



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول
١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

انه في يوم الخميس الموافق ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ وبناء علي عقد العملية رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٨٧٤)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى (طرف اول)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس / سيد عبدالمجيد | مدير المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٢- السيد المهندس / احمد عادل الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٣- السيد المهندس / احمد ابو دقيقة | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ١- السيد المهندس / سعد سالم سعد | مهندس الشركة المنفذة |
|---------------------------------|----------------------|

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعاينه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٣- (أبو دقيقة)

٣-

٢-

١-

الشركة المنفذة (طرف ثانى)

- | | |
|-----------------|----------------------|
| ١- سعد سالم سعد | مهندس الشركة المنفذة |
|-----------------|----------------------|

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصر محمد نصر طنبخ

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائی

عملية إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع
(السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000
بطول 10 كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (874 / 2022 / 2023) بتاريخ : 29 / 11 / 2022 .
تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه .

انه في يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 2023 وبناءا علي القرار الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بشأن تشكيل لجنة استلام ابتدائي لمشروع القطار السريع من كم 200 حتي كم 300 ترقيم القطار قرار رقم (222) بتاريخ (6 / 11 / 2022) وبناءا علي الطلب المقدم من شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه بتسليم الاعمال ابتدائيا .

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى اسماؤهم بعد وهم :-

م / احمد محمود ابو دقيقة رئيسا للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

م / احمد عادل الشاعر
م / احمد صالح
م / امرو لمصلا

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
عضو اللجنة : مدير مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

م. الباصبي
عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

م / سعد سالم سعد

وقد بدأت اللجنة بالإطلاع على ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعية .

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including "21/12/2019" and "21/12/2019".

وقد اسفرت المعاينة الظاهرية للاعمال علي الاتي :-

(أ) أعمال الاتربة لجسر القطار وطريق الخدمة:

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها علي طبقات الجسر وطريق الخدمة اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع من حيث نسبة الدمك ونسبة تحمل كاليفورنيا واختبار لوح التحميل وتحديد حد اللدونة ومجال اللدونة ونسبة المواد الناعمة بالاضافة الي صلاحية المواد .

- تم اخذ عدد (4) عينات طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة علي العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ب) أعمال طبقة التأسيس (Prepared Subgrade):

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ علي عدد (2) طبقة بسمك (50 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

٢٠٠٠ - تم اخذ عدد (2) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة علي العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

ج (أعمال طبقة الاساس (Sub-ballast):

- تم الاطلاع علي التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ علي عدد (2) طبقة بسمك (40 سم) والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- تم اخذ عدد (2) عينة طبقا للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقا للمواصفات الخاصة بالمشروع .

د) أعمال خرسانة حماية الميول (Slope Protection):

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

التوصيات :

٢٠ علي الجهة المالكة للمشروع واستشاريها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتكليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .

١٠ - على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخري لاستكمال الاعمال .

- تم اخذ العينات طبقا للكشوف المرفقة المعتمدة بواسطة اللجنة وتم ارسالها الي الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتي تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحدود في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .

- مرفق عدد (3) كشف باماكن ومحطات وسمك العينات والاختبارات الموقعية التي تم اسنلامها وموقع من اعضاء اللجنة .

- مرفق كشف بالتجارب التي تم إجراؤها على الطبقات أثناء التنفيذ ونتائج هذه التجارب التي اطلعت عليها اللجنة.

۱۰/۱۰/۱۰۰۰
 ۱۰/۱۰/۱۰۰۰
 ۱۰/۱۰/۱۰۰۰

وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ ١٠ / ٤ / 2023 هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان طبقا لخطاب الشركة المنفذة بنهو الاعمال .
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتي يتم نهو اجراءات محضر التقييم .
- سرعة استئناف المرحلة الثانية من تنفيذ أعمال الجسر الترابي حتي يتسني نهو المشروع في مواعيدة المقررة.

توقيع أعضاء اللجنة :-

رئيسا للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكبارى)

۱۴۱۸

عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 عضو اللجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)
 عضو اللجنة : مدير مكتب انترانس كونسولتنج (استشاري المشروع)

۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

عضو اللجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

15

عضو اللجنة : مكتب X.Y.Z (استشاري المساحة)

no. 201

عضو اللجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه (الشركة المنفذة)

المعروف 14

رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة الثالثة عشر بالحيرة وكفر الشيخ
 لواء أ. ح / أحمد باسم حسني الكرداني



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

الشركة المنفذة
حسن محمد حسن المناطبي وشركاه
١٧٢٠٧٤
محمد يوسف

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ جاري ١	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤ جاري ٢	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٢ / ٨ جاري ٣	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٣ / ١٣ جاري ٤	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠ جاري ٥	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٣ جاري ٦	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٨ جاري ٧	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٨ جاري ٨	مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٨ جاري ٩	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٨
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أرتبة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والاكتاف (على الاقل نسيبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالماء الاصولية للوصول الى نسيبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	م³	٧٦,٨٤٥,٠٠	٥٣,٩٢٣,٠٠	٥٢,٦٤٢,٠٠	١٢٤,٦١٣,٠٠	٧٨,٥٠٨,٠٠	١٥,١٥٤,٠٠	١٧,١٠٥,٠٠	٤,٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣,٠٢١,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م³	٧٦,٨٤٥,٠٠	١٨,٩٤٦,٠٠								٩٥,٧٩١,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	م³		٣٤,٩٧٧,٠٠	٢٤,٥٦٦,٠٠							٥٩,٥٤٣,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	م³			٢٨,٠٧٦,٠٠	٧٥,٥٢٣,٠٠						١٠٣,٥٩٩,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	م³				٤٩,٠٩٠,٠٠	٥٠,٤٦٩,٠٠					٩٩,٥٥٩,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	م³					٢٨,٠٣٩,٠٠	٩,١٨٤,٠٠				٣٧,٢٢٣,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	م³						٥,٩٧٠,٠٠	٨,٥٥٣,٠٠			١٤,٥٢٣,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر يونية ٢٠٢٣	م³							٨,٥٥٢,٠٠	١,١٥٤,٠٠		٩,٧٠٦,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	م³								٣,٠٧٧,٠٠		٣,٠٧٧,٠٠
	الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	م³									٠,٠٠	٠,٠٠

يعتمد ،،،،

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م. محمد حسن



عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٧٤) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

العقد رقم : (٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٩) بتاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢										رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤ حتى ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٢ / ٨ حتى ٢٠٢٢ / ٢ / ١٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٤ / ١٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٥ / ١٣ حتى ٢٠٢٢ / ٥ / ١٣	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٦ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٦ / ١٠	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ٧ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠ حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠٢٢ / ٨ / ١٠
			جاري ١	جاري ٢	جاري ٣	جاري ٤	جاري ٥	جاري ٦	جاري ٧	جاري ٨	ختامي ٩										
٢-٣	بالمتر المكعب أعمال توريد ورده داخل المصارف المائية بكسر احجار دلويميت (اوما يوازيها من مواد مطابقة للخواص الميكانيكية والفيزيائية ومطابقة لمواصفات استشاري التربة) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٧٥ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% ولا يقل معامل المرونة Ev2 من تجرية لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفتنة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	م³	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٩٣,٠٠	٨٠٣,٠٠	١٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨١,٠٠	٠,٠٠	٨,١٤٩,٠٠									
	- مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر لا يشمل إتابة المحاجر الرسمية للشركة الوطنية و يتم صرف قيمة المواد المحجرة في حالة تقديم ما ينبت تسديد الأتاوة للشركة الوطنية.	م³	٠,٠٠	٠,٠٠								٠,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م³	٠,٠٠	٠,٠٠								٠,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	م³	٠,٠٠	٠,٠٠								٠,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	م³			٠,٠٠	٤,٢٩٩,٠٠						٤,٢٩٩,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	م³				٢,٧٩٤,٠٠	٥١٦,٠٠					٣,٣١٠,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر إبريل ٢٠٢٣	م³					٢٨٧,٠٠	٩٩,٠٠				٣٨٦,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	م³						٦٥,٠٠	٠,٠٠			٦٥,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	م³							٢٢,٠٠	٠,٠٠		٢٢,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	م³										٥٩,٠٠									
	الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	م³										٠,٠٠									

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شماره ۱۰۰

استشاري الهيئة العامة
Entrants
مكتب الترتيب والتنسيق
CONSUL
مشروع التعليم الجامعي - المستوى الأول

استشاري المساحة
مكتب XYZ
مشروع التفتيش السريع
من 297 إلى 319 م
من 297 إلى 319 م

شركة المنفذة
محمّد حسن المنابلي وشركاه
١٧٣٠٧٧

شركة أبناء حميد محمد حسن المنائلي وشركاه

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠+٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

حصر وتوزيع الكميات المنفذة



عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)


مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حصر وتوزيع الكميات المنفذة											رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة
مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠١ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ١٠	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٨ حتى ٢٠٢٣ / ٠٨ / ٠١	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٠٥ / ١٣ حتى ٢٠٢٣ / ٠٦ / ١٨	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٤ / ١٠ حتى ٢٠٢٣ / ٥ / ١٣	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٣ / ١٣ حتى ٢٠٢٣ / ٤ / ١٠	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ٢ / ٨ حتى ٢٠٢٣ / ٣ / ١٣	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٣ / ١ / ٢٤ حتى ٢٠٢٣ / ٢ / ٨	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٥ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤	مقدار الاعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١ / ٢٤				
٩ ختامي	٨ جاري	٧ جاري	٦ جاري	٥ جاري	٤ جاري	٣ جاري	٢ جاري	١ جاري	١ جاري	١ جاري			
٤٨,٥٧٨,٠٠	٠,٠٠	١,٢٤١,٠٠	٠,٠٠	١,٦٩١,٠٠	٥,١٠٢,٠٠	١,٥٠٩,٠٠	٧٩٥,٠٠	١٩,٩٠٠,٠٠	١٨,٣٤٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة العار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والندرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال ولا يزيد نسبة التآكل بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.		
٢٥,٣٣٢,٠٠								٦,٩٩٢,٠٠	١٨,٣٤٠,٠٠	٣م	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢		
١٣,٢٧٩,٠٠							٣٧١,٠٠	١٢,٩٠٨,٠٠		٣م	الكمية المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣		
١,٣٣٩,٠٠						٩١٥,٠٠	٤٢٤,٠٠			٣م	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣		
٣,٨٧٤,٠٠					٣,٢٨٠,٠٠	٥٩٤,٠٠				٣م	الكمية المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣		
٢,٨٤٧,٠٠				١,٠٢٥,٠٠	١,٨٢٢,٠٠					٣م	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣		
٦٦٦,٠٠		٠,٠٠	٦٦٦,٠٠							٣م	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣		
٣٣٨,٠٠	٣٣٨,٠٠	٠,٠٠								٣م	الكمية المنفذة خلال شهر يونية ٢٠٢٣		
٩٠٣,٠٠	٩٠٣,٠٠									٣م	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣		
٠,٠٠	٠,٠٠									٣م	الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣		

يعتمد ،،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري

أبو دحي



الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٧٤) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

المعقد رقم: (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٧٤) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩										
حصر وتوزيع الكميات المنفذة										
رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨ حتى ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٨
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١
١٠٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م سن دولوميت متدرج + ٤ م رمل حرش والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والزمل خالي من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة مع وضع قوَم (بالفاصل) بسمك ٢ سم طبقاً لتعليمات الاستشاري (والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ وتنظيف السطح ولاء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
	- يتم إضافة علاوة قدرها ٥ جنيه بعد أول ١٠ متر رأسى على أن تضاف لكل مسطح (الايقل عن ٥ متر رأسى).									
	- يتم صرف الكارثة في حالة تقديم مايبثت طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ على أن يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً لآخر مفاوضات)									
	الكمية المنفذة خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر يناير ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر فبراير ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر مارس ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر مايو ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر يونية ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						
	الكمية المنفذة خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	م ٢	٠,٠٠	٠,٠٠						

الهيئة العامة للطرق والكبارى

ایمان و عقیدت

مکتب انٹرانس کونسلٹنج

استشاري الهيئة العامة
مكتب التوازن كونسولت
CONSULT
مستشار
الهيئة الأولى

مکتب XYZ

مكتب XYZ
مشروع استثمار القاهرة
من ت ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
في ٢٩٧ ٢٢٢ ٨٥١١ من ٢٥٢ ١٩٠

شركة أبناء حسن محمد حسن المنائلي وشركاه

محمد حسن المنابلي وشركاه
الشركة المنفذة
ص.ب. ١٧٣٠٧٤
الرياض

عن عملية : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٣٠.٠٠٠ إلى الكم ٢٤٠.٠٠٠ بطول ١٠ كم (اتجاه اكتوبر) (بالأمر المباشر)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٧٤) بتاريخ : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٩

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى

د. محمد صالح المنجد

استشاري الهندسة العامة
مكتب افترانس كونسلتنج
مشاريع - الهندسة الأولى

استشاري المصاحفة
مكتب XYZ
شروع التعداد السريع
من 19-2024 م إلى 2024 م

شركة المنفعة
محمّد حسن المنابلي وشركاه
١٣٧٠ هـ