

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنويوجيرسي المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 05 / 11 / 2023 وبناء على عقد العملية رقم (452/2023/2024)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :--

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

-1 السيد المهندس / احمد ابو دقحة

-2 السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

عن الشركة المنفذة (طرف ثانی)

-1 السيد المهندس / سعد سالم سعد

مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عالية بالمعانيه الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسلیم الطرف الثاني الموقع حاليا من العوانق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 2023 / 11 / 05 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

-2 مهندس

-1 ٢١ احمد دقحة

الشركة المنفذة (طرف ثانی)

-1 سعد سالم

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

عن عملية : أعمال الجسر (الزرابي) لمسار المظار (الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid
وخرساتنة حداية الم giool والاكتاف والتوجيهي


المسافة من الكيلو ٢٣٠+٠٠٠ الى الكيلو ٢٤٠+٠٠٠ بطول ١ كم (بالامير المياش)

الهيئة العامة

للطرق والكباري

مع شركة أبناء حسن محمد حسن العتيبي وشريكه

رقم البند	بيان الاعمال	الفلة طبقاً للعقد	الوحدة	المكميات الختامية الممندة	جملة قيمة الاعمال الممندة
		قرش / جنيه			قرش / جنيه
١.١	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسخين الصناعي جيوجrid مستورد التداخل ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة ولابد بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧٠,٠٠	م	٤٠٠	٤٠٠
١.٢	ذات فوة ٣٠ لـ.ت. تكون في الإتجاهين biaxial	٤٢٩,٩٠	م	٤٠٠	٤٠٠
١.٣	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي سملك ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والمولى العائمة تكون من ٣٠ سم دوبلومت متدرج + ٣٠ روافر حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومقصوص والرجل خالي من الشوائب والاطفلة والأغلاص والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) ولابد بتحمل الجيوجrid وانتظام مناسب، التربة العصبية أسفل البلاطة لوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إيجاد لا يقل عن ٢٥ كجم / م٢ وتطبيق السطح وملء الفوار والثقوب بالبنزين المرول والتنفيف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة ولابد بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم إضافة علامة قدرها جنية بمقدار ٥ متر رأسى على ان تضاف لكل مسطحة (الإيل) عن ٥ متر (رأسى). - يتم صرف الكارنة في حالة تقديم مطلب على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمقاوضة)	٤٢٢,٠٠	م	٤٤٩٧٦,٠٠	١٩٤٢٩٦٣٢,٠٠
١.٤	سعر البند (السعر في مايو ٢٠٢٣) طبقاً للمقاوضة .	٤٩١,٣٠	م	٤٠٠	٤٠٠
١.٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادي لخدمات الحمايات والمولى العائمة تكون من ٣٠ سم دوبلومت متدرج + ٣٠ روافر حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (غير+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومقصوص والرجل خالي من الشوائب والاطفلة والأغلاص والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) ولابد بتحمل العمل على ان تتحقق الخرسانة إيجاد لا يقل عن ٢٥ كجم/ م٢ وملء الفوار والثقوب بالبنزين المرول والتنفيف طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التقنية المعتمدة ولابد بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم صرف الكارنة في حالة تقديم مطلب على ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمقاوضة)	٢٦٦٥,٢٠	م	٢١٤,٠٠	٥٧٠٣٥٢,٨٠
	الاجمالي	١٩٩٩٩٩٨٤,٨٠			



المهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

محضر استلام ابتدائی

عملية أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنيوجيرسي المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر).

عقد رقم : (2024 / 2023 / 452) : التاريخ : 01 / 10 / 2023 .

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه .

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 03 / 12 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر رقم (139) بتاريخ (03/03/2024) والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي اسماؤهم بعد وهم :-

م / كارم امام سلامه رئيسي للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / محمد بيومي عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد محمود ابو دقحة ~~احمد عزيف~~ عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد عادل الشاعر  عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / أحمد عبد القادر عضو لجنة : مدير مشروع مكتب انترانس كونسلتج (استشاري المشروع)

م / ابراهيم حسن عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسللتنج (استشاري المشروع)

م / أحمد هشام عضو لجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)

م / سعد سالم سعد عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

وقد بذلت اللجنة جهوداً كبيرة في إعداد وتقديم ملف ومستندات العملية ودفتر الشروط والمواصفات والرسومات التصميمية المعتمدة والمواصفات الخاصة بالمشروع ثم انتقلت اللجنة لمعاينة الأعمال المنفذة ظاهرياً على الطبيعة.

- وقد اسفرت المعاينة الظاهرة للاعمال على الاتي :-

أ) أعمال خرسانة حماية الميل (Slope Protection)

- تم الاطلاع على التجارب التي تم اجراؤها اثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها لمواصفات المشروع .

- الاعمال مقبولة بشكل عام مع وجود بعض الخشونة و عدم استواء السطح و سوء مصنوعية في بعض المسافات بنسبة 5 % من اجمالي البند .

- تم اخذ عدد (13) عينة كور طبقاً للكشف المرفق والمعتمد بواسطة اللجنة بالاماكن والمحطات المرفقة وسيتم اجراء الاختبارات اللازمة على العينات طبقاً للمواصفات الخاصة بالمشروع .

Mr. and Mrs. ~~John~~ Pat. Capt. [Signature]

النوصيات :

- على الجهة المالكة للمشروع واستشارييها متابعة سلوك الاعمال المنفذة وتکليف الشركة بعمل اي اصلاحات تظهر خلال فترة الضمان .
- يتم خصم نسبة 5% من اجمالي المسطحات المعيبة لاعمال خرسانة حماية العيول .
- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن العينات وتسليمها مرة اخرى لاستكمال الاعمال .
- تم اخذ العينات طبقاً للكشف المرفق المعتمد بواسطة اللجنة وتم ارسالها الى الجهات المرفقة في الكشف لاجراء الاختبارات اللازمة وفور ورود النتائج سيتم موافاة اللجنة باصل النتائج حتى تتمكن اللجنة من تحديد قيم الحيوود في نتائج العينات ان وجد لتحديد مقدار الخصم ان وجد .
- مرفق عدد (1) كشف باماكن ومحطات العينات التي تم استلامها وموقع من اعضاء اللجنة .

وعليه ترى اللجنة :-

- انه لا مانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً ويعتبر تاريخ 12 / 03 / 2024 هو تاريخ الاستلام الابتدائي للاعمال وبداية فترة الضمان .
- سرعة متابعة نتائج الاختبارات وموافاة اللجنة بأصل نتائج الاختبارات حتى يتم نهو اجراءات محضر التقديم .

توقيع اعضاء اللجنة :-

رئيساً للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / 

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / 

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / 

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / 

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب انترانس كونسلتاج (استشاري المشروع)

م / 

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتاج (استشاري المشروع)

م / 

عضو للجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)

م / 

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م / 

رئيس الإدارة المركزية



يعتمد

الم منطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

م / مجدى عبدالسلام عامر

مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

قطاع من الكم 230+000 إلى الكم 240+000

تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

كشف باماكن ومحطات العينات التي تم اخذها بواسطة اعضاء اللجنة لأعمال خرسانة حماية الميول

الجهة المرسل اليها العينة	الاتجاه	المحطة	م
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	230+500	1
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	231+250	2
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	232+000	3
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	232+750	4
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	233+500	5
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	234+250	6
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	235+000	7
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	235+750	8
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	236+500	9
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	237+250	10
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	238+000	11
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يمين	238+750	12
معامل الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثالثة عشر)	يسار	239+500	13

سيتم اجراء باقي الاختبارات الخاصة بمواصفة المشروع بالجهات المرفقة وموافقة اللجنة بنتائج العينات .

اعتماد لجنة التسلیم :-

رئيساً لجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري)

م

عضو لجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م

عضو لجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م

عضو لجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م

عضو لجنة : مدير مشروع مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

م

عضو لجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

م

عضو لجنة : مكتب Z.Y.X (استشاري المساحة)

م

عضو لجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

م

التقييم الخاص لعملية

أعمال الجسر التراي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنويوجيري المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر)

عقد رقم : (452 / 2023 / 2024) تاريخ : 01 / 10 / 2023

اشراف: - المنطقة الثالثة عشر (البحيرة)

تنفيذ: - شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

انه في يوم الأحد الموافق 2024 / 03 / 24 وبناءً على القرار الإداري رقم (139) بتاريخ (03/03/2024) الصادر عن السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر وكذلك محضر الاستلام الابتدائي بتاريخ 2024 / 03 / 12 وبعد الإطلاع على ملفات التجارب المعملية الخاصة بالعملية وتقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإسلام وأيضاً موافقة السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر على ادراج النتائج التي تمت من قبل الاستشاري ضمن التقييم (مرفق) تم عمل التقييم للعملية عاليه ، واجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

م / كارم امام سلامه رئисا للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / محمد بيومي عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد محمود ابو دقيق عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / احمد عادل الشاعر عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

م / أحمد عبد القادر عضو للجنة : مدير مشروع مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

م / ابراهيم حسن عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتنج (استشاري المشروع)

م / أحمد هشام عضو للجنة : مكتب Z.Y.Z (استشاري المساحة)

م / سعد سالم سعد عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه (الشركة المنفذة)

سعد سالم

وبناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي: -

أولاً: الخصومات على الاختبارات المعملية

- يتم خصم مبلغ (لا يوجد) جنيهًا فقط لا غير من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيانها كالتالى : -
- الخصم على سماكات الحمايات الخرسانية : لا يوجد خصم .

نتائج الاختبارات المعملية التي تمت خلال التنفيذ المرسلة من المنطقة لإنتهاء إجراءات التقييم تحت مسؤولية المهندس المشرف والمنطقة المشرفة دون أدنى مسؤولية على لجنة التسليم والتقييم.

ثانياً : الخصومات على محضر الاستلام الابتدائي

- طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم مبلغ (48574.10) جنيهًا من مستحقات الشركة لدى الهيئة ، وبيان الخصومات جاءت كالتالى :

$$\text{الخصم على الحمايات الخرسانية} = 48574.10 - 44976 = 44976 * 0.05 = 224.80 \text{ جنيه}$$

ويكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة هو (48574.10) جنيهًا (ثمانية وأربعون ألفاً خمسمائة وأربعة وسبعون جنيهًا) جنيه مصرى فقط لا غير .

توقيع أعضاء اللجنة: -

رئيساً للجنة : (مدير ادارة المشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو للجنة : (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو للجنة : (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو للجنة : (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

عضو للجنة : مدير مشروع مكتب انترانس كونسلتاج (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مدير الجودة مكتب انترانس كونسلتاج (استشاري المشروع)

عضو للجنة : مكتب Y.Z.X (استشاري المساحة)

عضو للجنة : شركة أبناء حسن محمد حسن المناعي وشركاه (الشركة المنفذة)

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر






ملاحظات	توزيع صرف الکیمات على العقود												عقد (٢٠٢٢/٧٢٢)		
	الاجمالی			عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٨٠)			عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٧٩)			عقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٥٢)					
				٢٠٢٤/٠٥/٦	جاری (٢)	٢٠٢٤/٠٢/٢٨	ختامي (٢)	٢٠٢٤/٠١/٠٨	ختامي (٣)	٢٠٢٣/٠٨/١٠	ختامي (١)	٢٠٢٢/١١/٠١	رئيسي آخر مستخلص		
	٥٣٣,٦٤٨,٣٩٨,٠٠			١٩,٨٩٣,٥٠٠,٠٠		١٩,٨٩٥,٢٧٥,٠٠		٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		١٧٩,٤٥٩,٦٤٣,٠٠		٢٩٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠	قيمة العقد		
	٥٣٣,٢٥٠,٤٤٠,٩١			١٩,٤١٥,٦٢٧,٥٢		١٩,٨٩٥,١٨٠,٤٠		١٩,٩٩٩,٩٨٤,٨٠		١٧٩,٤٥٩,٣٥٨,٨٠		٢٩٤,٣٩٩,٨٨٩,٣٩	إجمالي المصرف حتى آخر مستخلص		
	الكمية المصروفة	الكمية الإجمالية المتعددة في الحصر	الكمية المتعددة في الحصر لطريق الخطأ وادي النترون من ٦٤٣٦٠ و حتى ٧١٤٣٠ و حتى ٢٠٤٠٠٠	الكمية المتعددة في الحصر لطريق الخطأ وادي النترون من ٢٣٤٠٠ و حتى ٢٤٠٠٠	الكمية حسب المقايسة المقاييس المعدلة ١	الكمية حسب العقد	الكمية حسب العقد	الكمية حسب العقد	الكمية المصروفة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	الكمية حسب المقايسة المعدلة ٤	البند			
٧٧٠١٢٣	٨٥٤٢٤٩	*	٨٥٤٢٤٩	١١٠٤٧٢٧	٣٦٥٨٧٤	٤٥٠٢٣١	*	٣٩٩٩٦	*	*	٣٠٠٠	٤٠٤٢٤٩	٥٨٤٥٠٠	اصل تظاهر م	
*	*	*	*	٣٦٨٨٠	*	١٠	*	٣٤٦٧٠	*	*	١٠٠	*	١٢٠	ازالة مخلفات ٣م	
*	*	*	*	١١٠١١	*	١٠	*	١	*	*	٥٠٠	*	٦٠٠	تسخير و ازالة مباني ٣م	
*	*	*	*	٢٢٠٢	*	١٠	*	٩٩٧	*	*	١٠٠	*	٢٠٠	ازالة مسطحات منهارة بالارض م	
*	*	*	*	٦١١	*	١٠	*	١	*	*	١٠٠	*	٥٠٠	جهات م	
١١٤٧٥	١١٤٧٥	*	١١٤٧٥	٣١٥٠٠	*	*	*	*	*	*	٥٠٠	١١٤٧٥	٢٦٥٠٠	فرقاع المصرف ٣م	
*	*	*	*	٦	*	*	*	*	*	*	١	*	٥	ازالة الحشائش كم.	
*	*	*	*	١٠٥٠٧	*	*	*	*	*	*	٥٠٠	*	١٠٥٠٧	قطع اشجار و المزروعات ٣م	
٦٩١٣٢٢	٦٩١٣٢٢	٤٢٦٠٧	٦٤٨٧١٥	٩٣٥٠٠	١٠٥١	٢٠٠٠	*	٢٠٠٠	*	*	٦٥٤٠٩	١٥٠٠٠	٦٢٤٨٦٢	٧٨١٠٠	الحرف ٣م
١٥١٨٠٣٣	١٥١٨٠٣٣	٢٦٧٠٣٨	١٢٥٠٩٩٥	١٨٦١٢٥٧	٩٤١٩	١٠٠٠	*	١٠٠٠	*	*	٤٢٣٠٢١	٧٤٠٢٥٧	١٠٨٥٥٩٣	١١٠١٠٠	الردم ٣م
٢٦٦٠٠	٢٦٦٠٠	٨١٤١	١٨٤٥٩	٧٠٠٠	*	*	*	*	*	*	٨١٤١	٤٠٠٠	١٨٤٥٩	٣٠٠٠	توريدي داخل المصارف بكسر دلوبنت ٣م
٢٨٩٧	٢٨٩٧	*	٢٨٩٧	١٦٤٠٢	*	١	*	١	*	*	١٠٠٠	٢٨٩٧	٦٤٠٠	النسيج الصناعي جيونكتسلي ذات وزن لا يزيد عن ٢٠ جم / م	
*	*	*	*	٣٥١٠٢	*	١	*	١	*	*	٣٠٠٠	*	٥١٠٠	جيونكتسلي ذات وزن لا يزيد عن ٢٠ جم / م	
٢٤٤٤	٢٤٤٤	*	٢٤٤٤	٤٥٠٢	٢٤٤٤	٢٥٠٠	*	٢	*	٢٠٠٠	*	*	*	النسيج الصناعي جيونكتسلي ذات وزن لا يزيد عن ٤٠ جم / م	
٨٠٢٤٩	٨٠٢٤٩	*	٨٠٢٤٩	١١١٥٠٠	٣٦٩٧	٣٧٥٠	*	٣٧٥٠	*	٣٨٧٦٢	٦٠٠٠	٣٧٧٩٠	٤٤٠٠	تاليسين ٣م	
٥٨٤٠٥	٥٨٤٠٥	*	٥٨٤٠٥	١١٧٥٠٠	٢٦٩٣	٢٧٥٠	*	٢٧٥٠	*	٤٨٥٧٨	٧٠٠٠	٧١٣٤	٤٢٠٠	اسلسن ٣م	
٢٤٠٥٩٦	٢٤٠٥٩٦	*	٢٤٠٥٩٦	٤٣٤٠٩٠	٢٩٧٤٢	٣٥٨٩٠	٤٥٧٠٢	٤٨٧٥٠	٤٤٩٧٦	٤٧٩٩٥	١٢٠١٧٦	٣٠٠٠	١٥٠٠	صب خرسانة عادية ٢٥ سم	
١٣٤٠	١٣٤٠	*	١٣٤٠	٥٦٦١	٥٢	١٠٠	٥٧	٢٥٠	٢١٤	٨١١	١٠١٧	٣٠٠	١٥٠٠	قمة سفلية و علوية للاكتاف ٣م	
٢٢٦٣	٢٢٦٣	*	٢٢٦٣	٦٦٠٠	*	*	*	*	*	*	١٠٠	٢٢٩٣	٥٦٠٠	دبش ٣م	
*	*	*	*	٢٠٠٩	*	*	*	*	*	٢٠٠٧	*	*	*	نيوجيرسي م	

يعتمد

عن الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة إحياء حسن محمد حسن المنابي وشركاه
٢٠٢٢-٢٠٢٣
٢٠٢٣-٢٠٢٤



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي عقد رقم : (2024 / 2023 / 452)

عملية : أعمال الجسر التراقي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية المبول والاكتف والنويوجيرسي المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر)

<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات قوة 30 ك.نيوتن في الإتجاهين biaxial</p>	رقم البند وبيانه : (1-1)
---	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشريكاه

العدد	الاجمالي م 2	الاعداد	الموقع الكيلو متري		بيان الاعمال بالعقد	الكمية بالمقاييس الخاتمية
			مسطح م 2	الى من		
1	2000	2000	240+000	230+000	بالметр المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجrid مستورد التداخل 10% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ذات قوة 30 ك.نيوتن في الإتجاهين biaxial	
الاجمالي						
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						

يعتمد
عن الهيئة
الى (ورقة)
الى





بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي عقد رقم : (2024 / 2023 / 452)

عملية : أعمال الجسر التراقي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنيوجيرسي

المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر)


<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش</p> <p>والاضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فير+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومحشوّل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم² وتشطيب السطح وملء الفواصل باليتومن المرمل وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <ul style="list-style-type: none"> - يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسى) . - يتم صرف الكارتة في حالة تقديم ما يثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمفاوضة) 	رقم البند وبيانه : (1-2)
---	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن حسن المتألي وشركاه

		العدد	البعاد	الموقع الكيلو مترى		بيان الاعمال بالعقد	الكمية بالمقاييس الختامية
الاجمالى	مقدار العمل السابق			2م	44976		
44976	1		مسطح 2م				
			44976	240+000	230+000		بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماك 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الاكتاف والميول الجانبيه تتكون من 0.8 م سن دولوميت متدرج + 0.4 م رمل حرش
							التي تعليمات الاستشاري (فير+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومحشوّل والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسب التصميمية علي أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم ² وتشطيب السطح وملء الفواصل باليتومن المرمل وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجعل جميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
							- يتم اضافة علوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسى على ان تضاف لكل مسطاح (لا يقل عن 5 متر رأسى) .
							- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم ما يثبت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمفاوضة)
الاجمالى							
اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة							
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى							

يعتمد
عن الهيئة

أحمد عصام



عن الشركة

محمد يوسف



بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (3) ختامي عقد رقم : (2024 / 2023 / 452)
عملية : أعمال الجسر التراقي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية المبول والاكتف والنويوجيرسي
المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر)

<p>بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماميات والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دلولميٍت متدرج 0.4+0.4 م3 رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنها العمل على ان تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل باليتومن المرمي وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- يتم صرف الكارتة في حالة تقديم مأثثت علي ان يتم تسديدها بمعرفة الشركة . (طبقاً للمقاومة)</p>	رقم البند وبيانه : (2-2)
---	--------------------------

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

						الكمية بالمقاييس الختامية
الاجمالي	العدد	الابعاد		الموقع الكيلو متري		بيان الاعمال بالعقد
		مكعب	م	الى	من	
214	1	214	3	240+000	230+000	بالметр المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحماميات والمبول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دلولميٍت متدرج 0.4+0.4 م3 رمل حرش والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيري+سيكا) على أن يكون السن نظيف ومفسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوم (بالفاصل) بسمك 2 سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنها العمل على ان تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملء الفواصل باليتومن المرمي وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
214		الاجمالي				
214		اجمالي ماتم تنفيذه حتى تاريخه				
188		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
26		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال مدة				
214		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

يعتمد
عن الهيئة



عن الشركة

	مشروع القطار الكهربائي السريع-القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون) من علامة الكيلومتر (230+000) إلى علامة الكيلومتر (240+000)				
Owner Consultant		Stop Protection (S.P) خرسانة الميول		GARLT	
Contractor			Contractor Consultant		
أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه		أنترانس كونسلتنج			
مسمي البند : بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبيه ... (م ²)					
Side	Condition	Station		Length (M)	Area (M ²)
(Right / Left)	(Fill / Cut)	From	To	Total (9565)	
Right Side	Fill	230+000	230+240	240	1,396
Right Side	Cut	230+400	230+440	40	406
Right Side (تم تعديله لـEnTrans)	Fill	230+460	230+540	80	762
Right Side	Cut	230+440	230+560	120	1,413
Right Side	Cut	230+560	230+680	120	1,413
Right Side	Cut	230+680	230+820	140	985
Right Side	Cut	230+820	231+160	340	4,117
Right Side	Cut	231+160	231+660	500	8,797
Right Side	Fill + Channel	231+660	231+980	320	3,083
Right Side	Cut	231+980	232+380	400	5,634
Right Side	Cut	232+380	232+580	200	3,635
Right Side	Cut	232+580	232+800	220	3,926
Right Side	Cut	232+800	233+160	360	5,159
Right Side	Cut	233+160	233+220	60	668
Right Side	Cut	233+220	233+340	120	877
Right Side	Fill	233+340	233+800	460	1,824
Right Side	Fill	233+800	233+820	20	43
Right Side	Cut	233+820	233+880	60	459
Right Side	Cut	233+880	234+240	360	3,276
Right Side	Cut	234+240	234+700	460	4,589
Right Side	Fill + Channel	234+700	235+580	880	9,246
Right Side	Fill + Channel	235+580	235+850	270	3,249
Right Side	Fill	235+850	236+040	190	1,027
Right Side	Cut	236+040	236+140	100	660
Right Side	Fill	236+140	236+480	340	1,761
Right Side	Fill	236+480	236+500	20	74
Right Side	Cut	236+500	236+520	20	273
Right Side	Cut	236+520	236+960	440	4,890
Right Side	Cut	236+960	236+980	20	183
Right Side	Cut	236+980	237+100	120	1,033
Right Side	Fill	237+380	239+080	1700	11,072
Right Side (Transation)	Fill & Cut	239+080	239+100	20	118
Right Side	Cut	239+100	239+925	825	16,235
Total Stop Protection Concrete (Right Side)					102,285



استشاري المساحة
مكتب XYZ



الشركة المنفذة
أبناء حسن محمد حسن المنياوي وشركاه



مشروع القطار الكهربائي السريع-القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون)
من علامة الكيلومتر (230+000) إلى علامة الكيلومتر (240+000)



Owner Consultant

Slop Protection (S.P)

GART

Contractor



Contractor Consultant

EnTrans
CONSULTING

أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه

أترانس كونسلتنج

مسمي البند : بالметр المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سماكة 15 سم لارتفاع 10 متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبيه (م²)

Side (Right / Left)	Condition (Fill / Cut)	From	To	Length (M) Total (9865)	Area (M ²)
Left Side	Fill	230+000	230+320	320	1,822
Left Side	Fill	230+320	230+420	100	277
Left Side	Fill	230+420	231+140	720	6,209
Left Side	Fill	231+140	231+160	20	42
Left Side	Cut	231+160	231+240	80	655
Left Side	Cut	231+240	231+320	80	557
Left Side	Fill	231+320	231+340	20	75
Left Side	Fill	231+340	231+600	260	1,439
Left Side	Fill	231+600	231+620	20	271
Left Side	Fill	231+620	232+420	800	18,379
Left Side	Fill	232+420	232+580	160	3,163
Left Side	Cut	232+580	233+000	420	6,231
Left Side	Cut	233+000	233+220	220	2,543
Left Side	Cut	233+220	233+340	120	824
Left Side (Transation)	Fill & Cut	233+340	233+360	20	100
Left Side	Fill	233+360	233+420	60	272
Left Side	Fill	233+420	233+860	440	1,853
Left Side	Fill	233+860	233+880	20	42
Left Side	Cut	233+880	234+000	120	805
Left Side	Cut	234+000	234+600	600	5,338
Left Side	Fill + Channel	234+600	235+580	980	11,656
Left Side	Fill	235+580	235+900	320	3,608
Left Side	Fill	235+900	236+500	600	5,358
Left Side (Transation)	Fill & Cut	236+500	236+520	20	141
Left Side	Cut	236+520	236+940	420	4,047
Left Side	Cut	236+940	236+960	20	156
Left Side	Cut	236+960	237+080	120	971
Left Side	Fill	237+140	237+340	200	847
Left Side	Fill	237+340	239+100	1760	12,392
Left Side (Transation)	Fill & Cut	239+100	239+120	20	100
Left Side	Cut	239+120	239+925	805	15,576
Left Side (E.R)	Fill	061+860	062+000	140	3,328
Left Side (E.R)	Fill	063+020	063+960	940	22,923
Left Side (E.R)	Fill	067+000	067+220	220	3,608
Left Side (E.R)	Fill	067+560	067+800	240	2,703
Total Slop Protection Concrete (Left Side)					138,311
Total Slop Protection Concrete (M ²)			240,596		

Total Slop Protection Concrete (M²)

240,596

Project Manager's Office

Engineering Office

Project Management Office

Project Management Office

Project Management Office

Consultant Engineer

XYZ


Engineering Office

Chairman of the Supervision Committee

Aldana Hassan Mohamed Hassan Al-Mansyli and Partners



	مشروعقطار الكهربائي السريع-القطاع الثالث (غرب النيل - وادي النطرون) من علامة الكيلومتر (230+000) إلى علامة الكيلومتر (240+000)		
Owner Consultant	Slop Protection (S.P)	GARTL	
Contractor		Contractor Consultant إنترانس كونسلتنج	
أبناء حسن محمد حسن المتأبلي وشركاه			
مسحى البند : بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عاديه لخدمات الحمايات والميول الجانبية (م³)			
Side	Station	Volume (M³)	
(RIGHT / LEFT)	From	To	
Right Side	230+000	230+240	36
Right Side	230+460	230+540	12
Right Side	233+340	233+800	69
Right Side	233+800	233+820	3
Right Side	235+850	236+040	28.5
Right Side	236+140	236+480	51
Right Side	236+480	236+500	3
Right Side	237+380	239+080	255
Right Side (Transation)	239+080	239+090	1.5
Total Right Side			
		459	
Left Side	230+000	230+320	48
Left Side	230+320	230+420	15
Left Side	230+420	230+460	6
Left Side	230+560	230+720	24
Left Side	230+780	231+140	54
Left Side	231+140	231+160	3
Left Side	231+320	231+340	3
Left Side	231+340	231+600	39
Left Side	231+600	231+620	3
Left Side	232+540	232+580	6
Left Side (Transation)	233+350	233+360	1.5
Left Side	233+360	233+420	9
Left Side	233+420	233+860	66
Left Side	233+860	233+880	3
Left Side	235+560	235+580	3
Left Side	235+580	235+600	3
Left Side	235+840	235+900	9
Left Side	235+900	236+160	39
Left Side	236+380	236+500	18
Left Side (Transation)	236+500	236+510	1.5
Left Side	237+140	237+340	30
Left Side	237+340	239+100	264
Left Side (Transation)	239+100	239+110	1.5
Left Side (E.R)	061+860	062+000	21
Left Side (E.R)	063+020	063+960	141
Left Side (E.R)	067+000	067+220	33
Left Side (E.R)	067+560	067+800	36
Total Left Side			
Total Left & Right Side (M³)			
1,340			



استشاري المساحة
مكتب XYZ

50



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة - كفر الشيخ



شهادة (1)

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميل والاكتف والنوجيرسي المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر) .

بتاريخ : 01 / 10 / 2023

عقد رقم : (2023 / 452 / 2024)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة) بالأتى :

- 1- تم إجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة بنود أعمال العملية عالية طبقاً للشروط والمواصفات المحدد بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع بنود الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات.
- 2- يتم مراعاة خصم ماجاء بمحضر التقييم الابتدائى واية خصومات مستحقة.
- 3- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقاً للمواصفات.

و هذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

٥٩٢٣

مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقique

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

شهادة (2)

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنويجيري المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر) .

بتاريخ : 01 / 10 / 2023

عقد رقم : (2024 / 2023 / 452)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركة قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للمستخلص الخاتمي للعملية وأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً وووجدت أنها مطابقة للشروط والمواصفات وطبقاً للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / ماجد عدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

مدير ادارة المشروع

م/ كارم امام

س

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقحة

١٤٢٠٢٠

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

م

شهادة (3)

بخصوص عملية : أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجrid وخرسانة حماية الميول والاكتاف والنويوجيرسي المسافة من الكم 230+000 إلى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالأمر المباشر) .

بتاريخ : 01 / 10 / 2023

عقد رقم : (2024 / 2023 / 452)

تنفيذ شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

تشهد الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

بأن الشركةلتزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعدق العمليه.


وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإداره المركزية

مهندس تنفيذ المشروع

م/ أحمد الشاعر

م/ أحمد ابو دققة




مدير ادارة المشروعات

م/ كارم امام



مدير المشروع

م/ كارم امام



الم منطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

٥٠٩٣٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد

الموضوع: - بخصوص المستخلص الخاتمي لمشروع أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول قطاع البحيرة لتنفيذ اعمال الجيوجريدة وحرسانة حماية الميل والاكتف والنويوجيرسي المسافة من الكم 230+000 الى الكم 240+000 بطول 10 كم (بالامر المباشر).

عقد رقم : 452 / 2023 / 2024 : بتاريخ 01 / 10 / 2023

تنفيذ شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه.

نحيط علم سيادتكم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجرية من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعالیه .

يرجاء من سعادتكم التكرم بالاحاطة والتبليغ باللازم

وتفضوا بقبول فائق الاحترام،،،

عن الهيئة
مدير المشروع

م / أحمد أبو دقique م / أحمد الشاعر



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

استشاري المشروع
مكتب انترانس كونسلتنج

8+4

عن الشركة
مهندس المشروع

مکالمہ

مدير إدارة المشروعات

مهندس / کارم امام

+

نقيـد: / / 2024 المنطقـة الثالثـة عشر

بـشـان: حـصـر المـوـاد المـحـجـرـية الوـارـدـة بـالـمـسـتـخـلـص

نموذج رقم 2

لتـارـيخ: / 2024

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نـتـشـرـفـ بـأـنـ نـرـفـقـ طـيـهـ الـمـسـتـخـلـصـ الـخـاتـمـيـ الـخـاصـ بـعـمـلـيـهـ أـعـمـالـ الـجـسـرـ التـرـابـيـ لـمـسـارـ الـقـطـارـ الـكـهـرـبـائـيـ السـرـيعـ لـلـخـطـ الـأـولـ قـطـاعـ الـبـحـيرـةـ لـتـنـفـيـذـ اـعـمـالـ الـجـيـوـجـرـيـدـ وـخـرـسانـةـ حـمـاـيـةـ الـمـيـوـلـ وـالـاـكـتـافـ وـالـنـيـوـجـيـرـسـيـ الـمـسـافـةـ مـنـ الـكـمـ 230+000 إـلـىـ الـكـمـ 240+000 بـطـولـ 10 كـمـ (ـبـالـأـمـرـ الـمـباـشـرـ)ـ.

تنـفـيـذـ شـرـكـةـ (ـأـبـنـاءـ حـسـنـ مـحـمـدـ حـسـنـ الـمـنـايـلـيـ وـشـرـكـاهـ)

عـقـدـ رـقـمـ : 2024 / 452 / 2023

يرـجـىـ التـفـضـلـ بـالـإـحـاطـةـ وـالـتـنـبـيـهـ بـاتـخـاذـ ماـ يـلـزـمـ مـعـ التـفـضـلـ مـنـ سـيـادـتـكـمـ بـالـعـلـمـ بـأـنـهـ لـمـ يـتـمـ اـسـتـخـدـامـ ايـ موـادـ مـحـجـرـيـةـ مـنـ الـمـحـاجـرـ اوـ الـكـسـارـاتـ اـثـنـاءـ تـنـفـيـذـ الـعـلـمـيـةـ بـعـالـيـهـ).

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـانـقـ الـاحـترـامـ ،،،

عن الهيئة
مدير المشروع

م / أحمد الشاعر م / أحمد أبو دقـيقـة

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

استشاري المشروع
مكتب إنترنس كونسلتنج



مدير إدارة المشروعات

مهندس / كارم امام

