

محضر استلام موقع

عملية : استكمال رفع كفاءة طريق سعود / سان العجر { القطاع الثالث }

مرحلة أولى من الكم ١٠ حتى الكم ١٢ مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : مكتب اليوسف للمقاولات

بناءً على العقد رقم ٩٤٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والمحرر بين الهيئة و مكتب اليوسف للمقاولات
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / أحمد سمير حسن
- المهندس / محمد أحمد يوسف أحمد
- مهندس المشروع
- شركة اليوسف للمقاولات

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ٦ / ٢٠٢٥ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١ / ٦ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

اللوحيات

المهندس / محمد أحمد يوسف أحمد
المهندس / أحمد سمير حسن

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر
{ القطاع الثالث } مرحلة أولى من الكم ١٠ حتى الكم ١٢ مركز الحسينة محافظة الشرقية ضمن المرحلة
الأولى من المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" عقد رقم ٩٤٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ .
تنفيذ مكتب اليوسف للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع توريد عدد (١)
ماكينة تصوير لمركز المعلومات بالهيئة .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١٠ / ٦ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



اسم المشروع	رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث)
تنفيذ شركة	اليوسف للمقاولات

تقرير معاملى رقم (١٩٧) لسنة ٢٠٢٥

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : م / احمد سمير بتاريخ : ٢٠٢٥/٤/٢٢

بيان العينات :- عدد (٢) عينة مخلوط اسفلتي لطبقة الرابطه (د٣) من مواقع مختلفه .
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المواصفات (د٣)	التدرج التصميمي	ك ١٠,٤٥٠	ك ١٠,١٥٠	المميزات
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١"
٧٥	٩٥,١	٩٥	٩٥	٣/٤"
٧٠	٥٨,٤	٦١	٦٠	٣/٨"
٥٠	٣٧,١	٣٥	٣٤	٤#
٣٥	٢٤,٦	٢٣	٢٢	٨#
٢٠	١٥,٥	١٢	١٣	٣٠#
١٢	٩,٣	٧,٦	٧,٤	٥٠#
٨	٥,٧	٥,٣	٤,٨	١٠٠#
٤	٢,٢	٣	٢,٩	٢٠٠#
	٤,٩٥	٤,٧٧	٤,٥٩	نسبة الاسفلت %
لا يقل عن ١٠٠٠ كجم		١٦٥٠	١٥٩٠	الثبات بالكم
٢-٤		٣,١	٣	الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠		٥٣٢	٥٣٠	النسبة كجم/مم

العينة تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمميزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .

تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من المعامل المركزية الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/١/٣١ بناء على طلب الشركة وموافقة جهاز الاشراف .

ملحوظة / العينات مسؤوليته من احضرها .

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٢	٦٥٠	١٣٠٠
مارشال	٤	٢٠٥	٨٢٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمه التجارب			٢٣٧٠
ض.ق. م ١٤ %			٣٣١,٨
الاجمالي			٢٧٠١,٨

تحريرا في : ٢٠٢٥/٠٥/٠٤

مهندس المعمل / زما مكرم

رئيس الاداره المركزيه

مهندس / سلاوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس / منار السيد عبد الله

المعقول

اسم المشروع : استكمال رصف طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثالث "

تنفيذ شركه : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (١٦٠) لسنة ٢٠٢٥

بتاريخ : ٢٠٢٥/٠٣/١٧

بيانات إدارية :- قام باحضار العينات : / هشام منصور

بيان العينات :- عدد (٧) عينات دمك مواقع مختلفة
الاختبارات التي اجريت عليها :-

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :-

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن/م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	المواصفات
طبقة نهائية فرمة رمال ك ١٢,٥٠٠	2.06	3.8	97	الدمك لا يقل عن ٩٥ %
طبقة أولى أساس ك ١١,٩٥٠	2.20	4.7	99	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ١٢,٢٠٠	2.19	4.7	99	
ك ١٢,٤٥٠	2.18	4.7	98	
طبقة نهائية أساس ك ١١,٢٠٠	2.21	4.6	99	
ك ١١,٤٠٠	2.18	4.8	98	
ك ١١,٦٠٠	2.18	4.6	98	

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للرمال هو ٢,١٢ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٧,٤ %

البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٢ طن/م^٣ و نسبة المياة الملائمة ٧,١ %

ملحوظة : العينات مسنولية من احضرها

ج / التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
دمك	7	675	4725
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			4975
ض. ق. م ١٤ %			696.50
الإجمالي			5671.50

٢٠٢٥/٠٣/١٩

تحريراً في :

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح

منار السيد عبد الله



اسم المشروع :

استكمال رصف طريق سعود / صان الحجر " القلاع الثالث "

تنفيذ :

اليوسف للمقاولات

تقرير مساحي رقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥

بيانات اداريه :- قام بصب و احتضار العينات : م / احمد سعيد

تاريخ : ٢٠٢٥/٧/١١

بيان العينات :- عدد (٤٢) مكعبات خرسانه والبيانات بالجدول التالي :-

الاختبارات التي اجريت عليها :- تحديد جهد الكسر للخرسانه بعد ٢٨ يوم من تاريخ التسبب

النتائج :

نوع الخرسانه	تاريخ الصب	رقم المكعب	الوزن (جم)	الابعاد (سم)	القسم (طن)	جهد الكسر (كجم/سم ²)	متوسط جهد الكسر	تاريخ الكسر	ملاحظات
خرسانة عادية فرشاة	٢٠٢٥/٠١/٠٧	1	8046	15*15*15	٢.38٦	227	226	٢٠٢٥/٠١/٠٧	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8050	15*15*15	٢.38٦	225			
		3	8053	15*15*15	٢.38٦	231			
		4	8040	15*15*15	٢.38٦	227			
		5	8047	15*15*15	٢.38٦	227			
		6	8057	15*15*15	٢.387	225			
خرسانة عادية فرشاة	٢٠٢٥/٠١/٠٨	1	8044	15*15*15	٢.383	225	226	٢٠٢٥/٠١/٠٨	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8046	15*15*15	٢.384	240			
		3	8050	15*15*15	٢.38٦	231			
		4	8043	15*15*15	٢.383	237			
		5	8052	15*15*15	٢.38٦	232			
		6	8045	15*15*15	٢.384	234			
خرسانة لزوم قصية اولى	٢٠٢٥/٠١/٠٩	1	8112	15*15*15	٢.404	257	254	٢٠٢٥/٠١/٠٩	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8100	15*15*15	٢.40٠	255			
		3	8114	15*15*15	٢.404	260			
		4	8117	15*15*15	٢.40٦	254			
		5	8119	15*15*15	٢.40٦	254			
		6	8113	15*15*15	٢.404	252			
خرسانة لزوم قصية اولى	٢٠٢٥/٠١/١١	1	8116	15*15*15	٢.40٦	251	263	٢٠٢٥/٠١/١١	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8119	15*15*15	٢.406	263			
		3	8121	15*15*15	٢.406	273			
خرسانة لزوم قصية ثانية	٢٠٢٥/٠١/١١	1	8112	15*15*15	٢.404	258	262	٢٠٢٥/٠١/١١	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8114	15*15*15	٢.404	264			
		3	8117	15*15*15	٢.40٦	263			
خرسانة لزوم قصية ثانية	٢٠٢٥/٠١/١٢	1	8111	15*15*15	٢.403	254	255	٢٠٢٥/٠١/١٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8113	15*15*15	٢.404	259			
		3	8119	15*15*15	٢.406	254			
خرسانة لزوم قصية ثالثة	٢٠٢٥/٠١/١٢	1	8114	15*15*15	٢.404	253	254	٢٠٢٥/٠١/١٢	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8118	15*15*15	٢.405	257			
		3	8121	15*15*15	٢.406	253			
خرسانة لزوم قصية ثالثة	٢٠٢٥/٠١/١٣	1	8113	15*15*15	٢.404	259	257	٢٠٢٥/٠١/١٣	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8119	15*15*15	٢.406	253			
		3	8121	15*15*15	٢.406	259			
خرسانة لزوم قصية رابعة	٢٠٢٥/٠١/١٤	1	8121	15*15*15	٢.40٦	264	262	٢٠٢٥/٠١/١٤	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8117	15*15*15	٢.40٦	262			
		3	8119	15*15*15	٢.40٦	260			
خرسانة لزوم قصية خامسة	٢٠٢٥/٠١/١٦	1	8119	15*15*15	٢.40٦	255	257	٢٠٢٥/٠١/١٦	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8115	15*15*15	٢.404	256			
		3	8113	15*15*15	٢.40٦	260			
خرسانة لزوم قصية سادسة	٢٠٢٥/٠١/١٨	1	8111	15*15*15	٢.403	255	255	٢٠٢٥/٠١/١٨	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²
		2	8114	15*15*15	٢.404	254			

العينات مسئولية من اجدرها
قام بالكسر / سعيد طه

ملحوظة :

الاجمالي

بيان العينات	عدد الوحدات	عدد الاجمالي
كسر مكعب خرسانه	42	225
م. اعداد تقرير		250
قيمة التجارب		9700
ض.م. ١٤%		1358.00
الاجمالي		1105٠.00

٢٠٢٥/٠٢/١٧


تحرير في:

مهندس المعمل /

رئيس الاداره المركزيه
مهندس /
مبارك صالح

مبارك صالح
مهندس /
مبارك صالح

الصور



١٢

اسم المشروع : رصف طريق سعود / صان الحجر " القطاع الرابع "

تنفيذ شركته : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٧٤) لسنة ٢٠٢٥

تاريخ : ٢٠٢٥/٠٢/٠٩

بيانات إدارية :- قام بإحضار العينات : ٨ / ٨

بيان العينات :- عدد (٧) عينة دمك مواقع مختلفة

عدد (٢) عينة رمال لعمل صلاحية

الاختبارات التي أجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت التبرج و الصلابة و الأوزان النوعية و الانكسار و الدمك المعمل و نسبة تحمل كاليفورنيا و التصنيف الكشف عن الكثافة الجافة طن / م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج : صلاحية رمال

المواد صفات	ك ٥.١٠٠ بجوار المحطة الساند	ك ١٢.٤٥٠	التجارب
	100	100	مهزة سعة ٤/٣ "
	100	100	مهزة سعة ٢/١ "
	100	98	مهزة سعة ٨/٣ "
	99	95	مهزة رقم ٤
	97	89	8
	97	87	10
	78	51	40
	18	15	200
	عديمة	عديمة	مجال الدونة
	A2-4	A2-4	التصنيف
	2.11	2.12	أقصى كثافة جافة طن / م ^٣
	7.6	7.4	نسبة المياه الملائمة %
	25	26	نسبة تحمل كاليفورنيا %
			الانتفاخ %

يتم الرجوع لدفتري الشروط الخصوصية للمشروع

عينات الدمك

المواقع	الكثافة الجافة طن / م ^٣	نسبة الرطوبة %	الدمك النسبي %	النتائج
طبقة أولى رمال ك ٥.١٠٠	2.07	4.1	98	الدمك لا يقل عن ٩٥ %
طبقة ثانية رمال ك ١٢.٥٧٥	2.06	4.5	97	
طبقة ثالثة رمال ك ١٢.٤٠٠	2.05	4.5	97	
طبقة نهائية أساس ك ١٠.١٠٠ يمين	2.18	4.7	98	الدمك لا يقل عن ٩٨ %
ك ١٠.٣٥٠ شمال	2.20	4.6	99	
ك ١٠.٥٥٠ يمين	2.21	4.7	99	
ك ١٠.٨٠٠ شمال	2.20	4.6	99	

الدمك معمل بالمواقع

البروكاتور المستخدم للارتداد

العينات مسئولية من أحضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	معدل الوحدة	الإجمالي
دمك	7	675	4725
صلاحية رمال	2	2190	4380
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			9355
ض. ق. م. ١٤ %			1309.70
الإجمالي			10664.70

٢٠٢٥/٠٢/٠٦

تحريراً في:

رئيس الإدارة المركزية

المرأ

سلوى سامي صالح

مهندس


مدير المعمل

Mewar

منار السيد عبد الله

مهندس المعمل /

مهندس /



اسم المشروع : استكمال و رصف طريق سعود / صان الحجر " القطاع الثالث "

تنفيذ شركه : اليوسف للمقاولات

تقرير معمل رقم (٦) لسنة ٢٠٢٥

٢٠٢٤/١٢/٣٠

بتاريخ :

قام باحضار العينات : / هشام

بيانات ادارية :-

عدد (١) عينة سن ٦ لعمل صلاحية ك ١٠.٣٠٠ طبقاً لاولي

بيان العينات :-

عدد (١) عينة رمال صلاحية ك ١٢.٣٠٠

عدد (٧) عينات دمك من مواقع مختلفة

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التحليل المنخلي و ثوابت اشريج و الصلابة و الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل و الدمك المعدل و نسبة تحمل كاليفورنيا و الانتفاخ

تحديد الاوزان النوعية و الامتصاص و التحلل

الكشف عن الكثافة الجافة طن/م^٣ و نسبة الرطوبة و الدمك النسبي

النتائج :- أولاً : صلاحية سن ٦

المواصفات (تدرج ب)	١٠.٣٠٠ ك	التجارب
100	100	مهزة سعة ٢"
70-100	98	1.5"
55-85	79	1"
50-80	65	3/4"
40-70	52	3/8"
30-60	43	مهزة رقم ٤
20-50	35	10
10-30	19	40
5-15	11	200
لا يزيد عن ٨%	عديمة	مجال اللدونة %
—	8	نسبة السن الطبيعي
لا يزيد عن ٤٥%	31	الصلابة %
—	2.462	الوزن النوعي الكلي
—	2.525	الوزن النوعي مشبع جاف السطح
—	2.624	الوزن النوعي الظاهري
لا يزيد عن ١٠%	2.5	الامتصاص %
لا يزيد عن ٥%	0.4	التحلل %
—	2.22	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
—	7.1	نسبة المياه الاصولية %
—	—	الدمك المعدل

العينة تتفق مع حدود المواصفات العامة للهيئة العامة للطرق والكباري من حيث التدرج النوعية

المواصفات	ك ١٢,٣٠٠	التجارب
---	99	مهزة سعة ٣/٨"
---	96	مهزة رقم ٤
---	91	8
---	90	10
---	41	40
---	9.6	200
---	عديمة	مجال الذونة
---	A1-b	التصنيف
---	2.11	أقصى كثافة جافة طن / ٣م
---	7.3	نسبة المياه الملائمة %
---	25	نسبة تحمل كاليفورنيا %
---	---	الانفخاخ %

يتم الرجوع لمواصفات المشروع

المواصفات	الدمك النسبي %	نسبة الرطوبة %	الكثافة الجافة طن/م ^٣	المواقع
الدمك لا يقل عن ٩٥ %	97	4.5	2.05	طبقة قمره رمال ك ١٢,٣٠٠
الدمك لا يقل عن ٩٨ %	99	4.5	2.20	طبقة أولى أساس ك ١٠,٣٠٠ شمال ناحية الزراعة
	98	4.7	2.18	ك ١٠,٦٠٠ يمين ناحية التربة
	98	4.7	2.19	ك ١٠,٩٠٠ شمال ناحية الزراعة
	99	4.6	2.20	ك ١١,٢٠٠ يمين ناحية التربة
	99	4.6	2.20	ك ١١,٥٠٠ شمال ناحية الزراعة و البياني
	99	4.5	2.20	ك ١١,٨٠٠ يمين ناحية التربة

الدمك مقبول بالمواقع

البروكتور المستخدم للرمال هو ٢,١١ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,٣ %البروكتور المستخدم للأساس هو ٢,٢٢ طن / م^٣ و نسبة المياه الملائمة ٧,١ %

ملحوظة : العينات مسئولية من احضرها

ج / التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
صلاحية رمال	1	2190	2190
سن ٦ صلاحية	1	2285	2285
دمك	7	675	4725
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			9450
ض. ق. م. ١٤ %			801.80
الإجمالي			10251.80

رئيس الإدارة المركزية

د. را
سلوى سامي صالح

مهندس /

٥١١

مدير المعمل

منار السيد عبد الله

مهندس /

٥١١

تحريراً في :
مهندس المعمل /

اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة "			
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة			
حصر مستخلص جارى 1			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمتر المكعب	م3	1039
2	اعمال توريد وتشغيل التربة	م3	2979.99
3	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة	م3	8336.80
4	اعمال انشاء طبقة تشريب MC 30	م2	24382.12
5	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م2	5877.12
8	خرسانة عادية	م3	611.98
9	خرسانة مسلحة	م3	1510.53

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق / سعود صبان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية- محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة			
مستخلص جاري 1			
اجمالى بند رقم 1 : اعمال الحفر والتطهير			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
1	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة بالمتر المكعب	م3	1039

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سمود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 1			
بند رقم 1 : اعمال الحفر والتطهير			
القطاع	عرض التوسعة	سمك الاساس بالتوسعة	الكمية (م3)
10+025	4	0.21	21
10+050	4	0.17	17
10+075	4	0.25	25
10+100	4	0.21	21
10+125	4	0.24	24
10+150	4	0.11	11
10+175	4	0.16	16
10+200	4	0.25	25
10+225	4	0.24	24
10+250	4	0.15	15
10+275	4	0.25	25
10+300	4	0.26	26
10+325	4	0.34	34
10+350	4	0.22	22
10+375	4	0.04	4
10+400	4	0.04	4
10+425	4	0.16	16
10+450	4	0.27	27
10+475	4	0.17	17
10+500	4	0.26	26
10+525	4	0.33	33
10+550	4	0.1	10
10+575	4	0.12	12
10+600	4	0.19	19
10+625	4	0.2	20
10+650	4	0.13	13
10+675	4	0.23	23
10+700	4	0.17	17
10+725	4	0.21	21
10+750	4	0.24	24
10+775	4	0.34	34
10+800	4	0.38	38
10+825	4	0.3	30
10+850	4	0.18	18
10+875	4	0.14	14
10+900	4	0.22	22
10+925	4	0.1	10
10+950	4	0.07	7
10+975	4	0.08	8
11+000	4	0.18	18
11+025	4	0.14	14
11+050	4	0.2	20
11+075	4	0.14	14
11+100	4	0.29	29
11+125	4	0.3	30
11+150	4	0.19	19
11+175	4	0.07	7
11+200	4	0.16	16
11+225	4	0.15	15
11+250	4	0.27	27
11+275	4	0.03	3
11+300	4	0.24	24
11+325	4	0.3	30
الاجمالي			1039.00

م / الهيئة



م / الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 1 جارى

اجمالى بند رقم 2 :اعمال توريد وتشغيل اتربة

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)
21	اعمال توريد وتشغيل اتربة	م 3	2979.99
اجمالى كمية الطبقة الرابطة (م 2)			2979.99

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"								
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات								
مستخلص جاري 1								
بند رقم 2 : اعمال تربة الردم								
كم	سمك الرمل			م السمك	العرض	م العرض	م السمك	الكمية (م3)
	شمال	محور	يمين					
12+375	2.58	2.1	2.06	2.25	7.4			
12+400	2.05	2.1	2.07	2.07	9	8.2	2.16	442.80
12+425	2.07	2.1	2.07	2.08	9.5	9.25	2.08	480.23
12+450	2.16	2.18	2.15	2.16	10	9.75	2.12	517.16
12+475	1.81	1.85	1.77	1.81	10.5	10.25	1.99	509.08
12+500	0.92	0.92	0.98	0.94	10	10.25	1.38	352.34
12+525	1.45	1.46	1.41	1.44	10.1	10.05	1.19	298.99
12+550	1.62	1.59	1.53	1.58	10	10.05	1.51	379.39
الاجمالي								
2979.99								

م/ الهيئة



م/ الشركة



اسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية- محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"				
تنفيذ: شركة اليوسف للمقاولات العامة				
مستخلص جاري 1				
اجمالى بند رقم 3 :اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة				
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	الملاحظات
3	أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة بالمتر المكعب	3م	1039	حصر كميات التوسعة 1
		3م	687.53	حصر كميات التوسعة 2
		3م	6610.27	حصر كمية الطريق
أجمالى كمية طبقة اساس س.6		8336.80		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سمود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"			
تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص جاري 1			
بند رقم 3 : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (توسعة 1 قبل كوبري سليم)			
الكمية (م3)	سمك الاساس بالتوسعة	عرض التوسعة	القطاع
21	0.21	4	10+025
17	0.17	4	10+050
25	0.25	4	10+075
21	0.21	4	10+100
24	0.24	4	10+125
11	0.11	4	10+150
16	0.16	4	10+175
25	0.25	4	10+200
24	0.24	4	10+225
15	0.15	4	10+250
25	0.25	4	10+275
26	0.26	4	10+300
34	0.34	4	10+325
22	0.22	4	10+350
4	0.04	4	10+375
4	0.04	4	10+400
16	0.16	4	10+425
27	0.27	4	10+450
17	0.17	4	10+475
26	0.26	4	10+500
33	0.33	4	10+525
10	0.1	4	10+550
12	0.12	4	10+575
19	0.19	4	10+600
20	0.2	4	10+625
13	0.13	4	10+650
23	0.23	4	10+675
17	0.17	4	10+700
21	0.21	4	10+725
24	0.24	4	10+750
34	0.34	4	10+775
38	0.38	4	10+800
30	0.3	4	10+825
18	0.18	4	10+850
14	0.14	4	10+875
22	0.22	4	10+900
10	0.1	4	10+925
7	0.07	4	10+950
8	0.08	4	10+975
18	0.18	4	11+000
14	0.14	4	11+025
20	0.2	4	11+050
14	0.14	4	11+075
29	0.29	4	11+100
30	0.3	4	11+125
19	0.19	4	11+150
7	0.07	4	11+175
16	0.16	4	11+200
15	0.15	4	11+225
27	0.27	4	11+250
3	0.03	4	11+275
24	0.24	4	11+300
30	0.3	4	11+325
1039.00	الاجمالي		

م / الهيئة

م / الشركة

اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 1

بند رقم 3 : اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة (توسعة 2 من بعد كوبري سليم)

القطاع	عرض التوسعة	سمك الاساس بالتوسعة	الكمية (م3)
11+400	7.7	0.170	32.73
11+425	7.2	0.165	29.70
11+450	7.9	0.145	28.64
11+475	8.5	0.205	43.56
11+500	9.7	0.135	32.74
11+525	8.6	0.110	23.65
11+550	8.1	0.295	59.74
11+575	8.5	0.150	31.88
11+600	9.3	0.220	51.15
11+625	8.9	0.250	55.63
11+650	7.2	0.290	52.20
11+675	7.5	0.175	32.81
11+700	6.5	0.105	17.06
11+725	6.5	0.270	43.88
11+750	6.65	0.280	46.55
11+775	7.8	0.275	53.63
11+800	8	0.260	52.00
الاجمالي			687.53

م / الهيئة



م / الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 1

بند رقم 3 اعمال طبقة اساس من الاحجار الصلبة


كم	سمك الاساس			م السمك	العرض	م العرض	م السمك	الكمية (م3)
	شمال	محور	يمين					
10+000	0.23	0.24	0.21	0.23	11.6	11.85	0.23	68.63
10+025	0.27	0.24	0.2	0.24	12.1	12	0.23	69.50
10+050	0.21	0.25	0.22	0.23	11.9	11.8	0.24	70.80
10+075	0.19	0.21	0.36	0.25	11.7	11.6	0.25	71.05
10+100	0.14	0.22	0.35	0.24	11.5	11.35	0.28	79.45
10+125	0.23	0.29	0.45	0.32	11.2	11.2	0.30	83.07
10+150	0.25	0.22	0.34	0.27	11.2	11.85	0.29	85.42
10+175	0.33	0.26	0.33	0.31	12.5	12.7	0.30	96.31
10+200	0.3	0.24	0.36	0.30	12.9	13	0.40	113.85
10+225	0.35	0.35	0.51	0.40	13	12.85	0.40	129.57
10+250	0.4	0.33	0.48	0.40	12.7	12.3	0.34	116.67
10+275	0.34	0.29	0.4	0.34	12.3	12	0.32	101.25
10+300	0.34	0.25	0.38	0.32	12	12.05	0.32	97.40
10+325	0.27	0.3	0.4	0.32	12.1	12.45	0.34	104.79
10+350	0.36	0.29	0.4	0.35	12.8	12.6	0.39	121.28
10+375	0.48	0.28	0.5	0.42	12.4	12.2	0.39	118.95
10+400	0.42	0.3	0.36	0.36	12	11.85	0.36	105.17
10+425	0.3	0.33	0.42	0.35	11.7	11.85	0.33	96.78
10+450	0.27	0.28	0.36	0.30	12	11.9	0.32	94.21
10+475	0.29	0.32	0.38	0.33	11.8	11.4	0.33	92.63
10+500	0.27	0.3	0.39	0.32	11	11.25	0.32	90.94
10+525	0.25	0.32	0.41	0.33	11.5	11.65	0.32	93.20
10+550	0.29	0.26	0.39	0.31	11.8	11.9	0.31	91.23
10+575	0.22	0.26	0.42	0.30	12	12	0.27	85.50
10+600	0.19	0.25	0.37	0.27	12	11.9	0.26	76.85
10+625	0.15	0.23	0.36	0.25	11.8	11.8	0.27	79.16
10+650	0.26	0.25	0.36	0.29	11.8	11.75	0.29	83.72
10+675	0.3	0.25	0.29	0.28	11.7	11.5	0.29	83.38
10+700	0.33	0.29	0.28	0.30	11.3	11.4	0.28	79.33
10+725	0.26	0.24	0.27	0.26	11.5	11.7	0.23	66.79
10+750	0.12	0.22	0.26	0.20	11.9	11.65	0.21	60.19
10+775	0.11	0.27	0.26	0.21	11.4	11.45	0.21	59.16
10+800	0.11	0.24	0.25	0.20	11.5	11.45	0.20	56.30
10+825	0.07	0.19	0.32	0.19	11.4	11.65	0.19	54.85
10+850	0.11	0.14	0.3	0.18	11.9	11.5	0.20	57.98
10+875	0.25	0.17	0.24	0.22	11.1	11.15	0.21	59.00
10+900	0.16	0.2	0.25	0.20	11.2	11.35	0.24	67.63
10+925	0.22	0.25	0.35	0.27	11.5	11.25	0.29	82.03
10+950	0.31	0.26	0.36	0.32	11.1	11.05	0.31	86.56
10+975	0.33	0.27	0.35	0.33	11.1	11.1	0.28	77.70
11+000	0.15	0.25	0.33	0.24	11.1	11.1	0.26	71.23
11+025	0.19	0.26	0.36	0.27	11.1	11.35	0.25	70.46
11+050	0.16	0.2	0.32	0.23	11.6			





12.98	0.26	11.3	11	0.29	0.28	0.27	0.32	11+075
68.89	0.25	10.95	10.9	0.21	0.2	0.21	0.23	11+100
61.31	0.23	10.9	10.9	0.24	0.27	0.22	0.22	11+125
69.71	0.24	11.7	12.5	0.24	0.29	0.22	0.21	11+150
79.28	0.25	12.6	12.7	0.26	0.43	0.31	0.05	11+175
86.63	0.28	12.6	12.5	0.29	0.34	0.24	0.28	11+200
93.38	0.30	12.45	12.4	0.31	0.39	0.29	0.26	11+225
102.52	0.32	12.95	13.5	0.32	0.33	0.32	0.31	11+250
96.94	0.28	14.1	14.7	0.23	0.24	0.25	0.2	11+275
95.51	0.27	14.15	13.6	0.27	0.23	0.28	0.3	11+300
98.96	0.29	13.65	13.7	0.06	0.08	0.07	0.04	11+325
كوبري سليم								11+350
28.40	0.16	7.1	14.2	0.16	0.16	0.19	0.13	11+375
60.03	0.16	14.7	15.2	0.17	0.18	0.19	0.13	11+400
76.00	0.20	14.95	14.7	0.24	0.23	0.24	0.25	11+425
91.55	0.24	15.05	15.4	0.25	0.19	0.31	0.24	11+450
107.94	0.28	15.7	16	0.30	0.33	0.33	0.25	11+475
124.50	0.30	16.6	17.2	0.30	0.27	0.29	0.33	11+500
128.34	0.31	16.65	16.1	0.32	0.35	0.29	0.32	11+525
114.91	0.29	15.85	15.6	0.26	0.19	0.28	0.31	11+550
103.36	0.26	15.8	16	0.26	0.13	0.26	0.4	11+575
101.82	0.25	16.4	16.8	0.23	0.09	0.23	0.38	11+600
89.92	0.22	16.6	16.4	0.20	0.06	0.19	0.35	11+625
70.62	0.18	15.55	14.7	0.16	0.05	0.18	0.26	11+650
82.29	0.22	14.85	15	0.28	0.19	0.27	0.38	11+675
104.52	0.29	14.5	14	0.30	0.26	0.29	0.34	11+700
92.75	0.27	14	14	0.23	0.23	0.25	0.22	11+725
79.17	0.23	14.075	14.15	0.22	0.24	0.24	0.17	11+750
71.17	0.19	14.725	15.3	0.17	0.2	0.19	0.12	11+775
67.38	0.18	15.4	15.5	0.18	0.22	0.2	0.12	11+800
72.44	0.19	15.25	15	0.20	0.24	0.2	0.16	11+825
79.47	0.21	14.9	14.8	0.23	0.28	0.22	0.18	11+850
80.09	0.22	14.9	15	0.20	0.24	0.15	0.22	11+875
92.19	0.25	14.85	14.7	0.29	0.33	0.27	0.28	11+900
112.32	0.31	14.65	14.6	0.32	0.32	0.3	0.34	11+925
103.06	0.28	14.55	14.5	0.25	0.22	0.23	0.29	11+950
6610.27	الاجمالي							

م/ الهيئة



م/ الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات

اجمالي بند رقم 4 :اعمال انشاء طبقة تشريب MC30

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية
14	اعمال انشاء طبقة تشريب MC30	م2	24382.12

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 1

بند رقم 4 : اعمال انشاء طبقة تشريب MC30

كم	العرض	م العرض	الكمية (م2)
10+000	10.55		
10+025	11.15	10.85	271.25
10+050	11.2	11.175	279.375
10+075	11.3	11.25	281.25
10+100	11.1	11.2	280
10+125	10.35	10.725	268.125
10+150	10.35	10.35	258.75
10+175	11.05	10.7	267.5
10+200	11.25	11.15	278.75
10+225	12.4	11.825	295.625
10+250	12.15	12.275	306.875
10+275	11.25	11.7	292.5
10+300	11.2	11.225	280.625
10+325	11.4	11.3	282.5
10+350	11.8	11.6	290
10+375	11.55	11.675	291.875
10+400	11.25	11.4	285
10+425	11.1	11.175	279.375
10+450	11	11.05	276.25
10+475	10.6	10.8	270
10+500	10.3	10.45	261.25
10+525	11	10.65	266.25
10+550	11.3	11.15	278.75
10+575	11.5	11.4	285
10+600	11.5	11.5	287.5
10+625	11.3	11.4	285
10+650	11.3	11.3	282.5
10+675	11.2	11.25	281.25
10+700	10.8	11	275
10+725	11	10.9	272.5
10+750	11.4	11.2	280

278.75	11.15	10.9	10+775
273.75	10.95	11	10+800
273.75	10.95	10.9	10+825
278.75	11.15	11.4	10+850
275	11	10.6	10+875
266.25	10.65	10.7	10+900
271.25	10.85	11	10+925
268.75	10.75	10.5	10+950
263.75	10.55	10.6	10+975
265	10.6	10.6	11+000
265	10.6	10.6	11+025
271.25	10.85	11.1	11+050
270	10.8	10.5	11+075
261.25	10.45	10.4	11+100
260	10.4	10.4	11+125
280	11.2	12	11+150
302.5	12.1	12.2	11+175
302.5	12.1	12	11+200
298.75	11.95	11.9	11+225
311.25	12.45	13	11+250
340	13.6	14.2	11+275
341.25	13.65	13.1	11+300
328.75	13.15	13.2	11+325
341.25	13.65	14.1	11+350
347.5	13.9	13.7	11+375
355	14.2	14.7	11+400
361.25	14.45	14.2	11+425
363.75	14.55	14.9	11+450
380	15.2	15.5	11+475
402.5	16.1	16.7	11+500
403.75	16.15	15.6	11+525
383.75	15.35	15.1	11+550
382.5	15.3	15.5	11+575
397.5	15.9	16.3	11+600
402.5	16.1	15.9	11+625
376.25	15.05	14.2	11+650
358.75	14.35	14.5	11+675

350	14	13.5	11+700
337.5	13.5	13.5	11+725
339.375	13.575	13.65	11+750
355.625	14.225	14.8	11+775
372.5	14.9	15	11+800
368.75	14.75	14.5	11+825
360	14.4	14.3	11+850
360	14.4	14.5	11+875
358.75	14.35	14.2	11+900
353.75	14.15	14.1	11+925
351.25	14.05	14	11+950
24101.875	الاجمالي		
86.85	9.00	9.65	مدخل الكوبري عند ك 350
160	6.40	25	مدخل المسجد 1
33.39	5.30	6.3	مدخل المسجد 2
24382.12	الاجمالي		

م/ الهيئة



م/ الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة"			
تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات			
مستخلص 1 جارى			
اجمالى بند رقم 5 :اعمال توريد وفرش طبقة رابطة			
رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م 2)
5	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة	م 2	5877.12
إجمالي كمية الطبقة الرابطة (م 2)			5877.12

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة" مبادر

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 1 جارى


بند رقم 5 : اعمال توريد وفرش طبقة رابطة

كم	العرض	م العرض	الكمية م2
10+000	10.55		
10+025	11.15	10.85	271.25
10+050	11.2	11.18	279.38
10+075	11.3	11.25	281.25
10+100	11.1	11.20	280.00
10+125	10.35	10.73	268.13
10+150	10.35	10.35	258.75
10+175	11.05	10.70	267.50
10+200	11.25	11.15	278.75
10+225	12.4	11.83	295.63
10+250	12.15	12.28	306.88
10+275	11.25	11.70	292.50
10+300	11.2	11.23	280.63
10+325	11.4	11.30	282.50
10+350	11.8	11.60	290.00
10+375	11.55	11.68	291.88
10+400	11.25	11.40	285.00
10+425	11.1	11.18	279.38
10+450	11	11.05	276.25
10+475	10.6	10.80	270.00
10+500	10.3	10.45	261.25
مدخل الكوبري عند ك 350	9.65	9.00	86.85
مدخل المسجد 1	25	6.40	160.00
مدخل المسجد 2	6.3	5.30	33.39
اجمالى الطبقة الرابطة (م2)			5877.12

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 1 جارى


اجمالي بند رقم 8 : خرسانة عادية للحوائط اجهاد 200 كجم / سم2

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م2)
8	خرسانة عادية للحوائط اجهاد 200 كجم / سم2	م3	611.98
إجمالي كمية الطبقة الرابطة (م2)			611.98

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص جاري 1

بند رقم 8 : خرسانة عادية

الكمية (م3)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	الحائط
335.475	1	3.5	95.85	حائط 1
276.5	1	3.5	79	حائط 2
611.98	الإجمالي (م3)			

م / الهيئة



م / الشركة



إسم المشروع : أعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) بطول 3 كم مركز الحسينية - محافظة الشرقية " مبادرة سعود وشركاه "

تنفيذ/ شركة اليوسف للمقاولات

مستخلص 1 جاري

اجمالي بند رقم 9 : خرسانة عادية للحوائط اجهاد 250 كجم / سم²

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية (م ²)
9	خرسانة عادية للحوائط اجهاد 250 كجم / سم ²	م ³	1510.53
اجمالي كمية الطبقة الرابطة (م ²)			1510.53

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



اعمال رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر (القطاع الثالث) مركز الحسينية - محافظة الشرقية "مبادرة حياة كريمة"

تنفيذ / شركة اليوسف المقاولات

مستخلص جاري 1

بند رقم 9 : خرسانة مسلحة

الكمية (م ³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	القضبة	الحائط
239.625	1	2.5	95.85	القضبة 1	حائط 1
191.7	1	2	95.85	القضبة 2	
143.775	1	1.5	95.85	القضبة 3	
95.85	1	1	95.85	القضبة 4	
71.8875	1	0.75	95.85	القضبة 5	
23.9625	0.5	0.5	95.85	القضبة 6	حائط 2
197.5	1	2.5	79	القضبة 1	
158	1	2	79	القضبة 2	
118.5	1	1.5	79	القضبة 3	
79	1	1	79	القضبة 4	
77.025	1.3	0.75	79	القضبة 5	حائط 3
6	1	3	2	كنف 1	
12	1	3	4	كنف 2	
12	1	3	4	كنف 3	
12	1	3	4	كنف 4	
12	1	3	4	كنف 5	الاعتاف
11.4	1	3	3.8	كنف 6	





12	1	3	4	7 كنف
12	1	3	4	8 كنف
12	1	3	4	9 كنف
12.3	1	3	4.1	10 كنف
1510.53	الإجمالي (3م)			

م / الهيئة



م / الشركة

