



الهيئة العامة
للطرق والكباري

المنطقة الخامسة - (غرب الدلتا)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار السريع فائق السرعة (فوكة - مطروح) (القطاع السابع)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المعدلة بعد المفاوضة للقطاع من المحطة
524+880 إلي المحطة 525+000 مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس و الأساس
والخرسانة.

الشركة	المسافة		م
	نهاية القطاع (كم)	بداية القطاع (كم)	
شركة المصطفى للمقاولات	525+000	524+880	1

برجاء من سيادتكم التفضل بالاحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الأحرارم والتقدير،،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طاه"



مشروع القطار الكهربائي السريع
المقايسة المعدلة لبنود الاعمال للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة المصطفى للمقاولات (أحمد مصطفى عبدالمحسن)
القطاع من المحطة 524+880 إلى المحطة 525+000 (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
1	أعمال الإزالة و التطهير				
1-1	بالمقر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والخلفات في مناطق الثلثات الطبيعية الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرصف المساحي لإكمال حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	3,912.803	5.00	19,564.015
2	أعمال الحفر				
2-2	أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عند التربة الصخرية (باستخدام البيلوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الإصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند -علاوة 1.1 جنيه/كم لمسافة نقل نتج الحفر				
2-2-1	السعر في شهر مايو 2023 طبقاً للمفاوضة	3م	1,706.000	30.50	52,033.00
3	أعمال الردم				
3-1	بالمقر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صلابة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الآلات التسوية بسبك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسبك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الإصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لإصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف على حالة طلب جهاز الإنتراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان السعر يشمل قيمة المادة المحجورة علاوة مسافة النقل 302.5 كم	3م	5,571.500	450.75	2,511,353.625
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	5,571.500	13.00	72,429.500
3-1-1	السعر في شهر مايو 2023 طبقاً للمفاوضة	3م	5,571.500	101.40	564,950.100
4	طبقات الأساس				
4-1	بالمقر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المترجة نجح تكسير الكسرات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم والا تزيد نسبة المر من منخل 200 عن 12% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاتيفورنيا عن 25% و الا تزيد نسبة النفاذ بجهاز لوس الجولوس عن 30% والا يزيد الامتصاص عن 15% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجاباسكال و يتم فردها على طبقتين باستخدام الآلات التسوية الحذيلة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم و رشها بالمياه الإصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لإصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف - مسافة النقل لا تقل عن 20 كم - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان قيمة مادة محجورة بمشتملاتها علاوة مسافة النقل 83 كم	3م	2,636.184	161.00	424,425.671
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	3م	2,636.184	81.90	215,903.494
	السعر في شهر إبريل 2023 طبقاً للمفاوضة	3م	2,636.184	25.00	65,904.607
4-1-1	السعر في شهر إبريل 2023 طبقاً للمفاوضة	3م	725.600	144.90	105,139.440
4-1-2	السعر في شهر مايو 2023 طبقاً للمفاوضة	3م	1,910.584	146.40	279,709.540

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مدير المشروع المقاول
م / مصطفى محمد ثابت





مشروع القطار الكهربائي السريع
المقايسة المعدلة لبنود الاعمال للقطاع السابع (فوكه - مطروح) - شركة المصطفى للمقاولات (أحمد مصطفى عبدالمحسن)
القطاع من المحطة 524+880 إلي المحطة 525+000 (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
4-2	بالمتر المكعب أصل توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة لتج كسور الكسرات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 40 مم والا يزيد نسبة الطر من مخل 200 عن 65% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كليفورنيا عن 80% والا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال والا يزيد نسبة القاع بجهاز لوس انجوس عن 30% والا يزيد الانكماش عن 15% ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام التمك عن 20 سم و رصها بالمياه الاصوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراسات للوصول الي أقصى كثافة قصوي (لا يقل عن 100%) من الكثافة المعملية و الفقة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 1.3 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او نقصان	م3	2,807.900	175.00	491,382.500
	قيمة مادة محجريه بمشتلاتها	م3	2,807.900	276.90	777,507.510
	علاوة مسافة النقل 233 كم	م3	2,807.900	25.00	70,197.500
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية	م3	2,807.900	151.30	424,835.270
4-2-1	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة				
5	البلاطات الخرسانية				
5-1	بالمتر المسطح أصل توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعمود الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم بقدواصل سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة اجهدا لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتلميب السطح وملئ الفراصل بالبتونيم المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تصنف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) .	م2	2,337.02	457.00	1,068,016.528
	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة				
5-2	بالمتر المكعب أصل توريد وصب خرسانة عادية لفتحات الحماية والعمود الجانبية تتكون من 0.8 م3 من دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والإضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) سمك 2 سم طبقا لتعليمات الاستشاري (فبير + سبكا) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لبدء العمل على ان تحقق الخرسانة اجهدا لا يقل عن 250 كجم/سم2 وملئ الفراصل بالبتونيم المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 6 جنيه بعد اول 10 متر راسي على ان تصنف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر راسي) .	م3	30.00	2,665.20	79,956.00
	السعر في شهر مايو 2023 طبقا للمفاوضة				
	الاجمالي				7,223,308.30


(سبعة ملايين ومائتان وثلاثة وعشرون ألفا وثلاثمائة وثمانية وثمانون قرشا لا غير)

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع والمالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مدير المشروع المقاول
م / مصطفى محمد ثابت



يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هانى محمد محمود طه "

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس
والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-1) أعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات

تنفيذ : شركة المصطفي للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	العرض	طول	الى	من	
3912.803	32.61	120	525+000	524+880	القطاع الأول
3912.803	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ²)				
3912.803	الاجمالي الكلي (م ²)				

مدير مشروع المالك
م / ابراهيم عبد الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق و الكباري
م / مؤمن محمد سرور
مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
24/12/2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت
مصطفى محمد ثابت

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (2-2) أعمال الحفر في تربة متماسكة بإستخدام البلدوزر
الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023

تنفيذ : شركة المصطفي للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1706.00	42.65	40	524+960	524+920	القطاع الأول
1706.00	الاجمالي الكلي (م ³)				

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

2024

مصطفى محمد ثابت

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-1-3) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023

تنفيذ : شركة المصطفي للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
5571.500	46.43	120	525+000	524+880	القطاع الأول
5571.500	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
5571.500	الاجمالي الكلي (م ³)				

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

قائمة كميات بالمستخلص جارى (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-3) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0.0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
5571.500	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5571.500	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
5571.500	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور
مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
24 12 2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت
مصطفى محمد ثابت



الهيئة العامة
للطرق والكباري

قائمة كميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (3-1) علاوة مسافة النقل 302.5 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

0.0 3م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
5571.500	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5571.500	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
5571.500	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عياد الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور
مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

24/12/2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت
مصطفى محمد ثابت

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-1-4) أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared subgrade)
الكمية المنفذة خلال شهر أبريل 2023

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
725.600	6.05	120	525+000	524+880	القطاع الأول
725.600	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
725.600	الاجمالي الكلي (م ³)				

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (2-1-4) أعمال توريد و فرش طبقة تأسيس (Prepared subgrade)
الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1910.584	15.92	120	525+000	524+880	القطاع الأول
1910.584	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
1910.584	الاجمالي الكلي (م ³)				

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبد الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

24 12 2024

مصطفى محمد ثابت



الهيئة العامة
للطرق والكباري

قائمة كميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-4) قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2636.184	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2636.184	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2636.184	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

24
12
2021

مصطفى محمد ثابت

قائمة كميات بالمستخلص جارى (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-4) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة التأسيس

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2636.184	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2636.184	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2636.184	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

24
12
2024

مصطفى محمد ثابت



الهيئة العامة
للطرق والكباري

قائمة كميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-4) علاوة مسافة النقل 83 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2636.184	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2636.184	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2636.184	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروعات المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)

م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

24
12
2024

مصطفى محمد ثابت

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (1-2-4) أعمال توريد و فرش طبقة الأساس
الكمية المنفذة خلال شهر مايو 2023

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.0

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2807.900	5.85	120	525+000	524+880	القطاع الأول
2807.900	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ³)				
2807.900	الاجمالي الكلي (م ³)				

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة لطرق و الكباري
م / مؤمن محمد سرور
مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
24/2/2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت
مصطفى محمد ثابت

قائمة كميات بالمستخلص جارى (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (2-4) قيمة المادة المحجربة بمشتملاتها

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2807.90	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2807.90	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2807.90	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عطالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

مؤمن محمد سرور

24
12
2024

مصطفى محمد ثابت

قائمة كميات بالمستخلص جارى (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (2-4) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأساس

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة المصطفى للمقاولات

3م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2807.90	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2807.90	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2807.90	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل
24
2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت
محمد تاج



الهيئة العامة
للطرق والكباري

قائمة كميات بالمستخلص جاري (2)

مشروع : أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة مطروح (مرحلة الحفر وتشكيل الجسور والتأسيس والأساس والخرسانة) لتنفيذ المسافة من الكم 524+880 الى الكم 525+000 بطول 0.12 كم

رقم البند و بيانه : (2-4) علاوة مسافة النقل 233 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة المصطفي للمقاولات

3م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
2807.90	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
2807.90	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)
2807.90	الاجمالي الكلي (م ³)

مدير مشروع المالك
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الموقع
الهيئة العامة للطرق والكباري
م / مؤمن محمد سرور

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد شهاب خليل

24
2024

مهندس الشركة
م / مصطفى محمد ثابت

24
2024