

كشف (٤) جاري

المقاول: سامكو - الوطني للتشيد رقم العقد (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥١٩)

مشروع: اعمال تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين " لتنفيذ المسافه من الكم ٦٠ الى الكم ٧٠ بطول ١٠ كم الاتجاهين " (خدمه) بالامر المباشر .
تنفيذ : سامكو - الوطني للتشيد
من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١-١	اولا اعمال الطرق	786.00	متر مسطح	216,641.2	104,000.0	23,000.0	127,000.0	-	99,822,000.0			99,822,000		مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لافتات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - السيارات متواجده - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - سيارات نقل العينات متواجده - يراعى تطبيق نصوص العقد - وثيقة التأمين شخصية سارية حتى ١/٣/٢٠٢٤
	رسوم الكارته والموازين طبقا للماده (٣٦) من الشروط العامه والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحد له لأسعار الطرق لأعمال الرصف الخرساني .	10.00	متر مسطح	216,641.2	104,000	23,000.0	127,000.0		1,270,000.0			1,270,000.0		- وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى ١٤/٣/٢٠٢٤
												101,092,000.00		

أجمالي الأعمال (فقط مائه وواحد مليون واثنان وتسعون الف جنيها لا غير)

يعتمد

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

مدير مشروع المكتب الاستشاري
د. خالد قنديل

مدير المشروع
سامكو - الوطني للتشيد

م/ محمد طه



مهندس / محمد فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول
على الحساب
نهائيا
: تحريراً في
يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من
تحريراً في :

رئيس الاداره المركزيه
(منطقه غرب الدلتا)
(الاسكندريه - مرسى مطروح)
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه