

مهمة إضافية واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

اسم العمل : إستكمال تنفيذ أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية-العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦,٦٠٠ إلى الكم ٤٧٧,٦٠٠ بطول ١كم اتجاه العلمين (قطاع العلمين - فوكة).

اسم الشركة المنفذة : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٤)

قيمة التعاقدية : ٥,٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١١/٢١

تاريخ النهاية طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/٧/٢٠

المطلوب : مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهاية ٢٠٢٤/١/٢٠

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفة بشان مد مدة المشروع للأسباب الآتية:-

- بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بعد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمده (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المتربطة على تداعيات الأزمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منها تلك المدة وهي كالتالي:-

- تأخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف

- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها

- ارتفاع اسعار قطع غيار المعدات وندرة توافرها

إعداد مهندس :
.....

مدير عام (صيانة/التنفيذ)

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية :
.....

رأي الادارة القانونية :
.....

.....

.....

.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :
.....

أوافق و يعتمد "....."

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

.....

.....

.....

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٧+٦٠٠ الى الكم ٤٧٨+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين قطاع (العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المختصة

مقدار العمل السابق : ١٣٢٠٠ م ٣

بيان الاعمال					الكمية	
مستخلص جاري ٢					١٣٢٠٠	
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال	
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
١٩٠	٠,٣٨٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	كميات لم تدرج في المستخلص السابق	
١٩٧,٦٠٥	٠,٣٩٥	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠		
٣٨٧,٦٠٥		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م)				
١٣٥٨٧,٦٠٥		الاجمالي الكلي (م)				

مهندس الهيئة
م / ابراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٧+٦٠٠ الى الكم ٤٧٨+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين قطاع (العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل كم ٢١٣

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ١٣٢٠٠ ٣م

بيان الاعمال					الكمية
مستخلص جاري ٢					١٣٢٠٠ ٣م
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٩٠	٠,٣٨٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
١٩٧,٦٠٥	٠,٣٩٥	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠	
٣٨٧,٦٠٥		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)			
١٣٥٨٧,٦٠٥		الاجمالي الكلي (م ^٣)			

مهندس الهيئة

م / إبراهيم العناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٧+٦٠٠ الى الكم ٤٧٦+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين قطاع (العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ١٣٢٠٠ م

الكمية		بيان الاعمال			
الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مستخلص بيان اعمال
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٩٠	٠,٣٨٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
١٩٧,٦٠٥	٠,٣٩٥	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠	
٣٨٧,٦٠٥		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
١٣٥٨٧,٦٠٥		الاجمالي الكلي (م ^٢)			

مهندس الهيئة
م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / محمود شاويش

مقاييس ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع الفيلار

الكهربائى السريع بطول ١ كم اتجاه العلمين

مقاولة :- المؤسسة المصرية المتحدة

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عاليه وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية بأجمالي مبلغ ٥٧٠٠٠٠ جنية (فقط وقدره خمسة مليون وسبعمائة ألف جنيه لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد هشمت عزاب

الاسم / د. محمود طه

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

"عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلة	الاجمالي
٣	اعمال تحميل و توريد و تشغيل اتنية مصالحة للزبد و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالببورنيا لا تقل عن %١٥) و رشها بالمواد الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات التصميمية والقطاعات العرضية للنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتطبيقات المهندس المشرف	٣م	١٣٥٨٧,٦٠٥	٩٠	١,٢٢٢,٨٨٤
١-٣	<p>- في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدmk عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدmk لكل ١ %</p> <p>- مسافة النقل ٢ كم</p> <p>- يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان</p> <p>- السعر يشمل عمل تقويمات وتخليص واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية</p>				
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم				٤,٣٠٠,٤٧٧
	علاوة تحصيل رسوم الكارنة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية				١٧٦,٦٣٩
	الإجمالي				٥,٧٠٠,٠٠٠
	(خمس ملايين و سبع مائة ألف جنيه فقط لغير)				

مدير عام مشروعات الهيئة

م/ محمد حسني فرياض

مدير المشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشاري

م/ مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/ محمود شاويش

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

نموذج رقم ٢

پشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القيد :/..... المنطقه ٢٠٢٣/
التاريخ/..... ٢٠٢٣/

إلى السيد المهندس / رئيس قسم التفاصيلى والتى

تحية طيبة وبعد ،،

نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعملية
(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه العلمين)
تنفيذ شركة / المؤسسة المصرية المتحدة
عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٥٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة	م
سن	م	٢	كسارة	١
اتية	م	١٣٥٨٧.٦٠٥	محجر مصرية	٢

رس ٣ سبتمبر ٢٠٢٢
هذا وقد تمت مراجعة (الbonnes المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،

التواقيع ()
 عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
 رئيس الادارة المركزية
 للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إفادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٤ إتجاه العلمين.

في المسافة من ٤٧٦+٦٠٠ إلى ٤٧٧+٦٠٠

مقاولة شركة : المؤسسة المصرية المتحدة

اشراف استشاري : مكتب د سعد الجيوشي

كمية الاتربة المستخدمة في المشروع : ٣ م ١٣٥٨٧,٦٠٥

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير مشروع الشركة مدير مشروع الاستشاري مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

م/ مصطفى نجم

م/ محمود شاويش



رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٥٤
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

أثابة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع: أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ: المؤسسة المصرية المتحدة

أعمال تم تنفيذها حتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٩

-كمية الأتربة المنفذة بند (٣) :-

٣م ١٣٥٨٧,٦٠٥ بالметр المكعب

مدير مشروع الهيئة

م/ابراهيم الحلوى

مهندس الشركة

م/ محمود شاويش

يعتمد

هانى شاهين

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه"

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١كم اتجاه العلمين قطاع (العلمين / فوكة)

تنفيذ شركة : المؤسسة المصرية المتحدة

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٩ وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة المركزية
لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيساً)	مدير عام مشروعات الهيئة	١) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضوأ)	مدير مشروع القطاع من المنطقة	٢) المهندس/إبراهيم الحناوي
(عضوأ)	معمل المنطقة المشرفة	٣)المهندس/عبدالله عبدالمحسن
(عضوأ)	مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة	٤)المهندس / مصطفى نجم
(عضوأ)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	٥)المهندس/محمد خليل
(عضوأ)	الشركة المنفذة: المؤسسة المصرية المتحدة	٦)المهندس/ محمود شاويش

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرة عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكد من وصول الأعمال المناسبة المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .

ثانياً:- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسبات وتحقيق الميول الجانبية لقطاع

توصيات اللجنة :-

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المعاصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
- ٢) على السادة استشاري القطاع (سجاد (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكيد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
- ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- ٤) على استشاري القطاع (سجاد (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.

وعليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عالية ويعتبر تاريخ المحضر ٢٠٢٤/١٩ هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال .
وعلى ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

٦) استشاري

٥) جعفر

٤) جعفر

٣) جعفر

٢) جعفر

١) جعفر

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هانى محمد محمود طه "

التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ إلى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه العلمين
قطاع (العلمين - فوكة)

تنفيذ : المؤسسة المصرية المتحدة

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية وتفصيل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/١/١٣ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/١/٩ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	١) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضوأ)	ممثل الهيئة	٢) المهندس/ إبراهيم الحناوي
(عضوأ)	معلم المنطقة المشرفة	٣) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضوأ)	مكتب: سجاد (د سعد الجبوشي) استشاري الهيئة	٤) المهندس / مصطفى نجم
(عضوأ)	مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	٥) المهندس/ محمد خليل
(عضوأ)	الشركة المنفذة : المؤسسة المصرية المتحدة	٦) المهندس/ محمود شاويش

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

*الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم على اختبارات الدمل بطبقة التربة : لا يوجد خصم

*الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

*الخصم على سطح الطريق $٣٤٢٠٠ = ٥٧٠٠٠٠٠,٠٠ جنية$

*الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

*القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : ٣٤٢٠٠ جنية (أربعة وثلاثون ألفاً ومنتان جنيه مصرى)

التوقيعات :

٦- صورتaris

٥- مختار

٤- مختار

٣- مختار

٢- مختار

١- مختار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد . مهندس /

"هشتي محمد محمود طه"

مشروع القطار السريع(العلمين - فوكة)

المؤسسة المصرية المتحدة من المحطة 475+600 إلى المحطة 478+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 18/5/2022

بناء على طلب المقاول المؤسسة المصرية المتحدة للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)
على طريق وادي النطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري
مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي
ممثل استشاري المساحة مكتب المساحة XYZ
مندوب المؤسسة المصرية المتحدة

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
2- السيد المهندس / مصطفى نجم
3- السيد المهندس / محمد خليل
4- السيد المهندس / محمود شاويش

وتبيّن ان المحجر على مسافة 213 كم من منتصف قطاع المؤسسة المصرية المتحدة

N 30°33'19.7"

E 29°45'06.7"

احد اثني المحجر

N 31° 2'18.80"

E 28°11'30.38"

احد اثني منتصف القطاع

وعلي ذلك تم توقيع،

4 - محجر كباري

3 - سعيد حليم

2 -

1 -

MATERIAL
INSPECTION
REQUEST

أهليّة الماء
لطرق و الكباري
(GARB)



مركز الاستشارات الهندسية
للنقل والطارات والطرق
(خواه دوليون)
رئيسي/ سعد الجبيشى



Contractor Company	United Egypton Foundation			Code		MO.M.16				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date							
	Mahmoud Shawiesh	25/5/2022								
Received by ER		MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials	Fill material results				
Location to be Used	477+220	477+440	8.00	2022	
MAR Approval No				Date	
Supplier Name					
Test Requirement			Specification	Clause	
Reference Photos	Yes attached / No	Other			
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note
1	L.L & P.L & O.M.C %	Cm3	5000		
2	Proctor	Cm3	5000		
3	Classification	Cm3	5000		
4	Seive analysis	Cm3	5000		
5	CBR %	Cm3	10000		

Comments by:	Comments by:
Asample has been taken form fill material by SGAC office to <u>(CEL)</u> lab and the results founded meet the specificontions and accepted	

APPROVAL STATUS					
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R	
Contractor	SGAC Kamel Shehab				
QA/QC *	Kamal Naguijeh				
GARB**	Eng/ Mostafa Negm				
Comment by ER					
Employers Representative					

* Designer

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Location : St. (475+600) : (478+000)
Delivery Date : 19/05/2022
Reporting Date : 25/05/2022
Reporting No. : 16
Sample No. : 13

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 19/05/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش. الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تلفون + فاكس: ٢٧٣٦١٣٠٩٣ - ٢٧٣٦٧٢٣١
www.cel-egypt.com

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Location : St. (475+600) : (478+000)

Delivery Date : 19/05/2022

Reporting Date : 25/05/2022

Reporting No. : 16

Sample No. : 13

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	96.4
37.5	86.1
25	81.6
19	73.5
12.50	67.6
9.50	60.1
4.75	49.9
2.36	45.0
2.00	43.9
1.18	38.3
0.600	34.8
0.425	32.3
0.300	24.1
0.150	16.2

Signature /



Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
Location : St. (475+600) : (478+000)
Delivery Date : 19/05/2022
Reporting Date : 25/05/2022
Reporting No. : 16
Sample No. : 13

Results of liquid limit and plasticity index
Materials finer than 75 µm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 µM (No.200)	13.4



Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Location : St. (475+600) : (478+000)

Delivery Date : 19/05/2022

Reporting Date : 25/05/2022

Reporting No. : 16

Sample No. : 13

Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318

Test	Results (%)
Liquid Limit	28.2
Plastic Limit	19.2
Plasticity Index	9.0



Signature /

Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Location : St. (475+600) : (478+000)
 Delivery Date : 19/05/2022
 Reporting Date : 25/05/2022
 Reporting No. : 16
 Sample No. : 13

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
		(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)*
• Group Classification	(A-2-4)*			
2.00 mm (No.10).	43.9	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	32.3	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	13.4	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)				
Liquid Limit	28.2	-----	-----	-----
Plasticity index	9.0	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

* Only allowed in lower embankment

The test results are (Comply - Not Comply) with specifications limits

Signature /



Company Name : EGYPTIAN UNITED GROUP

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)


Location : St. (475+600) : (478+000)

Delivery Date : 19/05/2022

Reporting Date : 25/05/2022

Reporting No. : 16

Sample No. : 13

Moisture – Density relation of soil**Test result (Modified proctor test)****ASTM D-1557**

- Max dry density (gm/cm²) : 2.09

- Optimum moisture content % : 9.4

Signature /

