

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( قطاع المريوطية / المنصورية ) في المسافة من نفق ٤ ( محطة ١٥٨٨ ) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣٠ كم

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالـة إلى المـشروع عـالـيـه نـتـشـرـفـ بـأـنـ نـرـفـقـ لـسـيـادـتـكـ طـيـهـ عـدـدـ ( ٤ ) أـصـلـ مـنـ الـمـسـتـخـلـصـ جـارـىـ ( ٤ ) لـلـمـشـرـوـعـ عـالـيـهـ تـنـفـيـذـ شـرـكـةـ كـوـنـكـرـيـتـ لـلـهـنـدـسـةـ وـالـمـقاـولـاتـ وـكـذـاـ اـسـتـمـارـةـ ٥٠ عـجـ بـقـيـمـةـ ( ٥,٠٨٦,٢٦٠ ) خـمـسـ مـلـاـيـنـ وـسـتـةـ وـثـمـانـونـ أـلـفـ وـمـئـانـ وـسـتـونـ جـنـيـهـاـ لـاـ غـيرـ بـرـجـاءـ التـكـرـمـ بـالـعـلـمـ وـالـإـحـاطـةـ وـالـتـوـجـيهـ بـالـلـازـمـ

وـتـفـضـلـواـ بـقـبـولـ فـائـقـ الـاحـترـامـ ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٤/١٠/٣٠

مرفقات:

عدد (١) استماره ٥٠ ع.ج


عدد (٤) مستخلص جاري

يعتمد،

رئيس الإدارـةـ المـرـكـزـيـةـ لـلـطـرـقـ الـاسـتـثـمـارـيـةـ  
وـالـطـرـقـ الدـائـرـيـ وـمـحاـوـرـهـ

مهندس / 

مشيرة السيد عبد الله





## السيد العميد / رئيس الاداره المركزية للهئون المالية والإدارية

تعية طيبة ... وبعد ...

بالإحاله الى مشروع "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطيه / المنصوريه) في المسافه من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي بطول ٣،٢ كم" بالأمر المباشر وبخصوص العقد رقم (٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) تفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه.

نحيط سعادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطه والتبيه باتخاذ اللازم.

٢٠٢٤/٩/٣٠ تحريراً في

وتقىلوا بقبول فائق الاحترام ...

يعتمد،



**تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ( قطاع المريوطية / المنصورية ) في المسافة من نفق ٤ ( محطة ١٥٨٨ ) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣٠ كم**

**محضر تسليم الموقع لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات**

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٥ اجتمع كل من :

١. السيد المهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى      المهندس المشرف - الهيئة العامة للطرق والكبارى  
٢. السيد المهندس / مصطفى سعيد محمد      مدير المشروع - شركة كونكريت للهندسة والمقاولات  
بناءاً على العقد رقم (٢٠٢٣/٢٢/٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٩ المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة كونكريت للهندسة والقاولات فقد تم عقد اجتماع بموقع المشروع لتسليم الموقع وبدء التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات التي ورد ذكرها بالعقد المشار إليه بعاليه تفصيلاً .

- تم تسليم الشركة موقع العمل طبقاً للتخطيط المعتمد خالياً من العوائق الظاهرة وذلك لبدء التنفيذ فوراً
- تتلزم الشركة بتقديم جدول زمني تفصيلي للاعمال
- تتلزم الشركة المنفذة بتجهيز الموقع طبقاً للشروط الواردة بالتعاقد
- تتلزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية للطاقم المكلف من طرفها لتنفيذ المشروع طبقاً للعقد .
- تتلزم الشركة المنفذة بإجراءات تأمين وسلامة المرور بالموقع .  
وقد تحرر هذا منا محضراً بذلك ...

٢- مهندس / مصطفى سعيد محمد  
١- مهندس / محمد إسماعيل الشرقاوى

مدير إدارة المشروعات

م/ محمود الشيخ

يعتمد،  
رئيس الإداره المركزية للطرق الاستثمارية  
والطريق الدائري ومحاوره  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
٤٩٦٣٥

٦٥٤  
٠٢٠



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٨

### مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

ب شأن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٣,٢ كم

#### اولاً : الموضوع :

. طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

#### ثانياً : الاجراءات :

. إيماء الى العقد المبرم رقم (٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ لمشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٣,٢ كم تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

. تاريخ بدء المشروع (استلام الموقع) ٢٠٢٣/٥/٢٩


. تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٨ (مرفق)

#### ثالثاً : المطالب :

. نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التي طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذا توفر المواد الخام اللازمة للأعمال.

. ووفقاً لكتاب الدورى للسيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٧٨١٥-٣) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ . ترى المنطقة مد مدة المشروع ستة أشهر لينتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٨ وذلك لانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع.

**والأمر مفوض لسيادتكم ،،،**



تابع مذكرة للعرض رقم ( ) ي شأن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري  
حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨+١)  
حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٣ كم  
مد مدة المشروع لينتهي في ٢٠٢٤/١١/٢٨

التواقيع (٢٠٢٤/١١/٢٨)  
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف  
رئيس الإدارية المركزية للطريق الدائري

مذكرة  
الاستاد

رابعاً: رأى السيد الاستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :

١- جواز المواتنة على ما استدعيه التواقيع (٢٠٢٤/١١/٢٨)  
- الجابي الفتن - المختتم في هذا الشأن وفيما -  
الاستاذ / تامر بدرت محمود  
- طيراته - المسئولة لدى مزارع الله ولهموا بطر - مدير عام العقود والفتاوی واللوائح  
- المفروضة في مزارع الله ولهموا بطر

خامساً: رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التواقيع (٢٠٢٤/١١/٢٨)  
مهندس / محسن محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مذكرة  
الوزير المأمور بالراجح (عائشة)

سادساً: رأى المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة :

التواقيع (٢٠٢٤/١١/٢٨)  
لواء مهندس / ماجد محمد عبدالحميد  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافقه

سابعاً: قرار السيد رئيس مجلس الادارة :

التواقيع (٢٠٢٤/١١/٢٨)  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢٠٢٤/١١/٢٨

٢- دعماً إسلاماً ذلت سنه ٢٠٢٤/١١/٢٨  
المفروضة - مع له وتعيل مقابل تأخير سنه شهرها -  
لله مزارع مسلم ذلت . والآمين

المقاييسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢٣٠ كم من محطة ١٥٨٧+00 الى نهاية رامب الصعود المنتجة الى الطريق السياحي ) تغيير شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفترة بعد التفاوض	الفترة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	م
أولاً: أعمال التكسير والإزالة						١
٢٥٨٠٠,٠٠	١١,٠٠	١٣	٢٣٥٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	١
٧٦٨٦,٠٠	٩٠,٠٠	٩٥	٨٥٤	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢
					بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	٣
٢٨٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٥	١٥٠	٣م	١- باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	٤
					بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعيق التنفيذ للمقالب العمومية وتهيئه وتمهيد الموقع العام والفتة تشمل عمل كل مايلزم لنها العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤
٣٥٢٠٠,٠٠	٦٤,٠٠	٦٥	٥٥٠	٣م	١- مسافة النقل ٢٠ كم	٥
٣٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٢	١٥٠	م.ط	بالمتر الطولي هدم و تكسير بدورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥
					بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باى سماكة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦
٨٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٨٥	١٠٠	٣م	١- مسافة النقل ٢٠ كم	٧
١٣٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠,٠٠	٢٣٥٠	٧	طن	بالطن اعمال فك ونقل هيكل معدنية تشمل على ( مظلات . حواجز . أعمدة إزارة - ... إلخ ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة المسئولة عن كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧
٢٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٢	١٠٠	عدد	بالعدد قطع أشجار حديد تسليح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	٨
٥٩٩٧١٠,٠٠					اجمالي أعمال التكسير والإزالة	
ثانياً: أعمال الكباري						
أعمال الجسور والخوازيق وتجارب التحميل						
٢٥٨٧٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٤٨٠	٥٧٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الجسور بالبر لتحديد أطوال الخوازيق في التربة العادية والمتماسكه اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ٢ ويشمل تقديم تقرير الاستشاري والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩
٥٤٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٥٥٠	١	عدد	بالعدد نقل داخلي مكيبة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والأداة اللازمة لفك والتراكيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها في الموقع في حالة الاماكن الضيقه واستخدام اوناش بحملات مختلفة لتوزيع الماكينة ولملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزمتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكاراتinas اللازمة	١٠
٣٢٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٦٥٠	٢	عدد	بالعدد نقل خارجي لمكيبة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والثانية تشمل نقل المعدات والأداة اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتinas الطريق والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف ( القاهرة الكبرى وضواحيها ) .	١١
٢١٢٠٤٠٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	٢٤٠	٩٣٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لايل محظوظ الاسمنت عن ٤٥ كجم/٣م³ ولاقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم على ان يتم إزالة روؤس الخوازيق العليا ونقل المخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية ( السعر لا يشتمل حديد التسليح ) والبند شامل مما جمّعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق	١٢

الجمهوری اسلامی ایران  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
۱۳۱۱




ال مقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنحى الى الطريق السياحي ) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الاجمالي	الفترة بعد التفاوض	الفترة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	٣
أعمال الحفر						
٦٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٥	١٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة ( ماعدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية ) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد حتى ١٥ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للناسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعيقه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣
أعمال الردم						
٧٢٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٣٠	٦٠	٣م	بالمتر المكعب حفر استكمالي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام ( رملية او طينية او طينة شديدة التماسك ) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٤
١٩٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١١٠	١٩٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للناسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعيقه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جميه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥
أعمال الخرسانة العادية						
٩٦٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٧٠	٦٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكبوري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	١٦
٤٩٦٠٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	٣٧٠	١٢٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلاط من ( سن + رمل ) بنسبة ١٢:١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧
٦٦٠٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٧٠	٣٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلاط من ( سن + رمل ) بنسبة ١١:١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سmek اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٨
أعمال الخرسانة المسلحة						
٤٢٢٣٠,٠٠	٢٠٦٠,٠٠	٢١٠	٢٠٥	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي او اسمنت مقاوم للكريات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	١٩
٤٦٢٠,٠٠	٢٣١٠,٠٠	٢٣٥	٢٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصدة والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والتسطيب الجيد بالهليوكوپر لسطح الخرسانة	٢٠
أعمال الخرسانة المسلحة						
٨٤٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٢٨٥٠	٣٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الانتقالية والمدخلات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكريات طبقاً لنقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/٣م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١
٧٢٠٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٧	٣٠٠	٣م	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / سم ٣ مع إضافة المواد الازمة مثل سليكايفور او مایماقها للوصول للإجهاد المطلوب .	
					بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط سائد مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	
١١٧٩٨٥٠,٠٠	٣٥٤٥,٠٠	٣٨٠	٣٣٠	٣م	أ-ارتفاع حتى ٦ متراً	
١٨٢٢٥٠,٠٠	٣٦٤٥,٠٠	٣٩٠	٥٠	٣م	ب-ارتفاع من ٦ الى ٧ متراً	
١٣١٧٥٠,٠٠	٣٧٤٥,٠٠	٤٠٠	٣٥٠	٣م	ج-ارتفاع ٧ الى ٨ متراً	
٤٩٨٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٣٥	٤١٥٠	٣م	د. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / سم ٣ في إضافة المواد الازمة هـ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ ومحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم / سم ٣ في إضافة المواد الازمة	٢٢






**ACE CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM.BAKHOUM**



المقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب المصعد المتوجه الى الطريق السياحي ) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الاجمالي	الفقة بعد التفاوض	الفقة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	البيان	%
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح واسسوارات الکمر						
٦٦٢٥٠٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠	٥٥٠٠٠	١٢٥٠	طن	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورصن أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوسيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل فهو كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٣
أعمال العزل						
٩٩٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٧٥	١٧٥٠	٢م	بالمتر الطولي عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٤
أعمال صرف المطر						
٣٢٥٠٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠	١٢٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٣) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٥
٨٥٠٠,٠٠	٣٤٠,٠٠	٣٥٠	٢٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٤) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦
٦٣٧٥,٠٠	٤٢٥,٠٠	٥٧٠	١٥٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٦) بوصه وضغط ٦ بار والفتة تشمل اعمال الحفر والدمك الجيد وعمل مخدة من الرمال النظيفة اسفل الماسورة وكل مايلزم لنها الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٧
١١٧٣٠٠,٠٠	٧٩٠,٠٠	١٥٠	١٧٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٨) بوصه متنبقة وكل مايلزم لنها الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨
بنود أخرى						
٤٤٩٥٠٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	٤٥٠	١٠٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحواطط السائنة (سن ٢&١ ) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمية والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول علي اعلي كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك وهو السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة	٢٩
٤٧٥٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢١٠	٢٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اتربة حصوية ذات زاوية احتكاك لاتقل عن ٣٥ % و التشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمية الاصلولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول الى اقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنج جمجم مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٠٠ كم	٣٠

للهيئة العامة للطرق والكباري



**المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي )  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات**

الايجارى	الفئة بعد التفاوض	الفئة قبل التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	M
١٤٨٥٠٠,٠٠	٣٣٠	٤٥٠	٤٥٠٠	٢م	٣١ بالمتر المكعب توريد سن دلوميتي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفلتر لتصريف الامطار (المرشح الزلطي) خلف الحوائط الساند الخرسانية بسمك ٣٠ سم وبحيث يتم لف طبقة الفلتر داخل النسيج الصناعي جيوتكستايل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Stone bag) الذي قبله عن طريق اشپير يتم تحديدها من قبل جهاز الإشراف والسعر لا يشمل الجيوتكستايل ويشمل اشپير الحديد على أن يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفلتر طبقاً للأعمال المتأتية والبند يشمل تشغيل طبقات السن بأي طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (داك يدوى) أو أي معدات ثقيلة واستخدام أي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه والفتة تشمل أيضاً عمل مضاطب مؤقتة أو استخدام سبور ناقلة أو غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحاجز ودفع جميع الكاراتات اللازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١
١١٢٠٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠٠	٢٠	عدد	٣٢ بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف المطر على الكوبرى بالإبعاد التالية ٦٠ * ٦٠ * ١٥ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الزهر المصبعات الذى يتحمل مرور السيارات حموله ٤ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلغة بمودع الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٣٢
٣٨٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠	٣٨٠٠	٢م	٣٣ بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتو + اديبوند + مادة مانعه للتفاذه انتاج شركة MCC او كيمياویات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبرى	٣٣
٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٥٥٠٠	١	مقطوعيّة	٣٤ بالمقوطوعية عمل تحويله بمحروبة لزوم أعمال تأمين سلامه المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكتشافات اثاره على طول التحويله واصارات مضيقه وحواجز خرسانية مؤقته طبقاً لتوجيهات الادارة العامة للمرور	٣٤
٧٨٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠٠	١٥٠	م.ط	٣٥ بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفترة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عرض * ٤٠ سم عمق ) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفاصل طريق التوسيع وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفتة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسحوق (٤ ± ٢,٥) سم	٣٥
٢٥٢٠٠,٠٠	٦٣٠٠,٠٠	٦٥٠٠	٤	طن	٣٦ بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية لتريم الأجزاء الخرسانية (أعمدة-كرات-بلاطات... الخ) على أن يتم اعتماد جميع الأبعاد والقطعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفتة تشمل دهان الألواح أو الزوايا بمادة إيبوكسي مقاومة للصدأ، والتثبيت بزرع الأشپير Dowels بمادة إيبوكسي داخل الخرسانة بعد التخريم، وتجهيز الأسطح ومعاجتها بالمواد الإيبوكسي اللازمة، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦
٨٤٨٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	١٦٠	٥٣٠٠	٢م	٣٧ بالمتر المكعب فك تكاسي الدبش في المواقع المختلفة على الطريق الدائري والفتة تشمل نقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في الفك والنقل والتشويشات ويتم قياس الكيابات هندسياً من واقع مسطح وتخانات التدبش على الطبيعة وكل ما يلزم لنها الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧
					٣٨ بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساند الخرسانية في القطاع الطولي للحوائط بنظام ( Wrab ) او في نظام الزرية المسلحه ( Extended ) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشاري والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتمد بشهادة المطابقه للكود الأوروبي CE MARK ومتطلبات البيئة BBA والبند يشمل الجنحات الحديدية للتثبيت الشبك وكافة اختبارات المصنع والموقع مع اعتماد عينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واطول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . وطريقة القياس شاملة Wrapping ولا تشمل طول Overlapping	٣٨
٣٧٤٤٠٠,٠٠	١٤٤,٠٠	١٥٢	٢٦٠٠	٢م	أ- اجهاد شد 10:19 kn/m² ( TT060 ).	
٥١٢٤٠٠,٠٠	١٨٣,٠٠	٢٠١	٢٨٠٠	٢م	ب- اجهاد شد 10:25 kn/m² ( TT090 ).	
٩١٢٠,٠٠	٢٢٨,٠٠	٢٥٠	٤٠٠	٢م	ج- اجهاد شد 30:66 kn/m² ( TT120 ).	
١٣٩٣٩.٩٥,٠٠					اجمالى اعمال الكھجي	



Handwritten signatures and marks are present across the bottom left of the page.

المقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي ) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
ال Benson	الوحدة	الكمية	الفقة قبل التفاوض	الفقة بعد التفاوض	الاجمالي	
<b>ثالثاً : أعمال الطرق</b>						
<b>أعمال الحفر</b>						
٣٩	٣م	٥٠٠٠	٢٣	٢٣,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخريه وتسموية السطح بالات التسوية والررش بالمباه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة حافة (٩٥% من الكثافة الحافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأذoria الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والشمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم احتساب ١ جنية للمليومتر زيادة .						
<b>أعمال الردم والشبك والبلاوكات</b>						
٤٠	٢م	١٢٥٠٠	٩١	٦٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	
بالمتر المسطح تركيب بولي اثيلين ٧٥ ميكرون محلى الصنع طبقاً للمواصفات الاوربية الكود او EOTA stabilization stabilizing طبقاً للأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف						
٤١	٢م	١٨٠٠	٣١	٣١,٠٠	٥٥٨٠٠,٠٠	
أ - ذات وزن لا يقل عن ٢٠ جم/م٣ ب - ذات وزن لا يقل عن ٣٠ جم/م٣						
٤٢	٢م	٥٠	١٥٧	١٥٧,٠٠	٧٨٥,٠٠	
بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سملk ١٥ سم تكون من ٣٠,٨ سن دولميست متدرج +٤,٠ رمل حرش +٢٥ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والألامح والماء الغربيه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية مع الدملك الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم /سم² وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١٠ سم والتي تملئ بالغروم المضغوط سملk ١٥ وتشطيب السطح باستخدام الهليوبورت و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .						
٤٣	٢م	١٠٠	٢٣٥	٢٣٥,٠٠	٢٣٥٠٠,٠٠	
بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عادي سملk ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبيه تكون من ٠,٨ سن دولميست متدرج +٤,٠ رمل حرش +٣ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومجسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والألامح والماء الغربيه والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الى المناسب التصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .						
٤٤	٣م	٥٠	٢٩٠	٢٩٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	
بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبشك سملk ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الحالية من البقع والعرقوق الطيرية لا يقل أضلاعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ وألا يزيد الإحماص عن ٦% وألا يزيد التاكل عن ٤٥ % ويتم إستعمال الوجه الخارجي وأحباب الدبشك وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم /م٣ من الرمل الحرشن النظيف مع الكحالة المعروفة بالكلحة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ( مسافة النقل حتى ٢٠ كم ) و يتم احتساب قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر ويتم صرف الكاراتز والموازين مع قيام الشركة المنفذة بتقدير ما يثبت.						





ACE CONSULTING ENGINEERS  
MOHARRAM.BAKHOUM

المقايسة العامة  
للطرق والكباري والنقل البري  
(GARBLT)  
وزارة النقل

المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية ( بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي )  
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي	%
٤٥	م.ط	١٥٠	٥٥٠	٥٥٠,٠٠	٨٢٥٠,٠٠	٦٠
					١٥٥٣٥٠,٠٠	
إجمالي قيمة المقايسة						إجمالي أعمال الطرق
١٤١٥٤٤١٦٠,٠٠						

ملاحظات:- ( الاسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٢ واسعار السوق وقت المقاومة يوليو ٢٠٢٣ )  
في حالة المرور على محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً لائحة الشركة الوطنية كالتالي :-  
أعمال طبقات الأساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنية لكل متر مكعب هندسي

أ - متوسط سعر الأسمنت البورتلاندي هو ١٩٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية  
ب - متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتركيب والمصاريف الإدارية  
مسافة النقل مسئولة المنطقة المشترفة طبقاً لأقرب محجر معتمد وفقاً للمعاير

أسعار البنود المذكورة عاليه تقتربية لحين مقاومة الشركة عليها  
يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوطة عليها بالتعاقد ( الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيوتمين - السولار ) طبقاً للشارة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

الهيئة العامة للطرق والكباري





الشركة المفتدة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم باخوم

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق CFA قطر ٦٠ سم

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم الكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٥٠ كجم/م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٤٨ يوم عن ٤٥ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة روؤس الخوازيق الطبا ونقل المخلفات الحفر والتكسير الى المقالب المصممة والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) والبند شامل مما جمعية طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق

رقم البند

12

الكمية (م)	الطول (م)	النكرار	البند	م
٤٩٣٧,٥٠	اجمالى ماسبق			1
٤٧٦,٠٠	٧,٠٠	٦٨	خوازيق ٨ متر ( قطاع من نفق ٨ الى نفق ٩ )	2
١٤٧,٥٠-	٠,٢٥-	٥٩٠	خصم كعب الخازوق من ( ٤٨٤-١ ) قطاع ١ & وكمب الخازوق من ( ١٠٦-١ ) قطاع ٥	3
5266.000	اجمالى الكمية (م³)			

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الشركة المفتدة  
كونكريت للهندسة والمقاولات





الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم باخوم

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات

بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات  
بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند الحفر وإزالة أي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح إذا لزم الأمر ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

رقم البند

15

الكمية (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النكرار	البند	م
٧٥٠,٧٢٨					اجمالى ماسيق	
١٢,٨٦	١,١٠	١١,٦٩		٤	قاعدة رقم ١ قطاع ٥	١
٢٣,١٠	١,١٠	١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٢ قطاع ٥	٢
٢٣,١٠	١,١٠	١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٥	٣
٢٣,١٠	١,١٠	١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٥	٤
٢٣,١٠	١,١٠	١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٥	٥
١٨,٠٥-		٠,٢٨		٦٤	خصم رؤوس الخوازيق	٤٢
837.939					اجمالى الكمية (م³)	

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى



الشركة المفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات



الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم باخوم

المالك  
 الهيئة العامة للطرق والجسور

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالметр المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الانتقالية وبدأت الكمر سايك الص

بالметр المكعب أعمال خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي أو اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م<sup>³</sup> واجهاد لا يقل عن ٦٥ كجم/سم<sup>²</sup>

رقم البند

١٩

النوع	الكمية (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النكرار	البند	م
	٨٠,٤٠٣						
				إجمالي ماسبي			
١,١٧	٠,١٠		١١,٦٩		١	قاعدة رقم ١ قطاع ٥	١
٢,١٠	٠,١٠		١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٢ قطاع ٥	٢
٢,١٠	٠,١٠		١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٣ قطاع ٥	٣
٢,١٠	٠,١٠		١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٤ قطاع ٥	٤
٢,١٠	٠,١٠		١,٠٠	٢١,٠٠	١	قاعدة رقم ٥ قطاع ٥	٥
	٨٩,٩٧٢			إجمالي الكمية (م³)			

المالك  
الهيئة العامة للطرق، والجسور

الشركة المنفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات



الشركة المنشدة  
**شركة كونكريت للهندسة والمقاولات**

استشاري المالك  
**مكتب محرم باخوم**

الملك  
 **الهيئة العامة للطرق والجسور**

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٥ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالметр المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لقواعد وأساسات الحوائط الساندة والبلاطات الانتقالية وقدمات التوجيه

رقم البند

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لأساسات والبلاطات الانتقالية والمخذلات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣  
واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح

٢١

٤٢١

أ - علامة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكايفوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب

الكتلة (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النكرار	البند	م
١٣٣٨,٧٨					إجمالي ماسبق	
٧,٩٥	٠,٨٥		٩,٣٥٨		قاعدة رقم ١ قطاع ٥	١
١٤,٢٨	٠,٨٥	٠,٨٠	٢١,٠٠		قاعدة رقم ٢ قطاع ٥	٢
١٤,٢٨	٠,٨٥	٠,٨٠	٢١,٠٠		قاعدة رقم ٣ قطاع ٥	٣
١٤,٢٨	٠,٨٥	٠,٨٠	٢١,٠٠		قاعدة رقم ٤ قطاع ٥	٤
١٤,٢٨	٠,٨٥	٠,٨٠	٢١,٠٠		قاعدة رقم ٥ قطاع ٥	٥
1403.858					اجمالي الكمية (م³)	

الملك  
 **الهيئة العامة للطرق والجسور**

*بيانات*





الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم باخوم

المالك  
 الهيئة العامة للطرق والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لحوائط ساند بارتفاع من ٦ إلى ٧ متر

رقم البند

٢٤

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحنتى اسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م<sup>3</sup> واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم<sup>2</sup> والسعر لا يشمل حديد التسليح  
بارتفاع من ٦ إلى ٧ متر

علوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم<sup>2</sup> والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م<sup>3</sup> مع إضافة المواد الازمة مثل سليكاقيم أو ميماثلها للوصول للجهاد المطلوب .

البند	النوع	الطول (م)	الكرار	العرض (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م³)
١	حائط ٥٠ سم رقم ١	٢١,٠٠	١	٠,٨٥	٢,٠٠	١١,٧٠
٢	حائط ٥٠ سم رقم ٢	٢١,٠٠	١	٠,٥٠	٢,٠٠	٢١,٠٠
٣	حائط ٥٠ سم رقم ٣	٢١,٠٠	١	٠,٥٠	٢,٠٠	٢١,٠٠
٤	حائط ٥٠ سم رقم ٤	٢١,٠٠	١	٠,٥٠	٢,٠٠	٢١,٠٠
٥	حائط ٥٠ سم رقم ٥	٢١,٠٠	١	٠,٥٠	٢,٠٠	٢١,٠٠
٦	حائط ٢٥ سم رقم ٦	٢١,٠٠	١	٢,٦٧	٥,١٣٥	١٣,٧٠
٧	حائط ٢٥ سم رقم ٧	٢١,٠٠	١	٠,٣١	٥,٤٨٠	١,٧٠
٨	حائط ٢٥ سم رقم ٨	٢١,٠٠	١	٠,٢٥	٥,٣٥٠	٢٨,٠٩
٩	حائط ٢٥ سم رقم ٩	٢١,٠٠	١	٠,٢٥	٤,٨٦٠	٢٥,٥٢
١٠	حائط ٢٥ سم رقم ١٠	٢١,٠٠	١	٠,٢٥	٤,٦٣٥	٢٤,٣٣
				٠,٢٥	٤,٥٢٥	٢٣,٧٦
					٢١٢,٧٩٥	اجمالى الكمية (م³)

الشركة المنفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات

الشركة المنفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات

مودع



الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم ياخوم

المالك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ الى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمى إلى ٤٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد الازمة مثل سليكايفيوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب

د - علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمى إلى ٤٥٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد الازمة مثل سليكايفيوم أو ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب

٥٢٢

الكمية (م³)	الارتفاع (م)	العرض (م)	الطول (م)	النكرار	البند	م
إجمالي ماسبق						
١٨١٩,٩٣						
١١,٧٠	٢,٠٠	٠,٨٥		١	حائط ٥٠ سم رقم ١	١
٢١,٠٠	٢,٠٠	٠,٥٠	٢١,٠٠	١	حائط ٥٠ سم رقم ٢	٢
٢١,٠٠	٢,٠٠	٠,٥٠	٢١,٠٠	١	حائط ٥٠ سم رقم ٣	٣
٢١,٠٠	٢,٠٠	٠,٥٠	٢١,٠٠	١	حائط ٥٠ سم رقم ٤	٤
٢١,٠٠	٢,٠٠	٠,٥٠	٢١,٠٠	١	حائط ٥٠ سم رقم ٥	٥
١٣,٧٠	٥,١٣٥	٢,٦٧		١	حائط ٢٥ سم رقم ٦	٦
١,٧٠	٥,٤٨٠	٠,٣١			حائط ٢٥ سم رقم ٧	٧
٢٨,٠٩	٥,٣٥٠	٠,٢٥	٢١,٠٠	١	حائط ٢٥ سم رقم ٨	٨
٢٥,٥٢	٤,٨٦٠	٠,٢٥	٢١,٠٠	١	حائط ٢٥ سم رقم ٩	٩
٢٤,٣٣	٤,٦٣٥	٠,٢٥	٢١,٠٠	١	حائط ٢٥ سم رقم ١٠	١٠
٢٣,٧٦	٤,٥٢٥	٠,٢٥	٢١,٠٠	١		
اجمالي الكمية (م³)						
2032.722						

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك  
مكتب محرم ياخوم



الشركة المفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات



الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم ياخوم

المالك  
 الهيئة العامة للطرق والكبارى

توسيعة الطريق الدائري من العريوطية إلى المنصورية بطول ٣،٥ كم من محطة ١٨٨+٥٠ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ٢ م لزوم جميع العناصر الإنشائية

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ٢ م لزوم جميع العناصر الإنشائية  
برسمات العظام والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهاية العمل نهائاً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعميمات المهندس المشرف .

رقم البند

23

الكمية (م³)	البند	م
٧٠,٣,٤٨٧	اجمالي مasicic	1
٣٢,٩٧٧	خوازيق ٨ متراً قطاع من نفق ٨ إلى نفق ٩ (العدد ٦٨ خازوق قطر ٦٠ سم )	2
٢,٣٧٤	حائط رقم ١ قطاع رقم ٥ (A-A)	3
٠,٤٢٨	حائط رقم ١ قطاع رقم ٥ (B-B)	4
٤,٥٥٦	حائط رقم ٢ قطاع رقم ٥	5
٤,٤٤٤	حائط رقم ٣ قطاع رقم ٥	6
٤,٣٤٣	حائط رقم ٤ قطاع رقم ٥	7
٤,٣٢٤	حائط رقم ٥ قطاع رقم ٥	8
756.933	اجمالي الكمية (م³)	

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري المالك  
مكتب محرم ياخوم



الشركة المفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات





الشركة المنفذة  
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك  
مكتب محرم باخوم

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية بطول ٢,٣ كم من محطة ٥٨٨+١ إلى نهاية رامب الصعود المتوجه للطريق السياحي  
بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية

رقم البند

بالطن توريد وتركيب ألواح أو زوايا معدنية لترميم الأجزاء الخرسانية (أعمدة-كرات-بلاطات... الخ) على أن يتم اعتماد جميع الأبعاد والقطاعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ من الهيئة قبل التنفيذ، والفناء تشمل دهان الألواح أو الزوايا بمادة إيبوكسي مقاومة للصدأ، والثبيت بزرع الأشایر Dowels بمادة إيبوكسي داخل الخرسانة بعد التخريم، وتجهيز الأسطح ومعالجتها بالمواد الإيبوكسيدية الازمة، وكل ما يلزم لنفاذ العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

36

النوع	الكمية (طن)	كتافة الحديد	مساحة المقطع	الطول	المقدار	النوع	م
زوايا ناقٍ ٥	٢	٧,٨٧٤	٠,٠٠٣٣	٤٢,٧٧		زوايا ناقٍ ٥	١
زوايا ناقٍ ٦	٢	٧,٨٧٤	٠,٠٠٣٣	٢٧,٦٦		زوايا ناقٍ ٦	٢
زوايا ناقٍ ٨	٢	٧,٨٧٤	٠,٠٠٣٣	٨٨,٩٨		زوايا ناقٍ ٨	٣
اجمالي الكمية (٣)							
8.282							

الملك  
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك

مكتب محرم باخوم



الشركة المفذة  
كونكريت للهندسة والمقاولات

