



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) اعمال الحفر والردم للجسر حتى (٣م من الفرم) واعمال الفلتر والنسيج الصناعي

المسافة من كم ٢٨٣+٠٠٠ الى الكم ٢٨٤+٠٠٠ بطول ١ كم

قطاع أ عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٢٨)

الشركة المنفذة: تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٢) جارى.

برجاء التكرم بالاحاطه والتتبّيه باللازم.

مرفقات: عدد ()

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.


مدير المشروع

مهندس / *أحمد أبو زيد*

رئيس الادارة المركزية

للمنطقه الثالثة عشر البحيره و كفر الشيف

مهندس / ماجد عبد السلام عامر





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس الاداره المركزية للمنطقه الثالثة عشر

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) اعمال الحفر والردم للجسر حتى (-٣م من الفرم) واعمال الفلتر والنسيج الصناعي المسافة من كم ٢٨٣+٠٠٠ الى الكم ٢٨٤+٠٠٠ بطول ١ كم
قطاع أ عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٢٨)

الشركة المنفذة: تراست للتوريدات والمقاولات العموميه والتصميمات الهندسيه

نرجوا من سيادتكم قبول مستخلص جاري ٢

برجاء التكرم بالاحاطه والتبيه باللازم.

ونفضلو بقبول فائق الاحترام.

الجسر
التابع
لـ

شركة رئيس التوريدات
والمقاولات العمومية
والخدمات
المهندس

جمهورية مصر العربية

استمارة لاختتام المحرف

(1)

النحو والصرف العامي والمعجم والمكتبة

بيانات الوافر			
النوع	الرقم	التاريخ	جنيه
قرش	٢١٦٨٩٢	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
جنيه	٢١٦٨٩٢	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
رقم	٢١٦٨٩٢	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
المبلغ المستحق	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
قسم :	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
مصلحة :	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
بروجب	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
صار مراجعته	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
إذن	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
شيك	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
شيك عن	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
يسحب	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
ويرسل إليه	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤
المملمة	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤	٢٠٢٣-٠٧-٢٤

رقم :
الثمن ذر التاريخ

كتب المراجعة
رئيسم القسم

(ب) الكاتب المنوط

النحو ذو التاريخ

1

二十九

10

كيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط

(٢) تيد في دفاتر الحسابات المختصة _____ إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط : شيك [إذن صرف]

(٤) تيد في سجل الشيكات [المواءات] _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات [المواءات] _____ إمضاء الكاتب المنوط :

المتم ذو التاريخ _____



محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (اعمال الحفر والردم للجسر حتى (٣م من الفرم)) واعمال الفلتر والنسيج الصناعي

المسافة من كم ٢٨٤+٠٠٠ الى كم ٢٨٣+٠٠٠ بطول ١ كم

قطاع أ عقد رقم (٢٠٢٤-٢٠٢٣-٢٢٨)

تنفيذ شركة : تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية انه في يوم الاحد الموافق ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ اجتمع كلا من :-

- | | |
|---|---|
| ١- السيد المهندس / احمد ابو دقيقه | مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٢- السيد المهندس / احمد الشاعر | مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر |
| ٣- السيد المهندس / رشاد مرسى | مدير المشروع الاستشاري (مكتب الدكتور إخالد قنديل) |
| ٤- السيد المهندس / عبدالله عنتر | مدير مشروع - شركة تراست |
| - وذلك للمرور على موقع العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :- | |

وقد تبين ان الموقع حاليا من العائق الظاهري ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاعمال بالعملية.

وأقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقیعات :-

-٤-

-٣-

-٢-

-١-

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
اللواء ا.ح / احمد باسم حسني الكروانى



محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة إلى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٨٣+٠٠٠ اي ٢٨٤+٠٠٠ بطول ١ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٨
بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قندي
ممثل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية وال تصاميم الهندسية

١- م/ احمد السعيد
٢- م/ عبدالله جاسر
٣- م/ عبدالله عنتر

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة صالحة للردم من محجر الهلال والعاصمه كود رقم (90900001A) وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (103) كم عن مكان المحجر

وافقت المحضر على ذلك
التوقيعات

التوقيع :

عبد الله عنتر

الاسم :

١- م / عبدالله عنتر

٢- م / عبدالله جاسر

٣- م / احمد السعيد

يعتمد:

٢٠٢٣/٨/٢٨

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/احمد أبو دقique

احمد ابو دقique

محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- ١ - م / احمد السعيد
مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
٢ - م / عبدالله جاسر
ممثل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
٣ - م / عبدالله عتبر
ممثل شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميم الهندسي

حيث تمت زيارة محجر التربة (الهلال والعاصمه) كود رقم (90900001A) للوقوف علي سعر قيمة المادة المحجرية للاتربه وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجرية ٣٣ ج (ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداءا من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣
حتى الان.

**وافغل المحضر على ذلك
التوقيعات**

التوقيع :

الاسم :

سهام الله عتبر الحدوى

١ - م / عبدالله عتبر







الله عتبر الحدوى

٢ - م / عبدالله جاسر

٣ - م / احمد السعيد

يعتمد؛

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/احمد ابو دققة

  		
<u>متحضر محاولة مسافة توريد رملة صالحة</u>		
<p>بالإشارة إلى التكاليف ولمر الاستند الصادر عن الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة توراست للتوريدات والعقارات الخرسانية والتسميمات الهندسية بشأن تنفيذ الهمز المترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكبير بالى المربع (العين المخفة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم 283+000 اي 284+000 بطرول 1 كم فنى الجلسات النجدة يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/13 بحضور كل من:</p>		
م/ احمد سعيد ابردقيقة م/ احمد فضل مهندس م/ احمد السعيد م/ هيدالله حنفر العذري		
<p>مثل الهيئة العامة للطرق والكباري مثل المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد تنبيل استشاري المشروع مثل المكتب الاستشاري الهندسي ا.د. خالد تنبيل استشاري المشروع مثل شركة تراست</p>		
<p>وقد أقيمت الجلسات بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بدوريد الرملة الصالحة من سحاجر (السوبي / المروبة) المحتملة على العلية وجدها أن منتصف القطاع يبعد مسافة (112) كم (فقط مائة واثنا عشر كيلومتراً) عن سحاجر (السوبي / المروبة)</p>		
واقتنى المحضر على ذلك التوقيعات		
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> التوقيع :  ١٢ - ٢٠٢٣  ٢٠٢٣  </td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> الاسم : ١- ٢- ٣- ٤- </td> </tr> </table>	التوقيع :  ١٢ - ٢٠٢٣  ٢٠٢٣ 	الاسم : ١- ٢- ٣- ٤-
التوقيع :  ١٢ - ٢٠٢٣  ٢٠٢٣ 	الاسم : ١- ٢- ٣- ٤-	

محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- ١ - م / احمد السعيد مدير الجودة - مكتب الاستشاري لـ. خالد شاهين
- ٢ - م / محمد كرم ممثل المكتب الاستشاري لـ. خالد شاهين
- ٣ - م / عبدالله عنتر ممثل شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية وال تصاميم الهندسية

حيث تمت زيارة محجر التربة (السيوي العروبة) كود رقم (١١٥A) للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية لالتربيه وقد تبين الاتي:
سعر المادة المحجرية ٣٣ ج (ثلاثه وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣ حتى الان.

وافقت المحضر على ذلك
التوقيعات

التوقيع:
عبد الله عنتر (العنتر)

الاسم :

١ - م / عبدالله عنتر

٢ - م / محمد كرم

٣ - م / احمد السعيد

يعتمد:

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/احمد أبو دقique

محضر معاينة مسافة توريد التربة

بالإشارة إلى التكليف وأمر الأسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٨٣+٠٠٠ اي ٢٨٤+٠٠٠ بطول ١ كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٨

بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قندي
ممثل المكتب الاستشاري أ.د. خالد قندي
ممثل شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية وال تصاميم الهندسية

١- م/ احمد السعيد
٢- م/ محمد كرم
٣- م/ عبدالله عنتر

وقد اجتمعت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربة صالحة للردم من محجر مودرن بلد كود رقم (٥١٢٠١٣٥T) الكائن بطريق العلمين المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٢) كم عن مكان المحجر

وأقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

التوقيع :
حسنه الله عنتر العبرى

محمد حسنه

الاستاذ

يعتمد : ٢٠٢٣/٨/٢٨

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/ احمد أبو دقيقة

احمد ابو دقيقه

الاسم :

١- م/ عبدالله عنتر

٢- م/ محمد كرم

٣- م/ احمد السعيد



محضر اثبات حالة

الموضوع اثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٧/٢ م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- ١ - م / احمد السعيد مدير الجودة - مكتب الاستشاري ا.د. خالد قندي
- ٢ - م / محمد كرم ممثل المكتب الاستشاري ا.د. خالد قندي
- ٣ - م / عبدالله عنتر ممثل شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية وال تصاميم الهندسية

حيث تمت زيارة محجر التربة (مودرن بيلد) كود رقم (٥٥١٢٠١٣٥T) للوقوف علي سعر قيمة المادة المحجرية للاطربه وقد تبين الآتي:
سعر المادة المحجرية ٣٣ ج (ثلاثة وثلاثون جنية فقط لا غير) ابتداء من تاريخ ٢٠٢٢/٧/٣
حتى الآن.

وافقت المحضر على ذلك
التوقيعات

التوقيع:
عبد الله عنتر (العنتر)

محمد كرم

احمد السعيد

الاسم :

١ - م / عبدالله عنتر

٢ - م / محمد كرم

٣ - م / احمد السعيد

يعتمد:

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع م/احمد أبو دققة



محضر معاينة مسافة توريد سن

بالإشارة إلى التكليف وأمر الأسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة
تراث للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية بشأن تنفيذ الجسر القرابي
والاهمال الصناعية بم مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية)
- العلمين - مرسى مطروح
في المسافة من كم 283+000 اي 285+000 بطول 2 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 2022/05/02
بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور

م/ احمد محمود ابو دقيقة

ممثل المكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع
ممثل شركة تراث

م/ احمد سيد الحكم

م/ عبدالله حنتر العدي

وقد أقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد السن من كساره العروبة
المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (124) كم (فقط مائة
وأربعة وعشرون كيلومتر) عن كساره العروبة

وأقفل المحضر على ذلك

التوقيعات

التوقيع :

الاسم :

-1

-2

-3

٢٠٢٢/٥/٢

محضر اثبات حالة

الموضوع [اثبات سعر مادة محجرية (السن)

انه في يوم الاحد الموافق 2/05/2022م لجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

السيد المهندس / أحمد محمد أبو دقحة عن الهيئة العامة للطرق والكباري

عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع السيد المهندس/ أحمد عبد الحكم

السيد المهندس / عبدالله عتبر العدوي عن شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتخصصيات الهندسية

حيث تمت زيارة كسارة العروبة على طريق الطمين وادي النطرون للوقوف على سعر قيمة المادة

المحجرية وتم تبيان الآتي:

سعر المادة المحجرية 150 ج (مائة وخمسون جنيه فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 02/05/2022

حتى الأن.

وعلى هذا تم الترقيق ،،،

السيد المهندس / أحمد محمد أبو دقحة عن الهيئة العامة للطرق والكباري

السيد المهندس / أحمد عبد الحكم عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع

السيد المهندس / عبدالله عتبر العدوي عن شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية

فتحي سليمان

مراجعة بونات توريد

جاري ٢ قطاع أ

انه في يوم السبت الموافق ٢٩/٨/٢٠٢٣ قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

- ١- المهندس / رشاد مرسى
 ٢- المهندس / احمد السعيد
 ٣- المهندس / أحمد نجاح
 ٤- السهندس / عبدالله جاسر
 ٥- المهندس / عبدالله عنتر
- مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مدير الجودة للمشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مهندس المدنى - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مدير المشروع سرتاست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميم الهندسيه (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكرتات الخاصة بتوريد التربة الموردة من المحاجر التالية لاعمال الردم بالمشروع أعلاه وووجدت
كالتالي :

- في الفترة من تاريخ ١٥/١/٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٤/٤/٢٠٢٣ كانت الكمية الموردة هي (٣٩٩٢.٨ م³) لمحجر السيوى/العروبة
- في الفترة من تاريخ ٢٨/٣/٢٠٢٣ وحتى تاريخ ١٤/٤/٢٠٢٣ كانت الكمية الموردة هي (٢٥٩ م³) لمحجر مودرن بيلد
- في الفترة من تاريخ ١٤/١/٢٠٢٣ وحتى تاريخ ٤/٤/٢٠٢٣ وكانت الكمية الموردة هي (٦٥٣٩ م³) لمحجر الهلال والعاصمه

على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه الكرتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة
العامه للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .

* وعلى هذا وقع الجميع :

٥- م / - جبهة العز العود من مدير المشروع سرتاست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميم الهندسيه (المقاول)

٤- م / 
 ٣- م / 
 ٢- م / 
 ١- م / 

مهندس مدنى - د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)


مدير الجودة للمشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)

يعتمد *****

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقيقه





جعفریان / اینترنت

અનુભૂતિ

Page 6

$1 - \frac{1}{n}$

የኢትዮጵያ - የፌዴራል ቤት (ኤሌክትሮኒክስ)

$\lambda = \omega /$ ~~Time~~

፩፻፲፭ የፌዴራል በፌዴራል - ዓ.ም. ፳፻፲፭ (፪፻፲፭)

$$x = \frac{a}{f}$$

፳፻፲፭ ቴንታታ የፌዴራል - ፩ / ፊልም ተቋማሪ (፳፻፲፭)

$\Rightarrow \text{d}y$

“**କାନ୍ତିର ପାଦମୁଖରେ ଶବ୍ଦରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା**”

۱۰

የዕለታዊ የደንብ ስምምነት በመሆኑ እንዲያረጋግጥ ይችላል፡፡

- * ദീപ്പിക എന്ന പരമ്പര വാദി കുറിപ്പിൽ ഒരു പേരായാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായി കാണിക്കുന്നത്.

- * මිල් මුදල සංඛ්‍යාව පෙන්වනු ලබයි (3,00,000) මුදල මුදල/මුදල.

לעון

९० भाष्यका / चंद्र कुमार

የኢትዮጵያውያንድ ተስፋና ከሚከተሉበት ስራው በመሆኑ ተስፋና ይችላል (ማንኛውም)

३० | अन्तर्राष्ट्रीय / विदेशी

Digitized by srujanika@gmail.com

כף-ט / כף

አዲስ አበባ - የኢትዮጵያ ማኅበር (ኤሌክትሪክ)

Digitized by srujanika@gmail.com

(**ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ**) - ପରିଚାରିତ ପରିଚାରିତ


• 821-1000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

ចំណុច (១) = ៣០ = ៩៧៧-៦៧០៧-៥៧០៥

500

رقم السيارة	التاريخ	اسم المحجر	رقم البون المائي	رقم الكرتة	حملة السيارة
2127-5275	16-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336935	010303-1412-28357	اجمالي ما سبق
2127-5275	17-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16337000	010303-1212-20411	69.00
2127-5275	17-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16337151	010303-1212-21062	69.00
2127-5275	18-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16337219	010303-1412-29546	69.00
2127-5275	18-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16337382	010303-1212-22158	69.00
2127-5275	18-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16337276	010303-1212-21698	69.00
2127-5275	19-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	15650556	010303-1212-22416	69.00
2127-5275	19-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336320	010303-1212-22752	69.00
2127-5275	19-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336379	010303-1312-15122	69.00
2127-5275	20-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336418	010303-1412-30413	69.00
2127-5275	20-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	15650640	010303-1312-15753	69.00
2127-5275	21-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	15650681	010303-1412-30792	69.00
2127-5275	21-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336216	010303-1312-16164	69.00
2127-5275	22-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336265	010303-1212-25140	69.00
2127-5275	22-Jun-23	السيوي العروبة - العلمين	16336291	010303-1412-31481	69.00
2127-5275	7-Jul-23	السيوي العروبة - العلمين	16336130	010303-1212-38208	69.00
2127-5275	8-Jul-23	السيوي العروبة - العلمين	16339484	010303-1312-25194	69.00
2127-5275	7-Jul-23	السيوي العروبة - العلمين	16339410	010303-1312-25059	69.00
2127-5275	7-Jul-23	السيوي العروبة - العلمين	16336192	010303-1412-33966	69.00
2127-5275				الاجمالي	3992.0

عن الاستشاري :



19/9/2023

مسئوليه كامله عن البونات وعن صحتها وكونها اصلية

عن الشركه :



تم مراجعة البونات

والكرتات من الاستشاري وتم تسليمها بعد التخفيض للشركه المنفذه والشركه مسئوله من أماكن التوريد .

عن الاستشاري :




19/9/2023

عن الشركه :



بيان الأعمال					رقم البند
الإجمالي	سعر الكثافة	الكتلة	الوحدة	الوصف	
				أعمال الاتصالات التلفزيونية لمشروع القطار الكهربائي المتردج من محطة 247+000 حتى محطة 300+000 بطول 53 كم (العن المسفلة - العاصمة الإدارية - العاشر - مطروح)	1
				تنفيذ شركة تراست للتوريدات والمقاولات العامة والتصنيعات الهندسية من محطة 283+000 إلى محطة 284+000 بطول 0.1 كم فناء	1-1
				أعمال أولية (حضر) + أعمال ردم من فلتر + أعمال التصنيع الصناعي + ردم حجر ثابتي حتى منسوب (3.00) من الارتفاع	1-2
5	5	1	2م	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمرزوعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكافحة يعمق حتى 0.5 سم و التخلص منها بالمقاييس المعمومية تمهيداً لأعمال الرفع الصناعي لتكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوة 0.25 جنيه لكل 1 كم.	1-3
15	15	1	3م	أعمال رفع و إزالة المخلفات مع نقل المخلفات خارج الموقع للمقاولات المعمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1 جنيه لكم في حالة الزيادة أو الفحصان	1-4
80	80	1	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المخلفات الخرسانية عادي أو مسلحة أو أرضية أو بيش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقاولات المعمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف و الغلة شاملة مما جبيه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتى 45 كم و يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة أو الفحصان.	1-5
60	60	1	3م	بالمتر المكعب أعمال تكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتى 10 كم و العمل ما يلزم لنفاذ العمل طبقاً لكرامة المشرف ونقل ناتج التكسير خارج للموقع و متوسط مسافة النقل حتى 10 كم و العمل ما يلزم لنفاذ العمل طبقاً لكرامة المشرف و المعايير و التعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 10 كم من محور الطريق يتم احتساب علاوة 0.8 جنيه لكم في حالة الزيادة أو الفحصان.	1-6
350	350	1	مطر	بالمتر المطوري أعمال الجسات بالبريمه والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس المشرف	
11	11	1	2م	بالمتر المسطح قطع الأشجار والمرزوعات المتعرضة مع مسار المشروع والتي يصطدم لها التقىيد بالمعدات الأمريكية (الرادار أو بلدوررات) الازمة و ذلك بناء على كلية المرزوعات وقطارها و اطوالها و وقوفها المنطقة و الذي يشمل تطهير و إزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و ملء الحفر والتسوية وكل ما يلزم لنفاذ العمل و الغلة شاملة بالمتر المسطح.	

عن الهيئة



عن الاستشاري



عن الشركة



مشروع القطار المتردج
الخط الرابع من الكم ٢٤٨ حتى الكم ٣٠٠
تفت المراجعة التاريخ

ملحوظة: أسعار البيود تقدر به تحمن اتفاقاً





رقم التسلق	بيان الأعمال	الوحدة	المقدمة	سعر المتر	الإجمالي
اعمال لآخر					
2	بالفتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البليزور) وذلك بناء على توجيه المنشطه لسرعة ذهور الاعمال بالعميق انواع القرية خدمة التربة المائية + اعمال ريم من فلتر + اعمال النسج الصناعي + رقم جسر قرابي حتى منصوب (- 3.00) من الارض				
اعمال اولية (حفر) + اعمال ريم من فلتر + اعمال النسج الصناعي + رقم جسر قرابي حتى منصوب (- 3.00) من الارض					
2-1	بالفتر المكعب أعمال حفر (باستخدام البليزور) وذلك بناء على توجيه المنشطه لسرعة ذهور الاعمال بالعميق انواع القرية خدمة التربة المائية + وتنمية السطح بالاسطح بالسبورة والرش بالمواد الاصنوفة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجيد بالروابط للوصول الى اقصى كثافة حادة [95 % من الكثافة الجافة الفصوص] ومحمل على اليند تحمليل وبنك الاترية الزاندة (مسافة 500 متر) من محور السكة ويت المتقد طبقاً للمناسيب التصميمية والخطاءات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعددة واليند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول المساعدة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومتطلبات المهندس المشرف.	3م	15000	20.1	301500
- يتم احتساب علامة جنية لكل 1 كم بزيادة في الفقسان .					
- يتم حسم 3.10 جنية في حالة عدم استخدام البليزور					
2-2	بالفتر المكعب حفر وتنمير قاع المصرف بالارتفاع يصل الى 8 م من منصوب التشكيل لزوم اعمال التكسير والاحلال مثل منصوب قاع المصرف باستخدام الودر والحقارات ذات الفرز الطويل وزرع المباء ويند جوانب الحفر والسدات والتحولات المصطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقبس طبقاً للاعمال بالطريق وتشغيل كل ما يتلزم لذهور الاعمال ومحمل على اليند تحمليل وبنك الاترية الزاندة لمسافة 500 م من محور السكة ويت المتقد طبقاً للمناسيب التصميمية والخطاءات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعددة واليند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول المساعدة ومتطلبات المهندس المشرف .	3م	1	25	25
- يتم احتساب علامة جنية لكل 1 كم بزيادة أو التكسير .					
2-3	بالفتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صدرية ذات إيجاد (100-200) كجم/سم ²	3م	1	55	55
ذات إيجاد (200-300) كجم/سم ²					
ذات إيجاد (300-400) كجم/سم ²					
وتحمل على اليند (اتنى)					
1- تحمل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر					
2- ارتكبة المبور الجافة باستخدام المعدات الميكانيكية					
3- نورد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التصوير بستك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنصوب					
التصويص لتشكيل الحبر والاكتاف (نسبة تحمل كالاقفونيا حتى 10 %) ورشها بالمواد الاصنوفة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجيد بالروابط للوصول الى اقصى كثافة حادة [95 % من الكثافة الجافة الفصوص] . و يتم المتقد طبقاً للمناسيب التصميمية والخطاءات العرضية المنشورة والرسومات التفصيلية المعددة واليند بجميع مشتملاته طبقاً للأصول المساعدة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ومتطلبات المهندس المشرف .					

النحوية: أسعار أثيود تقدر به لجنس التفاوض

مشروع التطهير المائي



تہذیب

A faint, handwritten signature in black ink, appearing to read "John C. Smith". The signature is written in a cursive style and is partially obscured by a large, light-colored oval shape.

مکتبہ اسلام

مَشْرُوع الْقِنْدَار اَنْتَهَى مَرْجِع

ପ୍ରକାଶକ

متحف خط: أسعار التذاكر تقدر بـ ٧٥٠ لجنة لل-Within






بيان الأعمال							رقم الفقرة		
الإجمالي	مقدار اللائحة	الكمية	الوحدة	طية بايسير Prepared Subgrade					
١٤									
١-٤	١٠٠	١٠٠	١.٠٠	٣م	بالنعت المكتب أعمال توريد وفرض طبقة بايسير (Prepared Subgrade) من الأهجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ١٢ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كتيلوريا عن ٢٥ % ولا تزيد نسبة القاذف لمجهار لوين أحاطور عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام ألات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المunk عن ٢٥ سم ويشتمل بالمياه الأصولية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم المحددة للمهارات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والثمن بجميع مستلزماته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستئماري وتعلمات المهندس المشرف.	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.	- يتم احتساب علاوة ١.٢٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة إلى التحصان.	- السعر لا يشمل قيمة المواد المhydror.	
٥									
٥-١	١٠٥	١٠٥	١.٠٠		بالنعت المكتب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الأهجار الصلبة المترددة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ٣١.٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة الماء من متخل ٢٠٠ عن ٥ % والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كتيلوريا عن ٨٠ % ولا يقل معامل المرونة (EV2) من تجربة لوح التحمل عن ١٢٠ ميجاباسكال وألا يزيد نسبة القاذف لمجهار لوين أحاطور عن ٦٣٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فردها على طبقتين باستخدام ألات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام المunk عن ٢٠ سم ويشتمل الأصولية لوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والذمم الجيد للمهارات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والثمن تشمل إجراء التجارب المعملية والستانية ويتم التقييد للأصول طبقاً الصناعية وارسالات الترسانة المعمدة واثمنة بجميع مستلزماته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتغير الاستئماري وتعلمات المهندس المشرف.	مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم.	- يتم احتساب علاوة ١.٢٠ جنيه لكل ١ كم بالإضافة إلى التحصان.	- السعر لا يشمل قيمة المواد المhydror.	

ملحوظة: أسعار أئمّة تقديم يُتحبّل بالفاصح

مشروع التحضير لاستئصال
القطاع الرابع والـ ٢٠٠ للمجلس



بيان الأهمال						رقم المدفوع
الإجمالي	نوع المادة	الكمية	الوحدة	بيان الأهمال	الحالات الفرعية / الدصف العيني	
						6
355	355	1	2م	بالعمر المصطحب أعمال توريد وسبب خرسانة عادي سمك 15 سم لحماية الأكتاف والعيوب الجاذبة تكون من 0.8 م-3 سن دولوميت مدرج 0.4+ م 3 حمل حرش 350 كجم أسمنته بوريلادي عادي +غير على أن تكون السن نظيف ومسنون والرمل خالي من الشوائب والطلالة والألساح والماء الغربي والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لعمل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصريحية على أن تتحقق الفرسانة إيجاد لا يقل عن 250 كجم / سم 2 وتنطيط السطح والتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المستهدفة والبند بجميع مشتملات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	6-1	
2200	2200	1	3م	بالعمر المكعب أعمال توريد وسبب خرسانة عادي لتفريغ قسم سفلية وعليه لاكتاف والعيوب الجاذبة تكون من 0.8 م-3 سن دولوميت مدرج 0.4+ م 3 حمل حرش 280 كجم أسمنته بوريلادي عادي +غير على أن تكون السن نظيف ومسنون والرمل خالي من الشوائب والطلالة والألساح والماء الغربي والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسب التربة الطبيعية لعمل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصريحية على أن تتحقق الفرسانة إيجاد لا يقل عن 250 كجم/سم 2 وتنطيط السطح والتتفيد طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المستهدفة والبند بجميع مشتملات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	6-2	
				بالعمر المكعب أعمال توريد وبناء أكتاف من البلاطة سمك 40 سم من الاحجار المسلبة والسلبية الشالية من النبع والمرقى الطبيعية لا يقل اضلاعه عن 40 سم بحيث لا يزيد الوزن النوعي عن 2.6 ولا يزيد الانصاف عن 6 % ولا يزيد التأكل من 45 % ويتم استبدال الوجه الخارجي أحجام الجيش وجعلها قاسية للزوابن ويكون المونة المستخدمة من المسمنت والرمل بنسبة خلط 300 كجم/م 3 من الرمل الحريري النظيف مع الكلة المعروفة بالكلة الطبيعية العاشرة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المستهدفة والبند بجميع مشتملات طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.	6-3	
262	262	1	3م	مسافة النقل حتى 20 كم	6-3-1	
286	286	1	3م	مسافة النقل لا تقل عن 50 كم	6-3-2	
326	326	1	3م	مسافة النقل لا تقل عن 100 كم	6-3-3	
366	366	1	3م	مسافة النقل لا تقل عن 150 كم	6-3-4	
406	406	1	3م	مسافة النقل لا تقل عن 200 كم	6-3-5	



ملاحظة: أسعار البيود تقدر بـ ٧٥٠ لـ ٩٥٠



الجهة المقدمة: الهيئة العامة للبيانات

أعمال استكمال الجسر التوأمي لمشروع القطار الكهربائي السابع من محطة 247+000 إلى محطة 300+000 بخط 3 كم (العن المسكنة - العاصمة الإدارية - الطينين - مطروح)

تنفيذ شركة توابت للتوريدات والمقاولات العامة والتصميمات الهندسية من محطة 283+000 إلى محطة 284+000 كم قطاع ١

أعمال أولية (حفر) + أعمال زم من فلتر + أعمال النسج الصناعي + زم جسر ترابي حتى منسوب (- 3.00) من الورقة

رقم البند	بيان الأصول	الكمية	الوحدة	سعر الكثافة	الاجمالى
أعمال النسج الصناعي					
7	بالغ المسطح توريد وتركيب طبقه من المسing المستعار جبوتكستاف الداخلي لأقل عن 1% و يتم التنفيذ طبقاً للأصول الصناعية والرسومات الفنية المعتمدة والتى يعمم مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى ومتطلبات المهندس المشرف.				
7-1	دات وزن لا يزيد عن 200 جم / م	24	م	1	24
7-1	دات وزن لا يزيد عن 300 جم / م	33	م	1	33
7-1	دات وزن لا يزيد عن 400 جم / م	630000	م	15000	42
بتم احتساب سعر الامتننت في بنود الفرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2019 على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق لكافة اسعار					
الأجمالي					
20000000.00					

عن الهيئة

عن الشركة المقدمة

عن الاستشاري kk


م/ أحمد أبو دقيقه

م/ أحمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عجميye (الجيزة) كفر الشيخ

اللواء أ.ح/ أحمد يلسن رئيس هيئة المترو



ملحوظة: أسعار التفود تقدر بـ ٧٥٪ لحين التفاوض

مشروع الخط السريع (الخط السريع / المعلم)

الطبعة الأولى من المجلة . ١٠٠٠٣٤٧٤ لـ المعلم .

المرجع: المنشور على الانترنت في المجلة العلمية (العنوان) من المنشور: ٢٠١٦/٣/٣٠

The Company		(١٩٤٠ - ١٩٥٠) ملليارات	
Item	الإجمالي	المدحج	المقدار
subballast 2	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
subballast 1	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
sub grade 2	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
sub grade 1	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
firma	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
Concrete L.R.	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
Concrete Right Side	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠
Concrete Left Side	٧٠٠	٦٣٠	٧٠٠





مشروع القطمران (العنوان / المقدمة / العلمين)

卷之三

مشروع المطر الماء على المسار (الجسر)
المسافة: 4 كم (400 متر)
247+000 متر

283+560.00

Total Volume at Station:

141.6

كمتر

كمتر زرم القياس	4842.24
-----------------	---------



الخطوة	البيان	القيمة
1	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
2	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
3	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	435.55
4	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
5	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	1564.89
6	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
7	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0

283+600.00

Total Volume at Station:	141.6
كمتر زرم القياس	5013.42



الخطوة	البيان	القيمة
1	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
2	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
3	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	410.52
4	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
5	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	1760.9
6	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
7	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0

283+580.00

Total Volume at Station:

579.43

كمتر

كمتر زرم القياس	5010.3
-----------------	--------



الخطوة	البيان	القيمة
1	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
2	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
3	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	410.52
4	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
5	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	1760.9
6	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
7	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0

283+620.00

Total Volume at Station:	579.43
كمتر زرم القياس	5010.3



بيان المقدمة
بيان المقدمة
بيان المقدمة
بيان المقدمة
بيان المقدمة
بيان المقدمة
بيان المقدمة



الخطوة	البيان	القيمة
1	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
2	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
3	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	410.52
4	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
5	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	1760.9
6	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
7	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0

الخطوة	البيان	القيمة
1	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
2	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
3	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	410.52
4	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0
5	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	1760.9
6	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	141.6
7	كمتر زرم القياس عند الجهة اليمينية	0

الخطوة	البيان	القيمة
1	أحمد رجب محمد رفعت	
2	عن الشهادة	

283+640.00

Total Volume at Station
كمبنة الستن (5500)
كمبنة دارم للرس (5500)

283+660.00

1283+680.00

Total Volume at Station
كمية المسن المكتبه
كمية رقم المرسنه المكتبه

283+700.00

卷之三

 TRUST

سریہ تر اسست للتوریستس والٹریولات
مہمومنیہ والٹریلیم الیندیب

الدكتور يحيى الطهري : رئيس المدرسة العليا للعلوم

السرير (اللون
الأسود) + 247+000 كم
لـ 300+000 كم

283+720.00

Total Volume at Station
706.84
4746.21
4746.21

283+740.00

283+760.00

Other volume at Station

283+780.00

Total Volume at Station
كميّة الماء المتبقي
4721.27

مطبعة شریعت ترمست للمسنون

مشروع القطر المغوري لالستاد (العين)
المسقط - العدين (الـ 247+000) الف

المسيرية المقدمة

معلم المسدرج : الجيل الرابع للبيهقي (المسلسل)
المسلسل بالخط : الجيل السادس للمسدرج

TRUS

Total Volume at Station
كمبـنـس [كمبـنـس]
كمبـنـس رام الرـسـة الـكـلـيـة

Total Volume at Station
كمبيوتر المكتب
كمبيوتر المكتب

عن الائمة

المسافر من المسافرين في العالم العربي

283+480.00

Total Volume at Station
كمبـالـسـنـ المـبـرـ
4466.64

283+500.00

283+520.00

Total Volume at Station
كميـةـ الـسـنـدـ المـعـدـدـ
0
كمـيـةـ رـمـمـ الـفـرـسـةـ
4646.79

283+540.00

Total Volume at Station
كفر-المن (نقيمه)
كمبيوتر زدم (نقيمه) 4792.16

TRUST

نشرية تراث مست للتوريدات والمقلولات
لعمريه والتقطيف المهندسي

رسالت الرسخنة

رقم التسجيل:	_____
الطلابات الفرعية للطباعة	_____
بعد الاختبار	_____
بعد الاعداد	_____
عن التسويق	_____
امحمد جابر محمد رفعت	_____
عن الابتكار	_____
عن الابتكار	_____



For Supplies & General Contracting and Engineering Designs SAE
براسه للتوريدات و المقاولات العمومية و التصميمات الهندسية ش.م.م.

مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة تراس للتوريدات والمقاولات العمومية
و التصميمات الهندسية

رقم السياره	التاريخ	اسم المحجر	رقم البوون الماني	رقم الكرتنه	حملة السيارة
1816-5469	19-Aug-23	مودرن بلد - العالمين	15889754	0427343312-202323122-23	52.00
1816-5469	20-Aug-23	مودرن بلد - العالمين	16851415	0427343312-202323123-25	52.00
7424-5912	19-Aug-23	مودرن بلد - العالمين	15889755	0427343312-20232324-43	50.00
1816-5469	20-Aug-23	مودرن بلد - العالمين	16851447	0427343311-202323211-49	52.00
7424-5912	20-Aug-23	مودرن بلد - العالمين	16851448	0427343311-202323211-53	53.00
					259.0 الاجمالي

عن الاستشاري :

عن الشركة :

تم مراجعة البوانت والكرتات من الاستشاري و تم تسليمها بعد التفتيش للشركة المنفذة والشركة مسؤولة مسؤوليه كامله عن البوانت وعن صحتها وكونها اصلية .


عن الاستشاري :

عن الشركة :


رقم السياره	التاريخ	اسم المحجر	رقم البون المانى	رقم الكرته	حملة السياره
	23-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9705094	0426342941-20202019-54	65
	24-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9694183	010808-1121-00136	65
	25-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9694313	010808-1121-02040	65
	25-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699915	010808-1233-57549	65
	26-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699949	010808-1233-58768	65
	26-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699944	010808-1233-58469	65
	26-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699934	010808-1233-58082	65
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699969	010808-1233-59541	65
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699964	010808-1233-59323	65
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699957	010808-1121-03842	65
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699947	010808-1233-58637	69
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699952	010808-112103665	65
	27-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699968	010808-1233-59516	65
	28-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699999	010808-1233-60574	65
	28-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699993	010808-1233-60350	65
	28-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699983	010808-1233-59854	65
	28-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699982	010808-1121-04920	65
	28-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9699978	010808-1233-59649	65
	29-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708124	010808-1121-06820	65
	29-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708109	010808-1233-61031	65
	30-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708114	010808-1233-61354	65
	30-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708168	010808-1121-08304	65
	30-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708150	010808-1233-62551	65
	30-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708142	010808-1233-62170	65
	30-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708153	010808-1121-08024	69
	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708190	010808-1121-08839	65
	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710201	010808-1121-09165	65
	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710138	010808-1233-63799	65
1836				الاجمالى	
				عن الاستشاري :	عن الشركة :



19/19/2023



رقم السيارة	التاريخ	اسم المحجر	رقم البون الماني	رقم الكرته	حملة السيارة
1836		اجمالي ما سبق			
69	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710202	010808-1233-63645	
69	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708349	010808-1121-08360	
69	31-Jan-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9708184	010808-1233-63166	
69	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710222	010808-1233-63885	
69	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710232	010808-1233-64016	
69	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710239	010808-1121-09965	
69	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710250	010808-1121-10417	
69	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710255	010808-1233-64866	
65	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710241	010808-1233-64360	
65	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710221	010808-1233-63883	
65	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710230	010808-1233-63973	
65	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710244	010808-1121-10188	
65	1-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710237	010808-1121-09816	
69	2-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9710265	010808-1233-65114	
65	3-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711508	010808-1121-12825	
65	4-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711524	010808-1233-66735	
66	5-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711566	010808-1233-68602	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711589	010808-1121-16256	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711593	010808-1121-16602	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711579	010808-1121-15782	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711572	010808-1233-68803	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711591	010808-1121-16388	
65	6-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711594	010808-1121-16707	
65	7-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9711599	010808-1121-16786	
65	7-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720602	010808-1121-16892	
65	7-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720608	010808-123370498	
65	7-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720607	010808-1121-17261	
65	7-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720624	010808-1121-17736	
3995		الاجمالي			
		عن الشركة :			
		عن الاستشاري :			



19/9/2023





For Supplies & General Contracting and Engineering Designs SAE
ترأس للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية ش.م.م

مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة تراس للتوريدات والمقاولات العمومية
والتصميمات الهندسية

رقم السيارة	ال تاريخ	رقم السيارة	اسم المحجر	رقم البون المائي	رقم الكرتة	حملة السيارة
3995			محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720629	010808-1121-7889	اجمالي ما سبق
65	8-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720654	010808-1121-18904	
65	8-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720645	010808-1233-71547	
65	8-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720644	010808-1121-18358	
65	8-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720655	010808-1233-72047	
65	9-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720657	010808-1233-72250	
65	9-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720690	010808-1121-20351	
65	9-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720668	010808-1233-72450	
65	9-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720681	010808-1121-9947	
65	9-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720661	010808-1121-19292	
65	10-Feb-23	3612-4911	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9720698	010808-1233-73455	
65	11-Feb-23	4791-6575	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722453	010808-1233-74796	
65	11-Feb-23	4791-6575	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722439	010808-1233-74460	
65	11-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722429	010808-1233-74282	
65	11-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722457	010808-1233-74953	
65	11-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722444	010808-1112-121866	
65	12-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722497	010808-1121-23379	
65	12-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9722477	010808-1121-22947	
65	13-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724225	010808-1233-76739	
65	13-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724202	010808-1121-23606	
65	14-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724244	010808-1233-78074	
65	14-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724238	010808-1233-77818	
65	15-Feb-23	4791-6575	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724248	010808-1233-78163	
69	15-Feb-23	3459-5275	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724270	010808-1233-79117	
69	15-Feb-23	3459-5275	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724264	010808-1233-78908	
69	15-Feb-23	3459-5275	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724259	010808-1233-78597	
65	16-Feb-23	4791-6575	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724311	010808-1233-80095	
65	16-Feb-23	5211-6191	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعه	9724310	010808-1233-60094	
6129					الاجمالي	عن الاستشاري :
						عن الشركة :

19/19/2023



For Supplies & General Contracting and Engineering Designs SAE
تراسست للتوريدات و المقاولات العمومية و التصميمات الهندسية لـ ج.م.م.

مشروع القطار الكهربائي السريع

شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية
والتصميمات الهندسية

رقم السيارة	ال تاريخ	اسم المحجر	رقم البون الماني	رقم الكرته	حملة السيارة
6129	16-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724284	010808-1121-27731	اجمالي ما سبق
69	16-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724275	010808-1233-79242	
69	16-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724298	010808-1121-28234	
69	17-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724324	010808-1233-80252	
65	17-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724323	010808-1121-28618	
69	17-Feb-23	محجر الهلال والعاصمه - محور الضبعة	9724315	010808-1121-28470	
6539	عن الشركة :	جبار	الاجمالي	عن الاستشاري :	

تم مراجعة البونات والكرتات من الاستشاري وتم تسليمها بعد التخفيض للشركة المنفذة والشركة مسؤولة مسئولية كاملة عن البونات وعن صحتها وكونها اصلية من أماكن التوريد.

عن الاستشاري :

Paul
19/9/2023

عن الشركة :

حسن
19/9/2023