

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة - العلمين - مطروح)

شركة الشناوى للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية

الموقف التنفيذي الأسبوعي

مستخلص جاري ٩ عقد ٥٩٢ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
18/06/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
250,000.00	كمية الردم المنفذ
92.10%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /


الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
شركة الشناوي
1215
تاريخ: 08/06/2023
مكتبه الرئيسي: 010-129130/10/14



EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
25/06/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	252,000.00
نسبة تنفيذ الردم	92.84%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
ش.ت. ١٢٦٥
مخض. ٥٥٩/١٢٦٥/١١١
ملف ضمني / ٥٥٩/١٢٦٥/١١١/١٣

EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشاوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
10/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
254,000.00	كمية الردم المنفذ
93.58%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
المستشار في الشؤون للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
والتنفيذات السياحية
مكتب : ١٤٦٥
ب.م.م. : ٢٥٩/١٤٤/١١٦
م.م.م. : ١٤٩١١٥/٢٤/١٣

EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
17/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
257,000.00	كمية الردم المنفذ
94.68%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / أحمد محمد علي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
12/7/2023
مكتب: 009/922/1116
مكتب: 8/00129178/11/13

EL SHENNAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
24/07/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	259,000.00
نسبة تنفيذ الردم	95.42%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
١٤٦٥٠
بعضه ٥٥٩/١٤٤/١١٦
مكتب شينافي ٥٥٩/١٤٤/١١٦

EL SHENNAWI
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
31/07/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
261,000.00	كمية الردم المنقذ
96.16%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنقذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /
أحمد حسن

الاسم / أحمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات المعمورة و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
م.ت. ١٤٦٥
ب.م. ٥٥٩/٦٤٤/١١/٦
م.ك. ٤٠٠/١٤٩٦٥/٢٤/١٣
EL SHENAWY
CONSTRUCTION

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
06/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
263,000.00	كمية الردم المنفذ
96.89%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / احمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
ص.ب: ١٤١٨٠
بغداد، ٥٥٩/١٤١/١١٦
تلف فاكس: ٠٠١٤٩١٦٥/٢٥/١٣

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
13/08/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	265,000.00
نسبة تنفيذ الردم	97.63%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع /

الاسم / محمد سامي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية والمنشآت السياحية
EL SHENAWY
CONSTRUCTION
509/111/111
3/00/111/111/111



SG
EL SHENNAVY CONSTRUCTION

القطار الكهربائي السريع (قطاع العين السخنة)
الجهة الاستشارية : مكتب د/حسن مهدي



وزارة النقل

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
20/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

27

271,434.00	إجمالي كمية الردم
270,000.00	كمية الردم المنفذ
99.47%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع /
الحسين

الاسم / احمد شناوي
التوقيع /
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
و المنشآت السياحية
EL SHENNAVY
CONSTRUCTION
009/111/111
0/0-111111/11/11

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠	
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية	
27/08/2023	موقف تنفيذي اسبوعي

271,434.00	إجمالي كمية الردم
271,000.00	كمية الردم المنفذ
99.84%	نسبة تنفيذ الردم

177,171.00	إجمالي كمية القطع
177,171.00	كمية القطع المنفذ
100.00%	نسبة تنفيذ القطع

استشاري الهيئة
التوقيع / 


الاسم / احمد شوقي
التوقيع / 
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENAWY CONSTRUCTION
0100129112/12/13
009/121/111
15/15

من الكم ٢٧+٥٠٠ حتي الكم ٢٨+٥٠٠
تنفيذ شركة الشناوي للمقاولات و المنشآت السياحية
موقف تنفيذي اسبوعي
05/09/2023

إجمالي كمية الردم	271,434.00
كمية الردم المنفذ	271,434.00
نسبة تنفيذ الردم	100.00%

إجمالي كمية القطع	177,171.00
كمية القطع المنفذ	177,171.00
نسبة تنفيذ القطع	100.00%

استشاري الهيئة
التوقيع / 

الاسم / احمد سامي
التوقيع / 
الشناوي للمقاولات العمومية و المنشآت السياحية
EL SHENNAWY
CONSTRUCTION
009/122/116
010-129150/20/13