

الاستقانات	
تأمين	
ضمانات	
قسم تجزيب ضمن المنطقة رقم 518, 514	
4957.60	
	الاجملي

جدة الامم	
الطاقم مراد	
الاستق مراد	

اجملي الاستقانات	
الاجملي	

مادة لاعتماد الصرف
مصلحة: اللجنة العامة للمرق والكمامات

رقم :

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

ریس، لاداءة المركب

عبد السلام
أحمد عيسى

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۹۹۷

رئيس المصلحة

علامة

في ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ : الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الأمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء : الارادات

المختتم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

٢٠٢ سنة ————— (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

۲.۲

شیک
إذن صرف

يعتمد سحب

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ يبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ ص ٢٠٢٢ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب شيك رقم: _____ إمضاء الكاتب المنوط: _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : إذن صرف

21. 41

اعمال رفع كفاءة طريق بيا / بنى صالح / الفشن (القطاع
بخصوص :- الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصلين
وثلاثه صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحريراًفى:- ٢٠٢٤/١١/١١

مرفقات : ()

اصلين المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل محضر استلام الموقع

صور التجارب العملية

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / احمد عراقي حسين



اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بنى صالح / الفشن (القطاع
بخصوص :- (الأول) بطول ٥,٥ كم مركز ناصر محافظة بنى سويف
ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة مكتب البروج للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقم (١٢٣) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
- ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
- ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٤- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٥- يوجد محملات في هذا العقد ادوات كتابية
- ٦- يوجد بند اتربه فى هذا المستخلص

بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٤/١١/١١
مرفقات : ()


رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

احمد عراقي حسين

س.ع.ف



تقرير رقم (٥١٨)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بني صالح والفشن ضمن
حياء كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

السيد مدير عام شركة
البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ عينة س٦ بالعمليه عاليه من الطبقة
الاولى وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقة لتحديد نسبة الدمك

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بني سويف

مهندس/

احمد عراقى حسين



تقریر رقم (۵۱۴)

بتاریخ ۲۰۲۴/۱۰/۲۹

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بنى صالح الفشن ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات
نوع العينه :- عدد ٢ عينه س ٦ تكسير كسارات
نوع الاختبار: اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه/الكثافة الجافة بالموقع/نسبة الرطوبة/نسبة الدمك
أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقة)
تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

المواصفات	عينة رقم ١١٣٤ ك ١.٣٠٠	عينة رقم ١١٣٣ ك ٠.٨٠٠	رقم العينة ----- سعة المنزل
	٢.١٥ طن/م³	٢.١٥ طن/م³	أقصى كثافة جافه طن/م³
	٧.١٣ %	٧.١٣ %	نسبة المياه الملانمه %
	٢.١٤ طن/م³	٢.١٥ طن/م³	الكثافة الجافة بالموقع طن/م³
	٣.٩٢ %	٤.٦ %	نسبة الرطوبة %
لا يقل عن ٩٥ %	٩٩.٥ %	١٠٠ %	نسبة الدمك %

ملاحظات:- العينات تتفق مع حدود المواصفات بالنسبة للدمك

[Handwritten signature]

معمل المواد

بتاريخ 29/10/2024

رقم التقرير 518

اسم العملية رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة

اشراف المنطقة السادسة بنى سويف

تنفيذ البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفه	اجمالى التكاليف	
٢	550	1100	دمك فى الموقع
		250	اعداد التقرير
		1350	اجمالى التكاليف
		189	ضريبه القيمه المضافه ١٤%
		5	طابع شهيد
		1544	الاجمالى

اشرف
معه



تقرير رقم (٥١٤)
بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩
عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا بني صالح والفشن ضمن
حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ بالعملية عاليه وقد أحضرت
العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات) لتحديد مدى صلاحيتها

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريري ٢٠٢٤/١١/٦

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه
المنطقة السادسة بني سويف

مهندس/

احمد عراقي حسين



مهندس/



تقرير رقم (٥١٤)

بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٢٣

المشروع :- رصف طريق ببا /الفشن/ بنى صالح ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- البروج للمقاولات العموميه والتوريدات

نوع العينة :- عدد ١ عينة س ٦ تكسير كسارات عبارة عن احجار سليسيه جيرييه بها نسبة من الاحجار الطبيعيه
نوع الاختبار: التدرج اللدونه/التآكل بجهاز لوس انجلوس/الامتصاص/التفتت/اقصى كثافة جافة/نسبة المياه الملائمه
نسبة تحمل كاليفورنيا/الانتفاخ

أحضرت العينة بمعرفة (معمل المنطقه)

تنبيه هام (العينات مسئولية من احضرها)

رقم العينة	عينة رقم ١١٢٧	المواصفات تدرج ب
سعة المنخل		
"٢	١٠٠	١٠٠
"١ ٢/١	٩٧	١٠٠-٧٠
"١	٦٠	٨٥-٥٥
"٤/٣	٤٥	٨٠-٥٠
"٨/٣	٣٧	٧٠-٤٠
رقم ٤	٣٥	٦٠-٣٠
رقم ١٠	٢٩	٥٠-٢٠
رقم ٤٠	١٤	٣٠-١٠
رقم ٢٠٠	٧.٢١	١٥-٥
حد السيولة	---	لا يزيد عن ٣٠%
حد اللدونه	عديمه	----
مجال اللدونه	----	لا يزيد عن ٨%
التآكل بجهاز لوس انجلوس%	٢٩.٥%	لا يقل عن ٥٠%
الامتصاص%	٢.٩%	لا يقل عن ١٠%
التفتت%	١.١٢%	لا يقل عن ٥%
اقصى كثافه جافه طن/م ^٣	٢.١٥ طن/م ^٣	
نسبة المياه الملائمه%	٧.١٣%	
نسبة تحمل كاليفورنيا	٨٤%	لا يقل عن ٨٠%
الانتفاخ	صفر%	
نسبة الطبيعي	٦%	

ملاحظات:- العينة تتفق مع حدود المواصفات بالنسبه لمنحنى التدرج (ب) والصلاحيه

أ. ص. س. ع.

معمل المواد

بتاريخ 29/10/2024

رقم التقرير 514

اسم العملية رصف طريق ببا الفشن/بنى صالح ضمن مبادرة حياة كريمة

اشراف المنطقة السادسة بنى سويف

تنفيذ البروج للمقاولات العمومية والتوريدات

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالى التكاليف	
	2740		تدرج وصلاحيه
	250		اعداد التقرير
	2990		اجمالى التكاليف
	418.6		ضريبه القيمه المضافه ١٤%
	5		طابع شهيد
		3413.6	الاجمالى

أتم
موقع

مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /الفلشن /القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف

محصر كميات اعمال ازالة المسطحات المنهارة (طريق مصرف المحيط)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+000	0.00	6.575	0.22	0.00
0+020	20.00	6.27	0.22	27.59
0+040	20.00	6.5	0.22	28.60
0+060	20.00	6.5	0.20	28.60
0+080	20.00	6.8	0.22	27.20
0+100	20.00	6.7	0.21	29.48
0+120	20.00	6.7	0.20	28.14
0+140	20.00	6.8	0.20	27.20
0+160	20.00	6.8	0.20	27.20
0+180	20.00	7.1	0.20	28.40
0+200	20.00	6.3	0.19	25.20
0+220	20.00	6.7	0.19	25.46
0+240	20.00	7.1	0.19	26.98
0+260	20.00	7.3	0.19	27.74
0+280	20.00	6.9	0.19	26.22
0+300	20.00	7.1	0.20	26.98
0+320	20.00	6.8	0.22	27.20
0+340	20.00	6.8	0.18	29.92
0+360	20.00	7.1	0.22	25.56
0+380	20.00	7.3	0.22	32.12
0+400	20.00	6.9	0.22	30.36
0+420	20.00	6.8	0.20	29.92
0+440	20.00	6.7	0.20	26.80
0+460	20.00	6.5	0.20	26.00
0+480	20.00	6.8	0.20	27.20
0+500	20.00	6.5	0.20	26.00
0+520	20.00	6.8	0.20	27.20
0+540	20.00	7.1	0.20	28.40
0+560	20.00	7.5	0.20	30.00
0+580	20.00	7.4	0.20	29.60
0+600	20.00	7.5	0.20	30.00
0+620	20.00	7.6	0.19	30.40
0+640	20.00	7.7	0.20	29.26
0+660	20.00	6.9	0.20	27.60
0+680	20.00	6.4	0.19	25.60
0+700	20.00	6.7	0.19	25.46
0+720	20.00	6.4	0.22	24.32

مهندس الهيئة

مجلس لشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ض: ٠٩٧ - ٦٢٨ - ٤٦٩ س.ت: ٧٢٢٠

مشروع رفع كفاءة طريق ب/بني صالح /الغشن /القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن
مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة الصناعية - بني سويف

حصر كميات اعمال إزالة المسطحات المنهارة (طريق مصرف المحيط)

Station	الطول	العرض	المسك	الكمية
0+740	20.00	6.7	0.19	29.48
0+760	20.00	6.5	0.19	24.70
0+780	20.00	6.6	0.19	25.08
0+800	20.00	6.5	0.19	24.70
0+820	20.00	6.3	0.19	23.94
0+840	20.00	7.1	0.19	26.98
0+860	20.00	6.4	0.22	24.32
0+880	20.00	7	0.22	30.80
0+900	20.00	7.2	0.22	31.68
0+920	20.00	6.9	0.22	30.36
0+940	20.00	6.4	0.22	28.16
0+960	20.00	6.7	0.20	29.48
0+980	20.00	7.1	0.20	28.40
1+000	20.00	7.3	0.20	29.20
1+020	20.00	7.1	0.20	28.40
1+040	20.00	6.9	0.19	27.60
1+060	20.00	6.8	0.19	25.84
1+080	20.00	6.9	0.19	26.22
1+100	20.00	7.1	0.20	26.98
1+120	20.00	7.2	0.20	28.80
1+140	20.00	7.1	0.20	28.40
1+160	20.00	7.3	0.20	29.20
1+180	20.00	6.5	0.19	26.00
1+200	20.00	6.7	0.22	25.46
1+220	20.00	6.3	0.20	27.72
1+240	20.00	6.8	0.19	27.20
1+260	20.00	6.7	0.22	25.46
1+280	20.00	6.9	0.22	30.36
1+300	20.00	6.7	0.22	29.48
1+320	20.00	6.7	0.22	29.48
1+340	20.00	7.2	0.19	31.68
1+360	20.00	6.5	0.22	24.70
1+380	20.00	6.4	0.22	28.16
1+400	20.00	7.1	0.22	31.24
1+420	20.00	7.2	0.22	31.68
1+440	20.00	7.5	0.22	33.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ش. ٠٥٧ - ٦٢٨ - ٤٦٩ س.ت. ٧٨٢٠٠

اشراف المنطقة السادسة - بنى سويف

حصر كميات اعمال ازالة المسطحات المنهارة (طريق مصرف المحيط)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
1+460	20	7.1	0.22	31.24
1+480	20.00	6.244	0.18	27.47
1+500	20.00	6.491	0.18	23.37
1+520	20.00	7.5	0.19	27.00
1+540	20.00	7.6	0.19	28.88
1+560	20.00	7.8	0.19	29.64
1+580	20.00	7.6	0.19	28.88
1+600	20.00	7.2	0.19	27.36
1+620	20.00	7.3	0.19	27.74
1+640	20.00	7.8	0.20	29.64
1+660	20.00	7.2	0.20	28.80
1+680	20.00	7.297	0.21	29.19
1+700	20.00	7.189	0.21	30.19
1+720	20.00	7.19	0.21	30.20
1+740	20.00	7.113	0.21	29.87
1+760	20.00	7.037	0.21	29.56
1+780	20.00	7.317	0.21	30.73
1+800	20.00	7.504	0.22	31.52
1+820	20.00	6.927	0.20	30.48
1+840	20.00	6.352	0.22	25.41
1+860	20.00	6.553	0.22	28.83
1+880	20.00	6.529	0.20	28.73
1+900	20.00	7.2	0.18	28.80
1+920	20.00	7.5	0.22	27.00
1+940	20.00	7.3	0.22	32.12
1+960	20.00	7.5	0.22	33.00
1+980	20.00	7.6	0.22	33.44
2000+0	20.00	7.101	0.22	31.24
الاجمالى				2732.9

مهندس الهيئة

مهندس الشقة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ن. ٠٥٧ - ٦٢٨ - ٤٦٩ س.ت. ١٢٢٠

المنطقة السادسة بني سويف
مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /القشن /القطاع الأول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

إشراف المنطقة السادسة - بني سويف

حصر كميات أعمال السن (طريقهم لحارة)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+000	0.00	7.5	0.20	0.0
0+020	20.00	7.7	0.20	30.8
0+040	20.00	7.8	0.20	31.2
0+060	20.00	7.5	0.20	30.0
0+080	20.00	7.3	0.20	29.2
0+100	20.00	7.4	0.20	29.6
0+120	20.00	7.1	0.20	28.4
0+140	20.00	7.0	0.20	28.0
0+160	20.00	7.0	0.20	28.0
0+180	20.00	6.9	0.20	27.6
0+200	20.00	7.0	0.20	28.0
0+220	20.00	7.0	0.20	28.0
0+240	20.00	7.2	0.20	28.8
0+260	20.00	7.8	0.20	31.2
0+280	20.00	7.8	0.20	31.2
0+300	20.00	7.8	0.20	31.2
0+320	20.00	7.8	0.20	31.2
0+340	20.00	7.5	0.20	30.0
0+360	20.00	7.6	0.20	30.4
0+380	20.00	7.5	0.20	30.0
0+400	20.00	8.0	0.20	32.0
0+420	20.00	7.9	0.20	31.6
0+440	20.00	7.6	0.20	30.4
0+460	20.00	7.4	0.20	29.6
0+480	20.00	7.2	0.20	28.8
0+500	20.00	7.4	0.20	29.6
0+520	20.00	7.5	0.20	30.0
0+540	20.00	7.2	0.20	28.8
0+560	20.00	7.6	0.20	30.4
0+580	20.00	7.0	0.20	28.0
0+600	20.00	6.7	0.20	26.8
0+620	20.00	6.9	0.20	27.6
0+640	20.00	6.2	0.20	24.8
0+660	20.00	6.6	0.20	26.4
0+680	20.00	7.0	0.20	28.0
0+700	20.00	7.2	0.20	28.8
0+720	20.00	7.2	0.20	28.8

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب. ٥٧ - ٢٢٨ - ٤٦٩ س. ت. ٧١٢٠

مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /الغشن /القطاع الاول) بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف
(طريق المقادير)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+740	20.00	7.4	0.20	29.6
0+760	20.00	7.1	0.20	28.4
0+780	20.00	7.3	0.20	29.2
0+800	20.00	7.8	0.20	31.2
0+820	20.00	7.3	0.20	29.2
0+840	20.00	7.7	0.20	30.8
0+860	20.00	7.5	0.20	30.0
0+880	20.00	7.5	0.20	30.0
0+900	20.00	6.9	0.20	27.6
0+920	20.00	7.3	0.20	29.2
0+940	20.00	7.3	0.20	29.2
0+960	20.00	7.2	0.20	28.8
0+980	20.00	6.5	0.20	26.0
1+000	20.00	6.5	0.20	26.0
1+020	20.00	6.9	0.20	27.6
1+040	20.00	7.4	0.20	29.6
1+060	20.00	7.2	0.20	28.8
1+080	20.00	7.1	0.20	28.4
1+100	20.00	7.3	0.20	29.2
1+120	20.00	7.9	0.20	31.6
1+140	20.00	7.5	0.20	30.0
1+160	20.00	7.6	0.20	30.4
1+180	20.00	7.9	0.20	31.6
1+200	20.00	7.5	0.20	30.0
1+220	20.00	7.3	0.20	29.2
1+240	20.00	7.5	0.20	30.0
1+260	20.00	6.9	0.20	27.6
1+280	20.00	7.0	0.20	28.0
1+300	20.00	6.7	0.20	26.8
1+320	20.00	6.7	0.20	26.8
1+340	20.00	7.0	0.20	28.0
1+360	20.00	7.1	0.20	28.4
1+380	20.00	7.0	0.20	28.0
1+400	20.00	7.0	0.20	28.0
1+420	20.00	6.7	0.20	26.8
1+440	20.00	7.0	0.20	28.0

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب ن ٥٧ - ٢٨ - ٢٩ س ٢٠٢٠

مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /الفشن /القطاع الاول) بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

إشراف المنطقة السادسة - بني سويف

حصر كميات اعمال السن (طريق ببا/بني صالح)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
1+480	20.00	6.9	0.20	27.6
1+500	20.00	7.0	0.20	28.0
1+520	20.00	6.8	0.20	27.2
1+540	20.00	6.6	0.20	26.4
1+560	20.00	6.6	0.20	26.4
1+580	20.00	6.8	0.20	27.2
1+600	20.00	6.8	0.20	27.2
1+620	20.00	6.7	0.20	26.8
1+640	20.00	6.6	0.20	26.4
1+660	20.00	6.5	0.20	26.0
1+680	20.00	6.5	0.20	26.0
1+700	20.00	6.0	0.20	24.0
1+720	20.00	6.0	0.20	24.0
1+740	20.00	6.2	0.20	24.8
1+760	20.00	6.0	0.20	24.0
1+780	20.00	6.4	0.20	25.6
1+800	20.00	6.0	0.20	24.0
1+820	20.00	6.3	0.20	25.2
1+840	20.00	6.3	0.20	25.2
1+860	20.00	6.5	0.20	26.0
1+880	20.00	6.3	0.20	25.2
1+900	20.00	6.5	0.20	26.0
1+920	20.00	7.5	0.20	30.0
1+940	20.00	8.0	0.20	32.0
الاجمالي				2722.4

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ن. ٠٥٧ - ٦٢٨ - ٤٦٩ س.ت. ٢٢٢٠

المنطقة السادسة بني سويف
مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /الفتن /القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف

حصر كميات ازالة المسطحات المنهارة (طريق شارع ٢)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+000	0.00	8.0	0.22	0.0
0+020	20.00	8.2	0.22	36.1
0+040	20.00	8.3	0.22	36.5
0+060	20.00	8.0	0.20	32.0
0+080	20.00	7.8	0.22	34.3
0+100	20.00	7.9	0.22	34.8
0+120	20.00	7.6	0.22	33.4
0+140	20.00	7.5	0.20	30.0
0+160	20.00	7.5	0.22	33.0
0+180	20.00	7.4	0.21	31.1
0+200	20.00	7.5	0.20	30.0
0+220	20.00	7.5	0.20	30.0
0+240	20.00	7.7	0.20	30.8
0+260	20.00	8.3	0.20	33.2
0+280	20.00	8.3	0.19	31.5
0+300	20.00	8.3	0.19	31.5
0+320	20.00	8.3	0.19	31.5
0+340	20.00	8.0	0.19	30.4
0+360	20.00	8.1	0.19	30.8
0+380	20.00	8.0	0.20	32.0
0+400	20.00	8.5	0.22	37.4
0+420	20.00	8.4	0.18	30.2
0+440	20.00	8.1	0.18	29.2
0+460	20.00	7.9	0.22	34.8
0+480	20.00	7.7	0.22	33.9
0+500	20.00	7.9	0.22	34.8
0+520	20.00	8.0	0.22	35.2
0+540	20.00	7.7	0.22	33.9
0+560	20.00	8.1	0.22	35.6
0+580	20.00	7.5	0.22	33.0
0+600	20.00	7.2	0.19	27.4
0+620	20.00	7.4	0.22	32.6
0+640	20.00	6.7	0.22	29.5
0+660	20.00	7.1	0.22	31.2
0+680	20.00	7.5	0.22	33.0
0+700	20.00	7.7	0.22	33.9
0+720	20.00	7.7	0.22	33.9

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ن. ٠٥٧ - ٢٢٨ - ٤٦٩ نس. ٧١٢٠

مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بنى صالح /الفشن /القطاع الاول) بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بنى سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

إشراف المنطقة السادسة - بنى سويف

حصر كميات أعمال إزالة المسطحات المنهارة (طريق ببا/بنى صالح)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
0+740	20.00	7.9	0.18	28.4
0+760	20.00	7.6	0.18	27.4
0+780	20.00	7.8	0.19	29.6
0+800	20.00	8.3	0.19	31.5
0+820	20.00	7.8	0.19	29.6
0+840	20.00	8.2	0.19	31.2
0+860	20.00	8.0	0.19	30.4
0+880	20.00	8.0	0.19	30.4
0+900	20.00	7.4	0.20	29.6
0+920	20.00	7.8	0.20	31.2
0+940	20.00	7.8	0.21	32.8
0+960	20.00	7.7	0.21	32.3
0+980	20.00	7.0	0.21	29.4
1+000	20.00	7.0	0.21	29.4
1+020	20.00	7.4	0.21	31.1
1+040	20.00	7.9	0.21	33.2
1+060	20.00	7.7	0.22	33.9
1+080	20.00	7.6	0.20	30.4
1+100	20.00	7.8	0.22	34.3
1+120	20.00	8.4	0.22	37.0
1+140	20.00	8.0	0.20	32.0
1+160	20.00	8.1	0.18	29.2
1+180	20.00	8.4	0.20	33.6
1+200	20.00	8.0	0.20	32.0
1+220	20.00	7.8	0.20	31.2
1+240	20.00	8.0	0.20	32.0
1+260	20.00	7.4	0.20	29.6
1+280	20.00	7.5	0.20	30.0
1+300	20.00	7.2	0.20	28.8
1+320	20.00	7.2	0.20	28.8
1+340	20.00	7.5	0.20	30.0
1+360	20.00	7.6	0.19	28.9
1+380	20.00	7.5	0.20	30.0
1+400	20.00	7.5	0.20	30.0
1+420	20.00	7.2	0.19	27.4
1+440	20.00	7.5	0.19	28.5

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب. ص. ٥٧ - ٢٨ - ٢٩ س. ت. ٢٢٠



مشروع رفع كفاءة طريق ببا/بني صالح /الفشن /القطاع الاول) بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)
اشراف المنطقة السادسة - بني سويف

حصر كميات اعمال ازالة المسطحات المنهارة (طريق ببا/بني صالح)

Station	الطول	العرض	السمك	الكمية
1+480	20.00	7.4	0.19	28.1
1+500	20.00	7.5	0.19	28.5
1+520	20.00	7.3	0.19	27.7
1+540	20.00	7.1	0.19	27.0
1+560	20.00	7.1	0.19	27.0
1+580	20.00	7.3	0.19	27.7
1+600	20.00	7.3	0.22	32.1
1+620	20.00	7.2	0.22	31.7
1+640	20.00	7.1	0.22	31.2
1+660	20.00	7.0	0.22	30.8
1+680	20.00	7.0	0.22	30.8
1+700	20.00	6.5	0.20	26.0
1+720	20.00	6.5	0.20	26.0
1+740	20.00	6.7	0.20	26.8
1+760	20.00	6.5	0.20	26.0
1+780	20.00	6.9	0.19	26.2
1+800	20.00	6.5	0.19	24.7
1+820	20.00	6.8	0.19	25.8
1+840	20.00	6.8	0.20	27.2
1+860	20.00	7.0	0.20	28.0
1+880	20.00	6.8	0.20	27.2
1+900	20.00	7.0	0.20	28.0
1+920	20.00	7.4	0.19	28.1
1+940	20.00	7.5	0.22	33.0
الاجمالي				2953.1

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن مخنف
بني سويف ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣٠

مشروع رفع كفاءة طريق بيلابني صراج / الفشن / القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف
بيان حصر ازالة كميات المخلفات (طريق مشارف)

Station	len	Difference	Width	Quantity	Cumulative quantity
0+000	20	0.35	2	0	0
0+020	20	0.313	2	12.52	12.52
0+040	20	0.242	2	9.68	22.2
0+060	20	0.34	2	13.6	35.8
0+080	20	0.45	2	18	53.8
0+100	20	0.351	2	14.04	67.84
0+120	20	0.326	2	13.04	80.88
0+140	20	0.289	2	11.56	92.44
0+160	20	0.235	2	9.4	101.84
0+180	20	0.302	2	12.08	113.92
0+200	20	0.305	2	12.2	126.12
0+220	20	0.35	2	14	140.12
0+240	20	0.435	2	17.4	157.52
0+260	20	0.45	2	18	175.52
0+280	20	0.34	2	13.6	189.12
0+300	20	0.34	2	13.6	202.72
0+320	20	0.33	2	13.2	215.92
0+340	20	0.44	2	17.6	233.52
0+360	20	0.36	2	14.4	247.92
0+380	20	0.44	2	17.6	265.52
0+400	20	0.32	2	12.8	278.32
0+420	20	0.5	2	20	298.32
0+440	20	0.53	2	21.2	319.52
0+460	20	0.42	2	16.8	336.32
0+480	20	0.33	2	13.2	349.52
0+500	20	0.36	2	14.4	363.92
0+520	20	0.35	2	14	377.92
0+540	20	0.43	2	17.2	395.12
0+560	20	0.36	2	14.4	409.52
0+580	20	0.43	2	17.2	426.72
0+600	20	0.5	2	20	446.72
0+620	20	0.419	2	16.76	463.48
0+640	20	0.453	2	18.12	481.6
0+660	20	0.427	2	17.08	498.68
0+680	20	0.56	2	22.4	521.08

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ب. ٥٧٠٠٥٧ - ٦٢٨ - ٢٦٩ س.ب. ٢٠٢٠



مشروع رفع كفاءة طريق بيا/بني صالح /الفشن /القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن ميعادة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف

بيان حصر ازالة كميات المخلفات (طهيريم - شارع)

Station	len	Difference	Width	Quantity	Cumulative quantity
0+700	20	0.266	2	10.64	531.72
0+720	20	0.53	2	21.2	552.92
0+740	20	0.45	2	18	570.92
0+760	20	0.45	2	18	588.92
0+780	20	0.45	2	18	606.92
0+800	20	0.524	2	20.96	627.88
0+820	20	0.65	2	26	653.88
0+840	20	0.78	2	31.2	685.08
0+860	20	0.69	2	27.6	712.68
0+880	20	0.837	2	33.48	746.16
0+900	20	0.552	2	22.08	768.24
0+920	20	0.832	2	33.28	801.52
0+940	20	0.941	2	37.64	839.16
0+960	20	0.741	2	29.64	868.8
0+980	20	0.53	2	21.2	890
1+000	20	0.6	2	24	914
1+020	20	0.682	2	27.28	941.28
1+040	20	0.828	2	33.12	974.4
1+060	20	0.717	2	28.68	1003.08
1+080	20	0.452	2	18.08	1021.16
1+100	20	0.463	2	18.52	1039.68
1+120	20	0.459	2	18.36	1058.04
1+140	20	0.65	2	26	1084.04
1+160	20	0.56	2	22.4	1106.44
1+180	20	0.55	2	22	1128.44
1+200	20	0.56	2	22.4	1150.84
1+220	20	0.7	2	28	1178.84
1+240	20	0.355	2	14.2	1193.04
1+260	20	0.581	2	23.24	1216.28
1+280	20	0.56	2	22.4	1238.68
1+300	20	0.52	2	20.8	1259.48
1+320	20	0.629	2	25.16	1284.64
1+340	20	0.61	2	24.4	1309.04
1+360	20	0.65	2	26	1335.04
1+380	20	0.63	2	25.2	1360.24

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العا
احمد عبد الرحمن محفوظ
ب.ب. ٥٧٠٠٢٨ - ٤٦٩٠٠٢٨ س.ت. ٧١٢٠



المنطقة السادسة بني سويف

مشروع رفع كفاءة طريق بيا/بني صالح /القشن /القطاع الاول بطول 5.5 كم مركز ناصر - محافظة بني سويف (ضمن مبادرة حياة كريمة)

اشراف المنطقة السادسة - بني سويف

بيان حصر ازالة كميات المخلفات (طريق بيا/بني صالح)

Station	len	Difference	Width	Quantity	Cumulative quantity
1+540	20	0.54	2	21.6	1381.84
1+560	20	0.44	2	17.6	1399.44
1+580	20	0.45	2	18	1417.44
1+600	20	0.38	2	15.2	1432.64
1+620	20	0.45	2	18	1450.64
1+640	20	0.5	2	20	1470.64
1+660	20	0.55	2	22	1492.64
1+680	20	0.621	2	24.84	1517.48
1+700	20	0.641	2	25.64	1543.12
1+720	20	0.775	2	31	1574.12
1+740	20	0.588	2	23.52	1597.64
1+760	20	0.486	2	19.44	1617.08
1+780	20	0.592	2	23.68	1640.76
1+800	20	0.538	2	21.52	1662.28
1+820	20	0.454	2	18.16	1680.44
1+840	20	0.55	2	22	1702.44
1+860	20	0.523	2	20.92	1723.36
1+880	20	0.5	2	20	1743.36
1+900	20	0.56	2	22.4	1765.76
1+920	20	0.62	2	24.8	1790.56
1+940	20	0.402	2	16.08	1806.64
				0	1806.64

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مكتب البروج للمقاولات العامة
أحمد عبد الرحمن محسن
باني ٠٥٧-٠٢٨-٠٩٩ س ق

