



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

اعمال الجسر التراقي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين - مطروح ) قطاع (العلمين-فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 400+600 الي الكم 406+600 بطول 6 كم اتجاه فوكة .

رقم البند و بيانه : ( 1-1 ) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية .

مقدار العمل السابق : 3 م 154008.530

الكمية	بيان الاعمال
150000	مستخلص جاري 1
4008.530	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
4008.530	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>3</sup> )
154008.530	الاجمالي الكلي (م <sup>3</sup> )

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم الععنوي

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / حسن محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) قطاع (العلمين-فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 400+600 الي الكم 406+600 بطول 6 كم اتجاه فوكة .

رقم البند وبيانه : ( 1-3 ) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية .

مقدار العمل السابق : 3 م 20000.000

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 1	19000
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	1000.000
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	1000.000
اجمالي الكلي (م³)	20000.000

مدير مشروع الهيئة

م / جابر بن ناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
M&Z

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / حسن محمد

حسن محمد



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2

اعمال الجسر التراري و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة -العاشرة الادارية -العلمين - مطروح ) قطاع (العلمين-فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم 400+600 الي الكم 406+600 بطول 6 كم اتجاه فوكة .

رقم البند و بيانه : ( 1-2 ) اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية باستخدام ( البليدوزر )

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية .

مقدار العمل السابق : 3م 15650.103

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 1	15000
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	650.103
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>3</sup> )	650.103
اجمالي الكلى (م <sup>3</sup> )	15650.103

مدير مشروع الهيئة

م / إبراهيم العناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد الجوشى  
م / مصطفى نجم -

مهندس الاستشاري  
XYZ  
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / حسن محمد

حسـن

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي 2  
اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع(العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -  
مطروح ) قطاع (العلمين-فوكة)لتنفيذ المسافة من الكم 400+600 الى الكم 406+600 بطول 6 كم  
اتجاه فوكة .

رقم البند و بيانه : ( 2-2 ) اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية .

مقدار العمل السابق : 90000 م³

بيان الاعمال	الكمية
مستخلص جاري 1	85000
كميات لم تدرج في المستخلص السابق	5000
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	5000.000
الاجمالي الكلي (م³)	90000

مدير مشروع الهيئة

م / هيثم العناوى

مهندس الاستشاري  
مكتب د سعد العجوشى  
م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / حسن محمد

حسين محمد

## مقاييسه ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائى السريع بطول ٦ كم اتجاه فوكه

مقابلة :- شركة الفتح للشحن والتغليف

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم إعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية بأجمالي مبلغ ٦٩٢٧١٢ جنيه (فقط وقدره اربعة مليون ستمائة اثنين وتسعون ألف سبعمائة

واثنى عشرة جنيهها لا غير )

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد حسنه يحيى

الاسم / ابراهيم عاصم اطراف

التواقيع / محمد

التواقيع /



رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
(بالاسكندرية) مرسي مطروح)

عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"

مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمن - فوكة)					
المقايسة الختامية لبنود الاعمال تنفيذ شركة الفتح					
القطاع من المحطة 400+600 إلى 406+600 اتجاه فوكة					
رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	الكمية	نقطة	الاجمالي
1	اعمال الحفر				
1-1	بالعمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لمجموع تراجع التربة عدا التربة الصخرية و نسبة المسلح بالات التسوية والرش بعليها الاوصيال الموصول الى الفصوص كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفقصوص) ومحمل على اليند تحميل و نقل الاترية لزانة مسافة 600 متر من محور الطريق و يتم التنقية طبقاً للمعايير التصعيبية و الطيارات العرضية التمويهية و الرسومات التفصيلية المختصة والليند بمجموع مشتملاته طبقاً لاسوال الصيانة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والباري و تقييمات المهندس المشرف و في حالة زيادة مسافة نقل تراجع الحفر عن 600 م من محور الطريق يتم احتساب 0.8 للكيلو متراًزيادة .	3م	154,008.530	17.00	2,618,145
1-2	بالعمر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لمجموع تراجع التربة عدا التربة الصخرية(بالاستخدام البذوز) و نسبة المسلح بالات التسوية والرش بعليها الاوصيال الموصول الى الفصوص كثافة جافة 95% من الكثافة الجافة الفقصوص) و محمل على اليند تحميل و نقل الاترية لزانة مسافة 600 متر من محور الطريق و يتم التنقية طبقاً للمعايير التصعيبية و الطيارات العرضية التمويهية و الرسومات التفصيلية المختصة والليند بمجموع مشتملاته طبقاً لاسوال الصيانة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والباري و تقييمات المهندس المشرف و في حالة زيادة مسافة نقل تراجع الحفر عن 600 م من محور الطريق يتم احتساب 0.8 للكيلو متراًزيادة .	3م	15,650.103	20.10	314,567
1-3	بالعمر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهد (300-200) كوباس و متحمل على اليند الالي . 1- تحويل و نقل تراجع الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- ارنة العبرول الجاذبية باستخدام المعدات الميكانيكية . توزيع التربة مهابطة للمواصلات وتغليفها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 25 سم لامتناع المنشئين من تشكيل الحجر او الاكتفاء بسمك تتحمل كالغورتها لا تقل عن 10%) ورشها بالياه الاوصيال الموصول الى الفصوص كثافة 95% من الكثافة الجافة الفقصوص) . ويتم التغليف طبقاً للمعايير التصعيبية و الطيارات العرضية التمويهية و الرسومات التفصيلية المختصة والليند بمجموع مشتملاته طبقاً لاسوال الصيانة و الهيئة العامة للطرق والباري و تقييمات المهندس المشرف . وإذا حالة زيادة مسافة نقل تراجع الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم احتساب 0.8 للكيلو متراًزيادة .	3م	20,000.000	65.50	1,310,000
2	اصال الازلة والتطهير				
2-2	بالعمر المصلح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والسلطات في مناطق تلك ذات الطبيعة الزراعية القليلة والتخلص منها بالمخالب العمومية تمهيداً لاصال الرفع المسليعي لتداول عمارة المشروع طبقاً لشروط ومواصفات وتقديرات المهندس المشرف .	2م	90,000	5.00	450,000
	اجمالي				4,892,712
( اربع ملايين وستمائة واثنان وسبعين الفا وستمائة واثنتا عشر جنية فقط )					

مدير مشروعات الهيئة

م / سلطان ابراهيم

مدير مشروع الهيئة

م / ابراهيم الطباوي

مدير المشروع (الاستشاري)


م / مصطفى نجاشي

مدير المشروع المقاول

م / حسن محمد

حسن محمد

يعتذر  
رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الانتدابية - مرسي مطروح  
صعيد مهندس /  
هانى سعد محمود طه



## التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(العين المسخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح )

لتقييد المسافة من الكم 400+600 الى الكم 406+600 بطول 6 كم اتجاه فوكة قطاع  
( العلمين - فوكة )

تنفيذ : شركة الفتح للشحن والتغليف والاعمال البحرية

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

### الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/11/22 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2023/11/19 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	1) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضو)	ممثل الهيئة	2) المهندس/ إبراهيم الحناوي
(عضو)	معلم المنطقة المشرفة	3) المهندس/ عبدالله عبدالمحسن
(عضو)	مكتب: سجاد ( د سعد الجبوشي ) استشاري الهيئة	4) المهندس / مصطفى نجم
(عضو)	مكتب ( اكسن واي زد ) استشاري المساحة بالمشروع	5) المهندس/ محمد خليل
(عضو)	الشركة المنفذة : الفتح للشحن والتغليف والاعمال البحرية	6) المهندس/ حسن محمد

وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

\* الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم

\* الخصم على اختبارات الدملk بطبقة التربة : لا يوجد خصم

\* الخصم على النقص في السمك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

\* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

\* الخصم على سطح الطريق  $5700000 \times 0.006 = 34200$  جنيه

\* الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم

\* القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 34200 جنيه ( أربعة وثلاثون ألفاً ومنتان جنيه مصرى )

#### التوقيعات :



- 6 حسن رجل
- 5 مختار
- 4
- 3
- 2
- 1 et

### محضر استلام الابتدائي

لعملية: أعمال الجسر التراسي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل\_ قطاع برج العرب/العلمين)  
لتنتفيذ المسافة من الكم ٦٠٠,٦٠٠,٤ إلى الكم ٦٠٠,٤٠٠,٤ بطول ٦ كم اتجاه فوكه لعقد رقم ١٠٤٥  
المؤرخ في ٢٠٢٢/٤/٢٧

تنفيذ شركة :- الفتح للشحن والتغليف والاعمال البحرية  
اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الاسكندرية \_ مطروح)  
استشاري الهيئة للمشروع : سجادك (د سعد الجبوشي )

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ وبناء على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة المركزية  
لمنطقة غرب الدلتا رقم (١٤١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٤ والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيس)	مدير عام المشروعات	١) المهندس / محمد حسني قياض
(عضو)	مدير مشروع القطاع من المنطقة	٢) المهندس/ابراهيم الحناوي
(عضو)	معمل المنطقة المشرفة	٣) المهندس/عبدالله عبد المحسن
(عضو)	مكتب: سجادك ( د سعد الجبوشي ) استشاري الهيئة	٤) المهندس / مصطفى نجم
(عضو)	مكتب ( اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع	٥) المهندس/محمد خليل
(عضو)	الشركة المنفذة	٦) المهندس/ حسن محمد حسن

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أثرية من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوان وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

### الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الآترية لتشكيل مسار الجسر التراسي

#### أولاً:- أعمال الحفر:-

تم التأكيد من وصول الأعمال المناسب المطلوبة طبقاً لطلبات التسليم بالمشروع والأعمال مقبولة بصفة عامة .



#### ثانياً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكيد من الوصول للمناسب وتحقيق المبول الجاتبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيوود بالعينات عن الموافقة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
  - ٢) على المسادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشى )) مراجعة الحصر والتتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال إثناء التنفيذ.
  - ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسبات المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
  - ٤) على استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشى )) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وإبلاغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عليه ويعتبر تاريخ المحضر ٢٠٢٣/٠٣/١٩ هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.  
وعلى ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

٦)   
٥)   
٤)   
٣)   
٢)   
١) 

رئيس الإدارة المركزية



**SAMPLES CLASSIFICATION**

**CLIENT** شركة الفرج للمقاولات

**PROJECT** المطار الكبير السريع

**LOCATION**طلاع الطيبين - طرة

**DATE** 20-Mar-22

**STATION** from 402+100 to 402+600

**LAB. REF.** 02041-7

Serial No.	Classification
1	Yellow Crushed LIMESTONE with some sand

Remark:-

The sample is delivered by the client.

Lab. Engineer

Egyp: Megeha El-saif

A handwritten signature in blue ink. The name "Megeha El-saif" is written above a curved flourish. Below the flourish, the word "Metrie" is written.



### SAMPLES CLASSIFICATION

**CLIENT** شركة الفتح للمقاولات  
**PROJECT** القطار الكهربائي السريع  
**LOCATION** قطاع العصرين - فرنسا  
**DATE** 20-Mar-22  
**STATION** from 401+600 to 402+600  
**LAB. REF.** 02001-7

Serial No.	Classification
1	Yellow Crushed LIMESTONE with some sand

Remark:-

The sample is delivered by the client.

*Lab. Engineer*

*Eng: Menna El-all*

## مشروع القطار السريع - (قطاع العلوم - فوكه)

الشركة المنفذة : شركة الفتح للشحن والتغليف

تأثير اجهاد عينات الصخور الموردة

From Station 402+600 To Station 403+040

مكتب

دكتور/ فتحي محمد عبد ربه وشريكه  
(FACB)

Email: facbegypt@gmail.com  
Web site: facbegypt.com

نثري رقم ٥٦-١١-٦٣  
٢٠٢٢-٢-٣





Project :

جامعة طنطا - كلية التربية - كلية التربية البدنية

Subject :

تحليلاً ميكانيكياً لعينات الصخور من مدرسة العين

STANDARD TEST METHOD FOR UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF INTACT ROCK CORE SPECIMENS  
ASCE 22-2020

Description	Sample		
	1	2	3
Dimension [cm]	15*15*15 cm		
Weight [kg]	775	7916	-
Unconfined Strength	243	233	-
Cylindrical Load [KN]	553	413	-
Compressive Strength [KN/cm <sup>2</sup> ]	251.4	189.3	-
Average Compressive Strength [KN/cm <sup>2</sup> ]	220.3		
Standard Deviation	43.87		
COV	0.199		

From 4000 to 10000  
E-mail: horema@horema.com  
E-mail: horema@horema.com  
E-mail: horema@horema.com  
TQF# : 4200 424724 , +200 4272604  
S Misra Kamel El-Sayyad Almendia  
+201 17813 + 010 17814 , +201 17813  
El-Sayyad - El-Sayyad - El-Sayyad - El-Sayyad

From 4000 to 10000

E-mail: horema@horema.com  
E-mail: horema@horema.com  
E-mail: horema@horema.com  
TQF# : 4200 424724 , +200 4272604  
S Misra Kamel El-Sayyad Almendia  
+201 17813 + 010 17814 , +201 17813  
El-Sayyad - El-Sayyad - El-Sayyad - El-Sayyad

Name: Adenaa El-sayyad

Lab. Engineer

The sample is delivered by the client.

Remarks-

Sample No.	Brown Crushed LIMESTONE with some sand
------------	--

CLIENT	Engineering Dept. El-Sayyad
PROJECT	El-Sayyad Geology
LOCATION	El-Sayyad Geology
DATE	1-MAR-22
STATIONS	From 400+600 to 401+600
LAB	02001-2

### SAMPLES CLASSIFICATION



Soil Investigation & Q.C.  
*Horema Ltd.*



## مشروع القطار السريع - (قطاع العلمين - فوكة)

الشركة المنفذة : شركة الفتح للشحن والتغليف

تقرير اجهاد عينات الصخور الموردة

From Station 403+040 To Station 403+940

مكتب  
دكتور فتحي محمد عبد ربه وشركاه  
(FACB)

Email: facbegypt@gmail.com  
Web site: facbegypt.com

تقرير رقم ٩٩-١١٦٧  
٢٠٢٣-٢٠٢٤





Project:

للمشروع رقم ٤٩٦ عجمان

Subject:

تمديد طريق العز سعده لحيض الماء

**STANDARD TEST METHOD FOR UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH OF INTACT ROCK CORE SPECIMENS**

ASTM D 2928

Description	Sample				
	1	2	3	4	5
Dimensions (cm)					
15*15*15 cm					



Material	7943	8174	8572	8560	
Unit weight (kN/m³)	2.35	2.42	2.54	2.54	
Cylindrical Load (kN)	632	372	393	424	
Compressive Strength (N/mm²)	306.9	168.5	178.0	192.0	
Unconfined Compressive Strength (N/mm²)	211.8				
Avg Unconfined Compressive Strength (N/mm²)	65.41				
COV	0.309				



### SAMPLES CLASSIFICATION

CLIENT شركه الفتح للفحولات  
 PROJECT خط انتاج الاسطح  
 LOCATION قطاع العذيب - فوقة  
 DATE 23-Dec-21  
 STATION From 405+100 to 406+600  
 LAB. REF. 02001-7

Serial No.	Classification
1	Yellow Crushed LIMESTONE with some sand

Remark:-

The sample is delivered by the client.

*Lab. Engineer*

*Eng: Menna El-adif*



### SAMPLES CLASSIFICATION


CLIENT شركه الفتح للمقاولات  
 PROJECT القطار للكربي السريع  
 LOCATION قطاع للعلوم - فوكه  
 DATE 23-Dec-21  
 STATION From 404+600 to 405+100  
 LAB. REF. 02001-7

Serial No.	Classification
1	Yellow Crushed LIMESTONE with some sand

Remark:-

The sample is delivered by the client.

Lab. Engineer  
 Engy Menna El-Add  
 Horema



ج.م. ٢٠١٣  
الجمعية المصرية لـ  
الفنون البصرية  
قسم الفنون الجميلة  
فرع الإسكندرية  
(FACB)

Web site: facbegypt.com  
Email: facbegypt@gmail.com

From Station 404+000 To Station 404+600

٠٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣)

ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣)

(ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣) ج.م. ٢٠١٣)



Printed

Subject -

شئون الأقليات والثقل والأهلية، مصر

تمهيد الأجهزة للبلد، بمقدار اهتمامها من المورف

STANDARD TEST METHOD FOR UNCONFINED COMPRESSIVE

STRENGTH OF INTACT ROCK CORE SPECIMENS

4/11/0 2020

Parameters	Sample		Dimensions (cm)
	1	2	
Diameter (cm)			15*15*15 cm
Height (cm)	7.430	8.154	
Unconfined Strength (KPa)	2.20	2.42	
Crushing Load (KN)	458	485	
Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )	207.4	219.7	
Average Compressive Strength (Kg/cm <sup>2</sup> )			213.5
Standard deviation			8.65
COV			0.040



مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية من المحطة 400+600 الى المحطة 407+600

محضر تحديد مسافة نقل سن

(نقل سن)

الله في يوم الاربعاء الموافق : - 2022/6/15

- بناء على طلب شركة الفتح لتحديد مسافة نقل سن من كسرة الأمريكيةين

على طريق وادي النطرون للمشروع المذكور أعلاه

تم زيارة الكساره من قبل:-

- 1- ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري
- 2- مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي
- 3- ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ)
- 4- ممثل مكتب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي
- 5- ممثل شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية

- 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي
- 2- السيد المهندس / مصطفى ثجم
- 3- السيد المهندس / محمد خليل
- 4- السيد المهندس / كمال نجيب
- 5- السيد المهندس / حسن محمد

30°36'51.52"N 29°41'36.13"E

30°50'58.65"N 28°53'35.54"E

احداثي الكساره

احداثي منتصف القطاع

وتبين ان الكساره على مسافة 120 كم من منتصف قطاع الشركة

وعلى ذلك تم توقيع ...

5- حسنه شر  
المحظى

3- محمد خليل  
المحظى

1- حسن محمد  
المحظى

## مشروع القطار المدري (العلمين - فوكة)

شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية من المحطة 400+600 إلى المحطة 407+600

### محضر تحديد مسافة نقل

#### (نقل الأتربة)

الى في يوم الأربعاء الموافق : - 18/6/2022

- بناء على طلب شركة الفتح تحديد مسافة نقل الأتربة من محجر مصرية

على طريق وادي النطرون للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة الكسارة من قبل:-

ممثل الهيئة العامة الطرق والكباري  
 مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي  
 ممثل استشاري المساحة مكتب (XYZ)  
 ممثل مكتب الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي  
 ممثل شركة الفتح للشحن والتغليف والأعمال البحرية

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي  
 2- السيد المهندس / مصطفى نجم  
 3- السيد المهندس / محمد خليل  
 4- السيد المهندس / كمال نجيب  
 5- السيد المهندس / حسن محمد

30°33'19.7"N 29°45'06.7"E


احداثي المحجر

30°50'58.65"N 28°53'35.54"E

احداثي منتصف القطاع

وتبين ان الكسارة على مسافة 126 كم من منتصف قطاع الشركة

وعلى ذلك تم توقيع ...

5- حسني محمد  
  
 4- محمد خليل  
  
 3- كمال نجيب  
  
 2- حسن محمد  
