

شهادته بالموقف النهائي

أسم العملية مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.
تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٢٩) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م
قيمة العملية طبقاً لآخر مقايضة معتمدة : ١٢,٥٣٠ مليون جنيهاً

تاريخ إستلام الموقع : ١ / ١٢ / ٢٠٢٢ م

مدة العملية : ٦ شهر

تاريخ نهو العمل طبقاً للعقد : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

تاريخ نهو الفطى : ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م

قيمة ختامي الأعمال : ١٢٤٩٩٩٣٧,٧٥ جنيهاً

نسبة المنفذ طبقاً لآخر مقايضة معتمده ٩٩,٧ %

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية



احمد حسن الناقة

مهندس /









المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط /
السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية
" حياة كريمة " بالأمر المباشر.
تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات
عقد رقم (٨٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م
مبأنها ألتمت بكافة الالتزامات الموقعة عليها والمحضره بعقد العملية .
وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
احمد حسن الناقة



شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأنه تم إجراء التجارب العملية بمعرفة معمل المنطقة وقد تم خصم تكاليفها من المستخلصات الجارية بأن مكتب الإيمان للمقاولات المنفذة مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.

تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٢٩) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

احمد حسن الناقة





المنطقة الثانية - القنال وسيناء بالإسماعيلية شهادة

تشهد المنطقة الثانية القنال وسيناء بالإسماعيلية بأن مكتب الإيمان للمقاولات
المنفذة مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر
سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.

تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٢٩) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م

بأن الكميات المدونة طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة وتم مراجعتها فنياً ووجدت مطابقة
للشروط والمواصفات طبقاً للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

احمد حسن الناقة



مدير الشركة المصرية للتعدين

وإدارة وإستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم جدول بكميات المواد المحجرة المستخدمة في مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر. تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٨٢٩) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م والواردة بالمستخلص الختامي (مرفق) .

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	سن ١	٣م	٥٩٥ (خمسمائة وخمسة وتسعون متر مكعب)	-----
٢	سن ٢	٣م	٦٦٢ (ستمائة وأثنان وستون متر مكعب)	-----
٣	سن ٦	٣م	٩٨٩٧,٥ (تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون وخمسة متر مكعب)	-----
٤	اتربة	٣م	٧٧٢٣,٥ (سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون وخمسة متر مكعب)	-----
٥	بودرة	٣م	١٢,٧٥ (اثنا عشر وخمسة وسبعون متر مكعب)	-----
٦	رمال طبيعي	٣م	٧,٣٠ (سبعة و ثلاثون متر مكعب)	-----

يرجي التفضل بالإطلاع والإحاطة وعمل اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريرا: ٢٠٢٣/٩/٢١ م

رئيس الادارة المركزية

أحمد حسن الناقه

مهندس /



Handwritten signature



شهادة بكميات المواد المحجّرة

لعملية: مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر
سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.
تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٨٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م

- ١ (سن ١ = ٥٩٥ م س٣ (خمسمائة وخمسة وتسعون متر مكعب)
- ٢ (سن ٢ = ٦٦٢ م٣ (ستمائة وأثنان وستون متر مكعب)
- ٣ (رمال طبيعي = ٧,٣٠ م٣ (سبعة و ثلاثون متر مكعب)
- ٤ (بودرة = ١٢,٧٥ م٣ (اثنا عشر وخمسة وسبعون متر مكعب)
- ٥ (اترية = ٧٧٢٣,٥ م٣ (سبعة آلاف وسبعمائة وثلاثة وعشرون وخمسة متر مكعب)
- ٥ (سن ٦ = ٩٨٩٧,٥ م٣ (تسعة آلاف وثمانمائة وسبعة وتسعون وخمسة متر مكعب)

وهذه شهادة منا بذلك

رئيس الادارة المركزية

مهندس/

احمد حسن الناقة



مهندس/

خطاب العمالة

بالإحالة إلى مشروع أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / السواحل / كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد محافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالأمر المباشر.

تنفيذ : مكتب الإيمان للمقاولات

عقد رقم (٢٠٢٢ / ٨٢٩ / ٢٠٢٣) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٢ م

نحيط علم سيادتكم بأن لا يوجد عمالة محملة علي عقد العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير "

تحريراً: ٢٠٢٣/٩/٢١ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

احمد حسن الناقة



المقاييس الختامية عملية : رفع كفاءة طريق دمياط السواحل/كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد/محافظة دمياط(مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ مكتب الأيمان للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والكتاف (نسبة تحمل كاثيولونيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بعمالة إصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلائل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية أو داخل المدن السكنية المزججة أو المرور على مداخل الوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمصاحفات النقل - مسافة النقل ٢٥١ كم	٧,٧٢٣.٥٠	م³	٢٣٠	١,٧٧٦,٤٠٥
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ونسوية السطح السطح بالأت التسمية والرش بعمالة إصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الآتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٠	م³	٢٠	٠
٣	بالمتر المصطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلائل ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٤٨٠.٠٠	م²	٥,٢٥	١٨,٢٧٠
٤	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاجرة بالرصف الحثي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل نتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهوض العمل طبقاً لخراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	م³	٦١	٠
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتخرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاثيولونيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الغلف بهيكل نوس الجولوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بعمالة إصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا يقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والبند بجميع مشتتاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف لا. - مسافة النقل ٢٦٠ كم	٩,٨٩٧.٠٠	م³	٤٥٠	٤,٤٥٣,٦٥٠
٦	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C30) بمعدل ١.٢ كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩,٠٥٣.٥٠	م²	٢٧.٥٠	٧٩٨,٩٧١
٧	بالمتر المصطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارد شركة النصر بالسيوس أو ما يعادلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٩,٠٥٣.٥٠	م²	١٤٦	٤,٢٤١,٨١١
٨	بالمتر المصطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير R.C3000 بمعدل ٠.٤ كجم/م² ترش فوق الطبقة الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً لقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٩٧.٥٠	م²	٩.٢٠	٤٦,٨٩٧

Signature

Signature



المقايضة الختامية عملية : رفع كفاءة طريق دمياط السواحل/كفر البطيخ بطول ٥ كم مركز كفر سعد/محافظة دمياط(مبادرة حياة كريمة)
تنفيذ مكتب الايمان للمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	القيمة	الإجمالي
٩	بالمعتر المصطح أصصال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية (تراج ٣ ب) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/١٠ وازد شركة النصر بالصويس أو ما يعادلها والقيمة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥,٠٩٧.٥٠	م ^٢	١٤٠	٧١٣,٦٥٠
١٠	بالمعتر المكعب أصصال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك لا يقل عن ١٠ سم من الأحجار الصلبة والسليلة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل أضلعه عن ١٠ سم بحيث لا يتل الوزن النوعي عن ٢.٦ ولا يزيد الانكسار عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ١٥% ويتم استبدال الوجهة الخارجي واجنب الديش وجعلها قائمة الزوايا وتكون المونة المستخدمة من الاسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/سم ^٣ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٠	م ^٣	٢٧٢	٠
١١	بالمعتر الطولي أصصال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (توب جبرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات على ان يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ على فرشاة من الخرسانة العائبة بسمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز وباجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشبار ١6016 م.ط. ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع جميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٠	م.ط	٥٠٠	٠
الإجمالي بدون الكارتات					١٢,٠٤٩,٦٥٤

١	كارتات طبقة أساس من الأحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات ..	٩,٨٩٧.٠٠	م ^٣	٢٥	٢٤٧,٤٢٥
٢	كارتات اترية صالحة للردم ومطابقة لمواصفات ..	٧,٧٢٣.٥٠	م ^٣	١٣	١٠٠,٤٠٦
٣	كارتات طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم ..	٢٩,٠٥٣.٥٠	م ^٢	٣	٨٧,١٦١
٤	كارتات طبقة السطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم ..	٥,٠٩٧.٥٠	م ^٢	٣	١٥,٢٩٣
الإجمالي بالكارتات					١٢,٤٩٩,٩٣٧.٨

مهندس الهيئة
م/م

المستشار العام
م/م

مهندس الشركة



رئيس الإدارة المركزية
م/م احمد حسن النافه

م/م