

محله اضافيه
واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

اسم العمل : اعمال انشاء المنطقة اللوجستية بحوض المتراس بميناء الاسكندرية
 اسم الشركة المنفذة : شركة النيل العامة للطرق والكباري
 عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٤)
 قيمة التعاقدية : ٤٧٢ مليون جنيه
 تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١١/١٤
 تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/١١/١٣
المطلوب : مد مده العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٥/١٣
المبررات - ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذة بشأن مد مده العملية للاسباب الآتية :-
 - بناءً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بمد جميع التعاقدات
 الجارى تفديها لمده (٦ أشهر) وذلك لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات
 العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذة المقدم بمبررات منها تلك المدة وموافقة المنطقة
 المشرفة بعد دراستها الطلب على منها تلك المدة وهى كالتالى :
 - عدم توافر المواد الخام
 - عدم توافر قطع غيار المعدات
 - تحرير سعر صرف العملات الأجنبية (الدولار)

إعداد مهندس
مدير عام (الطرق)
.....

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية
.....

رأى الادارة القانونية : بما يحوله المراقب على ما تذكر اليه بحسب لجنة معايير
 - دليلاً ي證明 في هذه الابه وفقاً لمدتها (٦ أشهر) من اذن الابه لغاية
 - المدة المطلوبة (٦ أشهر) في مواعدها المحددة ومارأته ذلك فيه في العذر المقدر
 - (٦ أشهر) في مواعدها المحددة ومارأته ذلك فيه في العذر المقدر
 رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق ويعتمد

التوقيع

لواء مهندس / حسن الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٩)



مشروع الشفاء مدنقة لوجستية لمياه الإسكندرية

العامه للطرق والجهاز

٢٠٢٣/١١/١٤ عن الفترة من ٢٠٢٣/١١/١٣ و حتى ٢٠٢٣/١١/١٤

بنك ١-١



وزارة النقل
الستة العامة للطرق والجهاز

بالم ط تنفيذ وعمل جسات بمحوية بالعمق الذي يحدده إستشاري المشروع والبند يشمل توفير لانش دائم وفالوكه وصندل وحفار طول فترة التنفيذ ويشمل جميع ما

يلزم لن فهو جميع الأعمال وطبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ شركة البيل العامة للطرق والجهاز

مقدار العمل المساق : ١٦٧٥ متر طولي

رقم البند
١-١

١٦٧٥

٦٧

٢٥

١

الإجمالي

العدد

الطول

الإجمالي	العدد	الطول	رقم البند
١٦٧٥	٦٧	٢٥	١-١
إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية			
الكمية السابقة حتى مستخلص (٨)			
١٦٧٥			
إجمالي الكلي م.ط			
١٦٧٥			

عن شركة النيل العامة للطرق والجهاز

إستشاري المساحة (مكتب بريلانت كونسلت)

الإشتراكي (مكتب أ.د/فتحي عبد ربه) عن الهيئة العامة للطرق والجهاز

م/اصروة محمد سعيد

م/عادل جمال الدين

م/ فتحية احمد العطا

م/ ابراهيم عباس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٩)



العامية للطرق والجسور
العامية للطرق والجسور



وزارة النقل
البنية العامة للطرق والجسور

مشروع إنشاء منطقة لوجستية لبناء الإسكندرية
مستخلص رقم (٩) عن الفترة من ١٤/١١/٢٠٢٢ و حتى ١٣/١١/٢٠٢٣

بندل ١-٣

بالملفوظ عينة الإشراف على تنفيذ عدد (٦٧) جسمة بحرية و مائية شامل التغذير والتتجارب المعملية

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والجسور

مقدار العمل السابق : ١ مقط

الإجمالي

رقم البندل

داخل موقع العمل

٣-١

إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية

الكمية السابقة حتى مستخلص (٨)

الإجمالي الكلي مقط

الإجمالي	رقم البندل
١	٣-١
٠	
١	
١	

عن الهيئة العامة للطرق والجسور


عبد ربه

إستشاري المساحة (مكتب بريلانت كونسلت)

عن شركة النيل العامة للطرق والجسور

الأستشاري (وكتب أكاد فتحي)
FACB
رقم القيد رقم محمد الفرسين
٥/١٠.٥

مروءة محمد سعيد
صورة



ପରିବହନ

مستخلص رقم (٩) عن الفترة من ٤/١١/٢٠٢٣ حتى ٣/١١/٢٠٢٣

نحوه في المائة الخامسة

مقدار العمل السابق : ٣٢٨٣٥ متر مكعب

۱-۲

بيان المكعب أعمال حفر قاع البحيرة وذلك بالأعماق التي يحددها الاستشاري مع نقل الحفر إلى أحواض تجفيف ثم إعادة تحميلها ونقلها مرة أخرى إلى المقالب العمومية على أن يتم الحاسبة هندسياً طبقاً للبند ٣ والسعر يشمل جميع ما يلزم لنهو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف			
الإجمالي	العنق	المساحة	رقم البند
٤٥٠٦٣٥,٠٠٠	٤٢٢٨٤٥	٨٤٧٠٠٠٠٠	١-٣
إجمالي الكميات خلال فترة المستخلص المالية	كمية السابقة حتى مستخلص (٨)	٦٦٨٥٠٠٠	
الإجمالي الكلي ٣٣			

قائمة الكيمياء الواردة بالمستخلص جاري (٩)

مشروع إنشاء منطقة لوجستية لبناء الإسكندرية

العام السادس عشر



مستخلص رقم (٩) عن الفترة من ٢٠٢٢/١١/١٤ وحتى ٢٠٢٣/١١/١٣ ٢٠٢٣

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري
مقدار العمل السابق : ٦٧٥٠ متر مكعب



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور

بيانات إستشماري			
العنوان	المساحة	رقم البند	العمق
المنشروع على أن يتم الحساب هندسياً باخذ جنسات تأكيمية (مسافة النقل لا تقل عن ١٥١ كم)	١٥١٣٠	١-٣	٦٤
إجمالي الكهرباء خلال فترة المستخلص المالية	١٣٩٠	٣٦	٥٠٠٠
الكمية السابقة حتى مستخلص (٨)	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٦٦٥٧٦٠٠
إجمالي الكهرباء	٧١٥٧٦٠٠	٣٣	٧١٥٧٦٠٠

عن شركة النيل العامة للطرق والجسور

استیلای المساحة (مكتب بریلانت کونسلت)

الاستثناء / مكتبة ابن حجر (بن عبد ربّه)

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

الكتاب الاستشاري للهذاكس
للمختبر عبد ربه وشريكاه

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

قائمة الكيمياء الواردة بالمستخلص جاري (٩)

مشروع إنشاء منظقة لوجستية لبناء الإسكندرية



وزارة النقل
الخطيئة الملاحة لطرق والمترب

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والجباري

مقدمة (العمد، المسألة) : ٢٣٥٧٦ متر مكعب

۱۴