

محضر استلام موقع

بخصوص عملية اعمال إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠١/٢٨ بناءً علي عقد رقم (٥٨٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

الصادر للشركة بهذا الخصوص تواجد كلا من :-

- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / إبراهيم محمد عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) - طرف اول
- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) - طرف ثاني

حيث قام الطرف الأول بتسليم موقع العمل للطرف الثاني خالي من أي عوائق ظاهرية تمنع البدء في التنفيذ و قد تم التنبيه علي الطرف الثاني بالالتزام بجميع بنود التعاقد و موافاة الهيئة ببرنامج زمني بحيث نهو الاعمال في خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الموقع في ٢٠٢٥/١/٢٩ .

و قد تحرر هذا المحضر بذلك و تسلم كل طرف صورة للعمل بها .

التوقيعات :-

- السيد المهندس / احمد عادل يونس (مدير المشروع بالشركة المنفذه) (.....)
- السيد المهندس / إبراهيم عبد الحميد (مدير المشروع بالهيئة) (.....)
- السيد المهندس / محمد فياض (مدير عام المشروعات بالهيئة) (.....)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

عميد مهندس / هاني محمد طه



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١ / ١)

بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني أكثر من ٢٥ سم من الطوب أو الحجر (الطفلي) ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مجاميعه طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف .

٣٠٠	٣م	اجمالي كميـه البند بالمقاييسه
٢٣٢	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٣٢	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٣٢	٣م	اجمالي الكميـه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح أعمال الرفع المساحية للموقع العام للمرافق والمعتراضات كامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة

بند رقم (٢/١)

٧٠٠	٢م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٦٩٠	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦٩٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦٩٠	٢م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المكعب حفر لزوم العناصر الانشائية في أي نوع من أنواع التربة للوصول إلى الطبقة الصالحة للتأسيس ومحمل على
الفنه نقل المخلفات للمقابل العمومية مع صلب جوانب الحفر و نزح المياه إذا لزم الأمر

بند رقم (٣ / ١)

٨٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٨٠٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٨٠٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٨٠٠	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع خالية من الشوائب المواد العضوية موردة بمعرفة المقاول مع
عمل الدك جيدا علي طبقات لايزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك جيدا للحصول علي اعلي كثافة
ممكنة وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك علي حساب المقاول طبقا للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس
المشرف والقياس هندسي .

بند رقم (١ / ٢)

١٢٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٥٠٤	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٥٠٤	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥٠٤	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. م / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) .		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢/٢)	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة احلال من الزلط المتدرج والرمل بنسبة (١ : ٢) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الرش بالمياه ودمكها دمكا ميكانيكاً جيداً للوصول بكفاءة الدمك ما لا يقل عن ٩٥ ٪ من اعلي كثافة جافة يتم تعيينها باختبار برختور المعدل مع عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من ذلك علي حساب المقاول مماجميعه طبقاً للمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والقياس هندسى .	
٤٠٠	٣م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٢٨٩	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٨٩	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٨٩	٣م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١/٣)	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السمات بنسبة خلط من: ٣ م ٠,٨٠ + ٣ م ٠,٤٠ ركام رمل + ٢٥٠ كجم إسمنت بورتلاندي عادي /م ٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ٢ بعد ٢٨ يوم	
١٢٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٥٦	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٥٦	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥٦	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري


م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق


م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان أعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية للارضيات بنسبة خلط من: ٣٠,٨٠ م^٣ ركام + ٣٠,٤٠ م^٣ رمل + ٢٥٠ كجم
اسمنت بورتلاندي عادي /م^٣ والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم
أ- طبقه سمك ١٠ سم .

بند رقم (٢/٣)

٣٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٣٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٣٩	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٣٩	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان أعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وعمل خرسانة عادية لميول السطح سمك متوسط ٧ سم ليحقق الميول المطلوبة من خلطة مكونة من
اجزاء ركام صغير الحجم والرمل والاسمنت بمحتوى ٢٥٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول
الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف.

بند رقم (٣/٣)

٣٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٣٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٣٩	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٣٩	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م. / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي المربع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورقاب الاعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية
على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من
الصب بالطبيعه ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاند عادى أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات

بند رقم (١/٤)

١٢٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٥٥	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٥٥	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥٥	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري


م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق


م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢ / ٤)		بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم (الاعمدة والكمرات وبلاطات واعتاب ودراوي) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح
١٤٠	٣م	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٨٩	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	٣م	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
٨٩	٣م	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
٨٩	٣م	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ.م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان أعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقة عازلة دهان للحوائط ورقاب الأعمدة تعمل من البيتومين المؤكسد الساخن وجهين
متعامدين بعد ملئ العراميس للمباني بنفس مونة المباني جيداً مع مراعاة تغطية الحائط تماماً

بند رقم (١ / ٥)

٦٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٦٠٠	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦٠٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦٠٠	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م/ إبراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ.م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) .		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢/٥)	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لزوم الاسطح والأرضيات والحمامات والدورات وخلافه من الاتسومات سمك ٤ مم ومحمل علي البند عمل طبقة لياسة ٢ سم لحماية العزل مع تنفيذ الاعمال حسب تعليمات الشركة المنتجة و نهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	
٣٥٠	٣م	اجمالي كمي البند بالمقاييسه
٣٢٨	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٣٢٨	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٣٢٨	٣م	اجمالي الكمي المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. ا
م/ إبراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المصطحح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم الاسطح من القوم كثافة لا تقل عن ٣٠ بسمك ٥ سم ويحمل على البند
فرد مشمع فوق القوم وعمل طبقة لیساسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية القوم مع تنفيذ الاعمال حسب تعليمات الشركة المنتجة
و نهو العمل نهوا كاملا طبقاً للمواصفات القياسية و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (٣/٥)

٣٠٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٩٥	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٩٥	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٩٥	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. ح.
م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١/٦)	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب اسمنتى و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	
١٤٠	٣م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٥	٣م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥	٣م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥	٣م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٢/٦)	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني طوب طفلى و يبنى بمونة الاسمنت والرمل بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل	
٢٤٠	٢م	اجمالي كميء البند بالمقاييسه
١١٥	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميى المدرجه بالمستخلص السابق
١١٥	٢م	الكميى المدرجه بالمستخلص خلال المده
١١٥	٢م	اجمالي الكميى المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. ب. هـ
م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ. ب. هـ
م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وعمل مبان طوب طفلي وبنى بمونة الاسمنت والزلن بنسبة ٣٠٠ كجم اسمنت لكل متر مكعب رمل		بند رقم (٣/٦)
١٢٠	٢م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٤٧	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤٧	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤٧	٢م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرازة للأسطح من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقاية
اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض والسعر محمل عليه عمل وزره من نفس نوعية البلاط بارتفاع ٢٠ سم مع التركيب على
المائل و جميع مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (١ / ٧)

٣٤٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١١٣	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
١	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١١٣	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١١٣	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. / م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

أ.د. / م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطر الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض و جميع مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		بند رقم (٢/٧)
٥٢٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٩٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٩٩	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٩٩	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للحوائط من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد والتركيب وسقية الحمامات جيدا
بمونة الاسمنت الابيض و جميع مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (٣/٧)

٨١٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٤٧	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٤٧	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٤٧	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ. م. / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م. / احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمتر الطولي توريد و تركيب كسوة جرانيت احمر رويال خالي من العيوب للدرج بسمك ٤ سم للنانمة والقائمة سمك ٢ سم مع نهو العمل كاملا مما جميعه حسب المواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف		بند رقم (٤ / ٧)
٤٠	٢م	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١٥	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥	٢م	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط أرضيات انترلوك ملون سمك ٦ سم بطريقة التشبيك عينة ولون معتمدين طبقاً لتعليمات
المهندس المشرف فوق طبقة رمل نظيف لا تقل عن ٤ سم وجميع ما يلزم لنهوا جميع العمل طبقاً لأصول الصناعة
والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس

بند رقم (٥ / ٧)

٥٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٨٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٨٩	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٨٩	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان أعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المصطحق توريد وعمل بياض تخشين فوق الطرشرة العمومية للحوائط والأسقف الداخلية بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل
الطرشرة الابتدائية بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت/م^٣ رمل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و
أصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين. والسعر محمل عليه عمل السقالات المعدنية اللازمة بدون عمل شتاتش في المباني.

بند رقم (١/٨)

١٤٠٠	٢م	اجمالي كمية البند بالمقاييس
٢٧٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
٢٧٩	٢م	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
٢٧٩	٢م	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اصمتى للحوائط الخارجية (الواجهات) بسمك متوسط ٢م بعد عمل الطرطشة الابتدائية بنسبة ٤٥٠ كجم اسمنت/م^٣ رمل والفئة تشمل السقالات بدون عمل شنايش في المباني وعمل البوارج والأوتار اللازمة وتركيب شبك ممد في أماكن اتصال المباني بالعناصر الاتشانية (عامود - كمره - الاكشاف) وكل ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (٢/٨)

٢٥٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٧٤٠	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٧٤٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٧٤٠	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كنانب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) .		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات خارجيه دراي ميكس او الجرافياتو من أجود الأنواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفلة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. والسعر محمل عليه عمل السقالات المعدنية اللازمة .		بند رقم (٣/٨)
٢٥٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٧٤٠	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٧٤٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٧٤٠	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد و دهان ببوية البلاستيك الجاهزة القابلة للفسيل (ديريتون) او مايمائلها (عينه معتمده) للحوائط والاسقف
الداخلية باللون المطلوب

بند رقم (٤/٨)

١٤٠٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٧٩	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٧٩	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٧٩	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب خشب من الخشب الموسكى تجليد أبلأجاج ومحمل على السعر توريد وتركيب الكالون
ماركة الاهرام او ما يماثلته داخل اسطامه وكذلك جميع الخردوات اللازمة من مفصلات نحاس من اجود الاصناف وكذلك محمل
على البند الدهان باللون المطلوب والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول
الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . .

بند رقم (١ / ٩)

٥٠	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٤	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٤	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٤	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر المسطح توريد و تركيب شبابيك ألومنيال فارغ زجاج عاكس سمك ٦ مم وطبقا لتعليمات الشركة المنتجة شامل الخردوات
و التثبيت و التحبيش والكرانش اللازمة وقطاع المطر ومحمل علي البند ضللفة سلك والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا
طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
(مفصلي + منزلق + قلاب + قلاب بذراع)

بند رقم (١/١٠)

٣٨	٢م	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٤	٢م	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٤	٢م	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٤	٢م	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل مونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالكجم توريد وتركيب باب قطاعات حديد كريстал فارغ زجاج مسلح سمك ٦ مم ومصبغات حديد مشغول للحماية وجلسة تجليد
صاج ٢ مم ومحمل على السعر جميع الخردوات اللازمة والتقطيب والتثبيت الجيد بالكائنات والمسامير الغيشر والفلة تشمل كل
ما يلزم لإنهاء العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (١ / ١١)

٣٥٠٠	كجم	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١٠٠٠	كجم	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٠٠٠	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٠٠٠	كجم	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالكجم توريد و تركيب حديد مشغول حماية للشبابيك من مصبغات حديد ومحمل على السعر جميع أعمال التكسير والتقطيب
والنتيبت الجيد بالكانات أو المسامير الفيشر والفنة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات
و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (٢ / ١١)

١٠٠٠	كجم	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٤٩٠	كجم	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤٩٠	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤٩٠	كجم	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات التنفيذية وعمل الوصلات والفئة تشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وتشكيله وتركيبه ورفع كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		بند رقم (٣/١١)
٣٠	كجم	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
١٥	كجم	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥	كجم	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥	كجم	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل بونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد و تركيب مرحاض افرنجي فخار مطلى صيني من اجود الانواع (ديورافيت او كليوباترا) او ما يماثلهم فرز أول
بصندوق طرد واطي من الصيني والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف على ان تكون ماكينة الكومبشين من
اجود الانواع والفنة تشمل جميع التوصيلات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و
أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (١ / ١٢)

٦	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٣	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
٣	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
٣	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عاتق يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/١٢)

بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل ايدي فخار مطلي صيني فرز اول من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب
والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عامود صرف والفئة تشمل الخلط
وتشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

٨	عدد	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٤	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤	عدد	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السفينة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالعدد توريد و تركيب ميوحة حائط فرز اول من اجود الاتواع والفئة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عامود صرف والفئة تشمل الخلط وتشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		بند رقم (٣/١٢)
٢	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزاره النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالعدد توريد و تركيب حوض غسيل اواني استنسل ستيل عين وصفاية واحدة مقاس ١٢٠ سم فرز اول من اجود الانواع والفنة تشمل التوريد والتركيب والتغذية بالمياه الباردة والساخنة والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جاليتراب او عامود صرف والفنة تشمل الخلط وتشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		بند رقم (٤/١٢)
٢	عدد	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

أ.م. / ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد وتركيب وتثبيت اكسسوار حمام اربع قطع و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات
و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

بند رقم (٥/١٢)

٢	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

ابراهيم محمد عبد الحميد
م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل جونسون





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٦ / ١٢)	بالعدد توريد و تركيب محابس بولي بروبيلين (عينة معتمدة) والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك للاقطار التالية: ج - محبس ٣/٤	
٨	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٤	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والنقل والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والشكل البري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالعدد توريد و تركيب سيفون ارضية قطر ٣ بوصة حمزة او ما يماثلة بغطاء من الاستانستيل والفئة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جاليتراب او عامود صرف و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .		بند رقم (٧/١٢)
١٠	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٦	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (٨ / ٢)	بالمتر الطول توريد و تركيب مواسير التغذية بالمياه من البولي بروبيلين والفئة تشمل جميع مايلزم لنهوه العمل كاملا من قطع (مشاركات - اكواع - وخلافه) طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك للاقطار التالية: أ- مواسير قطر ٣/٤ بوصة	
١٠٠	م ط	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٠٠	م ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	م ط	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
١٠٠	م ط	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٠٠	م ط	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء والطرق

بالمتر الطول توريد و تركيب مواسير التغذية بالمياه من البولي بروبيلين والفئة تشمل جميع مايلزم لنهيو العمل كاملا من قطع
(مشتريات - اكواع - وخلافه) طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك
للافتار التالية:
بـ مواسير قطر ١ بوصة

بند رقم (٨ / ١٢)

١٠٠	م ط	اجمالي كمي البند بالمقاييسه
١٠٠	م ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٠٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٠٠	م ط	اجمالي الكمي المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمتر الطول توريد و تركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مايلزم من قطع و خلافة و و الحفر والتركيب طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك للاقطار التالية: ١- مواسير قطر ٣ بوصة		بند رقم (٩/١٢)
٢٠	م ط	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٢٠	م ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٠	م ط	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمتر الطول توريد و تركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مايلزم من قطع و خلافة و و الحفر والتركيب طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك للاقطار التالية: ب- مواسير قطر ٤ بوصة		بند رقم (٩/١٢)
٦٠	م ط	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٣٠	م ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	م ط	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
٣٠	م ط	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
٣٠	م ط	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمتر الطول توريد و تركيب مواسير UPVC والفئة تشمل كل مايلزم من قطع و خلافة و و الحفر والتركيب طبقاً
للمسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و ذلك للاقطار التالية:
ج- مواسير قطر ٦ بوصة

بند رقم (٩/١٢)

١٢٠	م ط	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٥٠	م ط	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٥٠	م ط	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥٠	م ط	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد وتركيب جرجورى مطر u.p.v.c شامل الغطاء الجريلا والفنة تشمل التفسير فى الخرسانة والمباني لزوم
التركيب (ان لزم الامر) مع عزل مكان التثبيت قبل تركيب الجرجورى وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط
والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

بند رقم (١١/١٢)

٦	عدد	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٣	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٣	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٣	عدد	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

انشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمقطوعية توريد وتركيب سيفون جاليتراب من u.p.v.c كامل بالغطاء (عينة معتمدة) من اجود الاتواع والفئة تشمل
التوريد والتركيب وفرشة الخرسانة العادية ومواسير الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و الحفر والردم و نقل ناتج الحفر إلى
المقابل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات و أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.

بند رقم (١٢/١٢)

٨	مقطوعية	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٤	مقطوعية	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤	مقطوعية	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالمقطوعية توريد وعمل غرفة تفتيش كامله بعمق ٦٠ سم شاملة الغطاء من نوع GRP وعلي ان تبني من مباني طوية علي فرشاة من الخرسانة العادية يسمك لا يقل عن ٢٠ سم وجميع ما يلزم لنهوا العمل كاملا مما جميعه حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وللبنود التالية: أ- غرفة تفتيش مقاس داخلي ٦٠*٦٠ سم		بند رقم (١٣/١٢)
١٠	مقطوعية	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٦	مقطوعية	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٦	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٦	مقطوعية	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس
قطاع الإنشاءات
شركة النيل العامة لإنشاء الطرق



شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمقطوعية توريد وعمل غرفة تفتيش كامله بعمق ٦٠ سم شاملة الغطاء من نوع GRP
وعلي ان تبني من مباني طوية علي فرشاة من الخرسانة العادية بسمك لا يقل عن ٢٠ سم وجميع ما يلزم لنهوا العمل كاملا
مما جميعه حسب المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وللبنود التالية:
ب- غرفة تفتيش مقاس داخلي ٩٠*٦٠ سم

بند رقم (١٣/١٢)

٤	مقطوعية	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢	مقطوعية	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢	مقطوعية	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين -- مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالمقطوعية توريد وتنفيذ بيارة صرف دائرية قطر ٢,٥٠ متر داخل و عمق حتى ٤,٥٠ متر
والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
والفئة لا تشمل حديد التسليح

بند رقم (١٤/١٢)

١	مقطوعية	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١	مقطوعية	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	مقطوعية	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	مقطوعية	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالعدد توريد وتركيب خلط مياه والفئة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهـو العمل حسب اصول الصناعة		بند رقم (١٥/١٢)
٨	عدد	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
٤	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٥	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤	عدد	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل عدد (٣) لمبات ليد ١٢٠ سم طراز مكتب والكشاف كامل بوسائل التثبيت بالسقف وتشمل الفنة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه		بند رقم (١/١)
٤٠	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٤	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٤	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٤	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

وزارة النقل

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة دائرى ٣٦ وات وتشمل الفنة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لاقرب مصدر تغذية
مما جميعه

بند رقم (١ / ٢)

١٤٠	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٢٧	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٢٧	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٢٧	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١ / ٤)		بالعدد توريد وتركيب وحدة اضاءة مكونة من جلوب كروي مثبت بالحائط شامل لمبة ليد ١٠ وات وكذلك القاعدة و التثبيت بالحائط وتشمل الفنة توريد وعمل دائرة الاضاءة مع التوصيل لاقرب مصدر تغذية مما جميعه
٤٠	عدد	اجمالي كميه البند بالمقاييسه
١٥	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥	عدد	اجمالي الكميه المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل بونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بند رقم (١/٥)	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اضاءة او بريزة فردى مقتن ١٠ أمبير طراز تشينو او مايمائله كامل بالبوواط والوجه المعدنى كامل بالبوواط والوجه المعدنى ومحمل على الفنة دائرة الاضاءة او دائرة البرايز فاز واحد والتوصيل لأقرب مصدر تغذية مما جميعه	
٣٠	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١١	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١/٦/١)		مثل البند السابق ولكن المفتاح بعدد ٢ لقمة
٨	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٨	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٨	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٨	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (١/٦/٢)		مثل البند السابق ولكن المفتاح بعدد ٣ لقمة
٨	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٨	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٨	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٨	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يوسف





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/١)		بالعدد توريد وتركيب بريزة فاز واحد مقنن ١٦ امبير بغطاء حماية مع التوصيل لاقرب مصدر تغذية ومحمل على البريزة (دائرة البرايز فاز واحد) مما جميعه
٣٠	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١٥	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١٥	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١٥	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م. / ابراهيم محمد عبدالحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م. / احمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بالعدد توريد وتركيب مخرج للمراوح وتتكون الدائرة من مغذيات ٣ × ٣ مم ٢ نحاس داخل ماسورة ١٦ مم من ال بي .في
سي مدفونة بالاسقف والحوائط وذلك اعتبارا من اقرب بوابة الى مكان مخرج المروحة معمل نزلة مفتاح تحت مخرج
المروحة في مستوى مفاتيح الاتارة .

بند رقم (٢/٢)

٣٠	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٥	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٥	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

ابراهيم
م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ أحمد عادل يونس





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/٣)		مثل البند السابق ولكن دائرة شفاط للمطبخ
٢	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق و الكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

توريد وتركيب بريزة ٣ فاز ٤ قطب مقتن ٣٢ امبير ويحمل علي البند توريد وتركيب دائرة برايز ٣ فاز ٤ قطب (٣ فاز
+ تعادل + ارضى) وتمتد الماسورة داخل ماسورة بى فى بى ذات قطر مناسب وتدفن فى الحوائط والفئة تشمل توريد وتركيب
بوابات حاكمة وتكون الدائرة من مغذيات ٣ x ٤ + ٢ x ٣ مم ٢ نحاس ثريموبلاستيك لتغذية البريزة والدائرة مغذاة من
لوحة التوزيع مما جميعه

بند رقم (٢/٤)

٨	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
٤	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
٤	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
٤	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.م. / ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

توريد وتركيب شفاط مقاس ٣٠ سم ٣٠ سم ماركة توشيبا او مايمثلها مثبت علي اطار ابعاده الداخلية ٣٥ x ٣٥ سم الاطار
والريش بلاستيك مزود بمفتاح دوار ذو اتجاين للشفط والطرط مفتاح التشغيل بواسطة سلك شداد جهد التشغيل (٢٢٠ فولت
٥٠ هرتز / الثانية).

بند رقم (٢/٥)

٢	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يوسف





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

بند رقم (٢/٦)

توريد وتركيب مروحة حائط ماركة توشيبا ١٨ بوصة او مايمثلها كاملة شاملة مفتاح التشغيل جهد التشغيل ٢٢٠ فولت _
٥٠ هرتز / الثانية

٣٠	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
٥	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
٥	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
٥	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري		
إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح).		
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق		
بالعدد توريد وتركيب مخرج تليفون مع التوصيل للمصدر بالدور		بند رقم (٢/٧)
٢	عدد	اجمالي كمية البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
٠	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكمية المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكمية المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق





شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

بيان اعمال بالمستخلص رقم : (١) جاري

إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوائية والحمام المتعارضة مع
مشروع مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح).

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

توريد وتركيب لوحة توزيع فرعية صاج مطلى بوية الفرن للاضاءة والبرايز مكونة من عدد :
١ قاطع دائرة دخول ٢ قطب (فاز + تعادل) مقنن ٤٠ امبير
١٢ قاطع دائرة خروج ١ فاز مقنن ٢٠ امبير
كامل بجميع مشتملاته

بند رقم (٢/٨)

٢	عدد	اجمالي كميته البند بالمقاييسه
١	عدد	اجمالي ما تم تنفيذه حتي تاريخه
٠	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص السابق
١	عدد	الكميه المدرجه بالمستخلص خلال المده
١	عدد	اجمالي الكميته المدرجه بالمستخلص الحالي

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ ابراهيم محمد عبد الحميد

عن شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

م/ احمد عادل يونس



نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: بالكود المصري للأعمال بالخرسانة

معمل: معدية أم زينو رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٧

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب بالمواقع نوع الخرسانة: عادية
المنزل: بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع القطار الكهربائي السريع

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٣٤٠	٨٣٧٤	٨٣٣٤
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر	(طن)	٤٠٠	٤٢٨	٤٣٦
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	١٨١	١٩٤	١٩٧

المواصفة: ٢٠٠ كجم/سم^٢ متوسط مقاومة الضغط بعد اسبوع يعادل ١٩٠ كجم/سم^٢ مراجعة

إعداد: إ. أحمد عمر مدير المعمل
المدير الفني: أ. عبد العزيز هنادي
إعتماد: أ. أحمد ماهر
الوظيفة: فني معمل
التوقيع: أ. أحمد ماهر

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكود المصري للأعمال الخرسانية

معمل: محطة الم زغوي رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٠ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ١٨

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب بالمواقع نوع الخرسانة: عادية
المنعزلة بالهوارية والحمام المتعارضة مع مشروع القطار الكهربائي السريع

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٣٤٠	٨٣٥٠	٨٣٣٢
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر	(طن)	٥٣٦	٥١٧	٥٠١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٤٣	٢٣٤	٢٢٧

المواصفة: ٢٢٠ كجم/سم^٢
متوسط مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم يعادل ٢٣٥ كجم/سم^٢
مراجعة

إعداد: مدير المعمل
الاسم: محمد عبد العزيز طناوي
الوظيفة: فني معمل
التوقيع: 

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكود المصري للأعمال الخرسانية

معمل: محطة أم زغنيو رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ٣

موقع الصب: عمليات إنشاء كتائب المواقع نوع الخرسانة: مسلحة للأساسات
المنعزلة بالهوائية والحما

أبعاد المكعب	سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٣٤٨	٨٣٩٦	٨٣٠٨
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢١٤	٢١٤	٢١٤
حمل الكسر	(طن)	٦٠٠	٥٩٣	٦٠٩
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٢٧٢	٢٦٩	٢٧٦

المواصفة: ٢٠٠٠ كجم/سم^٢
متوسط مقاومة الضغط بعد اسبوع يعادل ٢٧٢ كجم/سم^٢
مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم: ١/٤ محمد عبد العزيز

الوظيفة: فني معمل

التوقيع: ٧

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكود المصري للاعمال الخرسانيةمعمل: محلل ام رعيو رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٣ / ٢٥ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٥ / ٤ / ٢٤

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب نوع الخرسانة: مسلحة للأساسات
المواقع المنعزلة بها لهوارية والحمام

أبعاد المكعب	سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٣٣٤	٨٣٢٠	٨٣٥٣
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر	(طن)	٧.٤	٧.٣٤	٧.٥١
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٣١٩	٣٣٢	٣٤٠

المواصفة: ٣٠ كجم/سم^٣
متوسط مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم يعادل ٣٣.٠ كجم/سم^٢
مراجعة

إعداد

مدير العمل

إعداد

إعداد

الاسم: أحمد عمر عبد العزيزالوظيفة: فني محلالتوقيع: م. رعيو

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكومامبرو للأعمال الخرسانية





معمل: محطة ٣١ زغبي رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ١٠

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب بالعواقع المنزلة بالهوارية والحماة
نوع الخرسانة: مسلحة للعمدة

أبعاد المكعب سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب كجم	٨٢٥٩	٨٣٤١	٨٢٩٩
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر (طن)	٧٦٣	٧٤٤	٧٢٨
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٣٤٦	٣٣٧	٣٣٠

المواصفة: ٣٠٠ كجم/سم^٢
متوسط مقاومة الضغط بعد أسبوع يعادل ٣٣٨ كجم/سم^٢
مراجعة

إعداد: مدير المعمل
الاسم: أحمد عمر
الوظيفة: فني معمل
التوقيع: 
إعتماد: المدير الفني
الاسم: 
الوظيفة: 
التوقيع: 

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكود المصري للأعمال الخرسانية

معمل: محطة أم زغبو رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ٣ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٥ / ١

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والعمارة
نوع الخرسانة: مساحية للأعمدة

أبعاد المكعب سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب كجم	٨٣٠٩	٨٣٣٤	٨٣٤٢
كثافة الخرسانة طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر (طن)	٧٦٤	٧٧٨	٧٨٣
جهد الكسر كجم/سم ^٢	٣٤٦	٣٥٢	٣٥٤

المواصفة: ٣٠٠ كجم/سم^٣
متوسط مقاومات الضغط بعد ٢٨ يوم يعادل ٣٥.٠ كجم/سم^٢
مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم: د. محمد عبد الغني

الوظيفة: فني معمل

التوقيع: 

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً : الكود المصري للأعمال الخرسانية

معمل : محطة أم زغبو رقم العينة : ١

تاريخ صب المكعبات : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥ تاريخ كسر المكعبات : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٠

موقع الصب : عملية إنشاء كتائب بالواقع نوع الخرسانة : مسلحة للسقف
المنزلة بالهوارية والحمام

أبعاد المكعب	سم	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥	١٥ × ١٥ × ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٢٩٩	٨٣٢٤	٨٣٦٩
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢,٤	٢,٤	٢,٤
حمل الكسر	(طن)	٦٩٥	٧٢٢	٧١٤
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٣١٥	٣٢٧	٣٢٣

المواصفة : ٣٠ كجم/سم^٢
متوسط مقاومة الضغط بعد ١٤ أسبوع يعادل ٣٢١ كجم/سم^٢
مراجعة

إعداد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم : أحمد عمر عبد العزيز

الوظيفة : فني معمل

التوقيع : م. م. م.

نتائج اختبار إجهادات الكسر لمكعبات الخرسانة الأسمنتية
طبقاً: الكود المصري للأعمال بالخرسانة

معمل: محطة أم زغبو رقم العينة: ١

تاريخ صب المكعبات: ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٥ تاريخ كسر المكعبات: ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٣

موقع الصب: عملية إنشاء كتائب المواقع المنعزلة بالهوارية والعمامة
نوع الخرسانة: مسلحة المستوية

أبعاد المكعب	سم	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥	١٥ X ١٥ X ١٥
وزن المكعب	كجم	٨٣٠.٨	٨٣١.٩	٨٣٥.١
كثافة الخرسانة	طن/سم ^٣	٢.٤	٢.٤	٢.٤
حمل الكسر	(طن)	٧٦٤	٧٧٩	٧٧٣
جهد الكسر	كجم/سم ^٢	٣٤٦	٣٥٣	٣٥٠

المواصفة: ٣٠٠ كجم/سم^٣
متوسط مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوم يعادل ٣٤٩ كجم/سم^٢
مراجعة

إعتماد

المدير الفني

مدير المعمل

إعداد

الاسم: أحمد عمر عبد العزيز

الوظيفة: فني معمل

التوقيع: ٤