

مهلة اضافيه واردة من المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

إسم العملية: تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) المسافة من الكم ٥٣٨,٠٠٠ الى الكم ٤٤٨,٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين

إسم الشركة المنفذة: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

عقد العملية رقم : (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

قيمة التعاقدية : ٦٩٥,٦٩٨ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية : ٢٠٢٢/١٢/٢٩

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٣/٨/٢٨

تاريخ النهو طبقا لآخر مد مده : ٢٠٢٣/١٢/٢٧

المطلوب : مد مده العملية (٨ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٨/٢٧

المبررات :- ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشأن مد مده العملية للأسباب الآتية :-
- نظرا لعدم الانتهاء من اعمال (عدد ٣ بوابخ + نفق الزيات) من قبل الشركات الأخرى المنفذه للأعمال الصناعيه بالقطاع مما أثر بالسلب على موعد نهو الاعمال (الجسر الترابى)

إعداد مهندس : (.....)

مدير عام (حياته/التنفيذ) : (.....)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية : (.....)

رأى الإدارة القانونية : (.....)

.....

.....

.....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق : (.....)

أوافق ويعتمد : (.....)

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع قطاع فوكة
- مطروح فى المسافة من كم ٥٣٨+٠٠٠ الى كم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠
كم بالإتجاهين

تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

إشراف: المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢) بتاريخ : ٢٠٢٢/١٢/٢٧

إنه في يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٩ اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / محمد سمير عبد العظيم مدير مشروع - شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٩ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية.
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

١- 

٢- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٣
١٢/٢٩

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣


الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
81449.28	46.278	1760	539+760	538+000	القطاع الأول
20104	62.825	320	540+180	539+860	القطاع الثاني
82055.6	60.335	1360	541+640	540+280	القطاع الثالث
17660.76	135.852	130	541+790	541+660	القطاع الرابع
101196.92	297.638	340	542+620	542+280	القطاع الخامس
15055.56	28.953	520	543+240	542+720	القطاع السادس
44802.9	49.781	900	544+180	543+280	القطاع السابع
49319.82	74.727	660	544+860	544+200	القطاع الثامن
17524.62	51.543	340	545+220	544+880	القطاع التاسع
42569	42.569	1000	546+240	545+240	القطاع العاشر
977.4	2.715	360	546+620	546+260	القطاع الحادي عشر
1717.2	1.620	1060	547+920	546+860	القطاع الثاني عشر
474433	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
474433	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمّد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب




قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
6099	101.650	60	542+720	542+660	القطاع الأول
6099	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
6099	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المحروكي

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح
في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-٢-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
15813.58	316.272	50	542+280	542+230	القطاع الأول
15813.58	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
15813.58	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمدولي

محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع العلمين - فوكة في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٣-١) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات اجهاد (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم/سم^٢

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م^٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
50	5.000	10	539+770	539+760	القطاع الأول
50.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
50.00	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمد لله

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالاتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبه المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3392	10.600	320	541+420	541+100	القطاع الأول
1013	10.130	100	542+400	542+300	القطاع الثاني
1418	10.129	140	542+540	542+400	القطاع الثالث
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
5823	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

المحامي

محمد خليل

المحامي

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :


الكمية	بيان بالكميات
5823	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
5823	الاجمالي الكلي (٣م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب









قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (١-٤-١) رسوم الكارثة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازين

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
5823	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
5823	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
5823	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / اياد هبى الحناوى

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي


مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب









قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبه المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
567	5.670	100	541+100	541+000	القطاع الأول
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
567	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهندس

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤-١-٢) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
567	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
567	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهيئة العامة

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٤-١-٢) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0

مقدار العمل السابق :

الكمية		بيان بالكميات
567		الكمية طبقاً لقوائم الكميات
567	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	
567	الاجمالي الكلي (م ^٢)	

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ايمن الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الهندس

محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) بالمتر المكعب اعمال توريد و فرش طبقه اساس (Prepared subgrade) من الاحجار
الصلبه المتدرجه

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
1330	6.650	200	541+400	541+200	القطاع الأول
1405.25	20.075	70	542+300	542+230	القطاع الثاني
3591	11.970	300	542+600	542+300	القطاع الثالث
4795.5	13.321	360	543+040	542+680	القطاع الرابع
2155.13	11.973	180	543+220	543+040	القطاع الخامس
1603.03	8.015	200	543+520	543+320	القطاع السادس
5143.66	8.037	640	544+160	543+520	القطاع السابع
4983.08	8.037	620	544+860	544+240	القطاع الثامن
643	8.038	80	545+000	544+920	القطاع التاسع
2432	10.134	240	543+040	542+800	القطاع العاشر
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
28081.65	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) علاوة مسافة النقل ١٢٠ كم لأعمال (Prepared Subgrade)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م 0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
28081.65	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
28081.65	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمد لله

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Prepared Subgrade)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
28081.65	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
28081.65	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
28081.65	الاجمالي الكلي (٣م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد فتنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٤ - ٢ - ١) بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس (Sub Ballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
3904.74	9.762	400	541+400	541+000	القطاع الأول
5742.4	15.520	370	542+600	542+230	القطاع الثاني
7214.36	13.360	540	543+220	542+680	القطاع الثالث
4800.58	5.854	820	544+160	543+340	القطاع الرابع
3513.19	5.855	600	544+840	544+240	القطاع الخامس
411.15	5.1394	80	545+000	544+920	القطاع السادس
25586.42		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)			
25586.42		الاجمالي الكلي (م ^٣)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (١-٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٥١ كم لأعمال (Sub Ballast)

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
25586.42	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
25586.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
25586.42	الاجمالي الكلي (٣م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
أهيدولس

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
[Signature]



قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (١-٢-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة (Sub Ballast)

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
25586.42	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
25586.42	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
25586.42	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : م٢

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	الارتفاع	طول	الى	من	
١٧٢٠,٦١	٩,٧٢١٠	١٧٧	542+981	542+804	القطاع الأول
٥٥١,١٩	٧,٣٤٩٣	٧٥	545+000	544+925	القطاع الثالث
٢٧٩,٠٣	٨,٤٥٥٤	٣٣	544+976	544+943	القطاع الرابع
٣٨٢,٠١	٦,٣٦٦٨	٦٠	543+644	543+584	القطاع الخامس
١٩٩٧,٩٥	٤,٨٦١٢	٤١١	544+085	543+674	القطاع السادس
١٧٧,٠٢	٧,٣٧٦٠	٢٤	545+000.0	544+976	القطاع السابع
٥١٠٧,٨٢	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٢)				
٥١٠٧,٨٢	الاجمالي الكلي (م٢)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-٢-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : م٣ .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
٢٦,١٠	٠,١٥	١٧٤	542+978	542+804	القطاع الأول
١١,٢٥	٠,١٥	٧٥	545+000	544+925	القطاع الثاني
٤,٩٥	٠,١٥	٣٣	544+976	544+943	القطاع الثالث
٩,٠٠	٠,١٥	٦٠	543+644	543+584	القطاع الرابع
٦١,٦٥	٠,١٥	٤١١	544+085	543+674	القطاع الخامس
٣,٦٠	٠,١٥	٢٤	545+000	544+976	القطاع السادس
١١٦,٥٥٠	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
١١٦,٥٥٠	الاجمالي الكلي (م³)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

أحمد خليل

محمد خليل

أحمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (١-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1913.00	23.913	80	538+380	538+300	القطاع الأول
735.00	12.250	60	538+520	538+460	القطاع الثاني
232.72	11.636	20	538+600	538+580	القطاع الثالث
2150.59	9.775	220	538+960	538+740	القطاع الرابع
58547.00	133.061	440	541+440	541+000	القطاع الخامس
4198.00	52.475	80	541+640	541+560	القطاع السادس
919.66	45.983	20	541+680	541+660	القطاع السابع
6525.86	19.194	340	542+620	542+280	القطاع الثامن
86159.00	215.398	400	543+120	542+720	القطاع التاسع
5873.00	97.883	60	543+220	543+160	القطاع العاشر
9548.00	119.350	80	543+380	543+300	القطاع الحادي عشر
6329.22	15.070	420	543+880	543+460	القطاع الثاني عشر
36874.00	73.748	500	544+780	544+280	القطاع الثالث عشر
3068.31	17.046	180	545+120	544+940	القطاع الرابع عشر
3588.00	35.880	100	545+500	545+400	القطاع الخامس عشر
16869.84	24.100	700	546+200	545+500	القطاع السادس عشر
5809.00	29.045	200	546+500	546+300	القطاع السابع عشر
782.00	13.033	60	546+620	546+560	القطاع الثامن عشر
1757.74	17.577	100	547+460	547+360	القطاع التاسع عشر
6045.00	23.250	260	547+780	547+520	القطاع العشرون
2251.59	18.763	120	547+920	547+800	القطاع الحادي والعشرون
260176.53	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)				
260176.53	الاجمالي الكلي (م³)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

٠,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٦٠١٧٦,٥٣	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٦٠١٧٦,٥٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
٢٦٠١٧٦,٥٣	الاجمالي الكلي (٣م)


مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي



مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي



مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل



مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب



قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (١-١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
٢٦٠ ١٧٦,٥٣	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
٢٦٠ ١٧٦,٥٣	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
٢٦٠ ١٧٦,٥٣	الاجمالي الكلي (م٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من
الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلوميتري		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
17243.25	41.0554	420	541+420	541+000	القطاع الأول
3683.01	23.0188	160	541+620	541+460	القطاع الثاني
11941.14	42.6469	280	542+560	542+280	القطاع الثالث
1890.10	31.5017	60	542+620	542+560	القطاع الرابع
2371.00	39.5167	60	542+720	542+660	القطاع الخامس
16184.50	42.5908	380	543+120	542+740	القطاع السادس
18161.61	181.616	100	543+240	543+140	القطاع السابع
5727.00	71.588	80	543+380	543+300	القطاع الثامن
3158.240	9.8695	320	544+180	543+860	القطاع التاسع
634.30	10.5717	60	544+280	544+220	القطاع العاشر
2713.40	22.6117	120	544+400	544+280	القطاع الحادي عشر
376.00	6.2667	60	545+180	545+120	القطاع الثاني عشر
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
84083.55	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٢-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	بيان بالكميات
84083.55	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
84083.55	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

العهد

محمد خليل

محمد خليل

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٢) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م ٣

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
84083.55	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
84083.55	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
84083.55	الاجمالي الكلي (م ٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي
الهندس

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب
الهندس

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2732	11.3834	240	541+240	541+000	القطاع الأول
283	14.1500	20	541+460	541+440	القطاع الثاني
13903	173.7875	80	541+600	541+520	القطاع الثالث
1493	37.3250	40	541+720	541+680	القطاع الرابع
2862	71.5500	40	542+600	542+560	القطاع الخامس
7587	189.6750	40	542+720	542+680	القطاع السادس
15345	51.1500	300	543+040	542+740	القطاع السابع
19003	105.5722	180	543+240	543+060	القطاع الثامن
19265	192.6500	100	543+420	543+320	القطاع التاسع
13166	27.4293	480	544+000	543+520	القطاع العاشر
397	19.8500	20	544+100	544+080	القطاع الحادي عشر
2532	63.3000	40	544+180	544+140	القطاع الثاني عشر
2573	64.3250	40	544+280	544+240	القطاع الثالث عشر
32900	43.7867	480	544+780	544+300	القطاع الرابع عشر
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
134041.04	الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م ٣

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
134041.04	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
134041.04	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

إبراهيم الحناوي

محمد خليل

إبراهيم الحناوي

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة
من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٣) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
134041.04	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
134041.04	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
134041.04	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
1456	36.4000	40	542+600	542+560	القطاع الأول
2352	39.2000	60	542+740	542+680	القطاع الثاني
10918	36.3934	300	543+040	542+740	القطاع الثالث
15638	97.7375	160	543+220	543+060	القطاع الرابع
15868	113.3429	140	543+460	543+320	القطاع الخامس
11533	24.0271	480	544+000	543+520	القطاع السادس
3680	46.0000	80	544+100	544+020	القطاع السابع
6469	80.8625	80	544+180	544+100	القطاع الثامن
40174	64.7968	620	544+860	544+240	القطاع التاسع
2808	35.1000	80	545+000	544+920	القطاع العاشر
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
110896	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٣-١-٤) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م ٣

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
110,896	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
110,896	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحناوي

محمد خليل

وليد محمد عقاب

قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٤) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

٣م

0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
110,896	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
110,896	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
110896	الاجمالي الكلي (م ^٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبرهيم الحنلوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمد لله

محمد خليل

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند و بيانه : (٥-١-٣) أعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
2942.91	58.8582	50	542+280	542+230	القطاع الأول
11188.34	139.8543	80	542+680	542+600	القطاع الثاني
3696	61.6000	60	542+740	542+680	القطاع الثالث
23342.5	129.6806	180	543+220	543+040	القطاع الرابع
40420	99.4445	200	543+520	543+320	القطاع الخامس
6942.5	14.4636	480	544+000	543+520	القطاع السادس
27516.5	152.8694	180	544+180	544+000	القطاع السابع
20905.3	348.4213	60	544+240	544+180	القطاع الثامن
79996	129.0252	620	544+860	544+240	القطاع التاسع
9521	119.0125	80	545+000	544+920	القطاع العاشر
226,470.49		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)			
226470.49		الاجمالي الكلي (م³)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي


مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب









قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين

رقم البند وبيانه : (٣-١-٥) علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم لأعمال الردم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

م ٣ 0.00

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
226,470.49	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
226,470.49	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ٣)
226470.49	الاجمالي الكلي (م ٣)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب




قائمة كميات بالمستخلص جارى (١٢)

مشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى
المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم ٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠,٠ كيلو متر بالإتجاهين
رقم البند و بيانه : (٣-١-٥) رسوم الكارثة والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة
لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأتربة

الكارثات والموازن

تنفيذ : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : 0.00 م ٣

الكمية	بيان بالكميات
226,470.49	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
226,470.49	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)
226470.49	الاجمالي الكلي (م٢)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / وليد محمد عقاب

الحمد لله

محمد خليل