

مستخلص رقم (۵) جاری

تنفيذ / شركة آية جي آر انترناشيونال

رقم البند	نوع العمل	القيمة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعدلة ١	مقدار العمل السابق أجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال الدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم ختامي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان(الجنيه)	الاستقطاع أو الحجز		الباقى بعد الاستقطاع	
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه
١	بالمتر المكعب رفع التربة والمخلفات التي تسمى العمل اسفل واعلى الكباري ونقلها للمقلب العمومية .	١٢٠	٠	م	٨٠٠٠	٧٤٩٠	٠	٧٤٩٠	جاري	٨٩٨٨٠٠	٠	٠	٨٩٨٨٠٠	
٢	بالمتر المربع تكشير وإزالة مسطحات اسفلتية سمك ٥ سم حتى منصوب الخرسانة للكباري او طبقة الأساس للدخال ونقل المخلفات الى المقلب العمومية	٦٥	٠	م	٢٥٠٠	١٢٤٧٧	٠	١٢٤٧٧	جاري	٨١١٠٠٥	٠	٠	٨١١٠٠٥	
٣	بالمتر المكعب تكشير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية	٣٠٠	٠	م	٢٥٠٠	٨٨	٠	٨٨	جاري	٢٦٤٠٠	٠	٠	٢٦٤٠٠	
٤	بالمتر المكعب كشط وإزالة طبقة الاسفلت القائم اعلى الكباري والدخال ونقلها للمقلب العمومية.	٤٦٠	٠	م	٣٠٠٠	٢٧٩٠	٠	٢٧٩٠	جاري	١٢٨٣٤٠٠	٠	٠	١٢٨٣٤٠٠	
٥	بالمتر المكعب تكشير خرسانة عادية للرصاصة والجزء او اي اعمال اخرى ونقل المخلفات للمقلب العمومية	١٥٠	٠	م	١٥٠٠	١٥٤	٣	١٥٤	جاري	٣٥٥٠	٠	٠	٣٥٥٠	
٨	بالمتر المكعب وإزالة تكسيات قديمة	١٠٠	٠	م	٥٠٠	٥٢٠	٠	٥٢٠	جاري	٥٢٠٠٠	٠	٠	٥٢٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات.	٨٠	٠	م	١٩١٦,٢٩	٤٠	٠	٤٠	جاري	٣٢٠٠	٠	٠	٣٢٠٠	
١٣	بالمتر المكعب توريد ودمك رمال سليسية نظيفة خالية من المواد العضوية والشوائب والأملاح موزدة من خارج الموقع .	١٨٠	٠	م	٢٠٠٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	١٩٨٠٠	٠	٠	١٩٨٠٠	
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات او اي اعمال اخرى.	١٨٠٠	٠	م	٤٥٠	١١٨	٠	١١٨	جاري	٢١٢٤٠٠	٠	٠	٢١٢٤٠٠	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للرصاصة والجزر	١٨٧٥	٠	م	٣٠٠٠	١٧٤	١٧	١٧٤	جاري	٣٥٨١٢٥	٠	٠	٣٥٨١٢٥	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاجزاء المنهارة للجزء العلوي	٣٩٥٥	٠	م	٣٥٠٠	٩	٠	٩	جاري	٣٥٥٩٥	٠	٠	٣٥٥٩٥	
١٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لطلاقة علوية اعلى البلاطة القديمة .	٤٣٠٥	٠	م	٢٠٠٠	٢٢٩	١١	٢٢٩	جاري	١٠٣٣٢٠٠	٠	٠	١٠٣٣٢٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الاساسات وبلاطة الانتقال .	٣٠٠٠	٠	م	١٠٠٠	٢٥	١١	٢٥	جاري	١٠٨٠٠٠	٠	٠	١٠٨٠٠٠	
٢٢	بالمتر المصطحق تقوية وتدعيم المسطحات الخرسانية المعيبة باستخدام طريقة shotcrete بلجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم /سم ^٢ .	٥٠٨	٠	م	٣٠٠٠	١٢٧	٠	١٢٧	جاري	٦٤٥١٦	٠	٠	٦٤٥١٦	
٢٦	بالمتر توريد وتركيب ورس حديد تسليح (٢٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.	٤٥٠٠٠	٠	طن	٢٤٨	٣٢	٣	٣٥	جاري	١٥٧٥٠٠٠	٠	٠	١٥٧٥٠٠٠	
٢٧	بالمتر توريد وتركيب الواح او زوايا معدنية لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانية .	٦٠٠٠٠	٠	طن	١٥	٠	٣	٣	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٣٧	بالعد مراشمة ودهان الركائز الحديدية SS cast steel .	٢٠٠٠	٠	عدد	٢٠٠	١١٧	٠	١١٧	جاري	٢٣٤٠٠٠	٠	٠	٢٣٤٠٠٠	
٤١	٥- فاصل تمدد بيتوميني ثيرما جوينت ٣ سم .	٤٧٠٠	٠	م.ط	٥٠٠٠	٣٩٥	٩٨	٤٩٣	جاري	٢٣١٧١٠٠	٠	٠	٢٣١٧١٠٠	
٤٨	بالمتر المصطحق عمل خرسانة اسفلتية على الساخن للكوبري او لمدخله سمك ٧ سم .	٤٠٠	٠	م	١٥٠٠٠	١٠٠٠	١١٠٠	١١١٠٠	جاري	٤٤٤٠٠٠٠	٠	٠	٤٤٤٠٠٠٠	
٤٩	بالمتر المصطحق عمل خرسانه اسفلتية للدخال سمك ٥ سم .	٣٥٠	٠	م	٣٣٠٠٠	١٥٠٠٠	٤٥٥٠	١٩٥٥٠	جاري	٦٨٤٢٥٠٠	٠	٠	٦٨٤٢٥٠٠	
٥٢	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي او حوائط من الديش .	٥٥٠	٠	م	١٠٠٠	٥٠	٠	٥٠	جاري	٢٧٥٠٠	٠	٠	٢٧٥٠٠	
٥٤	بالمتر المصطحق توريد وعمل كتلة بارزة او غاطسة للديش.	١٢٥٠	٠	م	٣٥٠٠٠	٢١٤٤١	٥٦٠	٢٢٠٠٠	جاري	٢٧٥٠٠٠٠	٠	٠	٢٧٥٠٠٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بناء تكاسي للديش المذكور بالند رقم ٨ .	١٧٥٠	٠	م	١٨٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جاري	٨٧٥٠٠	٠	٠	٨٧٥٠٠	
٥٦	بالمتر المصطحق مراشمة ودهان قطاعات معدنية .	٤٠٠	٠	م	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٢٠٠٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطولي مراشمة ودهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري .	٣٥٠	٠	م.ط	١٥٠٠٠	٦٣٤٨	٢٥٢	٦٦٠٠	جاري	٢٣١٠٠٠٠	٠	٠	٢٣١٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر المصطحق دهان الخرسانة المسلحة لجسم الكوبري بمادة مقاومة للرطوبة (سافيتو او ما يماثلها) .	١٠٥٠	٠	م	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠	جاري	٥٢٥٠٠٠٠	٠	٠	٥٢٥٠٠٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي دهان درابزين (اي نوع) لجسم الكوبري .	١٤٠٠	٠	م.ط	١٢٠٠	١٢٠٠	٠	١٢٠٠	جاري	١٦٨٠٠٠٠	٠	٠	١٦٨٠٠٠٠	
٦١	بالمتر الطولي دهان برودورات الكباري .	٥٥٠	٠	م.ط	٤٠٠٠٠	١٧١٢٠	١٥٠	١٧١٢٠	جاري	٩٤١٦٠٠	٠	٠	٩٤١٦٠٠	
٦٢	بالمتر المصطحق توريد وعمل دهانات مواد مقاومة للكرينة ذات اساس الكريلك ومواد مقاومة للعناصر الخرسانية .	٦٥٠	٠	م.ط	١٥٠٠	١٠٠	٠	١٠٠	جاري	١٣٣٠٠٠٠	٠	٠	١٣٣٠٠٠٠	
٦٦	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجهين .	٥٥٠	٠	م.ط	٨٠٠٠	٣٠٢٣	٠	٣٠٢٣	جاري	٦٥٠٠٠٠	٠	٠	٦٥٠٠٠٠	
٦٧	بالمتر الطولي انشاء حاجز خرساني وجه واحد .	٤٠٠	٠	م	٥٠٠	٠	٥٠	٥٠	جاري	١٦٦٢٢٥٠	٠	٠	١٦٦٢٢٥٠	
٨٥	بالعد المصطحق صلب الجزء العلوي الكوبري	٦٤	٠	عدد	٦٦٠٠٠	٣٨٤٥٠	١٣٥٠	٤٠٨٠٠	جاري	٢٦١١٢٠٠	٠	٠	٢٦١١٢٠٠	
٨٧	بالعد تخريم وتزريع اشار حديد تسليح باي قطر والتثبيت بمادة ابوبوكسية	١٢٠٠	٠	م.ط	١٠٠	١٢	٠	١٢	جاري	١٤٤٠٠	٠	٠	١٤٤٠٠	
٩٢	بالعد عمل اختبار CORE TEST القلب الخرساني لعناصر الكباري الخرسانية المطلوب صيانتها	٣٠٠٠	٠	عدد	٤٠	٣٥	٠	٣٥	جاري	١٠٥٠٠٠	٠	٠	١٠٥٠٠٠	
الإجمالي														
بي بدون تشوينات (بالجنيه)														
التشوينات														
الإجمالي														
بي العام (جنيه)														

تحريراً في

روجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحة ذلك ملاحظات نهانيا

~~مدير إدارة الكباري~~

مهندس الشركة

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

تحریرا فی
علی حساب

2. . 2

المحاسب /

المسبق صرفها للمقاول

دعا و فراس



10 50
K. 50
M. 50
M. 50
K. 50
10 50

1321