


مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الخامس				
تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات				
من الكم 637+952 الي 643+863				
بيان اعمال توضيحي لمستخلص جاري (1) عقد (2024/2023/305)				
العقد	قيمة العقد	المستخلص	كميات حفر تربة عادية	كميات الردم
(2024/2023/305)	عشرون مليون	جاري 1	-	64385.00
كميات تم حصرها			-	68243.18
اجمالي كميات تم حصرها			0.00	68243.18
كميات تم صرفها			-	64385.00
اجمالي كميات تم صرفها			0.00	64385.00
المتبقى من الكمية			0.00	3858.18
الكمية التي تم ترحيلها من العقد (2024/2023/306)			-	10074.44

استشاري اسبكتروم /



استشاري المساحة مكتب برليانت /



مهندس الشركة المنفذة /





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة
الثامنة بقنا

3/9/2024

من بداية الاعمال حتى تاريخ

بيان الاعمال بالمستخلص رقم : (1) جارى

بيان اعمال توضيحي لمستخلص جاري (1) عقد (2024/2023/305) لبند رقم (1-3)


العقد رقم : (2024 / 2023 / 305) / (2024/2023/306)

تنفيذ شركة	تنفيذ شركة الذهبى للمقاولات
رقم البند وبيانه: (1-3)	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم- حتى منسوب - (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.

الكمية بالمقايضة	256,000.00	مقدار العمل السابق	269,694.06
اجمالى كميات اعمال البند			
بيان الأعمال بالمقايضة	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م3
	من	الى	
أعمال الردم	638+280	639+120	115833.70
	639+580	639+960	64244.11
	640+360	640+760	23689.06
	641+000	641+880	89542.09
	642+220	642+480	16076.26
	642+720	643+220	18182.57
	643+280	643+560	10369.42
337937.21			

الاجمالى

68,243.15	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه للعقد
10,074.44	اجمالى كميات المرحلة من عقد (2024/2023/306)
58,168.71	اجمالى الكمية المنفذة خلال المدة
-	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
64,385.00	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى



Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
642+860.00	26.15	0.00	FILL LAYER (-1.00)	6796.28
642+880.00	28.26	544.15		
642+900.00	25.8	540.65		
642+920.00	25.18	509.81		
642+940.00	18.93	441.09		
642+960.00	17.34	362.64		
642+980.00	12.94	302.76		
643+000.00	16.68	296.17		
643+020.00	32.03	487.02		
643+040.00	46.21	782.38		
643+060.00	50.41	966.17		
643+080.00	36.06	864.66		
643+100.00	33.82	698.78		
643+100.00	8.74	0.00	FILL LAYER (-2.00)	5598.88
643+120.00	55.54	642.80		
643+140.00	68.52	1,240.57		
643+160.00	67.87	1,363.88		
643+180.00	52.19	1,200.60		
643+200.00	28.93	811.20		
643+220.00	5.05	339.83		
643+280.00	17.68	0.00	FILL LAYER (-0.25)	4274.04
643+300.00	33.7	513.83		
643+320.00	59.21	929.08		
643+340.00	47.06	1,062.66		
643+360.00	35.7	827.60		
643+380.00	23.2	589.01		
643+400.00	11.99	351.86		
643+400.00	3.39	0.00	FILL LAYER (-0.75)	6,095.38
643+420.00	9.15	125.39		
643+440.00	36.86	460.14		
643+460.00	49.52	863.85		
643+480.00	41.38	909.08		
643+500.00	49.25	906.39		
643+520.00	52.31	1,015.65		
643+540.00	47.17	994.77		
643+560.00	34.85	820.11		
الإجمالي			337,937.21	




Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
641+780.00	50.12	0	FILL LAYER (-0.25)	4034.92
641+800.00	56.82	1,069.38		
641+820.00	57.93	1,147.49		
641+840.00	44.32	1,022.57		
641+860.00	13.63	579.54		
641+880.00	7.96	215.94		
642+220.00	38.11	0.00	LAYER (FERMA)	16076.26
642+240.00	39.77	778.81		
642+260.00	41.67	814.42		
642+280.00	47.68	893.57		
642+300.00	47.13	948.11		
642+320.00	50.88	980.11		
642+340.00	64.17	1,150.56		
642+360.00	68.09	1,322.58		
642+380.00	66.97	1,350.57		
642+400.00	75.89	1,428.61		
642+420.00	79	1,548.94		
642+440.00	78.73	1,577.36		
642+460.00	81.67	1,604.01		
642+480.00	86.19	1,678.61		
642+720.00	31.84	0.00	FILL LAYER (-0.75)	5787.41
642+740.00	45.94	777.81		
642+760.00	55.26	1,012.02		
642+780.00	48.48	1,037.45		
642+800.00	40.54	890.21		
642+820.00	35.18	757.19		
642+840.00	32.69	678.69		
642+860.00	30.71	634.04		




[illegible]

Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
639+780.00	171.68	0.00	FILL LAYER (-1.5)	25540.50
639+800.00	165.39	3,370.68		
639+820.00	159.79	3,251.76		
639+840.00	157.12	3,169.08		
639+860.00	163.93	3,210.47		
639+880.00	166.58	3,305.12		
639+900.00	161.1	3,276.84		
639+920.00	151.22	3,123.18		
639+940.00	132.12	2,833.37		
639+940.00	118.78	0.00	FILL LAYER (-2.00)	2078.04
639+960.00	89.02	2,078.04		
640+360.00	27.04	0.00	FILL LAYER (-1.75)	5750.76
640+380.00	51.27	783.10		
640+400.00	58.41	1,096.78		
640+420.00	49.38	1,077.93		
640+440.00	55.27	1,046.55		
640+460.00	39.05	943.18		
640+480.00	41.28	803.22		
640+480.00	54.24	0.00	FILL LAYER (-1.25)	17938.30
640+500.00	75.74	1,299.83		
640+520.00	72.12	1,478.66		
640+540.00	60.75	1,328.71		
640+560.00	59.69	1,204.42		
640+580.00	52.02	1,117.15		
640+600.00	49.16	1,011.83		
640+620.00	50.14	993.01		
640+640.00	59.87	1,100.06		
640+660.00	57.49	1,173.56		
640+680.00	74.5	1,319.90		
640+700.00	71.18	1,456.79		
640+720.00	70.76	1,419.44		
640+740.00	73.88	1,446.46		
640+760.00	84.97	1,588.48		



Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
638+700.00	158.12	0.00	FILL LAYER (-1.00)	88866.78
638+720.00	166.12	3,242.36		
638+740.00	171.17	3,372.89		
638+760.00	174.3	3454.7		
638+780.00	176.64	3509.43		
638+800.00	167.87	3445.07		
638+820.00	178.08	3459.48		
638+840.00	215.3	3933.78		
638+860.00	223.76	4390.52		
638+880.00	219.49	4432.43		
638+900.00	217.39	4,368.76		
638+920.00	215.44	4,328.29		
638+940.00	261.63	4,770.65		
638+960.00	275.02	5,366.43		
638+980.00	280.75	5,557.65		
639+000.00	287.96	5,687.08		
639+020.00	274.81	5,627.71		
639+040.00	249.48	5,242.92		
639+060.00	250.95	5,004.33		
639+080.00	238.95	4,899.06		
639+100.00	238.37	4,773.24		
639+100.00	151.58	0.00	FILL LAYER (-4.00)	3122.97
639+120.00	160.71	3,122.97	FILL LAYER (-3.50)	3035.28
639+580.00	148.14	0.00		
639+600.00	155.39	3,035.28	FILL LAYER (-2.50)	33590.29
639+600.00	185.82	0.00		
639+620.00	192.95	3,787.71		
639+640.00	199.88	3,928.34		
639+660.00	211.44	4,113.23		
639+680.00	207.47	4,189.15		
639+700.00	197.15	4,046.20		
639+720.00	184.92	3,820.64		
639+740.00	167.33	3,522.45		
639+760.00	153.34	3,206.66		
639+780.00	144.25	2,975.91		



 الهيئة القومية للإنشاء مؤسسة العامة للطرق والمرافق  وزارة النقل  مخطط  BC				
مشروع القطار الكهربائي السريع				
حصر كميات الردم مستخلص جاري (1) لعقد (2024/2023/305) شركة الذهبى (952+637-643+863) مشروع القطار السريع القطاع الخامس (قوص /ارمنت)				
رقم العقد	(2024/2023/305)/(2024/2023/305)			
تنفيذ شركة :	الذهبي للمقاولات			
اجمالى حصر الاعمال حتى تاريخ 27/8/2024				
بند رقم (1-3): اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	layer	Cum Fill Volume
638+280.00	31.82	0	FILL LAYER (-1.75)	4397.73
638+300.00	54.33	861.58		
638+320.00	57.43	1117.62		
638+340.00	60.48	1179.08		
638+360.00	15.32	758		
638+380.00	15.53	308.51		
638+400.00	1.76	172.94		
638+400.00	5.21	0	FILL LAYER (-1.5)	19446.22
638+420.00	28.82	340.31		
638+440.00	40.38	692		
638+460.00	57.61	979.95		
638+480.00	46.09	1037		
638+500.00	25.39	714.8		
638+520.00	26.31	517.05		
638+540.00	46.17	724.84		
638+560.00	59.9	1060.7		
638+580.00	56.69	1165.91		
638+600.00	56.25	1129.46		
638+620.00	81.53	1,377.87		
638+640.00	106.58	1,881.14		
638+660.00	126.89	2,334.68		
638+680.00	138.32	2,652.07		
638+700.00	145.53	2,838.44		

مهندس استشارى الهبله

مهندس استشارى المساحة

مهندس الشركة

مهندس استشارى الهبله
(مستشار)
مهندس استشارى المساحة
(مستشار)
مهندس الشركة
(مستشار)

مهندس استشارى الهبله
(مستشار)
مهندس استشارى المساحة
(مستشار)
مهندس الشركة
(مستشار)

مهندس الشركة
(مستشار)
مهندس استشارى الهبله
(مستشار)
مهندس استشارى المساحة
(مستشار)