



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٤ / ١ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / شربين
{ القطاع الرابع } فى المسافة من الكم ٢١ حتى ال ٢٧ بطول ٦ كم مركز شربين محافظة الدقهلية
ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "
عقد رقم ٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧٠٧ .

تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٣ / ٦

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

Amel

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٥٤ / ٢ / ١٥

محضر استلام موقع

عملية : أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / شربين { القطاع الرابع }
فى المسافة من الكم ٢١ حتى ال ٢٧ بطول ٦ كم مركز شربين
محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياء كريمة"
تنفيذ : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

بناءً على العقد رقم ٧٠٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ و المحرر بين الهيئة و مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق
بالأمر المباشر بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .
وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

مهندس المشروع
مكتب الوليد للمقاولات

• المهندس / أحمد عزت
• المهندس / محمد رضا محمد

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الأحد الموافق ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ والمرور على العملية المذكورة وقد أتضح أنه لا توجد عوائق
ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٦ / ٢ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر لهذا محضر منا بذلك ،،،

اللوقيات

المهندس / محمد رضا محمد

المهندس / أحمد عزت

Handwritten signature

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح





الميناء العامة للطرق و الجمارك و النقل البري

الإدارة المركزية لمنطقة خرق الدلتا

تدفيد / مكتبه الوليد للمقاولات العامة ورصفه الطرق

مقايضة مجدده لأعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / شرين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم - مركز شرين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من مبادرة " حياة كريمة "

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (٣٠٠٠ R.C) بمعدل ٤,٤ كجم / ٢م ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٢م	٦٢٦٤٢	١٢٩٦٦٨٩,٤٠
٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام ا حجار صلبه ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٦٠ / ٧٠ و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لاصول الصناعات ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	٦٢٦٤٢	١٧٥٩٦١٣٧,٨٠
٣	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن تدرج (٣ د) في أماكن الكشط ولإستبدال المناسيب و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠ / ٧٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينه الفرش الميكانيكية (الفشر) لفرش طبقة الترميم علي ان يتم التنفيذ علي طبقات ولا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم و طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبه بالمتر المكعب بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) أو المستحلبات الاسفلتية بمعدل لا يقل عن (٠.٤ كجم / ٢م) أسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المكعب	٢م	٢٠٠	٩٠٠٠٠٠
اجمالي قيمة المقايضة				١٩٧٩٢٨٢٧,٢٠

قيمة الكارتات لأعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / شرين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم - مركز شرين - محافظة الدقهلية ضمن المرحلة الاولى من مبادرة " حياة كريمة "

رقم البند	البيان	الوحدة	الكمية	الاجمالي
٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم ... الخ	٢م	٦٢٦٤٢	١٨٧٩٢٦
اجمالي قيمة الكارتات				١٨٧٩٢٦
اجمالي قيمة الكارتات + المقايضة				١٩٩٨٠٧٥٣,٢٠

مهندس الهيئة
أحمد
أحمد

رئيس الادارة المركزيه

سلوي سامي صالح



مهندس الشركة

محمد
محمد



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : اعمال الطبقة السطحية المتبقية من كم ٢١,٠٠٠ : كم ٢٧,٠٠٠ طريق شربين " القطاع الرابع " حياة كريمة

تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥

الاستلام الابتدائي للمشروع

٢٠٢٤/١٢/٢٢

بتاريخ :

م/منار & أ/محمود صالح

قام باحضار العينات :

بيانات ادارية :-

بيان العينات :-

عدد (٥) عينة اسفلت طبقة سطحية (٤ ج) " بلاطه "

عدد (١٤) عينات كور اسفلتي طبقة سطحية (٤ ج) مواقع مختلفة

ختبارات التي اجريت عليها :-

الكور الاسفلتي

الكور	نوع الطبقة	الموقع	السمك بالسم	نسبة الدمك	المواصفات
1	سطحية	ك ٢٥,٥٠٠ شمال	5.8	98	
2	سطحية	ك ٢٣,٥٠٠ يمين	7.0	99	
3	سطحية	ك ٢٤,٠٠٠ يمين	5.1	99	
4	سطحية	ك ٢٤,٦٠٠ شمال	6.0	99	
5	سطحية	ك ٢٦,٣٠٠ شمال بعد الكارثة	6.0	99	
6	سطحية	ك ٢٦,٦٨٠ يمين اتجاه دمياط	6.0	99	
7	سطحية	ك ٢٢,١٢٠ يمين اتجاه دمياط	6.3	99	
8	سطحية	ك ٢٣,٠٠٠ يمين اتجاه دمياط	5.5	99	
9	سطحية	م ٢٦,٠٠٠ يمين اتجاه دمياط	7.5	98	
10	سطحية	ك ٢٥,٠٠٠ يمين اتجاه دمياط	7.4	98	
11	سطحية	ك ٢٥,٥٠٠ شمال اتجاه دمياط	5.5	99	
12	سطحية	ك ١٦,٧٠٠ يمين اتجاه دمياط	6.5	98	
13	سطحية	ك ٢٦,١٥٠ شمال قبل الكارثة اتجاه شربين	6.0	99	
14	سطحية	ك ٢٦,٧٠٠ يمين بعد الكارثة اتجاه شربين	6.5	98	

يتم الرجوع لدفتر الشروط الخصوصية للعملية عاليه لمعرفة المواصفات الخاصة بالمشروع و مقارنتها بالنتائج

علما بان وزن وحده الحجوم للخلطة الاسفلتيه للطبقة السطحية ٢.٣٢٨ طن/م^٣

طبقة سطحية (٤ ج)

المواصفات (ج)	الترج التصميمي	ك ٢٥,٥٠٠ شمال اتجاه دمياط	ك ٢٦,٦٩٠ اتجاه دمياط	ك ٢٣,٥٠٠ اتجاه دمياط	ك ٢٢,٢٦٠ شمال اتجاه دمياط	ك ٢٦,١٥٠ شمال اتجاه شربين	المهزات رقم العينة
100	100	100	100	100	100	100	مهزة سعة 1"
100 80	96 86	98	96	98	97	97	3/4"
80 60	71.9 61.9	71	73	71	71	68	3/8"
65 48	52.6 48	51	51	51	51	49	#4
50 35	40.9 35	39	39	39	39	38	8#
30 19	24 19	23	24	23	23	23	30#
23 13	16.1 13	15	15	15	14	15	50#
15 7	10.2 7.2	8.7	8.8	7.8	7.8	7.8	100#
8 3	7.2 4.2	5.2	5.3	4.5	5.0	5.2	200#
	5.75 5.25	5.48	5.51	5.45	5.41	5.45	نسبة الاسفلت %
		5.5	8.0	7.0	6.0	5.5	السمك بالسـم
لا يقل عن ٢٠٠		1708	1698	1685	1710	1690	الثبات بالكـجم
2-4		3.1	3.2	3.0	3.2	3.1	الانسياب بالمـم
300_500		551	531	562	534	545	الجساءه بالكـجم/م

العينات تخرج عن حدود السماحية للترج التصميمي في المهزات المشار اليها وتتفق في نسبة الاسفلت وكذلك تخرج في الجساءه

تم مقارنة النتائج بالترج التصميمي الوارد من كلية الهندسة / جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠

ملحوظة :

العينات مسئولية من احضرها

ج/ التكاليف

التجارب	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الإجمالي
كور اسفلتي	14	495	6930
مخلوط اسفلتي	5	650	3250
مارشال	10	205	2050
م. اعداد تقرير			250
قيمة التجارب			12480
ض. ق. م. ١٤ %			1747.20
الإجمالي			14227.20

٢٠٢٥/١/١٠

تحريراً في


رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله





الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع أعمال الطبقة السطحية التبقية من ك ٢١,٠٠ ك ٢٧,٠٠ طريق دمياط / شربين (القطاع الرابع) خياه كريمة

تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٦٧) لسنة ٢٠٢٤

بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/٣

١ / سعيد طه

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات :

عدد (٧) عينات خلطه اسفلتية لطبقة السطحية (٤ ج) من مواقع مختلفه .

بيان العينات :-

الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت

تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المهزات	بلاطات					خلف الفئشر اتجاه دمياط		التدرج التصميمي	المواصفات (ج٤)
	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك		
	٢٧,٣٠٠	٢٦,٩٠٠	٢٦,٥٠٠	٢٦,١٠٠	٢٥,٧٠٠	٢٥,١٠٠	٢٤,٧٠٠		
١"	٩٩	٩٧	٩٧	٩٧	٩٨	٩٨	٩٨	٨٦	٨٠
٣/٤"	٧١	٧٣	٧٤	٧١	٧١	٧١	٧٣	٦١,٩	٦٠
٣/٨"	٥١	٥٢	٥١	٥٢	٥١	٥١	٥١	٥٢,٦	٤٨
٤#	٣٩	٣٩	٣٨	٤٠	٣٧	٣٩	٤٠	٤٠,٩	٣٥
٨#	٢٦	٢٠	٢٣	٢٢	٢١	٢٣	٢٣	٢٤	١٩
٣٠#	١٤	١٤	١٣	١٤	١٤	١٥	١٤	١٣	١٣
٥٠#	٧,٩	٨,٢	٨	٧,٩	٧,٨	٧,٩	٨	٧,٢	٧
١٠٠#	٤,٩	٤,٧	٤,٨٥	٤,٨	٤,٨	٤,٧	٤,٧	٤,٢	٣
٢٠٠#	٥,٣٧	٥,٣٨	٥,٥٣	٥,٤٩	٥,٥١	٥,٥٤	٥,٤٦	٥,٢٥	٥,٧٥
نسبة الاسفلت %									
الثبات بالكم	١٦٣٠	١٥٩٠	١٦١٠	١٥٩٥	١٥٨٠	١٥٤٠	١٥٢٠	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	
الانسياب بالغم	٣,٢	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣	٣	٢-٤	
الجساعه كجم/م	٥٠,٩	٥١,٣	٥١,٩	٥١,٥	٥١,٠	٥١,٣	٥٠,٧	٥٠٠-٣٠٠	

العينات تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميميه .

تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من كلية الهندسه / جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ وبناءا علي موافقة جهاز الاشراف ورئيس الاداره المركزيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٧	٦٥٠	٤٥٥٠
مارشال	١٤	٢٠٥	٢٨٧٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمه التجارب			٧٦٧٠
ض.ق.م ١٤ %			١٠٧٣,٨
الاجمالي			٨٧٤٣,٨

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٦

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع : اعمال الطبقة السطحية التبقية من ك ٢١,٠٠ : ك ٢٧,٠٠ طريق دمياط / شربين (القطاع الرابع) حياه كريمه
تنفيذ شركه : الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٧١) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / سعيد طه
بتاريخ : ٢٠٢٤/١٢/١٢

بيان العينات :- عدد (١) عينة بلاطه اسفلتية لطبقة السطحية (٤ ج) من مواقع مختلفه .
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطة الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

المعدات	ك ٢٦,٨٠٠ اتجاه شربين	التدرج التصميمي	المواصفات (٤ ج)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٦	٩٦	٨٠
٣/٨"	٧٤	٧١,٩	٨٠
٤#	٥١	٥٢,٦	٦٥
٨#	٣٨	٤٠,٩	٥٠
٣٠#	٢١	٢٤	٣٠
٥٠#	١٤	١٦,١	٢٣
١٠٠#	٨	١٠,٢	١٥
٢٠٠#	٤,٧٧	٧,٢	٨
نسبة الاسفلت %	٥,٥٢	٥,٧٥	٥,٢٥
الثبات بالكم	١٥٦٠	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	
الانسياب بالمم	٣	٢-٤	
الجساة كجم/م	٥٢٠	٥٠٠-٣٠٠	

العينات تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمعدات ما عدا العشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .
تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من كلية الهندسة / جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ وبناء على موافقة جهاز الاشراف ورئيس الاداره المركزيه .

ملحوظه / العينات مسؤوليه من احضرها .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	١	٦٥٠	٦٥٠
مارشال	٢	٢٠٥	٤١٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
قيمة التجارب			١٣١٠
ض.ق.م ١٤ %			١٨٣,٤
الاجمالي			١٤٩٣,٤

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٧

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

سلوي سامي صالح

مدير المعمل

مهندس /

منار السيد عبد الله



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
(الشرقية - الدقهلية)
إدارة المعامل وضبط الجودة

اسم المشروع	اعمال الطبقة السطحية التبقية من ك ٢١,٠٠ : ك ٢٧,٠٠ طريق دمياط / شربين (القطاع الرابع) حياه كريمه
تفصيل شركه :	الوليد للمقاولات

تقرير معمل رقم (٤٦٨) لسنة ٢٠٢٤

بيانات ادارية :- قام باحضار العينات : / محمود صالح
بيان العينات :- عدد (٩) عينات خلطه اسفلتية لطبقة السطحية (٤ج) من مواقع مختلفه .
الاختبارات التي اجريت عليها :-

التدرج والاستخلاص وتحديد نسبة الاسفلت
تحديد الثبات والانسياب للخلطه الاسفلتية بطريقه مارشال

النتائج :-

بلاطات									
المهزات	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	المواصفات (ج٤)
١"	٢٤,٣٠٠	٢٣,٩٠٠	٢٣,٥٠٠	٢٣,١٠٠	٢٢,٧٠٠	٢٢,٣٠٠	٢١,٧٠٠	٢١,٧٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٧	٩٩	٩٨	٩٩	١٠٠	٩٧	٩٩	٩٦	٨٠
٣/٨"	٧٤	٧٤	٧٣	٧٥	٧٠	٧١	٧١	٧١,٩	٦٠
٤#	٥٠	٥٢	٥٢	٥٠	٤٨	٤٩	٤٩	٥٢,٦	٤٨
٨#	٤٠	٣٨	٣٩	٣٩	٣٨	٣٩	٣٩	٤٠,٩	٣٥
٣٠#	٢٢	٢٠	٢٣	٢١	٢١	٢٢	٢١	٢٤	١٩
٥٠#	١٤	١٤	١٤	١٤	١٥	١٤	١٤	١٦,١	١٣
١٠٠#	٩	٨	٨	٨	٩	٨	٨	١٠,٢	٧
٢٠٠#	٤,٨٩	٤,٦٣	٤,٥٧	٤,٦	٤,٧٩	٤,٥١	٤,٨٢	٧,٢	٣
نسبة الاسفلت %	٥٠,٤٨	٥٠,٣٧	٥٠,٦٦	٥٠,٤٩	٥٠,٤٧	٥٠,٤٥	٥٠,٥	٥٠,٢٥	٥٠,٧٥
الثبات بالكم	١٥٧٠	١٥٩٠	١٥٨٠	١٥٩٥	١٥٨٠	١٦٤٠	١٥٨٠	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	٢-٤
الانسياب بالمم	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,١	٣,٢	٣,١	٥٠٠-٣٠٠	٥٠٠-٣٠٠
الجساة كجم/مم	٥٠,٦	٥٠,٣	٥٠,١	٥١,٥	٥١,٠	٥١,٣	٥١,٠	٥١,٠	٥١,٠

العينات تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .

المهزات	ك ٢٦,٠٠ خلف الفشر	ك ٢٦,٤٠٠ خلف الفشر	التدرج التصميمي	المواصفات (ج٤)
١"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
٣/٤"	٩٨	٩٨	٩٦	٨٠
٣/٨"	٧١	٧١	٧١,٩	٦٠
٤#	٤٩	٥٠	٥٢,٦	٤٨
٨#	٣٩	٣٨	٤٠,٩	٣٥
٣٠#	٢٣	٢٢	٢٤	١٩
٥٠#	١٦	١٤	١٦,١	١٣
١٠٠#	٨	٨	١٠,٢	٧
٢٠٠#	٤,٩٨	٤,٨	٧,٢	٣
نسبة الاسفلت %	٥٠,٣٨	٥٠,٣٩	٥٠,٢٥	٥٠,٧٥
الثبات بالكم	١٥٢٠	١٥٩٠	لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	٢-٤
الانسياب بالمم	٣	٣,١	٥٠٠-٣٠٠	٥٠٠-٣٠٠
الجساة كجم/مم	٥٠,٧	٥١,٣	٥١,٠	٥١,٠

العينات تتفق مع حدود السماحية للتدرج التصميمي بالمهزات ماعدا المشار اليها . وتتفق في نسبة الاسفلت مع النسبة التصميمية .

تم مقارنة النتائج بالتدرج التصميمي الوارد من كلية الهندسة / جامعة بنها بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠ وبناءا علي موافقة جهاز الاشراف ورئيس الاداره المركزيه .

من ٢/١

ملحوظه / العينات مسؤوليه من اخضرها .

ج/ التكاليف

بيان العينات	عدد الوحدات	سعر الوحدة	الاجمالي
مخلوط اسفلتي	٩	٦٥٠	٥٨٥٠
مارشال	١٨	٢٠٥	٣٦٩٠
م . اعداد تقرير			٢٥٠
فيمة التجارب			٩٧٩٠
ض.ق.م ١٤ %			١٣٧٠,٦
الاجمالي			١١١٦٠,٦

تحريرا في ٢٠٢٤/١٢/١٦

مهندس المعمل /

مدير المعمل

مهندس /

مبان السيد عبد الله

رئيس الاداره المركزيه

مهندس /

ستوي سامي صالح

المعقود



المدينة العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " بناء حريمه " - مرحل حريمين - محافظة الدقمالية .

مخروم / أعمال الطبقة المسطحة من طريق دماط / حريمين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

ببند / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق



حصر كميات ما تم تنفيذه من أعمال جاري (١)

رقم البند	البند	الوحدة	كمية المقايضة	الكمية الاجمالية المنفذة
١	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠) ... الخ	م ^٢	٦٢٦٤٢	٦١٨١٢
٢	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) ... الخ	م ^٢	٦٢٦٤٢	٦١٨١٢
٣	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن ... الخ	م ^٣	٢٠٠	١٣٩

مهندس الهيئة

مهندس الشركة


المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
 مشروع الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - مركز خربون - محافظة الدقهلية .
 مشروع / اعمال الطريقة المسلحة من طريق دمياط / خربون (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢٧ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
 تنفيذ / تنفيذ الوليد للمقاولات العامة ورصفه الطريق

بند رقم (١)

اجمالي اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠)

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (١)
55952.58	اتجاه شربين - دمياط	٢م	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) بمعدل ٤,٠ كجم / ٢م ... الخ
5860.25	اتجاه دمياط - شربين FROM ST. 26+585 TO ST. 26+995		
61812.83	الاجمالي		

مهندس الهيئة


مهندس الشركة


المهندسة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المباحرة الرياضية " حياة حريمة " - مركز خربين - محافظة الدقهلية .
مخرومات / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دحمات / خربين (القطاع الرابع) في العمارة من الشق ١٢ حتى الشق ٢٧ بطول ٢٦٠٠م
تدفيد / مختمب الوليد للمجاولام العامة ورصف الطرق

بند رقم (١)

حصار اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير (R.C ٣٠٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
21+607	8.5	5.80	49.30
21+624	20	9.70	194.00
21+640	16.5	9.70	160.05
21+660	20	9.75	195.00
21+680	20	9.70	194.00
21+700	20	9.80	196.00
21+720	20	10.25	205.00
21+740	20	11.30	226.00
21+760	20	9.90	198.00
21+780	20	9.30	186.00
21+797.5	7.5	8.65	64.88
منطقة الكمين			
21+968	2	8.45	16.90
21+980	20	8.45	169.00
22+000	20	8.45	169.00
22+020	20	9.85	197.00
22+040	20	9.60	192.00
22+060	20	9.65	193.00
22+080	20	9.60	192.00
22+100	20	9.60	192.00
22+120	20	9.65	193.00
22+140	20	9.70	194.00
22+160	20	9.70	194.00
22+180	20	9.70	194.00
22+200	20	9.70	194.00
22+220	20	9.55	191.00
22+240	20	9.70	194.00
22+260	20	9.70	194.00
22+280	20	9.70	194.00
22+300	20	9.70	194.00
22+320	20	9.70	194.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريمة " - مركز خريمة - محافظة الدقهلية .
مخروج / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خريمة (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدفيد / مقبب الوليد للمقاول العام و رسم الطرق

بند رقم (١)

حصار أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التظاير (R.C ٣٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
22+340	20	9.70	194.00
22+360	20	9.75	195.00
22+380	20	9.80	196.00
22+400	20	10.30	206.00
22+420	20	9.80	196.00
22+440	20	10.00	200.00
22+460	20	9.90	198.00
22+480	20	9.85	197.00
22+500	20	9.85	197.00
22+520	20	9.70	194.00
22+540	20	9.80	196.00
22+560	20	9.85	197.00
22+580	20	10.15	203.00
22+600	20	9.85	197.00
22+620	20	9.70	194.00
22+640	20	9.65	193.00
22+660	20	9.65	193.00
22+680	20	9.60	192.00
22+700	20	9.75	195.00
22+720	20	9.70	194.00
22+740	20	9.70	194.00
22+760	20	9.60	192.00
22+780	20	9.65	193.00
22+800	20	9.60	192.00
22+820	20	9.65	193.00
22+840	20	9.50	190.00
22+860	20	9.75	195.00
22+880	20	9.65	193.00
22+900	20	9.60	192.00
22+920	20	9.50	190.00
22+940	20	9.65	193.00

مهندس الهيئة
Amr

مهندس الشركة
S. El-Sayed

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مفروغاه الطرق ضمن المباحرة الرياضية " حياه حريمه " - مرمر حريمين - محافظة الدقهلية .

مفروغ / اعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / حريمين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكتب الوليد للمجاولاه العامة ورسفم الطرق

بند رقم (١)

حصراعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٢٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
22+960	20	9.60	192.00
22+980	20	9.45	189.00
23+000	20	9.50	190.00
23+020	20	9.60	192.00
23+040	20	9.55	191.00
23+060	20	9.70	194.00
23+080	20	9.70	194.00
23+100	20	9.75	195.00
23+120	20	9.55	191.00
23+140	20	9.70	194.00
23+160	20	9.65	193.00
23+180	20	9.70	194.00
23+200	20	9.65	193.00
23+220	20	9.65	193.00
23+240	20	9.60	192.00
23+260	20	9.55	191.00
23+280	20	9.55	191.00
23+300	20	9.60	192.00
23+320	20	9.60	192.00
23+340	20	9.55	191.00
23+360	20	9.55	191.00
23+380	20	9.60	192.00
23+400	20	9.70	194.00
23+420	20	10.00	200.00
23+440	20	9.60	192.00
23+460	20	9.60	192.00
23+480	20	9.60	192.00
23+500	20	9.60	192.00
23+520	20	9.60	192.00
23+540	20	9.60	192.00
23+560	20	9.60	192.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
مخرومات الطرق ضمن المباحرة الرئيسية " حياء حريمه " - مركز خربين - محافظة الدقهلية .
مخرومات / اعمال الطبقة السطحية من طريق حمياط / خربين (الخطان الرابع) في المسافة من الكم 17 حتى الكم 27 بطول 6 كم
تدفيد / مستند الوليد للمقاولات العامة ورسم الطرق

بند رقم (١)

حصار اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التصلب (R.C ٣٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
23+580	20	9.80	196.00
23+600	20	9.75	195.00
23+620	20	9.70	194.00
23+640	20	9.65	193.00
23+660	20	9.70	194.00
23+680	20	9.65	193.00
23+700	20	9.65	193.00
23+720	20	9.70	194.00
23+740	20	9.75	195.00
23+760	20	9.75	195.00
23+780	20	9.90	198.00
23+800	20	9.80	196.00
23+820	20	9.85	197.00
23+840	20	9.75	195.00
23+860	20	9.80	196.00
23+880	20	9.70	194.00
23+900	20	9.70	194.00
23+920	20	9.75	195.00
23+940	20	9.65	193.00
23+960	20	9.75	195.00
23+980	20	9.80	196.00
24+000	20	9.90	198.00
24+020	20	10.10	202.00
24+040	20	10.10	202.00
24+060	20	10.10	202.00
24+080	20	9.80	196.00
24+100	20	10.05	201.00
24+120	20	10.43	208.60
24+140	20	10.70	214.00
24+160	20	10.90	218.00
24+180	20	11.05	221.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

المهند العام للطرق و القبارى (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المباحرة الربانية " حياة حريمه " - مركز حريمين - محافظة الدقهلية .

مخروم / اعمال الطبقة الصلبة من طريق دماط / حريمين (الجناح الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكتب الوليد للمجاولات العامة ورسم الطرق

بند رقم (١)

حصراعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) (اتجاه شرين - دماط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
24+200	20	11.25	225.00
24+220	20	11.35	227.00
24+240	20	11.45	229.00
24+260	20	11.50	230.00
24+280	20	11.65	233.00
24+300	20	11.70	234.00
24+320	20	11.85	237.00
24+340	20	12.10	242.00
24+360	20	12.25	245.00
24+380	20	12.45	249.00
24+400	20	12.50	250.00
24+420	20	12.70	254.00
24+440	20	13.05	261.00
24+460	20	12.70	254.00
24+480	20	12.35	247.00
24+500	20	12.10	242.00
24+520	20	11.20	224.00
24+540	20	9.70	194.00
24+560	20	9.60	192.00
24+580	20	9.70	194.00
24+600	20	9.75	195.00
24+620	20	9.80	196.00
24+640	20	9.85	197.00
24+660	20	10.25	205.00
24+680	20	10.50	210.00
24+700	20	10.80	216.00
24+720	10	11.40	114.00
24+729	9	10.75	96.75
منطقة الكمين			
24+894	6	10.05	60.30
24+900	10	10.05	100.50

مهندس الهيئة
Amel

مهندس الشركة

س. ح. ح. ح.

المهنية العامة للطرق و الشوارع (الملاحظة الثالثة)

مفروغاه الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريمة " - مرمر خربين - محافظة الدقهلية .
مفروغ / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خربين (القطاع الرابع) في المسافة من الم ٢٧ حتى الم ٦ بطول ٦ كم
تدفيد / مستند الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

بند رقم (١)

حصارعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
24+920	20	10.00	200.00
24+940	20	11.60	232.00
24+960	20	11.65	233.00
24+980	20	10.10	202.00
25+000	20	10.05	201.00
25+020	20	10.15	203.00
25+040	20	10.10	202.00
25+060	20	9.85	197.00
25+080	20	9.75	195.00
25+100	20	9.70	194.00
25+120	20	9.70	194.00
25+140	20	9.60	192.00
25+160	20	9.65	193.00
25+180	20	9.75	195.00
25+200	20	9.85	197.00
25+220	20	9.95	199.00
25+240	20	10.10	202.00
25+260	20	9.90	198.00
25+280	20	9.80	196.00
25+300	20	9.75	195.00
25+320	20	9.75	195.00
25+340	20	9.80	196.00
25+360	20	9.80	196.00
25+380	20	9.85	197.00
25+400	20	9.65	193.00
25+420	20	9.75	195.00
25+440	20	9.75	195.00
25+460	20	9.75	195.00
25+480	20	9.75	195.00
25+500	20	9.80	196.00
25+520	20	9.70	194.00

مهندس الهيئة
أحمد

مهندس الشركة
م. محمد

المهنة العامة للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المباحرة الرابعة " مياه حرمة " - مرمر حربيين - محافظة الحديدة .

مخروم / أعمال الطبقة السطحية من طريق حديبات / حربيين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدفيد / مقبض الوليد للمجاولاه العامة ورسفد الطرق

بند رقم (١)

حصراعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
25+540	20	9.80	196.00
25+560	20	9.90	198.00
25+580	20	9.80	196.00
25+600	20	9.70	194.00
25+620	20	9.70	194.00
25+640	20	9.70	194.00
25+660	20	9.70	194.00
25+680	20	9.90	198.00
25+700	20	9.85	197.00
25+720	20	9.75	195.00
25+740	20	9.80	196.00
25+760	20	9.75	195.00
25+780	20	9.70	194.00
25+800	20	9.70	194.00
25+820	20	9.70	194.00
25+840	20	9.70	194.00
25+860	20	9.65	193.00
25+880	20	9.85	197.00
25+900	20	9.85	197.00
25+920	20	9.90	198.00
25+940	20	9.80	196.00
25+960	20	9.70	194.00
25+980	20	9.65	193.00
26+000	20	9.65	193.00
26+020	20	9.85	197.00
26+040	20	9.90	198.00
26+060	20	9.90	198.00
26+080	20	9.90	198.00
26+100	20	9.95	199.00
26+120	20	10.55	211.00
26+140	20	10.90	218.00

مهندس الهيئة
T.A.M.

مهندس الشركة

س.م.م.م.

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المصلحة العامة)

مفروقات الطرق ضمن المباحرة الرقابية " حياء حريمه " - مخرج خربين - محافظة الدقهلية .

مفروق / اعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خربين (الجناح الرابع) في المسافة من الشو ١١ حتى الشو ٢٧ بطول ٦ كم

تخطيط / مقترح التوليد للمجاورة العامة ورسمة الطرق

بند رقم (١)

حصراعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) (اتجاه شربين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+160	20	11.50	230.00
26+180	20	11.70	234.00
26+200	20	11.90	238.00
26+220	20	12.25	245.00
26+240	20	12.50	250.00
26+260	20	12.60	252.00
26+280	20	12.90	258.00
26+300	20	13.10	262.00
26+320	20	13.50	270.00
26+340	20	13.70	274.00
26+360	20	15.10	302.00
26+380	10	17.10	171.00
26+388	8	19.55	156.40
فاصل الكارثة			
26+585	15	20.70	310.50
26+600	10	20.70	207.00
26+620	20	20.70	414.00
26+640	20	19.65	393.00
26+660	20	18.70	374.00
26+680	20	17.70	354.00
26+700	20	13.00	260.00
26+720	20	10.55	211.00
26+740	20	10.60	212.00
26+760	20	10.60	212.00
26+780	20	10.50	210.00
26+800	20	10.50	210.00
26+820	20	10.20	204.00
26+840	20	9.95	199.00
26+860	20	9.85	197.00
26+880	20	9.80	196.00
26+900	20	9.80	196.00

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المصلحة الثالثة)

مخروجات الطرق ضمن المباحرة الرئيسية " مياه حرمة " - مرشح خربين - محافظة الدقهلية .

مخروج / أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خربين (القطع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / محتجب الوليد للمقاول العامة ورصف الطرق

بند رقم (١)

حصارعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) (اتجاه شربين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+920	20	9.15	183.00
26+940	20	9.80	196.00
26+960	20	9.75	195.00
26+980	20	9.80	196.00
27+000	20	9.70	194.00
27+020	20	9.20	184.00
27+040	20	9.30	186.00
27+060	20	9.55	191.00
27+080	20	9.85	197.00
27+100	20	9.85	197.00
27+120	20	9.70	194.00
27+140	20	9.75	195.00
27+160	20	9.80	196.00
27+180	20	9.85	197.00
27+200	20	9.80	196.00
27+220	20	9.80	196.00
27+240	20	9.85	197.00
27+260	20	9.80	196.00
27+280	20	9.80	196.00
27+300	20	9.90	198.00
27+320	20	9.80	196.00
27+340	20	9.87	197.40
27+360	20	9.70	194.00
27+380	20	9.68	193.60
27+400	20	9.75	195.00
27+420	20	9.90	198.00
27+440	20	10.00	200.00
27+460	20	10.15	203.00
27+480	20	10.60	212.00
27+500	20	11.15	223.00
27+520	20	10.25	205.00

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)
مفروجه الطريق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريمة " - مرمر خريين - محافظة الدقهلية .
مفروجه / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خريين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدفيد / مقبض الوليد للمواولة العامة ورصف الطرق

بند رقم (١)

حصراعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠٠) (اتجاه شربين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
27+540	10	11.45	114.50
27+549	9	11.75	105.75
مدخل	28.5	3.90	111.15
27+600	2	8.50	17.00
الإجمالي			55952.58

المصنف العام للطرق و الجداري (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرابعة " حياة خريمة " - مركز خريمة - محافظة الدمامية .

مخروم / أعمال الطبقة المصطنعة من طريق دمياط / خريمة (القطاع الرابع) في المسافة من الشؤ ٢١ حتى الشؤ ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

بند رقم (١)

حصار أعمال توريد ورش طبقه لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C ٣٠٠) (اتجاه دمياط - شريين)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+585	15	24.7	370.50
26+600	10	24.7	247.00
26+620	20	24.05	481.00
26+640	20	23.4	468.00
26+660	20	24.3	486.00
26+680	20	23.5	470.00
26+700	20	20.4	408.00
26+720	20	16	320.00
26+740	20	13	260.00
26+760	20	9.7	194.00
26+780	20	9.35	187.00
26+800	20	9.25	185.00
26+820	20	9.4	188.00
26+840	20	9.6	192.00
26+860	20	9.45	189.00
26+880	20	9.7	194.00
26+900	20	9.6	192.00
26+920	20	9.65	193.00
26+940	20	9.75	195.00
26+960	20	9.85	197.00
26+980	20	9.75	195.00
26+995	5	9.75	48.75
الإجمالي			5860.25

مهندس الهيئة

9/5/2017

مهندس الشركة

9/5/2017

المدينة العامة للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - مركز خريون - محافظة الدقهلية .

مخروج / أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريون (القطاع الرابع) في المسافة من الضم ٣٧ حتى الضم ٣٧ بطول ٦ كم

تفتيت / مكتبه الوليد للمقاولات العامة ورصفه الطرق

بند رقم (٢)

حصر اجمالي اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٢)
55952.58	اتجاه شربين - دمياط	٢م	المتر المسطح أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية على الساخن تدرج (ج4) بسمك ٥ سم بعد الدمك... الخ
5860.25	اتجاه دمياط - شربين FROM ST. 26+585 TO ST. 26+995		
61812.83	الاجمالي		

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

مفروقات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " بناء خريمة " - مركز خريمن - محافظة الدقمالية .
مفروقات / اعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريمن (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدفيد / تدفيد الوليد للمجاولات العامة ورسفد الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسبك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
21+607	8.5	5.80	49.30
21+624	20	9.70	194.00
21+640	16.5	9.70	160.05
21+660	20	9.75	195.00
21+680	20	9.70	194.00
21+700	20	9.80	196.00
21+720	20	10.25	205.00
21+740	20	11.30	226.00
21+760	20	9.90	198.00
21+780	20	9.30	186.00
21+797.5	7.5	8.65	64.88
منطقة الكمين			
21+968	2	8.45	16.90
21+980	20	8.45	169.00
22+000	20	8.45	169.00
22+020	20	9.85	197.00
22+040	20	9.60	192.00
22+060	20	9.65	193.00
22+080	20	9.60	192.00
22+100	20	9.60	192.00
22+120	20	9.65	193.00
22+140	20	9.70	194.00
22+160	20	9.70	194.00
22+180	20	9.70	194.00
22+200	20	9.70	194.00
22+220	20	9.55	191.00
22+240	20	9.70	194.00
22+260	20	9.70	194.00
22+280	20	9.70	194.00
22+300	20	9.70	194.00
22+320	20	9.70	194.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مقر ومقرات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريمة " - مشروع خريمة - محافظة الدمامية .

مقر / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خريمة (القطع الرابع) في المسافة من الرقم ٢٧ حتى الرقم ٦ كم
تدفيد / تدفيع الوليد للمجاوله العامة ورسوم الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسبك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
22+340	20	9.70	194.00
22+360	20	9.75	195.00
22+380	20	9.80	196.00
22+400	20	10.30	206.00
22+420	20	9.80	196.00
22+440	20	10.00	200.00
22+460	20	9.90	198.00
22+480	20	9.85	197.00
22+500	20	9.85	197.00
22+520	20	9.70	194.00
22+540	20	9.80	196.00
22+560	20	9.85	197.00
22+580	20	10.15	203.00
22+600	20	9.85	197.00
22+620	20	9.70	194.00
22+640	20	9.65	193.00
22+660	20	9.65	193.00
22+680	20	9.60	192.00
22+700	20	9.75	195.00
22+720	20	9.70	194.00
22+740	20	9.70	194.00
22+760	20	9.60	192.00
22+780	20	9.65	193.00
22+800	20	9.60	192.00
22+820	20	9.65	193.00
22+840	20	9.50	190.00
22+860	20	9.75	195.00
22+880	20	9.65	193.00
22+900	20	9.60	192.00
22+920	20	9.50	190.00
22+940	20	9.65	193.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الشوارع (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " بناء خريمة " - مركز خريمن - محافظة الدقميلة .

مفروع / اعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريمن (القطاع الرابع) في المصادف من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مستند الوليد للمقاول العام ورسمة الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
22+960	20	9.60	192.00
22+980	20	9.45	189.00
23+000	20	9.50	190.00
23+020	20	9.60	192.00
23+040	20	9.55	191.00
23+060	20	9.70	194.00
23+080	20	9.70	194.00
23+100	20	9.75	195.00
23+120	20	9.55	191.00
23+140	20	9.70	194.00
23+160	20	9.65	193.00
23+180	20	9.70	194.00
23+200	20	9.65	193.00
23+220	20	9.65	193.00
23+240	20	9.60	192.00
23+260	20	9.55	191.00
23+280	20	9.55	191.00
23+300	20	9.60	192.00
23+320	20	9.60	192.00
23+340	20	9.55	191.00
23+360	20	9.55	191.00
23+380	20	9.60	192.00
23+400	20	9.70	194.00
23+420	20	10.00	200.00
23+440	20	9.60	192.00
23+460	20	9.60	192.00
23+480	20	9.60	192.00
23+500	20	9.60	192.00
23+520	20	9.60	192.00
23+540	20	9.60	192.00
23+560	20	9.60	192.00

مهندس الهيئة
ATM

مهندس الشركة
م. م. م. م.

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مفروغ / اعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريون (القطاع الرابع) في المصافة من الرقم ٢٦ حتى الرقم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
23+580	20	9.80	196.00
23+600	20	9.75	195.00
23+620	20	9.70	194.00
23+640	20	9.65	193.00
23+660	20	9.70	194.00
23+680	20	9.65	193.00
23+700	20	9.65	193.00
23+720	20	9.70	194.00
23+740	20	9.75	195.00
23+760	20	9.75	195.00
23+780	20	9.90	198.00
23+800	20	9.80	196.00
23+820	20	9.85	197.00
23+840	20	9.75	195.00
23+860	20	9.80	196.00
23+880	20	9.70	194.00
23+900	20	9.70	194.00
23+920	20	9.75	195.00
23+940	20	9.65	193.00
23+960	20	9.75	195.00
23+980	20	9.80	196.00
24+000	20	9.90	198.00
24+020	20	10.10	202.00
24+040	20	10.10	202.00
24+060	20	10.10	202.00
24+080	20	9.80	196.00
24+100	20	10.05	201.00
24+120	20	10.43	208.60
24+140	20	10.70	214.00
24+160	20	10.90	218.00
24+180	20	11.05	221.00

مهندس الهيئة
Amel

مهندس الشركة
س. ع. ع. ع.

المبنى العام للطرق و القبارى (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن الماحدة الرياضية " حياه حرمة " - مركز خربين - محافظة الدقهلية .

مخروج / اعمال الطريق السطحية من طريق دمياط / خربين (القطاع الرابع) في المصادف من الشو ١٦ حتى الشو ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / محتبم الوليد للمقاوله العامة ورسمه الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسبك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
24+200	20	11.25	225.00
24+220	20	11.35	227.00
24+240	20	11.45	229.00
24+260	20	11.50	230.00
24+280	20	11.65	233.00
24+300	20	11.70	234.00
24+320	20	11.85	237.00
24+340	20	12.10	242.00
24+360	20	12.25	245.00
24+380	20	12.45	249.00
24+400	20	12.50	250.00
24+420	20	12.70	254.00
24+440	20	13.05	261.00
24+460	20	12.70	254.00
24+480	20	12.35	247.00
24+500	20	12.10	242.00
24+520	20	11.20	224.00
24+540	20	9.70	194.00
24+560	20	9.60	192.00
24+580	20	9.70	194.00
24+600	20	9.75	195.00
24+620	20	9.80	196.00
24+640	20	9.85	197.00
24+660	20	10.25	205.00
24+680	20	10.50	210.00
24+700	20	10.80	216.00
24+720	10	11.40	114.00
24+729	9	10.75	96.75
منطقة الكمين			
24+894	6	10.05	60.30
24+900	10	10.05	100.50

مهندس الهيئة

9/1/15
Amr

مهندس الشركة

5/5/15

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مفروجه الطريق ضمن المباحرة الرياضية " حياء حرمة " - مرفح خريين - محافظة الدقهلية .
مفروع / اعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خريين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدفيد / تدبير الوليد للمقاوله العامة ورصف الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
24+920	20	10.00	200.00
24+940	20	11.60	232.00
24+960	20	11.65	233.00
24+980	20	10.10	202.00
25+000	20	10.05	201.00
25+020	20	10.15	203.00
25+040	20	10.10	202.00
25+060	20	9.85	197.00
25+080	20	9.75	195.00
25+100	20	9.70	194.00
25+120	20	9.70	194.00
25+140	20	9.60	192.00
25+160	20	9.65	193.00
25+180	20	9.75	195.00
25+200	20	9.85	197.00
25+220	20	9.95	199.00
25+240	20	10.10	202.00
25+260	20	9.90	198.00
25+280	20	9.80	196.00
25+300	20	9.75	195.00
25+320	20	9.75	195.00
25+340	20	9.80	196.00
25+360	20	9.80	196.00
25+380	20	9.85	197.00
25+400	20	9.65	193.00
25+420	20	9.75	195.00
25+440	20	9.75	195.00
25+460	20	9.75	195.00
25+480	20	9.75	195.00
25+500	20	9.80	196.00
25+520	20	9.70	194.00

مهندس الهيئة
Amr

مهندس الشركة
م. س. ح. س.

المهندسة العامة للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريمة " - مرشح خريجين - محافظة الدقهلية .
مخرومات / أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريجين (القطاع الرابع) هي المسافة من الرقم ١٦ حتى الرقم ٢٧ بطول ٦ كم
تجهيز / منحدر الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

بند رقم (٢)


حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شربين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
25+540	20	9.80	196.00
25+560	20	9.90	198.00
25+580	20	9.80	196.00
25+600	20	9.70	194.00
25+620	20	9.70	194.00
25+640	20	9.70	194.00
25+660	20	9.70	194.00
25+680	20	9.90	198.00
25+700	20	9.85	197.00
25+720	20	9.75	195.00
25+740	20	9.80	196.00
25+760	20	9.75	195.00
25+780	20	9.70	194.00
25+800	20	9.70	194.00
25+820	20	9.70	194.00
25+840	20	9.70	194.00
25+860	20	9.65	193.00
25+880	20	9.85	197.00
25+900	20	9.85	197.00
25+920	20	9.90	198.00
25+940	20	9.80	196.00
25+960	20	9.70	194.00
25+980	20	9.65	193.00
26+000	20	9.65	193.00
26+020	20	9.85	197.00
26+040	20	9.90	198.00
26+060	20	9.90	198.00
26+080	20	9.90	198.00
26+100	20	9.95	199.00
26+120	20	10.55	211.00
26+140	20	10.90	218.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المعهد العام للطرق و الجوارى (المنطقة الثالثة)

مفروغاه الطرق ضمن المباحرة الرئاسية " حياه حرمة " - مرمر حررين - مباحرة الحفلية .

مفروغ / اعمال الطبقة الصلحية من طريق دمياط / حررين (القطاع الرابع) في المصافة من الكم ١١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكتب الوليد للمجاولاه العامة و رسمه الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+160	20	11.50	230.00
26+180	20	11.70	234.00
26+200	20	11.90	238.00
26+220	20	12.25	245.00
26+240	20	12.50	250.00
26+260	20	12.60	252.00
26+280	20	12.90	258.00
26+300	20	13.10	262.00
26+320	20	13.50	270.00
26+340	20	13.70	274.00
26+360	20	15.10	302.00
26+380	10	17.10	171.00
26+388	8	19.55	156.40
فاصل الكارثة			
26+585	15	20.70	310.50
26+600	10	20.70	207.00
26+620	20	20.70	414.00
26+640	20	19.65	393.00
26+660	20	18.70	374.00
26+680	20	17.70	354.00
26+700	20	13.00	260.00
26+720	20	10.55	211.00
26+740	20	10.60	212.00
26+760	20	10.60	212.00
26+780	20	10.50	210.00
26+800	20	10.50	210.00
26+820	20	10.20	204.00
26+840	20	9.95	199.00
26+860	20	9.85	197.00
26+880	20	9.80	196.00
26+900	20	9.80	196.00

مهندس الهيئة
Taha

مهندس الشركة
ع.ع.ع

المعهد العام للطرق و الجسور (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المباحرة الزاوية " حياه مخرومة " - مرمر خربون - معادنة الدفلية .

مخرومات / اعمال الطبقة الصلبيه من طريق دمياط / خربون (القطاع الرابع) في المصافه من الم ١٦ حتى الم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / محتبج الوليد للمقاوله العامه ورسنه الطرق

بند رقم (٢)


حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسبك ٥ سم (اتجاه شرين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+920	20	9.15	183.00
26+940	20	9.80	196.00
26+960	20	9.75	195.00
26+980	20	9.80	196.00
27+000	20	9.70	194.00
27+020	20	9.20	184.00
27+040	20	9.30	186.00
27+060	20	9.55	191.00
27+080	20	9.85	197.00
27+100	20	9.85	197.00
27+120	20	9.70	194.00
27+140	20	9.75	195.00
27+160	20	9.80	196.00
27+180	20	9.85	197.00
27+200	20	9.80	196.00
27+220	20	9.80	196.00
27+240	20	9.85	197.00
27+260	20	9.80	196.00
27+280	20	9.80	196.00
27+300	20	9.90	198.00
27+320	20	9.80	196.00
27+340	20	9.87	197.40
27+360	20	9.70	194.00
27+380	20	9.68	193.60
27+400	20	9.75	195.00
27+420	20	9.90	198.00
27+440	20	10.00	200.00
27+460	20	10.15	203.00
27+480	20	10.60	212.00
27+500	20	11.15	223.00
27+520	20	10.25	205.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



المهندسة العامة للطرق و الشوارع (الهندسة المدنية)
 مشروع تخطيط الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " مياه نظيفة " - مركز خربون - محافظة الدقهلية .
 مشروع / أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خربون (القنطرة الرابع) في المسافة من الشو ٢١ حتى الشو ٢٧ بطول ٦ كم
 مخطط / مستند الوليد للمقاولات العامة ورسمه الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه شربين - دمياط)

station	الطول	العرض	الاجمالي
27+540	10	11.45	114.50
27+549	9	11.75	105.75
مدخل	28.5	3.90	111.15
27+600	2	8.50	17.00
الإجمالي			55952.58

مهندس الهيئة

9/15/2023

مهندس الشركة

9/15/2023

المهندسة العامة للطرق والسكك الحديدية (المنطقة الثالثة)

مطروحات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة خريصة " - مركز خريصة - محافظة الدقهلية .
مطروح / أعمال الطبقة السطحية من طريق دمياط / خريصة (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ١٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
تدقيق / مهندس الوليد للمقاولات العامة ورسم الطرق

بند رقم (٢)

حصر اعمال توريد وفرش طبقة سطحية بسمك ٥ سم (اتجاه دمياط - شربين)

station	الطول	العرض	الاجمالي
26+585	15	24.7	370.50
26+600	10	24.7	247.00
26+620	20	24.05	481.00
26+640	20	23.4	468.00
26+660	20	24.3	486.00
26+680	20	23.5	470.00
26+700	20	20.4	408.00
26+720	20	16	320.00
26+740	20	13	260.00
26+760	20	9.7	194.00
26+780	20	9.35	187.00
26+800	20	9.25	185.00
26+820	20	9.4	188.00
26+840	20	9.6	192.00
26+860	20	9.45	189.00
26+880	20	9.7	194.00
26+900	20	9.6	192.00
26+920	20	9.65	193.00
26+940	20	9.75	195.00
26+960	20	9.85	197.00
26+980	20	9.75	195.00
26+995	5	9.75	48.75
الإجمالي			5860.25

مهندس الهيئة
Amel

مهندس الشركة
محمد حجاز

المهنة العامة للطرق و الكباري (المنطقة الثالثة)
 مدروعة الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - مركز خربون - محافظة الدقهلية .
 مدروي / أعمال الطبقة المصبية من طريق دمياط / خربون (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢٦ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم
 تنفيذ / مكتب الوليد للمقاولات العامة ورصفه الطرق

بند رقم (٣)

حصر اجمالي أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن

الاجمالي	ST.	الوحدة	بند رقم (٣)
139.63	اتجاه شربين - دمياط	٣م	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج (3 د) في أماكن الكشط و لاستبدال المناسيب و في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت و استخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط و المواصفات و استخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفنشر) ... الخ
139.63			الاجمالي

مهندس الهيئة

أحمد

مهندس الشركة

ع.م. ٢٠٢١

المدينة العامة للطرق و الخباري (المنطقة الثالثة)

مخرومات الطرق ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " - مركز خربين - محافظة الدقهلية .

مخرومات / أعمال الطبقة الصلبة من طريق دمياط / خربين (القطاع الرابع) في المسافة من الكم ٢١ حتى الكم ٢٧ بطول ٦ كم

تدفيد / مكعب الوليد للمقاولات العامة ورصف الطرق

بند رقم (٣)

أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على الساخن

م	الاجمالي بالطن	الاجمالي بالمتر المكعب
1	46.40	20.00
2	46.55	20.06
3	46.35	19.98
4	46.80	20.17
5	45.95	19.81
6	46.10	19.87
7	45.80	19.74
الاجمالي العام بالمتر المكعب		139.63

أ. ش. ش. ش.

أ. ش. ش. ش.