

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) ختامي اسناد اعمال الحفر لمنطقه
حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة -
العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر
المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٥/٣/٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ح

حصر أعمال

كشف معدات / كشف مهندسين

محضر استلام ابتدائي/ محضر تقييم

شهادة عملية/ شهادة مهندس/ محاجر/ شهادة معملية

نموذج رقم (٢) محاجر/ خطاب محملات


مقايضة ختامية / قوائم كميات ختامية

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٢٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣

اسناد اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي
السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر

تنفيذ شركة / مكتب الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل على توريد ادوات مكتبية و
المنصوص عليها بكراسه الشروط و لايشمل على اى محملات اخرى .

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٣/٥

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



Handwritten signature and initials in blue ink.

في _____ نسخة ٢٠١

نموذج رقم 2

الفيد:..... /..... / 2024 / المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... / 2024

إلى السيد المهندس / م. ش. ش. ش. التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسناد أعمال الحفر لمنطقة حوض
التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر) عقد رقم (2025/2024/29) تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد
محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

الشركة المنفذة

مكتب انترانس كونسلتنج

شركة الشناوى للمقاولات العموميه



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اسناد اعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر.

رقم العقد :- 29 - 2024 - 2025 بتاريخ 3 - 7 - 2024.

تنفيذ :- منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/9/25 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (182) بتاريخ 2024/9/5 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / محمد احمد حلمى عامر | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / محمد سعيد على سيد | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / اسماء على | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / محمد هانى | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبولة بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط.

توصيات اللجنة:-

- 1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
- 2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.


وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .


وعلى هذا جرى التوقيع:-

5- 


6- 


7- 

8- 

1- 

2- 

3- 

4- 



التقييم الفنى

لعملية :- اسناد اعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر.
رقم العقد :- 29 - 2024 - 2025 بتاريخ 3 - 7 - 2024.

تنفيذ :- شركة منشأة الشناوى للمقاولات العمومية.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.




انه في يوم الاحد الموافق 2024/9/29 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (182) بتاريخ 2024/9/5 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2024/9/25 تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / محمد احمد حلمى عامر | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً |
| 2- المهندس / محمد سعيد على سيد | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً |
| 3- المهندس / اسماء على | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 5- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 8- المهندس / محمد هانى | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :- لا يوجد خصم على الاستلام الابتدائى كون الاعمال اعمال قطع فقط.
الخصم للتجارب المعملية :- لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

التوقيعات :-

5- 	6- 	7- 	8- 
1- 	2- 	3- 	4- 

تنفيذ اعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة-العاصمة الاداريه-العلمين- مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الاول
العقد رقم : (٢٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٧-٠٣

منطقة حوض التبخير

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير التنفيذ للطرق	1	10
2	مدير المكتب الفني	1	5
3	مدير ضبط الجودة	1	5
4	مدير السلامة الوقائي	1	10
5	مهندس تنفيذ طرق	1	5
6	مهندس صيانه (ميكانيكا وكهرباء)	1	5
7	مهندس تخطيط وبرامج زمنية	1	5
8	مراقب تنفيذ / فنى مواد	2	5
9	حاسب كميات	1	5
10	فنى سلامه مروريه	2	5
11	مساح	2	7

الهيئة العامة للطرق والكبارى

م / ١٢ / ٢٠٢٤

الإستشارى المشرف
مكتب المراس كونسولتنج
مشروع القطار السريع - الخط الأول

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م / ١٢ / ٢٠٢٤

تنفيذ أعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السفنه-العاصمه الاداريه-العلمين-
مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الثاني
العقد رقم : (٢٩/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ : ٢٠٢٤-٠٧-٠٣

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه
منطقة حوض التبخير

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	حفار	20
2	قلاّب	30
3	بلدوزر	3
4	لودر	5

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج



الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



عن عملية : إسناد أعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بجوار محطة حدائق أكتوبر القطاع الاول -القطاع الثانى

توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 25
2024/ 09 /

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

رقم البند	البند	الوحدة	القطعة	متوسط الاجهاد حسب التقرير	الكمية الاجمالية منطقة حوض التبخير		الكمية المتبقية منطقة B5	الكمية الاجمالية المنصروفة على العقود	الكمية الاجمالية المعمدة في الحصر
					كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار			
1	حفر في تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	3م			189,407	162,916	75,354.24	427,677.24	427,677.24
	علاوة مسافة نقل 750 متر	3م			-	-	75,354.24	75,354.240	75,354.24
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			189,407	162,916	-	352,323	352,323
2	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية							99,677	99,677
	إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم ^٢	3م	Z3	426.66	-	2,678	-	2,678	2,678
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			-	2,678	-	2,678	2,678
					7,191	-	-	7,191	7,191
			Z1	683.33	52,803	36,253	-	89,056	89,056
			Z2	632.33	-	752	-	752	752
			Z4	841.00	-	37,005	-	96,999	96,999
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م	Z1+Z2+Z4		59,994				

الهيئة العامة للطرق والكبارى
م

الاستشارى العام
م
مستشار للاستشارات الهندسية

الاستشارى المشرف
م
مكتب إنترانس كونسولتج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

مشروع إنشاء خط حفر
س ت : ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ت.ق. : ٢٩٧ ٢٢٢ ٥١١ م.ق. : ٢٥٢ ١٩٠ د

الشركة المنفذة

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة



استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الادارية - العلمين الجديد- مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الاول -القطاع الثاني

 توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 25
2024/ 09 /

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة													
رقم البند	البند	الوحدة	القطعة	متوسط الاجهاد حسب التقرير	الكمية الاجمالية منطقه حوض التبخير		الكمية المتبقية منطقه B5	الكمية الاجمالية المنصروفة - عقد (2024 / 2023 / 1577) ختاسى رقم (2) القطاع الأول منطقته حوض التبخير		الكمية الاجمالية المنصروفة - عقد (2024 / 2023 / 29) ختاسى رقم (3) القطاع الثانى منطقته حوض التبخير		الكمية الاجمالية المنصروفة على العقود	الكمية الاجمالية المعتدة في الحصر
					كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار		كميات قبل زياده السولار	كميات بعد زياده السولار	الكميات المنفذه بعد 4-5-2023			
1	حفر في تربة شديدة التماسك (طفلة متحجرة)	3م			189,407	162,916	75,354.24	159,047.000	-	30,360	162,916	427,677.24	427,677.24
	علاوة مسافة نقل 750 متر	3م			-	-	75,354.24	-	-	-	-	75,354.240	75,354.24
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			189,407	162,916	-	159,047.000	-	30,360	162,916	352,323	352,323
	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية											99,677	99,677
2	إجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم ^٢	3م	Z3	426.66	-	2,678	-	2,678	2,678	-	-	2,678	2,678
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م			-	7,191	-	7,191	-	-	-	7,191	7,191
	إجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم ^٢	3م	Z1	683.33	52,803	36,253	-	52,803	36,253	-	-	89,056	89,056
			Z2	632.33	-	752	-	-	752	-	-	752	752
			Z4	841.00	-	37,005	-	-	37,005	-	-	96,999	96,999
	علاوة مسافة نقل 1000 متر	3م	Z1+Z2+Z4		59,994	37,005	-	59,994	37,005	-	-		
الهيئة العامة للطرق والكبارى م الاستشارى العام الاستشارى المشرف													

الهيئة العامة للطرق والكبارى

/م

 الاستشارى العام
مستشار للاستشارات الهندسية

/م

 الاستشارى المشرف
مكتب انترانس كونسولتج
EnTrans CONSULTING
مشروع القطار السريع - الخط الاول

 استشاري المساحة
مكتب XYZ

 مشروع القطار السريع
م. ت. ٨٩٢٩١ استثمار القاهرة
ب. ض. ٢٩٧ ٣٢٢ ٥١١ م. ض. ٢٥٣ ١٩٠ ٣

 الشركة المنفذة
شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

السيد المهندس/ نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،


نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع اسناد اعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى بالامر المباشر رقم العقد :- 29 - 2024 - 2025 بتاريخ 3 - 7 - 2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات حيث تم تختيم هذه العملية بنسبة 71% لاسباب الاتية

- 1- كميات الطفلة التى تم تنفيذها على الطبيعة اعلى من الموجودة بالمقايضة التقديرية للاعمال.
- 2- كميات الصخر التى تم تنفيذه بالطبيعة اقل من الموجود بالمقايضة التقديرية للاعمال.

وتتعهد الشركة بعدم الرجوع الى الهيئة باى تعويضات مالية و قانونية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية
مهندس/ طارق يوسف الجزار



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مقايضة ختامية عقد رقم (٢٩-٢٠٢٤-٢٠٢٥)
لعملية اعمال الحفر لمنطقة حوض التبخير بالورش المركزية للقطار
الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثاني بالامر المباشر تنفيذ شركة
الشناوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

طارق يوسف الجزار



مقاييسه ختامية عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٩

 شركة الشناوي للمقاولات العموميه والتوريدات العامه منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر - منطقة حوض التبخير - القطاع الثاني

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السم	الاجمالى
-----------	--------------	--------	--------	------	----------

اعمال الحفر

طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤					
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتانة (طبقة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوز) وتسمية المطع بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحصيل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م			
	يتم تحديد نوع التربة طبقا بعرفه المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوز. شهر مايو ٢٠٢٣	٣م	٧٥,٣٥٤,٢٤	٣٣,٦٠٠	٢,٥٣١,٩٠٢,٤٩٤
	علاوة ١,١ جنيه اكم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة التناقل ٧٥٠ متر)وذلك للتعبث المنفذ بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	٣م	٧٥,٣٥٤,٢٤	٠,٢٧٥	٢٠,٧٢٢,٤١٦

طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال حوض التبخير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢					
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير) في تربة شديدة المتانة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوز والبلدوز والحفارات) مع ارتكبه جوانب حوض التبخير طبقا للمول التصميمية المطلوبة وتسمية السطح بالأت التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الجيد بالهراسات للوصول الى القصى كثافة جافة (٩٥ ٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربة الحليه والطفله وتحمل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م	١٩٣,٢٧٦	٤٠,٥	٧,٨٢٧,٦٧٨
	علاوة ١,٢٠ جنيه اكم ارتفاع السورار بعد ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٣م	١١٢,٩١٦	١,٢٠٠	١٩٥,٤٩٩,٢٠
	علاوة ١,١٥ جنيه اكم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة التناقل ١٠٠٠ متر)	٣م	٣٠,٣٦٠	٠,٥٧٥	١٧,٤٥٧
	علاوة ١,٢٥ جنيه اكم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة التناقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢	٣م	١١٢,٩١٦	٠,٦٢٥	١٠١,٨٢٢,٥٠
	الاجمالى				١٠,٦٩٥,٠٨١,٥٨

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد



مدير الاعمال المشروع

م / أسماء على



مهندس المشروع بالهيئة

م / اسلام البهادى



مكتب انترانس كونسلتنج



الشركة المنفذة

شركة الشناوي للمقاولات العموميه

والتوريدات العامة



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

عملية إسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/29)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2024/07/03

تاريخ النهو المقرر : 2025/02/03

تاريخ النهو الفعلي : 2024/09/25

قيمة العملية : 19999975 جنيه

قيمة العملية حسب الختامى : 1069581.58 جنيه

الطفاه لان السعر الاعلى اكبر منه نسبة المخزونات السعر الاكبر
مدير عام مشروعات الطرق
الهيئة العامة للطرق والكبارى
شركة الشناوى للمقاولات

م /

م /



يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

عملية إسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/29)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة


شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه : لم يستخدم ماده محجريه (قطع)

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م / 

م / 



يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

عملية إسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائى السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/29)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه


شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م / 

م / 



يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 


الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

عملية إسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) بجوار محطه حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر)

عقد رقم (2025/2024/29)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة مهندس



اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد هانى محمد عطيه

بكالوريوس هندسة مدني : 2016

المستوي الفني : جيد جدا


عضوية نقابة المهندسين : 152/5702616/2016/3

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 


يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



قائمة كميات عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٢٩

شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر - منطقة حوض التبخير - القطاع الثانى

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية
اعمال الحفر			
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال B5 بعد ٢٠٢٣-٥-٤			
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	٧٥,٣٥٤,٢٤
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو ٢٠٢٣	م³	٧٥,٣٥٤,٢٤
	علاوة ١,٢ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٢٠٢٣ / ٥ / ٤	م³	٧٥,٣٥٤,٢٤
طبقا لمفاوضه الخاصه باعمال حوض التبخير بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢			
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حوض التبخير (في تربة شديدة المتماسكة باستخدام المعدات الميكانيكية (البلدوزر واللودر والحفارات) مع ارنكه جوانب حوض التبخير طبقاً للميول التصميميه المطلوبه وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ذلك في حاله التربه العاديه والطفله وتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م³	١٩٣,٢٧٦
	علاوة ١,٢٠ جنيه /م³ ارتفاع السولار بعد ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	م³	١٦٢,٩١٦
	علاوة ١,١٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر)	م³	٣٠,٣٦٠
	علاوة ١,٢٥ جنيه /كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٠٠٠ متر) بعد ٢٠٢٤-٣-٢٢	م³	١٦٢,٩١٦

مدير عام المشروعات

م / جهاد محمد

مدير الاعمال المشروع

م / أسماء علي

مهندس المشروع بالهيئة

م / اسلام البهادى

مكتب إشراف كونسولتنج

الشركة المنفذة

شركة الشناوى للمقاولات العموميه

و التوريدات العامه

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
مهندس / طارق يوسف الجزار



نموذج رقم 2

القيد:..... /..... / 2024 / المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... / 2024

إلى السيد المهندس / ~~تاريخ~~ التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد


نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسناد أعمال الحفر لمنطقه حوض
التبخير بالورش المركزية للقطار الكهربائي السريع الخط الاول
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بجوار محطة حدائق اكتوبر القطاع الثانى
(بالأمر المباشر) عقد رقم (2025/2024/29) تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد
محجزة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .


يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 

الاستشاري




الشركة المنفذة

شركة الشناوى للمقاولات العموميه



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

م / 

مهندس /