

## مقاييسه ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي لمسار لقطار الكهربائي السريع الخط الاول بطول ١ كم استكمال اتجاه الاسكندرية  
مقاولة :- شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً لكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة بنود العملية بأجمالي مبلغ ١١٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره احدى عشرة مليون جنيه لا غير )

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد حسني علاء

الاسم / ابراهيم عبده المباركي

التوقيع / 

التوقيع / 

رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
(بالاسكندرية/ مرسى مطروح)

"عميد مهندس / " هانى محمد محمود طه "





### مشروع القطار الكهربائي السريع

المقايسة الختامية لبناء الاعمال للقطاع السريع (فوكه - مطروح) - شركة سيناء الهندسية- اتجاه استكمال الإسكندرية  
القطاع من المحطة 533+000 إلى المحطة 534+000

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
3	اعمال الردم				
3-1	<p>بالметр المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسويف بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب 2- متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكاف ( نسبة تحمل كأثقالة لا تقل عن 15 %) و رفعها بالمهام الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة 95 % من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية المنووجة والرسومات التفصيلية المعتمدة ولابد بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدملك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدملك لكل 1 %</p> <p>- مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بزيادة أو النقصان</p> <p>السعر يشمل عمل تسويفات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم</p> <p>السعر يشمل قيمة المادة المعجرية طبقاً لاتفاقية المنفذة بهذا القطاع (7) من الملم 504 إلى 568</p>	3م	19,034.44	101.40	1,930,091.71
	علاوة مسافة النقل 311 كم		19,034.44	463.50	8,822,460.63
	علاوة تحصيل رسوم الكارئه والمازدين طبقاً لائحة الشركة الوطنية		19,034.44	13.00	247,447.66
	الاجمالي				11,000,000
	(أحد عشر مليون جنيه لا غير)				

مدير عام المشروع  
م / محمد حسني فياض


مدير المشروع المالك  
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير المشروع الاستشاري  
م / خالد فوزي محمد



يعتمد

رئيس الإدارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا  
الإسكندرية - مرسى مطروح  
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه  
30/08/2015





قائمة كميات بالمستخلص ختامي (3)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه استكمال الاسكендريية

رقم البند و بيانه : ( 1-3 ) أعمال توريد و تشغيل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات العامة و التوريدات

مقدار العمل السابق :	بيان الأعمال	كميات لم تدرج في المستخلص السابق	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	الاجمالي الكلي (م³)
3م	الكمية	0.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	0.00
19034.44				(3)

مهندس الهيئة  
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري  
م / خالد فوزي محمد

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد شهاب خليل

حـلـيل

مهندس الشركة  
م / محمد ناصر سلامه



قائمة كميات بالمستخلص ختامي (3)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه استكمال الاسكندرية

رقم البند و بيانه : ( 3-1 ) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة(36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الأرضية

الkartas و الموازين

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات العامة و التوريدات

مقدار العمل السابق :	3م 19034.44	الكمية
		بيان الأعمال
	0.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق
0.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م³)	
19034.44	الاجمالي الكلي (م³)	

مهندس الهيئة  
م / إبراهيم عبد الله الحناوي

مهندس الاستشاري  
م / خالد فوزي محمد

مهندس الاستشاري  
مكتب XYZ  
م / محمد شهاب خليل

مهندس الشركة  
م / محمد ناصر سالمه



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي (3)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه استكمال الاسكندرية

رقم البند و بيانه : ( 3-1 ) علاوة مسافة النقل 311 كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات

الكمية	بيان الأعمال	مقدار العمل السابق :
0.00	كميات لم تدرج في المستخلص السابق	
0.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (3م)	
19034.44	الاجمالي الكلي (م³)	

مهندس الهيئة

م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مهندس الاستشاري

م / خالد فوزي محمد

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ  
م/محمد شهاب خليل

مهندس الشركة

م / محمد ناصر سلامه

محرر حليل

## نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القىد : ...../...../..... المنطقه ٢٠٢٣

التاريخ ...../...../..... ٢٠٢٣

### الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشترف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمى الخاص بعمليه  
اعمال الجسر الترابي لمسار لقطار الكهربائي السريع الخط الاول بطول ١ كم استكمال  
اتجاه الاسكندرية )


تنفيذ شركة / سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات عقد رقم ٢٠٦٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣  
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم  
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
سن	م	٢	كسارة .....
اتربة	م	١٩٠٣٤,٤٤	محجر المصرية
رمل	م	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة ( البوئات المائية / التصريح ) للكميات التي تم الحصول عليها من  
( كسارات / محاجر / تشوينات ) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،



التوقيع (

٢٠٢٣ )  
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه  
رئيس الادارة المركزية  
للمحطة الخامسة - غرب الدلتا

\_\_\_\_\_ +

### كشف اتاحة المحاجر

#### عن كمية المواد التي تم استخدامها

عملية :asnاد أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العلمين) (قطاع فوكة / مطروح) لتنفيذ أعمال تشكيل الجسور

المسافة من الكم 533+000 الى الكم 534+000 بطول 1 كم اتجاه استكمال الاسكندرية

تنفيذ : شركة سيناء الهندسية

اعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 2024-07-21

كمية الاتربة المنفذة بند (1-3):-

بالمتر المكعب = 3م<sup>3</sup>19034.44

مدير مشروع الهيئة  
م/ ابراهيم عبدالله الحناوي

مدير مشروع الشركة  
م/ محمد ناصر سلامة

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /  
هاني محمد محمود طه"

### أفاده

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - مطروح ) .

العقد رقم : 2023/2022/2064

في المسافة من 533+000 إلى 534+000 .  
مقاولة شركة : سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات  
اشراف استشاري : مكتب أ.د/ خالد قنديل

إجمالي كمية الاتربة لبنود (1-3) المستخدمة في المشروع : 19034.44 م<sup>3</sup>

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحرجية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م/ إبراهيم عبدالله العساوي

مدير مشروع الاستشاري

م/ خالد قنديل محمد

مدير مشروع الشركة


م/ محمد ناصر سلامه

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

٢٠٢٣/١٢/٣  
٢٠٢٣/١٢/٣  
عميد مهندس /  
هاني محمد محمود طه "H."



## نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



القيد : ...../...../..... المنطقه .....  
التاريخ ...../...../.....

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،


نشرف بان نرفق طيبة المستخلص الخاتمي الخاص بعملية  
( اعمال الجسر الترابي لمسار لقطار الكهربائي السريع الخط الاول بطول ١ كم استكمال  
اتجاه الاسكندرية )

تنفيذ شركة / سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات عقد رقم ٢٠٦٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣  
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم  
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالاتى :-

نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
سن	م	—	كسارة .....
اتربة	م	١٩٠٣٤,٤٤	محجر المصرية
رمل	م	—	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة ( الboneات المائية / التصريح ) للكميات التي تم الحصول عليها من  
( كسارات / محاجر / تسوينات ) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .  
يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،

وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،



التوقيع (

عميد مهندس / هانى محمد محمود طه  
رئيس الادارة المركزية  
للمحطة الخامسة - غرب الدلتا

—— —————

### افادة

بالإشارة لمشروع اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - مطروح ) .

العقد رقم : 2023/2022/2064

في المسافة من 533+000 إلى 534+000  
مقاولة شركة : سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات  
اشراف استشاري : مكتب أ.د/ خالد قنديل

إجمالي كمية الاترية لبنود (1-3) المستخدمة في المشروع : 19034.44 م<sup>3</sup>

يرجى العلم بأنه قد تم توريد المواد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة و قام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات و التأكد من الكميات المدرجة و ذلك تحت اشراف المنطقة.

مدير عام المشروعات

م/ محمد حسني فياض

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم عبدالله الحاوي

مدير مشروع الاستشاري

م/ خالد قنديل مختار

مدير مشروع الشركة

م/ محمد ناصر سالم

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



## محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل\_فوكة/مطروح)

لتتنفيذ المسافة من الكم(533+000) إلى الكم(534+000)

طبقاً لعقد رقم (2064) اتجاه أستكمال الاسكندرية

تنفيذ شركة :- سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الاسكندرية \_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : أ/ خالد قنديل

انه في يوم الاربعاء الموافق 21 / 07 / 2024 وبناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة  
المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 14/09/2022 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيساً)	مدير عام المشروعات بالمنطقة	(1) المهندس/ محمد حسني فياض
(عضوأ)	مدير مشروع القطاع من المنطقة	(2) المهندس/إبراهيم عبدالله الحناوي
(عضوأ)	معلم المنطقة المشرفة	(3)المهندس/عبد الله عبد المحسن احمد
(عضوأ)	مكتب : أ/ خالد قنديل استشاري الهيئة	(4)المهندس خالد فوزي محمد
مكتب ( اكس واي زد ) استشاري المساحة بالمشروع ( عضواً )	مكتب ( اكس واي زد ) استشاري المساحة بالمشروع ( عضواً )	(5)المهندس/محمد شهاب خليل
الشركة المنفذة : سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات	الشركة المنفذة : سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات	(6)المهندس/ محمد ناصر سلامه (عضوأ)

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعايتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعلم المنطقة وتحديد نسبة الحبيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-


### الأعمال المنفذة والمطلوب تسلیمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

- ١) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم.
- ٢) على السادة استشاري القطاع (: أ/ خالد قنديل) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
- ٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد على المناسبات المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
- ٤) على استشاري القطاع (: أ/ خالد قنديل) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلاغ الشركة بأى عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلى وبده فترة الضمان للأعمال.  
وعلى ذلك جري التوقيع.
- التوقعات :-

(6)   
  
(5)

(4)   
  
(3)

(2)   
  
(1)

يعتمد،  
رئيس الادارة المركزية  
منطقة غرب الدلتا - الإسكندرية  
عميد مهندس / "هانى محمد محمود طه"  




## التقييم الفني

مشروع :- اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع  
(قطاع فوكة - مطروح)

لتنفيذ المسافة من كم 533+000 الـ كم 534+000 بطول 1 كم اتجاه استكمال  
الاسكندرية.

عقد رقم 2023/2064

تنفيذ:- شركة سيناء الهندسية للمقاولات العامة والتوريدات.

المنطقة الخامسة - قطاع غرب الدلتا. اشراف:-



## الحسابات المالية و مفصل التقييم و قيمة الخصومات

انه في يوم 26/5/2024 و بناء على القرار الاداري (121) بتاريخ 14/9/2022 الصادر من السيد عميد مهندس/ رئيس الادارة المركزية - منطقة غرب الدلتا و محضر الاستلام الابتدائي للعملية المورخ في 21/07/2024 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه و قد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيس اللجنة)	(مدير عام المشروعات)	.1	السيد المهندس / محمد حسني فياض
(عضو لجنة)	(ممثل الهيئة)	.2	السيد المهندس / ابراهيم عبدالله الحناوي
(عضو لجنة)	(معمل المنطقة المشرفة)	.3	السيد المهندس / عبدالله عبد المحسن احمد
(عضو لجنة)	(مكتب دكتور خالد قنديل استشاري الهيئة)	.4	السيد المهندس / خالد فوزي محمد
(عضو لجنة)	(مكتب استشاري المساحة للمشروع)	.5	السيد المهندس / محمد شهاب خليل
(عضو لجنة)	(الشركة المنفذة)	.6	السيد المهندس / محمد ناصر سلامة

و بعد الاطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية و ملفات التجارب العملية تمت حساب الخصومات المالية و جاءت كالتالي:-

- لا يوجد خصم على خروج العينات.

. الخصم على طبقة الاتربة : لا يوجد خصم .

. الخصم على اختبارات الدملك بطبقة التربة : لا يوجد خصم .

. الخصم على النقص في السمك لطبقة الاتربة: لا يوجد خصم .

. الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري:

- خصم على سطح الطريق: ٧٠٠٠ \* ١١,٠٠٠,٠٠٠ = ٧٧,٠٠٠

- خصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR لطبقة الاتربة: لا يوجد خصم .

- القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي: ٧٧,٠٠٠

(سبعة وسبعين ألفاً فقط لغير)

التوقيعات:

-٦

٥- محمد حليه

-٤

٣-

-٢

١-

يعتمد،


رئيس الادارة المرئية

منطقة غرب الدلتا - الاسكندرية

عميد مهندس / "٢٠١٢"

هانى محمد محمود طه

**MATERIAL  
APPROVAL  
REQUEST**



Location Name	Contractor Company			Designer Company					
Electric express train	<b>SINA AL-HANDSYA Company</b>			k.k					
Issued by Contractor	Name: Eng. Moaid Ahmed		Sign:	Date: 9-11-2022		Time:			
Contractor Reference	SINA AL-HANDSYA SE (8) 9-11-2022								
Received by ER	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	

NB: Package 1 only (Package 2 via Content)

The following test result are attached for review

Description of Materials	Soil (A-1-a)		
Location to be Used	K.P (533+500)		
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	8.9
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	Np
5	ASTM D 2974	Modified proctor	2.17
6	ASTM D 1557	Moisture content(%)	6.00
7	ASTM D 1883	CBR (%)	60.50
Comments by:		Comments by:	

**APPROVAL STATUS**

Organisation	Name	Sign	Date	Stamp
Contractor	Eng. Moaid Ahmed		9-11-2022	A-AWC-R
Contractor QA/QC *	Ahmed Abo Zaid		9-11-2022	A
GARB**	Eng. Hussein Fouad		9-11-2022	A
Employers Representative				

\* Designer

\*\* Alignment/Bridges: Culvert only

**MATERIAL  
INSPECTION  
REQUEST**



Location Name	Contractor Company		Designer Company								
Electric express train	SINA AL- HANDSYA Company		k.k								
Issued by Contractor	Name Eng. Moad Ahmed	Sign 	Date	Time							
Contractor reference			9-11-2022								
Received by ER			MIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2	Work Activity		
CODE - 3	Sub Element of Activity		

Description of Materials		FILL MATERIAL RESULTS						
Location to be Used	From	To	Level layer					
	533+710	533+760	-6					
	533+500	533+570	-7					
	533+410	533+500	-7.5					
MAR Approval No				Date				
Supplier Name								
Test Requirement				Specification	Clause			
Reference Photos	Yes attached / No		Other					
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note			
1	Sieve analysis	m³	5000	7-11-2022				
2	Classification	m³	5000	7-11-2022				
3	L.L & P.L & PI	m³	5000	7-11-2022				
4	Proctor & O.m.c	m³	5000	8-11-2022				
5	C.B.R	m³	5000	9-11-2022				
Comments by:			Comments by:					
A sample has been taken from fill material by K.K office to ( AL NOUBY LAB ) and the results founded meet the specifications and accepted.			Test results for estimated quantities of about 5000 m³					
APPROVAL STATUS								
Organisation	Name	Sign		Date	A-AWC-R			
Contractor	Eng. Moad Ahmed			9-11-2022	A			
QA/QC *	Ahmed Ab. Zaid			9-11-2022	A			
GARB**	Eng. Hussein Fouad			9-11-2022	A			
Comments by								
Employers Representative								

\* Designer

\*\* Alignment / Bridges: Culvert Only

		Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El Alamein - MATROUH Section - 7 From FOKA To MARSA MATROUH From Station 504+000 To Station 568+177	
Opreating lab	AL Nuby Central Lab		

### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	7-11-2022	code	ZONE	533+000	534+000
LOCATION	K.P 533+500	SE-8			
<u>1-visual inspection test</u>					

#### 2-Gradient test

A-gradation of bulk materials			SAMPLE WEIGHT [g]		30791.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	3746.0	3865.0	2951.0	2658.0	2765.0	2321.0	1916.0	
Cumulative Retained (g)	3746.0	7611.0	10562.0	13220.0	15985.0	18306.0	20222.0	CLASS A-1-a
Cumulative Retained %	12.2	24.7	34.3	42.9	51.9	59.5	65.7	PRO 2.17
Cumulative Passing %	87.8	75.3	65.7	57.1	48.1	40.5	34.3	WC 6.0%
								CBR 60.5%


B-soft material gradation			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	76.30	196.50	371.00				
Cumulative Retained %	15.26	39.30	74.20				
Cumulative Passing %	84.74	60.70	25.80				


C-General gradient		2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(in)	sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075
Cumulative Passing %	87.8	75.3	65.7	57.1	48.1	40.5	34.3	29.1	20.8	8.9	

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT ( L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.L	N.P	N.P.I

Contractor

Consultant






## PROCTOR TEST

TESTING DATE:	8-11-2022	code	ZONE	533+000	534+000
LOCATION	K.P 533+500	SE-8			
NAME COMPANY	SINA EL-HANDASYA				

Weight of empty mold :	6190.0	MAX Dry Density	2.17
Mold Volume:	2169.0	Water content %	6

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10526.0	10866.0	11179.0	10945	
WT. WET SOIL	4336.0	4676.0	4989.0	4755.0	
Wt. Density	1.999	2.156	2.300	2.192	


Tare No.	4	20	10	26	16	40	35	25		
Tare wt.	60.1	60.9	43.7	55	33.9	46.4	73.9	75.8		
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0		
Wt. Of dry soil & tare	148.2	147.8	144.5	147.2	143.2	144.3	144.5	144.3		
Wt. Of water	1.8	2.2	5.5	2.8	6.8	5.7	5.5	5.7		
Wt. Of dry soil	88.1	86.9	100.8	92.2	109.3	97.9	70.6	68.5		
Water content %	2.0%	2.5%	5.5%	3.0%	6.2%	5.8%	7.8%	8.3%		
AV.Water content %	2.3%		4.2%		6.0%		8.1%			
Dry Density	1.954		2.068		2.169		2.029			



Contractor

Consultant





## Electric Express Train - HSR

### California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	9-11-2022	Code	ZONE	533+000	534+000
Location :	K.P 533+500	SE-8			

#### - Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	4
Mold Vol. (cm³)	2205
Mold WT. (gm)	5034
Mold WT. + Wet WT. (gm)	10042
Wet WT. (gm)	5008
Wet Density (g/cm³)	2.271
Dry Density (g/cm³)	2.144
Proctor Density (g/cm³)	2.170
Compaction %	98.8

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	40
Tare WT. (gm)	46.4
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT. +Dry WT. (gm)	144.2
Water WT. (gm)	5.8
Dry WT. (gm)	97.8
Moisture Content %	5.9

Swelling	
Mold No.	4
Date	9-11-2022
Initial Height (mm)	4.00
Final Height (mm)	4.00
Difference	0
Sample Height (mm)	119.00
Swelling Ratio %	0%

#### Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.09	0.15	0.21	0.25	0.31	0.35	0.38	0.42	0.50
Load (kN)	2.7	4.5	6.3	7.5	9.3	10.5	11.4	12.6	15.0



#### Calculations :-

Penetration (mm)	Load (kN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	7.50	13.4	56.2%	99	95	95.5%
5.00	12.60	20.0	62.9%			54.0% 60.5%

Lab. Specialist

Name :

Lab. Engineer

Name :

Consultant Engineer

Name :



**MATERIAL  
APPROVAL  
REQUEST**



Location Name	Contractor Company	Designer Company																
Electric express train	SINA AL-HANDSYA Company	k.k																
Issued by Contractor	<table border="1"> <tr> <td>Name</td> <td>Sign</td> </tr> <tr> <td>Eng. Moaid Ahmed</td> <td></td> </tr> </table>	Name	Sign	Eng. Moaid Ahmed		<table border="1"> <tr> <td>Date</td> <td>Time</td> </tr> <tr> <td>26-10-2022</td> <td></td> </tr> </table>	Date	Time	26-10-2022									
Name	Sign																	
Eng. Moaid Ahmed																		
Date	Time																	
26-10-2022																		
Contractor Reference	Al-Sina Al-Handsyah Company																	
Received by ER	MAR	<table border="1"> <tr> <td>C1</td> <td>C2</td> <td>C3</td> <td>DD</td> <td>MM</td> <td>YY</td> <td>HH</td> <td>MM</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM								
C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM											

NB: Package 1 only (Package 2 via Content) The following test result are attached for review				
Description of Materials		Soil (A-1-a)		
Location to be Used		K.P (533+500)		
Item	Specification	Test requirement	Test result attachment	Remarks
1	ASTM D 75	Aggregate Sampling	According to specifications	
2	ASTM C 136	Sieve Analysis	According to specifications	
3	ASTM D 1440	Passing Sieve, No 200	9.3	
4	ASTM D 4318	Atterberg limit	np	
5	ASTM D 2974	Modified proctor	2.13	
6	ASTM D 1557	Moisture content(%)	6.5	
7	ASTM D 1883	CBR (%)	55.5	
Comments by:		Comments by:		

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	Eng. Moaid Ahmed		26-10-2022	A
Contractor QA/QC*	Ahmed Abou Zaid		26-10-2022	
GARB**	Eng. Hussein Fouad		26-10-2022	A
Employers Representative				

\* Designer

\*\* Alignment/Bridges/ Culvert only

**MATERIAL  
INSPECTION  
REQUEST**




Location Name	Contractor Company		Designer Company								
Electric express train	<b>SINA AL- HANDSYA Company</b>		k.k								
Issued by Contractor	Name	Sign	Date		Time						
	Eng. Moaid Ahmed		26-10-2022								
Contractor reference	SE - (6) - 26-10-2022		C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM	
Received by ER	المكتب الهندسي للمترو والأنشطة والعمليات الهندسية										

CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference	Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used
CODE - 2		Work Activity	
CODE - 3		Sub Element of Activity	

Description of Materials		FILL MATERIAL RESULTS															
Location to be Used	<table border="1"> <thead> <tr> <th>From</th> <th>To</th> <th>Level layer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>533+130</td> <td>533+160</td> <td>-7.5</td> </tr> <tr> <td>533+610</td> <td>533+680</td> <td>-6.5</td> </tr> <tr> <td>533+410</td> <td>533+500</td> <td>-8</td> </tr> </tbody> </table>				From	To	Level layer	533+130	533+160	-7.5	533+610	533+680	-6.5	533+410	533+500	-8	
From	To	Level layer															
533+130	533+160	-7.5															
533+610	533+680	-6.5															
533+410	533+500	-8															
MAR Approval No				Date													
Supplier Name																	
Test Requirement				Specification													
Reference Photos		Yes attached / No	Other														
Item	Description	Unit	Quantity	Arrival Date	Note												
1	Sieve analysis	m³	4800	24-10-2022													
2	Classification	m³	4800	24-10-2022													
3	L.L & P.L & PI	m³	4800	24-10-2022													
4	Proctor & O.m.c	m³	4800	25-10-2022													
5	C.B.R	m³	4800	26-10-2022													
Comments by:			Comments by:														
A sample has been taken from fill material by K.K office to ( AL NOUBY LAB ) and the results founded meet the specifications and accepted.			Test results for estimated quantities of about 4800 m³														
APPROVAL STATUS																	
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R													
Contractor	Eng. Moaid Ahmed		26-10-2022	A													
QA/QC *	Ahmed Abd El Aziz		26-10-2022	A													
GARB**	Eng. Hussein Fouad		26-10-2022	A													
Comments by																	
Employers Representative																	

\* Designer

\*\* Alignment / Bridges: Culvert Only



### PARTICLE SIZE DISTRIBUTION OF SOIL

TESTING DATE:	24-10-2022	code	ZONE	533+000	534+000
LOCATION	K.P (533+500)	SE-6			
NAME COMPANY	SINA EL-HANDASYA				

1-visual Inspection test

2-Gradient test

<b>A-gradation of bulk materials</b>			SAMPLE WEIGHT [g]		23161.00		gm	table classify
sieve size	2	1.5	1	4/3	2/1	8/3	# 4	PASS
Mass retained (g)	0.0	2635.0	3614.0	2225.0	2125.0	2216.0	1987.0	
Cumulative Retained (g)	0.0	2635.0	6249.0	8474.0	10599.0	12815.0	14802.0	CLASS A-1-a
Cumulative Retained %	0.0	11.4	27.0	36.6	45.8	55.3	63.9	PRO 2.13
Cumulative Passing %	100.0	88.6	73.0	63.4	54.2	44.7	36.1	WC 6.5%
								CBR 55.5%



<b>B-soft material gradation</b>			WT.OF sample		500.00		gm
sieve size	10	40	200				
Cumulative Retained (g)	29.30	170.00	371.00				
Cumulative Retained %	5.86	34.00	74.20				
Cumulative Passing %	94.14	66.00	25.80				


<b>C-General gradient</b>			3/4		1/2		3/8		# 4	# 10	# 40	# 200
sieve size(in)	2	1.5	1									
sieve size(mm)	50.0	37.5	25.0	19.0	12.5	9.5	4.75	2.00	0.425	0.075		
Cumulative Passing %	100.0	88.6	73.0	63.4	54.2	44.7	36.1	34.0	23.8	9.3		

ATTERBERG LIMTS	LIQUID LIMIT (L.L.)	PLASTIC LIMIT (P.L.)	PLASTIC INDEX (P.I.)
	N.P	N.P	N.P

Contractor

Consultant






## PROCTOR TEST

TESTING DATE:	26-10-2022	code	ZONE	533+000	534+000
LOCATION	K.P (533+500)	SE-6			
NAME COMPANY	SINA EL-HANDASYA				

Weight of empty mold :	6070.0	MAX Dry Density	2.13
Mold Volume:	2113.0	Water content %	6.5

trial no :	1	2	3	4	
Wt. Of Mold+ wet soil	10363.0	10632.0	10859.0	10752	
WT. WET SOIL	4293.0	4562.0	4789.0	4682.0	
Wt. Density	2.032	2.159	2.266	2.216	


Tare No.	11	10	25	32	33	45	8	15	
Tare wt.	46.1	43.7	75.8	74.4	73.6	41.5	46.8	32	
Wt. Of wet soil & tare	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	
Wt. Of dry soil & tare	147.9	148.0	146.9	146.8	145.2	143.6	141.2	140.1	
Wt. Of water	2.1	2.0	3.1	3.2	4.8	6.4	8.8	9.9	
Wt. Of dry soil	101.8	104.3	71.1	72.4	71.6	102.1	94.4	108.1	
Water content %	2.1%	1.9%	4.4%	4.4%	6.7%	6.3%	9.3%	9.2%	
AV.Water content %	2.0%		4.4%		6.5%		9.2%		
Dry Density	1.992		2.068		2.128		2.028		



Contractor



Consultant





### California Bearing Ratio TEST

Testing Date :	26-10-2022	Code	ZONE	533+000	534+000
Location :	K.P (533+500)	SE-6			

#### - : Test Results


Compaction % for Mold	
Mold No.	4
Mold Vol. (cm³)	2205
Mold WT. (gm)	5034
Mold WT. + Wet WT. (gm)	9896
Wet WT. (gm)	4862
Wet Density (g/cm³)	2.205
Dry Density (g/cm³)	2.074
Proctor Density (g/cm³)	2.130
Compaction %	97.4

Moisture Ratio After Compacted Mold	
Tare No.	32
Tare WT. (gm)	74.4
Tare WT. +Wet WT. (gm)	150
Tare WT.+Dry WT. (gm)	145.5
Water WT. (gm)	4.5
Dry WT. (gm)	71.1
Moisture Content %	6.3

Swelling	
Mold No.	4
Date	26-10-2022
Initial Height (mm)	3.00
Final Height (mm)	3.00
Difference	0
Sample Height (mm)	119.00
Swelling Ratio %	0%

#### Loading Reading :

Penetration (mm)	0.64	1.27	1.91	2.54	3.18	3.80	4.45	5.00	6.40
Load Reading (mm)	0.02	0.06	0.10	0.16	0.21	0.27	0.33	0.38	0.48
Load (KN)	0.6	1.8	3.0	4.8	6.3	8.1	9.9	11.4	14.4



#### Calculations :-

Penetration (mm)	Load (KN)	Standard Load (lb)	CBR (%)	Mold - Compaction (%)	Compaction (%)	CBR
2.50	4.80	13.4	36.0%			95 عند نسبة %
5.00	11.40	20.0	56.0%	97	95	35.1% 55.5%

Lab. Specialist	Lab. Engineer	Consultant Engineer
Name :	Name :	Name :
Sign :	Sign :	Sign :

Electric Express Train  
 Central Lab Number 4  
 Sohaila - Matroh