

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (بنى مزار منفلوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى ٢٠٠+٨٥٠.

الشركة المنفذة: محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١).

(٣٤-٢٠٢٤-٢٠٢٥) (اعمال الحماية والسفوف والتأسيس).

مرفقات:

- ١- استمارة ٥٠ ع.ح
- ٢- محضر استلام الموقع
- ٣- اصل مستخلص
- ٤- اصل بيان الاعمال
- ٥- اصل حصر الاعمال
- ٦- اصل البرنامج الزمنى
- ٧- صورة محضر مسافة نقل

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى



مهندس الاشراف بالهيئة
مهندس / محمود محمد حسين



رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة السادسة / بنى سويف
السيد المهندس / احمد عراقي حسين





عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق



بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياة الأصبولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة.. الخ

شهر	QTY	سماوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو فرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٢٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	86,200	48777	37423								86,200
يناير-٢٢	86,200	16220	67518							2462	86,200
فبراير-٢٢	86,200		30172	52000						4028	86,200
مارس-٢٢	12,000									12000	12,000
أبريل-٢٢	12,000									12000	12,000
مايو-٢٢	12,000									12000	12,000
يونيو-٢٢	12,000									12000	12,000
يوليو-٢٢	6,700									6700	6,700
سبتمبر-٢٢	149,711									149710	149,710
	463,011	64,997	135,113	52,000	0	0	0	0	0	210,900	463,010


مهندس الإشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي)

م/ محمود عويب

م/ أحمد عزب

استشاري المشرف
م/ محمد عبدالرحمن سالم



مهندس الشركة المنفذة

م/ محمد علي عوض احمد





عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منفلوط) من الكم ١٩٧+٨٥٠ الى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وأعمال رصف الطرق



أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الردم.. الخ

شهر	QTY	سالموط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوي ٨٨١	ردم ١٢١١	حماية وسفو ٢٤	اجمالي المستخلصات
فبراير-٢٢	26,509	2500		24000							26,500
مارس-٢٢	53,407			34263	19135						53,398
أبريل-٢٢	24,666				24665						24,665
مايو-٢٢	22,638				18552	4086					22,638
يونيو-٢٢	0										0
يوليو-٢٢	32,015					28134	3880				32,014
أغسطس-٢٢	49,046						27839	21207			49,046
سبتمبر-٢٢	91,100							10435	63528	17137	91,100
	299,381	2,500	0	58,263	62,352	32,220	31,719	31,642	63528	17137	299,361

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (د.أ/ حسن مهدي)

م/ محمود محريب

م/ احمد عزب

استشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية [باستخدام البلدوز] وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه.. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	15,000	15000									15,000
يناير-٢٢	15,000	15000									15,000
فبراير-٢٢	9,543		9543								9,543
	39,543	30,000	9,543	0	0	0	0	0	0	0	39,543

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٢٠٠-١٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	5,266	5266									5,266
يناير-٢٢	5,266	5266									5,266
فبراير-٢٢	3,423		3423								3,423
	13,955	10,532	3,423	0	0	0	0	0	0	0	13,955

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٢٠٠-٢٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,008	1008									1,008
يناير-٢٢	1,008	1008									1,008
فبراير-٢٢	655		655								655
	2,671	2,016	655	0	0	0	0	0	0	0	2,671

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	3,068	3068									3,068
يناير-٢٢	3,068	3068									3,068
فبراير-٢٢	1,994		1994								1,994
	8,130	6,136	1,994	0	0	0	0	0	0	0	8,130

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	9,623	9623									9,623
يناير-٢٢	9,623	9623									9,623
فبراير-٢٢	6,255		6255								6,255
	25,501	19,246	6,255	0	0	0	0	0	0	0	25,501

بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) .. الخ

شهر	QTY	سما لوط ١٢٩٨	منفلوط ١٢٩٩	منيا ٢١٩٩	ديروط ٢٢٠٠	ابو قرقاص ٤٨٠	القوصية ٨٨٠	ملوى ٨٨١	اعمال ردم ١٣١١	حماية وسفو ٣٤	اجمالي المستخلصات
قبل يناير	1,035	1035									1,035
يناير-٢٢	1,035	1035									1,035
فبراير-٢٢	673		673								673
	2,743	2,070	673	0	0	0	0	0	0	0	2,743

مهندس الاشراف بالهيئة
م/ محمود محمد حسين

استشاري المشرف (أ.د/ حسن مهدي
م/ احمد عزب

استشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Handwritten signature or initials in blue ink.

استشاري الاعراف (د/حسن محمد)
 د/محمد عزب



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Handwritten signature or initials in blue ink.

استشاري الشؤون (إدارة حسن مهدي)
 دة عبد العزيز دة منصور عويش





الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة السادسة - بني سويف

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبرسيل) من الكم ١٩٧+٨٥٠ حتى الكم ٢٠٠+٨٥٠ بطول ٣,٠ كم تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العمومية وعمال رصف الطرق.

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ وبناء على عقد العملية رقم ٢٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ اعمال الحفر والتأسيس والحمايات اجتمعت اللجنة المشكلة من المعادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

- ١- السيد لمهندس / محمود محمد حسين
 - ٢- السيد لمهندس / محمود غريب
 - ٣- السيد لمهندس / احمد عزب
 - ٤- السيد لمهندس / محمد عبدالرحمن سالم
- مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع (مكتب أ.د/حسين مهدي)
الاستشاري (مكتب د.ح/حسين مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)


- ١- السيد لمهندس / مصطفى عوض احمد
- مهندس عن الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ هو تاريخ استلام الموقع.

واقبل المحضر على ذلك،،،،

اللجنة من البينة (طرف اول)

- ١- [Signature]
- ٢- [Signature]
- ٣- [Signature]



- ٤- [Signature]
- الشركة المنفذه (طرف ثاني)
١- مصطفى عوض احمد
٢٠٢٤

مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة

ببني سويف [Signature]

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

المنطقة السادسة ببني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين



المشروع القومي

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أبو سمبل)



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة - بني سويف

مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندسين / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

الموضوع : أعمال إنشاء الجسر الترابي والأعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار / غلوط) في المسافة من " الكم ٨٥٠ + ١٩٧ الى الكم ٨٥٠ + ٢٠٠ " بطول ٣ كم أعمال (الحفر والتأسيس والحمايات) بالأمر المباشر.

- الشركة المنفذة : مكتب محمد علي احمد محمود .
 - العقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤ بتاريخ ٢٠٢٤/٧/٣ .
 - تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/٧/٧ .
 - تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٥/٣/٦ .
 - قيمه الحثد الاصلى : ١١.٣٦٩.٦١٢ (احدى عشر مليون وثلاثمائة تسعة وستون الف وستمائة واثنى عشر جنيها)
- ملاحظات المنطقة بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد اليها خطاب استشارى القطاع الثاني (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجة بالمقاييسه المعدلة رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود تغيير فى الكميات طبقا للأعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه (احمد ردم) وبناءا عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله طبقا لمفاوضه الاسعار .

الترى :
ترى المنطقه الموافقه على تعديل الكميات طبقا للاسعار لما ورد من خطاب استشارى المشروع .
برجاء التكرم بالعلم والإحاطه .
والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

٢٠٢٤

مكتب بحث
خطاب الاستشارى

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)



محمد
عبد
المنطقة السادسة (بني سويف)

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة بينى سويف

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص مشروع اعمال انشاء الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر / أبو سمبل) القطاع الثانى (بنى مزار / منفلوط) قطاع من كم ٨٥٠+١٩٧ الى الكم ٨٥٠+٢٠٠ بطول ٣,٠ كم (اعمال الحماية والسفوف والتأسيس) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤) تنفيذ شركة محمد على احمد للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق.

نحيط سيادتكم بأنه

تعديل الكميات بسبب ان الاعمال المنفذة على الطبيعة بالموقع حتى تاريخه اعمال ردم وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقاييس المعدلة طبقاً لمفاوضة الأسعار.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم،،،
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،

مدير المشروع

م/ محمد عريب
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤

المكتب الفنى ا.د حسن مهدى

م/ احمد عزب

المكتب الفنى ا.د حسن مهدى
٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٤

رقم البند	بيان الأصل	الوحدة	سعر الوحدة	الكمية	الإجمالي
	اصطناع الردم Embankment				
1-3	اصطناع لحمل وتوريد وتثبيت طبقة أساسية للرصف وتجهيزها باستخدام آلات الترسية بسك لا يزيد عن 40 سم حتى مسوب (2 متر) اصطناع مسوب الترسه و بسك لا يزيد عن 40 سم اعلى من مسوب (2 متر) من مسوب الترسه لإستكمال مسوب الترسية وتشكيل القوس والكتف (تسوية تعمل باليدوية حتى 20%) ورتبها بالمياه الأسوية للترسول إلى نسبة الترسية المطلوبة وذلك بعد تجهيزات الترسول إلى الكسر كافة جافة (95% من كتلة الدفعة القصوى) ويتم تنفيذ طبقة الترسية الترسية والطبقات الفرعية الترسية والرسومات الترسية الممتدة وذلك بموجب مشاقته طبقاً للأسس الهندسية وبمواد طبقة الدفعة للطرق والكباري والسيارات الميادين المشرف. - في حالة طلب جهاز الإرتفاع زيادة نسبة الدك عن 10% يحدد (زيادة 1 متر) عليه حتى زيادة نسبة الدك لكل 1% - مسافة نقل حتى 2 كم و يتم احتساب طنز 1.8 جنيه لكل كم بلا زيادة أو التقليل - لحسن يشمل عمل تشييفت وتخطيط والخبرات وتكاليف الردم حتى مسافة 2 كم - بوفيد لا يشمل القيمة المضمرة.				
1-1.3	التفاد في سبتمبر 2023	3م	71,70	17747	1272499,10
2-1.3	ملاحة مسافة نقل 11.8 كم	3م	63,75	17747	1131871,25
3-1.3	كافة توريد لقرية	3م	13,00	1	13,00
4-1.3	قيمة المواد المضمرة لقرية بالإضافة إلى نسبة الدك 10% + 12% استقطاعات	3م	44,80	17747	795035,10
2-3	بمتر المسطح اصطناع تشييفت أرض طينية بسك 20 سم في حالة ان المسوب الترسية يتخطى عمق القعر أو الردم 20 سم عن مسوب الأرض الطينية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاشتراطات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطينية وتجهيزها وذلك طبقاً للتعليمات الاشتراكية للتفاد في مقر 2023	3م	15,70	1	15,70
- يتم احتساب سعر الإمتداد في بلاد الفرسة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 على ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كمرور أسعار.					
					الإجمالي
					11,369,117,00



مدير عام المشروعات
والمسائل العامة
التشريفية

مدير مشروع (الاستشاري)
مهندس
م. محمد علي
م. أحمد عز
م. محمد





مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

SYSTEMA



مشروع القطار السريع (٦ أكتوبر / أبو سمبل)
القطاع الثاني بطول 158 كم من 176+700 كم الى 334+800
تنفيذ شركة : محمد علي أحمد قطاع بطول 3.0 كم
من كم 197+876 الى كم 200+876

محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة من محجر (أبو هشيمة)

بالإشارة إلى التكاليف الصادر من الهيئة العامة للطرق والكبارى لصالح شركة محمد علي أحمد للمقاولات العمومية ورصف الطرق بشأن تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائى السريع (أكتوبر-اسوان) فى المسافة من الكم (197+876) الى (200+876)
بناء على تعليمات السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بالتوريد من محاجر خارجية مرخصة بصفة مؤقتة لحين اعتماد وترخيص محاجر اخرى اقرب للقطاع

فقد اجتمعت اللجنة يوم الموافق / / ٢٠٢٣ وبحضور كل من :-

- | | |
|---------------------------------------|--|
| ١- السيد المهندس/ محمد السيد شعبان | مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى |
| ٢- السيد المهندس/ حاتم مهران | مكتب أ.د / حسن مهدي |
| ٣- السيد المهندس/ محمد عبدالرحمن سالم | مكتب استشارى المساحة |
| ٤- السيد المهندس/ مصطفى عوض احمد | شركة محمد علي احمد |

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر على الطبيعة ووجد أن منتصف القطاع عند الكم (199+376) يبعد مسافة (1.٥ : كم) عن محجر أبو هشيمة والمحدد بالإحداثيات الآتية:- (E:270053.9299 & N:3178129.7806) على أن يتم التوريد بعد تعديل اختبارات الصلاحية اللازمة والتأكد من صلاحية من مواد المحجر للتوريد.

واقفل المحضر على ذلك

١

٢

٣



مصلحة: الهيئة العامة للغرباء والكبارى
 قسم: التقنين
 المبلغ المستحق إلى تحت تصرف المرحوم
 بموجب: الطلبات طيه، أو: الكفوف طريفه
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
 إذن صرف على: الشيخ علي
 شيك على البنك المركزي في: البنك المركزي
 شيك على الخارج: مكاتب الخبز
 يسحب باسم: المرحوم
 ويرسل إليه بالعنوان الآتى:

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنيه
		٩٧٤٣٢٩٨٩١
المجملة		٩٧٤٣٢٩٨٩١

رقم: _____
الحتم ذو التاريخ

رئيس القسم
كتب المراجعة
رئيس القسم

تقيد في السجل برقم: _____ (ب) الكاتب المتروط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	بند	اسل	قسم	جنيه	قرش	
				٩٧٤٣٢٩٨٩١		
			إجمالي الأصل	٩٧٤٣٢٩٨٩١		
			قرش			
			جنيه			
	عادي	إضافى	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
			رسم الدفعة			
			صافي القيمة المطلوب صرفها			

الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة
رئيس المصلحة
رئيس المصلحة

علامة _____ سنة ٢٠٢
 (١) إقرار الكاتب بسجل المخزونات والتنازلات: _____ الإمضاء:
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف: _____ الإمضاء:
 (أو) بأن المبلغ حضاف بحساب: _____ بتاريخ _____ الإمضاء:
 الإيرادات

الحتم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع ح برقم: _____ توقيع الكاتب المتروط بالسجل:

رُوجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب _____
 إذن صرف _____

مدير أو رئيس الحسابات _____ وكيل الحسابات _____
 فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون العقارى والأمهية ١٦٠٠١ من ١٦٠٠٠-٢٠٢١
 (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ع. ح) _____ إعضاء الكاتب المتروط:
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة: _____ إعضاء مرفضى الشطب
 الحتم ذو التاريخ (٣) سحب _____ رقم: _____ إعضاء الكاتب المتروط:
 (٤) قيد فى سجل _____ تحت رقم: _____ إعضاء الكاتب المتروط:
 (٥) أدرج فى كشف _____ الشيكات الحوالات _____ رقم: _____ إعضاء الكاتب المتروط:
 (٦) استلمت _____ الشيك _____ إعضاء طالب أو كاتب التصدير
 فى _____ سنة ٢٠٢

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol		
			Qty(m3)	Total.Qty	
198+300	0	0	0	26,509	
198+320	29	295	295		
198+340	37	964	669		
198+360	67	2,007	1,043		
198+380	100	3,680	1,673		
198+400	0	4,684	1,004		
198+580	148	6,163	1,479		
198+600	160	9,237	3,074		
198+620	162	12,448	3,211		
198+640	150	15,559	3,111		
198+660	138	18,435	2,876		
198+680	118	20,991	2,556		
198+700	102	23,190	2,199		
198+720	78	24,992	1,802		
198+740	37	26,140	1,148		
198+760	0	26,509	369		
			Qty (m3)		Notes
اجمالي اعمال الردم حتى تاريخه لشهر فبراير			26,509		

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/ محمود عويش
19/02

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم
شركة الهندسة المعمارية والبناء - الحد الأدنى

عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد
30/02

	مشروع القطر الكهربائي السريع	 مكتب المهندس مهدي للإستشارات الهندسية
	إستكمال كميات أعمال الجسر الثرابي والأعمال الصناعية بنطاقات مشروع إنشاء	
	القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل)	
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق	

بند 3-1: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر مارس)


Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	144.66	1,092	1,092	79,916
198+320	183.88	4,377	3,285	
198+340	194.45	8,161	3,783	
198+360	223.87	12,344	4,183	
198+380	257.43	17,157	4,813	
198+400	0.00	19,731	2,574	
198+460	127.98	21,011	1,280	
198+480	131.82	23,609	2,598	
198+500	141.90	26,280	2,671	
198+520	143.49	29,203	2,923	
198+540	143.61	32,074	2,871	
198+560	142.57	34,935	2,862	
198+580	147.86	37,840	2,904	
198+600	159.54	40,914	3,074	
198+620	291.67	45,426	4,512	
198+640	279.63	51,139	5,713	
198+660	268.19	56,617	5,478	
198+680	247.61	61,775	5,158	
198+700	232.47	66,576	4,801	
198+720	207.96	70,980	4,404	
198+740	167.02	74,730	3,750	
198+760	124.80	77,648	2,918	
198+780	50.99	79,406	1,758	
198+800	0.00	79,916	510	
		Qty (m3)	Notes	
		79,916	اجمالي اعمال الردم حتى مارس	
		26,509	اجمالي اعمال الردم في فبراير	منصرف
		53,407	الكمية الحالية المستحقة لشهر مارس	مستحق

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
 م/ أحمد عزب
 م/ محمود غريب
 14/02

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة
 م/ مصطفى عوض احمد



	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بلطاعات مشروع إنشاء	
	القطار الكهربائي السريع (ننوير-أبوسمبل) تنفيذ شركة محمد علي أحمد للملازمات العامة وأعمال رصف الطرق	

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر ابريل)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	104,582
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	194.53	24,520	1,945	
198+480	198.37	28,449	3,929	
198+500	208.45	32,420	3,970	
198+520	210.04	36,705	4,286	
198+540	210.16	40,907	4,202	
198+560	209.12	45,100	4,193	
198+580	214.41	49,335	4,235	
198+600	226.09	53,740	4,405	
198+620	352.22	59,523	5,783	
198+640	340.19	66,448	6,924	
198+660	328.75	73,137	6,689	
198+680	308.16	79,506	6,369	
198+700	293.02	85,518	6,012	
198+720	268.52	91,133	5,615	
198+740	227.58	96,094	4,961	
198+760	185.35	100,223	4,129	
198+780	111.54	103,192	2,969	
198+800	13.70	104,445	1,252	
198+820	0.00	104,582	137	
		Qty (m3)	Notes	
اجمالي اعمال الردم حتى ابريل		104,582		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509	منصرف	
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407	منصرف	
اجمالي الردم المنصرف		79,916		
الكمية الحالية المستحقة لشهر ابريل		24,665	مستحق	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/ محمود غريب
١٤٤٢

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم
١٤٤٢

عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد
٣٥٥



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أيار/سبتمبر)
تتفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق



مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند ٣-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر مايو)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	127,220
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	226.68	24,842	2,267	
198+480	230.52	29,414	4,572	
198+500	240.60	34,012	4,598	
198+520	242.19	38,956	4,944	
198+540	242.31	43,801	4,845	
198+560	241.27	48,637	4,836	
198+580	246.56	53,515	4,878	
198+600	379.34	59,774	6,259	
198+620	381.38	67,381	7,607	
198+640	369.34	74,888	7,507	
198+660	357.90	82,161	7,272	
198+680	337.31	89,113	6,952	
198+700	322.17	95,707	6,595	
198+720	297.67	101,906	6,198	
198+740	256.73	107,450	5,544	
198+760	214.50	112,162	4,712	
198+780	140.69	115,714	3,552	
198+800	32.54	117,446	1,732	
198+820	0.00	117,772	325	
199+740	217.97	119,951	2,180	
199+760	184.97	123,981	4,029	
199+780	52.72	126,358	2,377	
199+800	16.74	127,052	695	
199+820	0.00	127,220	167	
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى مايو			127,220	
اجمالي اعمال الردم في فبراير			26,509	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس			53,407	منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل			24,665	منصرف
اجمالي الردم المنصرف			104,582	
الكمية الحالية المستحقة لشهر مايو			22,638	مستحق

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي


م/ احمد عزب

م/ محمود غريب

15/5

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

MOS

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	159,234
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	347.78	26,053	3,478	
198+480	351.62	33,047	6,994	
198+500	361.70	40,008	6,961	
198+520	363.30	47,433	7,425	
198+540	363.41	54,700	7,267	
198+560	362.37	61,958	7,258	
198+580	367.66	69,258	7,300	
198+600	379.34	76,728	7,470	
198+620	458.87	85,110	8,382	
198+640	446.83	94,167	9,057	
198+660	435.38	102,989	8,822	
198+680	414.80	111,491	8,502	
198+700	399.66	119,636	8,145	
198+720	375.16	127,384	7,748	
198+740	334.22	134,478	7,094	
198+760	291.99	140,740	6,262	
198+780	218.18	145,841	5,102	
198+800	88.16	148,905	3,063	
198+820	0.00	149,786	882	
199+740	217.97	151,966	2,180	
199+760	184.97	155,995	4,029	
199+780	52.72	158,372	2,377	
199+800	16.74	159,067	695	
199+820	0.00	159,234	167	
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى يوليو			159,234	
اجمالي اعمال الردم في فبراير			26,509	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس			53,407	منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل			24,665	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مايو			22,638	منصرف
اجمالي الردم المنصرف			127,220	
الكمية الحالية المستحقة لشهر يوليو			32,015	مستحق

عن الاستشاري ا.د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود عزيبي


عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

MOS





مشروع القطر الكهربائي السريع
إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - ابوسعيد)
تفليذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق



بند ٣-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر اغسطس)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	173.83	1,312	1,312	208,281
198+320	213.03	5,181	3,869	
198+340	223.60	9,547	4,366	
198+360	253.02	14,313	4,766	
198+380	286.58	19,709	5,396	
198+400	0.00	22,575	2,866	
198+420	0.00	22,575	0	
198+440	0.00	22,575	0	
198+460	517.37	27,749	5,174	
198+480	521.20	38,134	10,386	
198+500	531.30	48,406	10,272	
198+520	532.89	59,304	10,898	
198+540	533.00	69,963	10,659	
198+560	531.96	80,613	10,650	
198+580	537.25	91,305	10,692	
198+600	548.93	102,167	10,862	
198+620	572.12	113,377	11,210	
198+640	560.08	124,699	11,322	
198+660	548.64	135,786	11,087	
198+680	528.05	146,553	10,767	
198+700	512.91	156,963	10,410	
198+720	488.42	166,976	10,013	
198+740	447.47	176,335	9,359	
198+760	405.24	184,862	8,527	
198+780	331.43	192,229	7,367	
198+800	164.48	197,188	4,959	
198+820	0.00	198,833	1,645	
199+740	217.97	201,012	2,180	
199+760	184.97	205,042	4,029	
199+780	52.72	207,419	2,377	
199+800	16.74	208,113	695	
199+820	0.00	208,281	167	
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى اغسطس			208,281	
اجمالي اعمال الردم في فبراير			26,509	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس			53,407	منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل			24,665	منصرف
اجمالي اعمال الردم في مايو			22,638	منصرف
اجمالي اعمال الردم في يوليو			32,015	منصرف
اجمالي الردم المكسرف			159,234	
الكمية الحالية المستحقة لشهر اغسطس			49,046	مستحق

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى عوض احمد

م/ مصطفى عوض احمد



مشروع القطار الكهربائي السريع
استكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل 2025)
تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق



بند ٣-١: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
199+140	8.54	252,855	349	
199+160	11.91	253,060	205	
199+180	18.09	253,360	300	
199+200	9.38	253,635	275	
199+220	17.10	253,899	265	
199+240	9.67	254,167	268	
199+260	20.89	254,473	306	
199+280	18.15	254,863	390	
199+300	13.21	255,177	314	
199+320	43.15	255,740	564	
199+340	65.62	256,828	1,088	
199+360	48.71	257,972	1,143	
199+380	62.70	259,086	1,114	
199+400	47.08	260,183	1,098	
199+420	18.06	260,835	651	
199+440	9.95	261,115	280	
199+460	11.78	261,332	217	
199+480	10.54	261,555	223	
199+500	12.67	261,787	232	
199+520	11.78	262,032	244	
199+540	16.42	262,314	282	
199+560	12.67	262,604	291	
199+580	12.45	262,856	251	
199+600	48.04	263,461	605	
199+620	61.01	264,551	1,091	
199+640	40.80	265,569	1,018	
199+660	71.83	266,696	1,126	
199+680	150.18	268,916	2,220	
199+700	229.81	272,716	3,800	
199+720	285.76	277,871	5,156	
199+740	303.93	283,768	5,897	
199+760	270.71	289,515	5,746	
199+780	144.42	293,666	4,151	
199+800	118.10	296,291	2,625	
199+820	95.43	298,427	2,135	
199+840	0.00	299,381	954	

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي
م/ أحمد عزب

م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد



مشروع القطار الكهربائي السريع
إستكمال كميات أعمال الجدران الترابية والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء
القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - ابوسمبل)
تنفيذ شركة محمد علي احمد للمقاولات العامة واعمال رصف الطرق



مكتب احمد حسن مهدي
للإستشارات الهندسية

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
198+300	343.56	2,594	2,594	
198+320	383.11	9,860	7,267	
198+340	393.53	17,627	7,766	
198+360	423.59	25,798	8,171	
198+380	311.96	33,153	7,355	
198+400	0.00	36,273	3,120	
198+420	0.00	36,273	0	
198+440	0.00	36,273	0	
198+460	517.45	41,448	5,175	
198+480	597.33	52,595	11,148	
198+500	607.48	64,353	11,758	
198+520	609.02	76,811	12,458	
198+540	609.17	88,993	12,182	
198+560	608.11	101,166	12,173	
198+580	613.38	113,381	12,215	
198+600	625.12	125,766	12,385	
198+620	627.16	138,288	12,523	
198+640	615.12	150,711	12,423	
198+660	603.65	162,899	12,188	
198+680	583.07	174,766	11,867	
198+700	567.88	186,276	11,509	
198+720	543.45	197,389	11,113	
198+740	502.49	207,848	10,459	
198+760	460.31	217,476	9,628	
198+780	386.45	225,944	8,468	
198+800	199.56	231,804	5,860	
198+820	132.19	235,121	3,318	
198+840	107.57	237,519	2,398	
198+860	129.77	239,893	2,373	
198+880	141.13	242,601	2,709	
198+900	115.84	245,171	2,570	
198+920	74.36	247,073	1,902	
198+940	34.18	248,159	1,085	
198+960	11.13	248,612	453	
198+980	5.54	248,778	167	
199+000	10.78	248,941	163	
199+020	12.05	249,170	228	
199+040	17.82	249,468	299	
199+060	30.54	249,952	484	
199+080	58.26	250,840	888	
199+100	41.00	251,833	993	
199+120	26.36	252,506	674	

299,381

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ أحمد عزب

م/ محمود عزيب

عن الاستشاري XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم



عن الشركة المتفذة

م/ مصطفى عوض احمد

M. S. A.

	مشروع القطر الكهربائي السريع	 مكتب أ.د/حسن مهدي للإستشارات الهندسية
	إستكمال كميات أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - إبريل)	
	تنفيذ شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة وأعمال رصف الطرق	

بند ١-٣: أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية... الخ (شهر سبتمبر)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	Total FILL Vol	
			Qty(m3)	Total.Qty
			Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الردم حتى سبتمبر		299,381		
اجمالي اعمال الردم في فبراير		26,509		منصرف
اجمالي اعمال الردم في مارس		53,407		منصرف
اجمالي اعمال الردم في ابريل		24,665		منصرف
اجمالي اعمال الردم في مايو		22,638		منصرف
اجمالي اعمال الردم في يوليو		32,015		منصرف
اجمالي اعمال الردم في اغسطس		49,046		منصرف
اجمالي الردم المنصرف		208,281		
الكمية الحالية المستحقة لشهر سبتمبر		91,100		مستحق

أ.د/ حسن مهدي

محمد عبد الرحمن سالم

عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد

عن الإستشاري أ.د حسن مهدي
م/ أحمد عزب
م/ محمود غريب

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبد الرحمن سالم

م. محمد علي أحمد
شركة محمد علي أحمد للمقاولات العامة - القطر الكهربائي السريع

عن الشركة المنفذة
م/ مصطفى عوض احمد

م/ مصطفى عوض احمد



مشروع القطار الكهربائي السريع

إستكمال نمودات أصل قصور التربة والأساسي لمطابق متطلبات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (تقريباً - ١٠٠ كم)

تفلياً شريطة تصدق على نمودات المقام وأصل رصف الطرق

بالمتر المكعب أصل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية إلى السطوح ودراسة السلع بألات التسمية. الخ



Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Total CUT Vol		Total CUT Area Below (m2)	Cum. CUT Vol Below (m3)	Total CUT Vol Below	
			Qty(m3)	Total Qty			Qty Below(m3)	Total Qty
198+300	131.31	991	991		70.35	441	441	
198+320	116.91	3,473	2,482		80.41	1,641	1,200	
198+340	98.17	5,624	2,151		80.33	2,716	1,075	
198+360	0.68	6,613	989		24.47	3,559	843	
198+380	0.02	6,620	7		93.15	4,355	796	
198+400	0.00	5,625	0		124.69	3,329	413	
198+420	0.00	6,613	0		131.82	3,559	0	
198+440	1.69	6,637	17		115.30	4,355	0	
198+460	14.61	6,800	163		53.37	4,893	538	
198+480	19.36	7,139	340		22.62	5,983	1,090	
198+500	24.19	7,575	435		18.61	7,210	1,227	
198+520	21.96	8,036	461		18.00	8,571	1,362	
198+540	25.11	8,507	471		18.04	10,057	1,486	
198+560	24.21	9,000	493		16.10	11,733	1,675	
198+580	32.62	9,568	568		16.75	13,932	2,199	
198+600	36.53	10,260	692		16.45	16,628	2,696	
198+620	46.37	11,089	829		12.24	19,528	2,900	
198+640	63.03	12,183	1,094		0.28	22,485	2,967	
198+660	84.40	13,657	1,474		0.00	25,410	2,925	
198+680	87.33	15,374	1,717		0.00	28,567	3,157	
198+700	86.51	17,113	1,738		0.56	32,056	3,489	
198+720	87.92	18,857	1,744		0.00	35,885	3,829	
198+740	98.25	20,719	1,862		0.11	39,846	3,961	
198+760	89.67	22,598	1,879		0.00	43,696	3,850	
198+780	66.42	24,159	1,561		8.76	47,318	3,622	
198+800	93.78	25,761	1,602		12.79	50,670	2,702	
198+820	75.39	27,453	1,692		13.25	53,703	1,683	
198+840	47.72	28,684	1,231		18.43	52,884	1,180	
198+860	73.01	29,891	1,207		12.80	54,080	1,197	
198+880	68.99	31,311	1,420		5.56	56,010	1,929	
198+900	106.15	33,062	1,751		2.09	58,374	2,365	
198+920	125.63	35,380	2,318		20.38	60,354	1,779	
198+940	143.73	38,074	2,694		29.83	61,200	1,046	
198+960	155.94	41,070	2,997		32.60	61,752	552	
198+980	171.70	44,347	3,276		31.20	61,958	207	
199+000	276.84	48,832	4,485		29.94	62,157	199	
199+020	310.04	54,701	5,869		23.25	62,396	239	
199+040	276.15	60,563	5,862		26.65	62,707	311	
199+060	245.34	65,778	5,215		36.83	63,239	532	
199+080	196.97	70,201	4,423		42.77	64,336	1,097	
199+100	257.70	74,747	4,547		38.87	65,566	1,230	
199+120	395.17	81,276	6,529		40.89	66,349	783	
199+140	422.19	89,450	8,174		32.89	66,749	400	
199+160	401.53	97,687	8,237		70.51	66,970	221	
199+180	399.37	105,696	8,009		2.94	67,284	314	
199+200	488.82	114,578	8,882		12.15	67,572	288	
199+220	444.54	123,911	9,334		12.26	67,851	279	
199+240	473.06	133,087	9,176		20.93	68,265	414	
199+260	508.90	142,907	9,820		20.18	68,907	637	
199+280	530.56	153,391	10,485		13.17	69,559	658	
199+300	428.71	163,074	9,683		2.20	70,001	442	
199+320	324.78	170,609	7,535		0.00	70,755	755	
199+340	267.29	176,530	5,921		14.35	71,152	1,396	
199+360	261.29	181,815	5,286		58.02	71,590	1,438	
199+380	212.91	186,557	4,742		33.32	74,946	1,356	
199+400	223.99	190,926	4,369		29.77	76,274	1,328	
199+420	202.62	195,192	4,266		12.10	77,070	796	
199+440	216.20	199,381	4,188		77.83	77,391	322	
199+460	237.48	203,918	4,537		52.17	77,631	239	
199+480	183.86	208,131	4,213		21.66	77,882	252	
199+500	217.89	212,148	4,017		30.20	78,145	263	
199+520	131.53	215,642	3,494		64.94	78,412	267	
199+540	87.73	217,835	2,193		89.45	78,708	295	
199+560	138.29	220,095	2,260		64.66	79,009	301	
199+580	74.76	222,226	2,130		14.50	79,270	261	
199+600	54.26	223,516	1,290			79,901	631	
199+620	51.08	224,569	1,053	454,727		81,105	1,204	100,827
199+640	0.00	225,080	511			81,605	500	
199+660	0.00	225,080	0			82,605	1,000	
199+680	0.00	225,080	0			83,105	500	
199+700	0.00	225,080	0			83,905	800	
199+720	0.00	225,080	0			85,905	2,000	
199+740	0.00	225,080	0			86,490	2,585	

عن الاستشاري (د. جعفر محمد)
 م/ أحمد عزب
 م/ محمود علي
 ١٤٤٢

عن الاستشاري XYZ
 م/ محمد عبدالرحمن سالم
 م/ محمد علي
 م/ محمد علي
 م/ محمد علي





مشروع الطرق القابلية لسرعة

استكمال أعمال جسر ترمي والأعمال الصانحة بلغات مشروع إنشاء الطرق القابلية لسرعة (تكميل - حوسن)

تأهله شركة محمد بن أحمد للتقانات العامة وأعمال رصف الطرق

ويشتر الشكيب أعمال حفر باستخدام المعدات التوكاموكيه في السفل ورشيرة السطح بألآت التسوية الخ



Station	Total CUT Area (m2)	Cum. CUT Vol (m3)	Total CUT Vol		Total CUT Area Below (m2)	Cum. CUT Vol Below (m3)	Total CUT Vol Below	
			Qty(m3)	Total Qty			Qty Below(m3)	Total Qty
199+745	0.00	225,080	0			88,005	2,100	
199+760	0.00	225,080	0			89,305	3,300	
199+780	0.00	225,080	0			90,064	760	
199+800	0.00	225,080	0			90,477	412	
199+820	0.00	225,080	0			90,843	346	
199+840	0.00	225,080	0			91,201	360	
199+860	0.00	225,080	0			91,544	341	
199+880	0.00	225,080	0			91,873	328	
199+900	8.94	225,169	83			92,205	332	
199+920	19.13	225,450	283			92,492	287	
199+940	15.42	225,796	346			92,617	125	
199+960	29.00	226,240	444			92,617		
199+980	43.20	226,962	722			92,617		
200+000	61.15	228,006	1,044			92,617		
200+020	66.26	229,480	1,474			92,617		
200+040	109.44	231,437	1,957			92,617		
200+060	127.59	233,807	2,370			92,617		
200+080	135.99	236,441	2,636			92,617		
200+100	156.01	239,363	2,920			92,617		
200+120	181.88	242,742	3,379			92,617		
200+140	195.25	246,513	3,771			92,617		
200+160	182.02	250,286	3,773			92,617		
200+180	149.59	251,602	3,316			92,617		
200+200	114.97	256,247	2,646			92,617		
200+220	187.29	259,075	2,828			92,617		
200+240	170.08	262,454	3,379			92,617		
200+260	177.31	265,927	3,474			92,617		
200+280	177.09	269,471	3,544			92,617		
200+300	175.41	272,996	3,525			92,617		
200+320	169.02	276,441	3,444			92,617		
200+340	170.46	279,835	3,195			92,617		
200+360	168.43	283,274	3,189			92,617		
200+380	163.81	286,547	3,123			92,617		
200+400	158.97	289,775	3,228			92,617		
200+420	156.43	292,929	3,154			92,617		
200+440	138.04	295,874	2,945			92,617		
200+460	118.79	298,442	2,548			92,617		
200+480	312.02	302,759	4,117			93,351	734	
200+500	364.28	309,571	6,812			93,502	151	
200+520	387.56	312,230	7,658			93,746	264	
200+540	428.85	325,494	8,764			94,078	332	
200+560	447.77	334,260	8,766			94,489	411	
200+580	482.20	343,560	9,200			94,873	334	
200+600	506.24	353,444	9,884			94,977	154	
200+620	391.76	362,424	8,980			94,999	22	
200+640	543.66	371,778	9,354			95,142	144	
200+660	311.72	380,552	8,774			95,866	724	
200+680	342.39	387,313	6,761			96,779	913	
200+700	400.64	394,743	7,430			97,410	631	
200+720	345.19	402,201	7,458			97,829	419	
200+740	233.27	403,651	1,450			97,829		
200+760	277.38	407,478	3,827			97,829		
200+780	118.50	413,436	5,959			97,829		
200+800	150.71	420,128	6,682			97,829		
200+820	429.05	427,826	7,798			97,829		
200+840	475.34	436,969	9,043			97,829		
200+860	514.11	446,861	9,894			97,829		
200+878	468.91	454,727	7,864			97,829		

	Qty (m3)	Notes
اجمالي اعمال الحفر حتى تاريخه	555,554	
اجمالي اعمال البيا المستصلحة	39,543	منصرف
اجمالي اعمال الصخر	53,021	منصرف
اجمالي السفل المصروف بعد (199+745-199+800)	48,777	منصرف
اجمالي السفل المصروف بعد (199+800-199+878)	129,302	منصرف
اجمالي السفل المصروف بعد (199+878-200+878)	52,000	منصرف
اجمالي الحفر المنصرف	322,643	
الكمية المتبقية المستصلحة	232,911	مستحق

عن الاستشاري المهندس مهدي
م/ احمد عز الدين
م/ محمد
14/11/2019

عن الاستشاري XYZ
م/ محمد عبدالرحمن سالم



رقم	بيان الإصدار	القيمة	شهر يونيو ٢٠١٢	شهر يوليو ٢٠١٢	شهر أغسطس ٢٠١٢	شهر سبتمبر ٢٠١٢	شهر أكتوبر ٢٠١٢	شهر نوفمبر ٢٠١٢	شهر ديسمبر ٢٠١٢	شهر يناير ٢٠١٣	شهر فبراير ٢٠١٣	شهر مارس ٢٠١٣	شهر أبريل ٢٠١٣	شهر مايو ٢٠١٣	شهر يونيو ٢٠١٣	شهر يوليو ٢٠١٣	شهر أغسطس ٢٠١٣	شهر سبتمبر ٢٠١٣	شهر أكتوبر ٢٠١٣	شهر نوفمبر ٢٠١٣	شهر ديسمبر ٢٠١٣					
١	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٢	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٣	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٤	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٥	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٦	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٧	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٨	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٩	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٠	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١١	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٢	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٣	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٤	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٥	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٦	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٧	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٨	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
١٩	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								
٢٠	٢٠١٢٠٠٧٠٧	١٤٨,٧١٠																								

مكتب الاستثماري أ.د/ حسن بن هادي
م/ محمود غريب
التوقيع

م/ احمد عزب
التوقيع

مهندس الاشراف بكهوية
م/ محمود محمد حسين

