

## حصر ختامي ٢

مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

ملاحظات	الحجم			السمك المتوسط	عرض المتوسط	عرض	طول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٥٨٣١,١٠			٠,١٦٥	١١,٤٠		٣١٠٠	٣٤١٠٠	٠+٠٠٠	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	٣
	٥٨٣١,١٠	الاجمالى										

مدير المشروع:

مهندس المشروع:

١/م

مهندس الشركة:

٥/م

## حصر ختامي ٢



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٥٥

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٣٤١٠٠,٠٠			١١,٠٠			٣١٠٠	٣+١٠٠	٠+٠٠٠	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	٤
	٣٤١٠٠,٠٠	الاجمالى										

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

م/١

مهندس الشركه:

م/٦

## حصر ختامي ٢



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

### بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى	الطول	العرض المتوسط	كجم / م٢	الطن			ملاحظات
							الى	من	الاجمالى	
٥	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	٣+١٠٠	٣١٠٠	١١,٠٠	٢٩,٨١٠	١٠١٦,٥٢			
الاجمالى									١٠١٦,٥٢	

مدير المشروع:

مهندس المشروع:

مهندس الشركة:

## حصر ختامي ٢



مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

٢م بالметр المسطح اعمال انشاء طبقة تشيرب من البيتمون السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
	٣٤١٠٠,٠٠			١١,٠٠			٣١٠٠	٣١٠٠	٠+٠٠	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	بالметр المسطح اعمال انشاء طبقة تشيرب من البيتمون السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م	٦
	٣٤١٠٠,٠٠	الاجمالى										

مدير المشروع:

سلوى  
١/م

مهندس المشروع:

احمد  
١/م

مهندس الشركة:

محمد  
١/م

## حصر ختامي ٢

مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥



تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥/١٥٥

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى	الطول	عرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
							الإجمالي	اضافه	خصم	
٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل	مشروع أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥	٣٤١٠٠,٠٠	١١,٠٠	٣١٠٠	٣٤١٠٠	٠+٠٠٠			
الاجمالي									٣٤١٠٠,٠٠	

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

١ / م

مهندس الشركه:

/م

## مقاييس ختامية

مشروع الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق، قنا سفاجا من الكم صفر إلى الكم ٨٥

### تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

الإجمالي	الكمية	الفئة	الوحدة	بيان الاعمال	م
٠,٠٠	٠	٥٢,٢٦	٣٩	<p>بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أثربية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخراج آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإسكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الحسر والأكتاف ( نسبة تحمل كالغورني لا تقل عن ١٠% ) ورشها بالماء الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للنماذج التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل حتى ٢ كم احتساب علاوه ١,٨٥ جنية لكل ١ كم زيادة وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٦٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>- يتم زيد مبلغ ٦ جنية في حالة استخدام بدلووزر في التجير للأرض المتماسكة وذلك طبقاً لتحليل التربة .</p> <p>- السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيمة الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.</p>	١
٠,٠٠	٠	٢٣	٢٩	<p>أعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الاتوماتيكية على البارد بسمك ٥ سم والعمل بالبورات والحسامات مع تفريغ الحفر حتى ١٠ سم مع توادج سيارة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناجحة من الكشط لاستخدامها في إسكمال الطباتن والأكتاف والميول الجانبيه والفتحة شاملة نظافة وعلى الشرح ان وجدت بالأسفلت ٦٠,٠ او ٦٢,١ جنية للسم الواحد للكشط في حالة زياره او نقشان</p>	٢
١٨٨٩٢٧٦,٤٠	٥٨٣١,١٠	٣٢٤	٣٩	<p>بالمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كالغورني عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز اوس انجلوس عن ٤% والا يزيد الامتصاص عن ١% وقدره على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد س سم الطبقة بعد تمام الدمل عن ٢٠ سم ورشها بالماء الأصوليه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥% ) من الكثافة العملية والفتحة تشتمل إجراء التجارب العملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p> <p>- مسافة النقل ٢ كم .</p> <p>- يتم احتساب علاوه ١,٧ جنية لكل ١ كم زيادة او النقشان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم .</p> <p>- السعر يشمل قيمة المادة المحجرية وعلى الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.</p>	٣
٢٩٧٣٨٦,١٠	٥٨٣١,١٠	٥١	٣٩	مسافة النقل ٥٠ كم	*٣
٢٦٥٩٨٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٧٨	٢٩	<p>أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القالمة معاً والفتحة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقة لتعليمات المهندس المشرف والفتحة شاملة بالمتر المسطح.</p>	٤
٣٢٥٢٨٦٤,٠٠	١٠١٦,٥٢	٣٢٠٠	طن	<p>بالطن أعمال توريد واضافة أسمدة مطابق للشروط والمواصفات ويفض بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفتحة شاملة كل ما يلزم لنها العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .</p>	٥
١٧٥٠٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٥٠	٢٩	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورض طبقة تشيرب من البيتون السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١,٧٥ كجم/٢م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٦
٠,٠٠	٠	٦٠	٢٩	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورض طبقة تشيرب من البيتون السائل متوسط التطابير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/٢م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٧
٠,٠٠	٠	٢٠,٧	٢٩	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد ورض طبقة لاصحة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الأسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٨
٩٥٧٨٦٩,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٢٨٠,٩	٢٩	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة لاصحة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب ١,٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها وافتة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	٩
٠,٠٠	٠	٣٠١,٥	٢٩	<p>بالمتر المسطح أعمال توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمل باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتون الصلب ١,٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها وافتة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .</p>	١٠
١٩٦٣١,٩٤,٠٠				اعمال قيمة رسوم الكارتة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقة لقائمه الموحد	
١٠٢٣٠,٠٠	٣٤١٠,٠٠	٣	٢٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرض طبقة اسفلت	*
١٤٥٧٧٧,٥	٥٨٣١,١٠	٢٥	٣٩	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرض طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	*
الاجمالي					

رئيس الادارة المركزية

عماد حسین

مهندس

تحرير في / ٢٠٢٤ /

## شـهـادـةـ الـمـهـنـدـسـينـ

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا من الكم صفر إلى الكم ٨٥ .

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١ - م/ عبدالكريم مأمون علي

٢ - م/ هشام حامد احمد عيسى

٣ - م/ احمد محمد فتحي

٤ - م/ امير محمود أبو المجد

سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / أسماء احمد عبد الفتاح

علي

مدير المشروع / محمود أحمد فؤاد

فؤاد



## شہادة

• مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا من الكم صفر إلى الكم ٨٥ .

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب المعملية الخاصة بالعملية عاليه .

### جهاز الإشراف

مدير العمل

جهاز الإشراف

مهندس / ابتسام احمد عارف

مهندس / أسماء احمد عبد الفتاح

مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/١/



مهندس /

## شہادة

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا من الكم صفر إلى الكم ٨٥

- تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
- تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الخاتمي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .

و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقاييس الخاتمية للأعمال التي تمت .

وهذا إقرار من المنطقة بذلك

### المراجعة الفنية

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



مهندس / أسماء احمد عبد الفتاح اسماء

مهندس / محمود أحمد فؤاد محمود

تحرير في ٢٠٢٥/١١

الاداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

شہادہ

مشروع : الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا سفاجا من الكم صفر إلى الكم . ٨٥

- تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقاً للتعاقد ووفقاً للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتى تاريخه .
  - تشركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

14

A circular blue ink stamp from the 'Risāsah al-Adwah al-Makhrūyah' (Central Administration) of the 'Ministry of Education' in 'Al-Kabar'. The outer ring contains the Arabic text 'رئیس الادارۃ المركبة و المکبارة' (President of the Central Administration and the Governorate). The inner circle contains the date '١٤٢٥' (1425 AH). A handwritten signature 'مختار حسین' is written across the stamp.

مهندس المشروع

مهندس / أسماء احمد عبد الفتاح

1

تقرير رقم (٢٧٩) بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠٢٤  
بخصوص / نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
بعمليه / قنا / سفاجا  
تنفيذ / شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

### السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالآتي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار دمك f.d.r	٧٦٨-٧٦٧

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالآتي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
١٤٥٠		
٢٠٣		
١٦٥٣		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

تحريراً في: ٢٠٢٤/١٢/٢٩

في المعمل

مدير المعمل



مهندس /

تقرير رقم / (٢٨٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦  
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت  
بعمليه/ قنا / سفاجا  
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

أرقام العينات	الطبقة المختبرة	الموقع الكيلو مترى	نسبة المياه الملانمة	الأخفاف المائية
٧٦٧	F.D.R	كم ٢.٣٥٠	% ٦.٧	٢.١٦٨
٧٦٨		كم ٢.٩٠٠		
				أقصى كثافة جافة طن/م <sup>٣</sup>
			% ٦	٢.١٤٦
			% ٦.٤٩	% ٩٩
			٢.١٢٩	% ٩٨.٢
				نسبة الدمار

تحرير في: ٢٠٢٤/١٢/٢٩

في المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس / عماد حسين

تقرير رقم (٢٩٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩  
 بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعمليه/ قنا / سفاجا  
 تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

### السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملي كالتالي:-

بيان العينات	أرقام العينات
اختبار استخلاص خلطه اسفلتية سطحية	٧٧٠-٧٦٩
اختبار دمك قوالب مارشال	٧٧٣-٧٧٢-٧٧١

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالتالي:-

قيمة إجراء التجارب	ضريبة القيمة المضافة %١٤	المبلغ الإجمالي
٢٧١٠		
٣٧٩٤		
٣٠٨٩٤		

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام،،،

٢٠٢٥/١١

في المعمل

مدير المعمل  





مهندس /

( عماد حسين )


تقرير رقم (٢٩٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩  
 بخصوص /نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعمليه /رفع كفاءة طريق قنا /سفاجا  
 تنفيذ /شركة الفهد للمقاولات

حضرت العينات بمعرفة السيد / مدثر فؤاد - فني المعمل

حدود المواقف	حدود السماح	٧٦٩	أرقام العينات	النسبة المئوية للممار من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		كم ٨٠٠	الموقع الكيلو مترى	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣	
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨١.٢٢	"٢/١	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦١.١٥	"٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٠.٣٨	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٠.٥٣	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٣.٣٥	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٧.١٧	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٥٨	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.١٤	رقم ٢٠٠	
$\% ٠.٢٥ \pm \% ٤.٧٥$		% ٤.٧٣	نسبة الإسفلت	
		% ٢.٨٠	نسبة الطبيعى	

تحرير في: ٢٠٢٥/١/١



مدير المعمل  


فني المعمل  


نقرير رقم (٢٩٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣  
 بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت  
 بعمليه :- قنا /سفاجا  
 تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ محمود فؤاد (استشاري الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٧٧٠	أرقام العينات	النسبة المئوية المقارنة من المناخل
		سطحية	الطبقة المختبرة	
		١.٦٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١١٤/٣	
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٠.٦	"٢/١	
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٠.٥	"٨/٣	
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٣٩.٧	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٢٨.٣	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٣.٨	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٧.٣	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٤٦	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٠٧	رقم ٢٠٠	
	%٠.٢٥±%٤.٧٥	%٤.٦٩	نسبة الإسفلت	
		%٢.٤	نسبة الطبيعي	

دك قوالب مارشال من خلطة الإسفلتية للطبقة السطحية:

حدود المواصفات	٧٧٣	٧٧٢	٧٧١	أرقام القوالب
—	٢.٣١٩	٢.٣٠٨	٢.٢٩	وزن وحدة الحجوم
لا يقل عن ١٢٠٠ كجم	١٢٤٨	١٢٤٠	١٣٥٧	الثبات بالكجم
٤ مم — ٢	٢.٧٥	٢.٥	٢.٨٥	الانسياب بالمم
٥٠٠-٣٠٠ كجم / مم	٤٥٤	٤٥٤	٤٧٦	الجساعة كجم / مم

تحريرا في: ٢٠٢٥/١/١

في المعمل

مدير المعمل

٢٠٢٥/١/١



## محضر استلام ابتدائي

عملية :- أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

### ashraf: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وبناء على القرار الإداري رقم (١٨١) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١١ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكّلة من السادة الآتي أسماؤهم :-

- رئيسا	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر	١- م/ سيد نبوى
- عضوا	الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق	٢- م/ اشرف عزت
- عضوا	ادارة ضبط الجودة	٣- م/ محمد عبدالمنعم
- عضوا	ادارة المعامل المركزية	٤- م/ مروان سلام
- عضوا	المنطقة الثامنة	٥- م/ محمود فؤاد
- عضوا	الشركة المنفذة	٦- م/ عبدالكريم مأمون

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اکوار اسفالية (مرفق كشف) للتاكيد من السماكات المنفذة وكذلك بلاطات اسفالية لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-

#### • الاعمال المنفذة عبارة عن :-

- من ٠+٠٠٠ كم الى ٣+١٠٠ كم اتجاه قنا ( طبقة FDR + سطحية ) .

### حالة السطح :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة للطبقة السطحية.

### توصيات اللجنة:-

- ١- يتم خصم نسبة ٥ % من بند حالة السطح .
  - ٢- على الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة ،
  - ٣- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
  - ٤- على مندوب المنطقة موافاة الادارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الاعمال لإتمام إجراءات التقييم .
  - ٥- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
  - ٦- الحصر مسؤولية المنطقة المشرفة ،
  - ٧- سرعة تنفيذ اعمال الطبان الترابي حفاظا على امن وسلامة الطريق ومستخدميه.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبده فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

### توقيعات اللجنة :-

- ٦
- ٥
- ٤
- ٣
- ٢
- ١

## كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

بخصوص:- الاستلام الابتدائي لاعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من

طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

ملاحظات	سمك الطبقة السطحية (سم)	الكم	م
يمين	٥,٥	٠+٥٠٠	١
شمال	٦,٥	١+٥٠٠	٢
يمين	٦	٢+٥٠٠	٣

توقيعات اللجنة :-



## محضر تقييم

عملية :- أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٣/٦ وبناءً على القرار الإداري رقم (١٨١) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ و محضر الإستلام الإبتدائى للعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماؤهم:-

- رئيسا	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر	١- م/ السيد نبوى
- عضوا	الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق	٢- م/ اشرف عزت
- عضوا	إدارة ضبط الجودة	٣- م/ محمد عبدالمنعم
- عضوا	إدارة المعامل المركزية	٤- م/ مروان سلام
- عضوا	المنطقة الثامنة	٥- م/ محمود فؤاد
- عضوا	الشركة المنفذة	٦- م/ عبدالكريم مأمون

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علماً بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئولييتهم ) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدرة ٢٠٣١٦,٩١ جنيهها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيلياً كالتالى :

- الخصم على الطبقة السطحية : ٢٠٣١٦,٩١ جنيهًا

- الخصم على سماكات الطبقة السطحية : لا يوجد

- الخصم على الأساس : لا يوجد



\*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٣٩٤٦,٧٣ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٤٢٦,٦٤ جنيهاً فقط لا غير ( فقط وقدره اربعة و أربعون ألفاً ومائتان و ثلاثة وستون جنيهاً و اربعة وستون قرشاً لا غير )

التوقيعات:

 -٦

 -٥

 -٤

 -٣

 -٢

 -١

مشروع : أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

٢٨٠,٩	سعر الطبقة السطحية جنيه
٥	سمك الطبقة السطحية سم
١٦٨,٥٤	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكميو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجمالى النقص
بداية القطاع					
٠,٥٠٠	١٠٠	١١	٥,٥	.	٠,٠٠
١,٥٠٠	١٠٠	١١	٦,٥	.	٠,٠٠
٢,٥٠٠	١١٠	١١	٦	.	٠,٠٠
نهاية القطاع					
٣,١٠٠	٣١٠٠			اجمالى النقص في الطبقة	٠,٠٠

اجمالى الطول الممثل كم	٣١٠٠
اجمالى الكمية الممثلة ٢م	٣٢٢٠٠,٥
اجمالى النقص في السمك للطبقة بالجنيه	٠,٠٠

مقدار المليون	النقد الأجنبي	النقد الأذون	النقد الأذون
100	100	3/4	3/4
83.7	75	1/2 <sup>٢</sup>	
67.1	60	3/8 <sup>٣</sup>	
47.04	39.04	٤/٨ <sup>٤</sup>	
35	30.12	٥/٨ <sup>٥</sup>	
18.95	12.95	٦/٨ <sup>٦</sup>	
13	7	٧/٨ <sup>٧</sup>	
7.23	4.23	٨/٨ <sup>٨</sup>	
4.36	2	٩/٨ <sup>٩</sup>	
5			١٠/٨ <sup>١٠</sup>

**التبسيم** للطبقة السطحية - مشروع: أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قبا / سفاجا من الك้ม صفر حتى الكم ٨٥

**تنفيذ:** شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

نسبة الأسلحة	اجمالى النقص
0.00	20316.91
اجمالى النقص في المدرار	نسبة المطرب والمستقبل
0.00	حدود المدار من رقم ٢٠٠
0.00	حدود السن
4.91	حدود السن
2.75	حدود السن
4159.17	حدود السن

201

583.11.0	إجمالي كمية الأدسان (نالك) للمعهدية [م]	
قيمة القسم ( بالجنيه )	كمية الأساس المعلنة التي عينته [م]	
0.00	إجمالي الخصم في السن [م]	
0.00	إجمالي الخصم في الشام [م]	
0.00	إجمالي الخصم للمؤورم [م]	
0.00	إجمالي النقص في البضائع [م]	
0.00	الخصم ترتيب خرج نسبة تحصل كالتالي علينا CBR	
0.00	إجمالي الخصم المستحق على مليئة الأدسان	

## السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...

### بيان حصر المواد المحجرية


مشروع / اعمال الصيانه العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا/سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ / الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

عقد رقم / ١٥٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥

**يرجى التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزوم مع التفضل من سعادتكم بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالي :**

الجهة الحصول علي الخامة	الكمية	الوحدة	نوع المادة المحجرية	م:
محجر محمد عبد الشافي	916.2	٣م	سن	1
محجر محمد عبد الشافي	2692.88	٣م	رمل تكسير	
محجر محمد عبد الشافي	145.81	٣م	رمل طبيعي	3
محجر محمد عبد الشافي	3498.66	٣م	مخلوط سن	4



يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

تحرير في / ٢٠٢٥ /

مرفق مستخلص ختامي

بخصوص

مشروع :- أعمال الصيانة العاجلة والطارئة لمسافات متفرقة من طريق قنا / سفاجا من الكم صفر حتى الكم ٨٥

تنفيذ: شركه / الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة \* السمك \* الكثافة للطبقة الاسفلتية \* نسبة المادة في الخلطة


كثافة المادة \* (١+نسبة الاسفلت)

كمية المادة المحجرية في الطبقة الاسفلتية

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م³	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م³	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	الكمية	نسبة الاسفلت	كثافة المادة	نسبة المادة	الكمية		
مخلوط سن ٦	أعمال طبقة الأساس	٥٨٣١,١٠	م³	-	٥٨٣١,١٠	-	٠,٦	-	-	٣٤٩٨,٦٦	٣٤٩٨,٦٦	-	-	٥٨٣١,١٠	-	٠,٤	-	-	٢٣٣٢,٤٤	٣٦٠,٤٤	%٤٤,٧٥	٢,٦٧	٠,٢٥	٢,٣٦٥		
رمل تكسير	أعمال طبقة الأساس	٥٨٣١,١٠	م³	-	٥٨٣١,١٠	-	٠,٤	-	-	٢٦٩٢,٨٨	٣٦٠,٤٤	%٤٤,٧٥	٢,٦٧	٠,٢٥	٢,٣٦٥	١٧٠٥,٠	٠,٠٥	٢م	٣٤١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	أعمال الطبقة السطحية	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	٢م	١٧٠٥,٠	٠,٠٥
	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	م³	٠,٠٥	١٧٠٥,٠	٢,٣٦٥	٠,١	٢,٦٤	٤٤,٧٥	١٤٥,٨١	١٤٥,٨١	%٤٤,٧٥	٢,٦٤	٠,١	٢,٣٦٥	١٧٠٥,٠	٠,٠٥	٢م	٣٤١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	أعمال الطبقة السطحية	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	٢م	١٧٠٥,٠	٠,٠٥
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	م³	٠,٠٥	١٧٠٥,٠	٢,٣٦٥	٠,٤٢	٢,٦٠٤	٤٤,٧٥	٦٢٠,٨٨	٦٢٠,٨٨	%٤٤,٧٥	٢,٦٠٤	٠,٤٢	٢,٣٦٥	١٧٠٥,٠	٠,٠٥	٢م	٣٤١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	أعمال الطبقة السطحية	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	٢م	١٧٠٥,٠	٠,٠٥
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	م³	٠,٠٥	١٧٠٥,٠	٢,٣٦٥	٠,٢	٢,٦٠٧	٤٤,٧٥	٢٩٥,٣٢	٢٩٥,٣٢	%٤٤,٧٥	٢,٦٠٧	٠,٢	٢,٣٦٥	١٧٠٥,٠	٠,٠٥	٢م	٣٤١٠٠,٠٠	٣٤١٠٠,٠٠	أعمال الطبقة السطحية	أعمال الطبقة السطحية	٣٤١٠٠,٠٠	٢م	١٧٠٥,٠	٠,٠٥

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلي بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسنين  
مهندس / عواد  
ادارة شرق ووسط