

حصر ختامي ٢

عن مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)



تنفيذ :- شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير

ملاحظات	الحجم			السلك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
يمين الطريق	١٦٣,٤٩	٣,١٥		٠,٧٠	٠,٥٠		٤٥٨,١١	١٠+٦٥٨,١١	١٠+٢٠٠	عن مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات وتغليف المواسير	١
يسار الطريق	١٠٨,٠٠	٤,٠٧		١,٠٠	٠,٥٠		٢٠٧,٨٦	١٠+٦٥٨,٨٦	١٠+٤٥٢			
	٢٧١,٤٩							الاجمالي				

مهندس المشروع:

مهندس الشركة:

حصر ختامي ٢

عن مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥١٢

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومتري		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					الى	من			
يمين الطريق	٣٣٠٦,٨٦				٧,٢٢		٤٥٨,١١	١٠+٦٥٨,١١	١٠+٢٠٠	عن مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٢
يسار الطريق	١٦٦٤,٥٦				٨,٠١		٢٠٧,٨٦	١٠+٦٥٨,٨٦	١٠+٤٥٢			
	٤٩٧١,٤٢							الاجمالي				

مهندس المشروع:



مهندس الشركة:



مقايسة ختامية

أعمال الحمايات الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ شركة الفهد المتحدده للمقاولات العموميه المتكامله

م	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدمات وتغليف المواسير طبقاً للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	٣١٩٥	٢٧١,٤٩	٨٦٧٤١٠,٥٥
٢	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ^٢ ,٨ سن دولوميت متدرج + ٣م ^٢ ,٤ رمل حرش + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفله والاملاح والمواد الغريبه والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البلاطه للوصول إلى المناسب التصميميه على أن تحقق الخرسانه إجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لاصول الصنائه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٤٥١	٤٩٧١,٤٢	٢٢٤٢١١٠,٤٢
					٣١٠٩٥٢٠,٩٧
الاجمالي					

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

تحريرا في :- / / ٢٠٢٤



شهادة المهندسين

- مشروع : أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)
- تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
- أسم مهندسي الشركة المنفذة :

١- م/ عبدالكريم مأمون علي

٢- م/ هشام حامد احمد عيسى

٣- م/ احمد محمد فتحي

٤- م/ امير محمود أبو المجد

سير و سلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع / محمود أحمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

- مشروع : أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)
- تنفيذ : شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
- تقرر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتى تاريخه .

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



شهادة

• مشروع : أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

• تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عالية .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام

مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/١/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



شهادة

- مشروع : أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)
 - تنفيذ : شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة
 - تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
 - وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسه الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



مهندس / محمود محمد عبد السلام

مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في / ٢٠٢٥/١/

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

عماد حسين

محضر استلام ابتدائي

عملية :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١ وبناء على القرار الإداري رقم (١٧٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار خرسانية (مرفق كشف) للتأكد من السماكات المنفذة عليها وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-
- الاعمال المنفذة عبارة عن :

- حمايات خرسانية (Slope Protection):-

بالجانب الأيمن من الكم ١٠+٢٠٠ الى الكم ١٠+٦٥٨,١١

بالجانب الايسر من الكم ١٠+٤٥٢,١٠ الى الكم ١٠+٦٥٨,٨٦

وذلك طبقا لافادة مندوب المنطقة المشرفة (عضو اللجنة)

- اعمال الحماية الخرسانية (Slope Protection):-

الاعمال مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من وجود شروخ شعيرية وسوء مصنعية وسوء تنفيذ الفواصل ومعالجة السطح وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٧ % من اجمالى المسطحات المنفذة.

توصيات اللجنة:-

- ١- يتم خصم نسبة ٦ % من بند اعمال الحماية الخرسانية .
 - ٢- على الشركة سرعة ترميم أماكن الاكوار تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة وابلغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٦- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

- ٦ - 
- ٥ - 
- ٤ - 
- ٣ - 
- ٢ - 
- ١ - 

كشف سماكات الاكوارالخرسانية لأعمال الحماية

بخصوص :- الاستلام الابتدائي لأعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير
(مسافات متفرقة)

تنفيذ: - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الحماية (سم)	ملاحظات
١	١٠+٤٠٠	١٥	الجانب الايمن
٢	١٠+٥٠٠	١٥	الجانب الايمن
٣	١٠+٤٨٠	١٣,٥	الجانب الايسر
٤	١٠+٥٥٠	١٦	الجانب الايسر

توقيعات اللجنة :-



محضر تقييم

عملية :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩ وبناءً على القرار الإداري رقم (١٧٧) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ و محضر الإستلام الإبتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الأختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدرة ٤٦٩١٩,٨٣ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالآتي :

- الخصم على اعمال الحماية الخرسانية (Slope Protection) :- لا يوجد

- الخصم على سماكات اعمال الحماية الخرسانية (Slope Protection) :- ٤٦٩١٩,٨٣ جنيها



*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره
٩٤١٦,٨٦ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره
٥٦٣٣٦,٦٩ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره ستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثون
جنيهاً وتسعة وستون قرشاً لا غير)

التوقيعات:

-٦ 

-٥ 

-٤ 

-٣ 

-٢ 

-١ 

عملية :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)

اشراف :- المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اعمال الحماية الخرسانية (Slope Protection):-

ملاحظات	١٣٠	جهد الأسطوانة		٢٠٠	الجهد المطلوب =	
	الخصم (ج)	السعر (ج)	النقص (%)	جهد المكعب/الكور كجم/سم ^٢	الكمية الممتلئة (م ^٣)	مسلسل
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٦٧	٤٩٧	١
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٥٣	٤٩٧	٢
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٨٦	٤٩٧	٣
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٧١	٤٩٧	٤
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٩٦	٤٩٧	٥
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٥٩	٤٩٧	٦
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٨٢	٤٩٧	٧
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٦٧	٤٩٧	٨
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٩٥	٤٩٧	٩
	٠,٠٠	٤٥١	٠,٠	٢٧٩	٤٩٧	١٠
	٠,٠٠				٤٩٧١	

٤٩٧١,٤٢	اجمالي الكمية طبقاً للختمى (م ^٣)
٠,٠٠	اجمالي الخصم على الحيود (بالجنيه)

451	سعر الحمايات الخرسانية للمتر المسطح (جنيه)
15	سمك الحمايات الخرسانية (سم)

عملية :- أعمال الحمايات الخرسانية بطريق قفط / القصير (مسافات متفرقة)

اشراف :- المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تقييم سمك الحمايات الخرسانية

م	القطاع		السمك (سم)	النقص في السمك (سم)	نسبة النقص في السمك (%)	اجمالي قيمة النقص (جنيه)
	من	إلى				
1	10+400		15	0	0.0	0.00
2	10+500		15	0	0.0	0.00
3	10+480		13.5	1.5	10.0	46919.83
4	10+550		16	0	0.0	0.00
	الاجمالي (م ٢م)			4971.42	اجمالي النقص في الطبقة	46919.83

46,919.83	اجمالي النقص في السماكات للحمايات الجانبية (المبول) بالجنيه
-----------	---

Handwritten signatures and marks in blue ink.

بخصوص
مشروع :- أعمال الحماية الخرسانية بطريق قفط - القصير (مسافات متفرقة)
تنفيذ: شركة الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

اشراف المنطقة الثامنة بقنا

تحية طيبة وبعد

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السلك / مسطح	مكعب الطبقة م٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	اجمالي الكمية
رمل تكسير	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات	٢٧١,٤٩	٣م	-	٢٧١,٤٩	-	٠,٤٠	-	-	١٠٨,٥٩٦	٤٠٦,٨٨
	أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	٤٩٧١,٤٢	٢م	٠,١٥	٧٤٥,٧١	-	٠,٤٠	-	-	٢٩٨,٢٨٥٢	
سن ١	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للقدامات	٢٧١,٤٩	٣م	-	٢٧١,٤٩	-	٠,٨٠	-	-	٢١٧,١٩٢	٨١٣,٧٦
	أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	٤٩٧١,٤٢	٢م	٠,١٥	٧٤٥,٧١	-	٠,٨٠	-	-	٥٩٦,٥٧٠٤	

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم
وتفضلو بقبول فائق الاحترام





رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تقرير رقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من ١١٩ الى ١٢٤

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٠٠٠	قيمة إجراء التجارب
١٤٠	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١١٤٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/٢٠
فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)



تقرير رقم (٣٣) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ققط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠٠.٦٢٠ كم	١٠٠.٦٤٠ كم
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/٢٢	٢٠٢٤/١٢/٢٣
تاريخ الكسر	٢٠٢٥/١/٢١	٢٠٢٥/١/٢٢
النوع	بلاطة	
	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب	
أرقام العينات	١١٩	١٢٠
جهد الكسر	٢٨٧	٢٦٧
متوسط جهد الكسر	٢٦٧	٢٥٣
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب	

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٢٠

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ١١٠ الى ١١٨	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-


قيمة إجراء التجارب	١٣٧٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٢.٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/٢٠
فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٣٢) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٩

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠.٤٥٠ كم	١٠.٥٤٠ كم	١٠.٦٠٠ كم
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/١٨	٢٠٢٤/١٢/١٩	٢٠٢٤/١٢/٢١
تاريخ الكسر	٢٠٢٤/١/١٩		
النوع	بلاطه	بلاطه	قدمه
	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم		
أرقام العينات	١١٠	١١١	١١٢
جهد الكسر	٢٩٥	٢٨٧	٢٧٦
متوسط جهد الكسر	٢٨٦	٢٧١	٢٦٥
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب		

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٢٠

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

تقرير رقم (٢٨٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٧١٥ الى ٧٢٣	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٣٧٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٢.٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /١٢/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٨٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحداه للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو مترى	١٠.٣٠٠ كم شمال	١٠.٢٥٠ كم شمال	١٠.٢٥٠ كم شمال
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/٩	٢٠٢٤/١٢/١٠	٢٠٢٤/١٢/١٧
تاريخ الكسر	٢٠٢٥/١/٨	٢٠٢٥/١/٩	٢٠٢٤/١٢/٢٤
النوع	قدمه	بلاطه	قدمه
	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم		جهد الكسر بعد ٧ ايام
أرقام العينات	٧١٥	٧١٦	٧١٧
جهد الكسر	٢٦٧	٣١٣	٣١٤
متوسط جهد الكسر	٢٩٨	٢٩٦	٢٥٨
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب		

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

تقرير رقم (٢٨١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفت / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحد للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيانات العينات
من ٧٢٤ الى ٧٢٩	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /١٢/٢٨

فني المعمل

مدير المعمل





رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)


تقرير رقم (٢٨١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدده للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠.٤٥٠ كم شمال	١٠.٥٥٠ كم شمال
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/١٨	٢٠٢٤/١٢/١٩
تاريخ الكسر	٢٠٢٤/١٢/٢٥	٢٠٢٤/١٢/٢٦
النوع	بلاطه	
	جهد الكسر بعد ٧ ايام من الصب	
أرقام العينات	٧٢٤	٧٢٥
جهد الكسر	٢٦٠	٢٦٦
متوسط جهد الكسر	٢٥٦	٢٤٣
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب	

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٢٨

فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /

تقرير رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من ٩٣ الى ٩٨

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٠٠٠	قيمة إجراء التجارب
١٤٠	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١١٤٠	المبلغ الاجمالي


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/١٦

فني المعمل

مدير المعمل





رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠.٥٢٠ كم	١٠.٤٨٠ كم
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/١٦	٢٠٢٤/١٢/١٧
تاريخ الكسر	٢٠٢٥/١/١٥	٢٠٢٥/١/١٦
النوع	بلاطة	قدمه
	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب	
أرقام العينات	٩٣	٩٤
جهد الكسر	٢٨٦	٢٥٦
متوسط جهد الكسر	٢٥٩	٢٩٢
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب	

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١٦

فني المعمل

مدير المعمل



تقرير رقم (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من ٨٤ الى ٩٢

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٣٧٥	قيمة إجراء التجارب
١٩٢.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٥٦٧.٥	المبلغ الاجمالي


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١/١٥

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدّه للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠.٣٥٠ كم	١٠.٤٥٠ كم	١٠.٤٥٠ كم						
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/١١	٢٠٢٤/١٢/١٢	٢٠٢٤/١٢/١٥						
تاريخ الكسر	٢٠٢٤/١/١٥								
النوع	بلاطه	قدمه	بلاطه						
	جهد الكسر بعد ٢٨ يوم								
أرقام العينات	٨٤	٨٥	٨٦	٨٧	٨٨	٨٩	٩٠	٩١	٩٢
جهد الكسر	٢٩٠	٢٨٥	٢٧٢	٢٩٣	٢٩١	٢٧٦	٢٧٦	٢٧٤	٢٥١
متوسط جهد الكسر	٢٨٢		٢٨٧			٢٦٧			
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب								

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١٥

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٧٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملية كالاتي:-

بيانات العينات	أرقام العينات
اختبار كسر مكعبات خرسانيه	من ٧٠٦ الى ٧١٤

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٣٧٥	قيمة إجراء التجارب
١٩٢.٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤%
١٥٦٧.٥	المبلغ الاجمالي


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ /١٢/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٢٧٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٤

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحد للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري	١٠.٢٨٠ كم يمين	١٠.٢٥٠ كم يمين	١٠.٣٥٠ كم يمين						
تاريخ الصب	٢٠٢٤/١٢/٥	٢٠٢٤/١٢/٧	٢٠٢٤/١٢/٨						
تاريخ الكسر	٢٠٢٥/١/٤	٢٠٢٥/١/٦	٢٠٢٥/١/٧						
النوع	قدمه	بلاطه							
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم									
أرقام العينات	٧٠٦	٧٠٧	٧٠٨	٧٠٩	٧١٠	٧١١	٧١٢	٧١٣	٧١٤
جهد الكسر	٣٩٥	٢١٣	٣٣٣	٣٢٧	٢٥٩	٢٩٩	٢٨٧	٢٧١	٢٧٨
متوسط جهد الكسر	٣١٣				٢٩٥			٢٧٩	
حدود المواصفات	لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب								

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٣٠

فني المعمل

مدير المعمل

/م

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /