

حصري ختامي ٢

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



تنفيذ شركة:- العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة


بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	الحجم			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ٩٠ كم	طريق الزراعي الشرقى من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٥٧٣	٠,١٦٢			٤٤٢٤,٥٩	نجع الجامع	
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢	٠,١٥٨			٧٤٦,٦٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)	
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣	٠,١٧٢			٣٧٣,٢٣	الازدواج (حارة يمين)	
	الاجمالى											٥٥٤٤,٤٣	

مهندس المشروع:

 /م

مهندس الشركة:

 /م

حصر ختامي ٢



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالى									٣٣٠٢٩,٣٢

مهندس المشروع:

 /م

مهندس الشركه:

 /م

حصري ختامي ٢



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م²	الطن			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٣	بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤	٢٩,٤٩٣			٧٧٠,٧٧	نجع الجامع	
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢	٢٩,٤٩٣			١٣٩,٣٦	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)	
			٠+٢١٠	٠+٤٠٠	١٩٠		١٠,٣٣٣	٢٩,٤٩٣			٥٧,٩٠	الازدواج (حارة يمين)	
			الاجمالى									٩٦٨,٠٤	

مهندس المشروع:



مهندس الشركه:



حصر ختامي ٢



مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠٠٠٠٠ حتى الكم ٣٠٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥٠٥٤٠	٧٠٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع
			٠٠٠٠٠	٠٠٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠٠٢١٠	٠٠٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالى									٣٣٠٢٩,٣٢

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري ختامي ٢

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠٠+٠٠٠ حتى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٦٦٠

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالی	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري	٥+٥٤٠	٧+٩٠٠	٢٣٦٠		١١,٠٧٤				٢٦١٣٤,١١	نجع الجامع
			٠+٠٠٠	٠+٢١٠	٢١٠		٢٢,٥٠٢				٤٧٢٥,٣٢	الازدواج (حارة يمين + حارة يسار)
			٠+٢١٠	٠+٤٢٠	٢١٠		١٠,٣٣٣				٢١٦٩,٨٩	الازدواج (حارة يمين)
			الاجمالی									
			٣٣٠٢٩,٣٢									

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

مقاييس ختامية

مشروع أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادى (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحرى
من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم

تنفيذ : - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	البند	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالى
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم. مسافة نقل ٩٠ كم	م٣	٤٤٣	٥٥٥٤,٤٣	٢٤٦٠٦١٢,٤٩
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	م٢	٧٨	٣٣٠٢٩,٣٢	٢٥٧٦٢٨٦,٩٦
٣	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف.	طن	٣٩٠٠	٩٦٨,٠٤	٣٧٧٥٣٥٦,٠٠
٤	أعمال إنشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١ كجم/م٢ طبقاً للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الاساس من اي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح.	م٢	٥٠	٣٣٠٢٩,٣٢	١٦٥١٤٦٦,٠٠
٥	أعمال إنشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	م٢	٢٨٠,٩	٣٣٠٢٩,٣٢	٩٢٧٧٩٣٥,٩٩
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازن طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمة الموحدة					
*	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	م٢	٣	٣٣٠٢٩,٣٢	٩٩٠٨٧,٩٦
*	بالمتر مكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه	م٣	٢٥	٥٥٥٤,٤٣	١٣٨٨٦٠,٧٥
الإجمالي					١٩٩٧٩٦٠٦,١٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

تحريري / / ٢٠٢٥



شهادة المهندسين

مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري (القطاع الثاني) من الكم صفر حتي الكم ٣ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)
• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.

أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

- ١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب
- ٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد عيسي
- ٣- السيد المهندس / احمد محمد فتحي
- ٤- السيد المهندس / احمد محمد عبد الله

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري (القطاع الثاني)
- من الكم صفر حتي الكم ٣ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)
- تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقاييس الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

المراجعة الفنية

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين



شهادة

مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري (القطاع الثاني)

من الكم صفر حتي الكم ٣ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة الفهد المتحدده للمقاولات العمومية المتكاملة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

جهاز الاشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس


عماد حسين

شهادة

- مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري (القطاع الثاني) من الكم صفر حتي الكم ٣ بطول ٣ كم (مركز دشنا) ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



رئيس الإدارة المركزية
مهندس
عماد حسين



محضر استلام ابتدائي

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني)
من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٠+٠٠٠) حتى الكم (٣+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن
المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٦٦٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ شركه: - الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)


انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/١٢ وبناء على القرار الإداري رقم (٤٥) الصادر من السيد
المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ بشأن تشكيل لجنة
الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود عبدالسلام | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية
ثم انتقلت اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار
اسفلتية (مرفق كشف) للتأكد من السماكات المنفذة وكذلك بلاطات اسفلتية لإجراء التجارب
اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-

• الاعمال المنفذة عبارة عن :-

- | | | |
|----------------------------|------------------|------------------------|
| - من ٥٤٠+٥ كم الى ٧٠٠+٧ كم | اتجاه نجع الجامع | (طبقة FDR + سطحية) . |
| - من ٠+٠٠٠ كم الى ٢٠+٠ كم | الازدواج | (طبقة FDR + سطحية) . |



حالة السطح :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة للطبقة السطحية .

توصيات اللجنة:-

- ١- يتم خصم نسبة ٧ % من بند حالة السطح .
- ٢- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- ٣- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- ٤- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
- ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
- ٦- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .


وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٥/٢/٤ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

٦- 

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

بخصوص:- الاستلام الابتدائي لعملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر
نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٠+٠٠٠) حتى الكم
(٣+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٦٦٠)


تنفيذ شركه: - الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة السطحية (سم)	ملاحظات
١	٥+٦٥٠	٥	يمين
٢	٥+٧٠٠	٤	شمال
٣	٥+٧٥٠	٥	يمين
٤	٦+٧٠٠	٦	شمال
٥	٧+٧٠٠	٥	يمين
٦	٠+٢٠٠	٥	قبل الكمين

توقيعات اللجنة :-





محضر تقييم

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٠+٠٠٠) حتى الكم (٣+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٦٦٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/٧ وبناءً على القرار الإداري رقم (٤٥) الصادر عن السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ و محضر الإستلام الإبتدائي بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم:-


- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود عبدالسلام | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٢٤٩٨٩,٢٩ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالاتى :

-الخصم على الطبقة السطحية : ٣١٦٦٨,٦٩ جنيهاً

-الخصم على سماكات الطبقة السطحية : ٩٣٣٢٠,٦٠ جنيهاً

-الخصم على الاساس : لا يوجد



*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٣٢٤٧٢,٧٧ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٥٧٤٦٢,٠١ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره مائة وسبعة وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون جنيهاً وقرش واحد لا غير)

التوقيعات:

-٦ 

-٥ 

-٤ 

-٣ 

-٢ 

-١ 

مواصفات المشروع	الحد الأقصى	الحد الأدنى	نطاق الميزان
	100	100	3/4"
	83.7	75	1/2"
	67.1	60	3/8"
	47.04	39.04	٤ رفق
	35	30.12	٨ رفق
	18.95	12.95	٣٠ رفق
	13	7	٥٠ رفق
	7.23	4.23	١٠٠ رفق
	4.36	2	٢٠٠ رفق
	5	4.5	البليونين

نسبة البيومين التصميحية
سعر الطبقة السطحية م ٢

التقييم للبطولة السطحية - مشروع :- أعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي / كذا / قنطرانين حمادي (القطاع الثاني) من نين الجامع حتى نلو بحري من الكم (١٠٠٠٠) حتى الكم (٣٠٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبارة الالرنسية " حياة كريمة " تنفيذ :- شركة البهد المتحدة للمقاولن المعموية المتكاملة

امثراف :- المنطقة الثامنة - قنن

[illegible]

	2780	اجملى الطوار المثلث
	33029.32	اجملى التمية ٢٠
0.00	0	حيود السن
12494.29	4.04	حيود الناعم
0.00	0	حيود الحار من رقم ٢٠٠
0.00	0	نسبة المينطو والمستطيل
0.00	0	نسبة الطبعى %
12494.29	اجملى النقص فى التدرج	
19174.40	نسبة الاملاط	
31668.69	اجملى النقص	

9

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٠+٠٠٠) حتى الكم (٣+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف :- المنطقة الثامنة (قنا)

٢٨٠,٩	سعر الطبقة السطحية جنية
٥	سمك الطبقة السطحية سم
١٦٨,٥٤	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص فى السمك	اجمالى النقص
بداية القطاع					
٥,٥٤٠	١٣٥	١١,٠٧٤	٥	٠	٠,٠٠
٥,٦٥٠	٥٠	١١,٠٧٤	٤	١	٩٣٣٢٠,٦٠
٥,٧٥٠	٥٠٠	١١,٠٧٤	٥	٠	٠,٠٠
٦,٧٠٠	٩٧٥	١١,٠٧٤	٦	٠	٠,٠٠
٧,٧٠٠	٧٠٠	١١,٠٧٤	٥	٠	٠,٠٠
نهاية القطاع					
بداية القطاع					
٠,٢٠٠	٤٢٠	١٠,٣٣٣	٥	٠	٠,٠٠
نهاية القطاع					
اجمالى الطول	٢٧٨٠			اجمالى النقص فى الطبقة	٩٣٣٢٠,٦٠

اجمالى الطول الممثل كم	٢٧٨٠
اجمالى الكمية الممثلة م٢	٣٣٠٢٩,٣٢
اجمالى النقص فى السماكات للطبقة بالجنيه	٩٣٣٢٠,٦٠

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

بسمان حصر المواد الحجرية

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق الزراعي الشرقي قنا/قناطر نجع حمادي /ابو تشت القطاع الثاني من نجع جامع حتي فاو محافظة قنا ضمن مبادره الرئاسة حياه كريمه المرحلة الاولى من

الكم ٠٠٠٠٠ حتي الكم ٣٠٠٠٠ بطول ٣ كم

تنفيذ / العهد المتحدده للمقاولات العمومية المتكامله

عقد رقم / ٢٠٢٥/٢٤/٢٦٠

يرجي التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بيانها كالاتي :

م :	نوع الماده المحجريه	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامه
1	سن	٣م	887.44	محجر محمد عبد الشافي
2	رمل تكسير	٣م	2570.89	محجر محمد عبد الشافي
3	رمل طبيعي	٣م	141.24	محجر محمد عبد الشافي
4	مخلوط سن٦	٣م	3332.66	محجر محمد عبد الشافي

يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم


تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / ٢٠٢٥ /

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع /
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

بخصوص

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثاني) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ٣+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ: شركه / العهد المتحدده للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجربة في الطبقة
الاسفلتية

كثافة المادة * (1+ نسبة الاسفلت)

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م ^٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	اجمالى الكمية
مخلوط سن ٦	أعمال طبقة الاساس	٥٥٥٤,٤٣	٣م	-	٥٥٥٤,٤٣	-	٠,٦	-	-	٣٣٣٢,٦٦	٣٣٣٢,٦٦
رمل تكسير	أعمال طبقة الاساس	٥٥٥٤,٤٣	٣م	-	٥٥٥٤,٤٣	-	٠,٤	-	-	٢٢٢١,٧٧	٢٥٧٠,٨٩
	أعمال الطبقة السطحية	٣٣٠٢٩,٣٢	٢م	٠,٠٥	١٦٥١,٥	٢,٣٦٥	٠,٢٥	٢,٦٧	%٤,٧٥	٣٤٩,١٢	
رمل طبيعى	أعمال الطبقة السطحية	٣٣٠٢٩,٣٢	٢م	٠,٠٥	١٦٥١,٤٧	٢,٣٦٥	٠,١	٢,٦٤	%٤,٧٥	١٤١,٢٤	١٤١,٢٤
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	٣٣٠٢٩,٣٢	٢م	٠,٠٥	١٦٥١,٤٧	٢,٣٦٥	٠,٤٢	٢,٦٠٤	%٤,٧٥	٦٠١,٣٩	٦٠١,٣٩
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	٣٣٠٢٩,٣٢	٢م	٠,٠٥	١٦٥١,٤٧	٢,٣٦٥	٠,٢	٢,٦٠٧	%٤,٧٥	٢٨٦,٠٥	٢٨٦,٠٥

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



Handwritten signature in blue ink.