

حصر ختامي ٦



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السلك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٩٤٠	٤٩٠٠		١١,٢٦٨	٠,٢٠١			١١٠٩٧,٨٥	اتجاة فاو بحري
			٠+٠٠٠	٢+٢٠٠	٢٢٠٠		١١,٠٩٣	٠,١٧٨			٤٣٤٤,٠٢	اتجاة نجع الجامع
			٢+٤٢٠	٥+٥٤٠	٣١٢٠		١١,٦٥٤	٠,١٧٩			٦٥٠٨,٥٣	
	الاجمالى											٢١٩٥٠,٤٠

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركة:

م/

حصر ختامي ٦



اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٩٦٧	٤٩٢٧		١٠,٧٦٨				٥٣٠٥٣,٩٤	اتجاة فاو بحري	
			٠+٠٠٠	٢+٢٠٠	٢٢٠٠		١٠,٧١٥				٢٣٥٧٣,٦٥	اتجاة نجع الجامع	
			٢+٤٢٠	٥+٥٤٠	٣١٢٠		١١,٢٠٨				٣٤٩٧٠,٣٣		
	الاجمالى											١١١٥٩٧,٩٢	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصري ختامي ٦

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٣	بالطن اعمال توريد وازفاه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥٠٠٤٠	٩٠٩٦٧	٤٩٢٧		١٠,٧٦٨	٢٩,٤٩٣			١٥٦٤,٧٢	اتجاه فاو بحري	
			٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠	٢٢٠٠		١٠,٧١٥	٢٩,٤٩٣			٦٩٥,٢٤	اتجاه نجع الجامع	
			٢٠٤٢٠	٥٠٥٤٠	٣١٢٠		١١,٢٠٨	٢٩,٤٩٣			١٠٣١,٣٤		
			الاجمالى									٣٢٩١,٣٠	

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/ هان محمد عيسى

مهندس الشركة:

م/

حصري ختامي ٦

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات	
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى		
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥٠٠٤٠	٩٠٩٦٧	٤٩٢٧		١٠,٧٦٨				٥٣٠٥٣,٩٤	اتجاة فاو بحري	
			٠٠٠٠٠	٢٠٢٠٠	٢٢٠٠		١٠,٧١٥				٢٣٥٧٣,٦٥	اتجاة نجع الجامع	
			٢٠٤٢٠	٥٠٥٤٠	٣١٢٠		١١,٢٠٨				٣٤٩٧٠,٣٣		
	الاجمالى											١١١٥٩٧,٩٢	

مهندس المشروع:

/م

مهندس الاستشاري:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر ختامي ٦

اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول)
من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٠٦٠

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٥ سم بعد الدمك	اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة	٥+٠٤٠	٩+٩٦٧	٤٩٢٧		١٠,٧٦٨				٥٣٠٥٣,٩٤	اتجاه فاو بحري
			٠+٠٠٠	٢+٢٠٠	٢٢٠٠		١٠,٧١٥				٢٣٥٧٣,٦٥	
			٢+٢٠٠	٢+٤٢٠	٢٢٠		٩,٩٢٩				٢١٨٤,٤٣	كوبري
			٢+٤٢٠	٥+٥٤٠	٣١٢٠		١١,٢٠٨				٣٤٩٧٠,٣٣	
		الاجمالى									١١٣٧٨٢,٣٥	

مهندس المشروع:

م/

مهندس الاستشاري:

م/

مهندس الشركه:

م/

شهادة المهندسين

مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو
بحري (القطاع الاول) بطول ١٦ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)
• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.

أسم مهندسي الشركة المنفذة :

- ١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب
- ٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد عيسى
- ٣- السيد المهندس / احمد محمد فتحي
- ٤- السيد المهندس / احمد محمد عبد الله

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو

بحري (القطاع الاول) بطول ١٦ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)

• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري- المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

جهاز الإشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام


تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

شهادة

- مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري (القطاع الاول) بطول ١٦ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)**
- تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.**
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية الحرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليهما بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .**
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت .**
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك**

المراجعة الفنية

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



تحريراً في : ٢٠٢٤ / /

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



مهندس /

عماد حسين

شهادة

مشروع : استكمال اعمال رفع كفاءة طريق قنا/قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/فاو بحري

(القطاع الاول) بطول ١٦ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)

- **تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.**
- **تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .**

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين



تقرير رقم (٢٤٠) بتاريخ ٢٧/١١/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٣-٥٧٤	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٤٥
المبلغ الاجمالى	١٩٩٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٨/١١/٢٠٢٤
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٤٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمد يوسف (استشارى الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٥٧٤	٥٧٣	أرقام العينات
		سطحية		الطبقة المختبرة
		١.٧٠٠ كم	٠.٦٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣.٥	٨٢.٣	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦.٢	٦٥.٢	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٤.٦	٤٢.٣	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٥	٣٣	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٦.٩	١٦.٢	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٨.٨	٨.٦	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٥.٢	٤.٥	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٨	٢.٢	رقم ٢٠٠
		%٤.٦٧	%٤.٧٢	نسبة الإسفلت
		%٢.٤	%٢.٥	نسبة الطبيعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٢٨

فني المعمل

مدير المعمل



(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى الزراعى الشرقى
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٩٣	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالى	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٤
فني المعمل

مدير المعمل

م

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٥١) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا/ فاو بحري
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/ محمد يوسف (استشاري الهيئة)

		أرقام العينات	
حدود المواصفات	حدود السماح	٥٩٣	الطبقة المختبرة
		سطحيه	الموقع الكيلو متري
		٩.٥٠٠ كم	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"
١٠٠-٧٥	٨٣.٧-٧٥	٨٣	"٢/١"
٨٥-٦٠	٦٧.١-٦٠	٦٦.٢	"٨/٣"
٥٥-٣٥	٤٧.٠٤-٣٩.٠٤	٤٤.٠٥	رقم ٤
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠.١٢	٣٣.٢	رقم ٨
٢٢-١٠	١٨.٩٥-١٢.٩٥	١٦.٣	رقم ٣٠
١٦-٦	١٣-٧	٨.٨	رقم ٥٠
١٢-٤	٧.٢٣-٤.٢٣	٤.٦	رقم ١٠٠
٨-٢	٤.٣٦-٢	٢.٥	رقم ٢٠٠
		%٤.٧	نسبة الإسفات
		%٢.٤	نسبة الطبيعي
		النسبة المئوية للمار من المناخل	
		٠.٢٥±%٤.٧٥	

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٤

فني المعمل

مدير المعمل

١/م

الهيئة العامة للطرق والكباري
وزارة النقل
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ ٢٥
(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٣٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ١
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٥٦-٥٥٤-٥٥٣-٥٥٢	اختبار دمك عينات F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٦٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٣٧١
المبلغ الاجمالي	٣٠٢١

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٨

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /

تقرير رقم / (٢٣٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ١
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

أرقام العينات	٥٥٠	٥٥١
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٩.٥٠٠ كم	٢.٤٠٠ كم
إجمالي المعمل	نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥
الكثف عن الدمك	نسبة المياه	٥.٨٤ %
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١١٣
نسبة الدمك	٩٨.٥ %	٩٩ %

تحريرا فى: ٢٠٢٤/١١/٢٨

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية



تقرير رقم / (٢٣٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ دشنا / فاو بحرى ق ١
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات

أرقام العينات	٥٥٢	٥٥٣
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	١.٥٠٠ كم	٠.٦٠٠ كم
إجمالي المعمل	نسبة المياه الملائمة	٦.٤ %
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢.١٤٥
الكثف عن الدمك	نسبة المياه	٥.٨ %
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢.١١٧
نسبة الدمك		٩٨.٧ %
		٩٨.٨ %

تحريرا في: ٢٠٢٤/١١/٢٨

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

محضر استلام ابتدائي

عملية :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا /قناطر نجع حمادي
أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة
الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٢ وبناء على القرار الإداري رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٥
بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة
الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود عبدالسلام | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ هاني محمد فتحي | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) | - عضوا |
| ٧- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت
اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اكوار اسفلتية (مرفق
كشف) للتأكد من السماكات المنفذة وكذلك بلاطات اسفلتيه لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل
المركزية وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-

• الاعمال المنفذة عبارة عن :-

- من ٥+٠٤٠ كم الى ٩+٩٦٧ كم اتجاة فاو بحري (طبقة FDR + سطحية) .
- من ٠+٠٠٠ كم الى ٥+٥٤٠ كم اتجاة نجع الجامع (طبقة FDR + سطحية) .



حالة السطح :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من اجمالي الكميات المنفذة للطبقة السطحية.

توصيات اللجنة:-

- ١- يتم خصم نسبة ٥ % من بند حالة السطح .
 - ٢- علي الشركة المنفذة سرعة ترميم اماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
 - ٣- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - ٤- علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٥- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
 - ٦- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
 - ٧- سرعة تنفيذ اعمال الطبان الترابي حفاظا على امن وسلامة الطريق ومستخدميه.
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٠ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

٧- 
٦- 
٥- 
٤- 
٣- 
٢- 
١- 

كشف سماكات الاكوار الاسفلتية

بخصوص:- الاستلام الابتدائي لآعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا قناطر نجع

حمادي أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة

الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

م	الكم	سمك الطبقة السطحية (سم)	ملاحظات
١	٠+٣٠٠	٥	شمال
٢	١+٢٠٠	٦	يمين
٣	١+٢٥٠	٤,٥	يمين
٤	١+٣٠٠	٤,٧	يمين
٥	١+٣٥٠	٥,١	يمين
٦	١+٤٠٠	٥	يمين
٧	٢+٣٠٠	٥,٦	شمال
٨	٣+٣٠٠	٥,٤	يمين
٩	٤+٢٥٠	٥	شمال
١٠	٤+٣٠٠	٤,٥	شمال
١١	٤+٣٥٠	٥,٥	شمال
١٢	٥+٣٠٠	٥,٤	يمين
١٣	٥+٥٠٠	٥,٦	يمين
١٤	٦+٤٠٠	٥	شمال
١٥	٦+٤٥٠	٥,٢	شمال
١٦	٦+٥٠٠	٣	شمال
١٧	٦+٥٥٠	٤,٧	شمال
١٨	٦+٦٠٠	٤,٩	شمال
١٩	٧+٥٠٠	٥,٦	يمين
٢٠	٨+٥٠٠	٥	شمال
٢١	٩+٥٠٠	٥	يمين

توقيعات اللجنة :-



محضر تقييم

عملية :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا /قناطر نجع حمادي أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩ وبناءً على القرار الإداري رقم (١٨١) الصادر عن السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ و محضر الإستلام للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم: -

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ هاني محمد فتحي | استشاري الهيئة (مكتب الرائد) | - عضوا |
| ٧- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |



وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ١٦٥٩٠٦,٥٩ جنيها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالاتى :

-الخصم على الطبقة السطحية : ٤٩٨٢٧,٥٧ جنيهاً

-الخصم على سماكات الطبقة السطحية : ٩٩١٦٤,٦٧ جنيهاً

- الخصم على الأساس : ١٦٩١٤,٣٥ جنيها






*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٧٧٣٧٢ جنيهاً فقط لا غير


وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢٤٣٢٧٨,٥٩ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره مائتان وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وثمانية وسبعون جنيهاً وتسعة وخمسون قرشاً لا غير)

التوقيعات:

-٧ 

-٦ 

-٥ 

-٤ 

-٣ 

-٢ 

-١ 

مقابل فرق الجرد والعرج النالك %	٠
أقل نسبة CBR مسموح بها	٨٠
سعر طبقة الأسفلت ٣ سم جديدة	٦٥,٤
سبك طبقة الأساس (سم)	١٥
سعر طبقة الأساس المصنوعة (ج/م ^٣)	٦٤,٨

[illegible]

التقييم للطبقة المسطحة - مشروع :- أعمال استكمال رفع كفاءة الطرق الزراعية الشريفي قنار / قنابر نجع حدادي أبو نست (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى قاري بجري بطول 16 كم ضمن المبادرة الخاصة حياة كريمة

$\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) \cap \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) = \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$

تقديم بند أعمال الأساس

[illegible]

الكمية الإجمالية	٢١٩٥.٤	من (٢٤)	تأثير (٢٢)	لزم (٢١)	شاهد (٢٣)	عناصر (٢٥) (٢٦)
نظيرة العدلية						

٢١٩٥,٠٤٠	اجمالى كمية الأساس للكمية (م ^٣)
١٥٦٧,٨٩	كمية الأساس المغطاة لكل عتبة (م ^٣)
٠,٠٠٠	اجمالى الخصم في السن (م ^٣)
٢٣,٥٢	اجمالى الخصم في التاعم (م ^٣)
٢٥,٠٩	اجمالى الخصم للمبوءة رقم ٢٠٠ (م ^٣)
٠,٠٠٠	اجمالى النقص في الطين (م ^٣)
	الخصم بنتيجة خروج نسبة تحمل كاليفورنيا CBR
١٦٩١,٣٥	اجمالى الخصم المستحق على طبقة الأساس

1

عملية :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي أبو تشت (القطاع الأول) من
نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة


تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

٢٧٢	سعر الطبقة السطحية جنيه
٥	سمك الطبقة السطحية سم
١٦٣,٢	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النقص في السمك	اجمالى النقص
بداية القطاع					
٠,٣٠٠	٧٥٠	١٠,٣٨٤	٥	٠	٠,٠٠٠
١,٢٠٠	٤٧٥	١٠,٣٨٤	٦	٠	٠,٠٠٠
١,٢٥٠	٥٠	١٠,٣٨٤	٤,٥	٠,٥	٥٦٤٨,٩٠
١,٣٠٠	٥٠	١٠,٣٨٤	٤,٧	٠,٣	٠,٠٠٠
١,٣٥٠	٥٠	١٠,٣٨٤	٥,١	٠	٠,٠٠٠
١,٤٠٠	٤٧٥	١٠,٣٨٤	٥	٠	٠,٠٠٠
٢,٣٠٠	٩٥٠	١٠,٣٨٤	٥,٦	٠	٠,٠٠٠
٣,٣٠٠	٩٧٥	١٠,٣٨٤	٥,٤	٠	٠,٠٠٠
٤,٢٥٠	٥٠٠	١٠,٣٨٤	٥	٠	٠,٠٠٠
٤,٣٠٠	٥٠	١٠,٣٨٤	٤,٥	٠,٥	٥٦٤٨,٩٠
٤,٣٥٠	٥٠٠	١٠,٣٨٤	٥,٥	٠	٠,٠٠٠
٥,٣٠٠	٧١٥	١٠,٣٨٤	٥,٤	٠	٠,٠٠٠
نهاية القطاع					
٥,٥٤٠					
بداية القطاع					
٥,٥٠٠	٩١٠	١٠,٧٦٨	٥,٦	٠	٠,٠٠٠
٦,٤٠٠	٤٧٥	١٠,٧٦٨	٥	٠	٠,٠٠٠
٦,٤٥٠	٥٠	١٠,٧٦٨	٥,٢	٠	٠,٠٠٠
٦,٥٠٠	٥٠	١٠,٧٦٨	٣	٢	٨٧٨٦٦,٨٨
٦,٥٥٠	٥٠	١٠,٧٦٨	٤,٧	٠,٣	٠,٠٠٠
٦,٦٠٠	٤٧٥	١٠,٧٦٨	٤,٩	٠,١	٠,٠٠٠
٧,٥٠٠	٩٥٠	١٠,٧٦٨	٥,٦	٠	٠,٠٠٠
٨,٥٠٠	١٠٠٠	١٠,٧٦٨	٥	٠	٠,٠٠٠
٩,٥٠٠	٩٦٠	١٠,٧٦٨	٥	٠	٠,٠٠٠
نهاية القطاع					
٩,٩٦٠					
اجمالى الطول	١٠٤٦٠		اجمالى النقص في الطبقة		٩٩١٦٤,٦٧

١٠٤٦٠	اجمالى الطول الممثل كم
١١٣٧٨٢,٣٥	اجمالى الكمية الممثلة م٢
٩٩١٦٤,٦٧	اجمالى النقص في السماكات للطبقة بالجنيه



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

ببـان حصر المواد الحجرية

مشروع / اعمال رفع كفاءه طريق الزراعي الشرقي قنا/قناطر نجع حمادي /ابو نشت القطاع الاول من نجع جامع حتي فاو محافظة قنا ضمن مبادره الرئاسة حياه كريمه المرحلة الاولى

تنفيذ / الفهد المتحد للمقاولات العمومية المتكامله

عقد رقم / ١٠٦٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤

يرجي التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بياذها كالآتي :

م :	نوع الماده المحجريه	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامه
1	سن	٣م	3057.12	محجر محمد عبد الشافي
2	رمل تكسير	٣م	9982.84	محجر محمد عبد الشافي
3	رمل طبيعي	٣م	486.54	محجر محمد عبد الشافي
4	مخلوط سن٦	٣م	13170.24	محجر محمد عبد الشافي

يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / ٢٠٢٥

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع
مهندس / عماد حسين
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

بخصوص

مشروع :- اعمال استكمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الأول) من نجع الجامع حتى فاو بحري بطول ١٦ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ: شركه / العهد المتحد للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجيرة في الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+ نسبة الاسفلت)


الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	اجمالى الكمية
مخلوط سن ٦	أعمال طبقة الاساس	٢١٩٥٠,٤٠	م٣	-	٢١٩٥٠,٤٠	-	٠,٦	-	-	١٣١٧٠,٢٤	١٣١٧٠,٢٤
رمل تكسير	أعمال طبقة الاساس	٢١٩٥٠,٤٠	م٣	-	٢١٩٥٠,٤٠	-	٠,٤	-	-	٨٧٨٠,١٦	٩٩٨٢,٨٤
	أعمال الطبقة السطحية	١١٣٧٨٢,٣٥	م٢	٠,٠٥	٥٦٨٩,١	٢,٣٦٥	٠,٢٥	٢,٦٧	%٤,٧٥	١٢٠٢,٦٨	
رمل طبيعى	أعمال الطبقة السطحية	١١٣٧٨٢,٣٥	م٢	٠,٠٥	٥٦٨٩,١٢	٢,٣٦٥	٠,١	٢,٦٤	%٤,٧٥	٤٨٦,٥٤	٤٨٦,٥٤
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	١١٣٧٨٢,٣٥	م٢	٠,٠٥	٥٦٨٩,١٢	٢,٣٦٥	٠,٤٢	٢,٦٠٤	%٤,٧٥	٢٠٧١,٧٢	٢٠٧١,٧٢
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	١١٣٧٨٢,٣٥	م٢	٠,٠٥	٥٦٨٩,١٢	٢,٣٦٥	٠,٢	٢,٦٠٧	%٤,٧٥	٩٨٥,٤٠	٩٨٥,٤٠

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



Handwritten signature in blue ink.