

حصر ختامي ٢

مشروع تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات



الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة (محمد عبدالشافي محمد)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م^٣ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المتر الطولي			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالي	
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم /م ^٣ و بإجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢	مشروع تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات			٤٨٦						٤٨٦	امام مدخل عمارات الهاشمية
					٤٩٨						٤٩٨	امام مدخل مقابر قنا الجديدة
					٤٩٦						٤٩٦	امام مدخل الدومة
					٥٠٢						٥٠٢	امام مدخل الاشراف
					٥٠٠						٥٠٠	امام مدخل كرم عمران
					٥٢٢						٥٢٢	امام مدخل عزبة جبريل
					٢١٦						٢١٦	امام مدخل نجع السويس
					٢٧٠						٢٧٠	يوتيرن منطقة كمين كرم عمران الصحراوي
					٥١٠						٥١٠	بعد كمين طيبة طريق البغدادى
					الاجمالي							٤٠٠٠

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصہ ختامي ۲

الهيئة العامة
 للطرق والجسور
 (GARB)



وزارة النقل
 الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

مشروع تنفيذ أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بإجمالي أطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة (محمد عبدالشافي محمد)

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٥٩٥

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم /م^٣ وبأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢

[illegible]

مهندس الشركة:

 12

مهندس المشروع:

[Signature] / 2

مقايضة ختامية

مشروع:-تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسى) على طريق قنا / الأقصر الصحراوى الشرقى باجمالى اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالى
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR Face) بمحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (١٦Φ10)/م.ط والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٠٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
٢	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (نيوجرسى) وجهين واحد بارتفاع ٩٠سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات علي أن يكون وجه الخرسانة (FAIR Face) بمحتوي أسمنتي لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير (١٦Φ10)/م.ط والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠٠	١٨١٨	٢٧٢٧٠٠٠
	الإجمالي				٦,٧٢٧,٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عماد حسين

تحريرا في / / ٢٠٢٤

محمد عبد الشافى محمد
س ت ١٥٨٠٧
باص ٢٧٩,٢٧٨,٦١٦

شهادة المهندسين

• مشروع : أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسى) علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي

باجمالي طول ٦ كم لغلق التقاطعات علي الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات .

• تنفيذ : شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي

• أسم مهندسي الشركة المنفذة : -

١- م/ عبدالكريم مأمون علي

٢- م/ هشام حامد احمد عيسى

٣- م/ احمد محمد يوسف

٤- م/ امير محمود أبو المجد

سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع / محمود محمد عبد السلام

مدير المشروع / محمود أحمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

شهادة

- مشروع : أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي باجمالي طول ٦ كم لغلق التقاطعات علي الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات .
- تنفيذ : شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايضة الختامية للأعمال التي تمت .
- وهذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة الفنية

مهندس / محمود محمد عبد السلام
مهندس / محمود أحمد فؤاد

تحريراً في ٢٠٢٥/١ /

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

شهادة

- مشروع : أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي باجمالي طول ٦ كم لغلق التقاطعات علي الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات .
 - تنفيذ : شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي
 - تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .
- جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام



مهندس / محمود أحمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
عماد حسين



تحريراً في ٢٠٢٥/١/

شهادة

- مشروع : أعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) علي طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي باجمالي طول ٦ كم لغلق التقاطعات علي الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات .
- تنفيذ : شركة المدينة المنورة - محمد عبد الشافي
- تقرر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عماد حسين

مهندس المشروع

مهندس / محمود محمد عبد السلام

تقرير رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنوره
محمد عبد الشافي للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٣٢ الى ٣٧	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١٢

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٩) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

الموقع الكيلو متري						امام كمين كرم عمران											
تاريخ الصب						٢٠٢٤/١٢/٥			٢٠٢٤/١٢/٧								
تاريخ الكسر						٢٠٢٥/١/٦											
النوع						فرشه			نيوجيرسى								
						جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب											
أرقام العينات						٣٢		٣٣		٣٤		٣٥		٣٦		٣٧	
جهد الكسر						٣٢٠		٢٩٠		٢٨٠		٣٣٠		٣٢٠		٢٨٠	
متوسط جهد الكسر						٢٩٧						٣١٠					
حدود المواصفات						لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب					

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقى
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافى للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنوره
محمد عبد الشافى للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٤٥ الى ٥٣	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٣٧٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٢.٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١٢

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٩

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنورة / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

جنوب مدينة طيبة									الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٤/١٢/١٠			٢٠٢٤/١٢/٩			٢٠٢٤/١٢/٨			تاريخ الصب
٢٠٢٥/١/٩									تاريخ الكسر
نيوجيرسى						فرشه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم									
٥٣	٥٢	٥١	٥٠	٤٩	٤٨	٤٧	٤٦	٤٥	أرقام العينات
٣٠١	٢٤٥	٢٥٤	٢٩٦	٢٧٠	٢٦٥	٢٦٠	٢٥٤	٢٦٧	جهد الكسر
٢٦٧			٢٧٨			٢٦٠			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم³ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم³ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦
بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنورة / محمد عبد الشافي للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنورة
محمد عبد الشافي للمقاولات

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٧٥٠ الى ٧٥٥	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٩

فني المعمل

مدير المعمل







مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٨٦) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

جنوب كمين الكلاحين						الموقع الكيلو متري
٢٠٢٤/١١/٢٥			٢٠٢٤/١١/٢٤			تاريخ الصب
٢٠٢٤/١٢/٢٦						تاريخ الكسر
نيوجيرسى			فرشه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب						
٧٥٥	٧٥٤	٧٥٣	٧٥٢	٧٥١	٧٥٠	أرقام العينات
٢٧٦	٢٦٣	٢٥٤	٢٤٠	٢٣٦	٢٤٥	جهد الكسر
٢٦٤			٢٤٠			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم³ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم³ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا فى : ٢٠٢٤/١٢/٢٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
(عماد حسين)

مهندس /

تقرير رقم (٢٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنوره
محمد عبد الشافي للمقاولات

نتشرف بان نرسل وفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٧٥٦ الى ٧٦٤	اختبار كسر مكعبات خرسانية

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٣٧٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٢.٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١

فني المعمل

مدير المعمل



مهندس /

تقرير رقم (٢٨٧) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقى
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

جنوب كمين الكلاحين									الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٤/١١/٢٨			٢٠٢٤/١١/٢٧			٢٠٢٤/١١/٢٦			تاريخ الصب
٢٠٢٤/١٢/٢٦									تاريخ الكسر
نيوجيرسى									النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم									
٧٦٤	٧٦٣	٧٦٢	٧٦١	٧٦٠	٧٥٩	٧٥٨	٧٥٧	٧٥٦	أرقام العينات
٣١٧	٣٠٨	٣١٩	٣١٣	٣٢٢	٢٨٨	٢٨٨	٢٧٢	٢٨١	جهد الكسر
٣١٥			٣٠٧			٢٨٠			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب									حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٤/١٢/٣١

فني المعمل

مدير المعمل

م/



مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنوره
محمد عبد الشافي للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ١٧ الى ٢٥	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٣٧٥
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٩٢.٥
المبلغ الاجمالي	١٥٦٧.٥

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /١/٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنورة / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

جنوب كمين الكلاحين									الموقع الكيلو مترى
٢٠٢٤/١٢/٢			٢٠٢٤/١٢/١			٢٠٢٤/١١/٣٠			تاريخ الصب
٢٠٢٥/١/٦									تاريخ الكسر
نيوجيرسى						فرشه			النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم									
٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	أرقام العينات
٣٢٠	٣٥٠	٣٤٥	٣١٢	٣١٨	٣٤٠	٢٩٥	٣١٠	٣١٦	جهد الكسر
٣٣٨			٣٢٣			٣٠٧			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						لا يقل عن (٢٠٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب			حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/٩

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينة المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

السيد المهندس / مدير تنفيذ شركة المدينة المنوره
محمد عبد الشافي للمقاولات

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
من ٢٦ الى ٣١	اختبار كسر مكعبات خرسانيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٠٠٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	١٤٠
المبلغ الاجمالي	١١٤٠

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ / ١ / ١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (٨) بتاريخ ٢٠٢٥/١/٦

بخصوص/نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي
تنفيذ/ شركة المدينه المنوره / محمد عبد الشافي للمقاولات

تم صب المكعبات بمعرفة المهندس / محمود عبد السلام (مهندس الهيئة)

جنوب كمين الكلاحين						الموقع الكيلو متري
٢٠٢٤/١٢/٤			٢٠٢٤/١٢/٣			تاريخ الصب
٢٠٢٥/١/٦						تاريخ الكسر
نيوجيرسى						النوع
جهد الكسر بعد ٢٨ يوم من الصب						
٣١	٣٠	٢٩	٢٨	٢٧	٢٦	أرقام العينات
٣١٥	٣٦٠	٣٢٥	٣١٧	٣٠٨	٣٥٠	جهد الكسر
٣٣٣			٣٢٥			متوسط جهد الكسر
لا يقل عن (٢٥٠) كجم/سم ^٣ بعد (٢٨) يوم من تاريخ الصب						حدود المواصفات

تحريرا في : ٢٠٢٥/١/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

محضر استلام ابتدائي

عملية : تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي
باجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات

تنفيذ شركه:- المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/١/١ وبناء على القرار الإداري رقم (١٨٠) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة
الاتي أسماؤهم :-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ سيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت
اللجنة الي الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي

أولا :- اعمال الحواجز الخرسانية النيوجرسي:- (وجه واحد)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية والتسويس وسوء معالجة السطح
والاستقامة والمناسيب في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٨ % من اجمالى الكميات المنفذة
لاعمال النيوجرسي (وجه واحد).

ثانيا :- اعمال الحواجز الخرسانية النيوجرسي :- (وجهين)

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية والتسويس وسوء معالجة السطح
والاستقامة والمناسيب في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ٧ % من اجمالى الكميات المنفذة
لاعمال النيوجرسي (وجهين).


توصيات اللجنة:-

- يتم خصم نسبة ٨ % من المسافات المعيبة المذكورة بالبند اولاً .
 - يتم خصم نسبة ٧ % من المسافات المعيبة المذكورة بالبند ثانياً .
 - علي المنطقة متابعة سلوك الاعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح اي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
 - علي مندوب المنطقة موافاة الإدارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
 - الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي لأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٩ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وبدء فترة الضمان طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

٦ - 

٥ - 

٤ - 

٣ - 

٢ - 

١ - 

محضر تقييم

عملية : تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي
باجمالي اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضي للمركبات

تنفيذ شركة:- المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)


انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٩ وبناءاً على القرار الإداري رقم (١٨٠) الصادر عن السيد
المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ و محضر الإستلام الإبتدائي للعملية
عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم:-

- | | | |
|-----------------------|--|---------|
| ١- م/ السيد نبوي | مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر | - رئيسا |
| ٢- م/ اشرف عزت | الإدارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق | - عضوا |
| ٣- م/ محمد عبدالمنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| ٤- م/ مروان سلام | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| ٥- م/ محمود فؤاد | المنطقة الثامنة | - عضوا |
| ٦- م/ عبدالكريم مأمون | الشركة المنفذة | - عضوا |

وبعد الإطلاع على التجارب العملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ
(علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت
مسئوليتهم) .

-الخصم على اعمال الحواجز الخرسانية النيوجرسي:- (وجه واحد): لا يوجد



-الخصم على اعمال الحواجز الخرسانية النيوجرسي :- (وجهين): لا يوجد



*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٣٨٩٦٢,٣٠ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٣٨٩٦٢,٣٠ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره ثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة واثنان وستون جنيهاً وثلاثون قرشاً لا غير)

التوقيعات:

- ٦ 
- ٥ 
- ٤ 
- ٣ 
- ٢ 
- ١ 

اعمال الحواجز الخرسانية النيوجرسی :- (وجه واحد)

مسلسل	الكمية الممثلة (م ^٣)	جهد المكعب/الكور كجم/سم ^٢	النقص (%)	السعر (ج)	جهد الأسطوانة	١٦٢,٥	ملاحظات
١	٢٥٠	٢٨٤	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٢	٢٥٠	٣٦٤	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٣	٢٥٠	٢٩١	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٤	٢٥٠	٢٩٦	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٥	٢٥٠	٣٢٦	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٦	٢٥٠	٣٠٣	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٧	٢٥٠	٢٦٩	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٨	٢٥٠	٣٠٦	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
٩	٢٥٠	٢٩٣	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٠	٢٥٠	٣٣٤	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١١	٢٥٠	٢٧٨	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٢	٢٥٠	٢٧٤	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٣	٢٥٠	٣٣٩	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٤	٢٥٠	٣١٠	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٥	٢٥٠	٢٧٨	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
١٦	٢٥٠	٢٦٧	٠,٠	١٠٠٠	٠,٠٠٠		
	٤٠٠٠						

اجمالی الكمية طبقاً للختمی (م ^٣)	٤٠٠٠
اجمالی الخصم علی الحيود (بالجنیه)	٠,٠٠








تقييم حولجز وجهين

	١٦٢,٥	جهد الأسطوانة		٢٥٠	الجهد المطلوب =	
ملاحظات	الخصم (ج)	السعر (ج)	النقص (%)	جهد المكعب/الكور كجم/سم ^٢	الكمية الممثلة (م ^٣)	مسلسل
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٢٦٤	٢٢٧	١
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٢٨٠	٢٢٧	٢
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣٠٧	٢٢٧	٣
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣١٥	٢٢٧	٤
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣٢٣	٢٢٧	٥
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣٣٨	٢٢٧	٦
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣٢٥	٢٢٧	٧
	٠,٠٠	١٥٠٠	٠,٠	٣٣٣	٢٢٧	٨
	٠,٠٠				١٨١٨	

١٨١٨	اجمالى الكمية طبقاً للختامى (م ^٣)
٠,٠٠	اجمالى الخصم على الحيود (بالجنيه)



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بإعلان حصر المواد الحجرية

مشروع / أعمال تنفيذ الحواجز الفرسانية (نيوجرسية) علي طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي باجمالي طول ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة علي الطريق لمنع مرور العرضي للمركبات

تنفيذ / المدينة المنوره / محمد عبد الشافي محمد

عقد رقم / ٥٩٥/٢٠٢٤/٢٠٢٥

يرجي التفضل بالاحاطه والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم ان المواد الحجرية المستخدمه بياذاها كالآتي :

م :	نوع الماده الحجرية	الوحده	الكمية	الجهة الحصول علي الخامة
1	سن	٣م	1541.76	محجر محمد عبد الشافي
2	رمل تكسير	٣م	770.88	محجر محمد عبد الشافي

يرجي التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

تفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا في / / ٢٠٢٥


مرفق مستخلص ختامي

التوقيع

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا(سوهاج - قنا - الأقصر)



بخصوص

مشروع تنفيذ اعمال الحواجز الخرسانية (نيوجرسي) على طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي باجمالى اطوال ٦ كم لغلق التقاطعات الموجودة على الطريق لمنع المرور العرضى للمركبات

تنفيذ :- شركة المدينة المنورة - محمد عبدالشافى محمد

اشراف المنطقة الثامنة بقنا

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة


كمية المادة المحجيرية في الطبقة
الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

الماده	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة م٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	اجمالى الكمية
رمل تكسير	حواجز خرسانية نيوجرسي (وجه واحد)	٤٠٠٠	م.ط	٠,٣٠	١٢٠٠,٠٠	-	٠,٤٠	-	-	٤٨٠,٠٠	٧٧٠,٨٨
	حواجز خرسانية نيوجرسي (وجهين)	١٨١٨	م.ط	٠,٤٠	٧٢٧,٢٠	-	٠,٤٠	-	-	٢٩٠,٨٨	
سن ١	حواجز خرسانية نيوجرسي (وجه واحد)	٤٠٠٠	م.ط	٠,٣٠	١٢٠٠,٠٠	-	٠,٨٠	-	-	٩٦٠,٠٠	١٥٤١,٧٦
	حواجز خرسانية نيوجرسي (وجهين)	١٨١٨	م.ط	٠,٤٠	٧٢٧,٢٠	-	٠,٨٠	-	-	٥٨١,٧٦	

يرجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين