

حصر ختامي ٢

مشروع : - اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة



العقد رقم ٢٠٢٤/٦٦١

٩٠

كم بالметр المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل

الملحوظات	الحجم			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
الازدواج (حارة يمين)	٢١٧,٣٥			٠,١٧٧	١٠,٢٣٣		١٢٠	.٠٥٤٠	.٠٤٢٠	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافة نقل ٩٠ كم		١
الازدواج (حارة يمين)	٩٣٠,٨٩			٠,١٧٧	١٠,١١٤		٥٢٠	١٠٦٠	.٠٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	٨٥٩,٢١			٠,١٧٨	٩,٦٥٤		٥٠٠	١٠٦٠	.٠٥٦٠			
الازدواج (حارة يسار)	٤١٦,٥٤			٠,١٧٩	٩,٦٩٦		٢٤٠	١٣٠٠	١٠٦٠			
الازدواج (حارة يمين)	٣٣٣٥,٤١			٠,١٧٩	١٠,٣٥٢		١٨٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٠			
	٥٧٥٩,٤٠							الاجمالى				

مهندس المشروع:

مهندس الشركه:

حصر ختامي ٢

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة



العقد رقم ٢٠٢٥/٦٦١

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا

الملحوظات	المسطح			السمك المتوسط	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
الازدواج (حارة يمين)	١٢٢٧,٩٣				١٠,٢٣٣		١٢٠	+٥٤٠	+٤٢٠	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمه معا		٢
الازدواج (حارة يمين)	٥٢٥٩,٢٥				١٠,١١٤		٥٢٠	١٠٦٠	+٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	٥٠٢٠,١٤				٩,٦٥٤		٥٢٠	١٠٦٠	+٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	٢٣٢٦,٩٣				٩,٦٩٦		٢٤٠	١٣٠٠	١٠٦٠			
الازدواج (حارة يمين)	١٨٥٣٢,٨٦				١٠,٢٩٦		١٨٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٠			
	٣٢٣٦٧,١١									الاجمالى		

مهندس المشروع:

/٢

مهندس الشركه:

/٢

حصہ خاتمی ۲

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمنمبادرة الرئيسية حياة كرمة

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٦٦١/٢٤/٢٥/٢٠٢٠



بالطن اعمال توريد واضافه اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

ملاحظات	الطن			كجم / ٢م	العرض المتوسط	العرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالي	اضافه	خصم					إلى	من			
الازدواج (حارة يمين)	٣٦,٢٢			٢٩,٤٩٣	١٠,٢٣٣		١٢٠	.+٥٤٠	.+٤٢٠	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري اسمنت مطابق للشروط والمواصفات		٣
الازدواج (حارة يمين)	١٥٥,١١			٢٩,٤٩٣	١٠,١١٤		٥٢٠	١+٠٦٠	.+٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	١٤٢,٣٦			٢٩,٤٩٣	٩,٧٥٤		٥٠٠	١+٠٦٠	.+٥٦٠			
الازدواج (حارة يسار)	٦٨,٦٣			٢٩,٤٩٣	٩,٧٩٦		٢٤٠	١+٣٠٠	١+٠٦٠			
الازدواج (حارة يمين)	٥٤٦,٥٩			٢٩,٤٩٣	١٠,٢٩٦		١٨٠٠	٣+٦٠٠	١+٨٠٠			
	٩٤٨,٩١							الاجمالي				

مهندس المشروع

1/1

مهندس الشركه:

✓ /p

حصر ختامي ٢

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٦٦١

تنفيذ شركه: الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتمون السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١كجم/م٢

ملاحظات	المسطح			السمك المتوسط	عرض المتوسط	عرض	الطول	الموقع الكيلومترى		اسم الطريق	بيان الاعمال	رقم البند
	الاجمالى	اضافه	خصم					الى	من			
الازدواج (حارة يمين)	١٢٢٧,٩٣				١٠,٢٣٣		١٢٠	.٥٤٠	.٤٢٠	طريق الزراعي الشرقي من نجع الجامع حتى فاو بحري بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتمون السائل متوسط التطوير MC30 بمعدل ١كجم/م٢		٤
الازدواج (حارة يمين)	٥٢٥٩,٢٥				١٠,١١٤		٥٢٠	١٠٦٠	.٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	٥٠٢٠,١٤				٩,٦٥٤		٥٢٠	١٠٦٠	.٥٤٠			
الازدواج (حارة يسار)	٢٣٢٦,٩٣				٩,٧٩٦		٢٤٠	١٣٠٠	١٠٦٠			
الازدواج (حارة يمين)	١٨٥٣٢,٨٦				١٠,٢٩٦		١٨٠٠	٣٦٠٠	١٨٠٠			
	٣٢٣٦٧,١١									الاجمالى		

مهندس المشروع:

١/٢

مهندس الشركة:

١/٢

حصص حسابي ٢

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة



العقد رقم ٢٠٢٤/٦٦١

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانه الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمل

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	السمك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			الى	من					الاجمالى	خصم	اضافه	
					١٢٠				١٢٢٧,٩٣			الازدواج (حارة يمين)
					٥٢٠				٥٢٥٩,٢٥			الازدواج (حارة يمين)
					٥٢٠				٥٠٢٠,١٤			الازدواج (حارة يسار)
					٢٤٠				٢٣٢٦,٩٣			الازدواج (حارة يسار)
					١٨٠٠				١٨٥٣٢,٨٦			الازدواج (حارة يمين)
									٣٢٣٦٧,١١			الاجمالى

مهندس الشركة:

٥/٢

مهندس المشروع:

٧٣

مقاييس ختامية

مشروع اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نبع حمادى (القطاع الثالث) من نبع الجامع حتى فاو بحرى من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٦ بطول ٣ كم

تنفيذ : - شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة	الكمية	الاجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٠% وألا يزيد الإنتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ١٥ سم ورشها بالمياه الأصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل ٢٠ كم . مسافة نقل ٩٠ كم	٣م	٤٤٣	٥٧٥٩,٤٠	٢٥٥١٤١٤,٢٠
٢	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقات الأساس القائمة معاً والفئة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط وكل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٢م	٧٨	٣٢٣٦٧,١١	٢٥٢٤٦٣٤,٥٨
٣	بالطن أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وينضاف بالنسبة المقررة بال الخليطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف .	طن	٣٩٠٠	٩٤٨,٩١	٣٧٠٠٧٤٩,٠٠
٤	أعمال انشاء طبقات تشيرب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطابير (M.C.0) بمعدل ١ كجم/٢م طبقاً للشروط والمواصفات علي ان يتم تنظيف سطح الأساس من اي مواد حضوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم الرش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات رش ميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنحو العمل بالمتر المسطح .	٢م	٥٠	٣٢٣٦٧,١١	١٦١٨٣٥٥,٥٠
٥	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدملك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج التكسير الكسارات جيده الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ وطبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة بالمتر المسطح	٢م	٢٨٠,٩	٣٢٣٦٧,١١	٩٠٩١٩٢١,٢٠
*	أعمال قيمة رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية طبقاً للقائمه الموحدة				
*	بالمتر المسطح أعمال توريد و فرش طبقة اسفلت	٢م	٣	٣٢٣٦٧,١١	٩٧١٠١,٣٣
*	بالمتر مكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	٣م	٢٥	٥٧٥٩,٤٠	١٤٣٩٨٥,٠٠
	الاجمالي			١٩٧٢٨١٦٠,٨١	

رئيس الادارة المركزية

عَمَادُ حَسَنْيَن

مهندس /

٢٠٢٥ / / تحريراً في



شهادة المهندسين

مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/ قناطэр نبع حمادي الزراعي الشرقي من نبع الجامع/ فاو بحري (القطاع الثالث) من الكم ٣ حتى الكم ٦ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)
• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.

أسماء مهندسي الشركة المنفذة :

- ١- السيد المهندس / عبد الكريم مأمون علي الخطيب
- ٢- السيد المهندس / هشام حامد احمد عيسى
- ٣- السيد المهندس / احمد محمد فتحي
- ٤- السيد المهندس / احمد محمد عبد الله

• سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



شہادة

مشروع : اعمال رفع كناءة طريق قنا/قناطر نبع حمادي الزراعي الشرقي من نبع الجامع/فاو بحري (القطاع الثالث)
من الكم ٣ حتى الكم ٦ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الاولى)
• تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.
• تقر المنطقة بأنها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها
بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقاييس الختامية للأعمال التي تمت .

و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف

المراجعة الفنية

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام

تحريراً في : ٢٠٢٥ / /





الإدارة المركزية لمنطقة الثامنة بقنا

شہادة

مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/ قناطر نبع حمادي الزراعي الشرقي من نبع الجامع/ فاو بحري (القطاع الثالث)
من الكم ٣ حتى الكم ٦ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياة كريمه محافظة قنا المرحلة الأولى)

تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.

تشهد الهيئة العامة للطرق والجسور - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

جهاز الإشراف

مهندس / محمود محمد عبد السلام

تحريراً في : ٢٠٢٥ / /

مدير العمل

مهندس / ابرتسام احمد عارف

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



شــــــــــــــــهاده

- مشروع : اعمال رفع كفاءة طريق قنا/ قناطر نجع حمادي الزراعي الشرقي من نجع الجامع/ فاو بحري
(القطاع الثالث) من الكم ٢ حتى الكم ٦ بطول ٣ كم (مركز دشنا) (ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة قنا المرحلة الأولى) تنفيذ : شركة الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكاملة.
- تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقاً للتعاقد ووفقاً للبرنامج الزمني ولا يتطلب العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتى تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس العملية / محمود محمد عبد السلام



رئيس الادارة المركزية



مهندس

عماد حسين

محضر استلام ابتدائي

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٣٠٠٠) حتى الكم (٦٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٦٦١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ شركه: - الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقه الثامنة (قنا)

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/١٢ وبناء على القرار الإداري رقم (٤٦) الصادر من السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٥/٦ بشأن تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال بالعملية عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم :-

١- م/ السيد نبوبي	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر	- رئيسا
٢- م/ اشرف عزت	الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق	- عضوا
٣- م/ محمد عبدالمنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضوا
٤- م/ مروان سلام	ادارة المعامل المركزية	- عضوا
٥- م/ محمود عبدالسلام	المنطقة الثامنة	- عضوا
٦- م/ عبدالكريم مأمون	الشركة المنفذة	- عضوا

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية ودفتر الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة الى الموقع لمعاينة الاعمال المنفذة ظاهريا على الطبيعة وقامت بأخذ اکوار اسفلتية (مرفق كشف) للتتأكد من السماكات المنفذة وكذلك بلاطات اسفليته لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد أسفرت المعاينة الظاهرية عن التالي :-

• الاعمال المنفذة عبارة عن :-

- من ٤٢٠ كم الى ٦٠١ كم الازدواج حارة يمين (طبقة FDR + سطحية) .
- من ٥٤٠ كم الى ٣٠١ كم الازدواج حارة شمال (طبقة FDR + سطحية) .
- من ٨١٠ كم الى ٦٣٠ كم الازدواج حارة يمين (طبقة FDR + سطحية) .



حالة السطح :-

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية وعدم التجانس والخشونة في مسافات متفرقة وقدرتها اللجنة بنسبة ٦% من اجمالي الكميات المنفذة للطبقة السطحية .

توصيات اللجنة :-

- ١- يتم خصم نسبة ٦% من بند حالة السطح .
- ٢- على الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات والبلاطات تحت اشراف المنطقة المشرفة .
- ٣- على المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والأعمال المنفذة وابلاغ الشركة لاصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .
- ٤- على مندوب المنطقة موافاة الادارة المركزية بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت على الأعمال لإتمام إجراءات التقييم .
- ٥- على مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لإتمام إجراءات التقييم .
- ٦- الحصول مسئوليية المنطقة المشرفة .

وعليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال المشروع أعلاه ويعتبر تاريخ ٢٠٢٥/٢٤ هو تاريخ النهو الفعلي للأعمال المذكورة أعلاه وببدء فترة الضمان طبقاً لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق) .

توقيعات اللجنة :-

_____ - ٦

_____ - ٥

_____ - ٤

_____ - ٣

_____ - ٢

_____ - ١

كشف سماكات الاكوار الاسفلاتية

بخصوص:- الاستلام الابتدائي لعملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نبع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٣+٠٠٠) حتى الكم (٦+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٦٦١ / ٢٠٢٥)

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

ملاحظات	سمك الطبقة السطحية (سم)	الكم	م
اتجاه قنا	٥,٥	٠+٦٠٠	١
اتجاه قنا	٣	٠+٦٥٠	٢
اتجاه قنا	٤,١	٠+٧٠٠	٣
اتجاه قنا	٤,٥	٠+٧٥٠	٤
اتجاه قنا	٥	٠+٨٠٠	٥
اتجاه نجع حمادي	٥	٠+٩٠٠	٦
اتجاه نجع حمادي	٥,٥	٢+٢٠٠	٧
اتجاه نجع حمادي	٦	٣+٢٠٠	٨

توقيعات اللجنة :-

محضر تقييم

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قاطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٣٠٠٠) حتى الكم (٦٤٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٦٦١)

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٤/٧ وبناءً على القرار الإداري رقم (٤٦) الصادر عن السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٦ و محضر الإستلام الإبتدائى بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتى أسماؤهم:-

- رئيسا	مدير عام بالمنطقة التاسعة البحر الاحمر	١- م/ السيد نبوى
- عضوا	الادارة المركزية للتنفيذ وصيانة الطرق	٢- م/ اشرف عزت
- عضوا	إدارة ضبط الجودة	٣- م/ محمد عبدالمنعم
- عضوا	إدارة المعامل المركزية	٤- م/ مروان سلام
- عضوا	المنطقة الثامنة	٥- م/ محمود عبدالسلام
- عضوا	الشركة المنفذة	٦- م/ عبدالكريم مأمون

وبعد الإطلاع على التجارب المعملية الخاصة بالعملية ونتائج الاختبارات التي تمت في أثناء التنفيذ (علما بأن نتائج الاختبارات التي تمت أثناء التنفيذ بمعرفة المنطقة المشرفة والشركة المنفذة تحت مسئوليتهم) يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدرة ١٨٦٢٦٢,٨٥ جنيهها فقط لا غير تمت حساب الخصومات المالية وجاءت تفصيليا كالتالى :

- الخصم على الطبقة السطحية ٩٠٩١,٩٢ جنيهها

- الخصم على سمادات الطبقة السطحية ١٧٧١٧٠,٩٣ جنيهها

- الخصم على الاساس لا يوجد

*طبقاً لتوصيات محضر الاستلام الابتدائي يتم خصم من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٣٢٧٣٠,٩١ جنيهاً فقط لا غير

وعلى ذلك يكون اجمالي الخصومات من مستحقات الشركة لدى الهيئة مبلغ وقدره ٢١٨٩٩٣,٧٦ جنيهاً فقط لا غير (فقط وقدره مائتان وثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً وستة وسبعون قرشاً لا غير)

التوقيعات:

 -٦

 -٥

 -٤

 -٣

 -٢

 -١

عملية :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم (٣+٠٠٠) حتى الكم (٦+٠٠٠) بطول ٣ كم ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

تنفيذ شركة :- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف: - المنطقة الثامنة (قنا)

٢٨٠,٩	سعر الطبقة السطحية جنيه
٥	سمك الطبقة السطحية سم
١٦٨,٥٤	سعر طبقة اسفالية بسمك ٣ سم جديدة

الكيلو متر	الطول الممثل	العرض	السمك	النفص في السمك	اجمالى النفص
بداية القطاع					
٠,٤١٠	٢٠٥	١٠,١٧٣	٥,٥	٠	٠,٠٠
٠,٦٥٠	٥٠	١٠,١٧٣	٣	٢	٨٥٧٢٧,٨٧
٠,٧٠٠	٥٠	١٠,١٧٣	٤,١	٠,٩	٨٥٧٢٧,٨٧
٠,٧٥٠	٥٠	١٠,١٧٣	٤,٥	٠,٥	٥٧١٥,١٩
٠,٨٠٠	٢٨٥	١٠,١٧٣	٥	٠	٠,٠٠
نهاية القطاع					
١,٤١٠	٧٦٠	٩,٦٧٥	٥	٠	٠,٠٠
١,٣٠٠	٩٠٠	١٠,٣٤	٦	٠	٠,٠٠
١,٨٠٠	٩٠٠	١٠,٣٤	٥,٥	٠	٠,٠٠
٣,٦٠٠	٣٢٠٠	١٧٧١٧٠,٩٣	اجمالى النفص في الطبقة	١٧٧١٧٠,٩٣	اجمالى الطول

٣٢٠٠	اجمالى الطول الممثل كم
٣٢٣٦٧,١١	اجمالى الكمية الممثلة م
١٧٧١٧٠,٩٣	اجمالى النفص في السمك للطبقة بالجنيه

مد
٢٠٢٣
٣٢٠٠
١٧٧١٧٠,٩٣
٣٢٣٦٧,١١
٠,٠٠

اجمالى كمية الأساس الكلى للعملية (م³)	٥٧٥٩,٤	كمية الأساس المبنية لكل عينة (م³)	٢٨٧٩,٧
اجمالى الخصم في السن (م)	٠,٠	اجمالى الخصم في التأهيل (م)	٠,٠
اجمالى الخصم في التأهيل (م)	٠,٠	اجمالى الخصم للمبادرة رقم ٢٠٠٢ (م)	٠,٠
اجمالى التغير في الطبيعة (م)	٠,٠	اجمالى التغير في الطبيعة خارج نسبة تحمل كابليوترينا (CBR) نتيجة تغيير طبيعة الأساس	٠,٠
اجمالى الخصم المستحق على طبيعة الأساس	٠,٠		

٤٤٤	سرعـة طـلاقـة الـاسـلـمـ العـلـمـيـ (٢٠١)	سـرـعـة طـلاقـة الـاسـلـمـ (٢٠١)
١٥	سـمـكـ طـلاقـةـ الـاسـلـمـ (٢٠١)	سـمـكـ طـلاقـةـ الـاسـلـمـ ٣ـ سـمـكـ جـديـدـ
٣٥٠	سـرـعـةـ طـلاقـةـ الـاسـلـمـ (٢٠١)	أـقـلـ نـسـبـةـ CIRـ مـسـمـوـ بـهـ
٨-	-	-

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق
بيان حصر المواد المحجرية**

الكم ٣٠٠٠ حتى الكم ٦٠٠٠ بطول ٣ كم

تنفذ / الفهد المتحده للمقاولات العمومية المتكامله

٦٦١/٢٠٢٤/٢٠٢٥ عقد رقم /

يرجى التفضل بالاحاطه والتتبه باتخاذ مايلزم من سعادتكم بالعلم ان المواد المحورية المستخدنه مه معاذهها كالاتي :

الجهة الحصول علي الخامة	الكمية	الوحدة	نوع الماده المحجرية	م :
محجر محمد عبد الشافي	869.64	٣م	سن	1
محجر محمد عبد الشافي	2645.88	٣م	رمل تكسير	2
محجر محمد عبد الشافي	138.4	٣م	رمل طبيعي	3
محجر محمد عبد الشافي	3455.64	٣م	مخلوط سن	4

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطه والتنبيه باتخاذ اللازم

٢٠٢٥ / تحريراً في

مرفق مستخلص ختامي

التوقيع
مهندس / عماد حسین
رئيس الادارة المركزية
الثانية بقنا سوهاج - قنا - الأقصر



بخصوص

مشروع :- اعمال رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي قنا / قناطر نجع حمادي / أبو تشت (القطاع الثالث) من نجع الجامع حتى فاو بحري من الكم ٣+٠٠٠ الى الكم ٦+٠٠٠ بطول ٣ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ: شركة / الفهد المتحده للمقاولات العموميه المتكامله

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كثافة المادة * (١+نسبة الاسفلت)

كمية المادة المحجرية في الطبقة
الاسفلتية

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	مكعب الطبقة ٣م	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية	المادة
مخلوط سن ٦	أعمال طبقة الاساس	٥٧٥٩,٤٠	٣م	-	٥٧٥٩,٤٠	-	.٦	-	-	٣٤٥٥,٦٤	٣٤٥٥,٦٤
رمل تكسير	أعمال طبقة الاساس	٥٧٥٩,٤٠	٣م	-	٥٧٥٩,٤٠	-	.٤	-	-	٢٣٠٣,٧٦	٢٦٤٥,٨٨
	أعمال الطبقة السطحية	٣٢٣٦٧,١١	٢م	.٠٥	١٦١٨,٤	٢,٣٦٥	٢,٦٧	.٢٥	%٤,٧٥	٣٤٢,١٢	
رمل طبيعي	أعمال الطبقة السطحية	٣٢٣٦٧,١١	٢م	.٠٥	١٦١٨,٣٦	٢,٣٦٥	٢,٦٤	.١	%٤,٧٥	١٣٨,٤٠	
سن ١	أعمال الطبقة السطحية	٣٢٣٦٧,١١	٢م	.٠٥	١٦١٨,٣٦	٢,٣٦٥	٢,٦٠٤	.٤٢	%٤,٧٥	٥٨٩,٣٣	
سن ٢	أعمال الطبقة السطحية	٣٢٣٦٧,١١	٢م	.٠٥	١٦١٨,٣٦	٢,٣٦٥	٢,٦٠٧	.٢	%٤,٧٥	٢٨٠,٣١	

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام



رئيس الادارة المركزية

عماد حسين