



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

- بالاحالة الي عملية تنفيذ اعمال ورفع كفاءه طريق بلانه /كلايشه بطول 38 كم بمركز نصر النويه -
محافظة اسوان ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه - رقم العقد 2114 .
(مستخلص رقم 3) تنفيذ شركة صالح نوبى جروب للمقاولات .
(والمحمل عليها عدد 0 سيارة طبقاً للتعاقد) .
نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (0) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل.

ملاحظة:

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العنلي





بيان السيارة

السائق	السيارة	العملية	#
--------	---------	---------	---

ختم وامضاء المسئول طرف الشركة



مشروع رفع كفاءة طريق بلاتنة / كلابشة مركز نصر النوبة من الكم صفر حتى الكم 38 بطول 38 كم
(ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة (بالامر المباشر)

تنفيذ: صالح نوبي جروب للمقاولات

مستخلص رقم (03) جاري

رقم العقد	(2023/2022/2114)	بتاريخ	2023-05-30	شركة صالح نوبي جروب للمقاولات	2023-06-01	حتى	2024-04-28			
رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المقررات	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المتهاوية بالرصف الحالي	81.00	3م	9245.31	1590.84	10836.15	661005.15	0.00	661005.15	1- براعي نصوص التعاقد وكراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد . 5- السيارة متواجدة حتى 1/4/2024 . 6- التلافات متواجدة (2 لافتة) . 7- التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 8- المعدات متواجدة . 9- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
5	مسافة النقل حتى 60 كم	353.00	3م	13019.31	4704.24	17723.55	6256413.15	0.00	6256413.15	
	علاوة 1.2 جنيه حتى مسافة نقل 100 كم	48.00		13019.31	4704.24	17723.55	850730.40	0.00	850730.40	
	علاوة 1 جنيه مسافة نقل تتخطى 100 كم	42.00		13019.31	4704.24	17723.55	744389.10	0.00	744389.10	
8	اعمال انشاء طبقة تشريب (M.C.O)	27.50	2م	57314.00	992.75	58306.75	1603435.625	0.00	1603435.625	
9	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك 6 سم	143	2م	35000.00	180.51	35180.51	5030812.93	0.00	5030812.93	
12	اعمال صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم	9.00	2م	85510.29	24041.78	109552.07	985968.63	0.00	985968.63	
				الإجمالي		16,132,754.985		0	16,132,754.985	
				جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)		جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)		جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)		
				مهندس المشروع (الهيئة)		مدير المشروع (الهيئة)		مدير عام التنفيذ والصيانة (الهيئة)		
				م/ حسام محمود مصطفى		م/ احمد السيد عبدالرؤف		م/ مصطفى احمد مصطفى محمد الدالى		
				التوقيع:		التوقيع:		التوقيع:		
				شركة صالح نوبي جروب للمقاولات		شركة صالح نوبي جروب للمقاولات		شركة صالح نوبي جروب للمقاولات		
				التوقيع:		التوقيع:		التوقيع:		
				28/04/2024		28/04/2024		28/04/2024		
				ملاحظات: الفئات غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من		ملاحظات: الفئات غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من		ملاحظات: الفئات غير الواردة بصفة الشروط اعتمدت من		
				أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط الى الميزانية العامة للدولة و قد تم صرفها الى المقاول		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط الى الميزانية العامة للدولة و قد تم صرفها الى المقاول		أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط الى الميزانية العامة للدولة و قد تم صرفها الى المقاول		
				تحريراً في : 28/04/2024		تحريراً في : 28/04/2024		تحريراً في : 28/04/2024		
				يدفع للمقاول مبلغ		يدفع للمقاول مبلغ		يدفع للمقاول مبلغ		
				على الحساب		على الحساب		على الحساب		
				نهائياً		نهائياً		نهائياً		
				رئيس الإدارة المركزية		رئيس الإدارة المركزية		رئيس الإدارة المركزية		
				مهندس /		مهندس /		مهندس /		
				عبد يحيى كركوم		عبد يحيى كركوم		عبد يحيى كركوم		

