

حصر جاري ١

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨+٨٠٠



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

تنفيذ شركه:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	الحجم			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالي	
١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	طريق قفط - القصير	٣٥+٠٠٠	٣٨+٧٨٠	٣٧٨٠		٨,٥٠	٠,١٦٦			٥٣٣٣,٥٨	
											٥٣٣٣,٥٨	
												الاجمالي

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركه:

/م

حصر جاري ١



مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨+٨٠٠

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم باعاده تدوير طبقات الاسفلت والاساس القائمة معا	طريق قفط - القصير	٣٥+٠٠٠	٣٨+٧٨٠	٣٧٨٠		٨,٠٠				٣٠٢٤٠,٠٠	
											٣٠٢٤٠,٠٠	الاجمالى

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصر جاري ١

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨+٨٠٠



العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومترى		الطول	العرض	العرض المتوسط	كجم /م ^٢	الطن			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٣	بالطن اعمال توريد و اضافته اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طريق قفط - القصير	٣٥+٠٠٠	٣٨+٧٨٠	٣٧٨٠		٨,٠٠	٢٩,٨١			٩٠١,٤٥	
											٩٠١,٤٥	
												الاجمالى

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصر جاري ١



مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨+٨٠٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م^٢

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتري		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٤	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢	طريق قفط - القصير	٣٥+٠٠٠	٣٨+٧٨٠	٣٧٨٠		٨,٠٠				٣٠٢٤٠,٠٠	
											٣٠٢٤٠,٠٠	
												الاجمالى

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

حصر جاري ١

مشروع :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥+٠٠٠ الى الكم ٣٨+٨٠٠

تنفيذ شركة:- الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك

رقم البند	بيان الاعمال	اسم الطريق	الموقع الكيلومتری		الطول	العرض	العرض المتوسط	السماك المتوسط	المسطح			ملاحظات
			من	الى					خصم	اضافه	الاجمالى	
٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحه من الخرسانه الاسفلتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك	طريق قفط - القصير	٣٥+٠٠٠	٣٨+٧٨٠	٣٧٨٠		٨,٠٠				٣٠٢٤٠,٠٠	
											٣٠٢٤٠,٠٠	
												الاجمالى

مدير المشروع:

/م

مهندس المشروع:

/م

مهندس الشركة:

/م

محضر استلام موقع

**مشروع: اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قنط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد
الصحراوي الشرقي (المرحلة الثالثة) بطول ٣,٨ كم من الكم ٣٥ + ٠٠٠ الي الكم ٣٨ + ٨٠٠**

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٨٩٢

تنفيذ : شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

اشراف المنطقة الثامنة

انه في يوم الاثنين ٥/٥/ ٢٠٢٥ م اجتمعت اللجنة المشكلة من :-

مدير المشروع

١- السيد المهندس / محمود احمد فؤاد

مهندس المشروع

٢ - السيد المهندس / أسماء احمد عبد الفتاح

ممثـل الشركة المنفـذة

٣ - السيد المهندس / عبدالكريم مأمون علي

وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر تاريخ المحضر بداية استلام الموقع والبدأ في التنفيذ .

التوقيعات :

١ -

٢ -

٣ -



التوقيع

مهندس / عماد حسين

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة بقنا (سوهاج - قنا - الأقصر)

تقرير رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥١٩	اختبار صلاحية عينات اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	٢٨٦٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٤٠٠,٤
المبلغ الاجمالى	٣٢٦٠,٤

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٥ /٤/١٥
فني المعمل

مدير المعمل

م



مهندس /

تقرير رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات
(مهندس الهيئة)

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد

حدود المواصفات	٥١٩	أرقام العينات
	أساس تكسير	الطبقة المختبرة
	٣٥,٨٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢,٥
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٣	"١,٥
٨٥-٥٥	٧٤	"١
٨٠-٥٠	٦٦	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٥	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٤٣	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٢,٤٢	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٩,١٨	رقم ٤٠
١٥-٥	٥,٥	رقم ٢٠٠
—	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢,٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ٨٠%	%٨٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٥٠) %	%٢٤,٥	نسبة لوس انجلوس
لا تزيد عن (١٠) %	%٣,٥	نسبة الطبعي

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٥/٤/١٥
فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٥٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٣-٥٧٢	اختبار دمك F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤٪	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /٥/٥

فني المعمل

مدير المعمل
١/٣



رئيس الادارة المركزية
مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٥٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٥٧٢	٥٧٣
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٣٥,٩٠٠ كم	٣٦,٧٥٠ كم
البروكور بالمعمل	نسبة المياه الملائمة	٦,٧ %
	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢,١٦٨
الكثف عن الدمك	نسبة المياه	٦,٢١ %
	الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢,١٤٠
نسبة الدمك	٩٨,٧١ %	٩٨,٤٨ %

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٥

فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحدة للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معلمي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٨-٥٧٦	اختبار دمك F.D.R

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة اجراء التجارب	١٤٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤%	٢٠٣
المبلغ الاجمالي	١٦٥٣

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /٥/٨
فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
(عماد حسين)

تقرير رقم / (١٥٥) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ فقط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات العمومية المتكاملة

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

أرقام العينات	٥٧٦	٥٧٧
الطبقة المختبرة	F.D.R	
الموقع الكيلو متري	٣٧,٧٠٠ كم	٣٨,٦٥٠ كم
نسبة المياه الملائمة	٦,٧ %	
أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	٢,١٦٨	
نسبة المياه	٦,٢٩ %	٦,٢١ %
الكثافة الجافة طن/م ^٣	٢,١٤٢	٢,١٣١
نسبة الدمك	٩٨,٨ %	٩٨,٣١ %

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/٨

فني المعمل

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١
 بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
 بعملية/ قفط / القصير
 تنفيذ/ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة الفهد المتحده للمقاولات العامة

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملتي كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٧٩-٥٧٨	اختبار استخلاص خلطه اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

قيمة إجراء التجارب	١٧٥٠
ضريبة القيمة المضافة ١٤٪	٢٤٥
المبلغ الاجمالي	١٩٩٥


مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٥ /٥/١٢

فني المعمل

مدير المعمل

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 (عماد حسين)



تقرير رقم (١٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١١
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ قفط / القصير
تنفيذ/ شركة الفهد للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/محمود فؤاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	حدود السماح	٥٧٩	٥٧٨	أرقام العينات	
		سطحية		الطبقة المختبرة	
		٣٦,٥٠٠ كم	٣٥,٤٠٠ كم	الموقع الكيلو متري	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"٤/٣"	النسبة المئوية للمار من المماس
١٠٠-٧٥	٨٣,٧-٧٥	٨٢,٠٣	٨٠	"٢/١"	
٨٥-٦٠	٦٧,١-٦٠	٦٢,٩٨	٦٥,٠٤	"٨/٣"	
٥٥-٣٥	٤٧,٠٤-٣٩,٠٤	٤٣,٩٣	٤٢	رقم ٤	
٣٥-٢٠	٣٥-٣٠,١٢	٣٤,٠٢	٣١,٠٤	رقم ٨	
٢٢-١٠	١٨,٩٥-١٢,٩٥	١٥,٠٥	١٤	رقم ٣٠	
١٦-٦	١٣-٧	٨,٩٩	٨,٤	رقم ٥٠	
١٢-٤	٧,٢٣-٤,٢٣	٥,٣	٤,٩٦	رقم ١٠٠	
٨-٢	٤,٣٦-٢	٢,٠٧	٢,١٦	رقم ٢٠٠	
	٠,٢٥±%٤,٧٥	%٤,٧٦	%٤,٨	نسبة الإسفلت	
		%٢,٤	%٢,٥	نسبة الطيبسي	

تحريرا في: ٢٠٢٥/٥/١٢

فني العمل

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
إدارة الشؤون
(عماد حسين)

مدير المعمل

م

محضر اجتماع اللجنة

الخاصة بمفاوضة شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة

تسليم مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي

من الكم ٢٥.٠٠٠ إلى الكم ٣٨.٨٠٠ بطول ٣,٨ كم (مرحلة ثالثة)


المخطة الخاصة لنا

إيعاز إلى محافظة السيد الفريق / نائب رئيس مجلس الوزراء للتعبئة الصناعية ووزير الصناعة والنقل بتاريخ ٢٠٢٥ / ٤ / ١٥ على اسناد تنفيذ مشروع اتصال تطوير ورفع كفاءة طريق قفط / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي من الكم ٣٥.٠٠٠ إلى الكم ٣٨.٨٠٠ بطول ٣,٨ كم (مرحلة ثالثة) إلى شركة العهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة وإلى محافظة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة المؤرخة في / ٢٠٢ / على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة المنفذة على سعر تنفيذ بنود الاعمال - أعضاء اللجنة :-

المهندس / محمد عامر شعري	مدير عام تنفيذ الطرق	رئيسا
المهندس / اشرف عزت	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق	عضوا
المهندسة / أمل حمدى	الإدارة المركزية للبحوث	عضوا
المهندس / عبد الرحمن محمد حسين	المنطقة المشرفة	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة العقود والمشتريات	عضوا
السيد المحاسب /	إدارة المراجعة	عضوا
السيد الأستاذ /	الإدارة القانونية	عضوا

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الموافق / ٢٠٢٥ بمقر الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق وبحضور مندوب الشركة المنفذة حيث قامت اللجنة بمفاوضة الشركة طبقا للاتى :-

م	البنود	الكمية	السعر بعد المفاوضة	القيمة
١	بالمتر المثلث أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس التجلوس عن ٤٠% والا يزيد الإمتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠سم ورشها بالمياه الأصوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بمهرامات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنود بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ٢,٥ جنية لكل ١ كم زيادة او النقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ٢,١٥ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . السعر يشمل قيمة المادة المحجربة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر .	٣م ٥٦٥٤,٦٧	٣٣٠,٢٧	١٨٦٧٥٦٧,٨٦
٢	استلأه علاوة مسافة نقل ٥٢ كم	٣م ٥٦٥٤,٦٧	٨٠	٤٥٢٣٧٣,٦٠



Handwritten signature and date ٢٠٢٥/١/٧

مختصر اجتماع اللجنة

الخاصة بمناقضة شركة الهندسة المعمارية للمقاولات العمومية المختلطة


تخطيط مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق فلف / التوسيع بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي

من الكم ٢٥.٠٠٠ الى الكم ٣٨.٨٠٠ بطول ٢,٨ كم (مرحلة فائقة)

المحظلة الخاصة فلف

م	البند	الكمية	السعر بعد المناقضة	القيمة
٢	بالمتر المسطح اصل الشد طبقة اساس مثبت (FDR) بسمك ٢٥ سم وذلك باعادة تكوين طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحثي والخلط وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٠.١٠٠	٧٨ ✓	٢٣٧١٢.٠٠٠.٠٠
٣	بالمتر المسطح اصل توريد واصفحة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالمحظلة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف	٩٠٦,٢٢ طن	١١٢٠	١.٠٠٥١٩٢.٤٠
٤	بالمتر المسطح اصل توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دملها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا لتقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٢م ٣٠.١٠٠	٥٠,٢٥ ✓	١٥٢٧٦.٠٠٠.٠٠
٥	بالمتر المسطح اصل توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واردة شركة التوسيع بالسويس او ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا لتقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣م ٣٠.١٠٠	٣٢١,٢٧ ✓	٩٧٦٦٦.٨٠٠.٠٠
	الاجمالي (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وتسعمائة وتسعون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون جنيهاً و ١٠٠/٨٦ قرشا لا غير)			١٩٩٩٠.٨٤١.٨٦

حاجي حجازي



مختصر اجتماع اللجنة

الخاصة بمطابقة شركة الهندسة المتعددة للمصاوغات الحكومية المتكاملة

لتخطيط مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق لفظ / القصير بداية من تقاطعه مع طريق الصعيد الصحراوي الشرقي

من الكم ٢٥.٠٠٠ إلى الكم ٢٨.٨٠٠ بطول ٣.٨ كم (مرحلة ثالثة)

المطابقة الخاصة فيما

الأسعار المتعلق عليها طبقا لدراسة أسعار ديسمبر ٢٠٢١ .

س.ه. - ر.م. - ز.ط.)

وذلك بناء على الفقرة المنطقة المشرفة بتوفات التنفيذ (مرفق).

براهي احتساب فروق معاملات المواد (سولار - بينومين - اسمنت) بزيادة والتقصان طبقا لدفتر الشروط والمواصفات وذلك من تاريخ

أصدر السناد ابريل ٢٠٢٥ .

مسائل النقل هي مسئولية المنطقة المشرفة لأقرب محجر معتمد .

مدة التنفيذ (٦ اشهر) .

وفي حال المرور على محطات تحصيل للشرطة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق يضاف للأسعار قيمة تحصيل رسوم الكارتات والموازين

طبقا لائحة الشرطة الوطنية وطبقا للفقرة الموحدة المعتمدة في حل تقديم الشركة المنفذة الإيصالات الدالة على السداد .

تقوم الشركة بتقديم تحليل للأسعار التي تم الاتفاق عليها .

وعليه الأقل السعر بعد الاتفاق عليه معتمدا .

شركة الهندسة المتعددة للمصاوغات الحكومية
ه.م. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
السيد المهندس / ه.م. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
السيد المهندس / ه.م. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨

التوقيع	اللجنة	السيد المهندس /	السيد المهندس /
	السيد المهندس / عبد الرحيم محمد حسين	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
	السيد المهندس / السيد المهندس	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
	السيد المهندس / السيد المهندس	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
	السيد المهندس / السيد المهندس	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨	س.ه. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

ه.م. - ر.م. - ز.ط. - ٨٦٧٣٨
محسن محمد زهران

أوافق ويصدق

التوقيع

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري