



عملية انشاء المباني البديلة للوحده العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	البند	حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
١٦	توريد وعمل مباني نصف طوبة اسمنتي	***	%٢٥	***	%٥
١٧	توريد وعمل مباني طوبة اسمنتي	***	%٢٥	***	%٥
١٨	توريد وعمل طوب حراري سورنجا	***	%١٠	***	%٥
١٩	توريد وتركيب تكسية من الحجر الهاشمي	***	%٥	***	%٥
٢٠	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية	***	%٣٠	***	%٥
٢١	توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات	***	%٣٠	***	%٥
٢٢	دهان للواجهات الخارجية جرفياتو	***	***	***	%٥
٢٣	دهان ببوية البلاستيك على سطح اسمنتي	***	***	***	%٥
٢٤	توريد وتركيب سيراميك للحوائط	***	%٧	***	%٥
٢٥	توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات	***	%٦	***	%٥
٢٦	توريد وتركيب وزرة ١٠ سم	***	%٥	***	%٥
٢٧	توريد وتركيب رخام جلالة ارضيات	***	%٧	***	%٥
٢٨	توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت	***	%٧	***	%٥
٢٩	توريد وتركيب بلاط موزايكو	***	%٧	***	%٥
٣٠	توريد وتركيب بلاط سنجاوي	***	%٧	***	%٥
٣١	توريد وتركيب بردورة اسمنتية	***	%٧	***	%٥

٤١ مرداد ١٤٠٤





٤	البند	حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
٣٢	توريد وتركيب بلاط انترلوك	***	***	***	٥%
٣٣	توريد وتركيب ابواب خشب موسكى	***	***	***	٥%
٣٤	توريد وتركيب شبابيك وابواب الومنيوم	***	***	***	٥%
٣٥	توريد وتركيب فيوتك	***	***	***	٥%
٣٦	توريد وتركيب قرميد ايطالي	***	١٠%	***	٥%
٣٧	توريد وتركيب حديد مشغول كريتال	٤٠%	***	***	٥%
٣٨	توريد وفرش طبقة من الأحجار الصلبة	***	***	***	٥%
٣٩	توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل	***	***	٤٠%	٥%
٤٠	توريد وفرش كبقة خرسانة اسفلتية ٥ سم	***	***	٤٠%	٥%
٤١	توريد وتركيب حوض غسيل ايدى فخار	***	***	***	٥%
٤٢	توريد وتركيب مبولة	***	***	***	٥%
٤٣	توريد وتركيب حوض اوانى من الاستانلستيل	***	***	***	٥%
٤٤	توريد وتركيب مرحاض بلدى فخار مطلى صيني	***	***	***	٥%
٤٥	توريد وتركيب مرحاض افرنجى فخار	***	***	***	٥%
٤٦	توريد وتركيب وصلة ٥٠سم	***	***	***	٣%

۴- گروه بهار

A hand-drawn diagram of an oval cell. The cell is represented by a large, horizontally-oriented oval outline. Inside the oval, there are several small, dark, irregular shapes clustered together, likely representing a nucleus or other organelles. A single, slightly curved line extends from the right side of the cell, possibly representing a flagellum or a process.



عملية انشاء المباني البديلة للوحده العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)

معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	البند	حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
٤٧	توريد وتركيب سيفون بلاستيك قطر ٣"	***	***	***	٣%
٤٨	توريد وتركيب جرجوري	***	***	***	٣%
٤٩	توريد وتركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجري المطلي قطر ٤"	***	***	***	٣%
٥٠	توريد وتركيب حنفية بلية ١"	***	***	***	٣%
٥١	توريد وتركيب حنفية محبس دفن ٣/٤"	***	***	***	٣%
٥٢	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٣" سمك ٤ مم	***	***	***	٣%
٥٣	توريد وتركيب مواسير بلاستيك قطر ٦" سمك ٤ مم	***	***	***	٣%
٥٤	توريد وتركيب مواسير u.p.v.c قطر ٨"	***	***	***	٣%
٥٥	توريد وبناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٠,٦ م	***	١٥%	***	٣%
٥٦	توريد وتركيب دش كامل	***	***	***	٣%
٥٧	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٣/٤ بوصة	***	***	***	٣%
٥٨	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة	***	***	***	٣%
٥٩	توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة	***	***	***	٣%
٦٠	توريد وتركيب خزان بلاستيك سعة ٢ م ^٣ من البلاستيك	***	***	***	٥%
٦١	توريد وانشاء خزان تحليل	١٥%	٢٥%	***	٥%
٦٢	توريد وتركيب مظلة صاج	٣٠%	***	***	٥%

١٤٠٥٠٥٠٠٠
شركة تبارك



عملية انشاء المباني البديلة للوحده العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)
معاملات عناصر التكلفة لكل من (الحديد - الأسمنت - بيتومين - السولار)

شركة تبارك للمقاولات العمومية

م	البند	حديد	أسمنت	بيتومين	سولار
	الاعمال الكهربائية				
١	لوحة توزيع رئيسية بمفتاح رئيسي ثلاثي A ٢٥٠	%٢٠	***	***	%١٠
٢	لوحة توزيع رئيسية اضاءة شوارع	%٢٠	***	***	%١٠
٣	لوحة توزيع فرعية مفتاح A ١٠٠	%٢٠	***	***	%١٠
٤	لوحة توزيع فرعية مفتاح A ٤٠	%٢٠	***	***	%١٠
٥	كابل قطاع (٩٠+١٥٠×٣) مم ١٢	***	***	***	%١٠
٦	كابل قطاع (٧٠+١٢٠×٣)	***	***	***	%١٠
٧	كابل قطاع (٣٥×٤) مم ٢	***	***	***	%١٠
٨	كابل قطاع (٢٥×٤) مم	***	***	***	%١٠
٩	كابل قطاع (١٦×٤) مم ٢	***	***	***	%١٠
١١	كشاف اضاءة طراز شوارع ١٠٠ WATT بدرجة حماية IP65	***	***	***	%١٥
٣٠	غرف تفتيش ٥٠*٦٠*٦٠	%٦٠	***	***	%٨
٣١	مواسير 3 pvc بوصه	***	%١٠	***	%١٠

عبدالله

طاهر

موز

عبدالله

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني الجديدة لاورشادات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
الحقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تيارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (١)

في المدة من يوم الاعمال حتى ٢٠٢٢-١٠-٣٠

رقم العمل	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق	كمية العمل التي تمت في هذا العقد	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / انتهى	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
رقم العمل	نوع العمل	الكمية (متر)	الوحدة	كمية العقد	كمية العمل السابق	كمية العمل التي تمت في هذا العقد	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / انتهى	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع
١	اجمالي ما سبق										
٢	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	٢٧٦٠	دان	٧٥	٠	٣٠	٣٠	جاري	٨٢٨٠٠٠	٠	٨٢٨٠٠٠
٣	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٢٥	٢م	٦٠٠	٠	٥٤٠	٥٤٠	جاري	٧٢٩٠٠	٠	٧٢٩٠٠
٤	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٥٠	٢م	٥٠٠	٠	٤٩٠	٤٩٠	جاري	٧٣٥٠٠	٠	٧٣٥٠٠
٥	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	٥٥	٢م	٢٠٠	٠	١٣٥	١٣٥	جاري	٧٤٢٥٠	٠	٧٤٢٥٠
٦	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٢٠	٢م	٥٠٠	٠	٤٢٠	٤٢٠	جاري	٥٠٤٠٠	٠	٥٠٤٠٠
٧	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٧٢٠	٣م	٢٠٠	٠	٩٠	٩٠	جاري	١٥٥٧٠٠	٠	١٥٥٧٠٠
٨	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	٢٢٠	٢م	٥٠٠	٠	٥٠	٥٠	جاري	١١٠٠٠	٠	١١٠٠٠
٩	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٨٠٠	٣م	١١٠	٠	١١٠	١١٠	جاري	١٩٨٠٠٠	٠	١٩٨٠٠٠
١٠	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	٤٠٠	٢م	٢٠	٠	١٨	١٨	جاري	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠
١١	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	٤٤٠	٢م	١٥٠	٠	١١٥	١١٥	جاري	٥٠٦٠٠	٠	٥٠٦٠٠
١٢	البناء كوريدور وركيب وتركيب حدود (٢٠١٣٧) وجميع الانفاق والاسلاك كابل الكوريدور والانشاءات والتركيب والتوريد وكل ما يلزم لتجهيز العمل كابل	١٠٥	٢م	١٠٠٠	٠	٨٠٠	٨٠٠	جاري	٨٤٠٠٠	٠	٨٤٠٠٠
									٢٩٤٧١٥٠		٢٩٤٧١٥٠

الاجمالي

تحريراً في: ٢٠٢٢ / ١١ / ١

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف مصطفي

مهندس الشركة

مهندس /

ناصر مصطفي حسين

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية إنشاء المباني الميدانية للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص جاری رقم (۱)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٢..١٠-٢٠

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

تحریر: ۱۹ / ۱ / ۲۰۲۲

مهندس الشركة

10/10/1919

Affiliations:

۱- هندس

شیرین و دلجو

2136, 2137, 2138, 2139

1947 / 1948

10th Apr 1977

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص جاری رقم (۱)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٣٠-١٠-٢٢٠٢

رقم البند	نوع العمل	القيمة	كمية العقد	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الإصطناع التي تمت في خلال هذه السنة	إجمالي كميات الإصطناع التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه	جنيه	
								٤٠٥٣٤٠٥	.	٤٠٥٣٤٠٥	
٤١	بالحدود وتركيب حوض شمسي إيدي من الفخار المظلي صيني قرز أول مقاس ٦٠×٨٠×٩٠ على أن يكون من أجود الأنواع (دورابيت أو كايوبارا) او ما يعادلها واللفة تشمل التوريد و التركيب والتفنية والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو عود صرف و لك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	.	٥	جاري	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	
٤٢	بالحدود توريد وتركيب مبولة حوض مطبخ من الصيني علي أن يكون من أجود الأنواع (دورابيت أو كايوبارا) او ما يعادلها واللفة تشمل التوريد و التركيب والتفنية والصرف حتى أقرب سيفون أرضي أو جالتراب أو عود صرف و لك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	.	٥	جاري	١٤٠٠	.	١٤٠٠	
٤٣	بالحدود توريد وتركيب حوض أواني من الاستنلس ستيل فتحة واحدة قرز أول مقاس ١٥٠×١٠٠ من أجود الأنواع واللفة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو الأعمال طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	.	١	جاري	٣٥٠٠	.	٣٥٠٠	
٤٤	بالحدود توريد وتركيب مرحاض بلدى من أجود الأنواع من الفخار المظلي صيني قرز أول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الخلية والسلسلة الفتحة تشمل التوريد و التركيب والتفنية والصرف حتى أقرب غرفة تفليس و لك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	.	١٠	جاري	١٨٥٠٠	.	١٨٥٠٠	
٤٦	بالحدود توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من أجود الأنواع واللفة تشمل لك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٤	.	٤	جاري	٥٢٠	.	٥٢٠	
٤٧	بالحدود توريد وتركيب سيفون أرضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفتحة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالتراب أو عمود صرف ومحمل على البند غطاء ٢٠×٢٠ استنلس ستيل وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	.	٣	جاري	١١٢٥	.	١١٢٥	
٤٨	بالحدود توريد وتركيب جرچوري صرف اعطار يشمل عود الصرف قطر ٣ " يشمل عود الصرف واللفة تشمل التوريد و التركيب والصرف حتى أقرب جالتراب أو عمود صرف ومحمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	.	١١	جاري	٩٩٠٠	.	٩٩٠٠	
٤٩	بالحدود توريد وتركيب سيفون جالتراب من الفخار المجري المظلي بطلاء المعلى من الداخل والخارج قطر ٦ " / ٤ " وله خلق مقاس ١١×١١ بوصة من الفخار المظلي و له مصفاة من الزهر فوق فريشة من الخرسانة العادية ٧٠×٧٠سم سمك ١٠ سم واللفة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفليس و كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	.	٢	جاري	٢١٠٠	.	٢١٠٠	
٥٠	بالحدود توريد وتركيب ختفية باهة ١ " من أجود الأنواع واللفة تشمل التوريد و التركيب وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	.	١٠	جاري	١٧٥٠	.	١٧٥٠	
٥١	بالحدود توريد وتركيب مجسب دفن ٣/٤ بوصة و الفتحة تشمل التوريد والتركيب كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	.	٣	جاري	١٠٥٠	.	١٠٥٠	
٥٢	بالمعتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسبك ٥ سم والفة تشمل التوريد و التركيب و الرافغ وعمل الخرسانة العتقية اسفل واعلا المواسير . وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	.	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	.	١٣٠٥٠	
	الإجمالي							٤١٣٨٩٠٠	.	٤١٣٨٩٠٠	

تحریر افی: ۱ / ۱ / ۲۰۲۲

مهندس الهيئة

مهندس /
شريف مصطفى صدقي

مهندس الشركة

مهندس /
نادر مصطفى حسين
TADARIK
General Contracting

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

محمود مرعي



عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتحاربة مع طريق المعاهدة
 ((لتنفيذ إنشاء مبنى السرية (٧٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))

الحقة رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص جاری رقم (۱)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٣٠، ١٠، ٢٢، ٢٠

[illegible]
$$2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 8$$
[illegible]

تحریر افی : ۱ / ۹ / ۲۰۲۲

مهندس الهيئة

مهندس /
شریف مصطفی صدیقی

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

محمود ابراهيم

مهندس الشركة

1/25/2019

تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵/۰۵
محل: تهران

مستخلص، جاری رقم (۶)


4882

18. 10. 1944

شركة التأمين
/ شركة التأمين
شركة التأمين

أحمد بن محمد بن أبي
عليه السلام

رئيس الإدارة المركزية
أحمد الطاهر



الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GADP)

رئيس الإدارة المحلية
أحمد الدجاني

[illegible]

المجلس الأعلى
للمعالي
الدينية

٢٠١٦/٨/٨
مجلس الشورى
٢٠١٦/٨/٨
مجلس الشورى

رقم البند	نوع العمل	اللغة (جنبة)	الوحدة	كميات طبقا للمقاييس المعجلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الإصاال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية الإصاال التي تمت في	جدرى / نهشى	قيمة الإصاال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنبة	جنبة	جنبة	
									٣٣٠٧٩٦٥	-	٣٣٠٧٩٦٥	
									١٢٥٥٥٠	-	١٢٥٥٥٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات وعمل على طيلقن بسبك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشرة الصومية بمونة مكوثة من ٣٥٠٠ كجم اسمنت ٣ م رمل البليتة بسبك ١ سم بمونة مكوثة من ٣٠٠ م رمل ٣٠٠ م رمل ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والشهارة بسبك ٥ سم بمونة مكوثة من ٣٠٠ م رمل ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والقلعة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٣٥	٢م	١٣٠٠	٨٥٠	٩٣٠	جارى	✓	١٢٥٥٥٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دھان الترابيات الخارجية (جرابلتو - سابلتو - او ما يماثله) من اجود الاتواج وقدم عينة لاصطفاها قبل التوريد و قلعة تشمل كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٤٠	٢م	١٣٠٠	٨٥٠	٩٣٠	جارى	✓	١٣٠٢٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دھان بوية البلاستيك على سطح اسمنتى مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضرى من بلاستيك مخلف بنسبة ٥٠ ٪ من رونة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الاتواج وقدم عينة لاصطفاها من الهيئة قبل التوريد والقلعة تشمل سبكيتين معجون ودهان وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٣٥	٢م	١٠٠٠	٧٥٠	٨٠٠	جارى	✓	١٠٨٠٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سراميك العواطف باي ملس من اجود الاتواج فرز اول باللون المطلوب والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية الحمامات جودا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	٣٢٠	٢م	٣٢٠	٢٧٠	٢٨٠	جارى	✓	٨٩٦٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للترضيات باي ملس فرز اول باللون المطلوب من اجود الاتواج والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية الحمامات جودا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	٣١٠	٢م	١٠٠٠	٦٠٠	٦٠٠	جارى	✓	١٨٦٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب ورزة من بلاط سيراميك بسبك ١٠ سم من اجود الاتواج والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية الحمامات جودا بمونة الاسمن الابيض وعمل ورزة من البلاط يكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	١٧٠	جارى	✓	٥٩٥٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رھام جالته للارضيات والقلعة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	٨٠٠	٢م	١٢٠	٦٠	٦٧	جارى	✓	٥٣٦٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٢٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايك حصرة كرامة ملس ٣٠×٣٠×٢ سم فرز اول من اجود الاتواج والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية الحمامات جودا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٩٠	٢م	٣٥٠	٢٤٠	٢٥٠	جارى	✓	٤٧٥٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سلهابى ملس ٢٠×٢٠×٢ سم فرز اول من اجود الاتواج والقلعة تشمل التوريد وتركيب وسقية الحمامات جودا بمونة الاسمنت الابيض على شمال الفورز وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٧٠	٢م	٦٠٠	٥٢٠	٥٢٠	جارى	✓	٨٨٤٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣١	بالمتر الطولى توريد وتركيب برودة اسمنتية باسبك ١٥ × ١٥ × ١ سم والقلعة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرودة بعرض ٢٠ سم وبسبك ١ سم بنسبة خلط ٣:١:٤ م رمل ٣٠٠ م رمل ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وتركيب والدهان وجصين بوية قلاصبة احداهاما بالون الابيض والاخرى بالون الاسود وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٢٠٠	جارى	✓	٣٨٠٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط الترنوك لزوم الارصفة من اجود الاتواج باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والقلعة تشمل التوريد وتركيب والسقية وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١٩٠	٢م	٩٠٠	٢٥٠	١٠٠	جارى	✓	٦٦٥٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد ١٠×٢٠ سم الجھنن قوائم الخلف والراس العليا قطاع ٥×٢ بوصة والراس اسفلى قطاع ١٠×٢ بوصة والقلعة تشمل التوريد وتركيب والحدادين والفروقات والكرابان والحقن والجرمن من اجود الاتواج والدهان ثلاثة اوجه بوية قلاصبة سلهابى او سھيلتو او مايلتھما بالون المطلوب وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القلاص يدلية من حدود الحلق الخشب	✓	٣٠٠٠	٢م	٦٠	٤٩	٤٩	جارى	✓	١٤٧٠٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شھابك والابواب المولوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات القليلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوند المصرى والقلعة تشمل التوريد وتركيب والزجاج بسبك ٣ سم وضلفه بسبك الموموم والحدادين والفروقات والكرابان والحقن والجرمن من اجود الاتواج والدهان ثلاثة اوجه بوية قلاصبة سلهابى او سھيلتو او مايلتھما بالون المطلوب وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القلاص يدلية من حدود الحلق الخشب	✓	٣١٠٠	٢م	٧٥	٦٥	٦٥	جارى	✓	٢٠١٥٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فبوتوك والقلعة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وعمل القرمة اللزامة وحمل على البند كل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	✓	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٢٠	٣٢٠	جارى	✓	٣٥٢٠٠	٣٣٠٧٩٦٥	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب ارميد ايطالى لزوم الواجهات والبند يشمل الحمامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	✓	٧٠٠	٢م	٥٠	١٢	١٣	ج				

مهندس الشركة
مهندس
نايف مصطفى
TARAFK
General Contracting

مدير عام مشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / أحمد الطحكان

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARD)

[illegible]

[Faint circular stamp]

عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
 ((لتنفيذ إنشاء مباني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
 العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
 تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
 مستخلص جاري رقم (٣)



في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-١-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
				جنية			جنية		جنية		جنية	
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات في أي نوع من التواء التربة ونزع المياه إن وجدت والفتة تشمل سد جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المصطفات خارج الموقع إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	٣م	٣٢١٩	٣١٠٠	١٠٠	٣٢٠٠	جاري	٢٨٨٠٠٠	-	٢٨٨٠٠٠	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون . ٣- العلامات الإرشادية موجودة .
٢	بالمتر المكعب ردم ورمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزعة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حساب المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	٣م	١٩٩٩	١٧٧٥	٦٥	١٨٤٠	جاري	٢٦٦٨٠٠	-	٢٦٦٨٠٠	٤ - يراعى خصم مبلغ وقدره ١٣٧٦,٥٥ (الف و ثلاثمائة و ستة و سبعون جنيهاً مصرياً وخمسة وخمسون قرشاً لا غير) قيمة الاختبارات المعملية من معمل المنطقة .
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات وأسفل السمات على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندي عادي وأن يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	٣م	٧٣	٧٠	-	٧٠	جاري	١١٥٥٠٠	-	١١٥٥٠٠	٥ - مكتب المهندسين متواجد . ٦ - السياره
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسمات ورفاني الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة الميزة للمكبب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٣ / سم٣ بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل و تركيب حديد التسليح	٢٧٧٥	٣م	١٥٠	١١٠	-	١١٠	جاري	٢٥٠٢٥٠	-	٢٥٠٢٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والعلقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الأقل المقاومة الميزة للمكبب القياسي عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المتينة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٩٠٠	٣م	١٦٠	١٥٠	-	١٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠	-	٤٣٥٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للأرضيات والارضفة سمك ١٠ سم بفسية خلط ٨ و ٣م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣م رمل نظيف حرش على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	٢م	٨٠٠	٧٦٠	٢٠	٧٨٠	جاري	١٢٨٧٠٠	-	١٢٨٧٠٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للأرضيات والارضفة سمك ١٥ سم بفسية خلط ٨ و ٣م زلط نظيف متدرج + ٤ و ٣م رمل نظيف حرش على الأقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم / سم٣ بورتلاندي عادي على أن يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل إجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم / سم٣ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	٢م	٥٠	٤٢	-	٤٢	جاري	١٠٠٨٠	-	١٠٠٨٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الاقطار والفتة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٥٣	٣٥	١	٣٦	جاري	٩٩٣٦٠٠	-	٩٩٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة لارطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوي من الأسبوعات سمك ٤ سم والفتة تشمل الدهان اسفلها وعلى ألا يقل التركيب بين الشرائح عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم وللحام بالهشوري وعمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للمواصفات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	٦٠٠	٥٤٠	١٥	٥٥٥	جاري	٧٤٩٢٥٠	-	٧٤٩٢٥٠	
الإجمالي												٢٥٦٢٨٥٥

تحريراً في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
 مهندس /
 أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
 مهندس /
 أحمد عراقي

مهندس الهيئة
 مهندس /
 شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة
 مهندس /
 محمود عبد النبي

مهندس الشركة
 مهندس /
 نادر مصطفي

HERIOPOLIS
 Concrete Technology Centre
 Date :
 Name :

لعقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨

مستخلص جاري رقم (٣)

مستخلص جاري رقم (٣)

٢٠ جمالي

تحريراً في: ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣

مهندس /

أحمد الطحان

مهندس /

أحمد صادق

1. هند

شريف مصطفیٰ صدیقی

~~_____~~ *Lucy*

Twining

نادر مصطفى

Concrete Technology Centre
Date :
Name :

عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٣)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-١-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
												يراعي تطبيق بنود التعاقد
									٣٥.١١١٥	.	٣٥.١١١٥	
٢٢	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يعاقله) من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد و الفقة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	٢م	١٣٠٠	٩٣٠	٥٠	٩٨٠	جاري	١٣٧٢٠٠	.	١٣٧٢٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد و عمل دهان بيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحطيري من بلاستيك مخفف بسمية ٥٠ ٪ من وثقة ماء على ان يكون البلاستيك المستعمل من اجود الانواع و تقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفقة تشمل سكيتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	١٠٠٠	٨٠٠	٥٠	٨٥٠	جاري	١١٤٧٥٠	.	١١٤٧٥٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحواط بأي مقاس من اجود الانواع فرز اول باللون المطلوب والفقة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	٢م	٣٢٠	٢٨٠	١٠	٢٩٠	جاري	٩٢٨٠٠	.	٩٢٨٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات بأي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الانواع والفقة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	٢م	١٠٠	٦٠	.	٦٠	جاري	١٨٦٠٠	.	١٨٦٠٠	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورزة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفقة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل ورزة من البلاط بكامل النابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	.	١٧٠	جاري	٥٩٥٠	.	٥٩٥٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفقة تشمل التوريد والتركيب والتهيئ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	٢م	١٢٠	٦٧	.	٦٧	جاري	٥٣٦٠٠	.	٥٣٦٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصيرة كرامة مقاس ٣٠x٣٠x٣ سم فرز اول من اجود الانواع والفقة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	٢م	٣٥٠	٢٥٠	١٥	٢٦٥	جاري	٥٠٣٥٠	.	٥٠٣٥٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط ستجاني مقاس ٢٠x٢٥x٢ سم فرز اول من اجود الانواع والفقة تشمل التوريد والتركيب وسقيه اللحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	٢م	٦٠٠	٥٢٠	٣٠	٥٥٠	جاري	٩٣٥٠٠	.	٩٣٥٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برصورة اسمنتية بابعاد ٥٠ x ٢٥ x ١٥ سم والفقة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرصورة بعرض ٣٠ سم ويسمك ١٠ سم بسمية خلط ٢٠٠, ٨٠, ٢٠, ٤٠, ٢٠, ٢٠ رمل ٢٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهن بيوية الالاه احدها باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	.	٢٠٠	جاري	٢٨٠٠٠	.	٢٨٠٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ١ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفقة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	٢م	٩٠٠	٣٥٠	.	٣٥٠	جاري	٧٢٢٠٠	.	٧٢٢٠٠	
									٤١٧٨٠٠٦٥	.	٤١٧٨٠٠٦٥	
												الإجمالي

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ٢ / ١٥




مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة
مهندس /
محمود عبد النبي

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى



في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-١-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباق بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
												يراعي تطبيق بنود التعاليف
	اجمالي ما سبق								٤١٧٨٠٦٥	٠	٤١٧٨٠٦٥	
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسي تجليد mmdf من الجهتين قوائم الضفاف والراس والعليا قطاع ٥x٢ بوضه والراس السفلي قطاع ٦x٢ بوضه والفتحة تشمل التوريد والتركيب والصلابة والخرذوات والكواكين والحقن والبرمن اجود الانواع والدخان ثلاثة اوجه ببوية الالايه سايس او سينتال او مايلهما باللون المطلوب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م	٦٠	٤٩	٣	٥٢	جاري	١٥٦٠٠٠	٠	١٥٦٠٠٠	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شيايك وابواب الومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستعمدة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوود المصري و الفتحة تشمل التوريد والتركيب والزجاج سمك ٣م و ضلفه بسلك الومنيوم والخرذوات و الكواكين من اجود الانواع والحقن من الخشب الموسي قطاع ٦x٢ بوضه والبرور من الاهمديوم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م	٧٥	٦٥	٠	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠	٢٠١٥٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك والفتحة تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وعمل الفرمة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٢٠	٢٠	٣٤٠	جاري	٢٧٤٠٠	٠	٢٧٤٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب فرميد ايطالي لزوم الواجبات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م	٥٠	١٣	٠	١٣	جاري	٩١٠٠	٠	٩١٠٠	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم ابواب وشيايك الحمايه طبقا لرسومات التفصيليه واسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٢	كجم	١٥٠٠	٠	١٧٠	١٧٠	جاري	٧١٤٠	٠	٧١٤٠	
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ابيض من فخار المعطى صيني فرز اول مقاس ١٠٠ و ٥٠٠ و ٥٠٠ على ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلواترا) او ما يماثلها والفتحة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جالتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	٥	٥	٥	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب ميولة حوض معلقه من الصيني على ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلواترا) او ما يماثلها والفتحة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب سيفون ارضي او جالتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٥	٥	جاري	١٤٠٠٠	٠	١٤٠٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اواني من الاستانس ستيل فتحة واحدة فرز اول مقاس ٤٥*١٠٠ من اجود الانواع والفتحة تشمل التوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	١	١	جاري	٣٥٠٠	٠	٣٥٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب محراض بلدى من اجود الانواع من الفخار المعطى صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية والسلسلة الفتحة تشمل التوريد والتركيب والتغذية والصرف حتى اقرب غرقة تفريش و فك القديم ان وجد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	١٠	١٠	جاري	١٨٥٠٠	٠	١٨٥٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع والفتحة تشمل فك القديم والتوريد والتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٦	٦	جاري	٧٨٠	٠	٧٨٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " والفتحة تشمل التوريد والتركيب والصرف حتى اقرب جالتراب او عمود صرف ومحمل على البند قطاع ٢٠ x ٢٠ استانس استيل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٣	٣	جاري	١١٢٥	٠	١١٢٥	
	الاجمالي								٤٦٤٧١١٠	٠	٤٦٤٧١١٠	

تحريراً في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة
مهندس /
محمود عبد النبي

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

Concrete Technology Centre
Date: 15/3/2023
Name: Mohamed Abdel Naby

في المدة من بدء الأعمال حتى ٢٠٢٣-١-١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
											إجمالي ما سبق
٤٨	بالمدن توريد وتركيب جرغوري صرف امتاز يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف والفئة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى الرطب جالتراب او عמוד صرف ومحمل على البند المطا وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٩٩٠٠	٠	٩٦٤٧١٠	براعي تطبيق بنود التعاقد
٤٩	بالمدن توريد وتركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجري المطلي بطلاء الملحي من الداخل والخارج قطر ٤ " / ٤ " وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق فريشة من الخرسانة العادية ٧٠ سم سمك ١٠ سم والفئة تشمل التوريد وتركيب ومواسير الصرف حتى شرفة التفتيش وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٦	٢	٠	٢	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٥٠	بالمدن توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفئة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٧٥٠	٠	١٧٥٠	
٥١	بالمدن توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٢	٣	٠	٣	جاري	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	
٥٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك ٦٠ سم قطر ٦ " بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد وتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٠٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	٠	١٣٠٥٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك ٦٠ سم قطر ٨ " بسمك ٥ سم والفئة تشمل التوريد وتركيب والرفايع وعمل الخرسانة العادية أسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٥٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	
٥٥	بالمتر الطولي توريد وبناء شرفة تفتيش مقاس ٦٠x٦٠ م و لكي عمق والفئة تشمل بناء الفريشة بمباني سمك طوبة فوق فريشة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الابعاد الخارجية للفريشة بمقدار ٣٠ سم وبخانة ٣٠ سم ويتم بياض الفريشة من الداخل وعمل المجاري اللازمة والفئة تشمل الغطاء من (GRP) بسمك ٦٠ سم و ٦٠ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢٠	١٥	١	١٦	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٥٦	بالمدن توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والتفتيش والفئة تشمل التوريد وتركيب والتفدية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحايط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة والفئة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحايط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٤٢٠	٣٩٠	٠	٣٩٠	جاري	١٣٦٥٠٠	٠	١٣٦٥٠٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترينش) (من ١٢:١٨ م) طبقا لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وفريشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والغطاء ٦٠x٦٠ GRP والبند يشمل الخدك كافة ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.م	٣٦٥	٣٠٠	٦٠	٣٦٠	جاري	٩٧٢٠٠٠	٠	٩٧٢٠٠٠	
											الإجمالي
								٦٠٦٨٠٦٠	٠	٦٠٦٨٠٦٠	

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ٣ / ١٥

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /
أحمد مبرقي

مهندس الهيئة

مهندس /
شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة

مهندس /
محمود عبدالنبي
Concrete Technology Centre
Date: / /
Name: /

مهندس الشركة

مهندس /
نادر مصطفى

((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٨

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

مستخلص جاري رقم (٣)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-١-١



رقم البند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نوات	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)							جنيه	جنيه	جنيه	
الاعمال الكهربائية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي لثلاثي MCCB 250 امبير وعدد ٥ مفتاح لثلاثي MCCB 125 امبير وعدد ٣ مفتاح لثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل على البارات بغطاءات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (نارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤ وبها المكونات الاتية: - عدد ١ مفتاح رئيسي لثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخلفية كهروضوئية A ١٠٠ - عدد ٤ مفتاح لثلاثي MCCB A 1٣ - مجموعة سلكيتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشارة و البند محمل على كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 امبير وعدد ١٢ مفتاح احمادي ٢٠٠-١٠	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠	٦	جاري	١٥٠٠٠	٠	١٥٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونومير ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC بوضه ومحمل على البند الحفر كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.م	١١٠٠	٦٥٠	٢٥٠	٩٠٠	جاري	٢٩٢٥٠	٠	٢٩٢٥٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢٢ امبير من اجود الأنواع والبند محمل على اسلاك التوصيل قطاع ٤x٢ مم ٤ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠	٢	جاري	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠x٢٢ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمية والدويل والترانس ومقطع السلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠	١٦	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠x٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامله باللمية led والدويل والترانس ومقطع السلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٥٠	عدد	٤٠	٢٠	٧	٢٧	جاري	٧١٥٥٠	٠	٧١٥٥٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بفلوئيرة كامل باللمية الموفرة للطاقة ٢٢ وات ومقطع سلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٤٧	٢٢٠	٢٥	جاري	١٨٧٥٠	٠	١٨٧٥٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٢٧	٢٤٠	٣	جاري	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	٠	١١	١١	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	
١٩	كالبند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٠	٢	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٠	٣	٣	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب برنزة كهرباء A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل ومقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٨	١	٦٩	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٢٢	كالبند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	٠	١	١	جاري	٩٥٠	٠	٩٥٠	
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة اثاره لاطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مرافعة ودخان وعمل القواعد الخرسانية ١٠*١٠*٢٠ سم وجوايط بعول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلائشة بايما ٤٠*١٤٠ سم وكل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٢٠	٥	١٠	١٥	جاري	٩٧٥٠٠	٠	٩٧٥٠٠	
الإجمالي												
							٦٦٦٦٨١٠		٦٦٦٦٨١٠	٠	٦٦٦٦٨١٠	

تحريراً في ١٩ / ٣ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة

محمود عبد النبي

مهندس الشركة

نادر مصطفى



عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٣)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-١-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
البند المستخلصه												
اجمالي ما سبق												
١	بالمتر المكعب لوريد و تشغيل طبقة احلامن التربة الرطبه اسفل الاساسات مورده من خارج المواقع و خالته من المواد العضويه و المواد الطاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لايزيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيذا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافه و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م٣	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٠	٢٠٣٠٠٠	٠	٦٩٦٦٨١٠	
٢	بالمتر الطولي لوريد و تركيب كسوة للدرج من رخام جلاله او ما يعادلها القائمة سلك ٢ سم و الثالثه سلك ٤ سم و الفئه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٠	٤٥	٤٥	٤٥	٣٨٢٥٠	٠	٣٨٢٥٠	
٣	بالعدد توريد و تركيب و اختبار وحدة اضاءة عبارة عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه ٦٥ IPE كامل بالمليه و مقطع السلك ٢*٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعات و تعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٠	٤٠	٤٠	٤٠	٦٤٠٠٠	٠	٦٤٠٠٠	
الاجمالي الكلي												
فقط سبعة ملايين و مئتان و اثنان و سبعون الفا و سقون جنيها مصرى لا غير												
فقط ستة ملايين و اربعمائه و تسعون الفا و خمسمائه و عشرون جنيها مصرى لا غير												
فقط سبعمائه و واحد و لمائون الفا و خمسمائه و اربعون جنيها مصرى لا غير												
الاجمالي جاري ٢												
صافي المستخلص الحالي												
٧٨١٥٤٠												

تحريراً في ١٥ / ٣ / ٢٠٢٣

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان


مدير عام المشروعات

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

شريف مصطفى صديقي

استشاري ضبط الجودة



مهندس الشركة

نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	اللفة (جنية)	الوحدة	كمية المقايسة المحملة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب حفر اتربة لزوم الاساسات في اى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت واللفة تشمل سند جوانب الحفر اذا لزم الامر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م³	٣٢١٩	٣٢٠٠	٠	٣٢٠٠	جاري	٢٨٨٠٠٠	٠	٢٨٨٠٠٠	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد . ٢- المهندسون متواجدون . ٣- الصلاطات الإرشادية موجودة . ٤ - مكتب المهندسين متواجد . ٥ - السياره غير متواجده .
٢	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزدة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد وعمل الاختبارات اللازمة على حسب المقاول والبنود تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م³	١٩٩٩	١٨٤٠	٠	١٨٤٠	جاري	٢٦٦٨٠٠	٠	٢٦٦٨٠٠	
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل المسلات على الاقل كمية الاسمنت ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م³	٧٢	٧٠	٠	٧٠	جاري	١١٥٠٠٠	٠	١١٥٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والمسلات ورقابى الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكب القليسى ٢٥٠ سم / كجم / بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل اعمال القرم الضخبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م³	١٥٠	١١٠	٠	١١٠	جاري	٢٥٠٢٥٠	٠	٢٥٠٢٥٠	
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمرات والبلاطات والطبقات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكب القليسى ٢٥٠ سم / كجم / بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م³ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل اعمال القرم الضخبية المثبتة وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م³	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٤٣٥٠٠٠	٠	٤٣٥٠٠٠	
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج ٤ + ٣٠ زمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م²	١٣٠٠	٧٨٠	٤٧٠	١٢٥٠	جاري	٢٠٦٢٥٠	٠	٢٠٦٢٥٠	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات والارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٣٠ زلط نظيف متدرج ٤ + ٣٠ زمل نظيف حرش على الاقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان يكون الخلط ميكانيكى والا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات واللفة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م²	٢٣٠	٤٢	١٧٣	٢١٥	جاري	٥١٦٠٠	٠	٥١٦٠٠	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٥٢١ 37) بجميع الاقطار واللفة تشمل التوريد والتشغيل والترتيب و التركيب و التثبيت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠	٣٦	جاري	٩٩٣٦٠٠	٠	٩٩٣٦٠٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسبوعات سمك ٤ سم واللفة تشمل الدهان اسفلها و على الاقل الركب بين الشرائح عن ١٥ سم و عمل وزارة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم و اللحام بالبايثورى و عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم حجة للاعتماد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م²	٦٠٠	٥٥٥	٠	٥٥٥	جاري	٧٤٩٢٥٠	٠	٧٤٩٢٥٠	
الإجمالي												
							٢٦٨١٩٢٥		٢٦٨١٩٢٥	٠	٢٦٨١٩٢٥	

تحريراً في: ٢٠٢٣/ ١٠ / ١٢

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
لجنة إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٣/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنبة)	الوحدة	كمية المقاييسه المعدله	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنبيه	استقطاع او حجز جنبيه	الباقى بعد الاستقطاع جنبيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كثافته لا تقل عن ٣٠ سمك ٥ سم ويحمل على البند عمل طبقه نياسه اسمنتيه سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	٢م	٥١٧	٥٠٥	٠	٥٠٥	جاري	٧٥٧٥٠	٠	٧٦٨١٩٢٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه عازلة لظويه لزوم الاساسات بالبريقين والفلقة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	٢م	٢٠٠٠	١٦٢٠	٠	١٦٢٠	جاري	٨٩١٠٠	٠	٨٩١٠٠	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة ميول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجروجوري عن ٣ سم وتكون الخرسانة من اجزاء رابط صغير الحجم والرمل والاسمنت وذلك بعد عمل الأوتار اللازمة لضبط الميول واستلامها من المهندس المشرف والفلقة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٢م	٥٠٠	٤٤٥	٠	٤٤٥	جاري	٥٣٤٠٠	٠	٥٣٤٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك طوية من الطوب الطلي المعفر بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفلقة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع ريش المباتى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	٣م	٢٠٠	٩٠	٥	٩٥	جاري	١٦٤٣٥٠	٠	١٦٤٣٥٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك نص طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفلقة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع ريش المباتى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	٢م	٧٠	٥٨	٠	٥٨	جاري	١٢٧٦٠	٠	١٢٧٦٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباتى سمك طوية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٣م رمل والفلقة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع ريش المباتى طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٣م	١٦٠	١٥٠	٠	١٥٠	جاري	٢٧٠٠٠	٠	٢٧٠٠٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتها وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	٢م	٢٠	١٨	٠	١٨	جاري	٧٢٠٠	٠	٧٢٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة و بزلت وتثبيتها وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	٢م	١٥٠	١٢٠	٠	١٢٠	جاري	٥٢٨٠٠	٠	٥٢٨٠٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والأسقف ودروة السطح من الداخل ويصل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ٣م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ٣م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفلقة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥	٢م	١٠٠٠	٨٥٠	٣٠	٨٨٠	جاري	٩٢٤٠٠	٠	٩٢٤٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهاات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٣م رمل البطانة بسمك ١٥ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ٣م رمل + ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والزهارة بسمك ٥٠ سم بمونة مكونة من ٥٠ سم رمل + ٣م رمل + ١٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى والفلقة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤١٧٥٠	٠	١٤١٧٥٠	
الإجمالي												
									٣٦٤١٤٣٥	٠	٣٦٤١٤٣٥	

توقيع: ٢٠٢٣/١١/٢٤

رئيس الادارة المركزيه

مدير عام المشروعات

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مهندس /
احمد الطحان

مهندس /
احمد عراقي

مهندس /
شريف صدقي

مهندس /
محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
لجنة إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المطلوبة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع جنية	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سفاليتو - او ما يماثله) من اجود الاتواع و تقدم عينة لاعتقادها قبل التوريد و اللغة تشمل كل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	٩٨٠	٧٠	١٠٥٠	جاري	١٤٧٠٠٠	.	٣٦٤١٤٣٥	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان بوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم ثلاثة اوجه ووجه تحضير من بلاستيك مخلف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الاتواع و تقدم عينة لاعتقادها من الهيئة قبل التوريد و اللغة تشمل سكينتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٥٠	٢٠	٨٧٠	جاري	١١٧٤٥٠	.	١١٧٤٥٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الاتواع فرز اول باللون المطلوب واللغة تشمل التوريد والترتيب وسقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	.	٢٩٠	جاري	٩٢٨٠٠	.	٩٢٨٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس فرز اول باللون المطلوب من اجود الاتواع واللغة تشمل التوريد والترتيب وسقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٠	٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠	.	٢٠١٥٠	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب وزرة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الاتواع واللغة تشمل التوريد والترتيب وسقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وعمل وزرة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	.	١٧٠	جاري	٥٩٥٠	.	٥٩٥٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات واللغة تشمل التوريد والترتيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	١٢٠	٦٧	.	٦٧	جاري	٥٣٦٠٠	.	٥٣٦٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠×٣ سم فرز اول من اجود الاتواع واللغة تشمل التوريد والترتيب وسقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	.	٢٦٥	جاري	٥٠٣٥٠	.	٥٠٣٥٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجابي مقاس ٢٥×٢٥×٢ سم فرز اول من اجود الاتواع واللغة تشمل التوريد والترتيب وسقية للحامات جيدا بمونة الاسمنت الابيض غير شمال الوزر وكل ما يلزم لنهجو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	.	٥٥٠	جاري	٩٣٥٠٠	.	٩٣٥٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة اسمنتيه بابعاد ٥٠×٢٥×١٥ سم واللغة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البردورة بعرض ٢٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٣م.٨٠ زلط ٣م.٤٠ + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجهين ببوية اللاكيه إحداهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٢٠٠	٣٤٠	٥٤٠	جاري	١٠٢٦٠٠	.	١٠٢٦٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انتر لوك لزوم الارصفة من اجود الاتواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد واللغة تشمل التوريد والترتيب والسقية وكل ما يلزم لنهجو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٣٥٠	٥٠٠	٨٥٠	جاري	١٦١٥٠٠	.	١٦١٥٠٠	
الإجمالي												
									٤٤٨٦٣٣٥	.	٤٤٨٦٣٣٥	

تحريراً في ٢٠٢٣/ ١١ / ٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /
شريف صديقي

مهندس الشركة

مهندس /
محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
لجنة إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	القيمة	الوحدة	كمية المقايضة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)							جنية	جنية	جنية	
	اجمالي ما سبق											
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الضلف و الرأس الطيا قطاع ٥x٢ بوصة و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوصة و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و الحدايد و الخردوات و الكوالين و الحلق و البرمن اجود الانواع و الدهان ثلاثة اوجه بيوية للاكسية سايبس او سينيتال او مايلثلها باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	م	٦٠	٥٢	٥٢	٥٢	جاري	١٥٦٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على ان تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يمثليها والمطابقة للكوود المصرى و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣م و ضلفه بسلك الومنيوم و الخردوات و الكوالين من اجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوصة و البرور من الألومنيوم و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	م	٧٥	٦٥	٦٥	٦٥	جاري	٢٠١٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٣٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب فيوتيك و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل القرملة اللازمة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	٣٤٠	٣٤٠	جاري	٣٧٤٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قرميد ابطالي لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	م	٥٠	١٣	١٣	١٣	جاري	٩١٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشكيل حديد كريتال لزوم ابواب وشبابيك الحماية طبقا لاسمومات التوصيليه والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	١٧٠	١٧٠	جاري	٧١٤٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المطلى صينى فرز اول مقاس ٦٠ و ٤٥x٥٠ و علي ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلوبترا) او ما يمثليها و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و التنظية و الصرف حتى اقرب سيوفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٤٠٠٠	عدد	٥	٥	٥	٥	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب ميويلة حوض معلقة من الصينى علي ان يكون من اجود الانواع (ديورافيت او كيلوبترا) او ما يمثليها و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و التنظية و الصرف حتى اقرب سيوفون ارضى او جاليتراب او عمود صرف و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٥	٥	جاري	١٤٠٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اوانى من الاستاليس ستيل فتحة واحدة فرز اول مقاس ٤٥x٤٥ من اجود الانواع و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	١	١	جاري	٣٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المطلى صينى فرز اول ذات صندوق الطرد العالي من البلاستيك ذات الطية و السلسلة الفلقة تشمل التوريد و التركيب و التنظية و الصرف حتى اقرب غرفة تنظيش و فك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	١٠	١٠	جاري	١٨٥٠٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفلقة تشمل فك القديم و التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٦	٦	جاري	٧٨٠	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيوفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفلقة تشمل التوريد و التركيب و الصرف حتى اقرب جاليتراب او عمود صرف و محمل على البند قطاع ٢٠x٢٠ استئيل وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٣	٣	جاري	١١٢٥	٠	٤٤٨٦٣٥٠	
	الاجمالي											
									٤٩٥٥٣٨٠	٠	٤٩٥٥٣٨٠	

تحرير فى ١٠/٢٠٢٣/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
إلية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(تنفيذ إنشاء مباني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	القيمة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	اجمالي ما سبق											
٤٨	بالحدود توريد وتركيب جرجوري صرف امطار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف والفتحة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى أقرب جاليترايب او عمود صرف ومحمل على البند الخطاء وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٩٩٠٠	٠	٩٩٠٠	
٤٩	بالحدود توريد وتركيب سيفون جاليترايب من الفخار الحجري المطلي بطلاء الملحي من الداخل والخارج قطر ٣ " / ٤ " وله حلق مقاس ١١٤١١ بوصة من الفخار المطلي وله مصفاة من الزهر فوق قشرة من الخرسانة العادية ٧٠ سم سمك ١٠ سم والفتحة تشمل التوريد وتركيب ومواسير الصرف حتى غرفة التفكيك وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠	٢	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٥٠	بالحدود توريد وتركيب حنيفة بلية ١ " من اجود الانواع والفتحة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	١٧٥٠	٠	١٧٥٠	
٥١	بالحدود توريد وتركيب محبس دفن ٢/٤ بوصة والفتحة تشمل التوريد وتركيب وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠	٣	جاري	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٦ " بسمك ٥ سم والفتحة تشمل التوريد وتركيب والرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠	٢٩	٠	٢٩	جاري	١٣٠٥٠	٠	١٣٠٥٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gm قطر ٨ " بسمك ٥ سم والفتحة تشمل التوريد وتركيب والرفايع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	٠	١٨٠	جاري	١٤٤٠٠٠	٠	١٤٤٠٠٠	
٥٥	بالحدود توريد وبناء غرفة تفكيك مقاس ٦,٦x٦,٦ م و لاي عمق والفتحة تشمل بناء الغرفة بمباني سمك طوية فوق قشرة من الخرسانة العادية ابعادها تزيد عن الأبعاد الخارجية للغرفة بمقدار ٦٠ سم و بارتفاع ٣٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجاري اللازمة والفتحة تشمل الخطاء من (GRP) بمقاس ٦٠x٦٠ سم و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٢٠	١٦	٠	١٦	جاري	٦٠٨٠٠	٠	٦٠٨٠٠	
٥٦	بالحدود توريد وتركيب دش كامل بالماسورة والطاسة والفكيك والفتحة تشمل التوريد وتركيب والتغطية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠	١٠	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة والفتحة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحناط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	٤٨٠٠	٠	٤٨٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة والفتحة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت بالحناط والرفايع من كيمان ومشتركات وخلافه وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٠	٣٩٠	جاري	١٣٦٥٠٠	٠	١٣٦٥٠٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترنش) (من ١٢ : ١٨) م طبعاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وقشرة خرساته عادية بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرساته مسلحة بسمك ٢٠ سم مع عمل المجاري اللازمة والخطاء GRP ٦٠x٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة مايلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٥٥٠٠٠	٠	٥٥٠٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية والنذ يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٠٠	م.٢	٣٦٥	٣٦٠	٠	٣٦٠	جاري	٩٧٢٠٠٠	٠	٩٧٢٠٠٠	
	الإجمالي											
									١٣٧١٣٣٠	٠	١٣٧١٣٣٠	

تحريراً في ٢٠٢٣/ ١٠/ ٢٣

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /
شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /
محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
ية إنشاء المباني الجديدة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
() لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة ((
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاصال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاصال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
الاصال الكهربائية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 125 أمبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير والبند محمل علي البارات بقطاعات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	١٢٥٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (انارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية ٥٤ IP وبها المكونات الاتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A 1٥٠ - عدد ١ كونكتكوتور A ١٠٠ و مزود بخليه كهروضوئية A ١٠٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سايكلتور و بوش / بوش - عدد ٣ لمبات اشاره و البند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جاري	٦٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠	
٤	كابليند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح اهادي ٢٠-١٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠	٦	جاري	١٥٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠	
٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٢٥x٤) مم ٢ المونيموم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحفرو كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	٩٠٠	١٠٠	١٠٠٠	جاري	٣٢٥٠٠٠	٠	٣٢٥٠٠٠	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢٢ أمبير من أجود الأنواع والبند محمل علي أسلاك التوصيل قطاع ٤x٢٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرله ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة و طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠	٢	جاري	٢٢٠٠	٠	٢٢٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ١٢٠x٢٢ سم بدرجة حماية ٦٥ IP كامل باللمية و الدويل و الترانس و مقطع السلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠	١٦	جاري	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامله باللمية led والدويل و الترانس و مقطع السلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٢٦٥٠	عدد	٤٠	٢٧	٠	٢٧	جاري	٧١٥٥٠	٠	٧١٥٥٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالاسقف بلفونيرة كامل باللمية الموفرة للطاقة ٢٢ وات ومقطع سلك ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠	٢٥	جاري	١٨٧٥٠	٠	١٨٧٥٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ماجيك واحد او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرلة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠	٣	جاري	١٥٠٠	٠	١٥٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جاري	٤٥٠٠	٠	٤٥٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثنائي ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرلة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠	١١	جاري	٦٦٠٠	٠	٦٦٠٠	
١٩	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠	٢	جاري	١٨٠٠	٠	١٨٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح انارة ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير مرلة ١٦ مم ٢ وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠	٣	جاري	٢١٠٠	٠	٢١٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرياء A ١٠ و محمل على البند كل ما يلزم لنهيو العمل و مقطع سلك التوصيل ٢x٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ وذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠	٦٩	جاري	٤٨٣٠٠	٠	٤٨٣٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠	١	جاري	٩٥٠	٠	٩٥٠	
الإجمالي												
									٧٧١٤٥٨٠	٠	٧٧١٤٥٨٠	

تحرير في: ٢٠٢٣/ ١٠ / ٢٤

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /

محمد خالد

الهيئة العامة للطرق والكباري
نية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مباني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تيارك للمقاولات العمومية
مستخلص جاري رقم (٤)

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-١

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		(جنية)							جنيه	جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق												
٢٨	بالحد صيانة اصدمة اشارة لطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ١٢٠*٦٠ سم وجوارب بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلاتشة بابعاد ١*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٥	٣	١٨	جاري	١١٧٠٠٠	٠	٧٢١٤٥٨٠	
٢٩	بالحد تركيب فقط كشاف اشارة ورأس شوارع مورد بمعرفة الهيئة قوالب يشمل توريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	٠	١٨	١٨	جاري	٢٢٥٠٠	٠	٧٢٥٠٠	
البند المستحدث												
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طريقة احلامن القزيبه اسفل الاساسيات مورده من خارج الموقع و خاليه من المواد العضويه و المواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات لازيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغس بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافه جافه و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٤٥	م ^٣	١٤٠٠	١٤٠٠	٠	١٤٠٠	جاري	٢٠٣٠٠٠	٠	٢٠٣٠٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوه للدرج من رخام جلاله او ما يمثله للقائمة سمك ٢ سم و الناحيه سمك ٤ سم و القفه تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	٨٥٠	م.ط	٥٠	٤٥	٠	٤٥	جاري	٣٨٢٥٠	٠	٣٨٢٥٠	
٣	بالحد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءة عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE ٦٥ كامل باللميه و مقطع السلك ٢*٢ مم ٢ نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ و كل ما يلزم لنهوض الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٠	٧	٤٧	جاري	٧٥٢٠٠	٠	٧٥٢٠٠	
الاجمالي الكلي												فقط سبعة ملايين و ستمائة و سبعون الفا و خمسمائه و ثلاثون جنيها مصريا لا غير
اجمالي جاري ٣												فقط سبعة ملايين و مئتان و اثنان و سبعون الفا و ستون جنيها مصريا لا غير
صافي المستخلص الحالي												فقط ثلاثمائة و ثمانمائة و تسعون الفا و اربعمائه و سبعون جنيها مصريا لا غير

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٩ / ١٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
أحمد الطحان

مدير عام المشروعات

مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /
شريف صدقي

مهندس الشركة

مهندس /
محمد خالد

الهيئة العامة
للطرق والكباري
(GARIB)

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذه	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالى كميات الاعمال التى تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال استقطاع او حجز	استقطاع	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
											جنيه	
١	بالمتر المكعب حفر التربة لزوم الأساسات فى أى نوع من انواع التربة ونزع المياه ان وجدت والفتنة تشمل سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر ونقل المخلفات خارج الموقع الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠	م ^٣	٢٢١٩	٣٢٠٠	١٤,٨٢	٣٢١٤,٨٢	ختامى	٢٨٩٣٣٤,٠١	-	٢٨٩٣٣٤,٠١	١- يراعى تطبيق بنود التعاقد. ٢- المهندسون متواجدين.
٣	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية موزعة بمعرفة المقاول على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٠ سم مع الغمر بالماء والدمك الجيد .وعمل الاحترازا اللازمة على حسبل المقاول والبند تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٥	م ^٣	١٩٩٩	١٨٤٠	١٦,٥١	١٨٥٦,٥١	ختامى	٢٦٩١٩٤,٦٥	-	٢٦٩١٩٤,٦٥	٣- العلامات الإرشادية موجودة. ٤- مكتب المهندسين متواجد.
٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الأساسات واسفل السملات على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى وان يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥٠	م ^٣	٧٣	٧٠	٢,٠٢	٧٢,٠٢	ختامى	١١٨٨٣٧,١٣	-	١١٨٨٣٧,١٣	١- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٢- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٣- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٤- حفر الخندق... صب الإسمنت...
٥	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للأساسات (القواعد والسملات ورباطي الأعمدة) مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الصب ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتنة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٢٧٥	م ^٣	١٥٠	١١٠	٥,٠٤	١١٥,٠٤	ختامى	٢٦١٧١٧,٧١	-	٢٦١٧١٧,٧١	١- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٢- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٣- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٤- حفر الخندق... صب الإسمنت...
٦	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات والبلاطات والطبانات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم ^٢ اسمنت بورتلاندى عادى مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتنة تشمل أعمال الفرغ الخشبية المثبتة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح	٢٩٠٠	م ^٣	١٦٠	١٥٠	٧,٦٢	١٥٧,٦٢	ختامى	٤٥٧٠٩١,٧٤	-	٤٥٧٠٩١,٧٤	١- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٢- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٣- حفر الخندق... صب الإسمنت... ٤- حفر الخندق... صب الإسمنت...
٧	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٠ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠٠ زلط نظيف متردج + ٤ و ٢٠٠ رملى نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٦٥	م ^٢	١٣٠٠	١٢٥٠	٢٠,٧٠	١٢٧٠,٧٠	ختامى	٢٠٩٦٦٥,٨٨	-	٢٠٩٦٦٥,٨٨	
٨	بالمتر المسطح خرسانة عادية للارضيات و الارصفة سمك ١٥ سم بنسبة خلط ٨ و ٢٠٠ زلط نظيف متردج + ٤ و ٢٠٠ رملى نظيف حرش على الا تقل كمية الاسمنت عن ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن يكون الخلط ميكانيكي ولا يقل اجهاد الخرسانة عن ١٨٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٤٠	م ^٢	٢٣٠	٢١٥	٤,٩١	٢١٩,٩١	ختامى	٥٢٧٧٨,١١	-	٥٢٧٧٨,١١	
٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربيط حديد (٣٧ : ٥٢) بجميع الافتقار والفتنة تشمل التوريد والتشغيل وتركيب والترتيب وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٧٦٠٠	طن	٤٨	٣٦	٠,١٤	٣٦,١٤	ختامى	٩٩٧٥٩٣,٦٠	-	٩٩٧٥٩٣,٦٠	
١٠	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة لزوم السطح والحمامات والمطابخ الدور العلوى من الأسبومات سمك ٤ سم والفتنة تشمل الدهان اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائخ عن ١٥ سم وعمل وزرة على الدابر بارتفاع ٢٠ سم والنجاح بالشعورى وعمل طبقة لباسه اسمنتية سمك ٢ سم لحماية العزل مع تقديم عينه للاعتقاد قبل التوريد وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسموات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م ^٢	٦٠٠	٥٥٥	١,٣٢	٥٥٦,٣٢	ختامى	٧٥١٠٣,٨٢	-	٧٥١٠٣,٨٢	
												الإجمالي
									٢٧٢١٣١٦,٦٥	-	٢٧٢١٣١٦,٦٥	



مهندس /
أحمد عراقي

مهندس /
شرف مصطفیٰ

مهندس /
نادر مصطفی

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تبارك للمقاولات العمومية
مستخلص ختامي



في المدة من بدء الاعمال حتي ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	كثية المقاييس المعدله	كثية العمل السابق تنفيذ	كثية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائى	قيمه الاعمال		الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
اجمالي ما سبق												
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للحرارة لزوم السطح من القوم كتافه لاتقل عن ٣٠ سمك ٢ سم ويحمل على البند عمل طبقة لياسة اسمنتية سمك ٢ سم وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٥٠	٢م	٥١٧	٥٠٥	٦,٦٧	٥١١,٦٧	ختامى	٧٦,٧٤٩,٨٧	-	٢٧٣١٢١,٦٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة رطوبية لزوم الاساسات بالبيتومين والفتة تشمل عمل وجهين متعامدين على البارد وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٥	٢م	٢٠٠	١٦٢٠	٢,٩٦	١٦٢٢,٩٦	ختامى	٨٩,٢٦٢,٦٥	-	٨٩٢٦٢,٦٥	
١٣	بالمتر المسطح خرسانة مبول للاسطح بسمك متوسط ٧ سم بحيث لا يقل سمك الطبقة عند قم الجرجورى عن ٣ سم وتكون الخرسانة من اجزائه رمل ١ رطل صغير الحجم والرمل الاسمنت وذلك بعد عمل الاتوار اللازمة لضبط المبول واستلامها من المهندس المشرف والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٢٠	٢م	٥٠٠	٤٤٥	٢,٤٤	٤٤٧,٤٤	ختامى	٥٣,٦٩٢,٥٨	-	٥٣٦٩٢,٥٨	
١٥	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الطفلي المفرغ بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٢م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٣٠	٣م	٢٠٠	٩٠	٥,٤٢	٩٥,٤٢	ختامى	١٦٥٠,٨٢,٣١	-	١٦٥٠,٨٢,٣١	
١٦	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك نص طوبة من الطوب الاسمني بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٢م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٠	٢م	٧٠	٥٨	٣,٣٢	٦١,٣٢	ختامى	١٣,٤٩٠,٤٠	-	١٣,٤٩٠,٤٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني سمك طوبة من الطوب الاسمني بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت / ٢م رمل والفتة تشمل توريد المون وعمل السقائل اللازمة مع رش المباني طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٨٠٠	٣م	١٦٠	١٥٠	٦,٤٧	١٥٦,٤٧	ختامى	٢٨١,٦٤٨,٠٣	-	٢٨١,٦٤٨,٠٣	
١٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب طوب حراري سورنجا وتثبيتته وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠٠	٢م	٢٠	١٨	١,٣٣	١٩,٣٣	ختامى	٧,٧٣٢,٤٠	-	٧,٧٣٢,٤٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر هشمة ويزلت وتثبيتته وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٤٠	٢م	١٥٠	١٢٠	٣,٤٩	١٢٣,٤٩	ختامى	٥٤,٣٣٥,٦٠	-	٥٤,٣٣٥,٦٠	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية والاسقف ودروة السطح من الداخل ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٢م رمل البطانة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عاى والاضهارة بسمك ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عاى والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥	٢م	١٠٠٠	٨٨٠	٦,١١	٨٨٦,١١	ختامى	٩٣,٠٤١,٢١	-	٩٣,٠٤١,٢١	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الواجهات ويعمل على طبقتين بسمك متوسط ٢ سم بعد عمل الطرطشة العمومية بمونة مكونة من ٣٥٠ كجم اسمنت / ٢م رمل البطانة بسمك ١ سم بمونة مكونة من ٥٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عاى والاضهارة بسمك ١٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عاى والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	٢م	١٣٠٠	١٠٥٠	٣,٠٦	١٠٨٠,٠٦	ختامى	١٤٥,٨٣٥,١٥	-	١٤٥,٨٣٥,١٥	
الاجمالي									٣٧١٢١٨٦,٨٥	-	٣٧١٢١٨٦,٨٥	



مهندس /
مدير عام المشروعات
احمد عراقي

مهندس /
مهندس الهيئة
شريف مصطفى

مهندس الشركة
نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٢) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تيارك للمقاولات العمومية
مستخلص ختامي

في المدة من بدء الاعمال حتي ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدله	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان للواجهات الخارجية (جرافيتو - سافيتو - او ما يماثل) من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها قبل التوريد والفترة تشمل كل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠	م٢	١٣٠٠	١٠٥٠	٣٠٠	١٠٨٠٠٠٠	ختامى	١٥١٢٣٦٠٠٠	-	٣٧١٢١٨٦٠٠٠	
٢٣	بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببيوية البلاستيك على سطح اسمنتي مخدوم لثلاثة اوجه ووجه تحضيري من بلاستيك مخفف بنسبة ٥٠ % من وزنة ماء على ان يكون البلاستيك المستخدم من اجود الانواع وتقدم عينة لاعتمادها من الهيئة قبل التوريد والفترة تشمل سكيتين معجون والدهان وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥	م٢	١٠٠٠	٨٧٠	١٣٠	٨٨٦٠٠٠	ختامى	١١٩٦٢٤٠٠٠	-	١١٩٦٢٤٠٠٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك للحوائط باي مقاس من اجود الانواع قرز اول باللون المطلوب والفترة تشمل التوريد وتركيب وسقيه الحمامات جديا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٠	م٢	٣٢٠	٢٩٠	٣٠	٢٩٧٠٠٠	ختامى	٩٥٢٧١٠٠٠	-	٩٥٢٧١٠٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات باي مقاس قرز اول باللون المطلوب والفترة تشمل التوريد وتركيب وسقيه الحمامات جديا بمونة الاسمنت الابيض والاسمنت الابيض وعلى ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١٠	م٢	١٠٠	٦٥	٣٥	٦٥٠٠٠	ختامى	٢٠٤٠٠٠٠٠	-	٢٠٤٠٠٠٠٠	
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب ورزة من بلاط سيراميك سمك ١٠ سم من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد وتركيب وسقيه الحمامات جديا بمونة الاسمنت الابيض وعمل ورزة من البلاط بكامل الدابر على ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥	م.ط	٢٠٠	١٧٠	٩٠	١٧٩٠٠٠	ختامى	٦٢٧٩٠٠٠	-	٦٢٧٩٠٠٠	
٢٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب رخام جلاله للارضيات والفترة تشمل التوريد وتركيب والثبيت وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م٢	٨٠٠	٦٧	٧٣٣	٧٠٠٠٠	ختامى	٥٦١٩١٠٠٠	-	٥٦١٩١٠٠٠	
٢٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موزايكو حصوة كرامة مقاس ٣٠×٣٠ سم قرز اول من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد وتركيب وسقيه الحمامات جديا بمونة الاسمنت الابيض وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	٣٥٠	٢٦٥	٨٥	٢٧٦٠٠٠	ختامى	٥٢٤٥٢٠٠٠	-	٥٢٤٥٢٠٠٠	
٣٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجاني مقاس ٢٥×٢٥ سم قرز اول من اجود الانواع والفترة تشمل التوريد وتركيب وسقيه الحمامات جديا بمونة الاسمنت الابيض غير شعاع الوزر وكل ما يلزم لنهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧٠	م٢	٦٠٠	٥٥٠	٥٠	٥٦٤٠٠٠	ختامى	٩٥٩٥٠٠٠٠	-	٩٥٩٥٠٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولي توريد وتركيب برودة اسمنتية بأبعاد ٥٠×٢٥×١٥ سم والفترة تشمل التوريد وفرشة من الخرسانة العادية اسفل البرودة بعرض ٣٠ سم وبسمك ١٠ سم بنسبة خلط ٢٠:٨٠:٤٠ رمل + ٢٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي والتركيب والدهان وجوهين ببيوية الالايك ايجادهما باللون الابيض والاخرى باللون الاسود وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م.ط	١٢٠٠	٥٤٠	٦٦٠	٥٥٤٠٠٠	ختامى	١٠٥٤٣١٠٠٠	-	١٠٥٤٣١٠٠٠	
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط اتر اولك لرفع الارصفة من اجود الانواع باللون المطلوب على ٦ سم ان يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفترة تشمل التوريد والتركيب والسقيه وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٩٠	م٢	١٠٥٠	٨٥٠	٢٠٠	٨٦٦٠٠٠	ختامى	١٦٤٦٠٠٠٠	-	١٦٤٦٠٠٠٠	
الإجمالي												
							٤٥٧٩٦٣٣٠٠٠		٤٥٧٩٦٣٣٠٠٠	-	٤٥٧٩٦٣٣٠٠٠	

تحريراً في: ٢٠٢٢ /



مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تيارك للمقاولات العمومية



في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنبة)	الوحدة	كمية المقايسة المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	قيمة الاعمال جنبة	استقطاع او حجز جنبة	الباقى بعد الاستقطاع جنبة	ملاحظات
									٤٥٧٩٦٣٢,٣٤	-	٤٥٧٩٦٣٢,٣٤	
	اجمالي ما سبق											
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب ابواب خشب موسكى تجليد mdf من الجهتين قوائم الخلف و الراس العليا قطاع ٥x٢ بوجه و الرأس السفلى قطاع ٦x٢ بوجه و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و الحديد و الخرودات و الكواكين و الحلق و البريم اجود الانواع و الدهان لثلاثة اوجه ببوية الالاميه سايبس او سينتال او مايلهما باللون المطلوب و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣٠٠٠	٢م	٦٠	٥٢	١,١٠	٥٣,١٠	ختامى	١٥٩٣٠,٠٠٠	-	١٥٩٣٠,٠٠٠	
٣٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب شيايبك وابواب ألومنيوم حسب اللون المطلوب على أن تكون القطاعات المستخدمة من القطاعات الثقيلة (P.S) او ما يماثلها والمطابقة للكوود المصري و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و الزجاج سمك ٣ سم و خلفه بسلك ألومنيوم و الخرودات و الكواكين من اجود الانواع و الحلق من الخشب الموسكى قطاع ٦x٢ بوجه و البريم من الالومنيوم و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف على ان يكون القياس بداية من حدود الحلق الخشب	٣١٠٠	٢م	٧٥	٦٥	٢,٩٥	٦٧,٩٥	ختامى	٢١٠٦٤٥,٠٠٠	-	٢١٠٦٤٥,٠٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب فيوتيك و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت و عمل الفرمة اللازمة و محمل على البند كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١١٠	م.ط	٣٦٠	٣٤٠	١٢,٩٠	٣٥٢,٩٠	ختامى	٣٨٨١٩,٠٠٠	-	٣٨٨١٩,٠٠٠	
٣٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب قريميد ابواب لزوم الواجهات والبند يشمل الخامات اللازمة للتثبيت و كل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة و تعليمات مهندس الاشراف	٧٠٠	٢م	٥٠	١٣	٠,٣٠	١٣,٣٠	ختامى	٩٣١٠,٠٠٠	-	٩٣١٠,٠٠٠	
٣٧	بالكيلو جرام توريد وتشغيل حديد كريتال لزوم ابواب وشيايبك الحماية طبقا للرسومات التفصيلية والسعر يشمل الدهانات والاكسسوارات و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٤٢	كجم	١٥٠٠	١٧٠	٦,٤٧	١٧٦,٤٧	ختامى	٧٤١١,٧٥	-	٧٤١١,٧٥	
٤١	بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدى من فخار المعطى صيني فرز اول مقاس ٦٠ و ٤٠.٥٠ علي أن يكون من اجود الانواع (ديوراليت او كيليواترا) او ما يماثلها و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراپ او عمود صرف و فلك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦٠ و ٤٠.٥٠	عدد	٥	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامى	٢٠٠٠,٠٠٠	-	٢٠٠٠,٠٠٠	
٤٢	بالعدد توريد وتركيب مبولة حوض معلفه من الصيني علي أن يكون من اجود الانواع (ديوراليت او كيليواترا) او ما يماثلها و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصرف حتى اقرب سيفون ارضى او جاليتراپ او عمود صرف و فلك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	عدد	٥	٥	٠,٠٠	٥,٠٠	ختامى	١٤٠٠,٠٠٠	-	١٤٠٠,٠٠٠	
٤٣	بالعدد توريد وتركيب حوض اوانى من الاستالس سليل فتحة واحدة فرز اول مقاس ٤٥*١٠٠ من اجود الانواع و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوه الاعمال طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات	٣٥٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٣٥٠٠,٠٠٠	-	٣٥٠٠,٠٠٠	
٤٤	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدى من اجود الانواع من الفخار المعطى صيني فرز اول ذات صندوق الطرد العالى من البلاستيك ذات الطية و السلسلة الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التغليف و الصرف حتى اقرب غرفة تفتيش و فلك القديم ان وجد و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٨٥٠	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	١٨٥٠,٠٠٠	-	١٨٥٠,٠٠٠	
٤٦	بالعدد توريد وتركيب وصلة ٥٠ سم من اجود الانواع و الفتحة تشمل فلك القديم و التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	١٣٠	عدد	٦	٦	٠,٠٠	٦,٠٠	ختامى	٧٨٠,٠٠٠	-	٧٨٠,٠٠٠	
٤٧	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضيه بلاستيك قطر ٣ " و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و الصرف حتى اقرب جاليتراپ او عمود صرف و محمل على البند غطاء ٢٠x٢٠ استالس استيل و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٣٧٥	عدد	٥	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١١٢٥,٠٠٠	-	١١٢٥,٠٠٠	
									٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	-	٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	
	الإجمالي											

تحريراً في: ٢٠٢٢ /



مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس /
شريف مصطفى

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(تنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
المقد رقم: ٢٠٢٢/٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨



في المدة من بدء الاعمال حتي ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	قيمه الاعمال		استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
								جنيه	جنيه			
اجمالي ما سبق												
٤٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري صرف امتار يشمل عمود الصرف قطر ٣ " يشمل عمود الصرف و الفتحة تشمل التوريد وتركيب والصرف حتى أقرب جانبي التراب او عامود صرف و محمل على البند الغطاء وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٠٠	عدد	١٢	١١	٠,٠٠	١١,٠٠	ختامى	٩٩٠,٠٠	-	٥٠٦٣٠٢٤,٠٩	
٤٩	بالعدد توريد وتركيب سيفون جالتراب من الفخار الحجرى المظلي بطول الملحى من الداخل والخارج قطر ٦ " / ٤ " وله حلق مقاس ١١x١١ بوصة من الفخار المظلي وله مصفاة من الزهر فوق قرشة من الخرسانة العادية ٧٠x٧٠ سم سمك ١٠ سم و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و مواسير الصرف حتى غرفة التفتيش و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥٠	عدد	٦	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	ختامى	٢١٠,٠٠	-	٢١٠,٠٠	
٥٠	بالعدد توريد وتركيب حنفية بلية ١ " من اجود الانواع والفتحة تشمل التوريد و التركيب و كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١٧٥	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	١٧٥,٠٠	-	١٧٥,٠٠	
٥١	بالعدد توريد وتركيب محبس دفن ٣/٤ بوصة و الفتحة تشمل التوريد و التركيب كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	عدد	١٢	٣	٠,٠٠	٣,٠٠	ختامى	١٠٥٠,٠٠	-	١٠٥٠,٠٠	
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٦ " بسمك ٥ سم و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و الرافع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٤٥٠	م.ط	٢٠٠	٢٩	٢,٩٢	٣١,٩٢	ختامى	١٤٣٦٤,٠٠	-	١٤٣٦٤,٠٠	
٥٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بلاستيك gmm قطر ٨ " بسمك ٥ سم و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و الرافع و عمل الخرسانة العادية اسفل واعلا المواسير و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٨٠٠	م.ط	٢٥٠	١٨٠	١٠,٨٤	١٩٠,٨٤	ختامى	١٥٢٦٧٢,٠٠	-	١٥٢٦٧٢,٠٠	
٥٥	بالعدد توريد و بناء غرفة تفتيش مقاس ٦,٦x٠,٦ م و لاي عمق و الفتحة تشمل بناء الغرفة بعمق ٦٠ سم وطول ٦٠ سم و يتم بياض الغرفة من الداخل و عمل المجارى اللازمة و الفتحة تشمل الغطاء من (GRP) بمقاس ٦٠x٦٠ سم و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢٨٠٠	م.ط	٢٠٠	١٦	١٦,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	ختامى	٦٠٨٠٠,٠٠	-	٦٠٨٠٠,٠٠	
٥٦	بالعدد توريد وتركيب دش كامل بالماسورة و الطاسة والفيتر و الفتحة تشمل التوريد و النفذية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٢٠٠٠	عدد	١٠	١٠	٠,٠٠	١٠,٠٠	ختامى	٢٠٠٠,٠٠	-	٢٠٠٠,٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ١ بوصة و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيان ومشتريات وخلافه و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	١٦٠	م.ط	٢٥٠	٣٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠	ختامى	٤٨٠٠,٠٠	-	٤٨٠٠,٠٠	
٥٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي بروبيلين قطر ٢ بوصة و الفتحة تشمل التوريد و التركيب و التثبيت بالحائط والرافع من كيان ومشتريات وخلافه و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠	م.ط	٤٢٠	٣٩٠	٦,٣٧	٣٩٦,٣٧	ختامى	١٣٨٧٢٩,٥٠	-	١٣٨٧٢٩,٥٠	
٦١	توريد وإنشاء خندق صرف (ترش) (من ١٨ : ١٢ م) طبقاً لطبيعة التربة والبند يشمل الحفر والردم وقرشة خرسانه عاديه بسمك ٤٠ سم والمباني والبياض الداخلي والخارجي وصب السقف خرسانه مسلحه بسمك ٢٠ سم مع عمل المجارى اللازمة والغطاء GRP ٦٠x٦٠ والبند يشمل اتخاذ كافة ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥٥٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠	١,٠٠	ختامى	٥٥٠٠٠,٠٠	-	٥٥٠٠٠,٠٠	
٦٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب مظلة معدنية و اللد يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر	٢٧٠٠	م.ط	٣٦٥	٣٦٠	٤,٠٠	٣٦٤,٠٠	ختامى	٩٨٨٢٠,٠٠	-	٩٨٨٢٠,٠٠	
الإجمالي												
									٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	-	٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	

تحريراً في: ٢٠٢٢ / /



مهندس عام المشروعات
مهندس / أحمد عراقي

مهندس الهيئة
مهندس / شريف مصطفى

مهندس الشركة
مهندس / نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
(لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة)
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العموميه
مستخلص ختامي



في المدة من بدء الاعمال حتي ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنبة)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي خلال هذه المدة	اجمال كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
									جنبة	جنبة	جنبة	
الاعمال الكهروإلكتريكية												
اجمالي ما سبق												
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذي يركب داخل الحائط وبه المكونات التالية: عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد ٥ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير وعدد ٣ مفتاح ثلاثي MCCB 80 أمبير والبنء محمل على البارات بطاقات مناسبة وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	ختامى	١٢٥٠٠,٠٠٠	٠	٦٥٠٦٩٨٩,٥٩	
٢	بالعدد توريد وتركيب لوحة توزيع رئيسية (أثارة شوارع) يتم تركيبها داخل الحائط بدرجة حماية IP ٥٤ وبها المكونات الآتية :- - عدد ١ مفتاح رئيسي ثلاثي A ١٥٠ - عدد ١ كونتاكتور A ١٠٠ ومزود بخليه كهروضوئيه A ١٠٠ - عدد ٤ مفتاح ثلاثي MCB A ٦٣ - مجموعة سليكتور و بوش / بوتن - عدد ٣ لمبات اشارة والبنء محمل على كل ما يلزم للتشغيل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠٠٠	عدد	١	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	ختامى	٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠,٠٠٠	
٤	كالبند السابق عدد ١ مفتاح رئيسي MCCB 40 أمبير وعدد ١٢ مفتاح أحادي ٢٠-١٠ أمبير	٢٥٠٠٠	عدد	٨	٦	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	ختامى	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمتر الطول توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (2x4) ٢مم ألومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير PVC 3 بوصة و محمل على البند الحطرو كل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٣٢٥	م.ط	١١٠٠	١٠٠٠	٧,٩٥	١٠٠٧,٩٥	ختامى	٣٢٥٨٣,٧٥	٠	٣٢٥٨٣,٧٥	
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بنشينو 2x٦٢ أمبير من أبعاد الكواغ والبنء محمل على أسلاك التوصيل قطاع 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢مم وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لاصول الصناعة وطبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١١٠٠	عدد	٩	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	ختامى	٢٢٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٢٠٠٠,٠٠٠	
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٢x٢٠ سم بدرجة حماية IP ٦٥ كامل باللمية والبول والترانس ومقطع اسلك 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٤٠	١٦	٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	ختامى	٢٠٠٠٠,٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠,٠٠٠	
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل باللمية led والبول والترانس ومقطع اسلك 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢مم ومحمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٦٠٠٠	عدد	٤٠	٢٧	٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	ختامى	٧١٥٥٠,٠٠٠	٠	٧١٥٥٠,٠٠٠	
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركيب بالاسقف بلقونية كامل باللمية الموفرة للطاقة ٣٢ وات ومقطع سلك 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢مم وكل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠	عدد	٥٠	٢٥	٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	ختامى	١٨٧٥٠,٠٠٠	٠	١٨٧٥٠,٠٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ماجيك اتجاه واحد او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل ومقطع سلك التوصيل 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢مم وكل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٥٠٠	عدد	٣٠	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	ختامى	١٥٠٠٠,٠٠٠	٠	١٥٠٠٠,٠٠٠	
١٧	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٧٥٠	عدد	٦	٦	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	ختامى	٤٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٤٥٠٠٠,٠٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثنائي ماجيك او ما شابهه ومحمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل ومقطع سلك التوصيل 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢مم وكل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٠٠	عدد	١٢	١١	٠,٠٠٠	١١,٠٠٠	ختامى	٦٦٠٠٠,٠٠٠	٠	٦٦٠٠٠,٠٠٠	
١٩	كا البند السابق ولكن مقاوم للمياه	٩٠٠	عدد	٣	٢	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	ختامى	١٨٠٠٠,٠٠٠	٠	١٨٠٠٠,٠٠٠	
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مفتاح اثاره ثلاثي محمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل ومقطع سلك التوصيل 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير مرنة ١٦ مم ٢مم وكل ما يلزم لنهء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠	٣	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	ختامى	٢١٠٠٠,٠٠٠	٠	٢١٠٠٠,٠٠٠	
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرويه A ١٠ ومحمل على البند كل ما يلزم لنهء العمل ومقطع سلك التوصيل 2x٢٢ مم ٢مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢مم وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٠٠	عدد	١٠٠	٦٩	٠,٠٠٠	٦٩,٠٠٠	ختامى	٤٨٣٠٠,٠٠٠	٠	٤٨٣٠٠,٠٠٠	
٢٢	كا البند السابق ولكن مزود بطرف ارضي ومن النوع المجوف	٩٥٠	عدد	٧	١	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	ختامى	٩٥٠٠٠,٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي												
									٧٣٤٧٨٣٣,٣٤	٠	٧٣٤٧٨٣٣,٣٤	

تحريراً في: / / ٢٠٢٢



مهندس /
مدير عام المشروعات
أحمد عراقي

مهندس /
مهندس الهيئة
شريف مصطفى

مهندس الشركة
مهندس /
نادر مصطفى

الهيئة العامة للطرق والكباري
عملية إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة
((لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة))
العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٥٢٤ بتاريخ: ٢٠٢٢/١٠/١٨
تنفيذ: شركة تيارك للمقاولات العمومية
مستخلص ختامي

في المدة من بدء الاعمال حتى ٢٠٢٣-٨-٩

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	الوحدة	كمية المقاييس المعدلة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمه الاعمال جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
اجمالي ما سبق												
٢٨	بالعدد صيانة اعمدة انارة بطول ١٠ م مورد بمعرفة الهيئة واعادة تركيبها والبند يشمل مراشمة ودهان وعمل القواعد الخرسانية ١٢٠*٦٠*١٢ سم وجوايط بطول ٦٠ سم وقطر ٢٤ مم وفلاشة بابعاد ١٤٠*٤٠ سم وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٦٥٠٠	عدد	٣٠	١٨	٠,٠٠	١٨,٠٠	ختامي	١١٧٠,٠٠٠	٠	٧٢٤٧٨٢٣,٢٤	
٢٩	بالعدد تركيب فقط كشاف انارة وراس شوارع مورد بمعرفة الهيئة توالينها وتوريد السلك قطاع ٣*٢ مم ثرموبلاستيك نحاس وكل ما يلزم للتنفيذ طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٢٥٠	عدد	٣٠	١٨	٠,٠٠	١٨,٠٠	ختامي	٢٢٥٠,٠٠٠	٠	٢٢٥٠,٠٠٠	
البند المستحدثه												
١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من التربة الزلطية أسفل الاساسات مورده من خارج الموقع وخاليه من المواد العضويه والمواد الضاره وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لازيد ايا منها عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياه و الدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى القصى كثافه جافه وكل ما يلزم لنهور الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٤٥	م	١٤٠٠	١٤٠٠	٣,٨١	١٤٠٣,٨١	ختامي	٢٠٣٥٥٢,٠٣	٠	٢٠٣٥٥٢,٠٣	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج من رخام جلاله او ما يمثله القائله سمك ٢ سم و الناطه سمك ٤ سم والفئه تشمل التوريد والتركيب والتثبيت وكل ما يلزم لنهور الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٨٥٠	م.ط	٥٠	٤٥	٠,٢٥	٤٥,٢٥	ختامي	٢٨٤٦٢,٥٠	٠	٢٨٤٦٢,٥٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءه عباره عن جلوب كروي ٢٠ سم بدرجة حمايه IPE كامل باللمبه ومقطع السلك ٢*٢ مم نحاس داخل مواسير ١٦ مم ٢ كل ما يلزم لنهور الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠٠	عدد	٥٠	٤٧	٠,٠٠	٤٧,٠٠	ختامي	٧٥٢٠,٠٠٠	٠	٧٥٢٠,٠٠٠	
الاجمالي الكلي												
فقط سبعة ملايين وثمانمائة واربعة الفا وخمسمائه وسبعه وثمانون قرشا لا غير												
فقط سبعة ملايين وثمانمائة وسبعون الفا وخمسمائه وثلاثون جنيتها مصرى لا غير												
فقط مائه واربعة و ثلاثون الفا وسبعه وثمانون قرشا لا غير												
الاجمالي جاري												
صافي المستخلص الحالي												
٧٨٠٤٥٣٧,٨٧												
٧٦٧٠٥٣,٠٠												
١٢٤٠٠٧,٨٧												

تحريراً في: / / ٢٠٢٤



مدير عام المشروعات

مهندس /

أحمد عراقي

مهندس الهيئة

مهندس /

شريف مصطفى

مهندس الشركة

مهندس /

نادر مصطفى