



محضر استلام موقع

عملية :. اعمال تامين و سلامة المرور علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المنطقة الرابعة عشر - الدائري) بالامر المباشر

تنفيذ شركة :. مصرية لمستلزمات الطرق

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٥/٤/٣٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسمائهم بعد :.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- السيد المهندس / محمود الشيخ | عن / المنطقة الرابعة عشر للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس / احمد حسن | عن / المنطقة الرابعة عشر للطرق والكباري |
| ٣- السيد المهندس / هشام علي العجرودي | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |
| ٤- السيد المهندس / علاء محمد زينهم | عن / شركة مصرية لمستلزمات الطرق |

وقامت اللجنة بمعاينة الموقع علي الطبيعة وقد اقرت الشركة بعدم وجود اي عوائق للتنفيذ بناء عليه قامت الشركة باستلام الموقع خالي من العوائق اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠ موعدا لبدء العمل

اعضاء اللجنة

- | | |
|---------------------|------|
| ١ - السيد المهندس / | ٢٠٢٥ |
| ٢ - السيد المهندس / | ٢٠٢٥ |
| ٣ - السيد المهندس / | ٢٠٢٥ |
| ٤ - السيد المهندس / | ٢٠٢٥ |

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره



مهندسة /

مشيرة السيد عبد الله

٤٩٦٣٥

حصر اعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
مستخلص جاري ١
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق
تحت اشراف المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

م	بيان	الوحدة	الكمية
١	فاصل حركة بمحدد مرن	عدد	٢٢١٨
٢	فاصل حركة بدون محدد	عدد	٥٥١
٣	نقل وتركيب عواكس صاج مجلفن	عدد	٣٢٣٠
٤	نقل وتركيب عواكس صاج مجلفن من مصنع العلامات بمدينة نصر	عدد	٤٩٥٠
٥	تخطيط وتهشير النور	٢م	٦٧٤٧

مهندس الهيئة


الاسم / أحمد محمد حسن

أحمد

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / هاشم محمد



اجمالى حصر التهشير على الطريق الدائري

الموقع	داخلي / خارجي	مسطح القطاع م ٢	كمية التهشير المسطح ٥/
يوتيرن ٣٨	داخلي	٧٩٠٢	١٥٨٠,٤
يوتيرن ٣٨	خارجي	٥٠٢٨	١٠٠٥,٦
يوتيرن ٤١	داخلي	٤٠٠٥	٨٠١
يوتيرن ٤١	خارجي	٦٩٢٠	١٣٨٤
تقاطع السويس	داخلي	٣٣٨٠	٦٧٦
الاجمالى		٢٧٢٣٥٠	٥٤٤٧

مهندس الهيئة
أحمد

مهندس الاشراف
هشام
هشام


مهندس الشركة
١٥/٥/٢٠١٥ حصر

حصر يوتيرن ٤١ داخلي و خارجي

مساحة يوتيرن ٤١ داخلي ٤٠٠٥ م^٢



مساحة يوتيرن ٤١ خارجي ٦٩٢٠ م^٢



٣١


م. م. م.

١٥/٥/٢٠٠٥

یوتیرن ۳۸ داخلی و خارجی

مساحة یوتیرن ۳۸ داخلی ۷۹۰۲ م^۲

مساحة یوتیرن ۳۸ خارجی ۵۰۲۸ م^۲




۲۵

۲۵

۲۵/۱۵/۱۵

حصر يوتيرن السويس داخلي

مساحة يوتيرن السويس داخلي ٣٣٨٠ م٢



أ.م.

[Handwritten signature]

١٥/٥/٢٠١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

اجمالي الاعمال التي تمت علي الدائري	
اعمال التخطيط	
تخطيط اسبراي ساخن	٢م ١١٠٨٨
تخطيط اسبراي بارد	٢م ٢٥٩٤٢
اعمال توريد وتركيب المحددات	٨٠٦ عدد
اعمال تركيب علامات علي قائم واحد	٨٩ عدد
اعمال دهان نيوجرسي ابيض واسود	٢م ٢٨٩٨.٧ ٣٨١٨
اعمال تركيب عواكس نيوجرسي	٣٠٧٨ عدد ٤٠٣٠
اعمال التهشير	٢م ٦١١.٢٣
توريد وتركيب برميل ماص صدمات	١٥ عدد
كارتات الافتتاح	٦٠٠٠ جم
كمر تركيب الرسائل	١٢٢٤ كجم
اعمال دهان برونز للعلامات القائم الواحد علي ط الدائري منطقه الزياره	٨٤ عدد
اعمال توريد وتركيب علامات علي قائم واحد	٢ عدد
اعمال توريد وتركيب تجهيزه حديد للعلامه فوق النيوجرسي	١٠ عدد
اعمال تركيب بولارد	١٠ عدد
اعمال توريد وتركيب عاكس الومنيوم ١٥*٥	٥١٠ عدد

١٣

١٣

٢٥٢٤ م سدره اعمره

١٠٨١٠٨ م اجمالي

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

١٣

مشروع : أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع سعد الشاذلي حتى الاوتوستوراد
(الطريق الدائري ومحور ٥ المنطقة الرابعة عشر
تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق
حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

ملاحظات	المسطح ٢م	الكميات		البيان	المحطة	الوصف		البند	بند
		العدد				الى	من		
	٣٠٧٨	٣٠٧٨		عواكس نيو جرسي	---	الطريق الدائري من نزله الزراعي حتي محور ٢٦		تركيب عواكس نيو جرسي	
	٤٠٣٠	٤٠٣٠		عواكس نيو جرسي	---	كميه سابقه			
	٧١٠٨	الاجمالي							

مهندس الهيئة

مهندس الاشراف

مهندس الشركة

١٣ / ابريل ٢٠٢٠

أعمال تأمين سلامة المرور الطريق الدائرى من محور سعد الشاذلى حتى تقاطع الاتوستراد

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم	بنـد	الوحدة	الاجمالى	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder)	٢م	٣٨١٢,٠٠	
٢	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء علي البارد ذات مكونين (Extruder)	٢م	١٥٢٠,٥٠	
٣	توريد وتركيب عواكس صاج على النيوجرسى ابيض * احمر	بالعدد	٣٢٧٠ ٤٤٤ ٣٢٧٠ ٤٤٤	فقود (٢٠)

مهندس الهيئة

م / أسلام أشرف

مهندس التنفيذ

م / محمد ابراهيم فتوح

حصر اعمال التهشير وفواصل الحركة على الطريق الدائري تنفيذ شركه مصريه لمستلزمات الطرق (الزياره)			
no	اسم النوز	فاصل حركه بمحدد	الاتجاه
1	مدخل التجمع الاول (القطيم)	2	اتجاه المعادي
2	رابط موبل	2	
3	مدخل فندق الجوهره	1	
4	دخلة الواحه	1	
5	لوب اتجاه المشير	1	
6	رامب التسعين اتجاه المشير	1	اتجاه السلام
7	مخرج التاون تاون الى الدائري	2	
8	مدخل ٢ كايرو فيستفال	2	
9	مخرج من الداعم الي الرئيسي	5	
اجمالي فواصل الحركة		17	

أ.م.م

١٤ / ١٢ / ٢٠١٩

اجمالي الاعمال التي تمت علي الدائري زياده

اعمال التخطيط

٢م ١١٠٨٨

تخطيط اسبراي ساخن

٢م ٢٥٩٤٢

تخطيط اسبراي بارد

٨٠٦ عدد

اعمال توريد وتركيب المحددات

٨٩ عدد

اعمال تركيب علامات علي قائم واحد

٢م ٢٨٩٨.٧

اعمال دهان نيوجرسي ابيض واسود

٢٨١٨

٣٠٧٨ عدد

اعمال تركيب عواكس نيوجرسي

٤٠٣٠

٢م ٦١١.٢٣

اعمال التهشير

١٥ عدد

توريد وتركيب برميل ماص صدمات

٦٠٠٠ جم

كارتات الافتتاح

١٢٢٤ كجم

كمر تركيب الرسائل

٨٤ عدد

اعمال دهان برونز للعلامات القائم الواحد

علي ط الدائري منطقه الزياره

٢ عدد

اعمال توريد وتركيب علامات علي قائم واحد

١٠ عدد

اعمال توريد وتركيب تجهيزه حديد للعلامه

فوق النيوجرسي

١٠ عدد

اعمال تركيب بولارد

٥١٠ عدد

اعمال توريد وتركيب عاكس الومنيوم ١٥*٥

مشروع : اتصال تأمين سلامة المرور الطريق الدائري من تقاطع مع الشاذلي حتى الأوتوبستورد

(الطريق الدائري ومحاوره) المنطقة الرابعة عشر

تفويض : شركة مصرية لمستلزمات الطرق

حصر من تاريخ بدء العملية حتى تاريخ المستخلص

بند	البيان	الكميات	الاجمالي م	ملاحظات
١٢	من الراسي للخدمة بعد كوبري جويكاف	٤١	٤١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي امام مكتب حسن علام	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الراسي للخدمة بعد كوبري الهيكسب	٢١	٢١	تركيب معدن بالفاصل
	من الراسي للخدمة امام مدخل المحط الجديد	١٧	١٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري السويش	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري سمير غانم	٩	٩	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي تحت كوبري سمير غانم	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الراسي للخدمة امام لائق كميناسي	٢١	٢١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب خروج قبل كوبري القظيم	١٣	١٣	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب بعد كوبري القظيم	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري لؤلؤ (الواحة)	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري التسيح	١٨	١٨	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب بعد كوبري التسيح	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي بعد كوبري التسيح	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي و تاق التجميع للفاصل	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب قبل كوبري قارفر	١٤	١٤	تركيب معدن بالفاصل
	من الراسي للخدمة امام المحطة الاقتصادية	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الراسي للخدمة امام المحطة الاقتصادية	٣٥	٣٥	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري التسيح	٢٣	٢٣	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب خروج بعد كوبري التسيح	١٣	١٣	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب كوبري التسيح	١٨	١٨	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب خروج بعد كوبري التسيح	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة مدخل كوبري مستقل	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	مكتب راسب من الراسي للخدمة امام قارو مستقل	٢٣	٢٣	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة مدخل كوبري مستقل	١٢	١٢	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي امام كايو مستقل	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري لؤلؤ	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	مكتب راسب من الراسي للخدمة امام اكاديمية الشرطة	٣٣	٣٣	تركيب معدن بالفاصل
	راسب كوبري القظيم	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	توب كوبري القظيم	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري سمير غانم	٩	٩	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري السويش	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة توب بعد كوبري السويش	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة راسب قبل كوبري الهيكسب	٩	٩	تركيب معدن بالفاصل
	من الخدمة لترسي بعد مكتب علام	٩	٩	تركيب معدن بالفاصل
	نوزة مدخل المحطات	٢٧	٢٧	تركيب معدن بالفاصل
	نوزة اثر التسيح	٧	٧	تركيب معدن بالفاصل
	عدد ٤ نوزة صلب التين	١٠٠	١٠٠	تركيب معدن بالفاصل
	اعداد ٢٢٢٢ صلب التين	١١	١١	تركيب معدن بالفاصل
	اعداد ٢٢٢٢ فوق كوبري القظيم	١٦	١٦	تركيب معدن بالفاصل
	عدد ٤ نوزة ط الفراغات	٨٩	٨٩	تركيب معدن بالفاصل
	نزلة بلها الحر	٥	٥	تركيب معدن بالفاصل
	محطة السلام	٤٠	٤٠	تركيب معدن بالفاصل
	محطة الزراعي	١٤	١٤	تركيب معدن بالفاصل
٨٠٦				

بالحد توريد وتركيب معدن حرن بالفاصل
مصنوع من الستانك

مهندس التهيئة

مهندس التركيب

مهندس القرفة

حصر سبور (تشيتر الموز - المحمدات - ماص لمرصات) بالطريق لمرصات موزين من الزنار ١١/١٥ ع.ع.٥١١/١٥

موقف النوزة جديد / نظافة (من المطار حتي كوبري المشير)	الطول	العرض	0.5	الاجمالي ب. المتر المسطح	عدد المحددات	ماص للصددمات (البرميل الاخضر) الاجمالي
نوزة جديدة (جوزيف تيتو)	8	3.5	0.5	14	15	
نوزة جديدة	12	1.5	0.5	9	0	
نظافة	0	0	0	0	1	
نوزة جديدة (مدخل الواحة)	6	2.5	0.5	7.5	11	
نوزة جديدة (عكس مطلع السويس)	8	2.5	0.5	10	0	
نوزة جديدة (منزل المشير علي الدائري)	14	2.25	0.5	15.75	0	
نوزة جديدة (مدخل الهي العاشر)	5	2	0.5	5	0	
نوزة جديدة (نوز العكسية مدخل عمارات الجيش)	27	3	0.5	40.5	0	
نوزة جديدة (نوز العكسية مدخل عمارات الجيش)	10	2.5	0.5	12.5	0	
نظافة	0	0	0	0	1	
نظافة	0	0	0	0	2	
نظافة	0	0	0	0	4	
نظافة	0	0	0	0	2	
نظافة	0	0	0	0	1	
نظافة	0	0	0	0	1	
نظافة	0	0	0	0	3	
نظافة	0	0	0	0	5	
نظافة	0	0	0	0	1	
نوزة جديدة (منزل كوبري المشير)	11	3	0.5	16.5	0	
نوزة جديدة (مدخل مدينة نصر)	3	3	0.5	4.5	7	
نوزة جديدة (خلف قيادة الدائري ٣)	3	1.5	0.5	2.25	7	
نوزة جديدة (الاولو ستراد)	8.5	3	0.5	12.75	17	
الاجمالي				150.25	78	12

برميل 12

مهندس الهيئة	مهندس الاشراف	مهندس الشركة
--------------	---------------	--------------

١٥/١١/١٥ ماص

م

ألم

حصر اعمال التهشير وفواصل الحركة على الطريق الدائري تنفيذ شركة مصريه لمستلزمات الطرق					
no	البند	التهشير			فاصل حركة بمحدد
		موقع النور	الطول	العرض/٢	النور م٢
1	ميث نما	10	1.15	11.5	21
2	الشرقاويه	9	0.8	7.2	19
3	احمد عرابي	11	0.875	9.625	25
4	بهتيم	10	0.95	9.5	21
5	مسطرد ١	11	0.55	6.05	23
6	مسطرد ٢	11	0.825	9.075	23
7	القلج	8	0.875	7	17
8	مؤسسه الزكاه	7	0.975	6.825	15
9	نزله الطوارئ	10	0.75	7.5	21
10	السلام	8	0.875	7	19
11	نفق السلام	8	0.5	4	17
12	جوزيف تيتو	7	0.725	5.075	15
13	نفق العبور	12	0.65	7.8	25
14	المجمع الامنى	11	0.9	9.9	23
	الاجمالى			108.05	284

مهندس العينة

أحمد

مهندس الشركة /
أحمد

حصر اعمال التهشير وفواصل الحركة على الطريق الدائري تنفيذ شركة مصريه لمستلزمات الطرق			
no	اسم المحطة BRT	فاصل حركة بمحدد بعد المحطة	فاصل حركة بمحدد قبل المحطة
1	الشرقاوية	40	40
2	بهتيم	19	19
3	مسطرد	19	19
4	الخصوص	19	19
5	المرج	19	21
6	القلج	19	18
7	الطوارئ	-	19
8	مؤسسة الزكاه	19	-
9	السلام	-	19
10	السويس	19	-
11	اكاديميه الشرطه	19	19
12	من محطة الطوارئ الي محطة مؤسسة الزكاه	1099	-
	اجمالي فواصل الحركة	1291	193
		1484	

مهندس الحبيبة

أحمد

مهندس الحركة

حاج