

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بالإحالة الى عملية أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر النوبة
- محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم (٤٥٩) .
 - (مستخلص رقم ٥ جاري) تنفيذ شركة ورثة الفرماوي للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق .
 - (والمحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) .

تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة حتى تاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣ .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

١٤٠٤٢٠٤٢
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٤٠٤٢٠٤٢
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

١٤٠٤٢٠٤٢
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة



مذكرة للمعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص مد مدة أعمال طريق وادي خريت / المنار القطاع الأول بطول ٧.٥ كم
ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"

- أولاً :- الموضوع :**
- بشأن / طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات مد مدة العملية عاليه واضافه فترة توقف لمدة العقد لتتمكن من إنهاء الأعمال .
 - ثانياً :- الاجراءات :**
 - تم استاد أعمال رفع كفاءة طريق وادي خريت / المنار (القطاع الأول) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياه كريمة " بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٣ بقيمة إجمالية قدرها "١٩,٧٩٣" مليون جنيه علي أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٢/١/٥ وتنتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٤ طبقاً لآخر مهلة معتمدة .
 - ورد كتاب وزارة النقل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ مرفقاً به طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بشأن العقبات التي واجهتها الشركة وكذا توجيه الهيئة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات مما أدى إلي تأخير تنفيذ المشروع المذكور عاليه والمنتهي بتوجيهات السيد الفريق / وزير النقل للدراسة والعرض .
 - ورد كتاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بالموافقة علي إضافة فترة توقف قدرها (١٢ شهر + ٧ ايام) من ٢٠٢٣/٢/٢٤ حتي ٢٠٢٤/٣/١ تضاف الي مدة العقد للمبررات الآتية :-
 - ١- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالهيئة .
 - ٢- عدم توافر خام البتومين .
 - ٣- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .
 - ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها .

- ثالثاً :- المطالب :**
- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المشرفة لإضافة فترة التوقف المذكورة الي مدة العملية .
 - الامر مفوض بسيادتكم .

التوقيع :
مهندسة / منار عبد العادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأي الإدارة القانونية ①
الموافق لطلب الشركة في هذا الشأن
وفقاً لمبدأ حسن النية المستندة الي تصرف الشركة لمقاولات
(أ.ب.ج) بما يراه من إرادة إسمه - أدت الي تأخير العمل
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
لواء مهندس / فاجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

② العمل ، واستندت بنوع المبلغ المدة المطلوب
في عدم تعديل مقابل تأجير الشركة لمدة المدة المزمع
المستحق ٢٠٢٤/١/١ وذلك للأرباح الميزة
بهم المذكره الثالث ومرفقاً به ٥ الأسماء