

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

- بالإحالة الى عملية أعمال طريق وادي خريت - المنار (القطاع الأول) بطول ٧.٥ كم مركز نصر النوبة  
- محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقد رقم ( ٤٥٩ ) .  
(مستخلص رقم ٤ جاري) تنفيذ شركة ورثة الفرماوي للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق .  
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد ) .

تواجد عدد (١) سيارة بالمنطقة حتى تاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٣ .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم ...  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المهندس / محمد جلال محمد العدلي  
مدير إدارة المركبات  
والمشرف علي السيارات المحملة



٢١٤  
٢٠٢٣



**مذكرة للمعرض علي السيد**  
**اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**  
**بخصوص مد مدة أعمال طريق وادي خريت / المنار القطاع الأول بطول ٧.٥ كم**  
**ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "**

- أولاً :- الموضوع :**  
بشأن / طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات مد مدة العملية عاليه وإضافة فترة توقف لمدة العقد لتتمكن من إنهاء الأعمال .
- ثانياً :- الاجراءات :**  
تم إستاد أعمال رفع كفاءة طريق وادي خريت / المنار ( القطاع الأول ) بطول ٧,٥ كم مركز نصر النوبة محافظة أسوان ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٤٩) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٢ بقيمة إجمالية قدرها " ١٩,٧٩٣ " مليون جنيه علي أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٢/١/٥ وتنتهي في ٢٠٢٣/٢/٢٤ طبقا لآخر مهلة معتمدة .  
ورد كتاب وزارة النقل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ مرفقا به طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بشأن العقوبات التي واجهتها الشركة وكذا توجيه الهيئة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات مما أدي إلي تأخير تنفيذ المشروع المذكور عاليه والمنتهي بتوجيهات السيد الفريق / وزير النقل للدراسة والعرض .  
ورد كتاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بالموافقة علي إضافة فترة توقف قدرها ( ١٢ شهر + ٧ ايام ) من ٢٠٢٣/٢/٢٤ حتي ٢٠٢٤/٣/١ تضاف الي مدة العقد للمبررات الآتية :-  
١- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالهيئة .  
٢- عدم أه افخ خام البيتومين .  
٣- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .  
٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها .
- ثالثاً :- المطالب :**  
التكرم بالتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المشرفة لإضافة فترة التوقف المذكورة الي مدة العملية .  
- الامر مفوض بسيادتكم .

م/هنا

**التوقيع ( )**  
**مهندسة / منار عبد الهادي ابراهيم**  
**مدير عام تنفيذ الطرق**

**رأي الإدارة القانونية (١) ضابطا المواقف بالما است**

**التوقيع ( )**  
**الاستاذ / ناصر بدرت محمود**  
**مدير عام العقود والفتاوى**

**رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**التوقيع ( )**  
**مهندس / محسن محمد زهران**  
**رئيس قطاع التنفيذ والمناطق**

**بإستيفاء الخاتمة علي الرأس الكبارى**

**رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة**

**التوقيع ( )**  
**لواء مهندس / هاجد محمد عبد الحميد**  
**نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى**

**أوافق**

**قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

**التوقيع ( )**  
**لواء مهندس / هاجد محمد عبد الحميد**  
**رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى**

**أوافق**

**٣) الملء واستيفاء المدة المطلوبه**  
١- تم رفع كفاءه مقادير توريدات المواد المنزله  
المستحقة ٢٠٢٤/١/١ وذلك للأبواب المنزله  
بهم المذكره السابقه ومرفقه