

1632

عن الشركة



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة و بعد ...

الموضوع بخصوص : مشروع إسناد إنشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ١٧٥+٢٩٧ الى الكم ٤٥٠+٢٩٧ بطول ٢٩٧٥+٤٥٠ بطول ٠.٢٧٥ كم (بالامر المباشر) تنفيذ / مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
رقم العقد / ١٦٣٢ - ٢٠٢٣ - بتاريخ ٢٠٢٤ / ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٤
ننشر بان نرفق لسيادتك طيه مستخلص الاعمال رقم (٣) جارى
برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه بعمل اللازم
مرفقات : عدد () نسخ

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابويقينة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة و بحت ...

الموضوع بخصوص : مشروع اسناد انشاء الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٩٧+١٧٥ الى الكم ٢٩٧+٤٥٠ بطول ٢٩٧٥+٤٥٠ بطول ٢٩٧٥+٤٥٠ كم (بالامر المباشر) تنفيذ / مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

رقم العقد / ١٦٣٢ - ٢٠٢٢ - بتاريخ ٢٠٢٤ / ٠٥ / ٢٨

تتمشرف بان ترفق لسيادتكم طيه المقايضة الجديدة طبقا للمقاوضه المعتمدة لتعقد بعد اعدادها ومراجعتها واعتمادها بواسطة استشارى المشروع طبقا للكميات على الطبيعة والتصميمات النهائية المعتمدة بقيمة ١٩,٨٦٠,٣٥٤ جنيه

المرفقات :

صورة امر الاسناد

صورة المقاوضه المعتمدة للعقد

اصل المقايضة الجديدة

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

مدير المشروعات

م / كارم امام

مدير المشروع

م / احمد ابودقيقه

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الاداره المركزيه

المنطقه الثلاثه عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مهندس / مجدى عبد السلام عامر

الاجمالي	السعر بعد المفاوضة	الكمية	الوحدة	البيد	الوصف
٦٤,١٨٤,٠٥٣	٢٨,١	٢,٢٨٤,١٣	٣ م		يشتمل العطب أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا المتوسطة والخرية الصخرية وتضوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على إبعاد تسيل وتقل الأثرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التوضيحية المتوسطة والمتقدمة والبيد بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة النقل ١,١ جنيه كجم. (كميات متقاربة)
٦٩٤,٣٣١,٥٦	٣٣	٢١,٠٣٧,٣٢	٣ م		يشتمل العطب أعمال حفر يستخدم المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا المتوسطة والخرية الصخرية وتضوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) وسعمل على إبعاد تسيل وتقل الأثرية الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والرسومات التوضيحية المتوسطة والمتقدمة والبيد بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه كجم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ١,١٥ جنيه/كجم.
١٩٧,٣٠٥,٠٦	٧٩,٩	٢,٤٦٩,٤	٣ م		يشتمل العطب أعمال حفر يستخدم معدات مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢- متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تسيل كالمطرونية لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التوضيحية المتوسطة والمتقدمة والبيد بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف ..
٤٠,٤٠١,٠١	٨٥	٤,٧٥٣,٠٦	٣ م		يشتمل العطب أعمال حفر يستخدم معدات مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢- متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تسيل كالمطرونية لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التوضيحية المتوسطة والمتقدمة والبيد بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف ..
٢,٦٢٠,٠٠٠	٦٥,٥	٤,٠٠,٠٠٠	٣ م		يشتمل العطب أعمال حفر يستخدم معدات مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مسلوب ٢- متر و بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تسيل كالمطرونية لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجيد بالمواصفات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفتيش طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوضيحية والرسومات التوضيحية المتوسطة والمتقدمة والبيد بجميع مستعملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور وتعليمات المهندس المشرف يتم احتساب علاوة النقل ٢,٥ جنيه كجم حتى مسافة ١٠٠ كم ثم ١,١٥ جنيه/كجم.

عن الهيئة العامة للطرق والجسور
مدير تنفيذ المشروع
م/ أحمد أبو فقيحة

عن الإمتدادات / مكتب / د. خالد شهاب
م/ أحمد أبو فقيحة

م/ أحمد أبو فقيحة
م/ أحمد أبو فقيحة



اعداد متكاملة (حفر + سن فلذ + تسبيح صناعي + ردم حفر الرممة + طبقات تأسيس واساس + اعمال الحماية الخرسانية والقذمة) من محطة ٢٩٧+١٧٥ الى محطة ٢٩٧+٤٥٠ بطول ٢٧٥ م . كم

من الكم ٢٠٠ إلى الكم ٢٠٠

٢٠ - سلة النقل لا تقل عن
 - بنج احساب عبارة النقل #
 - بنج لا ينشئ قيمة المواد

المصلحة المتعددة
 وزارة الزراعة
 المديرية العامة
 المديرية العامة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البجيرة وكفر الشيخ

محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: إسناد أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكيرباني السريع الخط الاول (العين السخنة - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم 175+297 الى الكم 450+297 بطول 0.275 كم (بالأمر المباشر) .

تنفيذ مكتب السطاط للخطوات العامة وتوفير مواد بناء

عقد رقم: 1632-2023-2024 بتاريخ 2024/05/28

انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/02 وبناء على عند العملية رقم (1632-2023-2024)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي استأجرهم بند وهم: -

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

1- السيد المهندس / احمد عادل الشايع

مهندس التنفيذ - الهيئة العامة للطرق والكباري

2- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقيقه

مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مهندس الشركة المنفذة

3- السيد المهندس / وليد عبيد جمعة

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من الموانئ الظاهرية ولا منبع من استلام الموقع والبده في الاعمال ويعتبر تاريخ 2024/06/02 هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك.

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

3- وليد عبيد جمعة

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

2- احمد عادل الشايع

1- احمد عادل الشايع

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبجيرة وكفر الشيخ

مهندس / مكي عبيد السلام عامر

(၆၅) ကြံ့ခိုင်ရေး(၈)

بالمنهج الكمي، حيث يتم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز اختبار الضغط (EV2/EV1) على عينات من الخرسانة (مادة 100) في 20 درجة مئوية. يتم إجراء الاختبارات على عينات من الخرسانة (مادة 100) في 20 درجة مئوية. يتم إجراء الاختبارات على عينات من الخرسانة (مادة 100) في 20 درجة مئوية.

5/28/2024 1632/2023/2024 - عقد موافقة - 15/05/2024

مفتی محمد امجد علی

ကွယ်လွန် ခံစားရသူ

3م	الاجمالي	3م	3465.83	297+400	297+175	اعمال سني القدر
				الي	من	بيان الاعمال بالمقايضة
				الموقع	الكثو مري	
			3465.83			
			الاجمالي			
			3465.83			
			0.00			
			3465.83			
			3465.83			

25. ۱۳۴۲ هجری

عن الاستاذ

ଉ. ॥ ଶିଳ୍ପ ॥ ଗଳ୍ପ ॥ ପଦ୍ମ ॥ ଶାନ୍ତି ॥

6250

مدیر المشورع	مدیر المشورع
م/ احمد الباقع	م/ احمد الباقع

١٠٠٠ / ١٠٠٠

אברהם יצחק



مكتب السنط للمقاولات العامة و توريد مواد بناء لحق 1632-2023-2024

كميات الحفر المنقذة حتى تاريخ

ST	CUT Volume m3
297175	0
297180	302.25
297200	331.03
297220	1701.63
297240	983.89
297260	983.79
297280	831.69
297300	596.46
297320	547
297340	547
297360	547
297380	547
297400	547
TOTAL	8,465.74

مجلسه
عن القیامه الحزقیه والکفری
مجلسه
عن القیامه الحزقیه والکفری

kk

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ

[illegible]

مفتی محمد امجد علی اعظمی

၂၄၁။ ရှေးဦးစွာ

2469.40

5/28/2024 1632/2023/2024 عقدة - (البناء) - وتوريد المواد العامة للمقاولات الساتر 55

(3) ۱۹۹۹

تم إجراء اختبار الضغط على العينات المصنوعة من الخرسانة المسلحة بالليفات الكربونية باستخدام جهاز اختبار الضغط الهيدروليكي (HPT) من نوع 200 كيلو نيوتن. تم إجراء الاختبار على العينات المصنوعة من الخرسانة المسلحة بالليفات الكربونية (FRC) والخرسانة العادية (C) على شكل مكعبات بحجم 150 مم × 150 مم × 150 مم. تم إجراء الاختبار على العينات المصنوعة من الخرسانة المسلحة بالليفات الكربونية (FRC) والخرسانة العادية (C) على شكل مكعبات بحجم 150 مم × 150 مم × 150 مم. تم إجراء الاختبار على العينات المصنوعة من الخرسانة المسلحة بالليفات الكربونية (FRC) والخرسانة العادية (C) على شكل مكعبات بحجم 150 مم × 150 مم × 150 مم.

مكتب السطحات للمقاولات العامة و توريد مواد بناء عقد رقم 1632-2023-2024
 كميات الردم المنقذة حتى تاريخ

ST	LAYER	FILL Volume m3
297+175	0.5/0.25/F	0.00
297+180	0.5/0.25/F	397.95
297+200	0.75/0.5/0.25	1,498.69
297+220	0.75/0.5/0.25	1,517.30
297+240	-2/-1.75	0.00
297+260	-2/-1.75	267.26
297+280	-2/-1.75	250.49
297+300	-2/-1.75	166.11
297+320	-2/-1.75	43.65
297+340	-2/-1.75	42.14
297+360	-2/-1.75	129.89
297+380	-2/-1.75	245.49
297+400	-2/-1.75	68.19
297+420	1.25/-1/-0.75/-0.5/-0.25/ferm	546.63
297+440	1.25/-1/-0.75/-0.5/-0.25/ferm	589.69
297+450	1.25/-1/-0.75/-0.5/-0.25/ferm	309.17
TOTAL		6,072.65

محضر مراجعة بيانات التوريد

لعدد رقم 1632 / 2023 / 2024

تنفيذ شركة : السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

أنة في يوم الثلاثاء 2025/02/04 قامت اللجنة المشكلة من كلا من :

1-المهندس / رشاد مرمسى

2-المهندس / أحمد السيد

3-المهندس / محمد السباعي

قامت اللجنة بمراجعة البونكات والكراتات الخاصة بتوريد الطبقة و سن الفلتر و التربه لاعمال الردم بمشروع القطار الكهربائى السريع قطاع البحيرة فى المسافة

من (175+297 الى 450+297) لعدد رقم (1632/2023/2024) تنفيذ شركة السناط للمقاولات العمومية والتوريدات ووجدت الكميات كالتالى :

الكمية الموردة من كسارة القبطان - سن فلتر (503.00) فقط (خمسمائة و ثلاثة متر مكعب لا غير)

الكمية الموردة من محجر خليج العرب - تربه (1257.00) فقط (الفا و مائتان و سبعة و خمسون متر مكعب لا غير)

- على ان يلتزم المقاول بحفظ هذه البونكات والكراتات لدية وتكون فى عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكبرى فى اى وقت تراه الهيئة .

- وعلى هذا وقع الجميع :-

-3-

مدير المشروع - السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء

-2-

مهندس المكتب الفنى - مكتب ا.د / خالد قنديل (الاستشارى)

-1-

مدير المكتب الفنى - مكتب ا.د / خالد قنديل (الاستشارى)

يعتمد ...

مدير مشروع الهيئة

م / أحمد أبو دقينة

أحمد أبو دقينة

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 293+400 الى 300+000 بطول 6.60 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2025 /4/9

يحضور كل من:-

- 1- م/احمد ابودقيقه
- 2- م/احمد الشاعر
- 3- م/ أحمد السيد
- 4- م/ وليد عيد جمعه

مدير المشروع – الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس التنفيذ – الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني – مكتب الاستشاري أ.د خالد قنديل
ممثل مكتب السناط للمقاولات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد (سن الفلتر - سن subgrad - سن ballast) من كسارة (البركه مكه) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (121.50) كم مائه وواحد وعشرون ونصف) كم عن مكان كسارة البركه .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات



4- م/احمد ابودقيقه

3- م/احمد الشاعر

2- م/ أحمد السيد

1- م/ وليد عيد جمعه

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكاليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مرسى مطروح) في المسافة من كم 293+400 الى 300+000 بطول 6.60 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق 2025 /4/9

بحضور كل من:-

- 1- م/احمد ابودقيقه
- 2- م/احمد الشاعر
- 3- م/ أحمد السيد
- 4- م/ وليد عيد جمعه

مدير المشروع – الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس التنفيذ – الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني – مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل مكتب السناط للمقاولات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد تربه من محاجر (الايمان 2-السيوي 2) الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (110) كم (مائه وعشره) كم عن مكان المحاجر.

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات



- 4- م/وليد عيد جمعه
- 3- م/احمد الشاعر
- 2- م/أحمد السيد
- 1- م/احمد ابودقيقه

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب بناء المقاولات العامة وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسي مطروح) في المسافة من كم 293+400 الى 297+450 بطول 4.050 كم
فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق 2025 /02/04

بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب المناط للمقاولات العامة

1- م / احمد الشاصر
2- م / وليد عيد جمعه

قامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد سن (subballast - filter - subgrad) من كسارات (الاتحاد العربي) عى أطلس عى القبطان عى البركة (الكائنين بطريق العلمين المعتمد وذلك علي الطبيعة وقد وجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة متوسطة تساوى (118.50) كم (مائة وثمانية عشر ونصف كيلو متر) عن مكان كسارات (الاتحاد العربي) عى أطلس عى القبطان عى البركة (لتواجد هم على جانبي طريق العلمين .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات



1- س

يشتمل ١١٢

مشور المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م احمد ابو القبة

احمد نور عيسى

محضر مناقشة مسابقة لؤلؤ

بالإشارة إلى الكايف وأمر الأستاذ الصائغ من الهيئة العامة للطرق و الشوارع لصالح مكتب المناقصات للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والاصصال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المغنطة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٩٣+٤٠٠ الى ٣٠٠+٠٠٠ بطول ٦,٦٠ كم فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/١١/٣٠

بحضور كل من:-

- ١- م/ احمد السعيد
- ٢- م/ محمد صلاح
- ٣- م/ وليد عيد جمعه

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل مكتب المناقصات للمقاولات

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد (سن الفلتر - سن subgrad - سن ballast) من كسارة مكة الكائن بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٨,٥٠) كم (مائه وثمانية عشر ونصف) كم عن مكان كسارة مكة.

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

المناقشة المتقارن: التاريخ

٢- م/ وليد عيد جمعه

٣-

١- م/ احمد السعيد

٤-

بمكتب

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

م/

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الي التكليف وأمر الزناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناط للمقاولات العامة وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الثرائي والاعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (الحين السخنة - العاصمة الادارية - الطميين - مرسى مطروح) في المسافة من كم ٢٠٠+٤٠٠ الي ٢٠٠+٦٠ بطول ٦,٦٠ كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢٣

بحضور كل من:-

مدير الجودة - مكتب الاستشاري أ.د. خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل مكتب السناط للمقاولات

١- م/ أحمد السعيد
٢- م/ محمد صلاح
٣- م/ وليد عيد جمعه

وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد (سن الفلتر - سن subgrad - سن subballast) من كسارة البركة الكاف بطريق العلمين المعتمد علي الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١١٨,٥٠) كم (مانه وثمانيه عشر ونصف) كم عن مكان كسارة البركة .

واقفل المحضر علي ذلك
التوقيعات

السناط المقاولات العامة
رئيسه - وليد عيد جمعه

١- م/ محمد السعيد

٢- م/ أحمد السعيد

متمم

مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

أ.د. خالد قنديل

محضر عملانية ومسافة نقل

بالإشارة إلى التكليف وأمر الإسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح مكتب السناتط المقاولات العامة وتوريد مواد بناء بشأن تنفيذ الجسر الترابي والإحتلال الصنادعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مرسى مطروح) في المسافة من كم 293+400 إلى 300+000 بطول 6.60 كم

فقد اجتمعت اللجنة يوم الخميس الموافق 2023 / 11 / 30

بحضور كل من:-

- 1- م/ احمد السيد
- 2- م/ محمد صلاح
- 3- م/ وليد عبد جمعه

مدير الجودة - مكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل المكتب الاستشاري ا.د. خالد قنديل
ممثل مكتب السناتط المقاولات

قامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد التربة الردم من محجر الايمان الكائن بطريق الطمين المعتمد على الطبيعة وجدت ان منتصف القطاع بيت مسافة (128.5) كم (ملأه وتماطيه وعشرون ونصف كم) عن مكان محجر الايمان

واقفل المحضر على ذلك
التوقيعات

3- م/ وليد عبد جمعه

2- م/ محمد صلاح

1- م/ احمد السيد

يتمثل بـ

مدير المشروع للهيئة العامة للطرق والكباري

م.د. محمد صالح



محضر تفهيم أسعار المواد المحجورة

الموصوف في بخصوص تفهيم أسعار المواد المحجورة نظر الزيادة أسعار المواد:

أقمة في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 07 / 30 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:

م / احمد محمود ابو دققة
م / احمد عادل الشاعر

(مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)
(مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

حيث تمت زيارة:

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والمتنتلة في (مردن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - الصوي
- الحمد - الايمان - سويكر - أبو سةة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز)
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن الفائر والتأسيس والاساس والمتنتلة في (المتحدة - مكة - الوطنية -
اطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الدويك - مردن بيلد - الماسة -

العروبة - حافظ بدوي - أم القرى)
و الكائنين بطريق (وادي النظرون - الطمين) للوقوف على أسعار المواد المحجورة وقد تبين الآتي:-

العامة المحجورة	السعر قبل 25-7-2024	السعر بعد 25-7-2024
تربة	33	36
سن الفائر	150	175
التأسيس	85	90
الاساس	95	100

واقفل المحضر علي ذلك

التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري	التوقيع	ممثل الشركة	الشركة
أحمد عادل الشاعر	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو دققة	محمد يوسف	محمد يوسف	اتهام جديت جديت المقالي وشركة
أحمد عادل الشاعر	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعر	محمد يوسف	محمد يوسف	جبل طارق للمقاولات
		محمد يوسف	محمد يوسف	كابروفيا للمقاولات والتوريدات
		أحمد عادل الشاعر	أحمد عادل الشاعر	الغازي للمقاولات الصومية
		أحمد عادل الشاعر	أحمد عادل الشاعر	بناء للمقاولات الصومية والتوريدات
		أحمد عادل الشاعر	أحمد عادل الشاعر	شركة النشاط للمقاولات العامة وتوريد مواد البناء
		أحمد عادل الشاعر	أحمد عادل الشاعر	شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات الصومية
		أحمد عادل الشاعر	أحمد عادل الشاعر	شركة التيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



مجلس المراجعة

المجلس يوصي بتبني أسس الموارد المالية نظراً إلى زيادة امداد الدولار

إنه في يوم الأحد الموافق 20 / 10 / 2024 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

- م / احمد محمود ابو بقيقة (مدير المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)
- م / احمد عادل الشاعور (مهندس المشروع الهيئة العامة للطرق والكباري)

حيث تمت زيارة:-

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والممتلئة في (مورن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - السوي - الحمد - الايمان - سويكر - أبو سنة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيزوز)
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن الفلتر والتأسيس والاساس والممتلئة في (المتحدة - مكة - الوطنية - أطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الدويك - مورن بيلد - الماسة - المروية - حافظ بدوي - أم القري)
و الكائنين بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجرة وقد تبين الآتي:-

المادة المحجرة	السعر قبل 18-10-2024	السعر بعد 18-10-2024
تربة	36	40
سن الفلتر	175	180
التأسيس	90	95
الاساس	100	105

واقفل المحضر على ذلك

التوقيع	الهيئة العامة للطرق والكباري	التوقيع	ممثل الشركة
ابو بقيقة	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو بقيقة	م / يوسف	ابناء حسن محمد حسن الماطلي وشركاه
لاني	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعور	م / رامي	جبل طلق للمقاولات
		م / هادي	كايرويا للمقاولات والتوريدات
		م / احمد	الغازي للمقاولات العمومية
		م / محمد	بناء للمقاولات العمومية والتوريدات
		م / محمد	شركة المقاولات للمقاولات العامة والتوريد مواد البناء
		م / محمد	شركة المصنعي للمقاولات والتوريدات العمومية
		م / محمد	شركة التتيل للمقاولات والاستشارات الهندسية



محضر أبحاث سعر المواد المحجيرية

الموضوع بخصوص أسعار المواد المحجيرية

إنه في يوم الأربعاء الموافق 2025 / 02 / 05 اجتمعت الشركات بحضور كلا من:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م / احمد محمود ابو ديقية

م / احمد عادل الشاعر

عن الاستشاري

م / رشاد مرسي

م / احمد السيد

حيث تمت زيارة:-

أولاً: محاجر الأتربة الصالحة للردم والمنتملة في (مردن بيلد - المنارة - الخير - الماسة - طيبة - السيوي - الحصد - الإيمان - سويكر - أبو ستة - السلام - حورس - البركة - الوفا - العالمية - الفيروز - السهم الذهبي)
ثانياً: الكسارات الصالحة لردم سن القنتر والتأسيس والاساس والمنتملة في (المتحدة - مكة - الوطنية - اطلس - أم المؤمنين - العالمية 6 - البركة - الخير - الإماراتية - الدوك - مردن بيلد - الماسة - العروبة - حافظ بدوي - أم القري - السلام - تبارك)

والكائنات بطريق (وادي النطرون - العلمين) للوقوف على أسعار المواد المحجيرية وقد تبين أن متوسط أسعار المواد المحجيرية للشركات العاملة بالقطاع كالاتي :-

المادة المحجيرية	السعر ابتداء من يناير 2025
تربة	45
سن القنتر	180
التأسيس	105
الاساس	115

السعر ابتداء من يناير 2025

وقد وافقت الشركات المنفذة للقطاع على هذه الاسعار .
واقبل المحضر على ذلك

التوقيع	المكتب الاستشاري / د خالد قنديل	التوقيع	ممثل الشركة
	م / احمد السيد		م / احمد السيد
	م / رشاد مرسي		م / رشاد مرسي
	الهيئة العامة للطرق والكباري		الهيئة العامة للطرق والكباري
	مهندس المشروع: م / احمد عادل الشاعر		م / احمد عادل الشاعر
	مدير المشروع: م / احمد محمود ابو ديقية		م / احمد محمود ابو ديقية

وسمى التخلط بهما ووافقا على

أحمد السيد

الساعات للمقاولات العامة

وتسليم مواد البناء

من: ٢١٨٧٠
تاريخ: ٢٠٢٥ - ٢١٧

(Sub Ballast): مادة خفيفة الوزن، مسامية، تستخدم كطبقة تحتية تحت طبقة الأسفلت، لتحسين الصرف وتقليل الضغط على طبقة الأسفلت. (Prepared Subgrade): طبقة 40-60 سم، المغطاة بالتراب المحسن بخصب، لتوفير قاعدة مستوية وجيدة الصرف.

المادة المخترعة	طبعة 40-60	3 سن + 2 سن + 1 سن	تليفون	الموقع	الكسارة
	100	175	01001240720	العلمين - النطرون - وادي طريق	(المحتلة) النور
105	180	01147222457	العلمين - النطرون - وادي طريق	السلام	
105	180	01090507147	العلمين - النطرون - وادي طريق	مكة - أم المؤمنين	
105	180	01006598733	العلمين - النطرون - وادي طريق	الماسية (أطلس)	