

بخصوص

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزيه لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبه وبعد

بالاحاله الي عمليه اعمال رصف طريق رقم ١٦ مزلقان العراقيه / سيدي صالح / زاوية الناعوره / كفر

دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٥,٥ كم مركز الشهداء محافظة المنوفيه ضمن

المرحله الاولي من المبادرة الرئاسيه حياة كريمه بالامر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٤٣)

تنفيذ : شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم ٦ ختامي للعملية عاليه هذا وقد بلغت قيمة الاعمال مبلغ

(٢٦٣٠٣,٧٧) جنيها

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

طنطا في ٢٣/٦/٢٠٢٥

نهله محمد



التوقيع

مهندسة /

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزيه للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

تقرير

عن اجمالي الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) جاري
اسماء جهاز الاشراف

(١) السيد المهندس / محمد كامل شاهين مدير عام المشروعات

(٢) السيد المهندس / انشراح محمد محمد شفيق مدير المشروع

الاعمال المدرجة بالمستخلص رقم (٦) :-

- | | |
|-------------------------------------------------|-------------|
| ١. اعمال الحفر ٠.٠ الخ | ٣م ٤٩٩٨.٧ |
| ٢. اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) .. الخ | ٢م ٣٤١٣.٠ |
| ٣. اعمال توريد وفرش اسمنت اللازم للتدوير .. الخ | ١٠٩٢.٥ طن |
| ٤. اعمال نقل المخالفات للمقابل العمومية .. الخ | ٣م ٤١٧٨.٢٢٥ |
| ٥. اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ | ٣م ٥١٤٨.٥ |
| ٦. اعمال طبقة التشريب (MCO) .. الخ | ٢م ٢٦٤٠.٠ |
| ٧. اعمال طبقة سطحية .. الخ | ٢م ١٦١٧.٠.٥ |
| ٨. كارتات السن | ٣م ٥١٤٨.٥ |
| ٩. كارتات الاسفلت | ١٦١٧.٠.٥ |

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥



التوقيع

مهندسة/




شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

مقايضة ختامية

عملية رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي

/ جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الفنه قرش جنيه	الكمية	الجملة قرش جنيه
١	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافه القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة من محور الطريق مسافه ٥٠٠ متر ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافه النقل لا تقل عن ٨٥ كم	م ٣	٢٤٢.٠٠٠	٤٩٩٨.٧	١٢٠٩٦٨٥.٤٠
٢	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقه اساس منبت وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقه الاساس القائم مع (FDR) والفنه شامله نظافه سطح الاسفلت الحالي والخلط كل ما يلزم لنهوض طبقا للشروط والمواصفات العامه والخاصه وشروط ضبط الجودة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف علي ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطه وسمكات الرصف للطريق القائم وما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الإنشائي المطلوب سمك الطبقة ٣٠ سم	م ٢	٨٤.٠٠٠	٣٤١٣.٠	٢٨٦٦٩٢.٠
٣	بالطن توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير في الطريق القائم بالإتجاهين مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطه التصميميه والفنه شامله كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف	بالطن	٣٩٠٠.٠٠٠	١٠٩٢.٥	٤٢٦٠.٧٥٠
٤	اعمال نقل وازالة المخلفات الي المقالب العمومية (مسافة النقل ٨٥ كم)	م ٣	٢٣١.٠٠٠	٤١٧٨.٢٢٥	٩٦٥١٧.٠
٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المترجة ناتج تكسير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% (كاضافات) مع الفرش ويضاف بالنسب المقررة بالخلطه التصميميه والفنه شامله كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفنه شامله بالمتر المكعب مسافه نقل لا تقل عن ٢٠٠ كم ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل اجراء التجارب المعملية مسافه النقل لا تقل عن ٢٠٠ كم والسعر يشمل المادة المحجريه	م ٣	٦٩٠.٤٠	٥١٤٨.٥	٣٥٥٤٥٢٤
٦	اعمال انشاء طبقه تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C 30 بمعدل ١.٢ كجم / م ٢ ترش فوق طبقه الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٦٠.٣٠٠	٢٦٤.٠٠	١٥٩١٩٢.٠
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحية (ب٣) من الخرسانه الاسفلتية بسك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ١٠ واردة شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٢٨٢.١٠٠	٠	٠.٠٠٠
٨	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقه سطحية (ب٣) من الخرسانه الاسفلتية بسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبه ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠ / ١٠ واردة شركة النصر بالسويس او مايمثلها والفنه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ٢	٣٢١.٢٧٠	١٦١٧.٥	٥١٩٥٠٩٦.٥٤
١٠	مقابل كارتات الاساس			٢٥	١٢٨٧١٢.٥٠
١١	مقابل كارتات الاسفلت			٣	٤٨٥١١.٥٠

١٩٨٢١٢٩.٣

الإجمالي

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد مجود

رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
المهندسة /
شيماء أحمد عامر

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد: -

بالإحالة الى عملية أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)
بخصوص المستخلص رقم (٦) ختامي الخاص بالعملية عاليه -

نتشرف باحاطة سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) جهاز حاسب آلي بمشتملاته + طابعة محمل علي العملية عالية (يراجع بمعرفة الإدارة) ولا يوجد اي محملات اخري
برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللازم ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد مجود



شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع
مهندسة/



بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠

الشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

شهادة رقم (١)

٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠

(١) تاريخ بدء العمل

٦ أشهر

(٢) مدة العملية حسب العقد

٢٠٢٥ / ٥ / ١٩

(٣) تاريخ نهي العمل المقرر حسب العقد

٢٠٢٥ / ٧ / ١٩

(٤) تاريخ نهي العمل المقرر حسب آخر مدة اضافية

٢٠٢٥ / ٦ / ١٩

(٤) تاريخ النهي الفعلي

تم إرفاق جميع التجارب المعملية التي أجريت مع المستخلص الختامي .

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد مجود



شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

التوقيع

مهندسة/

الموضوع :-

بخصوص

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

شهادة رقم (٢)

قامت المنطقة بمراجعة المستخلص فنيا وقامت بحصر الكميات الختامية وتلاحظ انها مطابقة لما ورد بالمستخلص الختامي .

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

الموضوع :-

بخصوص

اسم العملية :- أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٤٤٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) تاريخ بدء العمل ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة :- شركة البروج للمقاولات العامة ورصف الطرق

شهادة رقم (٣)

الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة بعقد العملية

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد مجود



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

١
١

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(1)

مصلحة : الهيئة العامة لطرق و الاكابر والتطوير
قسم الاعتماد المادي و المالى
المبلغ المستحق الى : شركة البروج للمقاولات
بموجب : } الطلبات طيه ، أو :
مستخلص حسابي
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي فى :
شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم : شركة البروج للمقاولات
ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	قرش
	٢٠٢٧	٦٢٠٥٧٧
	٢٠٢٧	٦٢٠٥٧٧


رقم :
الحتم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٢

تقييد فى السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم				
	بيانات	بند	نصل	فرع	قسم	جنبه	قرش
	احمال رسم بلدي ٦٦ مزلقاه (الرافد) سيد صلاح اراوى الساخوره ك فزديت عواى وزيره الحضر القطاع السادس عقد (٤٤٢/٤٤٤/٤٤٥)						٧٧
							٧٧
	بيانات الاستقطاعات						٧٧
	عادى إضافى دمغة توقيع						٧٧
	قرش جنبه						٧٧
	رسم الدمغة						٧٧
	صافي القيمة المطلوب صرفها						٧٧

الحتم ذو التاريخ



رؤس



فقط وقدره ثلاثمائة وستة وستون الفاً و

علامة

فى سنة ٢٠٢٧ مبعمالاً داربع عشر منها وبياً فزديت لا غير

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : الإمضاء :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء :
جارى :
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : الإمدادات بتاريخ : الإمضاء :

الحتم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رؤس فى سنة ٢٠٢٧ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شبيك إذن صرف

مدير او رئيس الحسابات

فى سنة ٢٠٢٧ بمبلغ

وكيل الحسابات

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح ») : إمداء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : إمداءات موظفى الشطب

(٢)

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب : إمداءات الكاتب المنوط : رقم :

(٤) قيد فى سجل : إمداءات الكاتب المنوط : رقم :

(٥) أدرج فى كشف : إمداءات الكاتب المنوط : رقم :



تأخير مؤقت ٢١٢١٥,٠
 دقائق ١٠٠٠

إشارة منا جبرو محاسب

رسوم معامل المنكحة ٦٥١٢,٠
 قيمة صلا الوصاة الغير متبلا ٩٥٥٧,١٥
 تأخير من اجتنافه ١١٥١٠,٠
 ارباح تجار وور صناعي ٤٢٦٢١,٥
 ٥٦٥١٩,٥

المجموع الكلي

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تعبئة طيبة وبعد:-

بالإحالة الى عملية أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ / ٤٤٣)

تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

كمية المواد المحجرية المستخدمة في العملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال

وبيانها كالتالي

٨١.١٦٧	• رمل طبيعي
٢١٦.٢٩٥	• رمل تكسير
٢٦٠.٨٧٣	• سن ١
٢١٨.٤٥٥	• سن ١.٥
١٦.٦٩٣	• سن ٢
٥١٤٨.٥٠٠	• سن ٦

وتفضلوا بقبول فائق الإحتراء

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ١٧



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



شهادة المحاجر

تعية طيبة وبعد:

بالاحالة الى عملية أعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالأمر المباشر عقد رقم (٢٠٢٥/ ٢٠٢٤ / ٤٤٣)

تنفيذ : شركة شركة البروج للمقاولات ورصف الطرق (احمد محفوظ)

كمية المواد المحجرية المستخدمة في العملية المذكورة طبقاً لختامي الأعمال

وبيانها كالتالي

٨١.١٦٧	• رمل طبيعي
٢١٦.٢٩٥	• رمل تكسير
٢٦٠.٨٧٣	• سن ١
٢١٨.٤٥٥	• سن ١.٥
١٦.٦٩٣	• سن ٢
٥١٤٨.٥٠٠	• سن ٦

وتفضلوا بقبول فائق الإحتراء

طنطا في ٢٠٢٥ / ٦ / ١٧



التوقيع

مهندسة/

شيماء احمد عامر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الرابعة (وسط الدلتا)



بخصوص

اعمال رصف طريق رقم (١٦) مزلقان العراقية / سيدي صالح / زاوية الناعورة / كفر دنشواي / جزيرة
الحجر (القطاع السادس) بطول ٤.٥ كم مركز / الشهداء محافظة / المنوفية

السيد الأستاذ المحاسب / رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

تحية طيبة و بعد

نتشرف بالإحاطة بأن المواد المحجربة المستحق عنها إتاوة المناجم و المحاجر للعملية عالية
وذلك طبقاً للكميات المدرجة بالمستخلص الختامي للعملية عالية
وبياناتها كما يلي

بيانات البند البند	الكمية م ^٢	الوحدة	السمك م	المكعب م ^٣
أعمال طبقة أساس	٥١٤٨.٥٠٠	م ^٣	-	٥١٤٨.٥٠٠
اعمال طبقة سطحية	١٦١٧٠.٥	م ^٢	٠.٠٦٠	٩٧٠.٢٣٠٠

كمية المادة المحجربة في الطبقة الأسفلتية =
مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كثافة المادة * (١ + نسبة الاسفلت)

المادة	البند	مكعب الطبقة م ^٣	كثافة الخلطة	نسبة المادة (الدمك للأساس و الأتربة)	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية
رمل تكسير	اعمال طبقة سطحية	٩٧٠.٢٣٠٠	٢.٣٣٠	٠.٢٧	٢.٦٨٥	٥.١٠	٢١٦.٢٩٥
رمل طبيعي	اعمال طبقة سطحية	٩٧٠.٢٣٠٠	٢.٣٣٠	٠.١٠	٢.٦٥٠	٥.١٠	٨١.١٦٧
سن ١	اعمال طبقة سطحية	٩٧٠.٢٣٠٠	٢.٣٣٠	٠.٣١	٢.٥٥٦	٥.١٠	٢٦٠.٨٧٣
سن ١.٥	اعمال طبقة سطحية	٩٧٠.٢٣٠٠	٢.٣٣٠	٠.٢٦	٢.٥٦٠	٥.١٠	٢١٨.٤٥٥
سن ٢	اعمال طبقة سطحية	٩٧٠.٢٣٠٠	٢.٣٣٠	٠.٠٢	٢.٥٧٧	٥.١٠	١٦.٦٩٣
سن ٦	طبقة الأساس	٥١٤٨.٥٠٠	—	—	—	—	٥١٤٨.٥٠٠

برجاء التكرم بالإحاطة و اتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإيماء

طنطا في ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٥
احمد محمود



رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا
مهندسة / شرماء احمد عامر

1

