

*[Handwritten signature]*

اسم المشروع : مشروع اعمال الجسر الترامى واعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 أكتوبر / بنى سلامة بطول 67 كم في المسافة من كم 33 وحتى كم 35 بطول 2 كم  
شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

بيان الاعمال الواردة بالمستخلص المرفق منذ بدء الاعمال الى 19/12/2023

| بند | بند الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة | الكمية السابقة | الكمية خلال المدة | الإجمالي  | الكمية المدرجة بالمستخلص | الملاحظات |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 2   | بالتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اترية رملية (A3) شديدة النعومة وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95 % من الكثافة الجافة القصوى)، والغلة تشمل توريد اترية مناسبة لقرشها اعلى الاتربة الرطبة لامكانية تحريك المعينات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لإيجاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. | 3م     | 0              | 224684.25         | 224684.25 | 224684.25                |           |
| 2   | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/3م لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطاطع ومنازل وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 متر يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                |                   |           |                          |           |
|     | مسافة النقل 4.2 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3م     | 0              | 80826.75          | 80826.75  | 80826.75                 |           |
|     | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/3م لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطاطع ومنازل عمق من 5 متر الى 10 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3م     | 0              | 21193.50          | 21193.50  | 21193.50                 |           |
|     | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/3م لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطاطع ومنازل عمق من 10 متر الى 15 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3م     | 0              | 2176.50           | 2176.50   | 2176.50                  |           |

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس المشروع (الهيئة)

مهندس استشاري عام شاكر

استشاري الجودة مكتب د. حسن مهدي

مهندس الشركة

استشاري المالية

عفيف طلعت

مشروع إنشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لخط سكة حديد 6 اكتوبر / بني سلامة  
تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة والتوريدات من المحطة 33+000 إلى المحطة 35+000

انه في يوم ١٢ / ١٢ / ٢٠١٣ اجتمعت اللجنة بحضور كل من :-

- 1- م/ كريم محمد زين
  - 2- م/ أحمد محمد القاضي
  - 3- د/ محمد سعيد غريب
  - 4- م/ مختار أحمد عبد العال
  - 5- م/ مينا طلعت نجيب
- مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق والكباري)  
عن مكتب شاكر جروب الاستشاري العام للسكة الحديد  
عن مكتب د. حسن مهدي (استشاري الهيئة)  
عن مكتب الدولية (استشاري المساحة)  
مهندس شركة المهندسون المتحدون

وتم على الطبيعية مراجعة ما تم تنفيذه من أعمال وتم حصر الاعمال وتمت المراجعة وما يلي بيان بما تنفيذه من الاعمال

| م   | العدد | الوصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البيانات | الحالي     | الاجمالي   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|
| 2   |       | اعمال الحفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |            |
| 2_2 |       | بالمتر المكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اترية رملية (A3) شديدة النعومة وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة ( 95% من الكثافة الجافة القصوى)، والفئة تشمل توريد اترية مناسبة لفرشها اعلى الاترية الرملية لامكانية تحريك المعدات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل ونقل الاترية الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق مع التسوية والارنكة لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) طبقا للقطاعات التصميمية العرضية النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. |          |            |            |
|     | 3م    | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 299,579.00 | 299,579.00 |
|     | 3م    | -وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 متر يتم احتساب علاوة 1.05 جنيه عن كل 1 كم زياده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 107,769.00 | 107,769.00 |
|     | 3م    | مسافة النقل 4.2 كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 28,258.00  | 28,258.00  |
|     | 3م    | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من 5 متر الى 10 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 2,902.00   | 2,902.00   |
|     | 3م    | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من 10 متر الى 15 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0.00       | 0.00       |
|     | 3م    | يتم احتساب علاوة 2 جنيه/م3 لكل 5متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من 15 متر الى 20 متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |            |            |

وعليه جري التوقيع الحضور

5- م/ مينا طلعت نجيب  
4- م/ مختار أحمد عبد العال  
3- د/ محمد سعيد غريب  
2- م/ أحمد محمد القاضي  
1- م/ كريم محمد زين

### محضر استلام موقع

مشروع انشاء الجسر الترابي لخط سكة حديد (6 أكتوبر/بني سلامة) بطول (67) كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديدبشيتيل/ الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف من المحطة 33+000 الي المحطة 35+000 (القطاع بطول 2 كم).

تنفيذ: شركه المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات.

إنه في يوم 2023-10-26 الموافق الخميس وبناء على عقد العملية رقم 583 / 2023 / 2024 .

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي أسماؤهم بعد وهم :-

(عن الهيئة العامة للطرق والكباري)  
(عن مكتب شاكر جروب الاستشاري العام)  
(عن مكتب الدولية استشاري المساحة)  
(عن مكتب الاستشاري دكتور حسن مهدي)  
(عن شركة المهندسون المتحدون للمقاولات)

1- السيد المهندس / كريم محمد زين  
2- السيد المهندس / أحمد محمد أحمد  
3- السيد المهندس / عمر محمد حجاج  
4- السيد المهندس / محمد عصام  
5- السيد المهندس / مينا طلعت نجيب

الاجراءات :

اجتمع الحاضرون في موقع العمل في تاريخه لأجل تسليم موقع المشروع المطلوب تنفيذه طبقا لعقد (583) لسنة 2024/2023 بتاريخ 2023/10/26 الى شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات للبدء في تنفيذ اعمال العقد المشار اليه بعاليه.

تم تسليم الموقع خالي من العوائق الى الشركة المنفذة ويعتبر اليوم هو تاريخ استلام الموقع.  
وقفل المحضر على ذلك .

5- مينا طلعت  
4- محمد  
3- محمد  
2- محمد  
1- محمد

يعتمد،،،

رئيس الادارة المركزية الأولى  
مهندس / ناصر محمد طيخ

مدير عام مشروعات الطرق  
م/ مشيرة السيد عبدالله





### محضر مسافة نقل

لعملية مشروع انشاء خط سكه حديد من المناشي الي ٦ اكتوبر من المحطة +٣٣ الي المحطة +٣٥٠٠٠ تنفيذ شركه المهندسون المتحدون (القطاع بطول ٢ كم).

انه في يوم ٤-٩-٢٠٢٣ م الموافق يوم الإثنين وبحضور

المهندس/ كريم محمد زين (عن الهيئة العامة للطرق والكباري)

المهندس / أحمد محمد أحمد (عن مكتب شاكر جروب الاستشارى العام)

المهندس / عمر محمد حجاج (عن مكتب الدولية استشارى المساحة)

المهندس/ مينا طلعت نجيب (عن شركة المهندسون المتحدون)

وبناء على التنسيق مع القوات الجوية تم معاينة موقع مكان تشوين ناتج الحفر لقطاع شركة المهندسون المتحدون من +٣٣ الي +٣٥٠٠٠ وجد ان مكان تشوين ناتج الحفر يبعد عن قطاع شركة المهندسون المتحدون بمسافة 4.2 كم وعليه تم تحديد مسافة النقل من موقع شركة المهندسون المتحدون من المحطة +٣٣ الي المحطة +٣٥٠٠٠ حتى موقع مكان التشوين لتصبح مسافة النقل 4.2 كم.

### والإحداثيات كالتالى

| North        | East         |                         |
|--------------|--------------|-------------------------|
| 30°05'07.6"N | 30°40'44.6"E | قطاع المهندسون المتحدون |
| 30°03'58.9"N | 30°40'12.6"E | موقع تشوين ناتج الحفر   |

وعليه جري التوقيع

١- م/ كريم محمد زين

٢- م/ أحمد محمد أحمد

٣- م/ عمر محمد حجاج

٤- م/ مينا طلعت نجيب



6/9/2023

6/9/2023

6/9/2023

م/ كريم محمد زين  
م/ أحمد محمد أحمد  
م/ عمر محمد حجاج  
م/ مينا طلعت نجيب



**SHAKER**

مكتب الاستشارات / حسن مهدي  
استشاري الطرق والمطارات والنزول

ESM

**El dawlia**  
for Surveying & Maps

المدينة العامة  
للمساحة والبناء والنجارة  
(GARBLT)



مشروع اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ أكتوبر-بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٣٣,٠٠ الى الكم ٣٥,٠٠ بطول ٢ كم (بالأمر المباشر)  
تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

### بيان بالمعدات المتواجدة بالموقع

| م | م           | المعدة | عدد |
|---|-------------|--------|-----|
| ١ | اعمال الحفر | فلايب  | ٢٤  |
| ٢ |             | حفار   | ٢   |
| ٣ |             | بلدوزر | ١   |
| ٤ |             | لودر   | ٤   |

شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة  
م. ت: ١٩٦٤٦  
ب. ف: ٦٩٦ - ٥٨١ ٥٤٧

م. (الهيئة)  
م. كترية  
م. كترية

م. كترية  
م. كترية

الهيئة العامة  
للطرق والكبارى و النقل البرى  
(GARBLT)



مشروع اعمال الجسر الترابي لخط سكة حديد (٦ اكتوبر بني سلامة) بطول (٦٧) كم في المسافة من تقاطعة مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعة مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٣٣,٠٠ الى الكم ٣٥,٠٠ بطول ٢ كم (بالامر المباشر)  
تنفيذ شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات

بيان الجهاز الفنى للمقاول (شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العمومية والتوريدات)

| الاسم           | العدد | المسمى الوظيفي     |
|-----------------|-------|--------------------|
| حمدي الاسناوي   | ١     | مدير التنفيذ للطرق |
| مينا طلعت       | ١     | مهندس التنفيذ      |
| احمد علاء       | ١     | مدير المكتب الفني  |
| نورهان أشرف     | ١     | حاسب الكميات       |
| سعيد شاهين      | ١     | مساح               |
| أسامة محمد      | ١     | مساعد مساح         |
| محمود جمعة      | ٢     | فني مواد           |
| علي رفعت        |       |                    |
| مرعي عبدالمجيد  | ٢     | فني سلامة مرورية   |
| محمد عبد الرحمن |       |                    |
| حارس محمد       | ١     | فني صيانة معدات    |

١٠٠٠٠٠

س

مهندس الشركة

س









2024

2023

| 2024           |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                | 2023           |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                | الكمية         | الموقف         | البند         |                |                                                                             |                 |                     |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| يونيو          | مايو           |               |                |                | أبريل          |               |                |                | مارس           |               |                |                | فبراير         |               |                |                | يناير          |               |                |                | ديسمبر         |               |                |                |                |               | نوفمبر         |                                                                             |                 |                     |
| الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | الاسبوع الثالث | الاسبوع الثاني | الاسبوع الاول | الاسبوع الرابع | اعمال رفع الارض (الطبيعية وتوقيع الستر والكائنات والوايت الفرعية والاريسية) | المخطط          | اعمال مساحية        |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                                                                             |                 |                     |
| 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 23167          | 23167          | 23167         | 23167          | 695,000.00                                                                  | المخطط          | حفر 3م              |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                | 299579         |                |               |                |                                                                             |                 |                     |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                | 299,579.00                                                                  | المنفذ          | تربة احلال Subgrade |
| 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 916            | 916            | 916            | 916           | 7,331.62       | المخطط                                                                      | اساس Subballast |                     |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                | 3,998.13                                                                    |                 | المخطط              |
| 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 666            | 666            | 666            | 666           | 0.00           | المنفذ                                                                      | 11,435.54       | المنفذ              |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                                                                             |                 |                     |
| 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 1429           | 1429           | 1429          | 1429           | 0.00                                                                        | المنفذ          |                     |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                                                                             |                 |                     |
|                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                |                |               |                |                                                                             |                 |                     |

مهندس ( الهيئة )

مهندسين الشركة

م / کریم محمد زین

8

2017-18

DATE: \_\_\_\_\_  
PAGE: \_\_\_\_\_

سہنریں : جہنم جہر (ظالمین کے لئے) جہنمی

تیر ۱۷/۱۵۴۲  
۳/۱۹۷۸ دھ



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وسعداء،،،،

ايماءا الى مشروع انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية لقطار المناشى بطول ٦٧ كم .

مرفق طيه مقايسة تقديرية معدلة رقم (١) لشركة المهندسون المتحدون للمقاولات والتوريدات فى القطاع من الكم ٣٣ + ٠٠٠ الى الكم ٣٥ + ٠٠٠ بطول ٢ كم طبقا لامر الاسناد الصادر ومفاوضة الاسعار المعتمدة من الهيئة .

يرجى التكرم بسيادتكم بلاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم


وتفضلو بقبول فائق الاحترام

تحريرا فى ٢٠٢٣/١٢/٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ











ملاحظة: مقالة 1 مشروع إنشاء الجسر الترامواي والاعمال المدنية لقطعة حديد 6 أكتوبر / اربى مناعه  
المهندسون المتخصصون للمقاولات العامة والتي بدأت من المنطقة 33+000 إلى المنطقة 35+000

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوحدة | سعر الوحدة | الكمية | المجموع  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------|----------|
| 3         | Embankment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |        |          |
| 3_1       | بمقتضى المخطط (على أن تكون نسبة تحمل كاتالوجيا طبقا للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التناهي طبقا للمناسيب التصميمية والمطامعات العرضية والتموجية والرسومات التنفيذية الممنوعة والمجد بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المرفق -مصر لا يشمل قيمة المادة المصعرة، على أن يتم دفع القيمة للشركة المصرية لتنفيذ وإدارة واستغلال القمار والملاصقات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر<br>مسافة 1.45 متر لكل 1 كم (زيادة)<br>يتم احتساب علوا 1.45 جنيه لكل 1 كم (زيادة)<br>في حالة وجود مدخل في مسافة التلال يتم احتسابه على مسافة 12 كم في المدى وعند تغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب<br>وفي حالة طلب جوائز الاشتراك زيادة نسبة ذلك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 %. | م3     | 34.00      | 10.00  | 340.00   |
| 3_2       | بمقتضى المخطط (على أن تكون نسبة تحمل كاتالوجيا طبقا للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التناهي طبقا للمناسيب التصميمية والمطامعات العرضية والتموجية والرسومات التنفيذية الممنوعة والمجد بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المرفق -مصر لا يشمل قيمة المادة المصعرة، على أن يتم دفع القيمة للشركة المصرية لتنفيذ وإدارة واستغلال القمار والملاصقات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر<br>مسافة 1.45 متر لكل 1 كم (زيادة)<br>يتم احتساب علوا 1.45 جنيه لكل 1 كم (زيادة)<br>في حالة وجود مدخل في مسافة التلال يتم احتسابه على مسافة 12 كم في المدى وعند تغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب<br>وفي حالة طلب جوائز الاشتراك زيادة نسبة ذلك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 %. | م3     | 44.60      | 1.00   | 44.60    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 41.40      | 1.00   | 41.40    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 35.00      | 1.00   | 35.00    |
| 3_3       | بمقتضى المخطط (على أن تكون نسبة تحمل كاتالوجيا طبقا للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التناهي طبقا للمناسيب التصميمية والمطامعات العرضية والتموجية والرسومات التنفيذية الممنوعة والمجد بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المرفق -مصر لا يشمل قيمة المادة المصعرة، على أن يتم دفع القيمة للشركة المصرية لتنفيذ وإدارة واستغلال القمار والملاصقات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر<br>مسافة 1.45 متر لكل 1 كم (زيادة)<br>يتم احتساب علوا 1.45 جنيه لكل 1 كم (زيادة)<br>في حالة وجود مدخل في مسافة التلال يتم احتسابه على مسافة 12 كم في المدى وعند تغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب<br>وفي حالة طلب جوائز الاشتراك زيادة نسبة ذلك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 %. | م2     | 15.00      | 10.00  | 150.00   |
| 4         | Subgrade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |            |        |          |
| 4_1       | بمقتضى المخطط (على أن تكون نسبة تحمل كاتالوجيا طبقا للهيئة القومية لسكة حديد مصر) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وذلك الجهد بالمخرجات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التناهي طبقا للمناسيب التصميمية والمطامعات العرضية والتموجية والرسومات التنفيذية الممنوعة والمجد بجميع مشتقاته طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندسين المرفق -مصر لا يشمل قيمة المادة المصعرة، على أن يتم دفع القيمة للشركة المصرية لتنفيذ وإدارة واستغلال القمار والملاصقات بمعرفة الهيئة القومية لسكة حديد مصر<br>مسافة 1.45 متر لكل 1 كم (زيادة)<br>يتم احتساب علوا 1.45 جنيه لكل 1 كم (زيادة)<br>في حالة وجود مدخل في مسافة التلال يتم احتسابه على مسافة 12 كم في المدى وعند تغير في طول المدى يتم احتسابها نسبة وتناسب<br>وفي حالة طلب جوائز الاشتراك زيادة نسبة ذلك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على كل 1 %. | م3     | 214        | 10.00  | 2,140.00 |

م. الصبيح

م. الاستشاري

م. الشركة



مقدمة معلقة 1 مشروع تشييد الجسر النازي والاعمال المتكاملة لحظ ملكه جديد 6 أكتوبر / بني سلامة  
المهندسون المتعهدون للتخطيط العامة والتوريدات من المحطة 33+000 إلى المحطة 35+000

| رقم البند | بيان الأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الوحدة | سعر الوحدة | كمية  | الاجمالي      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|---------------|
| 5         | Subtotal for Section 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |       |               |
| 5_1       | بالترتيب حسب أعمال توريد وإرفاق طبقة أساس من الأحجار الصلبة مستعمرة تجميع عتبات التثبيت والتثبيت لتوصيلات القبة القوية<br>لحملة قبة ونسب حجم التثبيت ما بين 31.5 سم إلى 50 سم ولا يزيد نسبة حمار من منزل 200 عن 5% وتكون قبة بالانحناءات<br>المناسبة للمشروع 4 كل نمرة تحمل كافيون بها عن 80% ولا يلا، مضاد، المرونة (E42) من نوعية لوح التثبيت عن 120 سميلستال ولا<br>يزيد نسبة قفاف بهيكل لوس قيطوس عن 30% ولا يزيد الانحناء عن 10% بقلعة تشمل أعمال الردف والغطاء قبة وضخه المياه<br>المضروبة لتوصيل في القبة لتثبيت ذات القرح الذي يعلق لتوصيلات ونسب على طبقات حتى الوصول لتثبيت تصميمية<br>والاجماليات وقلطعات قبة وقوية والعنينة بدوام المعدن بمتنقذ القواعد لتوصيل في الجس كلفة حدة 4 كل عن 98% من كتلة<br>القصور وكل ما يتم فصل كتلا طبلا أصول قصاعه وكيفية قشروط ومضادات خاصة ببناء حدة مصر وانطباق للمعتمد<br>المشرف.<br>- مساحة تقال 20 كم.<br>- يتم لشباب علان 1.25 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو نقصان حتى مسافة 100 كم و 1.05 جنيه عن مسافة تقال زيوه عن 100 كم.<br>- حصر بشل قبة قبة المعتمده.<br>- شمل جميع الانشابات و pile load test | م3     | 280        | 10.00 | 2,800.00      |
| 6_1       | بالترتيب حسب أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15 سم لارتفاع 10م لاسي لحماية الأتلاف والدمول والقبة تتكون<br>من 0.8 م3 من دوايمنت مكرج + 0.4 م3 رمل حريش والاضافات طبلا لتطبيقات الاستشرقي إلهير + سكا ( على أن<br>يكون ضمن نظيف ومضول وإرمل خفي من الشوائب والطفلة والإصلاح والمادة القوية مع وضع قوم بتفصل سمك 2 سم<br>( طبلا لتطبيقات الاستشرقي ) والبناء وشمل تجهيز وإدخال في 10م، قانوة الطهيبة لسل القيلة لتوصيل، في المناسب<br>لتصميمية على أن تعلق الخرسانة إلهير 4 كل عن 250 كم / سم وتتلاب سطح ودر الفواصل والميتمين العمل<br>والقبة طبلا أصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتمدة والبناء بوجع مشكلاته طبلا لتوصيلات القبة العامة للطرق<br>والقباري وتطبيقات المعتمدين المشرف<br>يتم إضافة علان قبة 5 جنيه بد أول 10 متر لاسي على أن تصاف لكل مسطح (4 كل عن خمسة متر لاسي)                                                                                                                                                                                                                                                                | م2     | 420        | 10.00 | 4,200.00      |
| 6_2       | بالترتيب حسب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لتثبيت القدم السفلية للاتلاف والدمول والقبة تتكون من 0.8 م3 من<br>دوايمنت مكرج + 0.4 م3 رمل حريش + 280 كم أسمنت بورتلاندي علف والاضافات طبلا لتطبيقات الاستشرقي إلهير +<br>سكا) على أن يكون ضمن نظيف ومضول وإرمل خفي من الشوائب والطفلة والإصلاح والمادة القوية والبناء وشمل<br>تجهيز وسطح مناسب لتزوية الطهيبة لسل القيلة لتوصيل في المتصيب لتصميمية على أن تعلق الخرسانة إلهير 4<br>كل عن 250 كم / سم وتتلاب سطح طبلا أصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتمدة والبناء بوجع مشكلاته و<br>تطبيقات المعتمدين المشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م3     | 2,300      | 10.00 | 23,000.00     |
|           | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |       | 19,528,696.80 |

مدير عام مشروعات الطرق  
م/ مشيرة السيد عبدالله

مهندس الهيئة  
م/ ٤ زينة

م. الاستشاري  
م/

مهندس الشبكة

يعتمد رئيس الإدارة المركزية  
م/ نكسر محمد نصر طيبخ



# معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور

## Highways, Airports and Traffic Engineering Research Lab



| Lab Report Data Sheet                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خطاب طلب الاختبارات                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| وارد من                                                                                                                                                                                                                                     | الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل، شركة المهندسون المتحدون للمقاولات<br>شاكر جروب الشركة الدولية مكتب أ.د/ حسن مهدي                                                                                                            |
| تاريخ                                                                                                                                                                                                                                       | ٢٠٢٣/٦/٢٢                                                                                                                                                                                                                               |
| بيانات العملية وفق خطاب طلب الاختبارات                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| مشروع                                                                                                                                                                                                                                       | إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم، من الكم ٣٣+٠٠٠ حتى الكم ٣٥+٠٠٠                                                                                                                                            |
| المالك                                                                                                                                                                                                                                      | الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل                                                                                                                                                                                              |
| الاستشاريون                                                                                                                                                                                                                                 | شاكر جروب<br>الشركة الدولية<br>مكتب أ.د/ حسن مهدي                                                                                                                                                                                       |
| تنفيذ                                                                                                                                                                                                                                       | شركة المهندسون المتحدون للمقاولات                                                                                                                                                                                                       |
| بيان العينات الواردة للمعمل                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| أحضرها                                                                                                                                                                                                                                      | م/ أحمد عبدالهادي محمد هاشم (مندوب عن الإستشاري العام)                                                                                                                                                                                  |
| تاريخ الإحضار                                                                                                                                                                                                                               | ٢٠٢٣/٦/٢٢                                                                                                                                                                                                                               |
| بيان العينات                                                                                                                                                                                                                                | عدد ٢ عينة تربة من ناتج القطع بقطاع الشركة، مرقمة ومدون عليها بيانها كالتالي:<br>• عينة ١: محطة 33+580<br>• $E= 584070.498, N= 819033.927, Z= 2 \text{ m}$<br>• عينة ٢: محطة 33+540<br>• $E= 584072.680, N= 818985.905, Z= 2 \text{ m}$ |
| الاختبارات المطلوبة                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرقيقة (ط ١٠٢)</li> <li>إيجاد كمية المواد الرقيقة المارة من المهزة رقم ٢٠٠ في المواد الصلبة (ط ١٠٣)</li> <li>تحديد حد اللدونة ومجال اللدونة (ط ٤)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>تصنيف التربة طبقاً للأشتو</li> <li>دمك التربة المعدل "بروكتور المعدل" (ط ٦-١)</li> <li>نسبة تحمل كاليفورنيا (ط ٩)</li> </ul>                                                                     |

| رقم مرجعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٢٠٢٣/٤٧٤ | تاريخ الاصدار | ٢٠٢٣/٧/٩ | عدد الصفحات | ٣ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|---|
| <p>العينات موردة بمعرفة العميل والمعمل ليس عليه أدلي مسئولية إلا عن نتائج العينات المختبرة.</p> <p>تفسير النتائج وما يتبعها من إجراءات مسئولية الجهة المسؤولة عن المشروع.</p> <p>يشرفنا في حال وجود أي ملاحظات أو استفسارات حول محتوى التقرير، الاتصال على رقم ٠١٠٢٢٣٢٦١١٠ أو عبر البريد الإلكتروني <a href="mailto:hassan.rahsin@cp.edu.eg">hassan.rahsin@cp.edu.eg</a></p> |          |               |          |             |   |

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٩

٣ / ١



474-2023



معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والممرور  
Highways, Airports and Traffic  
Engineering Research Lab



جدول (١): التدرج وحدود السيولة واللدونة والتصنيف

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشروع       | إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم،<br>من الكم ٣٣+٠٠٠ حتى الكم ٣٥+٠٠٠ |
| المالك      | الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل                                                      |
| الاستشاريون | شاكر جروب<br>الشركة الدولية<br>مكتب أ.د/ حسن مهدي                                               |
| تنفيذ       | شركة المهندسون المتحدون للمقاولات                                                               |

| الاختبار                                                          | عينة ١        | عينة ٢        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| التحليل المنخلي للمواد الغليظة والمواد الرفيعة<br>(نسبة المار %): |               |               |
| "٤/٣"                                                             | ١٠٠           | ١٠٠           |
| "٢/١"                                                             | ٩٩            | ٩٩            |
| "٨/٣"                                                             | ٩٩            | ٩٩            |
| رقم ٤                                                             | ٩٧            | ٩٩            |
| رقم ١٠                                                            | ٩٦            | ٩٧            |
| رقم ٤٠                                                            | ٥١            | ٥١            |
| رقم ٢٠٠                                                           | ٢,٦           | ٦,٢           |
| حد اللدونة ومجال اللدونة:<br>- مجال اللدونة (%)                   | عديمة اللدونة | عديمة اللدونة |
| تصنيف التربة طبقاً للأشتو                                         | A-3           | A-3           |



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٩

٣ / ٢



474 2023





معمل أبحاث هندسة الطرق والمطارات والمرور  
Highways, Airports and Traffic  
Engineering Research Lab



جدول (٢): بروتوكول المعدل ونسبة تحمل كاليفورنيا

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشروع       | إنشاء جسر ترابي لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بني سلامة بطول ٦٨ كم،<br>من الكم ٣٣+٠٠٠ حتى الكم ٣٥+٠٠٠ |
| المالك      | الهيئة العامة للطرق والكباري - وزارة النقل                                                      |
| الاستشاريون | شاكر جروب<br>الشركة الدولية<br>مكتب أ.د/ حسن مهدي                                               |
| تنفيذ       | شركة المهندسون المتحدون للمقاولات                                                               |

| الاختبار                               | عينة ١ | عينة ٢ |
|----------------------------------------|--------|--------|
| إختبار بروتوكول المعدل:                |        |        |
| - أقصى كثافة جافة (طن/م <sup>٣</sup> ) | ١,٨٠٩  | ١,٧١١  |
| - نسبة الرطوبة المثلى (%)              | ٧,٤    | ٨,٣    |
| نسبة تحمل كاليفورنيا (CBR):            |        |        |
| - نسبة تحمل كاليفورنيا (%)             | ١٤     | ١٢     |
| - الانتفاخ (%)                         | -      | -      |



مراجعة

إشراف

تاريخ: ٢٠٢٣/٧/٩

٣ / ٣



## محضر اعتماد ميول جانبية

التاريخ/ ١٣-١١-٢٠٢٣

اسم المشروع/ مشروع إنشاء قطار المناشي (٦ أكتوبر - بني سلامة)  
السادة/ الهيئة العامة للطرق والكباري

### تحية طيبة وبعد

بالمرور على قطاع شركة المهندسون المتحدون للمقاولات العامة لمعاينة القطاع من المحطة ٣٣+٠٠٠ الى المحطة ٣٥+٠٠٠ وبطول ٢٠٠٠م تم أخذ عينات صلاحية من التربة متفاوتة بطول القطاع وعليه تبين أن تربة الحفر عبارة عن تربة رملية ناعمة (A٣)

ومن خلال النتائج المرفقة للعينات يتم الاتي:  
-تشكيل الميول الجانبية بميل (٢ أفقي : ١ رأسي)

مرفق:

-نتائج عينات الصلاحية التي تم اخذها من القطاع  
-ملحق تقرير التربة الموصى به في هذه الحالة من مكتب أ.د/ هشام حلمي.. استشاري المشروع


استشاري الهيئة مكتب د.حسن مهدي  
(مدير المشروع)

م/عصام الدين سيد محمد



مدير مشروع شركة المهندسون المتحدون

م/ مينا طلعت



**PARTICLE SIZE ANALYSIS OF SOIL  
ACCORDING TO AASHTO T-27**

|                 |                    |          |                                 |
|-----------------|--------------------|----------|---------------------------------|
| Contractor:     | المهندسون المتحدون | Project: | لطار المناشي (اكتوبر- بي سلامة) |
| Date of test:   | 5/11/2023          | Station: | 34+500                          |
| Date of result: | 6/11/2023          | Source:  | Natural Ground                  |


The soil is classified a ( A-3) according to AASHTO

Percentage of materials finer than #200 sieve equal = 5.8 %

The soil found Non-Plastic

| Sieve Size |        | Percentage passing |
|------------|--------|--------------------|
| inch       | mm     | %                  |
| 2.5        | 63.500 | 100.0              |
| 2          | 50.800 | 100.0              |
| 1.5        | 38.100 | 100.0              |
| 1          | 25.400 | 100.0              |
| 0.75       | 19.050 | 100.0              |
| 0.5        | 12.700 | 100.0              |
| 0.375      | 9.525  | 100.0              |
| #4         | 4.750  | 100.0              |
| #10        | 2.000  | 98.2               |
| #40        | 0.425  | 61.6               |
| #200       | 0.075  | 5.8                |

**GRAIN SIZE DISTRIBUTION CURVE**



Note:

Material was sampled and delivered by the consultant

استشاري الهيئة

مهندس العمل

Handwritten signature

Handwritten signature