

مذلة اضافية

واردة من المنطقة الثامنة - قنا

اسم العملية :- استكمال الاعمال المتبقية لوصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحراوي الغربي سوهاج / اسيوط .

اسم الشركة المنفذة :- شركة التقوي للمقاولات والتجارة

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٢٨,٨٤٣٥٤٨ مليون جنيه

عقد العمل :- رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٢٧) بتاريخ ٢٠٢٠/٧/١٩

تاريخ بدء العمل :- ٢٠٢٠/٩/٢٠

تاريخ النهو طبقا للعقد الأصلي :- ٢٠٢٢/٣ / ١٩

تاريخ النهو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/٤ / ٢٨

المطلوب

- الموافقة علي مد مدة العملية مدة قدرها (١٣٠ يوم) ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٣/٩/٥

المبررات

- بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن :-

- تم الانتهاء من تنفيذ الجسر الترابي للطريق بعرض ١٤,٣٠ م .
- تم ايقاف الاعمال بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٧ لحين البت في مقترح الازدواج .
- وردت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة علي الازدواج بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٣
- تم استئناف الاعمال فور اعتماد اللوحات من ادارة البحوث بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥ (مرفق خطاب بحوث الطرق والموافقة علي الازدواج)

اعداد مهندس:

مدير عام (صيانة/التنفيذ):

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية:

رأي الشئون القانونية:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع)
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري




تحريرا في ٢٩/١١/٢٠٢٢

الإدارة المختصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / ج ب/ ٢

٢٠٢٣/١٣/٢٨

مقاييسه معله اړدواج مشروع إستعمال الأعمال المتبقية لطريق وعلة طهطار اړبط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي القريسي سواهج / نسوبه بقول ١٠ كم



رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال		القيمة		المساحة	
			لتر	جانب	لتر	جانب	لتر	جانب
١٢	١٠٠٠	م.م	-	١٣٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠	جانب	بمقتضى الخطة لزيادة وترتيب أربع موانير سائلة التجهيز قطر ١٠ سم وسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٢:١:٢ سمك ١٠ سم و ٢ سم لزيادة مساحة السطح على السطح المغطى بطبقة الإسفلت ١٠ سم و ٢ سم لزيادة مساحة السطح على السطح

Scanned by CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



مقايمة معنله اذدواج مشروء استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج / أسبوط بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	الثمن		الجملة	
				قرش	جنيه	قرش	جنيه
٢٥	١	م ^٢	باعتز المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج بهرض أقل من ١٢٠ سم ميلان مصدق سمك ١.٥ سم والجلطة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس عاكس ومغسي وقلم بيشل جميع الأعمال اللازمة من مسامير دعوى رأس خاصة بطرف ١٥ سم تظهر عملية التركيب بالموقع وقل مايزم تنبه العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف ولقمة لا تشمل تقدم المعنى. (لقد واعد متر مسطح لا غير)	-	١٥٠٠	-	١٥٠٠
٢٦	١	م ^٢	باعتز المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية أرضي صاج بهرض أكبر من ١٢٠ سم ميلان مصدق سمك ١.٥ سم والجلطة لا تقل عن ٢٢٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس عاكس ومغسي وقلم بيشل جميع الأعمال اللازمة من مسامير دعوى رأس خاصة بطرف ١٥ سم تظهر عملية التركيب بالموقع وقل مايزم تنبه العمل كمالاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتنظيمات المهندس المشرف ولقمة لا تشمل تقدم المعنى. (لقد واعد متر مسطح لا غير)	-	١٤٠٠	-	١٤٠٠
٢٧	١	كجم	بالتكوير حزام توريد وتركيب لقم معنن (بالتكوير جرام توريد وتركيب لقم معنن 10 lbs) علامة مرورية بنظم حلق السكافيتي على أن يتم الالتزام بقرسومات تشاينية لتسغات الهيئبة لتعلامات وبعد ١٤ عن حرف الفرص وإرتفاع عن سطح الأرض طبقاً لقرسومات هيرقلة . ولايشل أيضاً توريد الحلاية والورق المعنن ويشل لقم توريد وتركيب اللقم وتجميع الحلاية مع اللقم لقم. (لقد واعد متر طولي لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
٢٨	١	م.ط	باعتز التحليل توريد وتركيب لقم صورية على الطريق عكس مجموعت كل مجموعة عكس لقم على أن يكون لقم بهرض ١٠ سم وسمك ٨ سم ويوضع الطريق طبقاً لتسواج الدراق ولقمة بقرسومات الضرورية لقمراء على السان ولقمة ولقمة التوصلات الجوهية ١٩٨١ : BS ٢١١٢ أن يكون نسبة أكسيد هيتيتيوم ٦ % وبورق كزجاج هالقية ٢٠ % ونسبة كزاجية ١٠ % ونسبة هريقة ٢٠ % والورق الحلاية نسبة هيتيتية (لقد واعد متر طولي لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٢٩	١	م ^٢	أصل تنظيد الطريق بقرسومات الضرورية قيشاء على السان (Extruder) سمك ٢.٥ سم ولقمة تنظيد الطريق على أن يكون عرض لقم العسندر ٢٠ سم ولقم المتعلق عرض ١٥ سم ولقمة عند القوية ١٥ سم وسطح المعنن سكوني يتعمل حمل رأسي ٦ طن دون كسر أو تفرق في الشغل طبقاً للاختبارات القياسية وحمل لقم في الشغل لا يقل عن ٦٠٠ (كجم) مؤدو بشرعية عسند بقرية ٢١ عسند على شكل مستطيل ١٥ سم × ٢٥ سم من اتجاه واحد فقط ذات شدة المعنن مطابقة للمواصفات (ASTM 809) ويتم استخدام مادة لاصقة تثبيت المعنن تحتل قوة تسك بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ^٢ ويتم تثبيت ذات لقمية عاكسة بيشاء تحتوى على الاقل عن ٢١ عسند بيشاء أو ذات لقمية عاكسة بيشاء مسطحة يتعمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والقرسومات المتشعبة ولقمة بجمع مشحنة طبقاً للمواصفات الهيئبة لقم الطريق والقبلي وتنظيمات المهندس المشرف. (لقد واعد متر مسطح لا غير)	-	١٥٥	-	١٥٥
٣٠	١	بالحد	بالحد توريد وتركيب عرائس أرضية (عين لقم) وجه واحد من مادة الاكزاج بالمغور والمضاد طيها مادة (U.V.) سطح المعنن بلمس ١٠ سم × ١٠ سم ولقم بطول ٥ سم ولقمة عند القوية ١٥ سم وسطح المعنن سكوني يتعمل حمل رأسي ٦ طن دون كسر أو تفرق في الشغل طبقاً للاختبارات القياسية وحمل لقم في الشغل لا يقل عن ٦٠٠ (كجم) مؤدو بشرعية عسند بقرية ٢١ عسند على شكل مستطيل ١٥ سم × ٢٥ سم من اتجاه واحد فقط ذات شدة المعنن مطابقة للمواصفات (ASTM 809) ويتم استخدام مادة لاصقة تثبيت المعنن تحتل قوة تسك بالارض لا تقل عن ٢٢ كجم/سم ^٢ ويتم تثبيت ذات لقمية عاكسة بيشاء تحتوى على الاقل عن ٢١ عسند بيشاء أو ذات لقمية عاكسة بيشاء مسطحة يتعمل طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والقرسومات المتشعبة ولقمة بجمع مشحنة طبقاً للمواصفات الهيئبة لقم الطريق والقبلي وتنظيمات المهندس المشرف. (لقد واعد متر مسطح لا غير)	-	٤٠	-	٤٠
٣١	١	بالحد	بالحد توريد وتركيب عرائس صاج على الحديز الفرنسي طبقاً لقرسومات سسند طنقت بعدد (٢) سسند وقلم توريد المعنن بالورق المعنن عليه مع مراعاة أصول الصناعة من حيث التسغات الهيئبة وإرتفاع الحديز طبقاً لقرسومات قنوضيمية. (لقد واعد متر مسطح لا غير)	-	٣٥	-	٣٥
إجمالي قيمة الأعمال (تسعة وتسعون مليون وخمسمائة ستة ومبوعون الف ومائة ستة وتسعون جنيهاً لاغير)				٩٩٥٧٦١٩٦,٠٠			
٣% قيمة الخصم المقدم من الشركة				٢٩٨٧٢٨٥,٨٨			
إجمالي قيمة الأعمال بعد الخصم (ستة وتسعون مليون وخمسمائة ثمانية وتسعون ألفاً وتسعة وعشرة جنيهاً واثني عشر قرشاً لاغير)				٩٦٥٨٨٩١٠,١٢			



Scanned by CamScanner

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



مقايمة معدلة لزدواج مشروع إستكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق الصحراوي الغربي موهاج / أسبوط بطول ٢٠ كم

رقم البند	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	القيمة		الجملة
				قرش	جنيه	
البند المستحدث بالمعقد الحالي						
٣٢	١٢٥٤٠٠٠	م	بمقتضى المصمم أصلا حفر بمعدات السيكاليتية في تربة صخرية ذات إجهاد (٣٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٢ وحمل على البند الآتي : ١- تحميل وتكثيف الحفر لمسافة ٢٠٠ متر . ٢- إزالة الحصى الجارية باستخدام المعدات السيكاليتية . ٣- توريد كتلة مقلبة لتوصيلات وتشغيل باستخدام آلات التربة بحد لا يزيد عن ٢٠ سم إستكمال الحشوب القصص لتحميل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠٠٪) ورشها بحدود الأسفلية للوصول إلى نسبة قرطرية المطلوبة والحدك الجيد بالمراسك للوصول إلى أقصى كثافة جافة (١٠٠٪) من الكثافة الجافة الصلبة) وطبا للتشويط والمواصلات وتنفيذ المهندس المشرف (لقط ملبون وسلفون ورهعه وحسون كفا متر ملب لا غير)	-	٦٥.٥	٨٢١٣٧.٠٠٠
٣٣	٥٢٩.٠٠٠	م	بمقتضى المصمم أصلا ردم وتشغيل نتاج الحفر الصخري الصلبة الردم والمقلبة لتوصيلات في أصلا الردم الجسم الطريق والاكشاف والقرطرية لتأدية لتحميل المواصلات من حيث الصلابة والتمزج وتشطيبها باستخدام المعدات اللازمة وآلات التشويط وإضافة كمية الأسفلية لها على أن يتم الحدك الجيد بالممراسك للوصول إلى أقصى كثافة جافة طبا للمواصلات المشروعة وكل مايزم تهر العمل حسب المواصلات الفنية وتطبيق المهندس المشرف (وشدة وعشرون كفا متر ملب لا غير)	-	٢٤	١٢٦٩٦.٠٠٠
				٦٣.٤٨٠		
				١٩١,٣٥٨,٤٣٠.١٢		
بنود مستحدثه نتيجة الزدواج على ج. إقراره خبير						
بند مستحدث	٥.٠٠٠٠٠	م	بمقتضى المصمم أصلا حفر بمعدات السيكاليتية في تربة صخرية ذات إجهاد (١٠٠٠٠٠) كجم / سم ^٢ وحمل على البند الآتي : ١- تحميل وتكثيف الحفر لمسافة ٢٠٠ متر . ٢- إزالة الحصى الجارية باستخدام المعدات السيكاليتية . ٣- توريد كتلة مقلبة لتوصيلات وتشغيل باستخدام آلات التربة بحد لا يزيد عن ٢٠ سم إستكمال الحشوب القصص لتحميل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كلفورنيا لا تقل عن ١٠٠٪) ورشها بحدود الأسفلية للوصول إلى نسبة قرطرية المطلوبة والحدك الجيد بالمراسك للوصول إلى أقصى كثافة جافة (١٠٠٪) من الكثافة الجافة الصلبة) وطبا للتشويط والمواصلات والحدك لشدة كل مايزم تهر العمل طبا للتشويط والمواصلات وتنفيذ المهندس المشرف (لقط ملبون وسلفون ورهعه وحسون كفا متر ملب لا غير)	-	٧٨	٣٩.٠٠٠٠٠
				٢٣.٣٥٨٤٣٠.١٢		
إجمالي المقايمة						



محضر استلام موقع

مشروع استكمال الاعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق

الصحراوي الغربى سوهاج / اسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة التقوي للمقاولات والتجارة

إشراف:- المنطقة الثامنة (قنا)

• إنه في يوم الاحد الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٠ اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من:-


- ١- السيد المهندس / محمد عادل احمد
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة .
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثامنة .
- ٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
ممثـل الشركة المنفذه .

• وقد قامت اللجنة بالمرور على موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا محضرا باستلام الموقع والبدء فى التنفيذ .
التوقيعات :-

٣- السيد المهندس / كمال علام سيد
٢- السيد المهندس / محمد عبد العاطي
١- السيد المهندس / محمد عادل احمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
احمد عابد ابو الروس



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بالطريق الصحراوي الغربي - أسبوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

٢٠٢٣/٠٩/٠١

أعمال الردم :- بند (١)

اعمال توريد وتشغيل ردم اتربه

ملاحظات	اجمالي المنفذ		القطاع
	1602100.000		المنصرف سابقه
	الكمية	الطبقة	الى من
	3362.955	فرمة	10+360 9+700
	19750.3	فرمة	12+200 11+000
	3363.26	فرمة	13+180 12+340
	7147.22	فرمة	13+480 13+180
	8665.32	فرمة	13+700 13+480
	4522.14	فرمة	13+900 13+800
	20000	فرمة	17+000 15+760
	3013.8	فرمة	17+300 17+000
	69825.00		اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	19075.00		احلال مكان ازالة السفو
	88900.00		ما يستحق صرفه
	88900.00		ما يتم صرفه

مهندس الهيئة


[Signature]

مهندس تنفيذ

[Signature]

مهندس المكتب الفني

[Signature]



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بالتطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

٢٠٢٣/٠٩/٠١

بالمتر الطولي مواسير قطر ١ م

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الاجاري	السابق	الطول	عدد الفتحات	المنصرف سابقه	القطاع
	562.00						
	الكمية						المخطة
	78	24	54	12	2		10+000
	39	12	27	12	1		8+000
	488.6	126	362.6	18	7		7+000
				0	7		4+000
	194		194	0	4		1+500
	799.60	اجمالي الكميات التي تم تسليمها					
	237.60	ما يستحق صرفه					
	236.00	ما يتم صرفه					

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالتريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم



الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم ١٥

٢٠٢٣/٠٩/٠١

بالتن حديد لزوم العبارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	جاري	المسابق	وزن الحديد بالجلبة	عدد الجلب	الطول	عدد الفتحات	المنصرف سابقه	القطاع
	4.50								
	الكمية								الحطة
	0.38	0.06	0.32	0.010	6	12.00	2		10+000
	0.19	0.03	0.16	0.010	3	12.00	1		8+000
	4.41	1.05	3.36	0.030	35	18.00	7		7+000
	0.00	0.00	0.00			0.00	7		4+000
	1.20	0.00	1.20			0.00	4		1+500
	6.18					اجمالي الكميات التي تم تسليمها			
	1.68					ما يستحق صرفه			
	1.14					ما يتم صرفه			

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بإطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسبوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

٢٠٢٣/٠٩/٠١

خرسنة لزوم العبارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	المسابق	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	البند	عدد الفتحات	المنصرف سابقه	القطاع
	1750.00									
الكمية	جاري									
45.054	13.464	31.6	0.0	0.3	3.74	12.00	فرش			
110.4496	33.2836	77.2	23.6	1.42	3.34	12.00	غطاء	2		10+000
27.576	8.136	19.4	0.0	0.3	2.26	12.00	فرش			
68.0524	19.8844	48.2	11.8	1.42	1.86	12.00	غطاء	1		8+000
233.316	56.16	177.2	0.0	0.3	10.4	18.00	فرش			
557.7404	131.53	426.2	124.1	1.42	10	18.00	غطاء	7		7+000
690.84	0	690.8	0.0	0.3	11.4	0.00	فرش			
0	0	0.0	0.0					7		4+000
100.395	0	100.4	0.0	0.3	6.9	0.00	فرش			
242.791	0	242.8	0.0	1.42	6.5	0.00	غطاء	4		1+500
٢٠٧٦,٢					اجمالي الكميات التي تم تسليمها					
٣٢٦,٢					ما يستحق صرفه					
٣٠٩٠					ما يتم صرفه					

مهندس اطينة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة
للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)
٢٠٢٣/٠٩/٠١

أعمال القطع الصخري جهد ٣٠٠-٤٠٠ كجم/سم ٢ (بند مستحدث)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الجاري	السابق	الى	القطاع
	٤٣٠٥٠٠,٠				المنصرف سابقه
					من
	٤٢٠٠٠,٠	٠,٠	٤٢٠٠٠,٠	0+000	-5+000
	٠,٠	٠,٠	٠,٠	0+040	0+000
	٣٠٠٠٠,٠	٠,٠	٣٠٠٠٠,٠	1+400	0+400
	٧٢٠٠٠,٠	٠,٠	٧٢٠٠٠,٠	2+080	1+620
	١١٣٤٥٢,١	٤٤٩٥٢,١	٦٨٥٠٠,٠	3+780	3+500
	٢١٠٢٧٥,٠	٦٠٢٧٥,٠	١٥٠٠٠,٠	4+000	3+860
	٥٨٠٠٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٤٨٠٠٠,٠	4+400	4+100
	٢٠٠٠٠,٠	٠,٠	٢٠٠٠٠,٠	4+900	4+700
	٠,٠		٠,٠	5+620	5+300
	٠,٠		٠,٠	6+380	6+180
	٥٤٥٧٢٧,١			اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	١١٥٢٢٧,١			المستحق صرفه	
	٦٥٠٠٠,٠			ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بالطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

٢٠٢٣/٠٩/٠١

أعمال الردم :- بند (١)


اعمال توريد وتشغيل ردم اتربه

ملاحظات	اجمالي المنفذ		القطاع
	1602100.000		المنصرف سابقه
	الكمية	الطبقة	الى من
	3362.955	فرمة	10+360 9+700
	19750.3	فرمة	12+200 11+000
	3363.26	فرمة	13+180 12+340
	7147.22	فرمة	13+480 13+180
	8665.32	فرمة	13+700 13+480
	4522.14	فرمة	13+900 13+800
	2000	فرمة	17+000 15+760
	3013.8	فرمة	17+300 17+000
	69825.00		اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	19075.00		احلال مكان ازالة السفو
	88900.00		ما يستحق صرفه
	88900.00		ما يتم صرفه

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية

بالتطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

٢٠٢٣/٠٩/٠١

بالمتر الطولي مواسير قطر ١ م

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الاجاري	السابق	الطول	عدد الفتحات	المنصرف سابقه	القطاع
	562.00						
	الكمية						المحطة
	78	24	54	12	2		10+000
	39	12	27	12	1		8+000
	488.6	126	362.6	18	7		7+000
				0	7		4+000
	194		194	0	4		1+500
	799.60	اجمالي الكميات التي تم تسليمها					
	237.60	ما يستحق صرفه					
	236.00	ما يتم صرفه					

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

[Signature]

[Signature]

[Signature]

بالطريق الصحراوي الغربي، سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم



الهيئة العامة للطرق والكباري

حصص كميات الأعمال لمستخلص رقم ١٥

2.23/0.9/0.1

بالطن حديد لزوم العبارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	جاري	السابق	وزن الحديد بالجلبة	عدد الجلب	الطول	عدد الفتحات	المنصرف سابقه	القطاع
	4.50								
	الكمية	جاري	السابق	وزن الحديد بالجلبة	عدد الجلب	الطول	عدد الفتحات		الخطه
	0.38	0.06	0.32	0.010	6	12.00	2		10+000
	0.19	0.03	0.16	0.010	3	12.00	1		8+000
	4.41	1.05	3.36	0.030	35	18.00	7		7+000
	0.00	0.00	0.00			0.00	7		4+000
	1.20	0.00	1.20			0.00	4		1+500
	6.18					اجمالي الكميات التي تم تسليمها			
	1.68					ما يستحق صرفه			
	1.14					ما يتم صرفه			

مهندس الهيئة


مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفني

2/

7

21/10



بالطريق الصحراوي الغربي - سوهاج - أسبوط بطول ٢٠ كم
مشروع استكمال الأعمال المتبقية لطريق وصلة طهطا الربط المنطقة الصناعية

تنفيذ شركة التقوى للتجارة والمقاولات

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)

2.23/0.9/0.1

خرسانة لزوم العبارات

ملاحظات	اجمالي المنفذ						القطاع
	1750.00						المنصرف سابقه
الكمية	جارى	السابق	خصم	الارتفاع	العرض	الطول	البند
45.054	13.464	31.6	0.0	0.3	3.74	12.00	فرش
110.4496	33.2836	77.2	23.6	1.42	3.34	12.00	غطاء
27.576	8.136	19.4	0.0	0.3	2.26	12.00	فرش
68.0524	19.8844	48.2	11.8	1.42	1.86	12.00	غطاء
233.316	56.16	177.2	0.0	0.3	10.4	18.00	فرش
557.7404	131.53	426.2	124.1	1.42	10	18.00	غطاء
690.84	0	690.8	0.0	0.3	11.4	0.00	فرش
0	0	0.0	0.0				
100.395	0	100.4	0.0	0.3	6.9	0.00	فرش
242.791	0	242.8	0.0	1.42	6.5	0.00	غطاء
٢٠٧٦,٢							
٣٢٦,٢							
٣٠٥٠٠							

اجمالي الكميات التي تم تسليمها
ما يستحق صرفه
ما يتم صرفه

مهنة، الهيئة

مهندس، تنفيذ

مهندس المكتب الفني

4

بالطريق الصحراوي الغربي - سوهاج - أسيوط بطول ٢٠ كم



للطرق والكباري
الهيئة العامة

حصص كميات الأعمال لمستخلص رقم (١٥)
٢٠٢٣/٠٩/٠١

أعمال القطع الصخري جهد ٣٠٠ - ٤٠٠ كجم/سم^٢ (بند مستحدث)

ملاحظات	اجمالي المنفذ	القطاع
	٤٣٠٥٠٠,٠	المنصرف سابقه
		من
		الى
		السابق
		الجاري
		الكمية
	٤٢٠٠٠,٠	٠+٠٠٠
	٠,٠	٠+٠٠٠
	٣٠٠٠٠,٠	١+٤٠٠
	٧٢٠٠٠,٠	٢+٠٨٠
	١١٣٤٥٢,١	٣+٧٨٠
	٢١٠٢٧٥,٠	٤+٠٠٠
	٥٨٠٠٠,٠	٤+٤٠٠
	٢٠٠٠٠,٠	٤+٩٠٠
	٠,٠	٥+٦٢٠
	٠,٠	٦+٣٨٠
	٥٤٥٧٢٧,١	اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	١١٥٢٢٧,١	المستحق صرفه
	٦٥٠٠٠,٠	ما يتم صرفه

مهندس الهيئة

مهندس، تنفيذ

مهندس المكتب الفني

تقرير رقم (٣٠٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١١٤٧-١١٤٨	اختبار صلاحية عينة اتربة ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٣٩٠	قيمة اجراء التجارب
٥٠٨.٥	١٥% مصاريف إدارية
٣٨٩٨.٥	الجملة
٥٤٥.٨	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٤٤٤٤.٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٦/٨

فني المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٠٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد عبدالعاطي

حدود المواصفات	١١٤٨	١١٤٧	أرقام العينات	
	اتربة ردم		الطبقة المختبرة	
	١١.٦٠٠ كم	١٦.٤٥٠ كم	الموقع الكيلو متري	
_____	١٠٠	١٠٠	"٢	النسبة المئوية للمار من المناخل
_____	٩٩	٩٨	"١.٥	
_____	٩٨	٩٥	"١	
_____	٩٦	٩٤	"٤/٣	
_____	٩٠	٨٩	"٨/ ٣	
_____	٨٦	٨٢	رقم ٤	
_____	٧٩	٧٧.٤	رقم ١٠	
_____	٥٢	٤٨	رقم ٤٠	
_____	١٥.٠٢	١٤.١	رقم ٢٠٠	
_____	%٦	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
_____	٢.٢٣	٢.٢٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانفتاح	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	%٤٥	%٤٣	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	حد السيولة	مجال اللدونة التصنيف
صفر - ٨	عديمة	عديمة		
_____	A1-B	A1-B		

براف: ٢٠٢٣/٦/٨

تحريرا في: ٢٠٢٣/٦/٨
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٣٤٨-٣٤٧	اختبار صلاحية عينة اتربة ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٣٩٠	قيمة اجراء التجارب
٥٠٨.٥	١٥ % مصاريف إدارية
٣٨٩٨.٥	الجملة
٥٤٥.٨	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
٤٤٤٤.٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣ / ٨ / ٣٠

فني المعمل،،،

مدير المعمل
/م

مهندس المعمل
/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

تقرير رقم (١١٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٢٣

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد عبدالعاطي (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٣٤٨	٣٤٧	أرقام العينات
	اتربة ردم		الطبقة المختبرة
	كم ١٣.٤٠٠	كم ١٥.٧٠٠	الموقع الكيلو ميري
—	١٠٠	١٠٠	"٢
—	٩٣.٩	٩٧	"١.٥
—	٨٨.٢	٨٠	"١
—	٨٥.٨	٧٢	"٤/٣
—	٧٩.٢	٦٦	"٨/ ٣
—	٧٣.٨	٥٩	رقم ٤
—	٧١.٦	٥٢.١٦	رقم ١٠
—	٥٢.٦	٢٤.٤٣	رقم ٤٠
—	٣.٩٩	٣.٦٦	رقم ٢٠٠
—	%٦	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢١	٢.١٧	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٥٥	%٣٣	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	عديمة	عديمة	مجال اللدونة
—	A3	A1.B	التصنيف

تحريرا في: ٢٠٢٣/٨/٣٠

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٠٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
١١٤٧-١١٤٨	اختبار صلاحية عينة اتربة ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٣٣٩٠	قيمة اجراء التجارب
٥٠٨٠٥	١٥% مصاريف إدارية
٣٨٩٨٠٥	الجملة
٥٤٥٠٨	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٤٤٤٤٠٣	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٦/٨

فنى المعمل،،،

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٣٠٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/شركة التقوى للمقاولات

(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد عبدالعاطي

حدود المواصفات	١١٤٨	١١٤٧	أرقام العينات	
	اتربة ردم		الطبقة المختبرة	
	١١.٦٠٠ كم	١٦.٤٥٠ كم	الموقع الكيلو متري	
_____	١٠٠	١٠٠	"٢	النسبة المئوية للمار من الماخل
_____	٩٩	٩٨	"١.٥	
_____	٩٨	٩٥	"١	
_____	٩٦	٩٤	"٤/٣	
_____	٩٠	٨٩	"٨/ ٣	
_____	٨٦	٨٢	رقم ٤	
_____	٧٩	٧٧.٤	رقم ١٠	
_____	٥٢	٤٨	رقم ٤٠	
_____	١٥.٠٢	١٤.١	رقم ٢٠٠	
_____	%٦	%٥.٥	نسبة المياه الملائمة	بركتور معدل
_____	٢.٢٣	٢.٢٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣	
لا تزيد عن ٢%	صفر	صفر	الانتفاخ	تحمل ثابت كاليفورنيا
لا تقل عن ١٠%	%٤٥	%٤٣	C.B.R	
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	صفر	حد السيولة	مجال اللدونة
صفر - ٨	عديمة	عديمة	التصنيف	
_____	A1-B	A1-B		

تحريرا في: ٢٠٢٣/٦/٨
فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتى:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٤١	اختبار صلاحية عينة اساس تكسير

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتى:-

٢٠٨٠	قيمة اجراء التجارب
٣١٢	١٥% مصاريف إدارية
٢٣٩٢	الجملة
٣٣٤.٩	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٧٢٦.٩	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٩/٢٨
فنى المعمل،،،

مدير المعمل
/م

مهندس المعمل
/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/
(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينة بمعرفة السيد المهندس / محمد جهاد (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٤٤١	أرقام العينات
	أساس سن تكسير	الطبقة المختبرة
	١١.٢٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
١٠٠	١٠٠	"٢
١٠٠-٧٠	٩٩	" ١.٥
٨٥-٥٥	٨٧	" ١
٨٠-٥٠	٧٧	"٤/٣
٧٠-٤٠	٥٨	"٨/ ٣
٦٠-٣٠	٤٤	رقم ٤
٥٠-٢٠	٣٣.٦	رقم ١٠
٣٠-١٠	١٨.٠٤	رقم ٤٠
١٥-٥	٩	رقم ٢٠٠
—	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٢	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الان-تفاخ
لا تقل عن ٨٠%	%٩١	C.B.R
لا تزيد عن ٢٥%	صفر	حد السيولة
صفر - ٦	صفر	مجال اللدونة
لا تزيد عن (٤٠)%	%٢٥	نسبة الفاقد بلوس انجلوس
	%٣.٠٤	تحديد نسبة الطبعي

تحريرا فى: ٢٠٢٣/٩/٢٨
فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/استكمال الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معملى كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤٤٠	اختبار صلاحية عينة اتربة ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٧٠	قيمة إجراء التجارب
٢٦٥.٥	١٥% مصاريف إدارية
٢٠٣٥.٥	الجملة
٢٨٥	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٣٢٠.٥	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٢٨

فنى المعمل،،،

مدير المعمل
/م

مهندس المعمل
/م

رئيس الإدارة المركزية
مهندس/ (عماد حسين)

تقرير رقم (١٤٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٢٤

بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي
عملية/ استكمال الطريق الصحراوي الغربي للمنطقة الصناعية-طهطا
تنفيذ/شركة التقوى للمقاولات

(مهندس الهيئة)

أحضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد جهاد

حدود المواصفات	٤٤٠	أرقام العينات
	اتربة ردم	الطبقة المختبرة
	١٦.١٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
—	١٠٠	"٢
—	٩٤.٣٤	"١.٥
—	٨٩.٤	"١
—	٨٥	"٤/٣
—	٧٩	"٨/ ٣
—	٧٤.٣	رقم ٤
—	٧٢.٤	رقم ١٠
—	٤٧.٧	رقم ٤٠
—	١٣.٤	رقم ٢٠٠
—	%٥	نسبة المياه الملائمة
—	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفخاخ
لا تقل عن ١٠%	%٣٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حـد السيولة
صفر - ٨	عديمة	مجال اللدونة
—	A1.B	التصنيف

تحريرا في: ٢٠٢٣/٩/٢٧

فني المعمل ،،،

مدير المعمل ،،،

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)