



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

القيسد : ٦٢٤٧ / ٢٠٢٣ / ٣ / الكبارى

التاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (٤) أربعة أشهر لعملية إنشاء كوبرى أبو غالب لربط طريق
(القاهرة / الأسكندرية) الصحراوى بطريق (المناسى / الخطاطبة)
القاطع للرياح البحيرى والناصرى

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة الرواد للهندسة الحديثة بموجب العقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٥٣٨) .
- تاريخ بدء العمل في ٣٠ / ١ / ٢٠٢٢ م
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مدة معتمدة : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م .
- بتاريخ ٢٤ / ٥ / ٢٠٢٣ م ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية الأولى بطلب إضافة مدة قدرها (٤) أربعة أشهر للمشروع عاليه بناءً على طلب الشركة المنفذة للأسباب التالية :
أولاً : عدم صدور قرار المنفعة العامة الجديد حتى تاريخه مما أدى لتأخر تمكين الشركة من تنفيذ المحاور من A1 إلى A6 ، A19 بالإضافة إلى أعمال المنازل والمطالع .
ثانياً : وجود تعارض بين تنفيذ المحاور من A7 ، A9 ، A14 ، A18 مع كابلات هوائية وأعمدة إنارة لم يتم نقلها حتى تاريخه بالرغم من سداد كافة المقاييسات .

المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة الأولى المركزية لإضافة مدة قدرها (٤) أربعة أشهر من آخر تاريخ نهو معتمد للمشروع في ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م دون غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى في ٢٨ / ٩ / ٢٠٢٣ م .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

✍

التوقيع :

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع :

مهندس / محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع :

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

راى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

راى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق