



معمل : الخرسانة

تقرير رقم : ٩٤-٣٥٧

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٢/٧/٢٧

بخصوص :- تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ) لتنفيذ المسافة بدءا من (٨.٥٠٠) حتى (٩.٠٠٠) اتجاه العاصمة الادارية .

تقرير اختبارات معملية

( مندوب الاستشارى )

بيانات إدارية : - القائم بإحضار العينات : م/ هيثم سعيد محمد

- الجهة المشرفة : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.

- الجهة المنفذة : شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية. - الاستشارى : مكتب د. حسن مهدي

بيان العينات : العينات أرقام ( ٣١٢٠ : ٣١٤٤ ) : عدد (٢٥) مكعب صخر ارقامهم و مواقعهم الكيلومترية مبينة فى الجدول كالتالى :-

التجارب التي أجريت : - تحديد جهد الكسر لمكعبات الصخر ط-٣٠٨ :-

النتائج : نتائج جهد الكسر لمكعبات الصخر :-

رقم العينة	الموقع كم	مقاس المكعب (سم)			الكثافة جم/سم <sup>٣</sup>	حمل الكسر ك. نيوتن	جهد الكسر كجم/سم <sup>٢</sup>		
		ارتفاع	عرض	طول					
٣١٢٠	١	من ٨.٥٠٠ الى ٨.٥٢٠	١٧٩.٥	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣	٢.٣٣٧	٦٢٦	٦٥٢
٣١٢١	٢	من ٨.٥٢٠ الى ٨.٥٤٠	١٧٩.٤	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣	٢.٣٠٣	٤٧٤	٤٩٣
٣١٢٢	٣	من ٨.٥٤٠ الى ٨.٥٦٠	١٧٩.١	٩.٨	٩.٨	٩.٧	٢.٨٣٩	١٥٣	١٤٤
٣١٢٣	٤	من ٨.٥٦٠ الى ٨.٥٨٠	١٧٩.٣١	٩.٨	٩.٨	٩.٧	٢.٦٩٠	١٠١	٩٥
٣١٢٤	٥	من ٨.٥٨٠ الى ٨.٦٠٠	١٧٧.١	٩.٨	٩.٨	٩.٨	٢.٨٢٩	٥٨٠	٥٤٦
٣١٢٥	٦	من ٨.٦٠٠ الى ٨.٦٢٠	١٧٧.٤	٩.٧	٩.٧	٩.٧	٢.٧٨٧	٤٠٤	٣٧٣
٣١٢٦	٧	من ٨.٦٢٠ الى ٨.٦٤٠	١٧٧.٢	٩.٨	٩.٨	٩.٧	٢.٦٤٥	٣٥٩	٣٣٨
٣١٢٧	٨	من ٨.٦٤٠ الى ٨.٦٦٠	١٧٧.٢	٩.٧	٩.٨	٩.٨	٢.٣٨٦	١٠٣	٩٦
٣١٢٨	٩	من ٨.٦٦٠ الى ٨.٦٨٠	١٧٧.٥	٩.٨	٩.٨	٩.٧	٢.٨١٧	١٧٧	١٦٧
٣١٢٩	١٠	من ٨.٦٨٠ الى ٨.٧٠٠	١٧٧.٧٥	٩.٧	٩.٥	٩.٧	٢.٨٦٨	٧٤٠	٦٦٩
٣١٣٠	١١	من ٨.٧٠٠ الى ٨.٧٢٠	١٧٦.١	٩.٧	٩.٦	٩.٧	٢.٨٦٤	٥٨٨	٥٣٧
٣١٣١	١٢	من ٨.٧٢٠ الى ٨.٧٤٠	١٧٥.٢	٩.٨	٩.٥	٩.٤	٣.٠١٦	٦٧٦	٦١٧
٣١٣٢	١٣	من ٨.٧٤٠ الى ٨.٧٦٠	١٧٥.٦	٩.٦	٩.٧	٩.٦	٢.٧٩٥	٣٣٦	٣٠٧
٣١٣٣	١٤	من ٨.٧٦٠ الى ٨.٧٨٠	١٧٥.٤	٩.٨	٩.٧	٩.٧	٢.٧٩٤	٣١٦	٢٩٥
٣١٣٤	١٥	من ٨.٧٨٠ الى ٨.٨٠٠	١٧٥.٩٩	٩.٨	٩.٩	٩.٩	٢.٦١٩	١٥٣	١٤٦



معمل : الخرسانة

تقرير رقم : ٩٤-٣٥٧

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٢/٧/٢٧

بخصوص :- تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ) لتنفيذ المسافة بدءا من (٨.٥٠٠) حتى (٩.٠٠٠) اتجاه العاصمة الادارية .  
تابع النتائج : نتائج جهد الكسر لمكعبات الصخر:-

جهد الكسر كجم/سم <sup>٢</sup>	حمل الكسر ك. نيوتن	الكثافة جم/سم <sup>٣</sup>	مقاس المكعب (سم)			الموقع كم	رقم العينة	
			ارتفاع	عرض	طول			
٢٣٩	٢٢٥	٢.٧٠٩	٩.٧	٩.٨	٩.٨	من كم ٨.٨٠٠ الى كم ٨.٨٢٠ منسوب ١٧٥.٧	٣١٣٥	١٦
٣١١	٢٨٧	٢.٨٢٦	٩.٧	٩.٧	٩.٧	من كم ٨.٨٢٠ الى كم ٨.٨٤٠ منسوب ١٧٥.٢	٣١٣٦	١٧
٤٨١	٤٤٤	٢.٧٥٩	٩.٨	٩.٨	٩.٦	من كم ٨.٨٤٠ الى كم ٨.٨٦٠ منسوب ١٧٥.٤	٣١٣٧	١٨
٥٢٢	٤٨٧	٢.٦٨٦	٩.٨	٩.٨	٩.٧	من كم ٨.٨٦٠ الى كم ٨.٨٨٠ منسوب ١٧٥.٣	٣١٣٨	١٩
٤٣٤	٤٠١	٢.٨٦٢	٩.٨	٩.٦	٩.٨	من كم ٨.٨٨٠ الى كم ٨.٩٠٠ منسوب ١٧٥.٨٥	٣١٣٩	٢٠
٥٦٤	٥٣٧	٢.٦٧٦	٩.٨	٩.٩	٩.٨	من كم ٨.٩٠٠ الى كم ٨.٩٢٠ منسوب ١٧٦.٦	٣١٤٠	٢١
٣٣٩	٣١٩	٢.٨٤٣	٩.٨	٩.٨	٩.٨	من كم ٨.٩٢٠ الى كم ٨.٩٤٠ منسوب ١٧٦.٤	٣١٤١	٢٢
٩٢٠	٨٥٨	٢.٨٣٩	٩.٨	٩.٨	٩.٧	من كم ٨.٩٤٠ الى كم ٨.٩٦٠ منسوب ١٧٦.٢	٣١٤٢	٢٣
٨٠٩	٧٥٤	٢.٦٨٤	٩.٦	٩.٨	٩.٧	من كم ٨.٩٦٠ الى كم ٨.٩٨٠ منسوب ١٧٦.١	٣١٤٣	٢٤
٤٦٢	٤١٨	٢.٨٨٠	٩.٨	٩.٦	٩.٦	من كم ٨.٩٨٠ الى كم ٩.٠٠٠ منسوب ١٧٦.٨١	٣١٤٤	٢٥

التعليق والتوصيات :-

- ١- العينات تحت مسؤولية الذي أحضرها
  - ٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا
  - ٣- يرجع للمواصفات الخاصة بالمشروع للمقارنة بنتائج جهد الكسر لعينات الصخر
  - ٤- تلاحظ تفاوت في معظم نتائج جهد الكسر والكثافة لمكعبات الصخر مما يشير الى تغير نوعية الصخر طبقا لطبيعة المكان.
- تاريخ اصدار التقرير : ٢٠٢٢/٧/٣١

التوقيعات :

مهندس المعمل :- ك/ رشا الشرفاوي رشا الشرفاوي  
المدير الفني للمعمل :- ك/ ريهام محمد ريهام محمد  
مدير عام ضبط الجودة للمعامل المركزية  
ك/ مجدى الشحات مجدى الشحات

مسئول الجودة :- ك / امل نصر الدين

مدير عام المعامل المركزية

م / سماح حسين

تكاليف معمل الخرسانة			
رقم التقرير: ٩٤-٣٥٧		تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٧/٢٧	
تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٢/٧/٣١			
اسم العملية /: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ) لتنفيذ المسافة بدءا من (٨.٥٠٠) حتى (٩.٠٠٠) اتجاه العاصمة الادارية .			
الجهة المشرفة:- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.			
اسم الشركة / شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية.			
تكاليف الاختبارات			البيانات الاختبارات
الاجمالي التكاليف	التكاليف	العدد	
2500	100	25	مقاومة الضغط لعدد ١ مكعب صخر
150	150	1	اعداد وكتابة التقرير المعمل
2650			اجمالي التكاليف
397.5			المصاريف الادارية (١٥%)
426.65			ضريبة القيمة المضافة (١٤%)
3474.15			الاجمالي
مدير عام ضبط الجودة :		المدير الفني للمعمل :	
مدير عام المعامل المركزية :		مسئول الشؤون الادارية و المالية :	



الإدارة المركزية للمعامل المركزية  
 المحرمات، شارع النصر بجوار المعهد القومي للنقل  
 الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري  
 هاتف : ٢٢٢٢٣٠٤٩١ فاكس : ٢٢٢٢٨٩١٩٧٦

الهيئة العامة  
 الطرق و الجسور و النقل البري  
 GENERAL AUTHORITY  
 FOR ROADS, BRIDGES  
 AND LAND TRANSPORT (GARBLT)  
 وزارة النقل

رقم	تاريخ	رقم	تقرير رقم
٢٠٢٢ / ٩ / ١٥		٥١٩	
		١٤٨	

مشروع: تنفيذ أعمال الجسور والادخال للمشاريع  
 بقطاع العين المسخنة ضمن مشروع الأمانة العامة  
 السريع (العين المسخنة) القاهرة - العلمين  
 المبلغ ٨٠٠,٥٠٠,٠٠٠ ج.م.أ. رقم ٩  
 تنفيذ: شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية

السيد المهندس / السيد الدكتور / السيد الأستاذ / السيد /  
 تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان ترسل لسيادتكم نتيجة العينات المرسله بخطاب سيادتكم مع ملاحظة أن مقابل  
 اجراء التجارب المعملية قد بلغ مبلغ وقدره ١٥٠٧,٧٥ جنيهاً .  
 فقط ( الذوق وشركاه وسبيك بيلد و ٥٠٧٠٠٠ ) لاغير .  
 وقد قامت شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية بسداده .  
 بالقسيمة رقم ٨٨٨٧ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٥ بمبلغ ١٥٠٧,٧٥

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ...

مدير عام المعامل المركزية  
 مهندسة / سبح  
 سماح حسين درويش

مدير عام المعامل المركزية  
 لاصط الجوده  
 كيميائي / سبح  
 مجدى الشحات

تعبيراً عن / /  
 عدد المرفقات ( )  
 صورة مرسله للسيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والكفالات الصادرة

معمل : الخرسانة

تقرير رقم : ١٤٨-٥١٩

تاريخ استلام العينات : ٢٠٢٢/٩/١٥

بخصوص :- تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ) لتنفيذ المسافة بدءا من الكيلو (٨.٥٠٠) حتى (٩.٠٠٠) اتجاه العاصمة الادارية.

تقرير اختبارات معملية

بيانات إدارية : - القائم بإحضار العينات : م/ هيثم سعيد محمد (مندوب الاستشاري)

- الجهة المشرفة : المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.

- الجهة المنفذة : شركة الشروق للتجارة و الاعمال الهندسية والمقاولات العامة .

- الإستشاري : مكتب (د/ حسن مهدي)

بيان العينات : العينات أرقام ( ٤٤٦٦ : ٤٤٧٥ ) : عدد ( ١٠ ) مكعب صخر ارقامهم و مواقعهم الكيلومترية مبينة فى الجدول كالتالى :-

التجارب التي أجريت : - تحديد جهد الكسر لمكعبات الصخر (ط - ٣٠٨) :-

النتائج : نتائج جهد الكسر لمكعبات الصخر لعدد ١٠ مكعب صخر :-

رقم العينة	الموقع كم	مقاس المكعب (سم)			الكثافة	حمل الكسر ك. نيوتن	جهد الكسر كجم/سم <sup>٢</sup>
		ارتفاع	عرض	طول			
١	٤٤٦٦	١٠.٣	١٠.٢	١٠.٤	٢.٣٩٨	٦٧٤	٦٥٤
٢	٤٤٦٧	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣	٢.٢٧٣	٥٣٥	٥١٤
٣	٤٤٦٨	١٠	١٠	١٠	٢.٣٠٩	٣٥٥	٣٦٢
٤	٤٤٦٩	١٠.١	١٠.٣	١٠.٥	٢.٣٨٤	٧٦٩	٧٣٩
٥	٤٤٧٠	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٣	٢.٤٠٥	٤٢٤	٤٠٧
٦	٤٤٧١	١٠	١٠	١٠	٢.٢٦٥	٣٣٩	٣٤٦
٧	٤٤٧٢	١٠.٣	١٠.٥	١٠.٥	٢.٢٨٣	٣٣٥	٣١٦
٨	٤٤٧٣	١٠.٥	١٠	١٠.٣	٢.٣٢٩	٢٦٨	٢٦٠
٩	٤٤٧٤	١٠.٣	١٠.٣	١٠.٥	٢.٣٦١	٤٧٥	٤٥٦
١٠	٤٤٧٥	١٠.٢	١٠.٢	٩.٨	٢.٥٩٨	٤٢٣	٤١٤

التعليق والتوصيات :-

١- العينات تحت مسؤولية الذى أحضرها

٢- لا يعاد إصدار التقرير إلا بعد موافقة مدير عام المعامل المركزية ويعاد إصداره كاملا

٣- يرجع للمواصفات الخاصة بالمشروع للمقارنة بنتائج جهد الكسر لعينات الصخر

٤- تلاحظ تفاوت فى معظم نتائج جهد الكسر والكثافة لمكعبات الصخر مما يشير الى تغير نوعية الصخر طبقا لطبيعة المصدر.

تاريخ إصدار التقرير : ٢٠٢٢/٩/١٨

التوقيعات :

مهندس المعمل :- ك/ رشا الشرقاوي / رشا الزين

المدير الفنى للمعمل :- ك/ ريهام محمد

مسئول الجودة :- ك/ امل نصر الدين ع. خالد

مدير عام المعامل المركزية

م / سماح حسين

مدير عام المعامل المركزية لضبط الجودة

ك/ مجدى الشحات

(٢٠٢٢ / ١٤٨-٥١٩)

صفحة رقم ١ من ٢

تكاليف معمل الخرسانة			
رقم التقرير: ١٤٨-٥١٩		تاريخ استلام العينات: ٢٠٢٢/٩/١٥	
تاريخ اصدار التقرير: ٢٠٢٢/٩/١٨			
اسم العملية /: تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين ) لتنفيذ المسافة بدءا من الكيلو (٨.٥٠٠) حتى (٩.٠٠٠) اتجاه العاصمة الادارية.			
الجهة المشرفة:- المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء.			
اسم الشركة / : شركة الشروق للتجارة و الاعمال الهندسية و المقاولات العامة .			
تكاليف الاختبارات			البيانات الاختبارات
الاجمالي التكاليف	التكاليف	العدد	
1000	100	10	مقاومة الضغط لعدد ١ مكعب صخر
150	150	1	اعداد وكتابة التقرير المعمل
1150			اجمالي التكاليف
172.5			المصاريف الادارية (١٥ %)
185.15			ضريبة القيمة المضافة (١٤ %)
1507.65			الاجمالي
مدير الجودة لمعامل التربة والخرسانة والبويات:			المدير الفني للمعمل :
مدير عام المعامل المركزية :			مسئول الشؤون الادارية و المالية :



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى

## محضر استلام موقع

يخبرون  
«استكمال أعمال الحفر الترابي»

لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (تتبع العين السخنة)

المسافة من كم 8+500 حتى كم 9+000 بطول ٠.5 كم اتجاه ميناء السخنة

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى و شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٨ ) بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بحضور كلا من :

ممثّل الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- م/ محمود صلاح احمد

ممثّل مكتب الاستشارى أ.د. حسن مهدي

٢- م/ علي ابراهيم ابوالمعالى

ممثّل الشركة المنفذة

٣- م/ محمد فارح محمد

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : محمود صلاح  
التوقيع :  
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم :  
التوقيع :  
مكتب الاستشارى أ.د. حسن مهدي

الاسم : محمد فارح محمد  
التوقيع : محمد فارح محمد  
الشركة المنفذة



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى

## محضر استلام موقع

يختم  
استكمال أعمال الجسر الترابي

لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع العين السخنة)

المسافة من كم 8+500 حتى كم 9+000 بطول 0.5 كم اتجاه ميناء السخنة

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى و شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٨ ) بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بحضور كلا من :

- ١- م/ محمود صلاح احمد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- م/ محمد نزار محمد ممثل مكتب الاستشارى ا.د. حسن مهدي
- ٣- م/ محمد نزار محمد ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : محمود صلاح احمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم : محمد نزار محمد

التوقيع :  
مكتب الاستشارى ا.د. حسن مهدي

الاسم : محمد نزار محمد

التوقيع :

الشركة المنفذة



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى

## محضر استلام موقع

بموضوع  
« استلام أعمال الجسر الترابي »

لمشروع القطار الكهربائى السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح ) ( قطاع العين السخنة )

المسافة من كم 8+500 حتى كم 9+000 بطول 0.5 كم اتجاه ميناء السخنة

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى و شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٨ ) بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى

١- م/ محمود صلاح احمد

ممثل مكتب الاستشارى أ.د حسن مهدي

٢- م/ على ابراهيم ابراهيم

ممثل الشركة المنفذة

٣- م/ محمد فارس محمد

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : محمود صلاح احمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم : على ابراهيم ابراهيم  
التوقيع :  
مكتب الاستشارى أ.د حسن مهدي

الاسم : محمد فارس محمد

التوقيع : محمد فارس محمد

الشركة المنفذة



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى

## محضر استلام موقع

بمضون

» استكمال أعمال الجسر الترابي

المشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح) (تفصيل العين السخنة)

المسافة من كم 8+500 حتى كم 9+000 بطول ٠.5 كم اتجاه ميناء السخنة

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى و شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

رقم ( ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٢٨ ) بتاريخ ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣

لتنفيذ المشروع عاليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم السبت الموافق ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ بحضور كلا من :

- ١- م/ محمود صلاح احمد ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- ٢- م/ حاتم ابراهيم احوال ممثل مكتب الاستشارى أ.د حسن مهدي
- ٣- م/ محمد فايز محمد ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عاليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ (الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عاليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : محمود صلاح احمد

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم : حاتم ابراهيم احوال


التوقيع :

مكتب الاستشارى أ.د حسن مهدي

الاسم : محمد فايز محمد

التوقيع :

الشركة المنفذة



رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الأجمالي
1	إعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0	17.00	0.00
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالالت التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م	0	20.10	0.00
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية				
	ذات إجهاد ( 100-200 ) كجم/سم <sup>2</sup>		4,717.00	54.00	254,718
	ذات إجهاد ( 200-300 ) كجم/سم <sup>2</sup>		6,000.00	65.50	393,000
	ذات إجهاد ( 300-400 ) كجم/سم <sup>2</sup>		24,371.93	76.00	1,852,267
3-1	و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م			
4-1	بالمتر المكعب اعمال تخريم ونسف فى تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم <sup>2</sup> ) و محمل على البند الاتى: 1- تحميل ونقل نتاج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق. 2- ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدالت الميكانيكية. 3-توريد اتربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0	62.00	0
					2,499,984.68

مدير مشروع  
هيئة الطرق والكبارى  
م / زامى سمير بهيج

مهندس الهيئة  
هيئة الطرق والكبارى  
م / احمد الطحان

رئيس الادارة المركزية  
م / احمد الطحان



مدير المشروعات  
م / احمد عراقى



مشروع القطار الكهربائي السريع شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية من كم 8+500 حتى كم 9+000 بطول 0,5 كم اتجاه ميناء السخنة

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية التعاقد	الكمية المعدلة	الفرق	ملاحظات
1	اعمال الحفر					
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	0	0	0	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م	0	0	0	
	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية ذات إجهاد ( 100-200 ) كجم/سم <sup>2</sup>		9,000	4,717	4,283	تم تعديل الكمية طبقا لنتائج العينات
	ذات إجهاد ( 200-300 ) كجم/سم <sup>2</sup>		14,000	6,000	8,000	تم تعديل الكمية طبقا لنتائج العينات
	ذات إجهاد ( 300-400 ) كجم/سم <sup>2</sup>		14,434	24,372	-9,938	تم تعديل الكمية طبقا لنتائج العينات
3-1	و محمل على البند الاتى 1- تحميل و نقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر 2 - ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م				
4-1	بالمتر المكعب اعمال تخريم و نسف فى تربة صخرية صلبة (ذات اجهاد يزيد عن 100 كجم / سم <sup>2</sup> ) و الحساب طبقا لمحاضر النسف على ان يتم الاتى : 1- تحميل و نقل نتاج النسف مسافة لا تقل عن 500 متر من محور الطريق. 2-توريد طبقة من الزلط او السن المندرج مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 25%) و رشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط الواردة بكراسة المواصفات المعدة من قبل استشارى المشروع و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	3م				

مدير المشروع  
هيئة الطرق و الكبارى  
م / راي سمير بهيج

مهندس الهيئة  
هيئة الطرق و الكبارى  
م / احمد محمد صالح

رئيس الادارة المركزية  
م / احمد الطحان

استشارى الهيئة  
د/ حسن المهدي

الشركة المنفذة  
مدير عام المشروعات  
م / احمد عراقى



## محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : ٢٥-٢-٢٠٢٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية ( استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى )  
باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة .: الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمترب المكعب	ملاحظات
1	8+500	9+000	اعمال حفر	1694795.68	كمية اجمالية بدون تصنيف الاجهادات

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية العمل حتى تاريخه للعقود ارقام

( ١٠١ - ٢٢٨ - ٣٥٦ - ٧٢٧ - ٧٧٠ - ٩٨٤ - ١١٧٥ - ١١٧٦ - ١٧٠ - ٤٢٨ )

مهندس الهيئة  
[Signature]

استشارى الهيئة  
[Signature]

استشارى المساحة  
[Signature]

مهندس الشركة المنفذة  
[Signature]

[Signature]



اعمال تصنيف الاجهادات للقطاع من ٨٠٥٠٠ الى ٩٠٠٠٠

م	المحطة	الكمية الاجمالية م٢	الكمية الاجمالية حتى تاريخ مستخلص جارى رقم ٢ عقد ٢٠٢٢-٢٠٢٢-١٧٠	المستحق صرفه	الاجهاد (كجم / م٢)	الاجهاد طبقا للمقاييس
1	8+500	0.00	0.00	0.00	0	0
2	8+520	66,732.71	52,296.16	14,436.55	626	300-400
3	8+540	66,637.61	59,039.04	7,598.57	474	300-400
4	8+560	66,494.44	61,969.74	4,524.70	153	100-200
5	8+580	66,741.32	62,473.47	4,267.85	101	100-200
6	8+600	67,133.28	62,952.50	4,180.78	580	300-400
7	8+620	66,789.49	62,584.62	4,204.87	404	300-400
8	8+640	66,813.10	62,973.41	3,839.69	359	300-400
9	8+660	67,235.22	63,407.52	3,827.70	103	100-200
10	8+680	67,270.91	63,430.34	3,840.57	177	100-200
11	8+700	67,349.07	63,758.01	3,591.06	740	300-400
12	8+720	67,558.13	64,124.28	3,433.85	588	300-400
13	8+740	67,644.74	64,672.55	2,972.19	676	300-400
14	8+760	67,690.07	64,958.60	2,731.47	336	300-400
15	8+780	67,600.49	65,330.75	2,269.74	316	300-400
16	8+800	67,770.52	65,957.90	1,812.62	153	100-200
17	8+820	67,993.61	66,534.37	1,459.24	239	200-300
18	8+840	68,127.49	67,478.96	648.53	311	300-400
19	8+860	68,332.68	67,478.96	267.42	481	300-400
20	8+880	68,501.91	68,351.41	150.50	522	300-400
21	8+900	68,975.37	68,862.77	112.60	434	300-400
22	8+920	69,517.39	69,432.44	84.95	564	300-400
23	8+940	69,801.26	69,808.23	-6.97	339	300-400
24	8+960	69,972.76	69,979.04	-6.28	920	300-400
25	8+980	70,295.32	70,258.27	37.05	809	300-400
26	9+000	65,816.79	65,712.99	103.80	462	300-400
	الاجمالي	1,694,795.68	1,624,412.63	70,383.05		

18,273.44	100-200
1,459.24	200-300
50,650.37	300-400
70,383.05	الاجمالي

مهندس الهيئة  
م/ محمد عبد السلام

استشارى الهيئة  
مشروع التفتيش الجسري  
لا يفتقد الى / مهندس / م/ محمد عبد السلام

مهندس الشركة  
محمد بن



مرفق  
(٢)

اعمال تصنيف الاجهادات للقطاع من ٨٠٥٠٠ الى ٩٠٠٠٠  
(مستحق من تصنيف الاجهادات (300-400) لعقد 1176 / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

م	المحطة	الكمية الاجمالية ٢م	الكمية الاجمالية حتى تاريخ مستخلص جارى رقم ٢ عقد ٢٠٢٣-٢٠٢٢-١٧٠	المستحق صرفه	الاجهاد (كجم / ٢م)	الاجهاد طبقا للمقاييس
1	8+500	0.00	0.00	0.00	0	0
2	8+520	66,732.71	52,296.16	14,436.55	626	300-400
3	8+540	66,637.61	59,039.04	7,598.57	474	300-400
4	8+560	66,494.44	61,969.74	4,524.70	153	100-200
5	8+580	66,741.32	62,473.47	4,267.85	101	100-200
6	8+600	67,133.28	62,952.50	4,180.78	580	300-400
7	8+620	66,789.49	62,584.62	4,204.87	404	300-400
8	8+640	66,813.10	62,973.41	3,839.69	359	300-400
9	8+660	67,235.22	63,407.52	3,827.70	103	100-200
10	8+680	67,270.91	63,430.34	3,840.57	177	100-200
11	8+700	67,349.07	63,758.01	3,591.06	740	300-400
12	8+720	67,558.13	64,124.28	3,433.85	588	300-400
13	8+740	67,644.74	64,672.55	2,972.19	676	300-400
14	8+760	67,690.07	64,958.60	2,731.47	336	300-400
15	8+780	67,600.49	65,330.75	2,269.74	316	300-400
16	8+800	67,770.52	65,957.90	1,812.62	153	100-200
17	8+820	67,993.61	66,534.37	1,459.24	239	200-300
18	8+840	68,127.49	67,478.96	648.53	311	300-400
19	8+860	68,332.68	68,065.26	267.42	481	300-400
20	8+880	68,501.91	68,351.41	150.50	522	300-400
21	8+900	68,975.37	68,862.77	112.60	434	300-400
22	8+920	69,517.39	69,432.44	84.95	564	300-400
23	8+940	69,801.26	69,808.23	-6.97	339	300-400
24	8+960	69,972.76	69,979.04	-6.28	920	300-400
25	8+980	70,295.32	70,258.27	37.05	809	300-400
26	9+000	65,816.79	65,712.99	103.80	462	300-400
	الاجمالي	1,694,795.68	1,624,412.63	70,383.05		

تم احتساب كميات اجهادات (100-200) و (200-300) بالكل على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢)

18,273.44	100-200
1,459.24	200-300
50,650.37	300-400
70,383.05	الاجمالي

تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 47,377 m<sup>3</sup>

وايضاً احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 309 m<sup>3</sup>

تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١٧٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 10218 m<sup>3</sup>

تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 1040.82 m<sup>3</sup>

تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 24372 m<sup>3</sup>

مهندس الشركة  
تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 1040.82 m<sup>3</sup>

مهندس الهيئة  
تم احتساب جزء من كميات اجهادات (300-400) على عقد (١١٧٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) جارى (٢) بمقدار 24372 m<sup>3</sup>

تصنيف اجهادات شركة الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية من المحطة ٩+٠٠٠ الى ٨+٠٠٠ صرق (٧)

المستحق صرفه في مستخلص جاري ٢ عقد رقم (170-2022-2023) / (1176-2021-2022)		المستحق صرفه في العقد رقم (٣)		الاجمالي	اجمالي ما تم صرفه في العقد رقم (101-2228-356-727-770-984-1175-1176-170)	القيمة الاجمالية	المحطة	
300-400 88%	200-300 8%	100-200 4%	المستحق صرفه في العقد رقم (٣)				الي	من
85,270 لجنة احتساب من التجهيزات كالتالي - 27570 م / عقد ١١٧٦ / ٢٠٢٢ / جاري	7,752	3,876	96,898	96,898	1,527,515.00	1,624,412.64	9+000	8+500

استشاري الهيئة

الكمثال

٢٠٢٤

جاري (٥)

وايضا كصحة

وقدرها 27570 م

اجهاد (400-300)

على عقد (٥٢٢/٢٢٢/١١٧٦)

جاري (٥)

مهندس الهيئة و 57700 م / عقد ١١٧٠ / ٢٠٢٢ / جاري

مستخلص جاري

٢) كصيات تصنيف اجهادات (400-300)

٣) حميرها بعقد (٥٢٢/٢٢٢/١١٧٦) كصيات

صرق (٥)

مهندس الشركة

كصيات



## محضر متابعة أعمال

التاريخ : 2022/10/9

اسم المشروع : مشروع القطار الكهربائي السريع ( قطاع العين السخنة )

الشركة المنفذة : الشروق للتجارة والاعمال الهندسية والمقاولات العمومية من الكم 8+500 الى 9+000

بناء على قيام الشركة بتقديم مستخلص جارى (2) عقد رقم ( 2023/2022/170 ) فقد تم حصر اعمال الشركة على الطبيعة وذلك من خلال رفع مساحى هندسى يشمل كامل القطاع بالكامل وتم خصم قيمة الأعمال المنفذة السابقة على العقود السابقة للشركة والتي تشمل عقد (2022/2021/101) وعقد (2022/2021/228) وعقد (2022/2021/356) وعقد (2022/2021/727) وعقد (2022/2021/770) وعقد (2022/2021/984) وعقد (2022/2021/1175) وعقد (2022/2021/1176) وعقد (2023/2022/170) والمتبقى من الأعمال تم خصم قيمة محاضر التفجير التي تمت خلال هذه المدة وتم تقسيم المتبقى بناء على نتائج على اجهادات الصخر التي تم اخذها فى القطاع وعددها 25 عينة بكامل القطاع وطبقا لتقارير المعامل المركزية التابعه للهيئة العامة للطرق والكباري بتاريخ 2022/7/27 وتاريخ 2022/9/15 حيث تم اخذ نتيجة العينات من (1-10) من تقرير رقم 148-519 بتاريخ 2022-9-15 للمسافة من المحطة 8+500 الى المحطة 8+700 بعد استكمال اعمال القطع فى هذه المسافة وتم اخذ نتيجة العينات من (11-25) من تقرير رقم 94-357 بتاريخ 2022-7-27 حيث قدرت اجهادات الصخر :

- عدد 1 عينة (100-200) بنسبة 4 %
- عدد 2 عينة (200-300) بنسبة 8 %
- عدد 22 عينة (300-400) بنسبة 88 %

وتم توزيع الكميات بناء على هذه النسب ولا يحق للشركة المطالبة باى طلبات اخرى بخصوص القطاعات الموضحة عليه

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

مهندس الشركة

