



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثامنة قنا

تحية طيبة وبعد ...

مرفق طيه صورة موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة علي المهلة الاضافية الخاصة بعملية اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر - اسوان / ابو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الخامس (قوص/ ادفو) المسافة من الكم ٦٦٠ الي الكم ٦٦٤ بطول ٤ كم عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤) تنفيذ شركة المستقبل للمقاولات العمومية " محمد كرم سليم " .

يرجي التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحريرا في ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٤

مهندس /

" محسن محمد زهران "

ملن الشروع
م/م احمد عبد الباقى
٥/١٠

٥/١٠

مهمة إضافية

واردة من منطقة :- المنطقة الثامنة (قنا)

اسم العملية :- اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الخامس (قوص / ادفو) المسافة من الكم ٦٦٠ الي الكم ٦٦٤ بطول ٤ كم .

اسم الشركة المنفذة :- شركة المستقبل للمقاولات العمومية " محمد كرم سليم "

عقد العملية :- (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٤

قيمة العملية المسندة في التعاقد :- ١٠ مليون جنيه

تاريخ بدء العملية :- ٢٠٢٣/٧/١٠

تاريخ النھو طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٣/٩

المطلوب

- مد مدة العملية مدة قدرها (٦ أشهر) طبقا لما ورد بكتاب المنطقة المشرفة ليصبح تاريخ النھو ٢٠٢٤/٩/٩ .

المبررات

- بناءا علي قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة علي تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة علي توجيه السلطة المختصة بالجهات الادارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بأعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .

- وكذلك للأسباب الآتية :-
 - تأخير التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف .
 - زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها .
 - نقص الدعم الدولاري بالاسواق .
 - ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .

إعداد مهندس

مدير عام (صيانة / التنفيذ)

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية

رأى الشئون القانونية

رئيس قطاع التنفيذ

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الإدارة المختصة : الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق
طرق / ج ب / ٢

مقاييس معدلة					
   					
أعمال إنشاء الحسار القنابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل) القطاع الخامس (قوص / ادفو) من كم 660+000 إلى كم 664+000 بطول 4 كم الشريحة (ج)					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفقة	الإجمالي
1	إعمال الحفر				
1-1	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3			
	علاوة بعد سبتمبر وقبل 22/3/2024		97,000	32.90	3,191,300.000
2	إعمال الردم Embankment				
1-2	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	م3	0	0.00	0
	علاوة بعد سبتمبر 2023 وقبل 22/3/2024		94,960.9	71.70	6,808,700
	الأجمالي				10,000,000

عن الهيئة
التوقيع /
المهندس /

مدير مشروع استشارى اسبكتروم
التوقيع /
المهندس /

شركة الاستشارات الهندسية
التوقيع /
ب.ض: المهندس /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /
المهندس / عماد حسين


الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى اسبكتروم

شركة الاستشارات الهندسية



الهيئة القومية للإنفاق



محضر اعتماد كميات

إسم المشروع: مشرع القطار الكهربائي السريع الخط الثاني (6 أكتوبر- اسوان- ابوسمبل)
القطاع الخامس (قوص- أرمنت)

قامت شركة بريليانت كونسلت للاستشارات المساحية (إستشاري الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبرى) :
باعتماد الكميات المنفذه الخاصه بشركة المستقبل للمقاولات العمومية حتي تاريخ 2024/9/2
إجراى الأعمال الرزمه المقطع
رقم العقد : (2024/2023/4) (ج) مستخلص جاري (2)



كميات قطاع من المحطة 658+840 الي المحطة 662+820


أعمال القطع بالمتر المكعب			اعمال الردم بالمتر المكعب		
اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22	اجمالي	بعد 2024-3-22	قبل 2024-3-22
358160.10	0.00	358160.1	445525.20	11014.90	434510.30

إستشاري الهيئة (سبيكترم)
التوقيع:

إستشاري المساحة (بريليانث)
التوقيع:

مهندس الشركة المنفذه
التوقيع:





الهيئة القومية للإنشاء



مشروع القطار الكهربائي السريع

حصر اجمالي اعمال حفر شركة المستقبل للمقاولات العمومية

(ج) (2024/2023/4)

رقم العقد

مستخلص جاري 2

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse

Cum Fill Volume

layer

Fill Volume

Fill Area

Station

KM-ME(130.A)

19,081.44

-12.5

0.00

3.45

659+140

1,384.59

135.01

659+160

3,669.08

231.90

659+180

4,569.92

225.09

659+200

4,623.18

237.23

659+220

4,834.67

246.24

659+240

KM-ME(231)

79,240.16

-3.5

0.00

689.50

659+240

13,698.76

680.38

659+260

13,471.95

666.82

659+280

13,341.25

667.31

659+300

13,201.71

652.86

659+320

12,692.27

616.36

659+340

12,834.22

667.06

659+360

KM-ME(131)

19,722.50

-6.5

0.00

397.36

659+440

7,505.78

353.21

659+460

6,694.13

316.20

659+480

5,522.59

236.06

659+500

KM-UE (77)

198,586.39

FERMA

0.00

436.92

659+500

8,345.23

397.60

659+520


7,897.91

392.19

659+540

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
HSR-Blue Lino-sol
استشاري الأعمال بالقطاع الخامس

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ن. ١٦٢٣٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

(ج) (2024/2023/4)

رقم العقد

مستخلص جاري 2

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse

Cum Fill Volume

layer

Fill Volume

Fill Area

Station

KM-UE (77)

KM-UE (70)

KM-UE (55)


198,586.39

FERMA

7,984.95	406.30	659+560
7,891.62	382.86	659+580
7,506.03	367.74	659+600
7,296.87	361.94	659+620
6,974.33	335.49	659+640
6,439.66	308.48	659+660
5,843.43	275.87	659+680
5,231.37	247.27	659+700
4,754.85	228.22	659+720
4,380.88	209.87	659+740
4,000.98	190.23	659+760
3,529.69	162.74	659+780
3,165.54	153.81	659+800
2,867.86	132.98	659+820
2,521.00	119.12	659+840
2,248.87	105.76	659+860
2,129.97	107.23	659+880
2,014.22	94.19	659+900
1,805.71	86.38	659+920
1,650.29	78.65	659+940
1,508.08	72.16	659+960

شركة الاستشارات الهندسية
HSR-Blue Line-sec.05
استشاري الأعمال الساحية بالتطبيقات

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإسكان




مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(ج) (2024/2023/4)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
		2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (50)	198,586.39	FERMA	1,295.42	57.38	659+980
			1,111.45	53.76	660+000
			1,139.01	60.14	660+020
			1,146.66	54.53	660+040
			1,074.89	52.96	660+060
			1,118.57	58.90	660+080
			1,156.05	56.71	660+100
			1,123.97	55.69	660+120
			1,063.54	50.66	660+140
			1,028.37	52.17	660+160
KM-UE (52)			1,082.83	56.11	660+180
			1,170.84	60.97	660+200
			1,151.18	54.15	660+220
			1,072.72	53.13	660+240
			1,055.38	52.41	660+260
			1,027.76	50.36	660+280
KM-UE (53)			1,091.10	58.75	660+300
			1,430.84	84.34	660+320
			1,542.44	69.90	660+340
			1,327.71	62.87	660+360
KM-UE (54)					1,229.65

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإتفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

(ج) (2024/2023/4)

رقم العقد

مستخلص جاري 2

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse

Cum Fill Volume

layer

Fill Volume

Fill Area

Station

KM-UE (54)

KM-UE (52)A

KM-UE (53)A

198,586.39

FERMA

1,215.91 61.49 660+400

1,230.20 61.53 660+420

1,153.21 53.79 660+440

1,067.74 52.98 660+460

1,019.67 48.99 660+480

1,075.27 58.54 660+500

1,181.49 59.61 660+520

1,164.31 56.82 660+540

1,182.12 61.39 660+560

1,302.13 68.82 660+580

1,442.51 75.43 660+600

1,531.85 77.76 660+620

1,453.44 67.59 660+640

1,273.20 59.73 660+660

1,208.42 61.11 660+680

1,237.10 62.60 660+700

1,270.59 64.46 660+720

1,368.00 72.34 660+740

1,386.40 66.30 660+760

1,324.74 66.18 660+780

1,320.02 65.82 660+800

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧
استشاري الأعمال المساحية بالاشتراك مع
HSR-Blue Line-sec 05
4/9

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(ج) (2024/2023/4)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
	2024/09/02		اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (105)	198,586.39	FERMA	1,271.40	61.32	660+820
			1,224.63	61.15	660+840
			1,281.29	66.98	660+860
			1,428.83	75.90	660+880
			1,521.46	76.25	660+900
			1,572.23	80.98	660+920
			1,633.15	82.34	660+940
			1,635.28	81.19	660+960
			1,643.00	83.11	660+980
			1,652.67	82.16	661+000
			1,671.20	84.96	661+020
			1,926.07	107.64	661+040
2,111.62			103.52	661+060	
2,019.03			98.39	661+080	
2,058.11			107.43	661+100	
2,156.26			108.20	661+120	
2,135.47			105.35	661+140	
2,111.61			105.81	661+160	
2,145.65			108.75	661+180	
2,195.84			110.83	661+200	
2,191.52	108.32	661+220			
KM-UE (101)					
KM-UE (101)R					

شركة كونسولت للإستشارات الهندسية
05-sec-Blue Line-05
استشاري الأعمال الساحلية

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة العامة للطرق



مشروع القطار الكهربائي السريع

رقم العقد (ج) (2024/2023/4)

مستخلص جاري 2

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse

Cum Fill Volume

layer

Fill Volume

Fill Area

Station

KM-UE (101)R

198,586.39

FERMA

2,162.03

107.88

661+240

KM-UE-(72)

5,952.66

-0.25

0.00

102.33

661+240

2,018.23

99.49

661+260

1,967.36

97.25

661+280

1,967.07

99.46

661+300

KM-UE-(103)

9,974.75

-1.00

0.00

87.33

661+300

1,779.35

90.61

661+320

1,792.37

88.63

661+340

1,715.31

82.90

661+360

1,623.64

79.46

661+380

1,562.56

76.79

661+400

1,501.52

73.36

661+420

KM-UE-(104)

9,080.16

-0.75

0.00

77.92

661+420

1,517.04

73.78

661+440

1,486.70

74.89

661+460

1,546.10

79.72

661+480

1,565.53

76.83

661+500

1,510.20

74.19

661+520

1,454.59

71.27


661+540

شركة المستقبل للمقاولات العمومية

س.ت: ١٦٢٢٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

إشراف كونسولت للإستشارات الهندسية
6/9
ISR-Blue Line-sec. 05
استشاري الأعمال المساحية



الهيئة القومية للإنتاج




مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	(ج) (2024/2023/4)			رقم العقد	
	المستقبل للمقاولات العمومية			تنفيذ شركة :	
		2024/09/02	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		
بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ					
Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE-(84)R	12,311.55	-1.25	0.00	60.51	661+540
			1,314.16	70.91	661+560
			1,568.25	85.91	661+580
			1,647.90	78.88	661+600
			1,812.19	102.34	661+620
			2,026.86	100.34	661+640
			1,927.59	92.42	661+660
			2,014.60	109.04	661+680
KM-UE (96)	43,195.94	-1.00	0.00	115.25	661+680
			2,171.76	101.93	661+700
			2,054.69	103.54	661+720
			2,228.43	119.31	661+740
			2,647.00	145.39	661+760
			2,585.43	113.15	661+780
			2,177.51	104.60	661+800
			2,062.90	101.69	661+820
KM-UE (89)R			1,872.08	85.52	661+840
			1,719.84	86.46	661+860
			1,770.28	90.56	661+880
			2,056.46	115.08	661+900

شركة كوست للإستشارات الهندسية
HSR-Blue Line-soc 05
استشاري الأعمال الساحية بالتظام الخاص

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإتفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع


مستخلص جاري 2	رقم العقد		(ج) (2024/2023/4)
	تنفيذ شركة :		المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ		2024/09/02

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse	Cum Fill Volume	layer	Fill Volume	Fill Area	Station
KM-UE (89)R	43,195.94	-1.00	2,543.22	139.24	661+920
			2,767.85	137.54	661+940
			2,769.46	139.40	661+960
			2,733.15	133.91	661+980
			2,695.26	135.61	662+000
			2,905.77	154.96	662+020
			3,434.85	188.52	662+040
KM-UE (93)	39,917.83	-1.25	0.00	182.32	662+040
			3,401.21	157.80	662+060
			3,108.69	153.07	662+080
			3,024.85	149.42	662+100
			2,902.57	140.84	662+120
			3,176.87	176.85	662+140
			3,504.05	173.56	662+160
			3,105.38	136.98	662+180
			2,669.97	130.02	662+200
			2,551.83	125.16	662+220
			2,486.51	123.49	662+240
			2,477.92	124.31	662+260
			2,557.95	131.49	662+280

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



الهيئة القومية للإنفاق



مشروع القطار الكهربائي السريع

(ج) (2024/2023/4)

رقم العقد

مستخلص جاري 2

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بند رقم (1-1): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Notse

Cum Fill Volume

layer

Fill Volume

Fill Area

Station

KM-UE (93)

39,917.83

-1.25

2,575.17

126.03

662+300

2,374.86

111.46

662+320

KM-UE(253)

7,623.47

-1.50

0.00

105.07

662+320

2,080.17

102.95

662+340

1,823.13

79.36

662+360

1,514.94

72.13

662+380

1,286.07

56.48

662+400

919.16

35.44

662+420

KM-UE(92)

838.35

-2.50

0.00

8.69

662+420

248.66

16.18

662+440

328.41

16.66

662+460

261.28

9.47

662+480

445,525.20

الاجمالي

مهندس استشاري الهيئة

(سيكرام)

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

مهندس استشاري المساحة

(برلينت)

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

استشاري

مهندس الشركة

شركة استشاري المقاولات العمومية

س.ت. ١٦٥٩٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



مشروع القطار الكهربائي السريع
حصرياً لعمال القطر شركة قبل للمقاولات العمومية

مستخلص جاري 2	رقم العقد	(ج) (2024/2023/4)
	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	2024/09/02

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030

ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧
شركة المستقبل للمقاولات العمومية
1/3



مشروع القطار الكهربائي السريع

(ج) (2024/2023/4)

رقم العقد

المستقبل للمقاولات العمومية


تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	82.58	662+560
	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610
	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710





مشروع القطار الكهربائي السريع

مستخلص جاري 2	رقم العقد	(ج) (2024/2023/4)
	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	
	2024/09/02	

بيان حصر اجمالي الكميات لاعمال القطع المنفذة

Notse	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
358,160.1		الاجمالي		

مهندس استشاري الهيئة
(سبكتروم)
التوقيع: Spectro

مهندس استشاري المساحة
(بريليانتي)
التوقيع: HSE-sec.05
مشاركون في بائع الخامس

مهندس الشركة
شركة المستقبل للمقاولات العمومية
التوقيع: س. ت. ج. ٢٠٢٤
ب. ص: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٤٧



توضيح أعمال الحصر

شركة المستقبل للمقاولات العموميه

بيان الكميات بالشهور من المواقف التنفيذية ومحاضر الحصر

الشهر	كمياتالموقف التنفيذي	كميات الحصر	الفرق بين الكميات	كمية الصخر	صخر اجهاد (٥٠٠٠٠٠٠)	كمية شديدة التماسك	كمية التربة المتماسكة
مايو-٢٣	15000		15000				
يونيو-٢٣	35000		20000				
يوليو-٢٣		222035.37	187035.37				
أغسطس-٢٣	234800.00		12764.63				
أكتوبر-٢٣		296305.06	61505.06				
نوفمبر-٢٣		335614.19	39309.13				
يناير-٢٤		358164.21	22550.02				
أغسطس-٢٤		358160.1					
الإجمالي		358160.1	358160.10	25000	25000	2442	330718.10

يعتمد من مهندس الهيئة

استشارى الهيئة

مهندس الشركة المنفذة

م/م

شركة المستقبل للمقاولات العامة
س.ت: ١٦٢٢٧
ب.ض: ٣٥٩ - ٥٧٢ - ٣٥٧



محضر معاينة لتصنيف تربة القطع

مشروع القطار السريع - المرحلة الثانية 6 أكتوبر أبو سمبل - القطاع الخامس (قوص - أرمنت)

قطاع شركة :- المستقبل للمقاولات العمومية.

بالإشارة الى مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بنى سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص / أرمنت) المسافة من الكم 658+840 الى الكم 662+820 بطول 3.98 كم

لتنفيذ المشروع عالية :-

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاثنين الموافق 2024 / 8 / 5 بحضور كلا من :-

- 1 - م / أحمد عبد الباسط ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
- 2 - م / محمد عبد الحميد ممثل مكتب الاستشارى (سبكتروم)
- 3 - م / عبد الله محمد ممثل مكتب برليانت للاستشارات الهندسية
- 4 - م / محمود حمادة ممثل الشركة المنفذة (المستقبل للمقاولات العمومية)

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع الموضح بعالية وذلك لتحديد نوع التربة المدرجة بالكمية الحالية وكانت كالتالى :-

ملاحظات	TO		FROM		TO		FROM		النطاق
	662+820		662+560		659+060		658+840		
	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	تربة صخرية	تربة شديدة التماسك	تربة متماسكة	نوع التربة		
	10.357 %	1.012 %	88.632%	0%	0 %	100 %	النسبة		
	25000	2442	213950.98	0	0	116767.08	الكمية		
	241392.98			116767.08			الكمية الاجمالية		
358160.06	330718.06			اجمالي تربة متماسكة					
	2442			اجمالي تربة شديدة متماسكة					
	25000			اجمالي تربة صخرية					

الاسم:

التوقيع:

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاسم:

التوقيع:

مكتب استشارى سبكتروم

الاسم:

التوقيع:

مكتب استشارى برليانت

الاسم:

التوقيع:

الشركة المنفذة



91 9,539.36
94 14,493.60
05
استشارى الأعمال المساحية بالتظاءة

مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة متماسكة)

	تنفيذ شركة :	المستقبل للمقاولات العمومية
	اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ	2024/09/02


اجمالي حصر التربة المتماسكة

Notse	تربة متماسكة Cum	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	18,316.70	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	24,862.72	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	32,333.81	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	40,604.40	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	49,505.62	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	58,723.27	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	68,188.09	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	78,271.06	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	89,106.26	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	100,324.64	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	111,388.23	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	121,938.45	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	131,968.69	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	141,755.89	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	151,619.65	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	161,657.10	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	171,861.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	182,263.98	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	192,799.82	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	203,382.80	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	213,950.98	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
		330,718.060	الاجمالي		

مهندس استشاري الهيئة
(سبكرام)
التوقيع:

مهندس استشاري المساحة
(سبكرام)
التوقيع:

مهندس الشركة
س.ب.ب.ج
التوقيع:



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (صخر)

المستقبل للمقاولات العمومية



تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة الصخرية

Notse	تربة صخرية	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	117.42	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	308.46	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	593.13	5,727.05	2,748.67	325.00	662+590
	987.95	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	1,501.04	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610





الهيئة القومية للإتفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR TENDERS
(NAT)



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (صخر)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة الصخرية

Notse	تربة صخرية	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	2,140.29	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	2,905.19	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	3,778.18	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	4,744.59	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	5,784.69	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	6,861.77	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	7,967.72	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	9,145.91	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	10,411.99	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	11,722.85	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	13,015.62	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	14,248.41	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	15,420.43	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	16,564.06	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	17,716.63	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	18,889.50	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	20,081.89	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	21,297.40	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	22,528.50	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	23,765.12	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	25,000.00	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
25,000.00		الاجمالي			

مهندس استشاري الهيئة

(سبكتروم)

التوقيع

مهندس استشاري المساحة

رئيسية

التوقيع

مهندس الشركة

التوقيع



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك Cum	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	0.00	0.00	0.00	1,165.80	658+840
	0.00	12,349.51	12,349.51	1,304.10	658+850
	0.00	24,885.36	12,535.85	1,203.07	658+860
	0.00	36,747.76	11,862.40	1,169.41	658+870
	0.00	48,230.39	11,482.63	1,127.11	658+880
	0.00	58,865.56	10,635.17	999.92	658+890
	0.00	68,303.21	9,437.65	887.61	658+900
	0.00	76,845.30	8,542.09	820.81	658+910
	0.00	84,461.51	7,616.21	702.43	658+920
	0.00	90,948.99	6,487.48	595.06	658+930
	0.00	96,167.28	5,218.29	448.59	658+940
	0.00	99,988.62	3,821.34	315.67	658+950
	0.00	102,657.22	2,668.60	218.05	658+960
	0.00	104,397.34	1,740.12	129.98	658+970
	0.00	105,537.38	1,140.04	98.03	658+980
	0.00	106,743.89	1,206.51	143.27	658+990
	0.00	108,309.43	1,565.54	169.84	659+000
	0.00	110,065.55	1,756.12	181.39	659+010
	0.00	111,950.22	1,884.67	195.55	659+020
	0.00	113,872.68	1,922.46	188.95	659+030
	0.00	115,439.90	1,567.22	124.50	659+040
	0.00	116,373.88	933.98	62.30	659+050
	0.00	116,767.08	393.20	16.34	659+060
	0.00	0.00	0.00	82.58	662+560
	11.47	1,133.82	1,133.82	144.18	662+570
	30.13	2,978.38	1,844.56	224.73	662+580
	57.94	5,927.05	2,748.67	325.00	662+590
	96.50	9,539.36	3,812.31	437.46	662+600
	146.62	14,493.60	4,954.24	553.39	662+610



الهيئة القومية للإنفاق
NATIONAL AUTHORITY FOR FUNDS



مشروع القطار الكهربائي السريع

بيان حصر اجمالي الكميات لاجمال القطع المنفذة (تربة شديدة التماسك)

المستقبل للمقاولات العمومية

تنفيذ شركة :

2024/09/02

اجمالي حصر الاعمال حتى تاريخ

اجمالي حصر التربة شديدة التماسك

Notse	تربة شديدة التماسك CU M	Cum Cut Volume	Cut Volume	Cut Area	Station
	209.06	20,666.05	6,172.45	681.10	662+620
	283.78	28,051.69	7,385.64	796.03	662+630
	369.05	36,481.04	8,429.35	889.84	662+640
	463.45	45,812.44	9,331.40	976.44	662+650
	565.05	55,855.36	10,042.92	1,032.15	662+660
	670.26	66,255.29	10,399.93	1,047.84	662+670
	778.29	76,934.10	10,678.81	1,087.92	662+680
	893.37	88,310.34	11,376.24	1,187.33	662+690
	1,017.04	100,535.30	12,224.96	1,257.67	662+700
	1,145.09	113,192.58	12,657.28	1,273.79	662+710
	1,271.37	125,675.22	12,482.64	1,222.74	662+720
	1,391.78	137,578.65	11,903.43	1,157.95	662+730
	1,506.27	148,895.39	11,316.74	1,105.40	662+740
	1,617.98	159,937.93	11,042.54	1,103.11	662+750
	1,730.56	171,066.84	11,128.91	1,122.68	662+760
	1,845.13	182,391.73	11,324.89	1,142.30	662+770
	1,961.60	193,905.09	11,513.36	1,160.37	662+780
	2,080.33	205,641.71	11,736.62	1,186.96	662+790
	2,200.58	217,528.91	11,887.20	1,190.49	662+800
	2,321.38	229,469.29	11,940.38	1,197.59	662+810
	2,442.00	241,392.98	11,923.69	1,187.15	662+820
2,442.000		الاجمالي			

مهندس استشاري الهيئة

(مستشار)

شركة الاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
مشروع القطار الكهربائي السريع

مهندس استشاري المساحة

شركة الاستشارات الهندسية
HSR-Engineering
استشاري الموقع المساحي بالقطاع الخامس

مهندس الشركة

شركة المستقبل للمقاولات العمومية
ت : ٢٢٧ - ٢٥٩
ف : ٥٩٨ - ٥٩٧

التوقيع:

Company : شركة المنفل

Project : Electric Express Train : Sector (5) - Qous to Arment.
Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements
Test Location : Station 661+040 to 661+090
Station : 661+060
Level : 0.0M
Test Date : 20/07/2024
Report Date : 21/07/2024
Type of soil : Upper Embankment
Report No. : 01

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 300 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity : 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton.
8. Calibration certificates are attached.

Test Procedure:

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 300 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 300 mm loading plate, the limit values are 5.0 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 % , 25 % , and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads

Consulting Eng. **CEL**
Consulting Engineering Bureau & Laboratories

Signature : مكتب معامل الاستشارات الهندسية

مشاريع (شوارع وقطع)

رقم التسجيل الضريبي : 537 - 991 - 219

المعتمد من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان

Report

1. Evaluation and representation of results.
2. Load Settlement curve.
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate.
 - Measuring device used - Type of soil.
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition.
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test .
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve.
 - Description of the soil condition below the plate after testing.

Report

- **Type of soil : Upper Embankment**
- **Job require : $E_{v2} > 60 \text{ MPa}$**

Item	Descriptions
Type of bedding material below the plate	Natural Soil
Plate Diameter (mm)	300
date of measurement	: 20/07/2024
Unusual observation made during test	NO
Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		Locallon	Level (m)	First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To			E_{v1} (MPa)	E_{v2} (Mpa)	
1	661+040	661+090	: 661+060	: 0.0M	82.8	184.3	2.23

Note: Location and Level determined by شركة الاستشارات الهندسية
 Consulting Engineering Bureau & Laboratories
 Lab Eng. محمد عبد الله محمد
 رقم التسجيل 537
 الدقة 0.01 - 0.001
 القاهرة

313 Malok El Eddat Street
 Zamalek, Cairo
 Tel & Fax: 27367431 - 27367433

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

إلى: مكتب الاستشارات الهندسية
 القاهرة
 رقم: 537 - 0.01 - 0.001

Company Name : شركة الجليل
Project : Electric Express Train - Sector (5) - Gous to Arment
Test Date : 20/07/2024
report date : 21/07/2024
Station : 661+060
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Loading Stage (1)

Loading	Stress	Kg/cm2	Dial 1	Dial 2		Average
				Settlement	mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.63	19.80	0.20	19.84	0.16	0.18
2	1.66	19.59	0.41	19.63	0.37	0.39
3	2.50	19.36	0.64	19.40	0.60	0.62
4	3.33	19.14	0.86	19.18	0.82	0.84
5	4.17	18.92	1.08	18.98	1.02	1.05
6	5.00	18.72	1.28	18.76	1.24	1.26

Unloading Stage (1)

Loading	Stress	Kg/cm2	Dial 1	Dial 2		Average
				Settlement	mm	
1	2.50	18.84	1.16	18.87	1.13	1.15
2	1.25	19.08	0.92	19.09	0.91	0.92
3	0.100	19.40	0.60	19.42	0.58	0.59

Loading Stage (2)


Loading	Stress	Kg/cm2	Dial 1	Dial 2		Average
				Settlement	mm	
0	0.63	19.29	0.71	19.32	0.68	0.70
1	1.66	19.17	0.83	19.21	0.79	0.81
2	2.50	19.09	0.91	19.12	0.88	0.90
3	3.33	18.98	1.02	19.01	0.99	1.01
4	4.17	18.87	1.13	18.90	1.10	1.12



Consulting Engineering Bureau & Laboratories مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : شركة المنيل
 Project : Electric Express Train - Sector (5) - Gous to Arment.
 Test Date : 20/07/2024
 report date : 21/07/2024
 Station : 661-060
 Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	686	1172.8	1766.26	2362.66	2946.11	3532.6
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17	5.00
Settlement (mm)	0.00	0.18	0.39	0.62	0.84	1.05	1.26

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	3533	1766	884	71
Stress (Kg/cm2)	5.00	2.50	1.250	0.10
Settlement (mm)	1.26	1.15	0.92	0.59

D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.36	S2(mm) =	0.84	ΔS =	0.63
Ev1 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS						

Ev2/Ev1 = 2.23

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	686.395	1172.8	1766.26	2362.66	2946.11
Stress (Kg/cm2)	0.10	0.83	1.66	2.50	3.33	4.17
Settlement (mm)	0.59	0.70	0.81	0.90	1.01	1.12

D (mm) =	300	S1 (mm) =	0.79	S2(mm) =	1.03	ΔS =	0.24
Ev2 (MPa) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS						

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.


Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δσ = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (slope) (kg/cm2)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

9 El Masrah El Abdel Street
 Zamalek, Cairo.
 Tel/Fax : 2739/201 - 2739/203





مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Project	: Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Consultant	: Spectrum Engineering Consultants (مكتب د. عماد نبيل)
Company Name	: شركة المستقبل
Testing Dat	: 18/07/2024
Soil type	: Upper Embankment
Location	: ST from 661+040 To 661+180 (140m)
Level	: 0.0 M
Report No.	: 176

Compaction test by using Sand – Cone Test Method ASTM D- 1556

Test #	Station	Test Hole Volume cm ³	Bulk Density gm/cm ³	Moisture Content %	Dry Density (gm/cm ³)	Degree of Compaction (%)	Acceptance
1	661+060	1609	2.214	6.4	2.081	95.5%	Comply
2	661+080	1571	2.206	6.4	2.073	95.1%	Comply
3	661+100	1527	2.303	6.4	2.164	99.3%	Comply
4	661+120	1496	2.306	6.4	2.168	99.4%	Comply
5	661+140	1464	2.210	6.4	2.077	95.3%	Comply
6	661+160	1482	2.300	6.4	2.161	99.1%	Comply
7	661+170	1603	2.207	6.4	2.074	95.1%	Comply

Degree of compaction based on proctor test dated At

- Max. dry density = 2.18 gm/cm^3
- At optimum moisture content = 6.4%

Consultant Eng. /


Name: محمد عبد الحبيب

Sign. :

Laboratories Eng. /

Name


Sign.



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 27367231 - 27363093



٢ ش الملك الافضل
الملك - القاهرة
تلفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٩٢-٢٧٣٦٢



Company Name : شركة المستقبل
 Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
 Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
 Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
 Delivery Date : 12/02/2024
 Reporting Date : 17/02/2024
 Reporting No. : 05-13


Dear Gentleman,

Attached here with the delivered on 12 / 02 / 2024

This sample is representative for 5.000 M³

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor Test according to ASTM D-1557
6. CBR according to ASTM D-1883

Signature / 



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

RESULTS OF SIEVE ANALYSIS According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Sieve Size (IN)	Passing %
50	2	97.5
37.5	1.5	92.8
25	1	86.9
19	3/4	75.6
12.50	1/2	67.5
9.50	3/8	58.5
4.75	4	53.9
2.00	10	48.3
0.425	40	26.9

Signature /.....

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Materials finer than 75 μm (no.200) sieve
By washing ASTM D-1140.

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 μM (No.200)	7.5

Signature /.....



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات الهندسية ومختبرات

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	0
Plastic Limit	0
Plasticity Index	0

Signature / ...

CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب استشارات الهندسية ومختبرات
مشروعات (سوهاج و قنا)
رقم التسجيل القوي: 537 - 991 - 219
المركز الرئيسي ٢ شارع الملك الأفضل - الزمالك - القاهرة

3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Soil Classification According To Project Specs :

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs		
Group Classification	- (A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)	(A-2-4)
2.00 mm (No.10).	48.3	Max 50 %	-----	-----
0.425 mm (No. 40).	26.9	Max 30 %	Max 50 %	-----
0.075 mm (No. 200).	7.5	Max 15 %	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)				
Liquid Limit	-----	-----	-----	-----
Plasticity index	0	Max 6 %	Max 6 %	Max 10 %

The test results are (☐ Comply - ☐ Not Comply) with specifications limits

Signature / 




3 El Malek El Afda Street
Zamalek, Cairo
Tel: 2735711 - 2736295



CEL
Consulting Engineering Bureau & Laboratories
مكتب دراسات ومهندسات الهندسية

Company Name : شركة المسكيت
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Arman
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Moisture - Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm³) : 2.18
- Optimum moisture content % : 6.4 %

Signature /



3 E, Meek El Alail Street
Jeddah, Saudi Arabia
Tel: 27368993



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train – HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Test Results of California Bearing Ratio on Base Materials ASTM D 1883

penetration		stress on piston (Mpa)
mm	Inch	
0.64	0.025	0.96
1.27	0.050	2.03
1.91	0.075	2.73
2.54	0.100	3.49
3.18	0.125	4.05
3.81	0.150	4.56
4.45	0.175	5.01
5.08	0.200	5.27
6.35	0.250	5.57

CBR Result	Stress (Mpa)		CBR %
At 02 inch (5.08 mm) penetration	St. Value	Sample results	51.1 %
	10.30	5.27	

Notes:

- 1- Attached graph shows penetration resistance versus penetration magnitude.
- 2- The sample was compacted to dry density of = 2.18 (gm /cm³)
At = 6.4 % optimum water content.
- 3- Surcharge load 4.50 Kg.
- 4- CBR > 10 for middle and lower embankments according project spec page No 36.

Signature /


3 E Maek E Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax: 21367231 - 21367093



Company Name : شركة المستقبل
Project : Electric Express Train - HSR From Qous To Armant
Location : st: 661+500 E=482368.5864 N=2846989.3628
Type of sample : Soil Embankment (Upper Embankment 0.0 M)
Delivery Date : 12/02/2024
Reporting Date : 17/02/2024
Reporting No. : 05-13

Load Penetration Curve of CBR Test

ASTM D-1883



Signature / ...



3 El Maek El Afra Street
Zamalek, Cairo
Tel & Fax: 27364701 - 27363093





بیان اعمال توضیحی

شركة المستة ب.ع.ا.ت.م.ل.ك.
مهندس الشركة المعلقة العمومية
ب.ض: التوقيع / ٥٧٢ - ٤٦٩