

محضر مسافة توريد تربة

٢٠٢٣ / ٦ / ١٥	التاريخ
مؤسسة الامال للمقاولات	اسم الشركة
قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس	اسم المشروع
من ٠+٧٠٠ الي ١+٧٠٠	نطاق العمل

قام مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم) برصد مسافة توريد تربة من
محجر مسوكة البحار..... الى القطاع الخاص بمؤسسة الامال للمقاولات عن طريق مهندس الهيئة ..
وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذه
مهندس استشاري الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاستشاري العام

١- م / احمد مبرور
٢- م / محمد عبد
٣- م / محرم

وثبت الاتي :

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقلب هي (٢٦ كم)

الإحداثي	Y	X
إحداثي المحجر	30 17 01.35	31 50 48.90
إحداثي الموقع (القطاع)	83 27 72.595	68 48 12.822

بإعتبار أن هذه المسافة تم تنفيذها ردم مقدها (٢٦ كم) ألفين وستمائة متر مكعب فقط لا غير
على هذه المسافة

مهندس الاستشاري العام
م /

مهندس استشاري الهيئة العامة
م /

مهندس الشركة المنفذه
م / احمد مبرور

مؤسسة الامال
للمقاولات والهندسة
م / احمد سالم فهمي
س.ت: ١٤٩٢٤٤


محضر مسافة توريد تربة

التاريخ	٢٠٢٣ / ١١ / ٥
اسم الشركة	مؤسسة الآمال للمقاولات
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس
نطاق العمل	من ٠+٧٠٠ الي ١+٧٠٠

قام برصد توريد تربة من محجر العمار (الهدي) الي القطاع الخاص بمؤسسة الآمال للمقاولات عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذه



مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢-١ م مشهور أسمايل

X	Y	الإحداثي
315048.90	301701.35	إحداثي محجر العمار
684812.8459	832772.6178	إحداثي الموقع (القطاع)

ان المسافة من موقع المشون الي موقع اعمال الردم هي ٢٩,٥ كم شاملين المدقات


مهندس الهيئة العامة

م / كرم

فريق التفتيش



مهندس الشركة المنفذه





محضر مسافة توريد المن

٢٠٢٣ / ٩ / ٢٦				التاريخ
مؤسسة الامل للمقاولات				اسم الشركة
قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبس				اسم المشروع
١+٧٠٠	الي	٠+٧٠٠	من	نطاق العمل

قام كلا من مهندس الاستشاري العام ومهندس الهيئة العامة للطرق والكباري برصد مسافة توريد المن المتواجد في عتاقة (كسارة ٦ أكتوبر) الي القطاع الخاص بمؤسسة الامل للمقاولات بوصلة الميناء الجاف.

مهندس الشركة المنفذه



١- م

مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

٢- م


وثبت ان المسافة من موقع عتاقة (كسارة ٦ أكتوبر) الي موقع العمل بالقطاع هي ١٣٥ كم

مهندس الاستشاري العام /

١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

مهندس الهيئة العامة /

١٢ / ١٠ / ٢٠٢٣





محضر اجتماع

التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٣
اسم الشركة	مؤسسة الامال للمقاولات
اسم المشروع	قطار الدوبيكي - العاشر من رمضان - بلديس
الباقي العمل	من ١٠٧٠٠ الي ١٠٧٠٠

قام برصد مسافة نقل تربة القطع من القطاع الخاص بمؤسسة الامال للمقاولات الي المقالب المحدد عن طريق مهندس التهيئة ..

وذلك بحضور مهندس الامال
مهندس الشركة المنفذه
١- م / محمد احمد سالم فليسي

مهندس التهيئة العامة للطرق والىباري

٢- م /

الإحداثي	Y	X
إحداثي المقالب	831652.594	588234.356
إحداثي الموقع (القطاع)	832772.6178	684812.8459

هذا المحضر يخص كميات الحفر فقط ١١٨٦٨٦,٤٢ م^٣

وثبت الآتي :-

ان المسافة من موقع العمل الي موقع المقالب هي ١١,٣٠ كم
متطابقا مع عشرة كيلومتر

لمحمد سليم
مهندس الاستشاري العام

مهندس التهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذه
مؤسسة الامال
م / احمد سالم فليسي
١٥٩٢٥٥٠

١٠٧٠٠

١٠٧٠٠



محضر مسافة توريد تربة

التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٣
اسم الشركة	مؤسسة الآمال للمقاولات
اسم المشروع	قطار الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس
نطاق العمل	من ٠+٧٠٠ إلى ١+٧٠٠

قام برصد توريد تربة من مشون المصرية الي القطاع الخاص بمؤسسة الآمال للمقاولات عن طريق مهندس الهيئة ..

وذلك بحضور كلا من :

مهندس الشركة المنفذه
مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري

١- م / محمد علي
٢- م / محمد العبدى

نظرا لاستحداث مشاؤون ومقالب جديدة حسب التنسيقات مع شركة التعدين بتاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٥

ووجد المشون القريب من موقع الشركة احداثيات كالآتي :-
كما بانها تم تنقية كمية ردم وقدرها (٦,٩٩٠ م^٣) ستة آلاف وتسعمائة وستون متر مكعب فتم الاخير
من هذه السانحة

الإحداثي	Y	X
إحداثي مشون المصرية	829224.718	689301.073
إحداثي الموقع (القطاع)	832772.6178	684812.8459

ان المسافة من موقع المشون الي موقع اعمال الردم هي ٩,٥ كم شاملين المدقات

وتم خصم ٢ كم محملين علي البند لتصبح مسافة النقل ٧,٥ كم

يعتمد من

الاستشاري العام

١- م / محمد علي

مهندس الهيئة العامة

١- م / محمد العبدى

مهندس الشركة المنفذة

مؤسسة الآمال
تلتزم بالآداب والهندسة
١- م / احمد سالم شهمس




محضر لمناقشة (1) مشروع أعمال الجسر الترابي والاعمال الصانعية لخط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)

المطالبة المعدلة 2 تلك استكمال (1) لنود الاعمال تلبية مؤسسة الانال للمقاولات

القطاع من المسطة (0+700) الي المسطة (1+700)) تعداد الروبيكي بطول 1000 م بلمبة 10 متون

م	التسليم	الوحدة	الكمية	القيمة	الاجمالي	ملاحظات
نود مياه لخط حديد قناية يناير 2023 و زيادة الموصون (2023/5/4) وزيادة الموصون (2023/5/4)						
1	أعمال الزيادة والتقصير					
1.1	بشتر المكعب احداث تكبير و إزالة العملي الفرسفة عادية / مسطحة / ارضية / انش مع نقل دائع التكسير خارج الموقع لتدفات الصودرة طبقاً لأصول الصناعات و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف. و الة شاملة مما جمعة بالشتر المكعب لمسافة لكل هني 30 كم و يتم احتساب علاوة 1 حدة تكبر في حالة الزيادة والتقصير.	3+	٠,٠١	٨٩,٠٠٠	٠,٨٩	
1.2	بشتر المكعب احداث إزالة المسطحات بمسح انواعها التواء والترش والمواد العضوية و..... و تسليم موقع خالي واحطب طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والة شاملة أعمال نقل المسطحات خارج الموقع على مسؤولية المقاول وكل ما يلزم لغير العمل طبقاً لأصول الصناعات و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف. وذلك لمسافة 500 م.	3+	٠,٠١	٩٧,٠٠٠	٠,٩٧	
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم احتساب علاوة 1,05 جنيه عن كل 1 كم زيادة					
	يتم احتساب علاوة 2 جنيه لكل 3 متر حتى 5 متر حتى وذلك يشمل إنشاء مدقات ومسطح ومثل.					
1.3	بشتر المسطح إزالة وقطع التزروعة الشمره مع السيل والتي انظر لها التنبه بالمدات الساتليه بسك 15م والد يتم نقل التظهير وإزالة العاود وعلى العفر والتسوية مع نقل المدقات لتدفات الصودرة وكل ما يلزم طبقاً لأصول الصناعات و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف.	2+	٠,٠١	٩,١٠٠	٠,٠٩	
	وذلك لمسافة لكل 1 كم مع احتساب علاوة 0,525 جنيه لكل 1 كم في حالة الزيادة والتقصير					
1.4	بشتر إزالة اشجار من مسار الطريق والمخلص منها على ان لا يقل قطر الاشجار عن 30 سم شاملاً التخليل بارتفاع لا يقل عن 4 متر طبقاً لأصول الصناعات و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والتعليمات المهندس المشرف.	العدد				
1.4.1	اشجار لا يقل قطرها عن 30 سم		٠,٠١	٨٠,٠٠٠	٠,٨٠	
1.4.2	اشجار بارتفاع لا يقل عن 4 متر		٠,٠١	٣٠٠,٠٠٠	٣,٠٠	
1.5	القيام بأعمال (plate load test) حثا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع وطبقاً للملحق 1 المواصفات الفنية لمسرة السكة ومعدات التربة في كراسة الشروط الخاصة ومواصفات الفنية الخاصة بسكة حديد مصر	العدد	٢٣,٠٠٠	٢٢٥٠,٠٠٠	٢٣٢٥٠,٠٠٠	





محضر مقابلة (1) مشروع أعمال الحفر الترابي والاتصال الصناعية لمطبخ السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - ينبع)

المقايضة المدة 2 بعد استكمال (1) لنموذج الاتصال تلبية مؤسسة الإنشاءات

المطبخ من المدة (0+700) في المدة (1+700) عماد الروبيكي بطول 1000 م بعرض 10 ملون

م	الاسم	الوحدة	الكمية	القيمة	الاصلي	ملاحظات
1	أعمال الحفر					
1.1	حفر المكعب أصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة هذا التربة الصخرية بالحفر العميق المطلوب الوصول للمسوب الصالح للتأسيس أصل الحفريات التصميمي لشبكة الحديد طبقاً لما ورد بقرار التربة وحسب الإبعاد والمقايضات والخصائص الموصوفة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح أو نقل التربة الصالحة الزائدة إلى المشاؤون التي تحددها الجهة لأعمال تنفيذها وذلك لمدة 500 م مع تسوية والإزالة لمخارج الحفر وتنظيف قاع الحفر طبقاً للمقايضات التصميمية العريضة التوجيه والقطاع الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والكشور طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم ليعمل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الهندسة المدنية عند مصر ومواصفات الجهة العامة للتركي والتكاري وتعليمات المهندسين المشرف.					
	بم اعتبار عمارة 2 جنبه 3 لكل 5 متر عمق وذلك بشمل الشاه مدقات ومقطع ومثل.					
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم اعتبار عمارة 1,05 جنبه عن كل 1 كم زيادة					
	عمق 5 متر	3م	17000,00	23,90	110920,00	
	عمق 10 متر			25,90	0,00	
	عمارة مسافة النقل = 11.000 كم + 0.500 كم = 10.500 كم	3م	17000,00	11,025	1877,80	
1.2	حفر المكعب أصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الشديدة هذا التربة الصخرية (استخدام التورز) بالحفر العميق الوصول للمسوب الصالح للتأسيس أصل الحفريات التصميمي لشبكة الحديد طبقاً لما ورد بقرار التربة وحسب الإبعاد والمقايضات والخصائص الموصوفة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر الغير صالح أو نقل التربة الصالحة الزائدة إلى المشاؤون التي تحددها الجهة لأعمال تنفيذها وذلك لمدة 500 م مع تسوية والإزالة لمخارج الحفر وتنظيف قاع الحفر طبقاً للمقايضات التصميمية العريضة التوجيه والقطاع الطولي والرسومات التنفيذية المعتمدة والكشور طبقاً لإبعاد الرسومات وكل ما يلزم ليعمل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الهندسة المدنية عند مصر ومواصفات الجهة العامة للتركي والتكاري وتعليمات المهندسين المشرف.	3م				
	وفي حالة زيادة مسافة النقل عن 500 م يتم اعتبار عمارة 1,05 جنبه عن كل 1 كم زيادة					
	بم اعتبار عمارة 2 جنبه 3 لكل 5 متر عمق وذلك بشمل الشاه مدقات ومقطع ومثل.					
	عمق حتى 5 متر		81049,89	26,70	2164497,19	
	عمق حتى 10 متر		57648,00	28,70	1654497,10	
	عمق حتى 15 متر		14077,00	30,70	427427,50	
	مسافة النقل المستحقة = (0.500-10.400) 15.900 كم	3م	30683,36	16,695	512258,70	
	عمارة مسافة النقل = 11.000 كم + 0.500 كم = 10.500 كم	3م	113986,16	11,025	1252700,72	
1.3	بالمتر المكعب أصلي حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومثل على الشد الإثني 1- تعديل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2- إزالة التربة الحشوية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسعة لا تزيد عن 25 سم لاستكمال الحفريات التسوية للتشكيل المسور والكفاف (نسبة تعديل كالغوربا لا تقل عن 10%) ورشها بدماء الاصولية للوصول إلى سعة التسوية المطلوبة وذلك بعد إتمام الحفريات الوصول إلى أقصى عمق حافة (55%) من كتلة الحافة التسوية). وتنفيذ حفر التأسيس التصميمية والقطاع العريضة التوجيه والرسومات التنفيذية المعتمدة والكشور طبقاً لمقتضياتها طبقاً لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الهندسة المدنية عند مصر ومواصفات الجهة العامة للتركي والتكاري وتعليمات المهندسين المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 1,05 جنبه لكل متر زيادة أ- ذات أبعاد (100 - 200) كم 2 ب- ذات أبعاد (200 - 300) كم 2 ج- ذات أبعاد (300 - 400) كم 2 د- ذات أبعاد أعلى من 400 كم 2	3م				
				22,70	0,01	
				22,90	0,01	
				22,90	0,01	
				22,90	0,01	



م / أحمد سالم شهيمي
1442/05/15




محضر مداخلة (1) مشروع أعمال الجسر الترابي والاصال الصناعية لمط المسكة الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بنيس)

المقابلة المعدلة 2 لحد استكمال (1) لياود الاصال لتفدية مؤسسة الامال للمقاولات

القطاع من المنطقة (0+700) الي المنطقة (1+700) لحد الروبيكي بطول 1000 م بعمق 10 مليون

ن	الاسم	الوحدة	الكمية	القيمة	الاسم	الكمية	القيمة
1	أعمال الترميم						
1.1	بشور السكك أعمال استبدال تلالج الحفر في اصل الترميم والمطاطة للمواصلات وتجهيزها باستخدام آلات التنويه لاستكمال التنويه التصميبي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على ان تكون نسبة تحمل قاطناتنا طبقا للهيئة القومية لسلامة حديد مصر) ورتبة بالمرام الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك بعد اتمام توصيل القسي خلفه جلق لا تقل عن 95 % من الكثافة الحادة القصوى ويتم التفتيش طبقا لتعليمات التصميمية والكشوفات الحرة الموضحة والرموز الخاصة بالتمديدات والتدعيمات مشددا على لاصول الصداقة و قراءة الشروط ومواصفات الخاصة بسفلة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3*	0.01	30.00	0.01	30.00	
	المر لا يشمل قيمة المادة المعجربة ، على ان يتم مداد التربة لشركة المصرية للتدعيم والتربة والاصال الجانبي والملاحات لمعرفة الهدنة القومية لسلامة حديد مصر.						
	مسافة التل على 2 كم.						
	يتم احتساب علوه 1.45 جنية لكل 1 متر زيادة.						
	في حالة وجود عتبات في مسافات التل يتم اضافة 3 جنية على مسافة 12 متر في التل وعند التغير في طول التل يتم احتسابها نسبة وتناسب.						
	في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة التل عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على كل 1 %						
2	بشور السكك أعمال تعديل وتوريد ونقل التربة مقددة لمرامات وتجهيزها باستخدام آلات التنويه لاستكمال التنويه التصميبي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورتبة بالمرام الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك بعد اتمام اتمام توصيل القسي خلفه جلق لا تقل عن 95 % من الكثافة الحادة القصوى ويتم التفتيش طبقا لتعليمات التصميمية والكشوفات الحرة الموضحة والرموز الخاصة بالتمديدات والتدعيمات مشددا على لاصول الصداقة و قراءة الشروط ومواصفات الخاصة بسفلة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3*	0.01	30.00	0.01	30.00	
	المر لا يشمل قيمة المادة المعجربة مع قلم الشركة لحد البناء باليد من الهدنة القومية لسلامة حديد مصر.						
	مسافة التل على 2 كم.						
	يتم لحد التربة - على حدة الترميم المطلوبة لا تقل عن 95 سم - باستخدام آلات التنويه بسك لا يزيد عن 25 سم.						
	يتم لحد الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من قاع التربة - باستخدام آلات التنويه بسك لا يزيد عن 25 سم.						
	يتم لحد الجزء السفلي - باقي الارتفاع - على حدة باستخدام آلات التنويه بسك لا يزيد عن 50 سم.						
	(على ان تكون نسبة تحمل قاطناتنا عن 25 %) لتجزء التربة						
	(على ان تكون نسبة تحمل قاطناتنا عن 20 %) لتجزء العلوي						
	(على ان تكون نسبة تحمل قاطناتنا عن 10 %) لتجزء السفلي						
	يتم احتساب علوه 1.45 جنية لكل 1 متر زيادة و ذلك حتى مسافة تقل 100 متر و 1.25 جنية لكل 1 متر زيادة عن مسافة تقل 100 متر .						
	علوة مسافة توريد مشون العمار 26 متر - 24 متر						
	علوة مسافة توريد مشون المصرية 9.5 متر						
	علوة بنويز مشون الامال 5 جنية						
	علوة مسافة توريد مشون / الهدى / 29.500 متر - 27.500 متر						
	في حالة وجود عتبات في مسافات التل يتم اضافة 3 جنية على مسافة 12 متر في التل وعند التغير في طول التل يتم احتسابها نسبة وتناسب.						
	يتم زيادة مبلغ 5 جنية في حالة استخدام بنويز في الترميم للأرض المشمسة و ذلك طبقا لتعليمات التربة .						
	في حالة طلب جهاز الانحراف زيادة نسبة التل عن 95% بحسب زيادة 1 جنية على كل 1 %						
2.1	بشور السكك أعمال تعديل وتنظيف الارض الشبيهة بسك 30 سم - في حالة سك الترميم او الحفر لا يزيد عن 20 سم - عندما لا يوجد اختلاف في نسب الترميم والارض الشبيهة والاصال تشمل تدعيم التربة مع السك الحديد للوصول الي القسي خلفه جلق لا تقل عن 95 % من الكثافة الحادة القصوى والقيام بالمرام (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للشروع 50 متر طول التدعيم مع المرونة بعد التشغيل وكل ما يترتب له من اتمام كمالا طبقا لاصول الصداقة و قراءة الشروط ومواصفات الخاصة بسفلة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	2*	0.01	10.00	0.01	10.00	
2.2	بشور اصل لور - واصفلة اسمنت مطابق للشروط ومواصفات وخصاف بالاسية المقررة والتمديدات التصميبي والتدعيمات الجانبيات لحد التل على 2 كم.						





البيان	البيان	مخطط الاستكمال 1					مخطط العناية					البيان	البيان
		حزري 3	حزري 2	حزري 1	حزري 1	حزري 2	حزري 2	حزري 1	حزري 1	حزري 2	حزري 2		
33.00	33.00	3.00	20.00	-	23.00	10.00	-	-	-	-	10.00	اختبار (plate load test) طبقا للمواصفات المعمول بها	اختبار (plate load test) طبقا للمواصفات المعمول بها
28400.00	28200.00	-	-	4500.00	4700.00	23700.00	800.00	22800.00	23700.00	-	-	عمل الحفر حتى 5 متر	عمل الحفر حتى 5 متر
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	عمل الحفر حتى 10 متر	عمل الحفر حتى 10 متر
146703.02	146143.20	10500.00	-	70000.00	81059.82	65643.20	50100.00	15543.20	65643.20	-	-	مخطط الحفر العمل على استخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (استخدام الجرافات)	مخطط الحفر العمل على استخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (استخدام الجرافات)
83398.01	82750.01	2000.00	-	55000.00	57648.00	25760.01	9800.00	15950.00	25750.01	-	-	عمل الحفر حتى 5 متر	عمل الحفر حتى 5 متر
14575.00	14300.00	1300.00	-	13000.00	14575.00	-	-	-	-	-	-	عمل الحفر حتى 15 متر	عمل الحفر حتى 15 متر
4997.99	4700.09	200.00	3642.00	858.09	4997.99	-	-	-	-	-	-	مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة	مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة
17051.59	16850.43	850.00	10577.00	5423.43	17051.59	-	-	-	-	-	-	تجربة التربة (على الأقل نسبة تحمل الجرافات من 25 %)	تجربة التربة (على الأقل نسبة تحمل الجرافات من 25 %)
12188.17	12000.00	500.00	3406.00	8094.00	12188.17	-	-	-	-	-	-	تجربة التربة (على الأقل نسبة تحمل الجرافات من 20 %)	تجربة التربة (على الأقل نسبة تحمل الجرافات من 20 %)
3364.63	3000.00	1300.00	800.00	900.00	3364.63	-	-	-	-	-	-	مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة	مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة
												مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة	مخطط الحفر العمل على حفرية ونقل التربة

مهندس المشرف /

مهندس التنفيذ /

أ. م. أحمد سالم فهمي

30/5/2024

الاستشاري العام /

أعمال البصر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العائش من رمضان / بلقيس) قطاع الميناء الهدف التجارة الروبيكي تنفيذ شركة الأمل
عقد عملية استكمال 1
بيان الأعمال التي تمت في العقد في تاريخه

عقد عملية استكمال 1					البيان	رقم
الكمية	حزري 3	حزري 2	حزري 1	المقابلة المدة		
23.00	3.00	20.00	-	23.00	أعمال الآلة والتجهيز plate load test طبقاً لتعليمات الاستشاري لعدم للمشروع	1 5_1
80500	10500	-	70000	81059.82	بشتر المصعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المنسوجة عا تربة الصخرية (بمستخدام الجوار)	2
57000	2000	-	55000	57648	صقل الحفر حتى 5 متر	2_2
14300	1300	-	13000	14575	صقل الحفر حتى 10 متر صقل الحفر حتى 15 متر	
4700.09	200.00	3642.00	858.09	4997.99	بشتر المصعب أعمال تعديل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها	3_2
16850.43	850.00	10577.00	5423.43	17051.59	تجزء التربة (على الاقل نسبة تحمل كطورنيا عن 25 %)	
12000.00	500.00	3406.00	8094.00	12188.17	تجزء التربة (على الاقل نسبة تحمل كطورنيا عن 20 %) تجزء التربة (على الاقل نسبة تحمل كطورنيا عن 10 %)	
3000.00	1300.00	800.00	900.00	3364.63	بند الامس Subballast	5 5_5

الاستشاري العام

مهندس المشرف

Exp.ع

مهندس الشركة
م. احمد سالم فهمي
12/12/2022


مخطط اعتماد حصر كميات التلخاط

اسم المشروع	اصال الجسر الترابي من مشروع إنشاء وصلة سكة الحديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بابيس)			
قطاع	(0+700:1+700)	الجهة	الروبيكي	اسم الشركة المنفذة : الامال

قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بمراجعة كميات المنفذة الخاصة بمؤسسة (الامال) واعتمادها من الاستشاري العام لتهيئة الترمية لتسعة حديد مصر (خط الروبيكي) .

م	البيد	الكمية الاجمالية المنفذة	ملاحظات
1	اصال الازالة والتطهير		
5_1	اختبار plate load test	23	
2	بالمتر المكعب اصال حفر باستخدام المعدات الثقيلة في التربة المتناسفة عدا التربة الصخرية (استخدام اليكوزر)		
2_2	حقل الحفر حتى 5 متر	146703.02	
	حقل الحفر حتى 10 متر	83398.01	
	حقل الحفر حتى 15 متر	14575.00	
	اجمالي كمية الحفر	244676.03	
3	بنء الترميم		
2_3	تعميل وتلء التربة		
	على الال نقل نسبة تعمل كالبورنيا عن (25%) لتجزاء الترممة	4997.99	
	على الال نقل نسبة تعمل كالبورنيا عن (20%) لتجزاء الخوي	17051.59	
	على الال نقل نسبة تعمل كالبورنيا عن (10%) لتجزاء السكالي	12188.17	
	اجمالي كميات الترممة	34237.75	
5	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast)		
1_5	بالمتر المكعب اصال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة subballast	3364.63	

الاستشاري العام



مهندس المشرف

ع. حاتم



حصر اصحاب جاري 3 لعقد استكمال (1)									
صلىة : اصحاب النجران لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الرويشي / العشار من رمضان / باهين)									
بمعدل 57 كم وصلة مبراة الجوف للمسافة من التكم (0+700) إلى التكم (9+700) وصلة الدبناء الجوف									
بيود الاصلا تقييد مؤسسة الاملا للخدمات									
رقم	الترتيب	الوحدة	كمية التغطية المعلقة استكمال 1	الغلة	مقدار العمل السائل اجرة	مقدار الاصلا التي تمت في خلال مدة الخدمة	رقم	الترتيب	الوحدة
1	اصلا الآلة والتطهير								
5_1	القيام بالاختبار (plate load test)	لعدد	٢٣	٢٧٥٠٠٠٠	٢٠	٣			
2	اصلا الحفر								
1_2	بشتر المكعب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	3م							
	عق حتى 5 متر		٤٧٠٠٠٠٠	٢٣,٦٠	٤٧٠٠٠٠٠	-			
2_2	بشتر المكعب اصلا حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية								
	عق حتى 5 متر		٨١٠٥٩,٨٢	٢٦,٧٠	٧٢٤٤٦,٨٢	٨٦١٣,٠٠			
	عق حتى 10 متر	3م	٥٧٦٤٨,٠٠	٢٨,٧٠	٥٧٦٤٨,٠٠	-			
	عق حتى 15 متر		١٤٥٧٥,٠٠	٣٠,٧٠	١٤٥٧٥,٠٠	-			
3	اصلا الردم								
2_3	بشتر المكعب اصلا تحميل وتوريد ونقل التربة								
	عق الا تقل نسبة تحمل كتيغورنيا عن (25%) للتزاد الغرمة	3م	٤٩٩٧,٩٩	٤٤,٦٠	٤٩٩٧,٩٩	-			
	عق الا تقل نسبة تحمل كتيغورنيا عن (20%) للتزاد الغرمة		١٧٠٥١,٥٩	٤١,٤٠	١٧٠٥١,٥٩	-			
	عق الا تقل نسبة تحمل كتيغورنيا عن (10%) للتزاد الغرمة		١٢١٨٨,١٧	٣٥,٠٠	١٢١٨٨,١٧	-			
5	اصلا طبقات الاسفلت								
1_5	بشتر المكعب اصلا توريد وفرش وتنميش طبقة اسفلت سعة	3م	٣٣٦٤,٦٣	٢٨٠,٠٠	١٨٨٥,٤٤	١٤٧٩,١٩			

المختار من اللجنة
1 / احكامكم بسلامة تضمين
مهندس

مهندس الشفاعة
Aepc

مهندس الاستشاري شام



حصر اعمال جاري 3 لعقد استكمال (1)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من الكم (0+700) إلى الكم (1+700) وصلة الميناء الجاف بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

بند رقم 5_1

اختبار (plate load test)
طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع

القيام بعدد 23 عينات Plate Load Test

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

ع. م. ح. ع.

مهندس المنطقة
مؤسسة الامال
م. احمد سالم شمس
1433/03/23



حصر اعمال جاري 3

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس) بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من الكم (0+700) إلى الكم (1+700) وصلة الميناء الجاف

بند رقم 2_1

بالمتر المكعب حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة المتناسكة و الصخرية والتي تشمل تياب مخلفات مدفونة

ملاحظات	كمية الحفر حتى 15-	كمية الحفر حتى 10-	كمية الحفر حتى 5-	كمية الحفر حتى -	
المحجر (EG1-EG2)	-	-	4,700.00	-	-
	.	-	4,700.00		الإجمالي =

مهندس الاستشاري العام

مهندس التنفيذ

ع. ه. ع.

مهندس الشركة
م. / ح. / م. / م. / م.
م. / م. / م. / م. / م.
م. / م. / م. / م. / م.



حصر اعمال جاري 3 لعقد استكمال (1)

عملية : أعمال الجسر الترابي لمشروع إنشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلديس)

بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من الكم (0+700) إلى الكم (1+700)

بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

بند رقم 2_2


بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية

ملاحظات	كميات القطع	الي محطة	من محطة
تسوية جانبي المسار (EG1-EG2)	٨٦١٣,٠٠	1+160	1+100
	١٦٧٦٢,٨٢	1+160	0+700
	١٢٧٩٠,٧٠٠	1+580	1+160
	١٥٣٢٨٢,٨٢	الإجمالي =	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

د. هـ. ع. د.





حصر اعمال جاري 3 لعقد استكمال (1)

عملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع انشاء وصلة سكة حديد (الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس)

بطول 57 كم وصلة ميناء الجاف للمسافة من الكم (0+700) إلى الكم (1+700)

بنود الاعمال تنفيذ مؤسسة الامال للمقاولات

بند رقم 1_5

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast)

ملاحظات	كمية السن	الي محطة	من محطة
الرامب الأيسر	٣٣٠,٠٠	0+900	0+700
	٢٢٦٦,٧٨	1+200	0+700
	٦٦٠,٠٠	1+600	1+200
	١٠٧,٨٥	1+700	1+600
	٣٣٦٤,٦٣	الإجمالي =	

مهندس الاستشاري العام

مهندس المنطقة

ع.د.ع

مهندس الشركة
م.احمد سالم قنيس

2

مجلس شورای ملی
تاریخ ۱۳۰۲ هجری قمری
شماره ۱۴۵



محضر اثبات حالة

بالمرور على القطاع الخاص بشركة الأمال بوصلة الميناء الجاف بتاريخ 2024-4-21

من المحطة (0+700) الى المحطة (1+700) من جهات الاشراف

بأنه تم الاتفاق على ردم الاخوار الموجودة بالقطاع من المحطة (0+920) الى المحطة (1+020) ومن المحطة (1+100) الى المحطة (1+160) من ناتج القطع في التربة المتعاسكة من جانب المسار الأيمن والأيسر من المحطة 0+920 الى المحطة 1+160 بأقل من منسوب الفيضان بـ 30 سم ويتم رفع شبكية لحساب كميات القطع الناتج وإذا لم تكفي الكمية الناتجة من القطع سيتم توريد تربة من خارج الموقع ويتم حسابها على ردم سفلي (CBR 10) بالترتيب مع منسوب الفيضان ليصبح منسوب العمل للحمولة مع عمل منبسطات شبكية للارض ليصبح منسوب العمل للحمولة بـ 50 سم

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة

مهندس استشاري الهيئة

مهندس الشركة

ع.ع.ع

ع.ع.ع

مهندس الشركة
أ.ع.ع
ع.ع.ع

تم الرصد للدراسة ليصبح منسوب العمل للحمولة
بـ 50 سم

ع.ع.ع



كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www qlabeg com

e-mail info@qlabeg com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر النرابي وطرق الخدمة لخط سكة حديد الروبيكي / بلبيس
Client	شركة الامال
Testing Date	22-May-24
Sample Description	Crushed Stones
Source	By Client
Location	From I+400 To I+620
Layer	Sub Ballast
Level	0.15
Sample No	Amal/SC/142-145
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Container	Weight	500g	1000g	1500g	2000g
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1073.0	974.0	1072.0	975.0
Weight of Water	(g)	21.0	24.0	22.0	23.0
Weight of Dry Soil	(g)	479.0	476.0	478.0	477.0
In-Place Water Content	(%)	4.4	5.0	4.6	4.8
Optimum Moisture Content	(%)	5.3	5.3	5.3	5.3

Station	Weight	500g	1000g	1500g	2000g
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4300.0	4380.0	4320.0	4975.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4273.0	4353.0	4293.0	4948.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	6000	6000	6000	6000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	1890.0	1805.0	1880.0	1495.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1405.0	1460.0	1460.0	1405.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2705.0	2735.0	2660.0	3100.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.470	1.470	1.470	1.470
Gross Volume of Hole	(cc)	1840.1	1860.5	1809.5	2108.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.322	2.340	2.372	2.346
In-Place Dry density	(g/cc)	2.225	2.227	2.268	2.238
Max. Dry Density	(g/cc)	2.261	2.261	2.261	2.261
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.4	98.5	100.3	99.0
Acceptance Criterion	(%)	98.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien

Signature:

Stamp:

Date of Report : 22-May-24

Form Number: QLab/Soil/07/ver.01



كيو لضبط الجودة

Tel : 01025808673

Website: www.qlabeg.com

e-mail info@qlabeg.com

Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء الجسر القرائي و طرق الخدمة لحظ سكة حديد الروبيكي / بابيس	
Client	شركة الامال	
Testing Date	22-May-24	
Sample Description	Crushed Stones	
Source	By Client	
Location	From 1+200 To 1+400	
Layer	Sub Ballast	
Level	0.15	
Sample No	Amal/SC/138-142	
Sampled by	Abdelrahman Gaber	

Container	Weight (g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container	(g)	594.0	498.0	594.0	498.0
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0	1094.0	998.0
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1070.0	974.0	1072.0	975.0
Weight of Water	(g)	24.0	24.0	22.0	23.0
Weight of Dry Soil	(g)	476.0	476.0	478.0	477.0
In-Place Water Content	(%)	5.0	5.0	4.6	4.8
Optimum Moisture Content	(%)	5.3	5.3	5.3	5.3

Station	1+200	1+300	1+400	1+500	
Container					
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4720.0	4555.0	4660.0	5000.0
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0	27.0	27.0
Weight of Wet Soil	(g)	4693.0	4528.0	4633.0	4973.0
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	6000	6000	6000	6000
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	1600.0	1750.0	1710.0	1465.0
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1460.0	1405.0	1405.0	1460.0
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2940.0	2845.0	2885.0	3075.0
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.470	1.470	1.470	1.470
Gross Volume of Hole	(cc)	2000.0	1935.4	1962.6	2091.8
In-Place Wet density	(g/cc)	2.347	2.340	2.361	2.377
In-Place Dry density	(g/cc)	2.234	2.227	2.257	2.268
Max. Dry Density	(g/cc)	2.261	2.261	2.261	2.261
Degree of Compaction at Field*	(%)	98.8	98.5	99.8	100.3
Acceptance Criterion	(%)	98.0			

For Q Lab : Eng. Abdallah Hussien Signature:

Date of Report : 23-May-24

Form Number: Q/Lab/Soil/A07/ver.01

Stamp:

ARDAMAN - Split
MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING
S.A.E

25 Ashgar Darna Compound Maadi - Cairo

TEL.: 01006030248

Email: ardamaninternational@gmail.com

Project: خط سكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان بلديس

File No.: 5040

Client: Al Amal

Date of Report : 11/05/2024

DENSITY OF SOIL IN PLACE BY SAND CONE METHOD

ACCORDING TO ASTM D - 1556

Location : 0+900 To 1+200

Report No. : SC/017R-AML1

Description of Tested Material : Crushed Stones

Date of testing : 09/05/2024

Source of Material : By Client

Level : 0.30

Layer No. : Sub Ballast (Retest)

Station	Bulk Density (gm/cm ³)	Moisture Content (%)	Dry Density (rd), g/cm ³	Maximum Dry Density, g/cm ³	Relative Compaction, %	Result
0+950	2.383	4.5	2.280	2.261	100.8	Pass
1+000	2.348	5.0	2.236	2.261	98.9	Pass
1+050	2.372	5.3	2.252	2.261	99.6	Pass
1+100	2.348	5.1	2.234	2.261	98.8	Pass
1+150	2.340	4.6	2.237	2.261	99.0	Pass
1+180	2.328	4.6	2.226	2.261	98.4	Pass

Note:

1. Test locations were chosen and identified by the consultant.

Maximum Dry Density, $\rho_d = 2.261 \text{ g/cm}^3$

Maximum Moisture Content, $w = 5.3\%$

Specific Gravity, $G_s = 2.65$

Test Date: 09/05/2024

Tested By: [Signature]

Checked By: [Signature]

Approved By: [Signature]

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING
S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St. , MOHANDESEEN - GIZA
Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

Project: *خطة شبكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان بابليس*

File No.: 5040

Client: Al Amal

Date : 05/05/2024

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil
by the Plate Loading Test
ACCORDING TO DIN 18134:2001

Date of testing: 30-04-2024

Report No. : PLT/ 026-AML

Location: ST. 0+900 To 1+200

Station: ST. 1+170

Description of tested material : Crushed Stones

Level : 0.300

Condition of the test: Tested as found in the existing moisture content.

Loading Stage No.	Applied Load (kN)	Normal Stress (MPa)	Dial Reading No. (1)	Dial Reading No. (2)	Settlement (mm) No. (1)	Settlement (mm) No. (2)	Total Settlement (mm)
0	0.71	0.010	2488	2477	0.00	0.00	0.00
1	5.65	0.080	2460	2455	0.28	0.22	0.25
2	11.31	0.160	2439	2428	0.49	0.49	0.49
3	17.67	0.250	2418	2402	0.70	0.75	0.73
4	23.33	0.330	2396	2380	0.92	0.97	0.95
5	29.69	0.420	2363	2365	1.25	1.12	1.19
6	35.34	0.500	2352	2345	1.36	1.32	1.34
7	17.67	0.250	2358	2340	1.30	1.37	1.34
8	8.84	0.125	2369	2353	1.19	1.24	1.22
9	0.71	0.010	2397	2385	0.91	0.92	0.92
10	5.65	0.080	2390	2380	0.98	0.97	0.98
11	11.31	0.160	2388	2369	1.00	1.08	1.04
12	17.67	0.250	2377	2360	1.11	1.17	1.14
13	23.33	0.330	2365	2353	1.23	1.24	1.24
14	29.69	0.420	2351	2343	1.37	1.34	1.36

Note (s)

- 1- Test location were chosen and identified by the consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 360 mm
- 3- Area of the bottom surface plate used in the test = 0.1017 m²
- 4- Settlement was measured in each stage after removing the load for 10 minutes

MATERIALS AND CONSTRUCTION TESTING S.A.E

3 ABD EL-KAWY AHMED St , MOHANDESEEN - GIZA
Tel. : 33448413 - Fax. : 33031719

Project: خط مكة حديد - الروبيكي - العاشر من رمضان بالبيمن

File No.: 5040

Client: Al Amal

Date : 05/05/2024

Determining The Deformation and Strength Characteristics of Soil by the Plate Loading Test ACCORDING TO DIN 18134:2001

Date of testing: 30-04-2024

Report No. : PLT/ 027-AML

Location: ST. 0+900 To 1+200

Station: ST. 1+120

Description of tested material : Crushed Stones

Level : 0.300

Condition of the test: Tested as found in the existing moisture content.

Loading Stage No.	Applied Load (kN)	Normal Stress (MPa)	Dial Reading No. (1)	Dial Reading No. (2)	Settlement (mm) No. (1)	Settlement (mm) No. (2)	Total Settlement (mm)
0	0.71	0.010	2324	2393	0.00	0.00	0.00
1	5.65	0.080	2301	2370	0.23	0.23	0.23
2	11.31	0.160	2273	2348	0.51	0.45	0.48
3	17.67	0.250	2253	2330	0.71	0.63	0.67
4	23.33	0.330	2236	2315	0.88	0.78	0.83
5	29.69	0.420	2217	2302	1.07	0.91	0.99
6	35.34	0.500	2203	2291	1.21	1.02	1.12
7	17.67	0.250	2212	2300	1.12	0.93	1.03
8	8.84	0.125	2223	2311	1.01	0.82	0.92
9	0.71	0.010	2255	2335	0.69	0.58	0.64
10	5.65	0.080	2247	2325	0.77	0.68	0.73
11	11.31	0.160	2240	2312	0.84	0.81	0.83
12	17.67	0.250	2230	2302	0.94	0.91	0.93
13	23.33	0.330	2220	2294	1.04	0.99	1.02
14	29.69	0.420	2210	2286	1.14	1.07	1.11

Note (s):

- 1- Test location were chosen and Identified by the consultant.
- 2- Diameter of the used plate = 300 mm
- 3- Area of the bottom circular plate used in the test = 706.86 cm².
- 4- Readings were recorded in each stage after maintaining the load for 120 seconds.



Prepared by: Joseph Moudanah

Reviewed by: Eng. Osama Mostafa



Field Density Test AASHTO T-191 - ASTM D-1556

Project	إنشاء جسر الترابي وطرق الخدمة للطبقة حديد الروبيش / بليس
Client	شركة الامال
Testing Date	27-May-24
Sample Description	Crushed Stones
Source	By Client
Location	From 1+600 To 1+700
Layer	Sub Ballast
Level	0.3
Sample No	Amal/SC/146-147
Sampled by	Abdelrahman Gaber

Container					
Weight of Container	(g)	594.0	498.0		
Weight of Container + Wet Soil	(g)	1094.0	998.0		
Weight of Container + Dry Soil	(g)	1074.0	976.0		
Weight of Water	(g)	20.0	22.0		
Weight of Dry Soil	(g)	480.0	478.0		
In-Place Water Content	(%)	4.2	4.6		
Optimum Moisture Content	(%)	5.3	5.3		

Station					
Container					
Weight of Wet Soil + Plastic Bag	(g)	4540.0	3920.0		
Weight of Plastic Bag	(g)	27.0	27.0		
Weight of Wet Soil	(g)	4513.0	3893.0		
Weight of Used Sand + Bottle + Cone	(g)	6000	6000		
Weight of Residual Sand + Bottle + Cone	(g)	1730.0	2105.0		
Weight of Sand to Fill Cone	(g)	1448.0	1448.0		
Weight of Sand to Fill Hole	(g)	2822.0	2447.0		
Bulk Density of Sand	(g/cc)	1.470	1.470		
Gross Volume of Hole	(cc)	1919.7	1664.6		
In-Place Wet density	(g/cc)	2.351	2.339		
In-Place Dry density	(g/cc)	2.257	2.236		
Max. Dry Density	(g/cc)	2.251	2.261		
Degree of Compaction (%)	(%)	99.8	98.9		
Acceptance Criteria	(%)	95.0			

Tested by: Eng. Mohamed Elmaghrabi

Checked by:

Stamp:

Reviewed by: Eng. Mohamed Elmaghrabi

Field Engineer: Eng. Mohamed Elmaghrabi



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Ainal/EV/029

Location: from 1+100 To 1+600 1+320


Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
5	0.71	0.010	3455	2954	3128	0.00	0.00	0.00	0.00
43	5.65	0.080	3422	2934	3114	0.33	0.20	0.14	0.22
86	11.31	0.160	3374	2917	3079	0.81	0.37	0.49	0.56
135	17.67	0.250	3337	2900	3047	1.18	0.54	0.81	0.84
178	23.33	0.330	3316	2883	3030	1.39	0.71	0.98	1.03
226	29.69	0.420	3288	2866	3006	1.67	0.88	1.22	1.26
269	35.34	0.500	3268	2856	2988	1.87	0.98	1.40	1.42
135	17.67	0.250	3264	2864	3002	1.71	0.90	1.26	1.29
67	8.84	0.125	3315	2870	3029	1.40	0.84	0.99	1.08
5	0.71	0.010	3372	2885	3081	0.83	0.69	0.47	0.66
43	5.65	0.080	3370	2882	3079	0.85	0.72	0.49	0.69
86	11.31	0.160	3352	2878	3059	1.03	0.76	0.69	0.83
135	17.67	0.250	3328	2870	3038	1.27	0.84	0.90	1.00
178	23.33	0.330	3309	2859	3023	1.46	0.95	1.05	1.15
226	29.69	0.420	3289	2851	3005	1.66	1.03	1.23	1.31

Notes:



Engineer: Abdulhadi H. H. H.

[Signature]



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: Amal/EV/029

Location: from 1+100 To 1+600 1+320

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 300 mm



Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
First Cycle	-2.757	4.386	-0.095
Second Cycle	1.301	1.109	0.626

Strain Modulus		
Ev1	74.8	Mpa
Ev2	127.9	Mpa
Ev2/Ev1	1.7	

For Q Lab
Tested by: Tech. Abdelrahman Gohar
Engineer: Abdallah Elmaghrabi

Signature

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)DIN 18134-2012-04

Test No.: Amal/EV/030

Location: from 1+100 To 1+600 1+370

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 600 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	3523	3172	3361	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	3492	3151	3341	0.31	0.21	0.20	0.24
172	22.62	0.080	3449	3135	3305	0.74	0.37	0.56	0.56
269	35.34	0.125	3425	3117	3285	0.98	0.55	0.76	0.76
355	46.66	0.165	3407	3101	3270	1.16	0.71	0.91	0.93
452	59.38	0.210	3383	3086	3250	1.40	0.86	1.11	1.12
538	70.68	0.250	3359	3075	3230	1.64	0.97	1.31	1.31
769	35.34	0.125	3361	3084	3232	1.62	0.88	1.29	1.26
135	17.68	0.063	3376	3092	3246	1.47	0.80	1.15	1.14
11	1.42	0.005	3439	3103	3304	0.84	0.69	0.57	0.70
86	11.30	0.040	3437	3100	3302	0.86	0.72	0.59	0.72
172	22.62	0.080	3425	3094	3290	0.98	0.78	0.71	0.82
269	35.34	0.125	3405	3084	3273	1.18	0.88	0.88	0.98
355	46.66	0.165	3395	3074	3263	1.28	0.98	0.98	1.08
452	59.38	0.210	3377	3067	3248	1.46	1.05	1.13	1.21

For Q1


Witnessed by: Tech. Abdelrahman Mohamed

Inspector: Abdelkhalik Hussein

PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Amal/EV/030
Location: from 1+100 To 1+600 1+370
Level: 0
Soil Type: Ferma
Plate Diameter: 600 mm



Regression Analysis			
Coefficients	R_2	R_1	R_0
First Cycle	-7.086	6.914	0.000
Second Cycle	4.197	1.710	0.000

Strain Modulus		
Ev1	87.5	Mpa
Ev2	161.3	Mpa
Ev2/Ev1	1.8	

Page 2 of 2

Page 2 of 2



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04

Test No.: Amal/EV/031

Location: from 1+100 To 1+600 1+420

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 600 mm

Enerpack Reading, bar	Applied Load, kN	Stress, Mpa	Gauge No. (1)	Gauge No. (2)	Gauge No. (3)	S1, mm	S2, mm	S3, mm	Average Settlement, mm
11	1.42	0.005	2559	3452	3424	0.00	0.00	0.00	0.00
86	11.30	0.040	2525	3431	3401	0.34	0.21	0.23	0.26
172	22.62	0.080	2482	3415	3373	0.77	0.37	0.51	0.55
269	35.34	0.125	2447	3397	3346	1.12	0.55	0.78	0.82
355	46.66	0.165	2422	3381	3327	1.37	0.71	0.97	1.02
452	59.38	0.210	2399	3366	3308	1.60	0.86	1.16	1.21
538	70.68	0.250	2376	3355	3290	1.83	0.97	1.34	1.38
269	35.34	0.125	2383	3364	3301	1.76	0.88	1.23	1.29
135	17.68	0.063	2407	3372	3325	1.52	0.80	0.99	1.10
11	1.42	0.005	2460	3383	3369	0.99	0.69	0.55	0.74
86	11.30	0.040	2458	3380	3367	1.01	0.72	0.57	0.77
172	22.62	0.080	2447	3374	3359	1.17	0.78	0.66	0.87
269	35.34	0.125	2434	3361	3347	1.35	0.88	0.80	1.01
355	46.66	0.165	2422	3354	3337	1.53	0.98	0.94	1.14
452	59.38	0.210	2409	3347	3332	1.65	1.05	1.12	1.26



PLATE LOADING TEST / STRAIN MODULUS (EV1 & EV2)

DIN 18134-2012-04


Test No.: Amal/EV/031

Location: from 1+100 To 1+600 1+420

Level: 0

Soil Type: Ferma

Plate Diameter: 600 mm



Regression Analysis			
Coefficients	a_2	a_1	a_0
1st Cycle	-0.019	7.027	0.032
Unloading Cycle	-0.037	1.701	0.716

Strain Modulus		
Ev1	80.2	Mpa
Ev2	157.9	Mpa
Ev2/Ev1	1.20	

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيضي - بلبيس)



وصلة الميناء الجانبي	الإنتهاء	2024 / 8 / 5	التاريخ
من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052	نطاق العمل	شركة الأمل للمقاولات	الشركة المنفذة

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0024

يرجاء التكرم بإستلام الأتي : عينة صلاحية سن

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

صفحة الأعمال تمت بحسب ما يري

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعد تقديمه
تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .			
مهندس الشركة المنفذة :	مهندس استشاري الهيئة	مهندس الهيئة العامة :	
الاسم / أحمد سالم فهمي	مكتب المهندسين الاستشاريين العرب	الاسم /	
12/03/2024			

إختبار صلاحية عينة أساس

مشروع قطار البضائع العاشر من رمضان - الروبيكي (وضلة العيلاء الجاف)
المحطات من (700+0) إلى (700+1) بالمأخذ (300+1)

الشركة المنفذة
شركة الأمل للمقاولات والهندسة

فني المعمل
أ/ حسام علاء الدين

مهندس المعمل
م/ أحمد علاء مراد

عضو هيئة التدريس المشرف على المعمل
م/ محمد عبدالفتاح


مدير المعمل
أ.م.د/ عادل القلش

وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
أ.د/ محمد عناني

عميد الكلية
أ.د/ أحمد فاروق عبد الجواد

أ.م.د/ محمد عيسى

يوليو 2024



ملخص النتائج

أ- نتائج تجربة التدرج الحبيبي :

رقم المنخل	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	4	10	40	200
نسبة المار %	100%	97.3%	84.8%	71.0%	67.8%	65.8%	54.5%	44.3%	23.0%	4.3%

ب- اختبار الطبيعي والمفلطح والإستطالة:

نسبة الطبيعي (%)	3.83%
نسبة المفلطح (%)	4.17%
نسبة الإستطالة (%)	3.40%
نسبة الإمتصاص %	3.09%
الوزن النوعي (كجم/سم ³)	2.60

ج- اختبار الإمتصاص والوزن النوعي:

د - اختبارات حدود إتريرج :

حد السيولة %	22.00%
حد اللدونة %	غير لدنة

هـ - نتائج اختبار بروكتور المعدل :

أقصى كثافة جافة (طن/م ³)	2.24
محتوي المياه المثالي %	6.0%

و - نسبة تحمل كاليفورنيا = 92%


ي- اختبار نسبة التآكل (طبقا لاختبار لوس أنجلوس) = 11%

أ- نتائج اختبار التدرج الحبيبي:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM15-544

وزن العينة = 4000 جرام

نسبة العار %	المرار بالجرام	المحجوز التراكمي	المحجوز بالجرام	فتحات المنخل بالمم	رقم المنخل
100.0	4000	0	0	50	2
97.3	3890	110	110	37.5	1.5
84.8	3390	610	500	25	1
71.0	2840	1160	550	19	¾
67.8	2710	1290	130	12.5	½
65.8	2630	1370	80	9.5	3/8
54.5	2180	1820	450	4.75	4
44.3	1770	2230	410	2	10
23.0	920	3080	850	0.425	40
4.3	170	3830	750	0.075	200
0.0	0	4000	170	0.001	Pan



ب- اختبار الطبيعي والمفلطح والإستطالة:

تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D1171

البيان	النتيجة
1 وزن العينة الكلي (جم)	3000
2 وزن المواد الطبيعية بالعينة (جم)	115
3 نسبة المواد الطبيعية بالعينة (%)	3.83%
4 وزن المواد المفلطحة بالعينة (جم)	125
5 نسبة المواد المفلطحة بالعينة (%)	4.17%
6 وزن المواد المستطيلة بالعينة (جم)	102
7 نسبة المواد المستطيلة بالعينة (%)	3.40%

ج- اختبار الإمتصاص والوزن النوعي:

تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D7172-14

البيان	النتيجة
1 وزن العينة المشبعة جافة السطح بعد الغمر 24 ساعة (جم)	2000
2 وزن العينة المشبعة بعد تجفيفها في الفرن 24 ساعة (جم)	1940
3 حجم العينة المشبعة جافة السطح (سم ³)	770
4 نسبة الإمتصاص (%)	3.09%
5 الوزن النوعي (جم/سم ³)	2.60




2020/10/15

د- إختبار حدود أتربرج:

تم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D4318


TEST		LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT
NO.OF BLOWS		11	23	31	
CONTAINER NO		A1	A2	A3	N.P
A	CONTAINER WEIGHT	27	26	27	
B	MASS OF WET SOIL + TARE	112	114	110	
C	MASS OF DRY SOIL + TARE	103	99	92	
MOISTURE CONTENT %		11.8	20.5	27.7	



هـ- اختبار بروكتور المعدل:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D598-00

CONTAINER NUMBER				G1	G2	G3	G4
A	MASS WET SOIL & TARE	gm		144.0	149.0	151.0	150.0
B	MASS DRY SOIL & TARE	gm		141.0	144.0	144.0	140.0
C	TARE MASS	gm		27.0	27.0	27.0	27.0
D	MASS OF WATER	gm	A-B	3.0	5.0	7.0	10.0
E	MASS OF DRY SOIL	gm	B-C	114.0	117.0	117.0	113.0
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	2.6	4.3	6.0	8.8
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER				1	2	3	4
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gm		15280	15720	16350	16110
H	MASS OF MOLD	gm		8500	8500	8500	8500
I	MASS OF WET SOIL	gm	G-H	6780	7220	7850	7610
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		3309	3309	3309	3309
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	2.049	2.182	2.372	2.300
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{K}{100 + f} \times 100$	1.996	2.093	2.238	2.113



و- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T193

أقصى كثافة جافة معملية = 2.24 طن/م³

نسبة الرطوبة = 6.0%

نسبة تحمل كاليفورنيا = 92%

ي- اختبار نسبة التآكل (طبقاً لاختبار لوس أنجلوس):

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM- C131

نسبة التآكل = 11%

ملحوظة : تم توريد العينات للاختبار بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها.



Handwritten signature



محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل ضبط الجودة وإختبارات المواد بحدائق العاصمة .

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف مؤسسة الأمل بأعمال إنشاء جسر سكة حديد

(الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بطول (1) كم في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+700 .

وبطول (352) متر في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+052 (وصلة الميناء الجاف) .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عينة من ثانية تم أخذها من القطاع

من المحطة 0+700 إلى المحطة 1+700 عند المحطة 1+300 لعمل الأختبارات اللازمة .

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل الآزم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

التاريخ : 2024 / 7 / 16

مهندس الهيئة العامة

م/ كود

مهندس استشاري الهيئة



م/

مهندس الشركة
م/ أحمد سالم شهمر
م/ أحمد العزیز القرطبي
م/ أحمد سالم شهمر
م/ أحمد سالم شهمر

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - باديس)



وصلة العيلاء الجاف	الإتجاه	2024 / 8 / 5	التاريخ
من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052	نطاق العمل	شركة الأمل للمقاولات	الشركة المنفذة

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0023

برجاء التكرم باستلام الآتي : عينة صلاحية سن

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

صورة المراسلة بين مكتب الهندسة الاستشارية والهيئة العامة

نتيجة هذه الأعمال :

مواقي

مواقي مع عمل الملاحظات بعاليه

مرفوض وبعد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة :

الإسم /

مهندس استشاري الهيئة

مكتب الهندسة الاستشارية بالعرب



مهندس الشركة المنفذة :

الإسم / أحمد سالم فهمي
الاسم /
س.ت. ١٢٠٩٥٥

إختبار صلاحية عينة أساس

مشروع قطار البضائع العاشر من رمضان - الروبيكي (وصلة الميناء الجاف)
المحطات من (700+0) إلى (700+1) بالمأخذ (860+0)

الشركة المنفذة
شركة الأمل للمقاولات والهندسة

فني المعمل

أ/ حسام علاء الدين

مهندس المعمل

م/ أحمد علاء مراد

عضو هيئة التدريس المشرف علي المعمل

م/ محمد عبدالفتاح

مدير المعمل

أ.م.د/ عادل القلش


وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة

أ.د/ محمد عناني

عميد الكلية

أ.د/ أحمد فاروق عبدالجواد

أ.م.د/ محمد



ملخص النتائج

أ- نتائج تجربة التدرج الحبيبي :

رقم المنخل	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	4	10	40	200
نسبة المار %	100%	97.8%	85.5%	71.0%	68.0%	66.3%	56.0%	46.3%	23.8%	4.5%

ب- اختبار الطبيعي والمفلطح والإستطالة:

نسبة الطبيعي (%)	2.67%
نسبة المفلطح (%)	3.67%
نسبة الإستطالة (%)	3.27%

ج- اختبار الإمتصاص والوزن النوعي:

نسبة الإمتصاص %	2.56%
الوزن النوعي (كجم/سم ³)	2.70

د - اختبارات حدود إتريرج :

حد السيولة %	23.00%
حد اللدونة %	غير لدنة

هـ - نتائج اختبار بروكتور المعدل :

أقصى كثافة جافة (طن/م ³)	2.24
محتوي المياه المثالي %	5.1%

و - نسبة تحمل كاليفورنيا = 90%

ي- اختبار نسبة التآكل (طبقا لاختبار لوس أنجلوس) = 13%




أ- نتائج اختبار التدرج الحبيبي:


تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM15-544

وزن العينة = 4000 جرام

نسبة العار %	العار بالجرام	المحجوز التراكمي	المحجوز بالجرام	فتحات المنخل بالمم	رقم المنخل
100.0	4000	0	0	50	2
97.8	3910	90	90	37.5	1.5
85.5	3420	580	490	25	1
71.0	2840	1160	580	19	¾
68.0	2720	1280	120	12.5	½
66.3	2650	1350	70	9.5	3/8
56.0	2240	1760	410	4.75	4
46.3	1850	2150	390	2	10
23.8	950	3050	900	0.425	40
4.5	180	3820	770	0.075	200
0.0	0	4000	180	0.001	Pan



عبدالله



٢٢ يونيو ٢٠٢٤

ب- اختبار الطبيعي والمفلطح والإستطالة:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D4791

النتيجة	البيان	
3000	وزن العينة الكلي (جم)	1
80	وزن المواد الطبيعية بالعينة (جم)	2
2.67%	نسبة المواد الطبيعية بالعينة (%)	3
110	وزن المواد المفلطحة بالعينة (جم)	4
3.67%	نسبة المواد المفلطحة بالعينة (%)	5
98	وزن المواد المستطيلة بالعينة (جم)	6
3.27%	نسبة المواد المستطيلة بالعينة (%)	7

ج- اختبار الإمتصاص والوزن النوعي:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D7172-14

النتيجة	البيان	
2000	وزن العينة المشبعة جافة السطح بعد الغمر 24 ساعة (جم)	1
1950	وزن العينة المشبعة بعد تجفيفها في الفرن 24 ساعة (جم)	2
740	حجم العينة المشبعة جافة السطح (سم ³)	3
2.56%	نسبة الإمتصاص (%)	4
2.70	الوزن النوعي (جم/سم ³)	5




٢٢ يونيو ٢٠٢١

د- إختبار حدود أتبرج:

تم إجراء الإختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D4318


TEST		LIQUID LIMIT			PLASTIC LIMIT
NO.OF BLOWS		11	23	31	
CONTAINER NO		A1	A2	A3	N.P
A	CONTAINER WEIGHT	27	26	27	
B	MASS OF WET SOIL + TARE	110	112	107	
C	MASS OF DRY SOIL +TARE	102	97	90	
MOISTURE CONTENT %		10.7	21.1	27.0	



هـ- اختبار بروكتور المعدل:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D598-00

CONTAINER NUMBER				G1	G2	G3	G4
A	MASS WET SOIL & TARE	gm		140.0	150.0	150.0	170.0
B	MASS DRY SOIL & TARE	gm		138.0	146.0	144.0	160.0
C	TARE MASS	gm		27.0	27.0	27.0	27.0
D	MASS OF WATER	gm	A-B	2.0	4.0	6.0	10.0
E	MASS OF DRY SOIL	gm	B-C	111.0	119.0	117.0	133.0
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	1.8	3.4	5.1	7.5
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER				1	2	3	4
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gm		15300	15600	16300	16100
H	MASS OF MOLD	gm		8500	8500	8500	8500
I	MASS OF WET SOIL	gm	G-H	6800	7100	7800	7600
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		3309	3309	3309	3309
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	2.055	2.146	2.357	2.297
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{K}{100 + F} \times 100$	2.019	2.076	2.242	2.136



و- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا:

تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T193

أقصى كثافة جافة معملية = 2.24 طن/م³

نسبة الرطوبة = 5.1%

نسبة تحمل كاليفورنيا = 90%

ي- اختبار نسبة التآكل (طبقا لاختبار لوس أنجلوس):

تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM- C131

نسبة التآكل = 13%

ملحوظة : تم توريد العينات للاختبار بمعرفة الشركة وعلي مسئوليتها.





محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل ضبط الجودة واختبارات المواد بحدائق العاصمة .

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف مؤسسة الأمل بأعمال إنشاء جسر سكة حديد

(الروبيكي - العاشر من رمضان - بابيس) بطول (1) كم في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+700 ،

وطول (352) متر في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+052 (وصلة الميناء الجاف) .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عينة سن اولي تم أخذها من القطاع

من المحطة 0+700 الي المحطة 1+700 عند المحطة 0+860 لعمل الاختبارات اللازمة .

القامم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل الازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

التاريخ : 2024/ 7 / 16

مهندس الهيئة العامة

م



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



وصلة العشاء الجاف	الاتجاه	2024 / 8 / 5	التاريخ
من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052	نطاق العمل	شركة الأعمال للمقاولات	الشركة المنفذة

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0022

برجاء التكرم بإستلام الأتي : عينة صلاحية ردم فرمة

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

عينة الإسفلت تمسك ببلبل تهرمان عبد الحميد زمره A-1-A

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بعينه

مرحوض وبعد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة :

الإسم /

مهندس استشاري الهيئة

مكتب المهندسين الاستشاريين العرب



الأسم /

مهندس الشركة المنفذة :



إختبار صلاحية عينة تربة

مشروع قطار البضائع العاشر من رمضان - الروبيكي (وصلة الميناء الجاف)
المحطات من (100+1) إلى (300+1)

الشركة المنفذة
شركة الأمال للمقاولات والهندسة

فني المعمل
أ/ حسام علاء الدين
مهندس المعمل
م/ أحمد علاء مراد
عضو هيئة التدريس المشرف علي المعمل
م/ محمد عبدالفتاح
مدير المعمل
أ.م.د/ عادل القلش
وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
أ.د/ محمد عناني
عميد الكلية
أ.د/ أحمد فارق عبدالجواد

2/

أ/

م/

أ.م.د/

أ.د/

أ.د/

أ.د/

أ.د/



يوليو 2024

ملخص النتائج

أ- إختبار الفحص البصري : العينة تربة حمراء مخلطة بزلط.

ب- نتائج تجربة التدرج الحبيبي :

رقم المنخل	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	4	10	40	200
نسبة المار %	100%	100%	100%	100%	100%	93.8%	80.0%	48.8%	18.8%	6.8%

ج- إختبارات حدود إتريج :

لا يوجد	حد السيولة %
	حد اللدونة %

د - نتائج إختبار بروكتور المعدل :

2.00	أقصى كثافة جافة (جرام/سم ³)
7.00%	محتوي المياة المثالي %

هـ - تصنيف التربة :

(A1-a)

و- نسبة تحمل كاليفورنيا = 32 %

ي- الإنتفاش الحر : (لا يوجد إنتفاش بالعينة)




ب- نتائج اختبار التدرج الحبيبي:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T 27-14

وزن العينة = 4000 جرام


نسبة العمار %	العمار بالجرام	المحجوز التراكمي	المحجوز بالجرام	فتحات المنخل بالعم	رقم المنخل
100.0	4000	0	0	50	2
100.0	4000	0	0	37.5	1.5
100.0	4000	0	0	25	1
100.0	4000	0	0	19	1/4
100.0	4000	0	0	12.5	1/2
93.8	3750	250	250	9.5	3/8
80.0	3200	800	550	4.75	4
48.8	1950	2050	1250	2	10
18.8	750	3250	1200	0.425	40
6.8	270	3730	480	0.075	200
0.0	0	4000	270	0.001	pan



د- اختبار بروكتور المعدل:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D598-00

CONTAINER NUMBER				G1	G2	G3	G4
A	MASS WET SOIL & TARE	gm		150.0	150.0	150.0	160.0
B	MASS DRY SOIL & TARE	gm		146.0	144.0	142.0	150.0
C	TARE MASS	gm		27.0	27.0	27.0	27.0
D	MASS OF WATER	gm	A-B	4.0	6.0	8.0	10.0
E	MASS OF DRY SOIL	gm	B-C	119.0	117.0	115.0	123.0
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	3.4	5.1	7.0	8.1
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER				1	2	3	4
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gm		15000	15200	15600	15380
H	MASS OF MOLD	gm		8500	8500	8500	8500
I	MASS OF WET SOIL	gm	G-H	6500	6700	7100	6880
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		3309	3309	3309	3309
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	1.964	2.025	2.146	2.079
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{k}{100 + f} \times 100$	1.900	1.926	2.006	1.923



هـ- تصنيف التربة:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية (M-145)

The Classification Of Soil AASHTO (M-145)

General Classification	Granular Materials 35% Or Less Passing 0.075 mm							Silt-Clay Materials More Than 35% Passing 0.075 mm				
Sieve Analysis Passing%	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
Group Classification	a	b		4	5	6	7				5	6
Sieve No. 10 Aperture 2.00 mm	50 MAX											
Sieve No. 40 Aperture .425 mm	30 MAX	50 MAX	51 MIN									
Sieve No. 200 Aperture .075 mm	15 MAX	25 MAX	10 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	36 MIN	36 MIN	36 MIN	36 MIN	
Liquid Limit %				40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	
Plasticity Index %	6 MAX		NP	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	
General Rating	Excellent To Good							Fair To Poor				
THE GROUP CLASSIFICATION IS			A-1a									

و- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T193

أقصى كثافة حافة معملية = 2.00 طن/م³

نسبة الرطوبة = 7.0%

نسبة تحمل كاليفورنيا = 32%

ي- اختبار الإنتفاش الحر:

(لا يوجد إنتفاش بالعينة)

ملاحظات:

- تم توريد العينة للاختبار بمعرفة الشركة وعلى مسئوليتها.



محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل ضبط الجودة واختبارات المواد بخدائق العاصمة .

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف مؤسسة الأمال بأعمال إنشاء جسر سكة حديد

(الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) بطول (1) كم في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+700 ،

وبطول (352) متر في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+052 (وصلة الميناء الجاف) .

نتشرف ان نرفق لسيادتكم عينة ردم فرمه تم أخذها من القطاع

من المحطة 1+100 إلى المحطة 1+300 لعمل الاختبارات اللازمة .

القائم بإحضار العينات مهندس الشركة المنفذة

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل اللازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

التاريخ : 2024 / 7 / 16

مهندس الهيئة العامة

كروا


م

مهندس استشاري الهيئة



م

مهندس الشركة



مشروع (أعمال الجسر والاعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بابوين)



وسيلة البناء الجانف من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052	الإنشاء لنقل العمل	2024 / 0 / 5 شركة الامال للمقاولات	التاريخ الشركة المنفذة
---	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0021

برجاء التكرم باستلام الأتي : عينة صلاحية ردم فرمة

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

هذه الملاحظة تفتتت بطلب من مهندس الجسر A-1-A

نتيجة هذه الأعمال :

مواثق

مواثق مع عمل الملاحظات بعائيه

مواثق وبعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة :

الاسم /


مهندس استشاري الهيئة

مكتب المهندسين الاستشاريين العرب



الاسم /

مهندس الشركة المنفذة :



إختبار صلاحية عينة تربة

مشروع قطار البضائع العاشر من رمضان - الروبيكي (وصلة الميناء الجاف)
المحطات من (300+1) إلي (700+1)

الشركة المنفذة
شركة الأمل للمقاولات والهندسة

فني المعمل
أ/ حسام علاء الدين
مهندس المعمل
م/ أحمد علاء مراد
عضو هيئة التدريس المشرف علي المعمل
م/ محمد عبدالفتاح
مدير المعمل
أ.م.د/ عادل القلش
وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
أ.د/ محمد عناني
عميد الكلية
أ.د/ أحمد فاروق عبدالجواد



٢٢ يوليو ٢٠٢٤

يوليو 2024

ملخص النتائج

أ- اختبار الفحص البصري : العينة تربة حمراء مخلطة بزلط.

ب- نتائج تجربة التدرج الحبيبي :

رقم المنخل	2	1.5	1	3/4	1/2	3/8	4	10	40	200
نسبة المار%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5%	77.5%	47.5%	18.0%	6.3%

ج- اختبارات حدود إتريرج :

لا يوجد	حد السيولة %
	حد اللدونة %

د - نتائج اختبار بروكتور المعدل :

2.03	أقصى كثافة جافة (جرام/سم ³)
6.40%	محتوي المياة المثالي %




هـ - تصنيف التربة :
(A1-a)



و- نسبة تحمل كاليفورنيا = 34 %

ي- الإنتفاش الحر : (لا يوجد إنتفاش بالعينة)




ب- نتائج إختبار التدرج الحبيبي:

تم إجراء الإختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T 27-14

وزن العينة = 4000 جرام


نسبة المار %	المار بالجرام	المحجوز التراكمي	المحجوز بالجرام	فتحات المنخل بالمم	رقم المنخل
100.0	4000	0	0	50	2
100.0	4000	0	0	37.5	1.5
100.0	4000	0	0	25	1
100.0	4000	0	0	19	1/4
100.0	4000	0	0	12.5	1/2
92.5	3700	300	300	9.5	3/8
77.5	3100	900	600	4.75	4
47.5	1900	2100	1200	2	10
18.8	750	3250	1150	0.425	40
6.3	250	3750	500	0.075	200
0.0	0	4000	250	0.001	pan



د- اختبار بروكتور المعدل:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية ASTM-D598-00

CONTAINER NUMBER				G1	G2	G3	G4
A	MASS WET SOIL & TARE	gm		152.0	151.0	160.0	170.0
B	MASS DRY SOIL & TARE	gm		147.0	145.0	152.0	160.0
C	TARE MASS	gm		27.0	27.0	27.0	27.0
D	MASS OF WATER	gm	A-B	5.0	6.0	8.0	10.0
E	MASS OF DRY SOIL	gm	B-C	120.0	118.0	125.0	133.0
F	MOISTURE CONTENT	%	$\frac{D}{E} \times 100$	4.2	5.1	6.4	7.5
DRY DENSITY							
TRIAL NUMBER				1	2	3	4
G	MASS OF OF MOLD & WET SOIL	gm		15100	15220	15640	15400
H	MASS OF MOLD	gm		8500	8500	8500	8500
I	MASS OF WET SOIL	gm	G-H	6600	6720	7140	6900
J	VOLUME OF MOLD	cm ³		3309	3309	3309	3309
K	WET DENSITY	g/cm ³	$\frac{I}{J}$	1.995	2.031	2.158	2.085
L	DRY DENSITY	g/cm ³	$\frac{K}{100 + f} \times 100$	1.915	1.933	2.028	1.939



هـ- تصنيف التربة:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية (M-145)

The Classification Of Soil AASHTO (M-145)

General Classification	Granular Materials 35% Or Less Passing 0.075 mm							Silt-Clay Materials More Than 35% Passing 0.075 mm				
Sieve Analysis Passing %	A-1		A-3	A-2				A-4	A-5	A-6	A-7	
Group Classification	a	b		4	5	6	7				5	6
Sieve No. 10 Aperture 2.00 mm	50 MAX											
Sieve No. 40 Aperture .425 mm	30 MAX	50 MAX	51 MIN									
Sieve No. 200 Aperture .075 mm	15 MAX	25 MAX	10 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	35 MAX	36 MIN	36 MIN	36 MIN	36 MIN	
Liquid Limit %				40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	40 MAX	41 MIN	
Plasticity Index %	6 MAX		NP	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	10 MAX	10 MAX	11 MIN	11 MIN	
General Rating	Excellent To Good							Fair To Poor				
THE GROUP CLASSIFICATION IS			A-1a									

و- اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا:

تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأمريكية القياسية AASHTO T193

أقصى كثافة جافة معملية = 2.03 طن/م³

نسبة الرطوبة = 6.40%

نسبة تحمل كاليفورنيا = 34%

ي- اختبار الانتفاش الحر:

(لا يوجد انتفاش بالعينة)

ملاحظات:

- تم توريد العينة للاختبار بمعرفة الشركة وعلى مسؤوليتها.



محضر عينات

السيد المهندس / مدير معمل ضبط الجودة وإختبارات المواد بحدائق العاصمة .

تحية طيبة وبعد

بالإحالة لصدور أمر إسناد لتكليف مؤسسة الأمل بأعمال إنشاء جسر سكة حديد

(الروبيكي - العاشر من رمضان - بليبس) بطول (1) كم في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+700 ,

وبطول (352) متر في المسافة من كم 0+700 إلى كم 1+052 (وصلة الميناء الجاف) .

نتشرف ان نرفق لسيادتك عينة ردم فرمه تم أخذها من القطاع

من المحطة 1+300 إلى المحطة 1+700 لعمل الأختبارات اللازمة .

القام بأحضار العينات مهندس الشركة المنفذة

برجاء التفضل بالإحاطة وعمل الازم

وتفضلوا بقبول وافر التحية ...

التاريخ : 2024/ 7 / 16

مهندس الهيئة العامة

م. ك. ك. ك.

مهندس استشاري الهيئة



٢-٣-١٩ طبقة أساس السكة (Subballast):

يتم تنفيذ على طبقات و تتكون طبقة أساس السكة من كسر أحجار مندرجة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
أساس السكة (Subballast - Blanket)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٣٠ سم
	تصنيف التربة	كسر حجر
	أكبر قطر للحبيبات (D_{max})	يتراوح بين (٣١,٥ - ٥٠) مم
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	أقل من ٥ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أكبر من ١٢٠ ميجا باسكال
	حد السيولة	أقل من ٢٥ %
	امتصاص المياه	أقل من ١٠ %
	نسبة التآكل (طبقا لاختبار لوس انجلوس)	أقل من ٣٠ %
	اختبار المخروط الرملي	الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ١٥ سم، وبحيث تحقق الكثافة الجافة ٩٨ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة
	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ %

يجب ألا تزيد نسبة المواد القابلة للتفتت في المياه والمحموزة على منخل رقم (٤) عن ٥ % من وزن العينة، ويجب اتباع التدرج المنصوص عليه في المواصفة هـ ٦٠٣ لسنة ١٩٨٦.

٢-٣-١٩ طبقة الفرمة (Prepared subgrade):

يتم تنفيذها على طبقات ويجب أن تكون طبقة الفرمة من مواد ردم جيدة طبقا لما ورد بالملحق رقم (١) بالاضافة لما يلي:

اسم الطبقة	المواصفة	قيمة المواصفة
الفرمة (Form - Prepared subgrade - layer)	سمك الطبقة	لا تقل عن ٥٠ سم
	تصنيف التربة	(متغير حسب نوعية المواد أسفل الطبقة*)
	نسبة المواد الناعمة (مار من منخل ٢٠٠)	AASHTO (A1-a) and (A1-b) Or UIC (QS3 - 3.1 or QS2 - 2.1 & 2.2)
	معامل اللدونة (إن أمكن حسابه)	أقل من ١٢ %
	الانتفاش الحر	أقل من ٦ %
	معايير المرونة بعد إعادة التحميل باختبار اللوح الاستاتيكي (E_{v2})	أقل من ٣ %
	اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا	أكبر من ٨٠ ميجا باسكال
	اختبار المخروط الرملي	أكبر من ٢٥ %
		الدمك يتم على طبقات لا تزيد عن ٢٥ سم، وبحيث تكون الكثافة الجافة أكبر من ٩٥ % من الكثافة الجافة بطريقة بروكتور المعدلة
		بطريقة بروكتور المعدلة

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



وصلة الميناء الجاف	الاتجاه	2024 / 7 / 15	التاريخ
من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052	نطلق العمل	شركة الأمل للمقاولات	الشركة المنفذة

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0020

يرجاء التكرم بإستلام الأتي : عينة صلاحية ردم فرمة

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

.....

نتيجة هذه الأعمال :

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة المنفذة :

أحمد سانه فيمرو

مهندس استشاري الهيئة


مكتب المهندسين الاستشاريين العرب



مهندس تهيئة العينة :

أحمد /

المشروع : إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس وصلة الميناء الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (١+٣٠٠).
المقاول : شركة الأمل.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرمة.
التجارب : التدرج الحبيبي.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠.
تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسئوليتهم.
توريد: ٩٥٣٣٦



شكل رقم (١): منحنى التدرج الحبيبي لعينة فرمة.

المشرف على المعمل
أ.د. طارق نجيب سائف الزقازيق
كلية الهندسة

عضو هيئة التدريس بالمعمل

د. رنا حسن رشاد

٢ يوليو ٢٠٢٤

نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشؤون البيئة وقسمه المجتمع

أ.د. محمد عبد الفتاح عطية



المشروع : إنشاء خط سكة حديد الزويكي / العاشر من رمضان / بليبس وصلة الميناء الجاف من
كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (١+٣٠٠).
المقاول : شركة الأمل.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرمة.
التجارب : التدرج الحبيبي.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠ :
تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسئوليتهم.
توريد: ٩٥٣٣٦

ج - نتائج تجربة تحديد حدود القوام:

ج-١- حد السيولة = ١٩,٤٢ %

ج-٢- التربة المارة من منخل رقم (٤٠) غير لدنة.

د - نتائج تجربة تحديد نسبة الانتفاش بعد عمل CBR مغمو:

نسبة الانتفاش = ٠,١٩ %

عضو هيئة التدريس بالمعمل

المشرف على المعمل
د. طارق نجيب سالم
مدير معمل ميكانيكا التربة والخرسانة والاسفلت
كلية الهندسة - جامعة الزقازيق

د. رنا حسن رشاد



نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع

د. محمد عبد الفتاح عطى
مختبر ميكانيكا التربة والخرسانة والاسفلت
كلية الهندسة - جامعة الزقازيق

٢ يوليو ٢٠٢٤



المشروع : إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بليبس وصلة الميناء الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (١٠٣٠٠).

المقاول : شركة الأمل.

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.


العينات : ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ : فرمة.

الاختبار : اختبار الدمك المعملى بروكتور المعدل.

التاريخ : ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠ : تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.

ثوريد: ٩٥٣٣٦

نتائج اختبار بروكتور المعدل للدمك



شكل رقم (٢): نتائج اختبار بروكتور المعدل.

علماً بأن:

أقصى كثافة جافة معملية (Y_{dry max}) = ٢,١٠ طن/م³

محتوى المياه المثالى (O.M.C.) = ٨,٣٧ %

عضو هيئة التدريس بالمعمل

أ.د. / طارق علي المعمل
مدير معمل ميكانيكا المواد والتشييد
كلية هندسة / طارق علي معمل

أ.د. / طارق علي معمل

نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع
أ.د. / محمد عبد الفتاح عتاني



المشروع : إنشاء خط مسكة حديد الزوبكى / العاشر من رمضان / بليس وصلة الميناء الجاف من
(كم) (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (١+٣٠٠).
المقاول : شركة الأمال.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرمة.
الاختبار : اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠
تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.
توريد: ٩٥٣٣٦
نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TEST

١ - نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على عينة فرمة:

طريقة الدمك : طبقاً لطريقة اختبار بروكتور المعدل.
حالة العينة : غير مغمورة (Unsoaked)
أقصى كثافة جافة معملية : ٢,١٠ طن/م^٣
نسبة الرطوبة عند الدمك : ٨,٣٧ %
وصف العينة : فرمة.
نسبة تحمل كاليفورنيا : ٥٧,٨٠ = %

عضو هيئة التدريس بالمعمل



نائب رئيس المجلس الإدارى ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع

شركة




٢ يونيو ٢٠٢٤



المشروع : إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس وصلة الميناء الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (١+٣٠٠).
المقاول : شركة الأمل.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرمة.
الاختبار : اختبار نسبة تحميل كاليفورنيا.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠.
تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.
توريد: ٩٥٣٣٦

نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على عينة فرمة:



شكل رقم (٣) نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على فرمة.

المشرف على المعمل
أ.د. / طارق محمد سالم
مدير عام
كلية الهندسة
جامعة الزقازيق

عضو هيئة التدريس بالمعمل

د. / رنا محمد
م.د. / رنا محمد

نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع
أ.د. / محمد عبد الفتاح عثاني

المهندسون الاستشاريون العرب
٢٠٢٤
مستشار
إدارة مشاريع البنية التحتية
إدارة مشاريع البنية التحتية

كلية الهندسة

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد التروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2024 / 7 / 15	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الأمال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى المحطة 1+052

RB-RSCCE-ACE-IR-MAT-0019

برجاء التكرم بإستلام الأتي : عينة صلاحية ردم فرمة

المرفقات :

- 1- أصل تقرير صلاحية المواد .
- 2- صورة من محضر العينات
- 3- صورة من دفتر الشروط الخاصة .

ملاحظات :

.....

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة :

.....

الإسم /

مهندس استشاري الهيئة

مكتب المهندسين الاستشاريين العرب



مهندس الشركة المنفذة :

.....

الإسم /

المشروع : إنشاء خط سكة حديد الزويكي / العاشر من رمضان / بلبيس وصلة العيئة الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (٠+٨٦٠).

المقاول : شركة الأمل.

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.

العينات : فرمة.

التجارب : التخرج الحبيبي.

التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠

توريد: ٩٥٣٣٦

تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.

أ- نتائج تجربة التخرج الحبيبي:

جدول رقم (١): نتائج تجربة التخرج الحبيبي على عينة فرمة.

Sieve Opening (mm)	Percentage Passing (%)
62.50	100.00
50.00	100.00
37.50	100.00
28.00	95.30
20.00	86.32
14.00	76.66
10.00	69.82
4.75	52.36
2.36	29.44
1.18	21.42
0.60	16.65
0.40	15.43
0.30	14.62
0.15	11.26
0.075	10.20
Pan	0.00

ب - نتائج تجربة تحديد نسبة المواد الناعمة في التربة:

نسبة المواد الناعمة = ١٠,٢٠ %


د. / محمد عبد الفتاح عطى
رئيس مجلس الإدارة وممثل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع

المشرف على العمل
د. / طارق نجيب سالم
مهندس

عضو هيئة التدريس بالمعمل
د. / رانيا حسن
مهندسة



المشروع : إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلديس وصلة الميناء الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (٠+٨٦٠).
المقاول : شركة الأمان.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرقة.
الاختبار : اختبار الدمك المعملى بروكتور المعدل.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠.
تم توريد العينات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.
توريد: ١٥٣٣٦
نتائج اختبار بروكتور المعدل للدمك



شكل رقم (٢): نتائج اختبار بروكتور المعدل.

علمياً بأن:

أقصى كثافة جافة معملية ($\gamma_{dry max}$) = ٢,٠١ طن/م^٣
محتوى المياد المثالى (O.M.C.) = ٩,٤٦ %

عضو هيئة التدريس بالمعمل

د. / نورا حسن رشاد

المشرف على المعمل
د. / طارق نجيب سالم

نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع
د. / محمد عبد الفتاح عطاش



المشروع : إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبس وصلة الميناء الجاف من كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (٠+٨٦٠).
المقاول : شركة الآمال.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العينات : فرمة.
الاختبار : اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠
تم توريد العينات لمعرفة العمل وعلى مسؤوليته.
توريد: ٩٥٣٣٦
نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا

CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR) TEST

١- نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على عينة فرمة:

طريقة الدمك : طبقاً لطريقة اختبار بروكتور المعدل.
حالة العينة : غير مغمورة (Unsoaked)
أقصى كثافة جافة معملية : ٢,٠١ طن/م^٣
نسبة الرطوبة عند الدمك : ٩,٤٦ %
وصف العينة : فرمة.
نسبة تحمل كاليفورنيا : ٥٥,٣٠ %
عضو هيئة التدريس بالمعمل

أ.د. / المشرف على المعمل
المعتمدين المعمل
كلية الهندسة / طريق نصيب شمالاً / زقازيق



٢٠٢٤


نائب رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع

ش.ع.ل

أ.د. / محمد عبد الفتاح عثمانى



المشروع : إنشاء خط شبكة حديد الزوادي / العاشر من رمضان / بلدي وسيلة العبء الحاف من
كم (٠,٧٠) إلى كم (١,٧٠) عند المحطة (٠,٨٦٠).
المقاول : شركة الأعمال.
المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري - الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة شرق الدلتا.
العيّنات : فرمة.
الاختبار : اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا.
التاريخ : ٢٠٢٤/٦/٣٠.
تم توريد العيّنات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.
تم توريد العيّنات بمعرفة العميل وعلى مسؤوليته.
نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على عينة فرمة:



شكل رقم (٣) نتائج اختبار نسبة تحمل كاليفورنيا على فرمة.

عضو هيئة التدريس بالمعمل

المشرف على المعمل

أ.د. طارق نجيب سالم

رئيس مجلس الإدارة ووكيل الكلية
لشئون البيئة وخدمة المجتمع

أ.د. محمد عبد الفتاح عثمان



2543-06-2024

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ٦ / ٢٢	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى 1+052 (قراصب الایسر)

طلب استلام أعمال رقم (13)

برجاء التكرم باستلام الآتي تسليم طبقه اعمال (5 -)

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	0+920 → 1+020		
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول ☐ الثاني ☐ الثالث ☐	

المسؤول	موقف الأعمال :
مهندس	1- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	2- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	3- الأعمال التمدنية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	4- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

تم استلام الأعمال المساحية للقطاع المصنف حسب المرحقا مع

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. م. م. م.
التوقيع /

مهندس الإستشاري :

الاسم / م. م. م. م.
التوقيع /

مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	2023 / ٧ / ٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الأعمال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى 1+052 (كرامب الايسر)

طلب استلام أعمال رقم (١٤)

برجاء التكرم باستلام الآتي تسليمه بفتح رد (-٤٠٥ -)

نوع العمل	أعمال مساحية	وصف العمل	توقيع مهندس الشركة
مكان العمل	0+920 → 1+020	م / أحمد سالم فهمي	م / أحمد سالم فهمي
إستلام المهندس الإستشاري			
رقم تكرار تقديم الطلب		الأول	الثاني
			الثالث

موقف الأعمال :			المسؤول
1- الأعمال المساحية :	☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	م. أحمد سالم فهمي
2- أعمال الجودة :	☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	
3- الأعمال المدنية :	☐ مقبول	☐ مقبول مع ملاحظات	
4- العرض الكامل :	☐ مستوفي	☐ غير مستوفي	

ملاحظات :

تم استلام الأعمال المساحية للمطابق للمعتمد حسب المرفقات

نتيجة هذه الأعمال :

موافق

موافق مع عمل الملاحظات بعاليه

مرفوض ويعاد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م / طارق محمد
التوقيع

مهندس الإستشاري :

الاسم / م / محمد أحمد
التوقيع

٢٠٢٣ / ٧ / ٦
٢٧ / ٧



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	2023 / 7 / 24	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 0+700 حتي المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتي 1+052 (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-ACE-IR-Emb-0019

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقه ردم لقطاع احلال -0.25 من منسوب طبقه الفيرما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقه ردم -0.25
مكان العمل	1+020 TO 1+100	توقيع مهندس الشرفه للمقاولات محمد عبد الله	مؤسسة الامال
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	م / احمد سالم فهد	م / احمد سالم فهد

المسؤول	موقف الأعمال :
1- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
2- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
3- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
4- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :
تم استلام الاعمال المساحية والجودة لقطاع احلال -0.25 من منسوب طبقه الفيرما
بمواصفات اعمال الجوده وار sand comp

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري :

الاسم /
التوقيع /



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	2023 / 7 / 24	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة 0+700 حتى المحطة 1+700 ومن المحطة 0+700 حتى 1+052 (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-ACE-IR-Emb-0018

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم 4- من منسوب طبقة الفيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم 4-
مكان العمل	0+940 TO 1+020	توقيع مهندس الشركة	تسليم طبقة ردم 4-
رقم تكرار تقديم الطلب	الاول		

المسؤول	موقف الأعمال :
مقبول	1- الأعمال المساحية :
مقبول	2- أعمال الجودة :
مقبول	3- الأعمال المدنية :
مستوفي	4- العرض الكامل :

ملاحظات :
تم استلام الأعمال المساحية والجودة والبناء من Sand Compaction
ملاحظات :
تم استلام الأعمال المساحية والجودة والبناء من Sand Compaction

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الاستشاري العام :

الاسم /
التوقيع /

مهندس الاستشاري :

الاسم /
التوقيع /



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM BAKHOUM



التاريخ	٢٠٢٣ / ٧ / ٢١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الترامب الايسر)

RB-RSCCE-ACE-IR-Emb-0021

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقه ردم لقطاع احلال (LEVEL 0) طبقه فيرما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقه ردم ٠ (فيرما)
مكان العمل	1+020 TO 1+100	توقيع مهندس الشركة	م. / احمد محمد محمد / م. / احمد محمد محمد
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول	الثاني	الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☒ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

م. / احمد محمد محمد (١+٠٨٥ - ١+٠٤٥) م. / احمد محمد محمد
تسليم أعمال الجودة والردم P.L.T (مقبول)

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☒ موافق مع عمل الملاحظات بهاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الإستشاري :

الاسم / م. / احمد محمد محمد
التوقيع / م. / احمد محمد محمد

مهندس الاستشاري العام :

الاسم / م. / احمد محمد محمد
التوقيع / م. / احمد محمد محمد
31/7/2023



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتي المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتي ١+٠٥٢ (الرابط الايسر)

RB-RSCCE-ACE-IR-Emb-0022

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقه ردم - ٢ من منسوب طبقة الفيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ٣
مكان العمل	0+940 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☒	الثاني ☐	الثالث ☐

موقف الأعمال :	المسؤول
١- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- أعمال الجودة :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- الأعمال المدنية :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة

الاسم /
التوقيع /

يعتمد من

مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /

الشركة المنفذة

مهندس الاستلام
الاسم /
التوقيع /
١٤٩٣٤٤



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٠٧٠٠ (الرامب الايسر) ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0026

برحاء النكرم باستلام الانبي : تسليم طبقة (+,١٥+) SUB BALLAST

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	SUB BALLAST +0.15 تسليم طبقة
مكان العمل	FROM 0+700 TO 0+900 (RAMB)		
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الثالث	☐ الثاني	☐ الأول	

المسؤول	موقف الأعمال :			
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	١- المعينة الظاهرية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٢- الأعمال المساحية :
	مقبول	مقبول مع ملاحظات	مرفوض	٣- اعمال الجودة :
	مستوفي	غير مستوفي		٤- العرض الكامل :

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد من
مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع

مهندس الهيئة العامة

الاسم /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
الترقيم
م / أحمد سالم شمس
س.ت. ١٥٩٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0027

رجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة (٠,٣٠ +) SUB BALLAST

نوع العمل	اصال مساحية واصال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة SUB BALLAST +0.30
مكان العمل	0+700 TO 0+900		
رقم تكرار تقديم الطلب	الأول ☐	الثاني ☐	الثالث ☐

المسؤول	موقف الأعمال : ☒
١- المعينة الظاهرية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- أعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

يتم تسليم المساحة التي يتم تسليمها رسمياً

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة المنفذة مهندس الامال للمقاولات أحمد سالم شمس ١٤٩٣٤٤	مهندس الهيئة العامة د. عبد الله إبراهيم مهندس	مهندس الاستشاري مهندس الاستشاري العام مهندس	مهندس مهندس الاستشاري العام مهندس
---	---	---	---



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الایسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0028

يرجاء التكرم باستلام الأنى : تسليم طبقة ردم ٢- من منسوب الفيوم

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم ٢-
مكان العمل	FROM 0+920 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكاسل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم العمل على الموقع في ٢٠٢٣ / ٨ / ٢٦

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد من
مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /

مهندس الهيئة العامة

الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الراسب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0029

برجاء التكرم باستلام الاتي : تسليم طبقة ردم -١,٧٥ من منسوب الغيرما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ١,٧٥
مكان العمل	FROM 1+600 TO 1+620		
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- افعال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عدل الملاحظات يعالنه	مرفوض ويعاد تقديمه
تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام . مهندس الشركة المنفذة : الاسم / التوقيع / مهندس الهيئة العامة : الاسم / التوقيع / مهندس الاستشاري العام : الاسم / التوقيع / م. / أحمد سالم شهدي ب.ت: ١٥٩٢٥٥			



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الابرص)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0030

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم -1,25 من منسوب الفيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -1,25
مكان العمل	FROM 1+620 TO 1+640		
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
☐ مرفوض	١- المعينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
☐ مرفوض	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
☐ مرفوض	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
☐ غير مستوفي	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

تسليم مرفوض

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعلية	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام
الاسم /
التوقيع /

مهندس الهيئة العامة
الاسم /
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة
الاسم /
التوقيع /



التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٢٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرابب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0031

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم -٠,٧٥ من منسوب الفيروما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -٠,٧٥
مكان العمل	FROM 1+640 TO 1+660		
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

موقف الأعمال :	المسؤول
١- المعينة الظاهرية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- اعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐ مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

يعتمد من
مهندس الاستشاري العام
الاسم /
التوقيع /

مهندس الهيئة العامة
الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ٨ / ٣٠	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الأسفل)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0032

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم شبكة EG1 لمحجر الخاص بشركة الامال

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	EG1 تسليم شبكية
مكان العمل			
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام.

يعتمد من
مهندس الاستشاري العام
الاسم / كسر
التوقيع /

مهندس الهيئة العامة

الاسم / ثور
التوقيع /

مهندس الشركة المنفذة

الاسم / احمد سالم قهس
التوقيع / احمد سالم قهس
١٤٤٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٥	الإنتاج	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الاسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0034

برحاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم -1,7٥ من متسوب طبقة الفيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ١,٧٥
مكان العمل	FROM 0+920 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب			
☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث			

المسؤول	موقف الأعمال :			
	١- المعاينة الظاهرية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات
	٢- الأعمال المساحية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات
	٣- اعمال الجودة :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات
	٤- العرض الكامل :	مستوفي	☐	غير مستوفي

ملاحظات :
يتم استلام المطامحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض وبعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
أحمد سالم شويحي
١٠٩٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الاسال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٢٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الراسب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0037

برجاء التكرم باستلام الاتي : تسليم طبقة ردم - ١ من منسوب الغيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ١
مكان العمل	FROM 1+620 TO 1+640		
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الاول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقيه او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
١٤٩٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٦	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠٧٠٠ حتى المحطة ١٠٧٠٠ ومن المحطة ١٠٧٠٠ حتى ١٠٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0038

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم - ٠,٥ - من متسوب الفيروما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ٠,٥ -
مكان العمل	FROM 1+640 TO 1+660		
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

نتيجة هذه الأعمال : ☐ موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات بهاميه ☐ مرفوض ويعد تقديمه

تلتزم الشركة المنفذة بلأخذ صورته ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع



مشروع (أعمال الجسر والأعمال الصناعية لخط سكة حديد الروبيكي - بلبيس)



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١١	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠٠٧٠٠ حتى المحطة ١٠٧٠٠ ومن المحطة ٠٠٧٠٠ حتى ١٠٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-Emb-0041

يرجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم شبكة (EG2) لمحجر مؤسسة الامال

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	تسليم شبكة EG2
مكان العمل	المحجر الخاص لمؤسسة الامال بالميناء الجاف		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- أعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الاستشاري العام

الاسم / التوقيع

الاسم / التوقيع

الاسم / التوقيع

الاسم / التوقيع
محمد سالم فهمي
١٥٠٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرابب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0042

برجاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم -1,2٥ من منسوب طبقة القيرما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -1,2٥
مكان العمل	FROM 0+920 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

لعمري استلاماً من السيد /

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
١٢٠٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٣	الاتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب اليمين)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0043

برجاء التكرم باستلام الانب : تسليم طبقة ردم ١,٥- من منسوب طبقة القيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم ١,٥-
مكان العمل	FROM 1+100 TO 1+160		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
لم استلام المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعاد تقديمه
مهندس الشركة المنفذة	مهندس الهيئة العامة	مهندس الاستشاري	مهندس الاستشاري العام
الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع	الاسم / التوقيع

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة المنفذة :  



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الترامب الاسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0044

برحاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم ١,٢٥- من منسوب طبقة القيرما

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	تسليم طبقة ردم ١,٢٥-
مكان العمل	FROM 1+600 TO 1+620		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث		

المسؤول	موقف الأعمال :			
	١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
	٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
	٣- اعمال الجودة :	مقبول ☐	مقبول مع ملاحظات ☐	مرفوض ☐
	٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐	غير مستوفي ☐	

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعالیه ☐	مرفوض ويعاد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

مؤسسة الامان
الهيئة العامة للاستشفاء
م / احمد شحات
التوقيع / س.ت. ١٥٠٢٢٠٠٠



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامل للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة +٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة +٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0045

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم -٧٥+ من منسوب طبقة الصيرما

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -٧٥+
مكان العمل	FROM 1+620 TO 1+640		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث		

المسؤول	موقف الأعمال :			
	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
١- المعاينة الظاهرية :	مقبول	☒	مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٢- الأعمال المساحية :	مقبول	☐	مقبول مع ملاحظات	☐ مرفوض
٣- اعمال الجودة :	مقبول	☐	غير مستوفي	☐
٤- العرض الكامل :	مقبول	☐	غير مستوفي	☐

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐	مرفوض وبعاد تقديمه	☐
---------------------	-------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقيته او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام الاسم / التوقيع /	مهندس الاستشاري الاسم / التوقيع /	مهندس التربة العامة الاسم / التوقيع /	مهندس المساحة العامة الاسم / التوقيع /
---	---	---	--



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٧	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة +٧٠٠ حتى المحطة +٧٠٠ ومن المحطة +٧٠٠ حتى +١٠٠٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0046

برحاء التكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم -٢٥٠ من منسوب طبقة القيرما

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -٢٥٠
مكان العمل	FROM 1+640 TO 1+660		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بهاميه	مرفوض ويعاد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	--------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الشركة المنفذة

مهندس الهيئة العامة

مهندس الاستشاري

مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع
١٢٠٢٢٢



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٦	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
المشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0047

برجاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم ١- من منسوب طبقة الفيروما

نوع العمل	اعمال مساحية وأعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم ١-
مكان العمل	FROM 0+920 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب	☐ الأول ☐ الثاني ☐ الثالث		

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مرفوض ☐ مع ملاحظات
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مرفوض ☐ مع ملاحظات
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مرفوض ☐ مع ملاحظات
	٤- العرض الكامل : ☐ معتموفي ☐ غير معتموفي

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه ☐	مرفوض ويرعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

مهندس الشركة المنفذة
الاسم /
التوقيع
احمد سالم فتحي
٢٠٢٣ / ٩ / ١٦



التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ١٨	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الاسير)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0048

برحاء النكرم باستلام الأنبي : تسليم طبقة ردم - ١,٢٥ من منسوب طبقة الغبرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم - ١,٢٥
مكان العمل	FROM 1+100 TO 1+160		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
١- المعاينة الظاهرية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٢- الأعمال المساحية :	مقبول ☒ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٣- اعمال الجودة :	مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض ☐
٤- العرض الكامل :	مستوفي ☐ غير مستوفي ☐

ملاحظات :

.....

.....

.....

.....

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐	موافق مع عمل للملاحظات بمأليه ☐	مرفوض ويعد تقديمه ☐
---------------------	--------------------------------	--	--

تلقزم الشركة المنفذة بأخذ صورة ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع

الاسم /
التوقيع





التاريخ	٢٠٢٣ / ٩ / ٢٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الترامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0049

برحاء التكرم باستلام الأتي : تسليم طبقة ردم -٧٥+ من منسوب طبقة الغيرما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم -٧٥+
مكان العمل	FROM 0+920 TO 1+020		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :

لا يوجد ملاحظات

نتيجة هذه الأعمال :	موافق ☐ موافق مع عمل الملاحظات يعالني ☐ مرفوض وبعد تقديمه ☐
---------------------	--

تلتزم الشركة المنفذة باخذ صوره ورقية أو ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الاستشاري العام

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /
م/ احمد سالم كهنسي
س.ف.ا ١٢٩٢٥٥



التاريخ	٢٠٢٣/٩/٢٤	الإتجاه	وصلة الميناء الجانب
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الرامب الايسر)

RB-RSCCE-GARBL-IR-EMB-0050

برحاء الذكور باستلام الاتي : تسليم طبقة ردم ١- من منسوب طبقة الفيروما

نوع العمل	اعمال مساحية واعمال جودة	وصف العمل	تسليم طبقة ردم ١-
مكان العمل	FROM 1+600 TO 1+620		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الاعمال :
	١- المعاينة الظاهرية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الاعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكاسل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم استلام المساحة

نتيجة هذه الاعمال :	موافق	موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	مرفوض ويعد تقديمه
---------------------	-------	-------------------------------	-------------------

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صوره ورقية او ضوئية من طلب الإستلام .

مهندس الهيئة العامة

مهندس الشركة المنفذة


مهندس الاستشاري العام

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /

الاسم /
التوقيع /





التاريخ	٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٣	الإتجاه	وصلة الميناء الجاف
الشركة المنفذة	شركة الامال للمقاولات	نطاق العمل	من المحطة ٠+٧٠٠ حتى المحطة ١+٧٠٠ ومن المحطة ٠+٧٠٠ حتى ١+٠٥٢ (الترامب الایسر)

RB-RSCCE-ACE-IR-Emb-0053

برجاء التكرم باستلام الاتي : تسليم شبكية (AS BUILT) لقطاع التبة

نوع العمل	اعمال مساحية	وصف العمل	تسليم شبكية AS BUILT
مكان العمل	FROM 1+160 TO 1+580		
رقم تكرار تقديم الطلب	☒ الأول	☐ الثاني	☐ الثالث

المسؤول	موقف الأعمال :
م. محمد د. اب	١- المعاينة الظاهرية : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٢- الأعمال المساحية : ☒ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٣- اعمال الجودة : ☐ مقبول ☐ مقبول مع ملاحظات ☐ مرفوض
	٤- العرض الكامل : ☐ مستوفي ☐ غير مستوفي

ملاحظات :
تم استلام أعمال المساحة

نتيجة هذه الأعمال :	☐ موافق	☐ موافق مع عمل الملاحظات بعاليه	☐ مرفوض وبعاد تقديمه
---------------------	--------------------------------	--	---

تلتزم الشركة المنفذة بأخذ صورته ورقية أو ضوئية من طلب الاستلام .

مهندس الشركة المنفذة : مهندس استشاري الهيئة : مهندس الاستشاري العام

الاسم : / احمد سالم شهري / الاسم : / / الاسم : /

التوقيع : / / التوقيع : / / التوقيع : /

١٤٤٥ / ١٠ / ٢٣