

١٩١٦١١٠

١٥٩
٢٠٢٤/٠١/٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد!!!

بالاحالة الي عملية " اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلوط /جرجا (أ) المسافة من الكم ٤١٨,٠٠٠ الي الكم ٤٢٠,٠٠٠ بطول ٢ كم.

طبقاً لبيانات المشروع الآتية:

عقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/ ١٧٤٤.

قيمة المشروع : ٢٠ مليون جنيه

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/ ٠٤ / ٣٠ م

مدة المشروع : ٨ شهور

تاريخ النهو طبقاً للعقد : ٢٠٢٣/ ١٢ / ٢٩ م

تنفيذ : شركة المكتب العربي للمقاولات طارق عبدالوهاب راشد.

الموضوع: إيماء إلى الخطاب الوارد من الشركة المنفذة بخصوص طلب مد مده المشروع عاليه (٦ أشهر) (مرفق) وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠م بالموافقة على تعديل البند رقم (١) من الكتاب الدوري بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المعقوده بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢م بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨م بأعمال سلطتها التقديرية المقرره بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته المنفذة.

والى الأسباب الواردة بخطاب الشركة وهى كالتالى :

- ١- تأخير التنفيذ بسبب تحرر سعر الصرف.
- ٢- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.
- ٣- نقص الدعم الدولارى بالأسواق.
- ٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

الرأى:

ترى المنطقة الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) أشهر ليكون تاريخ النهو هو ٢٠٢٣/٨/٣٠م

والامر مفوض لسيادتكم ...

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

مهندس /

مصطفى علي مسعود

- المرفقات:-

١- خطاب الشركة المنفذة .

٢- قرار مجلس الوزراء.

أ. ش. ش. ش.

س. ش. ش.

س. ش. ش.

مدحور



رقم البند	البيان	الوحدة	كمية	سعر الوحدة	المجموع
للاعمال المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/١					
	إصالح الطرق				
٩	بمقتضى المذيع أصحلت الطرق بمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحملت على البند الآتي ١- تحميل وتكثيف الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- تزويد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بمسكة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بعماء الاصوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد وبهراست الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٤% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقة للتسليم التصميمية والطعانات العرضية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حلة زيادة مسافة تكثيف الحفر عن ٥٠٠ م محوون الطريق يتم احساب ٦ جنيه لكلومتر الزيادة	٣ م			
٨-٩	نات ادهج (٢٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		75.00	30,955.00	2,321,625.00
٦-٩	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		88	9,894.00	870,672.00
٧-٩	نات ادهج (٥٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		94	25,766.00	2,422,004.00
	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		100	43,211.00	4,321,100.00
	نات ادهج (٧٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		106	2,602.00	275,812.00
للاعمال المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/١					
	إصالح الطرق				
٩	بمقتضى المذيع أصحلت الطرق بمعدات الميكانيكية في تربة صخرية وحملت على البند الآتي ١- تحميل وتكثيف الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة المواد الجارية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- تزويد التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بمسكة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بعماء الاصوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد وبهراست الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٤% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقة للتسليم التصميمية والطعانات العرضية والرسومات التنفيذية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حلة زيادة مسافة تكثيف الحفر عن ٥٠٠ م محوون الطريق يتم احساب ٦ جنيه لكلومتر الزيادة	٣ م			
٨-٩	نات ادهج (٢٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		75	7,000.00	525,000.00
٦-٩	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		190	5,000.00	13,300.00
٨-٩	نات ادهج (٢٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		88	5,000.00	440,000.00
	نات ادهج (٥٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		220	5,000.00	1,100,000.00
	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		95	5,000.00	475,000.00
	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		220	1,000.00	11,000.00
	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		102	1,000.00	102,000.00
	نات ادهج (١٠٠٠٠٠) /كجم /سم²		220	1,000.00	2,200.00
١٠	بمقتضى المذيع أصحلت تدعيم وتسليط طبقة للتسليم التصميمية في تربة صخرية صلبة (ذات ادهج تزيد عن ١٠٠ كجم / سم²) والحلب طبقاً لمخاضر التسلف علي ان يتم تحميل وتكثيف الحفر المسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر من محور الطريق وتزويد طبقة من الزلط أو السن السرج مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بمسكة لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال التسوية التصميمي لتشكيل الجسر والالتفاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ % ورشها بعماء الاصوانية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهيمايت للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٤% من الكثافة الجافة القصوى) مع اتباع كافة الشروط والمواصفات المحدد من قبل إستاندى للمشروع ويتم تنفيذ طبقة للتسليم التصميمية والطعانات العرضية والتصنيعية المعتمدة والبند بجميع مشتاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصلات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف - البند لا يشمل كمية المتغيرات - علوة ١ جنيه/متر لمسافة تكثيف الحفر ١.١ جنيه/متر ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣ م			
			58	131,500.00	7,627,000



مشروع القطار الكهربائي السريع (منفلوط / سوهاج) القطار الثالث
مقاييس معدلة (٢) شريحة (أ) طبقا لاسعار محضر المفاوضة



لجنة المصروفات
 ٩٩٩٩

تنفيذ شركة المكتب العربي للمقاولات - طارق عبد الوهاب راشد من كم ١٨٠٠٠ حتى كم ٢٠٠٠٠ بطول ٢ كم

الكميات	عدد الكميات	الكمية	القيمة	البيان
531,300	33	16,100.00	٣٠	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في السلو وتسوية السطح بالآلات التنويعية و الرش بالحمية الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و ذلك الجهد بالهراست للوصول الى المصبي كثافة جافة (٩٠% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل التربة الزائدة لمسافة ١٠٠ كم من محور الطريق و الخطة تشمل استخدام العمالة في تثبيت السلو و إعداد مقلات على السلو لحركة المعدات و يتم التنفيذ طبقا للمقاييس التصميمية و القطاعات العرضية التنويعية و الرسومات التفصيلية المصنعة و البند يجمع مشتملة طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.
16,100.00	1			- علوة ١ جنبة / كم لمسافة نقل نتاج الحفر و تصحيح ١٠٠ جنبة/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/١٤
19,965,113.00				- علوة زيادة سواحل ١ جنبة/٣٠ كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/١٤
				الاجمالي

مدير عام المشروعات (هيئة الطرق والكباري)

مدير مشروع الهيئة

مهندس الهيئة

مدير مشروع الاستشاري

مدير مشروع المقول

رئيس اللجنة المركزية
 م / مصطفى علي منصور



قطاع شركه المكتب العربي للمقاولات
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

420+066

الي كم

418+066

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (2/47) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر أبو سمبل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/10/30 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركة المكتب العربي للمقاولات.
وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الأكرام	متوسط العمق	مسافات التخريم	كمية الصخور المفجرة (م ³)
1		٥٨٤	٧	٧	١٧١٤-
2		٦٥	٩	٧	٤٢٨٧,٥
3		١٤٧	٤	٧	٥٨١٠
4		٤٨٧	٦	٧	٢٩١٥
		٨٠	الإجمالي	٥	٣٠٠٠
	إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط	٤٦٤٥٤			متر مكعب صخور

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي. مع العلم بأن بعض الكميات اختلفت عن المخطط.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد حسن
توقيع / أحمد حسن

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / محمد علي
توقيع / محمد علي

الشركة المنفذة

مهندس / محمد علي
توقيع / محمد علي

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / أحمد حسن
توقيع / أحمد حسن

مهندس / الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / منار محمد أمين
توقيع / منار محمد أمين

مسلسل مصنع 18 الحربي (47)

مسلسل الشركة المنفذة (2)



حصص as built لكميات القطع المنفذة لشركة العربي حتى ٢٠٢٤-١-٢٥


اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
امتشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
امتشارى المشروع /	مكتب الراشد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	المكتب العربي للمقاولات

418+700.00	859.94	67969.89
418+720.00	536.66	68506.55
418+740.00	740.42	69246.97
418+760.00	976.8	70223.77
418+780.00	920.53	71144.3
418+800.00	1311.99	72456.29
418+820.00	1818.62	74274.92
418+840.00	1431.61	75706.53
418+860.00	1092.12	76798.65
418+880.00	1048.24	77846.89
418+900.00	1240.33	79087.22
418+900.01	0.73	79087.95
418+920.00	1536.27	80624.23
418+920.01	0.81	80625.03
418+940.00	2118.89	82743.92
418+940.01	1.31	82745.23
418+960.00	2401.91	85147.15
418+960.01	1.09	85148.24
418+980.00	2352.41	87500.65
419+000.00	2699.68	90200.33
419+020.00	2946.82	93147.15
419+040.00	4064.21	97211.36
419+060.00	5033.18	102244.54
419+080.00	4869.7	107114.24
419+100.00	4184.86	111299.09
419+120.00	3756.2	115055.29
419+140.00	3374.55	118429.84
419+160.00	2650.43	121080.28
419+180.00	2122.77	123203.05
419+200.00	1595.12	124798.17
419+220.00	1569	126467.17
419+240.00	1574.98	128042.15
419+250.15	599.63	128641.78
419+260.00	559.11	129200.89
419+280.00	1924.29	131125.17
419+300.00	3239.61	134364.78



حصر كميات القطع المنفذة لشركة العربي حتى ٢٠٢٥-١٠-٢٤

اسم المشروع /	مشروع القطر الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	المكتب العربي للمقاولات
138252.65	419+320.00 3887.87
141609.94	419+340.00 3357.29
144329.19	419+360.00 2719.25
147308.58	419+380.00 2979.39
149881.5	419+400.00 2572.92
152071.07	419+420.00 2189.57
154746.02	419+440.00 2674.96
158727.32	419+460.00 3981.3
162347.71	419+480.00 3620.39
162524.21	419+481.61 176.5
165194.6	419+500.00 2670.39
168260.55	419+520.00 3065.95
170663.67	419+540.00 2403.12
173121.04	419+560.00 2457.36
175385.04	419+580.00 2264
177547.05	419+600.00 2162.02
179323.41	419+620.00 1776.35
181145.63	419+640.00 1822.22
184499.16	419+660.00 3353.53
187555.71	419+680.00 3056.54
189175.01	419+700.00 1619.31
190416.52	419+720.00 1241.51
191436.48	419+740.00 1019.96
192441.32	419+760.00 1004.83
193372.92	419+780.00 931.61
194170.57	419+800.00 797.64
194731.75	419+820.00 561.18
195126.8	419+840.00 395.06
195841.31	419+860.00 714.51
197456.84	419+880.00 1615.52
200137.3	419+900.00 2380.47
202887.82	419+920.00 2730.51
205147.3	419+940.00 2259.48





حصر as built لكميات القطع المنفذة لشركة العربي حتى ٢٠٢٤-١-٢٥

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك /	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	المكتب العربي للمقاولات
207027.75	1880.45
208928.95	1901.2
210375.55	1446.6
210831.76	456.21
210831.76	اجمالي كمية القطع (متر مكعب)
112468	كمية القطع المنصرفة قبل ٥/٤ (جاري ٢)
98363.76	اجمالي كمية القطع (بعد ٢٠٢٣-٥-٤) (متر مكعب)
22500	كمية القطع المنصرفة بعد ٥/٤ (جاري ٢)
75863.76	كمية القطع المستحقة بعد ٢٠٢٣-٥-٤
16100	اجمالي كمية السفو
59763.76	اجمالي كمية الضريبات المستحقة
	مهندس الشركة
	مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
	مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
	مدير مشروع مكتب الرائد
	مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكباري)





الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

مشروع مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سبيل)

بمختص مشروع تنفيذ الشاة الجسر الترابي

للخطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقطوط / جرجا

في المسافله من كم (٤١٨٠٠٠) الي كم (٤٢٠٠٠٠) بطول ٢ كم

شركه المكتب العربي للمقاولات " طارق عبد الوهاب راشد "

(محضر استلام موقع)

اشاره الي المقدر رقم (١٧٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بين كلا من الهيئه العامه للطرق والكباري وبين شركه المكتب العربي للمقاولات " طارق عبد الوهاب راشد " بتاريخ ٢٨ / ٣ / ٢٠٢٣ م لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنه يوم الاحد الموافق ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٣ م لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

١- السيد المهندس / احمد منور كمال (مدير مشروع هيئه الطرق والكباري)

الهيئه العامه للطرق والكباري _ المنطقه السابعه

٢- السيد المهندس / ميتا جرجس أمين (مهندس الاشراف هيئه الطرق والكباري)

الهيئه العامه للطرق والكباري _ المنطقه السابعه

٣- السيد المهندس / عمار اسماعيل الشحات (مدير مشروع)

مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكه

٤- السيد المهندس / محمد سعد رمضان (مدير مشروع)

مكتب الدوليه استشاري الاعمال المساحيه

٥- السيد المهندس / اسلام ربيع عيد (مدير مشروع)

الشركه المنطقه المكتب العربي للمقاولات " طارق عبد الوهاب راشد "

قامت اللجنه بالمرور علي موقع العمله عاليه ووجدت اللجنه انه لا توجد اي عوائق ظاهريه تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٣ م هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك

توقيع اللجنه :-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-



يتمتع

رئيس اداره المركزيه

م / مصطفى علي مسعود

شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي)

قطاع شركه المكتب العربي للمقاولات
(المرحلة الثانية - القطاع الثالث - أسبوط)

420+066

الي كم

418+066

من كم

محضر حصر كميات التفجير رقم (1/26) بمشروع القطار الكهربائي السريع المرحلة الثانية قطاع أكتوبر أبو سمبل -
القطاع الثالث - أسبوط.

انه في يوم الاثنين الموافق 2023/09/25 تم التفجير بمعرفة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة
(مصنع 18 الحربي) في القطاع الخاص بشركه المكتب العربي للمقاولات.

وكانت كميات الصخور كالآتي :-

م	المنطقة	عدد الاخرام	متوسط العمق	مسافات التخزين	كمية الصخور المفجرة (م³)
1	٤١٨ + ٤١٩ + ٤٢٠ - ٨٠٤	٤٩٨	٢	٥	٨٩٥٥
2	٤١٨ + ٤١٩ + ٤٢٠ - ٨٠٤	٤٢٦	٢	٥	٥٢١٠
3	٤١٨ + ٤١٩ + ٤٢٠ - ٨٠٤	٧٦٨	٢	٢٠	١٧٢٨٠
4	٤١٨ + ٤١٩ + ٤٢٠ - ٨٠٤	٤٨	٢	٥	٤٤٠٥
الإجمالي					
٢٢٧٥٠ -					
إجمالي كمية الصخور المفجرة فقط ثلاث ولايتات ألك وسبيلان وضوء متر مكعب صخور					

ملحوظة:- الكميات طبقاً للمحاضر بما لا تتجاوز الرفع المساحي النهائي.

عن شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة

مهندس / أحمد توفيق

توقيع / أحمد توفيق

شركة أبو زعبل للخدمات البترولية والتعدين

مهندس / محمد علي

توقيع / محمد علي

الشركة المنفذة

مهندس / علاء مكي

توقيع / علاء مكي

استشاري هيئة الطرق والكباري

مهندس / د. أسامة

توقيع / د. أسامة

مهندس / انهيته العامه للطرق والكباري

مهندس / صابر عبد الله

توقيع / صابر عبد الله

مسلسل مصنع 18 الحربي (26)

مسلسل الشركة المنفذة (1)

السادة / الهيئة العامة للطرق والكباري

اسم العميل / المكتب العربي للمقاولات طارق عبد الوهاب راشد احمد جبريل

... تحية طيبة وبعد

نحيطكم علما بأن الوثيقة/الملحق رقم P/608/23/01/000250 مسددة نقداً و... بة المفعول عن الفترة 01-05-2023 إلى 01-01-2024 كما هو وارد بشروط الوثيقة

... وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

شركة



شركة الوطنية للتأمين

لخبرنا في : 07/05/2023 13/11 PM

شركة وطنية ومصرية خاصة لأحكام القانون 199 لسنة 1994 والمعدل رقم 1 لسنة 1994
مقر الرئيس ومقرات فرع (9) مكاتب الفرقة - شارع محمد الشفيق (المخيم القديم سابقاً) خلف قسم شرطة كنز مدينة نصر - حي غرب - محافظة القاهرة
البريد الإلكتروني: info@alwataniya.com.eg هاتف: 4777116 - 4777117
رقم لياحيد بيجول شركات التأمين (10)
محافظة القاهرة
البريد الإلكتروني: info@alwataniya.com.eg هاتف: 4777116 - 4777117
البريد الإلكتروني: info@alwataniya.com.eg هاتف: 4777116 - 4777117

وثيقة تأمين حوادث شخصية

رقم الوثيقة	P/608/23/01/000250
اسم المستفيد	المكتب العربي للمقاولات طارق عبد الوهاب راشد احمد جبريل
اسم المؤمن له	المكتب العربي للمقاولات طارق عبد الوهاب راشد احمد جبريل
تاريخ ميلاده	طبقا للكشف للمصرف
وظيفته ومهنته	تأمين علي 4 افراد غير محدد اسمائهم ضد الحوادث الشخصية للمقد رقم (2023/2022/1744) إسناد اعمال الجسر الرابعي و الاعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (اليوم / بني سويف / الأقصر / أسوان / أبو سمبل) لتنفيذ اعمال الجسر الرابعي (القطاع الثالث / منطوط / جرجا) (ا) المساهمة من الكم 418,000 إلي الكم 420,000 بطول 2 كم بالأمر المباشر
عنوانه	شارع علي شعبان كفره لعلي الملك فصل الجيزة
مدة التأمين	من : 2023/05/01 الساعة الثانية عشر ظهرا إلى : 2024/01/01 الساعة الثانية عشر ظهرا
أسماء المستفيدين في حالة وفاة المؤمن له وصلة كل منهم به	الهيئة العامة للطرف والكمباري
الحالات المغطاة	مبلغ التأمين
أولا : وفاة	
إذا توفى المؤمن له خلال سنة أشهر من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي للمستفيدين مبلغا وفقا للكشف للمصرف وذلك وفقا لما جاء بالبنود الأول (أولا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثانيا : العجز الكلي المستديم	
إذا أصيب المؤمن له بعجز كلي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا وفقا للكشف للمصرف وذلك وفقا لما جاء بالبنود الأول (ثانيا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
ثالث : العجز الجزئي المستديم	
إذا أصيب المؤمن له بعجز جزئي مستديم خلال سنة من تاريخ وقوع الحادث له يؤدي له مبلغ يحدد وفقا لما جاء بالبنود الأول (ثالث) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	
رابع : العجز الكلي	
إذا أصيب المؤمن له بعجز كلي مؤقت عقب وقوع الحادث له يؤدي له مبلغا وفقا للكشف للمصرف أسبوعيا (بواقع 5 في الألف من مبلغ التأمين في حالة العجز الكلي المستديم الجارء بالبنود ثانيا من هذا الجدول) طوال مدة العجز ويحدد أقصى 52 أسبوعا من تاريخ أدت له وذلك وفقا لما جاء بالبنود الأول (رابعا) من الشروط العامة لهذه الوثيقة	

تحريرا في : 2023/05/01

