

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (١) لمشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٤.٣٠٠ الى الكم ٤.٦٠٠ بطول ٠.٣٠٠ كم تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٤/٢ / ١٢

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد (٢)

رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	قرش
١٧٩٦	١٧٩١	-	-
١٧٩٦	١٧٩١	-	-

مصلحة الضرائب العامة للأموال والكيانات

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة مصر للمعاشات أبو فوفون

الطلبات طبية أو ..

بموجب

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

رئيس القسم

كشف المراجعة

الختم ذو التاريخ

تفريد في السجل برقم

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم	رقم	جنية	قرش
١	مروحة استثمار (المرحلة الثانية)	قسم	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	مروحة استثمار (المرحلة الثانية)	فرع	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	مروحة استثمار (المرحلة الثانية)	مليم	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	بيانات الاستقطاعات	جنية	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	عادي إضافي	مليم	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	دمغة توقيع	جنية	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	قرش جنية	مليم	١٧٩٦	١٧٩١	-
١	رسم الدمغة	جنية	١٧٩٦	١٧٩١	-

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البنك المختص يسمح ولم يسبق الصرف

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب

الإمضاء

بناريخ

الإمضاء

الإمضاء

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع ٥٠ ح برقم

توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع ، في سنة

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(د) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٠٢٤ ع ٥٠ ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

رقم

شيك / إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

الشيكات / الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط

رقم

الشيكات / الحوالات

إمضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة

الختم ذو التاريخ

(٣) سجب

(٤) قيد أو سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

محضر استلام موقع

مشروع : أستكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من
الكم 4.300 إلي الكم 4.600 بطول 0.300 كم

تنفيذ : شركة أحمد علي أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف : المنطقة الثامنة (قنا)

. انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024 / 1 / 24 م اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من :-

- 1 - السيد المهندس / روماني ارميا ملك
 - 2 - السيد المهندس / محمد عبد العاطي
 - 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي
- الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة .
الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثامنة .
ممثل الشركة المنفذة .

. وقد قامت اللجنة بالمرور علي موقع العملية وتلاحظ عدم وجود معوقات تعوق التنفيذ ويعتبر هذا
محضر باستلام الموقع والبدء في التنفيذ .

التوقيعات :-

- 3 - السيد المهندس / محمد ممدوح علي
- 2 - السيد المهندس / محمد عبد العاطي
- 1 - السيد المهندس / روماني ارميا ملك



عماد محمد حسين

تقرير رقم (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعمليّة / محور جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد ابو خروف

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٤١-٤٠	اختبار دمك عينات اترية ردم

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٤٥٠	قيمة اجراء التجارب
٢٠٣	١٤ % ضريبة القيمة المضافة
١٦٥٣	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٢/١١

فني المعمل،،،

مدير المعمل

م/

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم / (٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٨
بخصوص/ نتائج الاختبارات العملية التي تمت
بعملية/ محور جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

تم الاختبار بمعرفة السيد / ياسر عرفات عباس

٤١	٤٠	أرقام العينات
	اتربة ردم (طبقة اولى)	الطبقة المختبرة
	من ٤.٣٠٠ كم الى ٤.٦٠٠ كم	الموقع الكيلو متري
	%٥	نسبة المياه الملائمة
	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
	%٤.٥٤	نسبة المياه
%٤.٦١	٢.١٨٤	الكثافة الجافة طن/م ^٣
٢.١٩١	%٩٧.٥	نسبة الدمك
%٩٧.٨		

تحريرا في: ٢٠٢٤/٢/١١

فني المعمل

مدير المعمل



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(عماد حسين)



تقرير رقم (١٣٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ محور جرجا مركز جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة احمد على احمد (ابو خروف للمقاولات)

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٥٠٦	اختبار صلاحية عينه اتربه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

١٧٧٠	قيمة اجراء التجارب
٢٦٥٠	مصاريف إدارية ١٥ %
٢٠٣٥٠	الجملة
٢٨٥	ضريبة القيمة المضافة ١٤ %
٢٣٢٠٠	المبلغ الاجمالي

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٣/٣/١٠
فني المعمل،،،



رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(محسن محمد زهران)

مدير المعمل

١/٢

مهندس المعمل

١/٢



تقرير رقم (١٣٣) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٧
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
عملية/ محور جرجا مركز جرجا
تنفيذ/ شركة احمد على احمد ابو خروف للمقاولات

احضرت العينة بمعرفة المهندس/ محمد عبد العاطي (مهندس الهيئة)

حدود المواصفات	٥.٦	أرقام العينات
	اتربة ردم	الطبعة المختبرة
	١.٨٥٠ كم	الموقع الكيلو متري
	١٠٠	"٢
	٩٨	"١.٥
	٩٣	"١
	٨٨	"٤/٣
	٧٥	"٨/٣
	٥٩	رقم ٤
	٤٥.٢	رقم ١٠
	٣٠.٥	رقم ٤٠
	١١.٩	رقم ٢٠٠
	%٥	نسبة المياه الملائمة
	٢.٢٤	أقصى كثافة جافة طن/م ^٣
لا تزيد عن ٢%	صفر	الانفتاح
لا تقل عن ١٠%	%٣٥	C.B.R
لا تزيد عن ٣٠%	صفر	حد السيولة
صفر - ٨	صفر	مجال اللدونة
	A1.b	التصنيف

النسبة المئوية للمار من المناخل

بركتور معدل

تحمل ثابت
كاليفورنيا

تحريرا في: ٢٠٢٣/٣/١٠
فني المعمل

مدير المعمل

مهندس المعمل

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(محسن محمد زهران)

اعمال مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من الكم
٤,٣٠٠ إلى الكم ٤,٦٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم
تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال




حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٢) أعمال ردم أتربة صالحة :
اعمال ردم أتربة

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	٣م	المنصرف سابقه	
	335000	٣م	٤+٣٠٠	٤+٦٠٠
	335000		المستحق صرفه	
	332000		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)



مهندس المكتب الفني

اعمال مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من الكم
٤,٣٠٠ إلى الكم ٤,٦٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم
تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال



حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٣) أعمال تحجير أتربة بالبلدوزر :

أعمال تحجير أتربة بالبلدوزر

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	0	٣م	المنصرف سابقه	
	330000	٣م	٤+٣٠٠	٤+٦٠٠
	330000		المستحق صرفه	
	330000		ما يتم صرفه	

مهندس المشروع (الجهة المالكة)
م / محمد جهاد

مهندس المكتب الفني



اعمال مشروع استكمال محور جرجا (المرحلة الثانية) (القطاع الثاني) في المسافة من الكم
٤,٣٠٠ إلى الكم ٤,٦٠٠ بطول ٠,٣٠٠ كم

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (١)

بند (٧) أعمال تطهير الزراعات والأشجار :
أعمال تطهير الزراعات والأشجار

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	إلى
	0	٢م	المنصرف سابقه	
	60000	٢م	٤+٣٠٠	٤+٦٠٠
	60000		المستحق صرفه	
	55000		ما يتم صرفه	



مهندس المكتب الفني

استكمال محور جرجا - المرحلة الثانية (القطاع الثاني) في المسافة من الكم ٤٣٠٠ حتى الكم ٤٦٠٠ بطول ٣٠٠ كم
إشراف: (المصلحة العامة - قنا)

رقم البند	الكمية	بيان الأعمال			اللقنة		الجملة
					قرش	جنيه	قرش
١	٢٦٢٠٠٠	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والبروزات والمخلفات في المناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط لثلاثة وعشرون ألف متر مسطح لا غير)			٨٠	٧	٤٨٢٦٠٠
٢	٢٣٤٠٠٠	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل وتشغيل أثربة صالحة للردم من الحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكشاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٥ كم - يتم احتساب علاوة لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان وفقاً لحضر المقايضة وبناء على محضر المسافات المقدم من المنطقة المشرفة. - السعر لا يشمل قيمة المادة الحجرية مع قيام الشركة المقلدة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المهاجر. (فقط ثلاثمائة وأربعون ألف متر مكعب لا غير)			٥٠	٥١	١٧٥١٠٠٠
٣	٢٣٢٠٠٠	أعمال تجيير بأرض متماصة باستخدام البلدوزر. (فقط ثلاثمائة وثلاثون ألف متر مكعب لا غير)			٦	٦	١٩٨٠٠٠
٤		بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في ثربة صخرية وحمل على البند الآتي :- ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر. ٢- أرصفة الميول الجانية باستخدام المعدات الميكانيكية. ٣- توريد أثربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكشاف (نسبة تحمل كاليغورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للنسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.					
٥		(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)					
٦		(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)					
٧		(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)					
٨		(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)					
٩		(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)					

٢٠٠
١٥٠
٩٩٠
٢٠١٩,٩٩٩,٢

٢٠١٩,٩٩٩,٢ ٢٠١٥

(فقط مائة وستون ألف متر مكعب لا غير)