

TRANSPORT

DISTANCE FOR SOIL



محضر معاينة



التاريخ: ٢٠٢١ / ٩ / ١٣

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)
قامت شركة اكس واي زد للأعمال المساحية (استشاري الأعمال المساحية لهيئة الطرق والكباري)
برصد إحداثيات المحجر الخاص بشركة / يوسف شبيب للمقارلات
بحضور كلا من :-

- ١- م / محمد عبد الممن
- ٢- م / هبة زكريا
- ٣- م / أحمد محمد عبد الحفيظ
- ٤- م /

وكانت الإحداثيات :-

رقم المحجر	الشرق	الشمال	بعد المحجر عن قطاع الشركة
②	72592.215	773415.115	2.9 Km
⑤	725241.45	772996.90	5-1 Km

ملاحظات :-
جميع المساحات المذكورة هي من إلبها مساح (500m)
وهي نصف مساحه قطاع الردم داخل القطاع .

التجيدة للمقاولات
س.ت. ٥٣٣٦٦
ب.ض. ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١

استشاري المشروع
أحمد جمال

استشاري المساحة
١٦-٩-٢٠٢١

مهندس الشركة المنفذة

مشروع القطار السريع
أحمد جمال / مدير مكتب المساحة

التجيدة للمقاولات
ب.ض. ٥٨٣ / ٥٠٢ / ٥١١
س.ت. ٥٣٣٦٦

مكتب استشاري الاعراف - مشروع القطار السريع (المن السخنة - العاصمة الإدارية)

بيان موقف تنفيذي أسبوعي لشركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2022-2021-234

تاريخ التقرير : 2022-11-01

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتقدمة		إجمالي الزد م	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
جوهرة العمل			بلدوزر	3م18	98.7%	2,155,000	2,183,030.4	15+000	14+500	شركة النجيدة للمقاولات
جهاز			4	8	20	5	6	8	9	كسور
مخاربي	مشرف	سائق مدية	فني عمل	مهندس تنفيذ	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطفى عبده	م / يوسف نجيدة		
		كسي	مساعدا مساح	مساح						
		4	9	8						

28

28

شركة يوسف نجيدة للمقاولات
ت. ٥٢٣٦٤٦٠
ف. ٥٢٣٦٤٦٠
٥١١ - ٥٠٢ - ٥٨٣

مكتب استشاري الاشراف - مشروع القطر السريع (المن السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي لشركة يوسف جديدة للمقاولات عقد 2022-2021-234

2022-11-08

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي الردم	نوية القطاع	بدية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل			بلدوزر	سيارة مياه 3م ³ 18	99.0%	2,162,008	2,183,030.4	15+000	14+500	شركة النجدة للمقاولات
جادر			4	فلاي	20	5	6	جربير	هرس	كاسور
محاسب	مشرف	سائق معدة	فني عمل	مهندس تنفيذ	مهندس عمل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطفي عبده	ر / يوسف نجدة		
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						

شركة النجدة للمقاولات
الرجوع : ٥٣٣٩٦٤
٥١١ - ٥٥٠٣ - ٥٨٢٢٠٢٠

مكتب استشاري الانشاءات - مشروع القطر السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

إيمان موقوف تنفيذي أسبوعي لشركة يوسف لصناعة المقاولات منذ 2022-2021-234

تاريخ التقرير : 2022-11-15

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب			
				99.4%	2,169,015	2,183,030.4	15+000	14+500	شركة النجيلة للمقاولات
أجهزة العمل		بلاطون	سيارة مارك 3	قالب	لورد فورد	لورد فورد	جريتور	فريس	كاسور
جادر		4	8	20	5	6	8	9	2
مخاربا	مشرف	سائق معدة	قني عمل	مهندس عمل	مهندس مكتب قني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	1	1	م / مصطلق عبدة	م / يوسف نجيلة		
		قالب	مساحة						
		4	9						

[Signature]

20/05/2021

011-0-7-057130-4

مكتب استشاري الأثراف - مشروع القطار السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية)

٢٠٢٢-٢٠٢٣-٢٠٢٤
٢٠٢٥-٢٠٢٦-٢٠٢٧
٢٠٢٨-٢٠٢٩-٢٠٣٠
٢٠٣١-٢٠٣٢-٢٠٣٣
٢٠٣٤-٢٠٣٥-٢٠٣٦
٢٠٣٧-٢٠٣٨-٢٠٣٩
٢٠٤٠-٢٠٤١-٢٠٤٢
٢٠٤٣-٢٠٤٤-٢٠٤٥
٢٠٤٦-٢٠٤٧-٢٠٤٨
٢٠٤٩-٢٠٥٠-٢٠٥١
٢٠٥٢-٢٠٥٣-٢٠٥٤
٢٠٥٥-٢٠٥٦-٢٠٥٧
٢٠٥٨-٢٠٥٩-٢٠٦٠
٢٠٦١-٢٠٦٢-٢٠٦٣
٢٠٦٤-٢٠٦٥-٢٠٦٦
٢٠٦٧-٢٠٦٨-٢٠٦٩
٢٠٧٠-٢٠٧١-٢٠٧٢
٢٠٧٣-٢٠٧٤-٢٠٧٥
٢٠٧٦-٢٠٧٧-٢٠٧٨
٢٠٧٩-٢٠٨٠-٢٠٨١
٢٠٨٢-٢٠٨٣-٢٠٨٤
٢٠٨٥-٢٠٨٦-٢٠٨٧
٢٠٨٨-٢٠٨٩-٢٠٩٠
٢٠٩١-٢٠٩٢-٢٠٩٣
٢٠٩٤-٢٠٩٥-٢٠٩٦
٢٠٩٧-٢٠٩٨-٢٠٩٩
٢١٠٠-٢١٠١-٢١٠٢
٢١٠٣-٢١٠٤-٢١٠٥
٢١٠٦-٢١٠٧-٢١٠٨
٢١٠٩-٢١١٠-٢١١١
٢١١٢-٢١١٣-٢١١٤
٢١١٥-٢١١٦-٢١١٧
٢١١٨-٢١١٩-٢١٢٠
٢١٢١-٢١٢٢-٢١٢٣
٢١٢٤-٢١٢٥-٢١٢٦
٢١٢٧-٢١٢٨-٢١٢٩
٢١٣٠-٢١٣١-٢١٣٢
٢١٣٣-٢١٣٤-٢١٣٥
٢١٣٦-٢١٣٧-٢١٣٨
٢١٣٩-٢١٤٠-٢١٤١
٢١٤٢-٢١٤٣-٢١٤٤
٢١٤٥-٢١٤٦-٢١٤٧
٢١٤٨-٢١٤٩-٢١٥٠
٢١٥١-٢١٥٢-٢١٥٣
٢١٥٤-٢١٥٥-٢١٥٦
٢١٥٧-٢١٥٨-٢١٥٩
٢١٦٠-٢١٦١-٢١٦٢
٢١٦٣-٢١٦٤-٢١٦٥
٢١٦٦-٢١٦٧-٢١٦٨
٢١٦٩-٢١٧٠-٢١٧١
٢١٧٣-٢١٧٤-٢١٧٥
٢١٧٦-٢١٧٧-٢١٧٨
٢١٨٠-٢١٨١-٢١٨٢
٢١٨٤-٢١٨٥-٢١٨٦
٢١٨٨-٢١٨٩-٢١٩٠
٢١٩١-٢١٩٢-٢١٩٣
٢١٩٤-٢١٩٥-٢١٩٦
٢١٩٧-٢١٩٨-٢١٩٩
٢٢٠٠-٢٢٠١-٢٢٠٢
٢٢٠٣-٢٢٠٤-٢٢٠٥
٢٢٠٦-٢٢٠٧-٢٢٠٨
٢٢٠٩-٢٢١٠-٢٢١١
٢٢١٢-٢٢١٣-٢٢١٤
٢٢١٥-٢٢١٦-٢٢١٧
٢٢١٨-٢٢١٩-٢٢٢٠
٢٢٢١-٢٢٢٢-٢٢٢٣
٢٢٢٤-٢٢٢٥-٢٢٢٦
٢٢٢٧-٢٢٢٨-٢٢٢٩
٢٢٣٠-٢٢٣١-٢٢٣٢
٢٢٣٣-٢٢٣٤-٢٢٣٥
٢٢٣٦-٢٢٣٧-٢٢٣٨
٢٢٣٩-٢٢٤٠-٢٢٤١
٢٢٤٢-٢٢٤٣-٢٢٤٤
٢٢٤٥-٢٢٤٦-٢٢٤٧
٢٢٤٨-٢٢٤٩-٢٢٥٠
٢٢٥١-٢٢٥٢-٢٢٥٣
٢٢٥٤-٢٢٥٥-٢٢٥٦
٢٢٥٧-٢٢٥٨-٢٢٥٩
٢٢٦٠-٢٢٦١-٢٢٦٢
٢٢٦٣-٢٢٦٤-٢٢٦٥
٢٢٦٦-٢٢٦٧-٢٢٦٨
٢٢٦٩-٢٢٧٠-٢٢٧١
٢٢٧٣-٢٢٧٤-٢٢٧٥
٢٢٧٦-٢٢٧٧-٢٢٧٨
٢٢٨٠-٢٢٨١-٢٢٨٢
٢٢٨٤-٢٢٨٥-٢٢٨٦
٢٢٨٨-٢٢٨٩-٢٢٩٠
٢٢٩١-٢٢٩٢-٢٢٩٣
٢٢٩٤-٢٢٩٥-٢٢٩٦
٢٢٩٧-٢٢٩٨-٢٢٩٩
٢٣٠٠-٢٣٠١-٢٣٠٢
٢٣٠٣-٢٣٠٤-٢٣٠٥
٢٣٠٦-٢٣٠٧-٢٣٠٨
٢٣٠٩-٢٣١٠-٢٣١١
٢٣١٢-٢٣١٣-٢٣١٤
٢٣١٥-٢٣١٦-٢٣١٧
٢٣١٨-٢٣١٩-٢٣٢٠
٢٣٢١-٢٣٢٢-٢٣٢٣
٢٣٢٤-٢٣٢٥-٢٣٢٦
٢٣٢٧-٢٣٢٨-٢٣٢٩
٢٣٣٠-٢٣٣١-٢٣٣٢
٢٣٣٣-٢٣٣٤-٢٣٣٥
٢٣٣٦-٢٣٣٧-٢٣٣٨
٢٣٣٩-٢٣٤٠-٢٣٤١
٢٣٤٢-٢٣٤٣-٢٣٤٤
٢٣٤٥-٢٣٤٦-٢٣٤٧
٢٣٤٨-٢٣٤٩-٢٣٥٠
٢٣٥١-٢٣٥٢-٢٣٥٣
٢٣٥٤-٢٣٥٥-٢٣٥٦
٢٣٥٧-٢٣٥٨-٢٣٥٩
٢٣٦٠-٢٣٦١-٢٣٦٢
٢٣٦٣-٢٣٦٤-٢٣٦٥
٢٣٦٦-٢٣٦٧-٢٣٦٨
٢٣٦٩-٢٣٧٠-٢٣٧١
٢٣٧٣-٢٣٧٤-٢٣٧٥
٢٣٧٦-٢٣٧٧-٢٣٧٨
٢٣٨٠-٢٣٨١-٢٣٨٢
٢٣٨٤-٢٣٨٥-٢٣٨٦
٢٣٨٨-٢٣٨٩-٢٣٩٠
٢٣٩١-٢٣٩٢-٢٣٩٣
٢٣٩٤-٢٣٩٥-٢٣٩٦
٢٣٩٧-٢٣٩٨-٢٣٩٩
٢٤٠٠-٢٤٠١-٢٤٠٢
٢٤٠٣-٢٤٠٤-٢٤٠٥
٢٤٠٦-٢٤٠٧-٢٤٠٨
٢٤٠٩-٢٤١٠-٢٤١١
٢٤١٢-٢٤١٣-٢٤١٤
٢٤١٥-٢٤١٦-٢٤١٧
٢٤١٨-٢٤١٩-٢٤٢٠
٢٤٢١-٢٤٢٢-٢٤٢٣
٢٤٢٤-٢٤٢٥-٢٤٢٦
٢٤٢٧-٢٤٢٨-٢٤٢٩
٢٤٣٠-٢٤٣١-٢٤٣٢
٢٤٣٣-٢٤٣٤-٢٤٣٥
٢٤٣٦-٢٤٣٧-٢٤٣٨
٢٤٣٩-٢٤٤٠-٢٤٤١
٢٤٤٢-٢٤٤٣-٢٤٤٤
٢٤٤٥-٢٤٤٦-٢٤٤٧
٢٤٤٨-٢٤٤٩-٢٤٥٠
٢٤٥١-٢٤٥٢-٢٤٥٣
٢٤٥٤-٢٤٥٥-٢٤٥٦
٢٤٥٧-٢٤٥٨-٢٤٥٩
٢٤٦٠-٢٤٦١-٢٤٦٢
٢٤٦٣-٢٤٦٤-٢٤٦٥
٢٤٦٦-٢٤٦٧-٢٤٦٨
٢٤٦٩-٢٤٧٠-٢٤٧١
٢٤٧

2022-11-22

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۵

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		الجماعي الزم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				99.7%	2,176,023	2,183,030.4	15+000	14+500	شركة النجدة للمقاولات	
إهتزاز المعمل		بالدولار	سيارة حمراء 3٢١8	قالب	لورد لورد	لورد تحصيل	حزير	هزاس	كسور	
جانب		4	8	20	5	6	8	9	2	
مخاض	مشرف	سائق سيارة	قبي محمل	مهندس محمل	مهندس مكتب قبي	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	1	1	م / مصطفى عبدة	ال يوسف نجدة			
		قالب	مساحة مساح	مساح						
		4	9	8						

مكتب استشاري الادراف - مشروع القطار السريع (الفين السبعة - العاصمة الادرية)

بيان موقف تقديري لمصف شهري لشركة نجيدة المقاولات عقد 2022-2021-234

تاريخ التقرير : 2022-11-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتبقية		اجمالي الورد		نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب	متر مكعب			
الجهة العميل			بلدقاند	سيارة مياه 3م18	الاربي	لودر فود	لودر تحميل	جرير	15+000	14+500	شركة النجيدة للمقاولات
جابر			4	8	20	5	6	8		9	2
محاسب	مشرف	سائق معدة	لبي معمل	مهندس تنفيذ	مهندس معمل	مهندس مكتب لبي	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	2	1	1	م/م مصطفي عيده				
		كاتب	مساعد مساح	مساح							
		4	9	8							

8

م.م. مصطفى عيده
011-004-08430000
011-004-08430000

مكتب استشاري الاعراف - مشروع المطار السريع (الجزء السادس) - العاصمة الإدارية

بيان موقف تنفيذي نصف شهري لشركة يوسف نجيدة للمعاملات عقد 2022-2021-234

2022-11-15	تاريخ التقرير :
------------	-----------------

1998

2

22

مكتب استشاري الاعراف - مشروع المطار السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي شهري لشركة يوسف نجيدة للمقاولات عقد 2021-2022-234

تاريخ التقرير : 2022-11-01

ملاحظات				نسبة التنفيذ	الكمية المتقدمة		الاجمالي الزدوم	نهاية القطاع	بداية القطاع	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
				98.7%	2,155,000	2,183,030.4		15+000	14+500	شركة النجيدة للمقاولات
اجهزة العمل		بالرورد	سيارة مياه 3م18	قالب	لورد فورد	لورد تحصيل	جربدر		هواس	كاسون
جهاز		4	8	20	5	6	8		9	2
محاسب	مشرق	سائق معدة	في محصل	مهندس محصل	مهندس مكتب في	مدير المشروع	رئيس الشركة			
1	4	60	2	1	1	م / مصطفي عبيده	الم يوسف نجيدة			
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						





مكتب استشاري الادارة - مشروع القطر السريع (العين الصناعية - العاصمة الادارية)

بيان موقف تنفيذي شهري لشركة يوسف نجيدة للمقاولات على عقد 2022-2021-234

2022-12-01

تاريخ التقرير :

ملاحظات				نسبة التنفيذ	القيمة المتوقعة		احصائي الردم	نهاية الصفح	بداية الصفح	اسم الشركة
					متر مكعب	متر مكعب				
اجهزة العمل			بلدوزر	سيارة مياه 3x18	100.0%	2,183,030.4	2,183,030.4	15+000	14+500	شركة النجيدة للمقاولات
جاهز			4	8	20	5	6	8	9	2
مخاسب	مشرف	سائق معدة	فني معدل	مهندس تنفيذ	مهندس معدل	مهندس مكتب فني	مدير المشروع	رئيس الشركة		
1	4	60	2	2	1	1	م / مصطفي عبده	الم يوسف نجيدة		
		كاتب	مساعد مساح	مساح						
		4	9	8						

بر الوفاء
التوقيع :
09/03/2022
09/03/2022 - 09/03/2022

اجمالي المنصرف من مستخلصات و عقود شركة نجيدة في مشروع القطار الكهربائي السريع من المحطة 12+500 الى المحطة 15+800

صفحة (2022/2021/234) شركة النجيدة 14+500 الى 15+000

رقم	البيد	الكمية المنصرفة	الكمية المتقاة فطيا	اللقية	قيمة الكمية المنصرفة	قيمة الكمية المتقاة فطيا	نسبة المنصرف
1	رسم حتى 2.9 كم	232,465.0	232,465.0	49.9	11,600,003.5	11,600,003.5	100.00%
2	مسافة مدق 2 كم	232,465.0	232,465.0	0.5	116,232.5	116,232.5	100.00%
3	رسم حتى 5 كم	1,960,540.0	1,960,540.0	52.0	101,428,080.0	101,428,080.0	100.00%
4	مسافة مدق 2 كم	190,000.0	190,000.0	0.5	95,000.0	95,000.0	100.00%
5	مسافة مدق 4 كم	1,760,540.0	1,760,540.0	1.0	1,760,540.0	1,760,540.0	100.00%
					114,999,856.0	114,999,856.0	100.00%

115,000,000.0

8

قيمة العقد
عدد المستخلصات

الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٢
ب.ض. ٥٨٣ - ٥٠٢ - ٥١١

اجمالي المنصرف من مستخلصات و عقود شركة نخيدة في مشروع القطر الكورباتي السريع من المحطة 12+500 الى المحطة 15+800

حظ شركة يوسف نخيدة 12+500 الى 14+500

قيمة العقد		قيمة المتكاملات		قيمة العقد		قيمة المتكاملات	
191,500,000.0		9		114,997,000.0		6	
الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة
297,782.8	285,000	297,782.8	285,000	297,782.8	285,000	297,782.8	285,000
154,921.85	150,000	154,921.85	150,000	154,921.85	150,000	154,921.85	150,000
321,414.55	308,000	321,414.55	308,000	321,414.55	308,000	321,414.55	308,000
11,967.67	108,500	11,967.67	108,500	11,967.67	108,500	11,967.67	108,500
248,157.73	238,000	248,157.73	238,000	248,157.73	238,000	248,157.73	238,000
306,663.35	373,300	306,663.35	373,300	306,663.35	373,300	306,663.35	373,300
319,442.3	310,000	319,442.3	310,000	319,442.3	310,000	319,442.3	310,000
45,279.8	45,000	45,279.8	45,000	45,279.8	45,000	45,279.8	45,000
467,391.7	450,000	467,391.7	450,000	467,391.7	450,000	467,391.7	450,000
28,060.35	28,000	28,060.35	28,000	28,060.35	28,000	28,060.35	28,000
2,017.46	20,000	2,017.46	20,000	2,017.46	20,000	2,017.46	20,000
906	860	906	860	906	860	906	860
24,525	24,000	24,525	24,000	24,525	24,000	24,525	24,000
980	950	980	950	980	950	980	950
8020	8000	8020	8000	8020	8000	8020	8000
17,805	17,000	17,805	17,000	17,805	17,000	17,805	17,000
7,280	7,000	7,280	7,000	7,280	7,000	7,280	7,000
3,580	3,500	3,580	3,500	3,580	3,500	3,580	3,500
5,420	5,200	5,420	5,200	5,420	5,200	5,420	5,200
2,855	2,800	2,855	2,800	2,855	2,800	2,855	2,800
10,800	10,300	10,800	10,300	10,800	10,300	10,800	10,300
606.75	300	606.75	300	606.75	300	606.75	300
176,097,060.0		176,097,060.0		176,097,060.0		176,097,060.0	
184,974,794.7		184,974,794.7		184,974,794.7		184,974,794.7	
95.20%		95.20%		95.20%		95.20%	

حظ شركة يوسف نخيدة 15+000 الى 15+800

قيمة العقد		قيمة المتكاملات		قيمة العقد		قيمة المتكاملات	
149,000,000.0		7		115,000,000.0		8	
الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة
354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0
354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0	354,878.0
2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0	2,480,879.0
758,879.0	758,879.0	758,879.0	758,879.0	758,879.0	758,879.0	758,879.0	758,879.0
1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0	1,722,000.0
148,992,998.7		148,992,998.7		148,992,998.7		148,992,998.7	
100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	

حظ شركة نخيدة 14+500 الى 15+000

قيمة العقد		قيمة المتكاملات		قيمة العقد		قيمة المتكاملات	
115,000,000.0		8		114,997,000.0		6	
الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة
232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0
232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0	232,465.0
1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0	1,950,540.0
190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0	190,000.0
1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0	1,760,540.0
114,989,856.0		114,989,856.0		114,989,856.0		114,989,856.0	
100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	

حظ شركة نخيدة 15+000 الى 15+800

قيمة العقد		قيمة المتكاملات		قيمة العقد		قيمة المتكاملات	
114,997,000.0		6		48,633,000.0		4	
الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة
1,292,470.9	1,280,000.0	1,292,470.9	1,280,000.0	1,292,470.9	1,280,000.0	1,292,470.9	1,280,000.0
1,978,356.8	1,972,000.0	1,978,356.8	1,972,000.0	1,978,356.8	1,972,000.0	1,978,356.8	1,972,000.0
1,447,873.2	1,429,750.0	1,447,873.2	1,429,750.0	1,447,873.2	1,429,750.0	1,447,873.2	1,429,750.0
6,372,250.0	6,365,000.0	6,372,250.0	6,365,000.0	6,372,250.0	6,365,000.0	6,372,250.0	6,365,000.0
4,276,800.0	4,032,000.0	4,276,800.0	4,032,000.0	4,276,800.0	4,032,000.0	4,276,800.0	4,032,000.0
4,336,200.0	4,124,500.0	4,336,200.0	4,124,500.0	4,336,200.0	4,124,500.0	4,336,200.0	4,124,500.0
427,350.0	407,000.0	427,350.0	407,000.0	427,350.0	407,000.0	427,350.0	407,000.0
3,547,500.0	3,450,000.0	3,547,500.0	3,450,000.0	3,547,500.0	3,450,000.0	3,547,500.0	3,450,000.0
4,598,000.0	4,560,000.0	4,598,000.0	4,560,000.0	4,598,000.0	4,560,000.0	4,598,000.0	4,560,000.0
3,726,800.0	3,657,500.0	3,726,800.0	3,657,500.0	3,726,800.0	3,657,500.0	3,726,800.0	3,657,500.0
4,525,950.0	4,485,000.0	4,525,950.0	4,485,000.0	4,525,950.0	4,485,000.0	4,525,950.0	4,485,000.0
164,010.0	154,000.0	164,010.0	154,000.0	164,010.0	154,000.0	164,010.0	154,000.0
7,081,520.0	6,862,500.0	7,081,520.0	6,862,500.0	7,081,520.0	6,862,500.0	7,081,520.0	6,862,500.0
3,759,600.0	3,487,500.0	3,759,600.0	3,487,500.0	3,759,600.0	3,487,500.0	3,759,600.0	3,487,500.0
-2,000,000.0		-2,000,000.0		-2,000,000.0		-2,000,000.0	
114,753,168.8		114,753,168.8		114,753,168.8		114,753,168.8	
95.98%		95.98%		95.98%		95.98%	

حظ شركة نخيدة 14+500 الى 15+000

قيمة العقد		قيمة المتكاملات		قيمة العقد		قيمة المتكاملات	
48,633,000.0		4		48,633,000.0		4	
الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة	الكمية المتكاملة
262,888.78	250,000.0	262,888.78	250,000.0	262,888.78	250,000.0	262,888.78	250,000.0
424,804	4200	424,804	4200	424,804	4200	424,804	4200
2893.45	2900	2893.45	2900	2893.45	2900	2893.45	2900
6490	6200	6490	6200	6490	6200	6490	6200
9900	9500	9900	9500	9900	9500	9900	9500
9460	9000	9460	9000	9460	9000	9460	9000
6270	6000	6270	6000	6270	6000	6270	6000
9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200
10960	10500	10960	10500	10960	10500	10960	10500
10140	9600	10140	9600	10140	9600	10140	9600
7420	7000	7420	7000	7420	7000	7420	7000
1410	1300	1410	1300	1410	1300	1410	1300
40.5	35	40.5	35	40.5	35	40.5	35
17272	15000	17272	15000	17272	15000	17272	15000
12160	11000	12160	11000	12160	11000	12160	11000
48,370,925.4		48,370,925.4		48,370,925.4		48,370,925.4	
86.22%		86.22%		86.22%		86.22%	

نسبة المنصرف	قيمة القيمة المتكاملة	قيمة القيمة المتكاملة	الاجمالي
96.71%	612,091,743.6	591,932,079.7	

شركة يوسف نخيدة للمقاولات
ب. ق. ٥٨٢ - ٥٠٢ - ١١٠
٢٠٢٠/٠٢/١٩ - ٢٠٢٠/٠٢/١٩
٢٠٢٠/٠٢/١٩ - ٢٠٢٠/٠٢/١٩

الاجمالي المنصرف من مستخلصات و عقود شركة نخيدة في مشروع القطر الكورباتي السريع من المحطة 12+500 الى المحطة 15+800

ب. ق. ٥٨٢ - ٥٠٢ - ١١٠
٢٠٢٠/٠٢/١٩ - ٢٠٢٠/٠٢/١٩
٢٠٢٠/٠٢/١٩ - ٢٠٢٠/٠٢/١٩

بيان معدات الشركة

ملاحظات	العدد	الطرز	النوع	اسم المعدة	م.
	2	10 N	Caterpillar	بلدوزر	1
	1	10 R			2
	1	9 N			3
	5	966 F	Caterpillar	لوهر	4
	4	966 E			5
	2	972 G			6
	6	G	Caterpillar	جرير	7
	2	140 H			8
	5	C 362			9
	2		Dynapac	هراس	10
	2		Bomag		11
	2		Ingersoll		12
	8		Mercedes	سيارة مياه	13
	20	Actros	Mercedes	قلاب	13

استشاري المشروع



مهندس الشركة المنفذة

الهيئة العامة للطرق والمواصلات
السلطنة
م. ب. ص. ٥٠٤ - ٥١١

الهيكل التنظيمي للعاملين بمشروع المطار السريع

م	الاسم	الوظيفة	سنوات الخبرة
1	مصطفى عبده نور الدين	مدير التنفيذ	12
2	احمد علي عبد المنعم	مدير مكتب فني	9
3	صلاح عبد المحسن السيد	مدير ضبط الجودة	20
4	احمد محمد رجب	مدير السلامة الوقائية	25
5	بكر طه السعيد	مهندس تنفيذي	7
6	محمود السيد فرطلي	مهندس صيانة (ميكانيكا)	10
7	زياد علي المكاوي	مهندس تخطيط وبرمجة زمنية	7
8	عبد الله عبد الجواد	مراقب تنفيذ	7
9	ايهاب فيصل شحاتة	فني مواد	7
10	ابراهيم سامي سليمان	حاسب كميات	9
11	محمد عبد الكريم	فني سلامة مرورية	7
12	سعيد اسماعيل علي	فني سلامة مرورية	10
13	عبد الهادي الجمل	مساعد	19
14	عطية اسماعيل علي	مساعد	12

استشاري المشروع

مهندس الشركة المنفذة



الاستشارة والتخطيط
الهيئة العامة للطيران المدني
بالمطار الجديد
٥١١-٥٠٢-٥٨٢



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (234 / 2021 / 2022)

محضر استلام ابتدائي

لعملية تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الى الكم 15 بطول 0.5 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (234 / 2021 / 2022)

اشرف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 30 / 11 / 2022 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 27 / 3 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / أحمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة ارمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / ابراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |

وبالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع والتجارب التي تم إجراؤها علي طبقات الجسر أثناء التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات من حيث نسبة الذمك ونسبة تحمل كاليفورنيا بالإضافة الي صلاحية المواد و عليه فقد تم المرور علي الأعمال المنفذة للعملية عاليه وبالمعاينة الظاهرية تلاحظ الاتي:


بإلا أعمال الردم.

مقبول بصفه عامه الا انه تلاحظ الاتي:

1. وجود ثقلوت في الميل المنفذ عن الميل التصميمي (بنسبة لا تؤثر علي اتزان الميول) ببعض المسافات المتفرقة.

ولما كان الاستشاري العام (Systra) قد قام بقبول الأعمال بطلب تسليم الأعمال (Request)

فقد قدرت اللجنة تلك المسافات المعيبة بنسبة 2 %.



4- الكسح

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "ابناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (234 / 2021 / 2022)

الهيئة العامة
للطرق والكباري


المنطقة الحداثية عشر جنوب سيناء



وعليه توصي اللجنة بالاتي:

- (1) خصم نسبة 3% من البند اولا.
 - (2) علي إستشاري المشروع (مكتب د / حسن مهدي) ارسال قوائم الكميات ونتائج الاختبارات المعملية التي تم إجرائها خلال العملية والمستخلص الختامي نسخة رقمية ونسخة مطبوعة إلى المنطقة المشرفة.
- و عليه تري اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للأعمال ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ الاستلام الابتدائي للأعمال المذكورة في المحضر.

وعلى ذلك جري التوقيع :



7. ابراهيم
6. عاطف
5. محمد
4. محمد
- 3.
- 2.
- 1.



تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "إبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (2022 / 2021 / 234)

محضر التقييم

لعملية: تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) بقطاع العين السخنة لتنفيذ المسافة من الكم 14.5 الى الكم 15 بطول 0.5 كم الإتجاهين.

تنفيذ: شركة النجيدة للمقاولات "إبناء احمد نجيدة للمقاولات".

عقد رقم (2022 / 2021 / 234)

اشراف المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022 / 11 / 30 وبناءا علي قرار السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء رقم (9) بتاريخ 2022 / 3 / 27 فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. السيد المهندس / رامي سمير بهيج | مدير المشروع - رئيسا |
| 2. السيد المهندس / محمود صلاح أحمد | مهندس المشروع - عضوا |
| 3. السيد المهندس / إسلام عطية عبدالعزيز | مهندس المشروع - عضوا |
| 4. السيد المهندس / احمد جمال عبدالحفيظ | مدير مكتب إستشاري الهيئة - عضوا |
| 5. السيد المهندس / محمود محمد عبدالرحمن | شركة اردمان معمل الموقع - عضوا |
| 6. السيد المهندس / عاطف محمد حمدي | شركة XYZ إستشاري المساحة - عضوا |
| 7. السيد المهندس / ابراهيم وجدي | الشركة المنفذة - عضوا |


وبعد الإطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات العالية وجاءت كالاتي:

الخصم طبقا لمحضر الاستلام الابتدائي : تم خصم مبلغ 69000 جنيه جاءت تفصيليا علي النحو التالي:

الخصم أصل الرزم = (232465 * 50.4 + 1760540 * 53 + 190000 * 52.5) * 0.02 * 0.03 = 69000 جنيه.

القيمة الاجمالية للخصم = 69000 جنيه.

فقط تسعة وستون الف جنيها.



4- ابراهيم

QS SHEETS



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ : 30-3-2023

اسم المشروع : مشروع القطار السريع (العين السخنة - العلمين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)

باعتقاد الكميات المنفذة الخاصة بشركة :- النجيدة للمقاولات

م	من المحطة رقم	الى المحطة رقم	التصنيف	الكمية بالمتر المكعب	ملاحظات
1	14+500	15+000	اعمال ردم	2,445,919.1	كمية اجمالية بدون مسافة النقل
2			PREPARED SUBGRADE	4,244.26	
3			SUB BALLAST	2,993.5	
4			جيوجريد ذات قوة شد 100 ك. نيوتن	17,272.0	
5			جيوجريد ذات قوة شد 80 ك. نيوتن	12,160.0	

ملاحظات :-

كمية اجمالية من بداية الاعمال حتى تاريخه للعقد رقم 2022-2021-234 & العقد رقم 2023-2022-930

مهندس الهيئة

استشارى الهيئة


استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة

الهيئة

المساحة

الشركة المنفذة



بيان باجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخه

[illegible]

استشاري الهملة

مهندسون القيمة

ب.ض: ۵۸۲ - ۵۰۲ - ۵۱۱

SITE HANDOVER

الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم ١٤,٥ حتى كم ١٥ بطول ٠.5 كم الاتجاهين

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣٤) بتاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

لتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ بحضور كلا من :

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

ممثل مكتب الاستشاري أ.د حسن المهدي

ممثل لشركة المنفذ

١- م/ اسامه عفيف عبد العزيز

٢- م/ محمد عبد الحميد مصطفى

٣- م/ امجد عبد الله النعم

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعرق البدء في التنفيذ

(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .

واقبل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : امجد عبد الله النعم

التوقيع : امجد عبد الله النعم

الشركة المنفذة

الاسم :

الاسم : محمد عبد الحميد مصطفى

التوقيع :

مكتب الاستشاري أ.د حسن المهدي

١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

التوقيع : امجد عبد الله النعم

الهيئة العامة للطرق والكباري

النجيدة للمقاولات
س.ت : ٥٣٣٦٦
ب.ض : ٥٨٣ - ٥٠٣ - ٥١١

الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع قطار الكيرباتي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم ١٤,٥ حتى كم ١٥ بطول ٠.5 كم الاتجاهين

بالإشارة إلى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٠٥

لتنفيذ المشروع عليه :

فقد اجتمعت اللجنة يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ بحضور كلا من :

- ١- م/ اسامه علي عبدالعزيز
 - ٢- م/ محمد عبد الحسيب مصطفى
 - ٣- م/ امين عبد الله
- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي
ممثل الشركة المنفذة

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد حوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .

واقبل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : امين عبد الله

التوقيع : امين عبد الله

الشركة المنفذة

الاسم :



الاسم : محمد عبد الحسيب مصطفى

التوقيع :

مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي

التوقيع : امين عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري



الهيئة العامة
للطرق والكباري

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

المسافة من كم ١٤,٥ حتى كم ١٥ بطول ٠.5 كم الاتجاهين

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣٤) بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ١٥

لتنفيذ المشروع عليه :

لقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ بحضور كلا من :

- ١- م/ اسامه عفيف عبد العزيز
 - ٢- م/ محمد عبد الحميد مصطفى
 - ٣- م/ احمد عبد الله
- ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي
ممثل لشركة المنفذ

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالي من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .

واقبل المحضر على ذلك .

للجنة :

الاسم : احمد عبد الله

التوقيع : احمد عبد الله

الشركة المنفذة

الاسم :



الاسم : محمد عبد الحميد مصطفى

التوقيع :

مكتب الاستشاري ا.د حسن المهدي

التوقيع : احمد عبد الله

الهيئة العامة للطرق والكباري



الهيئة العامة
للطرق والكبارى

محضر استلام موقع

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

للمسافة من كم ١٤,٥ حتى كم ١٥ بطول ٠,5 كم الاتجاهين

بالإشارة الى العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكبارى وشركة النجيدة للمقاولات

رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢٤) بتاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ١٥

لتنفيذ المشروع عليه :

لقد اجتمعت اللجنة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ بحضور كلا من :

- ١- م/ اسامه عبد العزيز
 - ٢- م/ محمد عبد الحسيب مصطفى
 - ٣- م/ احمد عبد الحميد
- ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى
ممثل مكتب الاستشارى ا.د حسن المهدي
ممثل شركة المنفذ

وقامت اللجنة بالمرور على موقع المشروع عليه ووجدت اللجنة انه لا يوجد عوائق ظاهرة تعوق البدء في التنفيذ

(الموقع خالى من العوائق)

وعليه يكون تاريخ ٢٠٢١ / ١٠ / ٦ هو تاريخ استلام الموقع للمشروع عليه .

واقفل المحضر على ذلك .

اللجنة :

الاسم : اسامه عبد العزيز

التوقيع : اسامه

الشركة المنفذة

الاسم :

الاسم : محمد عبد الحسيب مصطفى

التوقيع :

مكتب الاستشارى المهندس المهندس

التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى



APPROVED AS-BUILT

RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	NEGIDA company		Designer Company*	DR.Hassan Mahdy (H.M.C)						
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time						
	Samir Helmy		26/9/2023							
Contractor UIR Reference	Refers To MIR :									
Received by ER		UIR	C1	C2	C3	DD	MM	YY	HH	MM
						26	9	2023		

CODE -1

CODE -1

CODE -1

CODE -2

CODE -3

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

AREA	Element
12+500 → 15+800	Backfilling layer from 14+500 To 15+000

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as Indicated ☐
Other attachments	Surveying sheets (Master sheet + Cross sections + Width sheets + Center line Coordinates)		
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	
PLAN PROFILE VER 11	NA	NA	

Comments by: (GARB SYRVEY CONSULTANT (XYZ))



Comments by: GENERAL CONSULTANT (SYSTRA)

• Surveying works (levels - coordinates - width) are inspected and found :

• Work may :

NAME:

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if
Contractor Engineer	Samir Helmy		26/9/2023		A-AWC-R	Not Attend
Contractor QA/QC*	XYZ		26/9/2023		A	
Employers Representative	H.M.C		26/9/2023		A	

* Designer



محضر استلام الميزانية الشبكية من الشركات المنفذة



التاريخ : 9 / 8 / 2023

اسم المشروع : مشروع القطر السريع (العين السخنة - العين)

قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى) باستلام الميزانية الشبكية

من شركة / كبر

من المحطة رقم : 14+500 الى المحطة رقم : 15+000

بنود مهمه يجب ان يتم استيفائها قبل الإستلام:

- يتم استلام البيانات بعد الانتهاء من الرصد مباشرة من الجهاز المستخدم بأي صيغة (RAW DATA)
- يتم اعتماد طريقة الميزانية المنتظمة و المتقدمة فقط في مشروع القطر الكهربائي السريع.
- يتم اعتماد الارصاد والميزانيات المرفوعة بأجهزة مفحوصة ولها شهادات معايرة سارية حديثة فقط لا تقل مدة اخر معايرة للجهاز عن 3 اشهر.
- يتم مراجعة شهادات المعايرة مع التوكيل بشكل مباشر وفي حالة ظهور شهادة مزورة يتم استبعاد الجهاز والشخص المسؤول فوراً.
- يجب ان يكون القوائم بأعمال الميزانية من المتخصصين في مجال المساحة وله خبرة مناسبة.
- تتم مطابقة واستلام الاعمال في الموقع وفي حالة عدم مطابقة المنسوب في اكثر من 4 امكن موزعين على المنطقة, لا يعتد بالميزانية الشبكية وتتم اعادة رصدها.

ملاحظات :- تسليم جهاز للقطر ص 14+500 الى 15+000

مهندس الهيئة

استشارى المشروع

استشارى المساحة

مهندس الشركة المنفذة



[illegible]

Phone	Address	City	State	Zip
404545	12345678	Atlanta	GA	30301
404546	12345679	Atlanta	GA	30301
404547	12345680	Atlanta	GA	30301
404548	12345681	Atlanta	GA	30301
404549	12345682	Atlanta	GA	30301
404550	12345683	Atlanta	GA	30301
404551	12345684	Atlanta	GA	30301
404552	12345685	Atlanta	GA	30301
404553	12345686	Atlanta	GA	30301
404554	12345687	Atlanta	GA	30301
404555	12345688	Atlanta	GA	30301
404556	12345689	Atlanta	GA	30301
404557	12345690	Atlanta	GA	30301
404558	12345691	Atlanta	GA	30301
404559	12345692	Atlanta	GA	30301
404560	12345693	Atlanta	GA	30301
404561	12345694	Atlanta	GA	30301
404562	12345695	Atlanta	GA	30301
404563	12345696	Atlanta	GA	30301
404564	12345697	Atlanta	GA	30301
404565	12345698	Atlanta	GA	30301
404566	12345699	Atlanta	GA	30301
404567	12345700	Atlanta	GA	30301
404568	12345701	Atlanta	GA	30301
404569	12345702	Atlanta	GA	30301
404570	12345703	Atlanta	GA	30301
404571	12345704	Atlanta	GA	30301
404572	12345705	Atlanta	GA	30301
404573	12345706	Atlanta	GA	30301
404574	12345707	Atlanta	GA	30301
404575	12345708	Atlanta	GA	30301
404576	12345709	Atlanta	GA	30301
404577	12345710	Atlanta	GA	30301
404578	12345711	Atlanta	GA	30301
404579	12345712	Atlanta	GA	30301
404580	12345713	Atlanta	GA	30301
404581	12345714	Atlanta	GA	30301
404582	12345715	Atlanta	GA	30301
404583	12345716	Atlanta	GA	30301
404584	12345717	Atlanta	GA	30301
404585	12345718	Atlanta	GA	30301
404586	12345719	Atlanta	GA	30301
404587	12345720	Atlanta	GA	30301
404588	12345721	Atlanta	GA	30301
404589	12345722	Atlanta	GA	30301
404590	12345723	Atlanta	GA	30301
404591	12345724	Atlanta	GA	30301
404592	12345725	Atlanta	GA	30301
404593	12345726	Atlanta	GA	30301
404594	12345727	Atlanta	GA	30301
404595	12345728	Atlanta	GA	30301
404596	12345729	Atlanta	GA	30301
404597	12345730	Atlanta	GA	30301
404598	12345731	Atlanta	GA	30301
404599	12345732	Atlanta	GA	30301
404600	12345733	Atlanta	GA	30301


[illegible]


Year	Age	Sex	Height	Weight	Body Mass Index
1997	15	M	170.0	65.0	22.2
1997	15	F	155.0	45.0	18.8
1997	16	M	175.0	70.0	22.6
1997	16	F	160.0	50.0	19.6
1997	17	M	180.0	80.0	24.7
1997	17	F	165.0	55.0	20.1
1997	18	M	185.0	90.0	26.2
1997	18	F	170.0	60.0	20.9
1997	19	M	190.0	100.0	28.3
1997	19	F	175.0	65.0	21.2
1997	20	M	195.0	110.0	29.4
1997	20	F	180.0	70.0	21.9
1997	21	M	200.0	120.0	30.0
1997	21	F	185.0	75.0	22.4
1997	22	M	205.0	130.0	31.2
1997	22	F	190.0	80.0	22.9
1997	23	M	210.0	140.0	32.0
1997	23	F	195.0	85.0	23.6
1997	24	M	215.0	150.0	32.6
1997	24	F	200.0	90.0	24.7
1997	25	M	220.0	160.0	33.3
1997	25	F	205.0	95.0	25.4
1997	26	M	225.0	170.0	33.8
1997	26	F	210.0	100.0	26.7
1997	27	M	230.0	180.0	34.3
1997	27	F	215.0	105.0	27.5
1997	28	M	235.0	190.0	34.8
1997	28	F	220.0	110.0	28.4
1997	29	M	240.0	200.0	35.3
1997	29	F	225.0	115.0	29.0
1997	30	M	245.0	210.0	35.5
1997	30	F	230.0	120.0	29.6
1997	31	M	250.0	220.0	35.9
1997	31	F	235.0	125.0	30.2
1997	32	M	255.0	230.0	36.1
1997	32	F	240.0	130.0	30.5
1997	33	M	260.0	240.0	36.5
1997	33	F	245.0	135.0	30.8
1997	34	M	265.0	250.0	36.8
1997	34	F	250.0	140.0	31.2
1997	35	M	270.0	260.0	37.0
1997	35	F	255.0	145.0	31.6
1997	36	M	275.0	270.0	37.3
1997	36	F	260.0	150.0	32.0
1997	37	M	280.0	280.0	37.7
1997	37	F	265.0	155.0	32.4
1997	38	M	285.0	290.0	37.9
1997	38	F	270.0	160.0	32.8
1997	39	M	290.0	300.0	38.3
1997	39	F	275.0	165.0	33.2
1997	40	M	295.0	310.0	38.7
1997	40	F	280.0	170.0	33.6
1997	41	M	300.0	320.0	39.0
1997	41	F	285.0	175.0	34.0
1997	42	M	305.0	330.0	39.4
1997	42	F	290.0	180.0	34.4
1997	43	M	310.0	340.0	39.7
1997	43	F	295.0	185.0	34.8
1997	44	M	315.0	350.0	40.1
1997	44	F	300.0	190.0	35.2
1997	45	M	320.0	360.0	40.5
1997	45	F	305.0	195.0	35.6
1997	46	M	325.0	370.0	40.8
1997	46	F	310.0	200.0	35.9
1997	47	M	330.0	380.0	41.2
1997	47	F	315.0	205.0	36.3
1997	48	M	335.0	390.0	41.5
1997	48	F	320.0	210.0	36.6
1997	49	M	340.0	400.0	41.9
1997	49	F	325.0	215.0	36.9
1997	50	M	345.0	410.0	42.2
1997	50	F	330.0	220.0	37.2
1997	51	M	350.0	420.0	42.6
1997	51	F	335.0	225.0	37.6
1997	52	M	355.0	430.0	42.9
1997	52	F	340.0	230.0	37.9
1997	53	M	360.0	440.0	43.3
1997	53	F	345.0	235.0	38.3
1997	54	M	365.0	450.0	43.6
1997	54	F	350.0	240.0	38.6
1997	55	M	370.0	460.0	44.0
1997	55	F	355.0	245.0	38.9
1997	56	M	375.0	470.0	44.3
1997	56	F	360.0	250.0	39.2
1997	57	M	380.0	480.0	44.7
1997	57	F	365.0	255.0	39.5
1997	58	M	385.0	490.0	45.0
1997	58	F	370.0	260.0	39.8
1997	59	M	390.0	500.0	45.4
1997	59	F	375.0	265.0	40.1
1997	60	M	395.0	510.0	45.7
1997	60	F	380.0	270.0	40.4
1997	61	M	400.0	520.0	46.0
1997	61	F	385.0	275.0	40.7
1997	62	M	405.0	530.0	46.3
1997	62	F	390.0	280.0	41.0
1997	63	M	410.0	540.0	46.6
1997	63	F	395.0	285.0	41.3
1997	64	M	415.0	550.0	46.9
1997	64	F	400.0	290.0	41.6
1997	65	M	420.0	560.0	47.2
1997	65	F	405.0	295.0	41.9
1997	66	M	425.0	570.0	47.5
1997	66	F	410.0	300.0	42.2
1997	67	M	430.0	580.0	47.8
1997	67	F	415.0	305.0	42.5
1997	68	M	435.0	590.0	48.1
1997	68	F	420.0	310.0	42.8
1997	69	M	440.0	600.0	48.4
1997	69	F	425.0	315.0	43.1
1997	70	M	445.0	610.0	48.7
1997	70	F	430.0	320.0	43.4
1997	71	M	450.0	620.0	49.0
1997	71	F	435.0	325.0	43.7
1997	72	M	455.0	630.0	49.3
1997	72	F	440.0	330.0	44.0
1997	73	M	460.0	640.0	49.6
1997	73	F	445.0	335.0	44.3
1997	74	M	465.0	650.0	49.9
1997	74	F	450.0	340.0	44.6
1997	75	M	470.0	660.0	50.2
1997	75	F	455.0	345.0	44.9
1997	76	M	475.0	670.0	50.5
1997	76	F	460.0	350.0	45.2
1997	77	M	480.0	680.0	50.8
1997	77	F	465.0	355.0	45.5
1997	78	M	485.0	690.0	51.1
1997	78	F	470.0	360.0	45.8
1997	79	M	490.0	700.0	51.4
1997	79	F	475.0	365.0	46.1
1997	80	M	495.0	710.0	51.7
1997	80	F	480.0	370.0	46.4
1997	81	M	500.0	720.0	52.0
1997	81	F	485.0	375.0	46.7
1997	82	M	505.0	730.0	52.3
1997	82	F	490.0	380.0	47.0
1997	83	M	510.0	740.0	52.6
1997	83	F	495.0	385.0	47.3
1997	84	M	515.0	750.0	52.9
1997	84	F	500.0	390.0	47.6
1997	85	M	520.0	760.0	53.2
1997	85	F	505.0	395.0	47.9
1997	86	M	525.0	770.0	53.5
1997	86	F	510.0	400.0	48.2
1997	87	M	530.0	780.0	53.8
1997	87	F	515.0	405.0	48.5
1997	88	M	535.0	790.0	54.1
1997	88	F	520.0	410.0	48.8
1997	89	M	540.0	800.0	54.4
1997	89	F	525.0	415.0	49.1
1997	90	M	545.0	810.0	54.7
1997	90	F	530.0	420.0	49.4
1997	91	M	550.0	820.0	55.0
1997	91	F	535.0	425.0	49.7
1997	92	M	555.0	830.0	55.3
1997	92	F	540.0	430.0	50.0
1997	93	M	560.0	840.0	55.6
1997	93	F	545.0	435.0	50.3
1997	94	M	565.0	850.0	55.9
1997	94	F	550.0	440.0	50.6
1997	95	M	570.0	860.0	56.2
1997	95	F	555.0	445.0	50.9
1997	96	M	575.0	870.0	56.5
1997	96	F	560.0	450.0	51.2
1997	97	M	580.0	880.0	56.8
1997	97	F	565.0	455.0	51.5
1997	98	M	585.0	890.0	57.1
1997	98	F	570.0	460.0	51.8
1997	99	M	590.0	900.0	57.4
1997	99	F	575.0	465.0	52.1
1997	100	M	595.0	910.0	57.7
1997	100	F	580.0	470.0	52.4

[illegible]

Sl. No.	NAME	ROLL NO.	MARKS	GRADE
15151	ABHIRAM K	2019061860	72.00	C
15152	ABHIRAM K	2019061861	73.00	C
15153	ABHIRAM K	2019061862	74.00	C
15154	ABHIRAM K	2019061863	75.00	C
15155	ABHIRAM K	2019061864	76.00	C
15156	ABHIRAM K	2019061865	77.00	C
15157	ABHIRAM K	2019061866	78.00	C
15158	ABHIRAM K	2019061867	79.00	C
15159	ABHIRAM K	2019061868	80.00	C
15160	ABHIRAM K	2019061869	81.00	C
15161	ABHIRAM K	2019061870	82.00	C
15162	ABHIRAM K	2019061871	83.00	C
15163	ABHIRAM K	2019061872	84.00	C
15164	ABHIRAM K	2019061873	85.00	C
15165	ABHIRAM K	2019061874	86.00	C
15166	ABHIRAM K	2019061875	87.00	C
15167	ABHIRAM K	2019061876	88.00	C
15168	ABHIRAM K	2019061877	89.00	C
15169	ABHIRAM K	2019061878	90.00	C
15170	ABHIRAM K	2019061879	91.00	C
15171	ABHIRAM K	2019061880	92.00	C
15172	ABHIRAM K	2019061881	93.00	C
15173	ABHIRAM K	2019061882	94.00	C
15174	ABHIRAM K	2019061883	95.00	C
15175	ABHIRAM K	2019061884	96.00	C
15176	ABHIRAM K	2019061885	97.00	C
15177	ABHIRAM K	2019061886	98.00	C
15178	ABHIRAM K	2019061887	99.00	C
15179	ABHIRAM K	2019061888	100.00	C
15180	ABHIRAM K	2019061889	101.00	C
15181	ABHIRAM K	2019061890	102.00	C
15182	ABHIRAM K	2019061891	103.00	C
15183	ABHIRAM K	2019061892	104.00	C
15184	ABHIRAM K	2019061893	105.00	C
15185	ABHIRAM K	2019061894	106.00	C
15186	ABHIRAM K	2019061895	107.00	C
15187	ABHIRAM K	2019061896	108.00	C
15188	ABHIRAM K	2019061897	109.00	C
15189	ABHIRAM K	2019061898	110.00	C
15190	ABHIRAM K	2019061899	111.00	C
15191	ABHIRAM K	2019061900	112.00	C
15192	ABHIRAM K	2019061901	113.00	C
15193	ABHIRAM K	2019061902	114.00	C
15194	ABHIRAM K	2019061903	115.00	C
15195	ABHIRAM K	2019061904	116.00	C
15196	ABHIRAM K	2019061905	117.00	C
15197	ABHIRAM K	2019061906	118.00	C
15198	ABHIRAM K	2019061907	119.00	C
15199	ABHIRAM K	2019061908	120.00	C
15200	ABHIRAM K	2019061909	121.00	C
15201	ABHIRAM K	2019061910	122.00	C
15202	ABHIRAM K	2019061911	123.00	C
15203	ABHIRAM K	2019061912	124.00	C
15204	ABHIRAM K	2019061913	125.00	C
15205	ABHIRAM K	2019061914	126.00	C
15206	ABHIRAM K	2019061915	127.00	C
15207	ABHIRAM K	2019061916	128.00	C
15208	ABHIRAM K	2019061917	129.00	C
15209	ABHIRAM K	2019061918	130.00	C
15210	ABHIRAM K	2019061919	131.00	C
15211	ABHIRAM K	2019061920	132.00	C
15212	ABHIRAM K	2019061921	133.00	C
15213	ABHIRAM K	2019061922	134.00	C
15214	ABHIRAM K	2019061923	135.00	C
15215	ABHIRAM K	2019061924	136.00	C
15216	ABHIRAM K	2019061925	137.00	C
15217	ABHIRAM K	2019061926	138.00	C
15218	ABHIRAM K	2019061927	139.00	C
15219	ABHIRAM K	2019061928	140.00	C
15220	ABHIRAM K	2019061929	141.00	C
15221	ABHIRAM K	2019061930	142.00	C
15222	ABHIRAM K	2019061931	143.00	C
15223	ABHIRAM K	2019061932	144.00	C
15224	ABHIRAM K	2019061933	145.00	C
15225	ABHIRAM K	2019061934	146.00	C
15226	ABHIRAM K	2019061935	147.00	C
15227	ABHIRAM K	2019061936	148.00	C
15228	ABHIRAM K	2019061937	149.00	C
15229	ABHIRAM K	2019061938	150.00	C
15230	ABHIRAM K	2019061939	151.00	C
15231	ABHIRAM K	2019061940	152.00	C
15232	ABHIRAM K	2019061941	153.00	C
15233	ABHIRAM K	2019061942	154.00	C
15234	ABHIRAM K	2019061943	155.00	C
15235	ABHIRAM K	2019061944	156.00	C
15236	ABHIRAM K	2019061945	157.00	C
15237	ABHIRAM K	2019061946	158.00	C
15238	ABHIRAM K	2019061947	159.00	C
15239	ABHIRAM K	2019061948	160.00	C
15240	ABHIRAM K	2019061949	161.00	C
15241	ABHIRAM K	2019061950	162.00	C
15242	ABHIRAM K	2019061951	163.00	C
15243	ABHIRAM K	2019061952	164.00	C
15244	ABHIRAM K	2019061953	165.00	C
15245	ABHIRAM K	2019061954	166.00	C
15246	ABHIRAM K	2019061955	167.00	C
15247	ABHIRAM K	2019061956	168.00	C
15248	ABHIRAM K	2019061957	169.00	C
15249	ABHIRAM K	2019061958	170.00	C
15250	ABHIRAM K	2019061959	171.00	C
15251	ABHIRAM K	2019061960	172.00	C
15252	ABHIRAM K	2019061961	173.00	C
15253	ABHIRAM K	2019061962	174.00	C
15254	ABHIRAM K	2019061963	175.00	C
15255	ABHIRAM K	2019061964	176.00	C
15256	ABHIRAM K	2019061965	177.00	C
15257	ABHIRAM K	2019061966	178.00	C
15258	ABHIRAM K	2019061967	179.00	C
15259	ABHIRAM K	2019061968	180.00	C
15260	ABHIRAM K	2019061969	181.00	C
15261	ABHIRAM K	2019061970	182.00	C
15262	ABHIRAM K	2019061971	183.00	C
15263	ABHIRAM K	2019061972	184.00	C
15264	ABHIRAM K	2019061973	185.00	C
15265	ABHIRAM K	2019061974	186.00	C
15266	ABHIRAM K	2019061975	187.00	C
15267	ABHIRAM K	2019061976	188.00	C
15268	ABHIRAM K	2019061977	189.00	C
15269	ABHIRAM K	2019061978	190.00	C
15270	ABHIRAM K	2019061979	191.00	C
15271	ABHIRAM K	2019061980	192.00	C
15272	ABHIRAM K	2019061981	193.00	C
15273	ABHIRAM K	2019061982	194.00	C
15274	ABHIRAM K	2019061983	195.00	C
15275	ABHIRAM K	2019061984	196.00	C
15276	ABHIRAM K	2019061985	197.00	C
15277	ABHIRAM K	2019061986	198.00	C
15278	ABHIRAM K	2019061987	199.00	C
15279	ABHIRAM K	2019061988	200.00	C
15280	ABHIRAM K	2019061989	201.00	C
15281	ABHIRAM K	2019061990	202.00	C
15282	ABHIRAM K	2019061991	203.00	C
15283	ABHIRAM K	2019061992	204.00	C
15284	ABHIRAM K	2019061993	205.00	C
15285	ABHIRAM K	2019061994	206.00	C
15286	ABHIRAM K	2019061995	207.00	C
15287	ABHIRAM K	2019061996	208.00	C
15288	ABHIRAM K	2019061997	209.00	C
15289	ABHIRAM K	2019061998	210.00	C
15290	ABHIRAM K	2019061999	211.00	C
15291	ABHIRAM K	2019062000	212.00	C
15292	ABHIRAM K	2019062001	213.00	C
15293	ABHIRAM K	2019062002	214.00	C
15294	ABHIRAM K	2019062003	215.00	C
15295	ABHIRAM K	2019062004	216.00	C
15296	ABHIRAM K	2019062005	217.00	C
15297	ABHIRAM K	2019062006	218.00	C
15298	ABHIRAM K	2019062007	219.00	C
15299	ABHIRAM K	2019062008	220.00	C
15300	ABHIRAM K	2019062009	221.00	C
15301	ABHIRAM K	2019062010	222.00	C
15302	ABHIRAM K	2019062011	223.00	C
15303	ABHIRAM K	2019062012	224.00	C
15304	ABHIRAM K	2019062013	225.00	C
15305	ABHIRAM K	2019062014	226.00	C
15306	ABHIRAM K	2019062015	227.00	C
15307	ABHIRAM K	2019062016	228.00	C
15308	ABHIRAM K	2019062017	229.00	C
15309	ABHIRAM K	2019062018	230.00	C
15310	ABHIRAM K	2019062019	231.00	C
15311	ABHIRAM K	2019062020	232.00	C
15312	ABHIRAM K	2019062021	233.00	C
15313	ABHIRAM K	2019062022	234.00	C
15314	ABHIRAM K	2019062023	235.00	C
15315	ABHIRAM K	2019062024	236.00	C
15316	ABHIRAM K	2019062025	237.00	C
15317	ABHIRAM K	2019062026	238.00	C
15318	ABHIRAM K	2019062027	239.00	C
15319	ABHIRAM K	2019062028	240.00	C
15320	ABHIRAM K	2019062029	241.00	C
15321	ABHIRAM K	2019062030	242.00	C
15322	ABHIRAM K	2019062031	243.00	C
15323	ABHIRAM K	2019062032	244.00	C
15324	ABHIRAM K	2019062033	245.00	C
15325	ABHIRAM K	2019062034	246.00	C
15326	ABHIRAM K	2019062035	247.00	C
15327	ABHIRAM K	2019062036	248.00	C
15328	ABHIRAM K	2019062037	249.00	C
15329	ABHIRAM K	2019062038	250.00	C
15330	ABHIRAM K	2019062039	251.00	C
15331	ABHIRAM K	2019062040	252.00	C
15332	ABHIRAM K	2019062041	253.00	C
15333	ABHIRAM K	2019062042	254.00	C
15334	ABHIRAM K	2019062043	255.00	C
15335	ABHIRAM K	2019062044	256.00	C
15336	ABHIRAM K	2019062045	257.00	C
15337	ABHIRAM K	2019062046	258.00	C
15338	ABHIRAM K	2019062047	259.00	C
15339	ABHIRAM K	2019062048	260.00	C
15340	ABHIRAM K	2019062049	261.00	C
15341	ABHIRAM K	2019062050	262.00	C
15342	ABHIRAM K	2019062051	263.00	C
15343	ABHIRAM K	2019062052	264.00	C
15344	ABHIRAM K	2019062053	265.00	C
15345	ABHIRAM K	2019062054	266.00	C
15346	ABHIRAM K	2019062055	267.00	C
15347	ABHIRAM K	2019062056	268.00	C
15348	ABHIRAM K	2019062057	269.00	C
15349	ABHIRAM K	2019062058	270.00	C
15350	ABHIRAM K	2019062059	271.00	C
15351	ABHIRAM K	2019062060	272.00	C
15352	ABHIRAM K	2019062061	273.00	C
15353	ABHIRAM K	2019062062	274.00	C
15354	ABHIRAM K	2019062063	275.00	C
15355	ABHIRAM K	2019062064	276.00	C
15356	ABHIRAM K	2019062065	277.00	C
15357	ABHIRAM K	2019062066	278.00	C
15358	ABHIRAM K	2019062067	279.00	C
15359	ABHIRAM K	2019062068	280.00	C
15360	ABHIRAM K	2019062069	281.00	C
15361	ABHIRAM K	2019062070	282.00	C
15362	ABHIRAM K	2019062071	283.00	C
15363	ABHIRAM K	2019062072	284.00	C
15364	ABHIRAM K	2019062073	285.00	C
15365	ABHIRAM K	2019062074	286.00	C
15366	ABHIRAM K	2019062075	287.00	C
15367	ABHIRAM K	2019062076	288.00	C
15368	ABHIRAM K	2019062077	289.00	C
15369	ABHIRAM K	2019062078	290.00	C
15370	ABHIRAM K	2019062079	291.00	C
15371	ABHIRAM K	2019062080	292.00	C
15372	ABHIRAM K	2019062081	293.00	C
15373	ABHIRAM K	2019062082	294.00	C
15374	ABHIRAM K	2019062083	295.00	C
15375	ABHIRAM K	2019062084	296.00	C
15376	ABHIRAM K	2019062085	297.00	C
15377	ABHIRAM K	2019062086	298.00	C
15378	ABHIRAM K	2019062087	299.00	C
15379	ABHIRAM K	2019062088	300.00	C
15				

[illegible][illegible]





BILL OF QUANTITY (BOQ)

تنفيذ الجسر الترابي و الاصل الصناعية بقطاعات مشروع انشاء القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العامين - مطروح)
قطاع العين السخنة شركة التجيدة للمقاولات من كم ١٤+٥٠٠ حتى كم ١٥+٠٠٠ بطول ٥,٠ كم الاتجاهين

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الفئة	الاجمالي
٣	اصال الردم				
٣-١	بالمتر المكعب اصال تحميل و نقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات الترموية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مضموب (- ٢.٠٠) و بعد ذلك سمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكلاف (نسبة تحمل كالبورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى القسي كثافة جافة ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف (تم احتساب سعر البند لمسافة نقل المياه ٤٠ كم). - مسافة النقل حتى ٢ كم ملحوظة - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ج على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - في حالة وجود منقعات في مسافات النقل يتم اضافة ٣ جنيه على مسافة ١٢ كم في مدى ويتغير طول مسافة المدى يتم المحاسبة نسبة وتناسب.				
	مسافة النقل ٢,٩ كم	م٣	٢٣٢,٤٦٥,٠٠	٤٩,٩٠	١١,٦٠٠,٠٠٣,٥٠
	مسافة مدى ٢ كم	م٣	٢٣٢,٤٦٥,٠٠	٠,٥٠	١١٦,٢٣٢,٥٠
	مسافة النقل ٥ كم	م٣	١,٩٥٠,٥٤٠	٥٢,٠٠	١٠١,٤٢٨,٠٨٠,٠٠
	مسافة مدى ٢ كم	م٣	١٩٠,٠٠٠	٠,٥٠	٩٥,٠٠٠,٠٠
	مسافة مدى ٤ كم	م٣	١,٧٦٠,٥٤٠	١,٠٠	١,٧٦٠,٥٤٠,٠٠
	الإجمالي				١١٤,٩٩٩,٨٥٦,٠٠

مدير المشروع
م/رامي سمير بهيج

مهندس الهيئة
(هيئة الطرق و الكباري)

استشاري الهيئة
د/حسن مهدي

الشركة المنفذة

ابراهيم

رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي



COVER LETTER

ص.ب 174 القاهرة الجديدة - رمز بريدي 11835

استشاري الطرق والمطارات والمرور

سجل هندسي : 4/1978

السادة الاستشاري العام (مكتب SYSTRA)

عناية المهندس / خالد البطل

تحية طيبة وبعد :iii

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (8) ختامي

لعملية : اعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الانبارية - العلمين - مطروح)
للقطاع من المحطة 14+500 الى المحطة 15+000 بطول 0.5 كم الإتجاهيين .

تنفيذ : شركة النجيدة للمقاولات (أبناء أحمد نجيدة للمقاولات) .

عقد رقم : (234 / 2021 / 2022) في 05 / 10 / 2021

وذلك للمراجعة والاعتماد حتى ينتهي لمهندس الهيئة استكمال إجراءات صرف المستخلص وعمل استمارة 50 ع . ح .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبية باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية .

تحريرا في : / / 202

مرفقات عدد (10)

- SUBCONTRACTOR CONTRACT
- BOQ
- SITE HANDOVER
- CROSS SECTION
- QS SHEETS
- FINAL INVOICE (A3) (6 COPIES)
- INTERIM INVOICES
- APPROVED AS BUILT

بالإضافة الى نسخة رقمية تشمل جميع المرفقات & MIRS - IRS

مدير المشروع

مهندس / احمد جمال عبدالحفيظ




أستاذ دكتور / حسن مهدي - استاذ الطرق والمطارات والمرور بجامعة عين شمس

Tel : +2 01227483563

Email: Drhassanmahdy@gmail.com

عائلي (1) - قطعة 134 - المسنن ثمرين الجنوبية - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة




CROSS SECTIONS



Handwritten signature/initials.

Handwritten text in Arabic, likely a title or description of the project.




Handwritten text in Arabic, likely a date or location.



Handwritten signature/initials.

Handwritten notes in Arabic script, including a small diagram of a road layout.

Handwritten notes in Arabic script, including a small diagram of a road layout.






Handwritten signature/initials.



Handwritten text in Arabic:

المستند رقم ٥٤٣٦٦
تاريخ: ٥٤٣٦٦
ب.ف. ٥٤٣٦٦ - ٥٤٣٦٦



628 cable


14.725 14.750 14.775

14.725 14.750 14.775

011-04-043


011-04-043

011-04-043



Material(s) of Station 14+875.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
prepared sub grade	8.62	213.63	3184.26
subbase	8.12	153.68	2274.98
slope protection	26.22	656.14	9165.29



Material(s) of Station 14+900.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
prepared sub grade	8.92	212.97	3397.23
subbase	5.89	150.13	2425.10
slope protection	26.35	657.17	9822.46



Material(s) of Station 14+925.00

Material Name	Area	Volume	Cumulative Volume
prepared sub grade	8.51	212.93	3610.16
subbase	6.07	149.61	2974.72
slope protection	26.43	659.81	10482.27

Handwritten signature or initials.

Handwritten text: "L230111" and "L230111" with a signature.

Handwritten text: "L230111" and "L230111" with a signature.

