



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
تابع القيد : ٧٢٦٩٤ / ٢٠٢٣ / الكباري
التاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣ م

المطالب :-



التكرم باتخاذ مآثرونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة للمشروعات عاليه تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وإشراف المنطقة المركزية الأولى قدرها (٦) أشهر ليصبح تاريخ نهوها على النحو التالي :-

م	اسم العملية	رقم العقد	تاريخ النهو الفعلي
١	أعمال تحويل عدد (١) كوبري ثابت إلى متحرك عند مسطرد على ترعة الإسماعيلية	٢٠٢١/٢٠٢٠/٨٤	٢٠٢٣/١٢/١٢
٢	تصميم وتنفيذ وتحويل عدد (١) كوبري ثابت إلى كوبري متحرك على ترعة الإسماعيلية عند أبو زعبل	٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٥	٢٠٢٣/٨/١٢
٣	إنشاء كوبري علوي أعلى محور سفنكس عند كم (١٨٠ + ٤٥٠) ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢	٢٠٢٤/٧/١٧
٤	إنشاء كوبري علوي سيارات أعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩ + ٥٠)	٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١	٢٠٢٤/٦/٢٩

بعد من مرة
الدور
دائماً

والأمر مفوض لسيادتكم

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " 
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع " 
مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع " 

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
التوقيع " 
لواء مهندس / حسين الطين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى

اللوائح (١) مراجع المرافقة على ما استقر عليه
المجلس الفني - المختص في هذا الشأن ونشأ عليه
المشكلة التي توافر لها الحل المقترحة من قبل الإدارة
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


مواصلة المراجعة

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٥ ملاحظات / تم
المرور على ملاحظات ذلك من قبل الجهات

الهيئة العامة للطرق والكباري



المنطقة المركزية الاولى

مشروع انشاء كوبري علوي


اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس كم (٤٥٠+١٨٠)

مستخلص رقم (٦) جاري

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



قوائم الكميات



قوائم الكميات مستخلص (٦) جاري

عملية : انشاء كوبري علوي اعلي تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند كم (١٨٠+٤٥٠)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الاجمالي
أولا :- أعمال الكباري			
٢	أعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه	م.ط	٤٨٠,٠٠
٦	نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١,٠٠
٨	خوازيق (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	م.ط	٢٩٢٢,٠٠
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	م٣	٣٩٨٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٤٤,٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والأساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٦-أ	علاوة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم /سم٢ بزيادة محتوى الاسمنت من ٣٥٠ كجم/م٣ الي ٤٥٠ كجم/م٣	م٣	٣١٠٠,٠٠
١٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات	م٣	٨٥٠,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	٨٣٢,٠٠
١٧-ب	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الي ٥٠٠ كجم/م٣	م٣	٠,٠٠
١٨-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق الاعمدة	م٣	٢٢٢,٠٠
	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر	م٣	١٢٣,٠٠
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	بالطن	١٦٩٧,٠٠
٢٢	طبقة عازلة من البيتومين على البارد وجهين	م٢	١٤٢٦,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٣,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
التشوينات			
٢٠-أ	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	بالطن	١٠٠,٠٠
٢١	بالطن توريد وتشغيل وشد وحقق كابلات عالية الاجهاد	بالطن	١٠٣,٠٠
٣٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة ٣٤٠ طن بجوايط c2	عدد	٣,٠٠
٣٠-ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلي من ٥٥٠ طن بجوايط c2	عدد	٦,٠٠
٣٢-أ	بالمتر مكعب اعمال تشغيل وتوريد تربة صالحة للردم مسافة النقل لاتقل عن ٥٠ كم	م٣	٣٠٠٠,٠٠

مهندس الهيئة

استشاري الهيئة

مهندس الشركة

دفتر الحصر

محضر التَّشْوِينات

محضر تشوينات

مشروع / انشاء كوبرى علوى اعلى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس

الموافق ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٤ وبحضور كل من :-

انه في يوم

استشاري الهيئة (مكتب بنتا للاستشارات الهندسية)

١- السيد المهندس / ابراهيم عبدالله عيسى

شركة النيل العامة للانشاء والطرق

٢- السيد المهندس / اباؤب حاد مرصى

بالمرور والمعاينة علي الطبيعة : _

٥- تم حصر الكابلات عالية الاجهاد الموجود بالموقع تبين وجود كمية (١٠٣) طن تشوينا (مائة وثلاثة طنا) .

وتعتبر هذه الكميات في عهدة المفاوض وتحت حراسته دون أدنى مسؤولية علي الهيئة واستشاريها.

وقد تحرر هذا محضرا منا بذلك ،،،،،

کشوفات

(مهندسين-معدات)



التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/٢٣

أسماء المهندسين والمراقبين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بمشروع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	الاسم	المسمى الوظيفي
١	م/ أحمد فهمى رفعت	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة مدير مشروع
٢	م / محمد شاکر خطاب	مهندس مدني نقابي خبرة ١٥ سنة كباري
٣	م/ محمد رأفت قناوي	مهندس مدني نقابي ١٥ سنة طرق
٤	م/ ابانوب جمال جرجس	مهندس مساحة
٥	م/ محمد عمر تهامي	مهندس ضبط جودة
٦	أ / أنور ابراهيم غنيم	مراقب

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ: ٢٠٢٤/ ٤/ ١٢

بيان بالمعدات العاملة بموقع كوبرى سفنكس

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٩٩٢)

م	نوع المعدة	العدد	ملاحظات
١	تانك مياه	٢	افيكو - مرسيدس ٣٣٣١
٢	ونش	١	Ph ٤x٤ 40ton
٣	لودر	١	Komatsu 300
٤	حفار	١	Komatsu 300
٥	سيارات خلاطة خرسانة	٣	مرسيدس - افيكو - مان
٦	سيارات ملاكي	١	N300 شيفروليه فان
٧	مولد مصانع	١	60 KW
٨	مولد Danyo	١	100 KW
٩	مولد Perkins	١	80 KW

يعتمد

المهندس الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة المنفذة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق



التاريخ: ٢٣/٤/٢٠٢٤

بيان بمهمات المعمل

بموقع كوبري سفنكس عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٢٩١١)

م	تجهيزات المعمل	ملاحظات
١	متوفر المكاتب والمقاعد اللازمة	
٢	مصدر كهرباء ٢٢٠ فولت ١٥ امبير وضاءة كافية	
٣	طاولات وبنشات للعمل من الخشب	
٤	جهاز كمبيوتر احدث اصدار بمشتملاته مع طابعه	
٥	مصدر كهرباء استبليزر موحد تيار ٢٢٠ فولت ثلاثة أوجه مع مقباس مناسبة لفرن التجفيف وماكينة التكسير	
٦	ارضيات خرسانة للعمل بسمك ١٢٥ مم ذات سطح ناعم وصلب	
٧	مصدر للمياه النظيفة وبسعة تخزينية ٣ متر مكعب	
٨	توفير نظام إطفاء حريق	
٩	ماكينة تكسير المكعبات	
١٠	احواض معالجة وسخانات	
١١	فرن تجفيف	
١٢	جهاز Sand cone	
١٣	جهاز Proctor	
١٤	مكعبات خرسانة ١٥x١٥x١٥ سم	
١٥	جهاز Slump test	
١٦	مجموعة مناخل كاملة	
١٧	مخبر مدرج	
١٨	جهاز مقياس درجة حرارة الخرسانة	
١٩	ميزان ٣٠ كجم حساس	

يعتمد

مهندس الاستشاري

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

يعتمد

مهندس الشركة

شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تقرير

ضبط الجودة



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير من تشوينات محطة الخلط المركزيه
Date : 04 ابريل 2024

السادة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق.

تحية طيبة وبعد ،،،

بناء على طلب سيادتكم في خطابكم بتاريخ 2023/04/02 مرفق طيه:-
(مرفق رقم 01) تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه الخاصه بشركة النيل العامة للإنشاء و الطرق و الكائن بمشروع كباري سيارات تقاطع القطار السريع .

بيان المواد المختبره:

- 1- كسرحجر مقاس (1) من تشوينات محطه الخرسانه - عتاقه.
 - 2- كسرحجر مقاس (2) من تشوينات محطه الخرسانه - وادي النطرون.
 - 3- رمل سيليسي من تشوينات محطه الخرسانه - محجر مستقبل مصر.
- وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

مهندس استشاري

أستاذ دكتور / حسام الدين حسن



المرفقات:-

مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام من تشوينات محطة الخلط المركزيه -03 صفحة.



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هايوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing


مرفق رقم 01: تقارير نتائج اختبارات التدرج الحبيبي لعينات الركام الكبير و الصغير لعينات من تشوينات محطة الخلط المركزيه -3: صفحة.

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 1
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE**
(Crushed stones – Size I)

a- Sieve Analysis:

LIMITS ASTM C33 12.5: 4.75mm (Size No. 7)	% Passing				
	19.0 mm	12.5 mm	9.5 mm	4.75 mm	2.36mm
	100.0	99.3	64.4	2.2	0.4
	100	90-100	40-70	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design-Quality Control - Testing

(01/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة كسر حجر سن 2
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSES
OF COARSE AGGREGATE SAMPLE**
(Crushed stones – Size II)

a-Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C33 25.0: 9.5mm (Size No. 56)	% Passing				
	25.0mm	19.0mm	12.5mm	9.5mm	4.75mm
	97.7	85.0	19.08	3.2	0
	90-100	40-85	10-40	0-15	0-5



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design-Quality Control - Testing

(02/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consulting : مكتب ماب
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور الضبعة عند المحطة 196.5
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.4	98.7	84.5	53.0	21.5	5.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design - Quality Control - Testing

(03/03)




HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
مركز هليوبوليس لتكنولوجيا الخرسانة
Design - Quality Control - Testing

Owner : الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant : مكتب بنتا
Company : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق
Project : كباري سيارات تقاطع القطار السريع علي محور سفنكس
Subject : اختبارات التدرج الحبيبي لعينة رمل سيليسي
Date : 04 ابريل 2024

**RESULTS OF SIEVE ANALYSIS, PHYSICAL AND MECHANICAL ANALYSIS
OF FINE AGGREGATE SAMPLE
(Natural Sand)**

a- Sieve Analysis: -

LIMITS ASTM C 33 Limits	% Passing						
	9.5mm	4.75mm	2.36mm	1.18mm	0.6mm	0.3mm	0.15mm
	100	99.4	98.7	88.5	53.0	21.5	5.2
	100	95-100	80-100	50-85	25-60	5-30	0-10



HELIOPOLIS
Concrete Technology Centre
Design-Quality Control - Testing

(03/03)



Technical Report

Tests for Elastomeric Bearings

PROJECT

مشروع كبري علوية على مسار الفطار السريع تقاطع طريق سفنكس

CLIENT

شركة النيل العامة لإشياء الطرق

MANUFACTURER

ATAYA CONSTRUCTION PRODUCTS

BEARING SIZE

Specimen 1	450x600x152	Shear Modulus
Specimen 2	450x600x152	Shear Bond
Specimen 3	450x600x152	Compression



Report No. 24-2-1-BE
Part 2

TEST DATE

19-Mar-24



Project:	مشروع كبري علوية على مسار المطار السريع تقاطع طريق سكني	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	19-Mar-24 24-2-1-BE
----------	--	--------------------------------	------------------------

Project:	مشروع كبري علوية على مسار المطار السريع تقاطع طريق سكني		
Client:	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق		
Manufacturer:	ATAYA CONSTRUCTION PRODUCTS		
Test Date:	19-Mar-24		
Specimen Type	Type C		
Report No.	24-2-1-BE		
Tests Included	Shear Modulus	Shear Bond	Compression Stiffness
	Yes	Yes	Yes



1 SPECIMENS DESCRIPTION:

Specimen		1	2	3	
1	Dimension	Shear Modulus	Shear Bond	Compre sion	
Overall width of bearing (shorter dim.)	a	450	450	450	mm
Overall length of bearing (longer dim.)	b	600	600	600	mm
Total Nominal thickness of Bearing	T_b	152	152	152	mm
Effective width of laminated bearing	a'	430	430	430	mm
Effective length of laminated bearing	b'	580	580	580	mm
Number of elastomer layers	n_e	8	8	8	layers
Elastomeric layer thickness	t_e	11	11	11	mm
Number of steel layers	n_s	7	7	7	layers
Thickness of steel reinforcing plate	t_s	4	4	4	mm
Thickness of outer steel reinforcing plate	t_{se}	18	18	18	mm
Total initial thickness of bearing ignoring top and bottom covers	T_o	116	116	116	mm
Total initial thickness of elastomer in shear	T_e	88	88	88	mm
Effective plan area of laminated bearing	A'	249400	249400	249400	mm ²
Overall plan area of the bearing	A	270000	270000	270000	mm ²
The force-free perimeter of the bearing	l_p	2020	2020	2020	mm
Shape factor	S	11.22	11.22	11.22	




Figure 1-1: Schematic drawing showing the specimen dimensions

Abbassa, Cairo - Egypt - Faculty of Engineering
Mobile: 0101 438 8200
Email : RC.Unit@eng.asu.edu.eg

العباسية - حياد عبد الفتاح - كلية الهندسة - جامعة عين شمس
موبايل: 01014388200
البريد الإلكتروني: RC.Unit@eng.asu.edu.eg



Project	مشروع تجريبي على مسار لتطابق السطح الخارجي مفكك	لبركا قبل إنشاء الطريق	15/10/24 24-2-1-EE
---------	--	------------------------	-----------------------

2 SHEAR MODULUS TEST

2.1 TEST PARAMETERS

σ_y	6	MPa
F_{yt}	1620	kN
V_{yt}	79.2	mm
V_{yt}	23.8	mm
V_{yt}	51.0	mm

at 0.27 T_u
at 0.58 T_u




Figure 2-1: Shear Modulus Test Setup

2.2 Shear Modulus

F_{yt}	170.67	kN
δ_{yt}	0.32	MPa
δ_{yt}	0.27	
F_{yt}	336.32	kN
δ_{yt}	0.62	MPa
δ_{yt}	0.58	
G_s	0.99	MPa

2.3 Visual Inspection

No cracks, cuts or failure
appeared during loading




Figure 2-2: Load-Horizontal Deformation Curve to determine the Shear Modulus (G)



Figure 2-3: Deformed Shape at V_{yt}



Figure 2-4: Visual inspection results

•For Measurement Instruments refer to Appendix A
•For Test Description refer to Appendix B

3.1 TEST PARAMETERS

n	12	MPa
F_H	3200	kN
V_H	170	mm

No cracks, cuts or failure appeared during loading



Figure 3-9: Shear Bond Test Setup




Figure 3-2. Load-Horizontal Deformation Curve




Figure 3-3: Deformed Shape at $V_{1,u}$




Figure 3-4: Visual inspection results

- For Measurement Instruments refer to *Appendix A*
- For Test Description refer to *Appendix C*

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



Project	مشروع شاري طرية على مسار الخطوط السريع تقاطع طريق مطاس	شركة البعك لانشاء الطرق	19-Aug-24 24-2-1-EE
---------	---	-------------------------	------------------------

5 CONCLUSIONS

Tests were performed on elastomeric bearings according to Euro Code (EN1337) to determine following.

5.1 Shear Modulus Test:

5.1.1 Shear Modulus - G_p =

0.99 MPa

5.1.2 Visual Inspection :

No cracks, cuts or failure appeared during loading.

5.2 Shear Bond Test:

5.2.3 Target deformation - V_{max} =

176 mm

5.2.2 Visual Inspection

No cracks, cuts or failure appeared during loading

5.3 Compression Test:

5.3.1 Modulus of Elasticity - E_{cx} =

899 MPa

5.1.2 Compressive Stiffness - C_c =

1932 kN/mm

5.3.3 Visual Inspection :

No cracks, cuts or failure appeared during loading.

Prepared by:

Eng. Muhammad Mesbah

Reviewed by:

Dr. Tarek EL-Hashimy

Acting Reinforced Concrete Research Lab Director

Prof. Dr. Ayman Hussein



30/3/24

For Approval
Engineering Consulting Center Director
Assoc. Prof. Dr. Yasser M. Mohamed

2





Project:	مشروع كبري طرية على مسار الخطوط السريع تقاطع طريق مخكين	شركة النيل للمعملة لإنشاء الطرق	19-Mar-24 24-2-1-BE
----------	--	---------------------------------	------------------------

Appendix A-Test Setup & Measurement Instruments

The Test Setup, shown schematically in Figure A-1, consists of a test frame enclosing a pair of bearings separated from each other by a movable plate. The frame is capable of applying the test compressive load and shear deflection under controlled conditions. The bearings are connected to the frame through platens that are thick to prevent any distortion under maximum loading.

The vertical load is applied using a vertical Jack connected to a load cell with maximum capacity of 5000 kN and stroke of 150 mm. Meanwhile another horizontal jack and load cell are added to provide the shear force with maximum capacity of 1500 kN and stroke of 250 mm.

The vertical shortening are measured using 4 LVDT's positioned at the corners of the press platens, while the horizontal displacements are measured by 2 LVDT's assembled to the movable plate between the bearing, as shown in Figure A-1. The LVDT's accuracy is 1/100 mm, and with range of 150 mm.




Figure A-1: Test Setup and measurement equipments schematic

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Project	مشروع كبري طريق على مدار الطريق السريع تقاطع طريق ملاكس	شركة النيل للمادة لإنشاء الطرق	19-Mar-24 24-2-18E
---------	--	--------------------------------	-----------------------

Appendix B - Shear Modulus Test

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimens as follows.

- 1- Setup of the testing machine and the loading plates as shown in figures (B-1)
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center
- 3- Loading the specimen with a vertical compression Stress of 6 MPa.
- 4- Loading the specimen gradually with an increasing horizontal load until a deformation of $V_{0.2}$ is reached with a loading rate not exceeding 150mm/min while recording the corresponding load.
- 5- Removing the load and performing visual inspection to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimens.
- 6- Leaving the specimens unloaded for a period of 5 minutes.
- 7- Applying an increasing horizontal load until reaching the target deformation $V_{0.2}$ over 10 loading stages while recording the load in every stage.
- 8- Visual inspection is performed after reaching the maximum horizontal deformation to check if any cracks, cuts, or failure in any of the specimens occurred.
- 9- Removing the load gradually while recording the corresponding readings.




Figure B-1: Test setup for shear modulus test





Project	مشروع كبري طرقة على مسار الطرق السريع تقاطع طريق ملاكس	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	19-Mar-24 24-2-1-BE
---------	---	--------------------------------	------------------------

Appendix C - Shear Bond Test

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimens as follows.

- 1- Setup of the testing machine and the loading plates as shown in figures (C-1)
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- 3- Loading the specimen with vertical compression stress equal to 12 MPa
- 4- Applying an increasing horizontal load until reaching the target deformation of twice T_0 over 10 loading stages with a loading rate not exceeding 100mm/min while recording the load in every stage
- 5- Maintaining the specimen at the maximum deformation position for a period of 5 minutes.
- 6- Removing the load gradually while recording the corresponding deformation measurements.
- 7- Visual inspection is performed after reaching the maximum horizontal deformation to check if any cracks, cuts or failure in any of the specimens occurred.




Figure C-1: Test setup for shear modulus test

Handwritten signature and stamp.

Handwritten signature and stamp.





Project:	مشروع كبري طوبى على مسار الخطار السريع تقاطع طريق مفلكس	شركة النيل العامة لإنشاء الطرق	19-Mar-24 24-2-1-BE
----------	--	--------------------------------	------------------------

Appendix D - Compression Test




Figure D-1: Test setup and measurement equipments skematic

The test was performed as per the British Standards' specifications (BS EN 1337) for the specimen as follows:

- 1- Setup of the testing machine and the bearing plates as shown in figures (D-1).
- 2- Positioning the test specimen to be concentric with the loading plates and the loading center.
- 3- Loading the specimen with the maximum vertical compression load for a period of 1 minute then removing the load.
- 4- Repeating the last loading cycle.
- 5- Leaving the specimen without loading for a period of 10 minutes.
- 6- Loading the specimen gradually from 0 load to maximum vertical compression load while recording the deformations over 6 stages of loading with a waiting period of 2 minutes between each loading stage.
- 7- Visual inspection is performed after reaching the maximum loading value to check for the appearance of cracks, cuts or failure in the specimen.
- 8- Removing the load gradually while recording the corresponding deformation measurements.

