

تاریخ: 27/7/2022

عن الطبري عن ابن عباس

تاریخ: 2022/2021/370 : 28/11/2021

| هذه | مهندس العميلة | مدير المشروع | مدير عام المشروع |
|-----|---------------|--------------|------------------|
|-----|---------------|--------------|------------------|

سید • رفیقہ شمیم

مركز البحوث  
العلمية

## محضر معاينة

انه في يوم الاربعاء الموافق 2022/7/20 بوجود كلا من الاتى أسمائهم :

1-المهندس / محمد شعبان مدير المشروع ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

2-المهندس / أحمد حمدي مهندس العملية ( الهيئة العامة للطرق والكبارى )

3-المهندس / علاء سعيد ممثل شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

تم قياس مسافة النقل على الطبيعة عن مشروع انشاء ورفع كفاءة طريق الفرازة / عثمان بن عفان المرحلة الاولى - مبادرة حياة كريمة الخاص بشركة البحر الأحمر من الكم 0 الى الكم 5 وقد وجدت المسافة من كسارة الشركة التي يتم توريد طبقة منها طبقة الاساس الى متوسط القطاع المذكور هي 77 كم .

وبناء على تلك المسافة يتم المحاسبة على مسافة النقل 77 كم لكامل القطاع .

. وبناء على ذلك تم الاتفاق .

3- 

2- 

1-

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)

تقدیر نام : ۱۰۱۱/۲۰۱۱/۳۷۰      بتاریخ : ۱۰۱۱/۱۱/۲۸

عن الفترة من: بداية الفصل

بحريه في

**الشركة المنفذة**

اسم العميل

مقاولة

رقم ومقدار

بند الميزانية

| بيان المنصرف من المقاولة                         |                             | القيمة      |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--|
|                                                  |                             | جنيته       |  |
| الاستقطاعات                                      | مقدار الأعمال التي تمت الآن | ١٥٥١٣٠٩٩.٠٠ |  |
| % لحسن سير العمل                                 | محجوز                       | ٠٠٠٠.٠٠     |  |
| عادي و اضافي                                     | مصرح بصرفه                  | ١٥٥١٣٠٩٩.٠٠ |  |
| توقيع موارد                                      | سابق صرفه                   | ٢٤٨٩٨١٠.٤٠  |  |
| % قيمة الدفعة الهندسية للقبالة                   | مستحق صرفه                  | ١٣٠٢٣٢٨٨.٦٠ |  |
| المهندسين بالوادي الجديد                         | الاستقطاعات                 | ١١٠٢١٣٢٢.٨٣ |  |
| % قيمة العمالة الغير منتظمة                      | جتيه                        |             |  |
|                                                  | رسم دفعة اصلي               |             |  |
|                                                  |                             |             |  |
| معامل المنطقة رقم (١٩٤&١٩٣) بتاريخ ٢٠٢٢/١/١٢     | رسم دفعة اضافي              |             |  |
|                                                  | امتات                       |             |  |
| معامل المنطقة المركزية رقم (٣١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢٠ | ايرادات                     |             |  |
|                                                  |                             |             |  |
|                                                  | جملة الاستقطاعات            | ١١٠٢١٣٢٢.٨٣ |  |
| جملة الاستقطاعات                                 | صافي المبلغ                 | ١١٩٢١١٥٥.٧٧ |  |

| تحريز في                              | سنة ٢٠٠ | رئيس المصلحة  | علامة   |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------|
| قرار كتب سجل للحجوزات والتازلات       |         |               | امضاء   |
| قرار بلن ربط البند المختص يسمح بالصرف |         |               | امضاء   |
| المبلغ معطى بالااعلالت بتاريخ         |         |               | امضاء   |
| قيد في سجل رقم ٥٥ ح ع ٢٠٢٢            |         | الكاتب المنوط | ختم     |
| تحريز في                              | سنة     | رواج          |         |
| علامات الكاتب المنوطين                |         | شيك           |         |
|                                       |         | يعتمد سحب     | اذن صرف |

| تحريز في | سنة | رئيس الحسابات | ختم |
|----------|-----|---------------|-----|
| شطب      |     | الكاتب المنوط |     |
| سحب      |     | الكاتب المنوط |     |

الكاتب المنوط

تحت رقم

الشيكات

الحولات

في تاريخ: 2022/9/22

اجملی

10

سقى صرلها المطاوع  
على العصب



جمهورية مصر العربية

(١)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة الهيئة العامة للغذاء والدواء المطبخ المركزي شركة المراعي العالمية للمحاصيل

قسم المبلغ المستحق إلى الطلقات طيه ، أو :

بموجب صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو يسحب باسم ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم ٢٠٠

الختم ذو التاريخ ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

كتب المراجعة ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

رئيس القسم ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

الجملة ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(ب) الكاتب المنوط

تفيد في السجل برقم ٢٠٠

الختم ذو التاريخ ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

الاعتماد الإداري ونوع الخصم بيانات

نوع الخصم قرش جنيه قسم فرع نقل بند

إجمالي الأصل ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

بيانات الاستقطاعات قرش جنيه

صافي القيمة المطلوب صرفها ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

علامه

في سنة ٢٠٠

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : الإمضاء

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : الإمضاء

(أ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإيرادات

الختم ذو التاريخ ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

توقيع ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

مدير أو رئيس الحسابات ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

وكيل الحسابات ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٧٤ د ع ح ) ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

إمضاءات موظفي الشطب ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

الختم ذو التاريخ ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(٣) سحب ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(٤) قيد في سجل ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(٥) أدرج في كشف ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

(٦) استلمت ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

إمضاء طالب أو كاتب التصدير ٨٠ ٢٧٨٩١١٤

في سنة ٢٠٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى  
المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد  
بخصوص :- المستخلص رقم ( 3 ) جاري عن  
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول)  
ضمن مبادرة حياة كريمة في المسافة من كم 0 حتى كم 5 بطول 5 كم

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد...

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم (3) جاري عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح بقيمة المستخلص وبيان كالاتى :-

جملة الأعمال 18555099.00

سابق صرفة 15513099.00

3042000.00

الاستقطاعات

| قرش | جنية   |                                                             |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------|
| 00  | 152100 | 5% لحسن سير العمل                                           |
| 80  | 73406  | عادي و اضافي                                                |
| 40  | —      | توقيع وموارد                                                |
| 00  | 13689  | نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة                        |
| 00  | 13689  | نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد |

252885.20

252885.20 2789114.80

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافقتنا بصورة بعد المراجعة .  
" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

رئيس الادارة المركزية

( علاء عبدالعال حسين )



مرفقات :-

العدد

- (6) اصل المستخلص
- (1) كشف تواجد مهندسي الشركة
- (1) كشف تواجد المعدات
- حصر كميات الاعمال المنفذه بهذا المستخلص
- (1) التقرير الشهري والاسبوعي (2)
- طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص

بخصوص :- المستخلص رقم ( 4 ) ختامى عن  
عملية : أعمال رفع كفاءة طريق الفرافرة- عثمان عفان (الطاح الاول)  
ضمن مبادرة حياه كريمه في المسافه من كم 0 حتى 5 بطول

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة..... وبعد،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص رقم ( 4 ) ختامى عن العملية عالية من اصل وثلاث صور واستمارة 50 ع . ح  
بقيمة المستخلص وبيانة كالآتى :-

جملة الأعمال 1998796.13

سابق صرفه 18555099.00

1443697.13

## الاستقطاعات

قرش جنية

5% لحسن سير العمل 72184 86

عادى و اضافى 35047 53

توقيع وموارد — 40

نسبة 0.45% قيمة العمالة غير المنتظمة 6496 64

نسبة 0.45% قيمة دمغة هندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد 6496 64

120226.07

120226.07

1323471.06

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة وموافتنا بصورة بعد المراجعة .  
" و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام "

مرفقات

العدد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

(علاء عبدالعال حسين)



(4) اصل المستخلص

(1) كشف تواجد مهندسي الشركة

(1) كشف تواجد المعدات

(3) حصر كميات الاعمال المنفذه

( ) التقارير المعملية (معامل مركزية)

(1) التقرير الشهرى والاسبوعى (1)

(1) طلبات تسليم الاعمال المنفذه بهذا المستخلص (معمل الموقع)

(4) مقايسة ختامية بالكميات

(4) الشهادات الختامية للمشروع



مقاولة

رقم ومقدار

### بند الميزانية

|                                       |           |               |       |
|---------------------------------------|-----------|---------------|-------|
| تحرير في                              | سنة 200   | رئيس المصلحة  | علامة |
| قرار كاتب سجل للحجوزات والتأزلات      |           |               | امضاء |
| قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف |           |               | امضاء |
| المبلغ معطى بالأعانت بتاريخ           |           |               | امضاء |
| قيد في سجل رقم 55 0٤0 ح برقم          |           | الكاتب المنوط | ختم   |
| سنة                                   |           | روجع          |       |
| تحرير في                              |           | شيك           |       |
| علامات الكتاب المنوطين                |           | اذن صرف       |       |
|                                       | يعتمد سحب |               |       |

سنة تحرير في

شطب

شيك

انن صرف

الكاتب المنوط

تحت رقم

## الشيكات

## الحوالات

رقم المستند

فهذه الميزانية

عدد الملحقات

فروع

**بند**

رقم التصديق

القيمة

**حرف**

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

**المنفوع الآن بالتحويل رقم**

بِتَارِيخ

سنه

[illegible]

استقطاعات  
رسم لمغة اصلی  
رسم لمغة اضافی  
امانات  
ایرادات

جملة

جَمَلَةٌ قِيَمَةُ التَّحْوِيلِ

مسألة: الله العالم للسر والباطن

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو  
يستحب باسم } صاحب الحق (أو صاحب العالم للعاملات)  
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

رقم \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. . .

تقييد في السجل برقم

(ب) الکاتب المنوط

## الحتم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ ۲۰۰

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ————— الإمتضاء

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإعداد  
البرادات الهيئة العامة للشؤون المالية الأثرية ١٤٣٩ هـ

الهيئة العامة للشؤون الاقتصادية والأعمال ٢٠١٢-٢٠١٣

الختم ذو التاريخ (بجہ) قید فی سجل رقم ۵۵ « ح » برقم ————— توقيع الکتاب الخوطہ بانسبجہ

( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

شـيـخ  
إذن تصرف

يعتقد صاحب

مدير ورئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۰ بمبلغ

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ح . ج » ) ————— إسماء الكتاب المخطوط

(۱)

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة

(٣) سحب رقم إمضاء الكاتب الموقوف :

(٤) قيد في سجل الشكايات تحت رقم \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

(٥) أدرج في كشف الشيكاكات رقم إمضاء الكاتب الموقوف :

(٦) استلمت

إذن السيد

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في ——— سنة ٢٠٠

### شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م بأن الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلى على الطبيعة وتم مراجعتها فنيا ووجدت مطابقة للشروط والمواصفات طبقا للعقد .

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية

مهندس العملية

١٢

رئيس الادارة المركزية

م/

م/ علاء عبد العال حسين



### شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأن شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز الفرافره محافظه الوادي الجديد

ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370) بتاريخ 2021/11/28م بأنها التزمت بكافه الالتزامات الموقعة عليها والمحرة بعقد العملية .

وهذه شهادة منا بذلك ،


مدير العملية

مهندس العملية

رئيس الادارة المركزية

م/

م/ علاء عبد العال حسين




### شهادة

تشهد المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد بأنه تم اجراء التجارب  
المعملية بمعرفة المنطقة وقد تم خصمها من تكاليف المستخلصات الجارية  
من شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات المنفذة لمشروع اعمال رفع  
طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز  
الفرافرة محافظه الوادي الجديد


ضمن المرحله الاولى من مبادره "حياه كريمه" عقد رقم (2022/2021/370)  
بتاريخ 2021/11/28م

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية  


مهندس العملية  


رئيس الادارة المركزية



م/ علاء عبد العال حسين





الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري  
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport  
(GARBLT)

المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد



وزارة النقل  
MINISTRY OF TRANSPORT

### شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول  
5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : ( 2022/2021/370 ) بتاريخ 2021/11/28م

اسماء مهندسين الشركة :

1- مهندس / محسن عبدالفتاح

2- مهندس / محمد عطا

3- مهندس / مجدي الغندور

4- مهندس / عبدالمنعم عصام

حسن السير والسلوك : جيد

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية

رئيس الادارة المركزية

م/ محمد

م/ علاء عبد العال حسين



مهندس العملية

شهادة بكميات المواد المحجربة

للفترة من بداية العمل وحتى المستخلص الختامي بتاريخ 2022/9/30م

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول  
5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : ( 2022/2021/370 ) بتاريخ 2021/11/28م

1- أساس = 26295 م<sup>3</sup> .

2- رابطة = 39000 م<sup>2</sup> .

3- سطحية = 33471 م<sup>2</sup> .

وهذه شهادة منا بذلك ،

مدير العملية  
رئيس الادارة المركزية

م/علاء عبد العال حسين



مهندس العملية



الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري  
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport  
(GARBLT)

المنطقة الثانية عشر - الوادي الجديد

وزارة النقل

MINISTRY OF TRANSPORT



### شهادة

اسم العملية : اعمال رفع طريق الفرافرة - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول

5 كم بمركز الفرافرة محافظه الوادي الجديد

اسم الشركة : شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات

عقد رقم : ( 2022/2021/370 ) بتاريخ 2021/11/28م

قيمة العملية : 20000000 جنيها

تاريخ استلام الموقع : 2021/12/1م

تاريخ نهو العمل الفعلي : 2022/9/30م

إجمالي ختامى الأعمال : 19998796.13 جنيها

نسبة المنفذ طبقا لآخر مقايضة معتمدة : 100 %

وهذه شهادة منا بذلك ،


مدير العملية

رئيس الادارة المركزية

م/ محمد

م/ علاء عبد العال حسين

مهندس العملية



| وزارة النقل<br>الهيئة العامة للطرق والكبارى                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |  |        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| مقاييس ختامية                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| مشروع : اعمال رفع طريق الفرافره - عثمان بن عفان (القطاع الاول) بطول 5 كم بمركز الفرافره محافظه الوادى الجديد |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| ضمن مبادره حياه كريمه بمركز الفرافره بطول 5 كم                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| رقم البند                                                                                                    | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الوحدة | الاسعار طبقا لقائمة الاسعار الموحدة (من بداية المشروع حتى نهاية المشروع)            |        |              |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | الكمية                                                                              | اللمة  | الاجملى      |
| اعمال الردم                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| 1                                                                                                            | بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات وتنشيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 % ) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) . ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوه 2 , 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان . يتم زيادة مبلغ 4.5 جنيه في حالة استخدام بلدوزر في التحجير للأرض المتماسكة و ذلك طبقا لتحليل التربة                                                                                                                                                                   | 3م     | 0000.00                                                                             | 33.60  | 0000.00      |
| 2-1                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 0000.00      |
| 2                                                                                                            | بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية ونسوية السطح بالآلات النسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة ( ٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى ) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن 500 متر من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص .                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3م     | 0000.00                                                                             | 17.00  | 0000.00      |
| 1-2                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 0000.00      |
| 3                                                                                                            | طبقات الاساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                     |        | 0000.00      |
| 1-3                                                                                                          | بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد الإنمصاص عن ١٠ % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحثيثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام النمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والنمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى ( لا تقل عن ٩٥ % ) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات العام المهندس المشرف . مسافة النقل ٢٠ كم . يتم احتساب علاوه 1 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان . السعر يشمل فاةو المحادر الرسمية و على الشركة المنفذه تقديم ما يثبت . حيث ان متوسط مسافة النقل 77 كم | 3م     | 26295.00                                                                            | 252.00 | 6,626,340.00 |
| 2-3                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 662,634.00   |
| 4                                                                                                            | بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج تكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى 10 كم وعمل ما يلزم لنمو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف . - وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الكشط عن 10 كم من محور الطريق يتم حساب 0.80 جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص ..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3م     | 0000.00                                                                             | 60.00  | 0000.00      |
| 1-4                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 0000.00      |
| طبقات الرصف الأسفلتي                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                     |        |              |
| 1-5                                                                                                          | بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط الظاير MC30 بمعدل من ١ , ٢ كجم / م <sup>2</sup> ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ذات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2م     | 39000.00                                                                            | 27.75  | 1,082,250.00 |
| 2-5                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 108,225.00   |
| 6                                                                                                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابعة من الخرسانة الاسفلتية بسلك 6 سم بعد النمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ( هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد ( السن ) متوسط ١٢٠ كم ومسافة النقل الداخلي للخلطة 40 كم . بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2م     | 39000.00                                                                            | 143.00 | 5,577,000.00 |
| 1-6                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 557,700.00   |
| 7                                                                                                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 4 .. كجم / م <sup>2</sup> ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2م     | 33471.00                                                                            | 9.25   | 309,606.75   |
| 1-7                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 30,960.68    |
| 8                                                                                                            | بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسلك 5 سم بعد النمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . ( هذا مع احتساب ان مسافة نقل المواد ( السن ) متوسط ١٢٠ كم ومسافة النقل الداخلي للخلطة 40 كم )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2م     | 33471.00                                                                            | 137.00 | 4,585,527.00 |
| 1-8                                                                                                          | علاوة 10% للمناطق الحدودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                     |        | 458,552.70   |
| الإجمالي                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 19,998,796.13                                                                       |        |              |

رئيس الإدارة المركزية  
علاء عبدالعال حسين

مدير المشروع  
م

مهندس العملية

مهندس الشركة  
م

محضر استلام ابتدائي

لمشروع رفع كفاءة طريق الفرافرة عثمان بن عفان ( القطاع الأول ) ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ: شركة البحر الأحمر العالمية للمقاولات

إشراف: المنطقة الثانية عشر بالوادي الجديد

نه في يوم الأحد الموافق 2023 / 2 / 26 وبناء علي قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ 2023 / 1 / 11 والخاص بتشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للأعمال عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :

1- المهندس / أحمد علي هلال

2- المهندس / هاني محمد إبراهيم

3- المهندس / محمد شعبان حسن

4- الأستاذ / أحمد علام سويلم

5- المهندس / أحمد حمدي أحمد

6- المهندس / علاء سعيد عبد السلام

رئيسا

عضوا

عضوا

عضوا

مهندس الموقع

الشركة المنفذة

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهريا وتم أخذ أكوار أسفلتيه لقياس سمكات الطبقات الإسفلتية المنفذة ( مرفق كشف ) وأخذ عينات ( بلاطات أسفلتيه + أساس ) لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي :

الأعمال المنفذة:

. أعمال الطبقات الإسفلتية

. أعمال الطبان الترابي

. أعمال طبقات الأساس

أولا : حالة سطح الطريق .

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب وبعض الخشونة وعدم التجانس وبوادر تكشف خفيف وسوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية في مسافات متفرقة قدرتها بنسبة 5 % من إجمالي مسطح الطبقة السطحية .

ثانيا: أعمال الطبان الترابي .

• مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من ضعف الدمك والتشغيل في مسافات متفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 4 % من إجمالي الأتربة المستخدمة من أعمال الطبان .

توصيات اللجنة :

1 - يتم خصم نسبة 5 % من البند أولا

2 - يتم خصم نسبة 4 % من البند ثانيا

4 - علي الشركة المنفذة سرعة ترميم أماكن الجسات تحت إشراف المنطقة المشرفة.

5 - علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الرصف والأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة لإصلاح أي عيوب قد تظهر خلال فترة الضمان .

6 - علي مندوب المنطقة موافاة أعضاء اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ لإتمام إجراءات التقييم .

وعليه تـري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الإستلام الإبتدائي للأعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكورة بالإضافة إلي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ 2022 / 9 / 30 هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان طبقا لإفادة مندوب المنطقة المشرفة ( عضو اللجنة ) وخطاب المنطقة المشرفة ( مرفق ) .

وعلي هذا جري التوقيع :

1- محمد سعيد  
2-  
3-  
4-  
5-  
6- محمد سعيد