



الهيئة العامة للطرق والكباري
والنقل البرى

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات
تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الي مشروع /انشاء عدد (4) محطات من الاتوبيس الترددى السريع BRT على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
(اسكندرية الصحراوى -مدخل اكتوبر-تقاطع الفيوم -المنصورة).
عقد رقم 2023/2022/2227.تنفيذ شركة الغرابلى للاعمال الهندسيه المتكامله وبالإشارة إلي المحملات الخاصة بالمشروع
أعلاه .

نتشرف بان نرفق طية مستخلص رقم (5) جاري بقيمة (13139390) فقط ثلاثة عشر مليون ومائه وتسعه وثلاثون الفا
وثلاثمائه وتسعون جنيها لا غير عن المدة من 2025/5/6

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريرا في 2025-5-6

المرفقات: عدد: (5) نسخ مستخلص جارى رقم 5

عدد: (1) استمارة 50 ع ح

مرفق نسخه حصر

يعتمد /

رئيس الادارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائري ومحاوره

م/ مشيرة السيد عبد الله

١٣
٥
٢٥

محمد
١٣





منكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن: أعمال إنشاء عدد (4) محطات الأتوبيس الترددى السريع
على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى
(الاسكندرية الصحراوى - منخل أكتوبر - تقاطع الفيوم - المتصورة)
لتفويض شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة

أولاً: الموضوع:

• طلب شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة مدة اضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع

ثانياً: الاجراءات:

- ايماء الى مشروع اعمال انشاء عدد (4) محطات الاتوبيس الترددى السريع على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى (الاسكندرية الصحراوى - منخل أكتوبر - تقاطع الفيوم - المتصورة)
- بالتقد المبرم مع شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة رقم (2023/2022/2227) بتاريخ 18-6-2023
- وتم مدة المشروع لمدة (6 اشهر) طبقا للكتاب الدورى للسيد اللواء/امين عام مجلس الوزراء رقم (3-27815) بتاريخ 2023/10/11
- بداية من 18-6-2024 حتى 18-12-2024
- نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ومعدلات التضخم التى طرأت ومزدورها على معدلات التنفيذ وكذا عدم توفر الميزان الخام اللازمة للاعمال
- ووفقا للكتاب الدورى للسيد اللواء/امين عام مجلس الوزراء رقم (5-18903) بتاريخ 2024/7/17
- ترى المنطقة الموافقة على منح شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة مدة اضافية قدرها (6 شهور) طبقا للأسس اعلاه ليصبح نهي المشروع فى 18/6/2025

والامر مفوض لسيداتكم ،

التوقيع ()
مهندسة / مشيرة السيد محمد الله
رئيس الإدارة المركزية للطرق الدائرى

التوقيع ()

رابعاً رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والقاوى واللوائح

التوقيع ()
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والقاوى واللوائح

① نرى جواز المرافعة لك ما استقر اليه
- الجائز الممنوع - الملتزم فى هذه الاشياء - مدير عام العقود والقاوى واللوائح
- وفقاً لطلبه - مستند اى توافق اشرافه لرد لخواه بطر المفردة بقرانه لى لوزير

خامساً رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

وإذ يهدى الواضع الى الرباط كوفى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة:

التوقيع ()
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

② اتفق السيد م. م. م. فى تاريخ 18/6/2024
ما يتعدى بنج العلية المدة المطلوبة
على 2 شهرين متتاليين تأجيله الى 18/12/2024
مما طر ذلك 18/6/2024

م	التوصيف	الكمية	العدد	الوحدة	بعض (ملاحظات)	
					ملاحظات	اجمالي
1- افعال الجسوت بالبر لتحميد اطراف الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشارة						
1	محطة تقاطع اليوم	120	1	م ط	اعمال الجسوت داخل مبنى المحطة	120.000
الاجمالي الكلي						
2- بالمرتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس باي سمك وانقل المخلطات إلى المقلب الصورية وهو العمل والبنء شامل مما جيمه طبقا لأصول الصناعة والمصاحبات وتطبيقات المهندس المشرف بحسافة نقل ١٠ كم و يتم احتساب هلاجة 1 جنيه لكل كيوامتر بالازادة او نقصان بعد التفاوض.						
1	محطة تقاطع اليوم	1524.06	1	م 3	اعمال تكسير الاسفلت وطبقات الاساس مبنى المحطة وخط I-section	993.815
الاجمالي الكلي						
3- بالمرتر الطولي ازالة حواجز نوبرجسي لكافة والبنء يشمل تكسير وازالة الحواجز المصنعة من الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة بما في ذلك القواعد والارصفة الخرسانية والتتظيف ونقل كافة المخلطات إلى المقلب الصورية طبقا لأصول الصناعة وتطبيقات المهندس المشرف						
1	محطة تقاطع اليوم	13.55	1	م ط	اعمال ازالة حواجز النوبرجسي مبنى المحطة	13.55
الاجمالي الكلي						
11- بالمرتر المكعب حفر في فرض الموانع العام في جميع انواع التربة (ما عدا المتصنعة، وشديدة القساوة والصخرية) بالهصى للمطابق لزوم الاسفلت بالوجه لا يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل سطح الحفر إلى المستوى الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التفصيلية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وازالة ابي حوائط تخرشه ونزح مياه الرشح لذا يتم الأمر ونقل نواتج الحفر الزائدة إلى المقلب الصورية والبنء شامل مما جيمه طبقا لأصول الصناعة والمصاحبات وتطبيقات المهندس المشرف						
1	محطة تقاطع اليوم	4304.9	1	م 3	اعمال الحفر مبنى المحطة	4304.9
2	محطة تقاطع اليوم	1765.05	1	م 3	اعمال الحفر لزوم حائط L-SECTION	1765.05
3	محطة تقاطع اليوم	6029.921	1	م 3	اعمال الحفر لزوم كبري المشاء ZONE (38485867)	6029.921
4	محطة تقاطع اليوم	5122.771	1	م 3	اعمال الحفر لزوم كبري المشاء ZONE (84281)	5122.771
الاجمالي الكلي						
18- بالمرتر المكعب توريد ورمال نقيه خالية من المواد العضوية المورده من خارج الموانع بمعرفة المانول لاسفلت على طبقات لا يزيد سمك طبقيه عن 5كسم مع الضرب بالمياه والدمك جوبا باستخدام آلات الميكانيكيه للحصول على السى كلافه جظه وصل الاختبارات اللازمه للتأكد من ذلك ونمو المصاح الطرق للزوم وبسب كمية ارم بعد الدمك والقله تشمل كل ما يلزم تهور العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتطبيقات المهندس المشرف						
1	محطة تقاطع اليوم	956.495	1	م 3	اعمال ترمال برمال نقيه داخل مبنى المحطة	956.495
الاجمالي الكلي						
23- قنر الطولي تنفيذ خزانيق bored قطر 80 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي حادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب والا يقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم 2 على ان يتم ازالة رؤس الخوازيق الطبا ونقل مخلفات الحفر وتكسیر إلى المقلب الصورية والسعر يشمل الاصل للمصاحبة السعر لا يشمل حديد التسليح ونمو العمل نهوا شامل مما جيمه طبقا لأصول الصناعة والمصاحبات وتطبيقات المهندس المشرف شامل لفتحات الموجهات الصورية على كامل طول الخوازيق						
1	محطة تقاطع اليوم	24.2	1	م 3	اعمال تنافذ خزانيق قطر 80سم	24.2
الاجمالي الكلي						
28- بالعدد نقل مكبنة الخوازيق الى موانع العمل الى القاعه وضواحيها لتنفيذ الخوازيق والسعر يشمل نقل المخلطات والمحتل و الترانس الاثارة و البنء شامل مما جيمه على ان تتم جميع الاصل طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وبسب تطبات المهندس المشرف وبسب أصول الصناعة						
1	محطة تقاطع اليوم	1	1	م 3	اعمال نقل مكبنة الخوازيق	1
الاجمالي الكلي						
29- بالمرتر المكعب توريد وحمل خرسانة عادية لزوم الاسفلت وذلك بالابعاد والقياسات طبقا للرسومات من سولة مكونه من 3م 3من مترق و 4م 3رمل و 300 كجم اسمنت بورتلاندي حادي على ان لا تقل المقايمة الممونه للمكبنة للخرسانة 28 يوم عن 200 كجم / سم 2 والقله تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للخرسانة ... ونمو كل مبالغه حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتطبات المهندس المشرفي مما جيمه بالمرتر المكعب.						
1	محطة تقاطع اليوم	119.57	1	م 3	اعمال الخرسانه العاديه بالمرتر المكعب لزوم قواعد مبنى المحطة	119.57
2	محطة تقاطع اليوم	106.8	1	م 3	اعمال للخرسانه العاديه بالمرتر المكعب لزوم قواعد كوبري المشاء ZONE (74685843)	106.8
3	محطة تقاطع اليوم	48.168	1	م 3	اعمال الخرسانه العاديه بالمرتر المكعب لزوم قواعد كوبري المشاء ZONE (281)	48.168
4	محطة لتكديره الصمغاري	187.6	1	م 3	اعمال الخرسانه العاديه بالمرتر المكعب لزوم قواعد المحطة	70% 187.6
الاجمالي الكلي						
30- بالمرتر المسطح توريد وصب نقات من الخرسانه العاديه للارضيات وذلك سمك 10 سم وذلك من ملته مكونه من 8م 3من مترق و 4م 3رمل و 300كجم اسمنت بورتلاندي حادي على الاقل المقايمة الممونه للمكبنة للخرسانه 28 يوم عن 200كجم/سم 2والقله تشمل حمل للزوم والمصاحبات والاصوات اللازمه للصب بلان كلف كما تشمل قلعه الخلط والدمك والصب باستخدام مصفاة للخرسانه ... ونمو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتطبات المهندس المشرفي مما جيمه بالمرتر المسطح						
1	محطة تقاطع اليوم	477.344	1	م 2	اعمال الخرسانه العاديه بالمرتر المسطح لزوم قواعد حائط I-section مبنى المحطة	477.344
الاجمالي الكلي						

تصميمات

حبري رجب المسكرت

32-المتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للأضراس لزوم أفراد المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل و400كجم أسمنت بورتلاندى حادى على أن لا يقل المقايمة العمود للمكعبات القياسية للخلط بمنشآتية وعشرون يوماً عن 350 كجم / سم ² و ثلاثة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل لفة حبل اللرم و الشدات و الصبرات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل لفة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهيو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جمعه بالمتر المكعب.							
1	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد المحطة	3م	1	126.97	126.97	126.97
2	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم سمات خرطه كورباه المحطة	3م	1	0.56	0.56	0.56
3	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد خرطه الصراف بالمحطة	3م	1	0.49	0.49	0.49
4	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد حائط I-section تجاه المنب واتجاه الترحات	3م	1	179.004	179.004	179.004
5	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد كوربى المشاء ZONE (4&3)	3م	1	101.842	101.842	101.842
6	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد كوربى المشاء ZONE (7&6&5)	3م	1	93.947	93.947	93.947
7	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد كوربى المشاء ZONE (2&1)	3م	1	85.016	85.016	85.016
8	محطة اسكندرية الصحراوى	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم أفراد المحطة	3م	1	347.9	497	70%
الإجمالي الكلى 935.729							
33-المتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساتده مع استخدام اسمنت بورتلاندى حادى المقايمة العمود للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطريقة لاطال عن 350 كجم/سم ² والاطال محتوى الاسمت من 400كجم/م ³ مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات وكل ما يلزم لنهيو الاوصال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشاور والفله لايشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح							
1	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم حائط I-section تجاه المنب واتجاه الترحات	3م	1	130.002	130.002	130.002
الإجمالي الكلى 130.002							
34-المتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للأضراس وللحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل و400كجم أسمنت بورتلاندى حادى على أن لا يقل المقايمة العمود للمكعبات القياسية للخلط بمنشآتية وعشرون يوماً عن 300 كجم / سم ² و ثلاثة لا تشمل توريد و تشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل لفة حبل اللرم و الشدات و الصبرات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل لفة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ونهيو كل ما يلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري مما جمعه بالمتر المكعب.							
1	محطة تقاطع للفرم	اعمال حوائط واعدده المحطة	3م	1	154.51	154.51	154.51
2	محطة تقاطع للفرم	اعدده posts لزوم مبانى الصبه المحطة	3م	1	0.33	0.33	0.33
3	محطة تقاطع للفرم	حوائط خرطه صراف المحطة	3م	1	1.78	1.78	1.78
4	محطة تقاطع للفرم	اعدده الكوربى لدخل المحطة	3م	1	7.19	7.19	7.19
5	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم اعدده كوربى المشاء ZONE (4&3)	3م	1	90.3	90.3	90.3
6	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم اعدده كوربى المشاء ZONE (7&6&5)	3م	1	86.62	86.62	86.62
7	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم اعدده كوربى المشاء ZONE (2&1)	3م	1	87.51	87.51	87.51
الإجمالي الكلى 428.240							
35- بالمتر المكعب توريد وصل خرسانة مسلحة للبلاتات والكميرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 3م0.8 زلط و 3م0.4 رمل و400كجم أسمنت بورتلاندى حادى على أن لا يقل المقايمة العمود للمكعبات							
1	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم (اسلام)كمير رابط للاصده كمير وبلاتة السقف) كوربى المشاء ZONE (4&3)	3م	1	71.69	71.69	71.69
2	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم (اسلام)كمير رابط للاصده كمير وبلاتة السقف) كوربى المشاء ZONE (7&6&5)	3م	1	100.13	100.13	100.13
3	محطة تقاطع للفرم	اعمال الخرسانة المسلحة لزوم (اسلام)كمير رابط للاصده كمير وبلاتة السقف) كوربى المشاء ZONE (2&1)	4م	1	89.06	89.06	89.06
الإجمالي الكلى 260.880							
36-المتر مكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات المسلحة لزوم المحطة (Slab on Grade) اسمنت بورتلاندى حادى ويحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم/سم ² والمقايمة العمود للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب لا يقل عن 350 كجم/سم ² (واللفة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح) وكل ما يلزم للنهيو اكتمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشاور (الرصنه وخمسون متر مكعب)							
1	محطة تقاطع للفرم	مبنى المحطة الرئيسى	3م	1	60.95	60.95	60.95
الإجمالي الكلى 60.950							

مستخلص

مصرى رجب السكرى

38- بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب جديد تسليح من الصلب 40/60 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية واللثة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول التردد الحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لتعمل العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

31.846	31.846	1	بالطن	بالطن حديد لزم قواعد المحطة	محطة تقاطع الفيوم
0.337	0.337	1	بالطن	بالطن حديد لزم خرقة صرف المحطة	محطة تقاطع الفيوم
0.164	0.164	1	بالطن	بالطن حديد لزم سحلات و posts لزم خرقة كهرباء المحطة	محطة تقاطع الفيوم
70.914	70.914	1	بالطن	بالطن حديد لزم حائط section 1	محطة تقاطع الفيوم
3.128	3.128	1	بالطن	بالطن حديد لزم عدد 2 غازول	محطة تقاطع الفيوم
7.355	7.355	1	بالطن	بالطن حديد لزم s.o.g المحطة	محطة تقاطع الفيوم
19.504	19.5037	1	بالطن	حديد قواعد كوبري المشاة ZONE (3&2)	محطة تقاطع الفيوم
3.437	3.437	1	بالطن	قاعدة الكوبري داخل المحطة	محطة تقاطع الفيوم
2.174	2.174	1	بالطن	اعده الكوبري داخل المحطة	محطة تقاطع الفيوم
32.745	32.745	1	بالطن	حديد (اعده & سلام & كمر رابط & كمر وبنايه للسلف) كوبري المشاة زونه 4&3	محطة تقاطع الفيوم
49.078	49.078	1	بالطن	حديد (قواعد & اعده & سلام & كمر رابط & كمر للسلف) كوبري المشاة زونه 7&6&5	محطة تقاطع الفيوم
41.621	41.621	1	بالطن	حديد (قواعد & اعده & سلام & كمر رابط & كمر للسلف) كوبري المشاة زونه 2&1	محطة تقاطع الفيوم
53.1	53.1	1	بالطن	حديد قواعد المحطة	محطة لسكندرية الصغرى

315.403 **الإجمالي الكلي**

47- بالطن المربع عمل طبقة حازنة من البترمين والداخن ووجهين على البازر وأحسر وشمل كل ما يلزم لتعمل العمل كاملًا طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين وعمل الاختبارات اللازمة قبل التنفيذ وكل ما يلزم لتعمل العمل كاملاً طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندسين المشرفين.

1572.958	1572.958	1	م 2	اعمال عزل قواعد ومحطات المحطة	محطة تقاطع الفيوم
764.729	764.729	1	م 2	اعمال عزل حوائط section 1	محطة تقاطع الفيوم

2337.687 **الإجمالي الكلي**

69- بالطن المسطح اعمال توريد و صب بلاطات خرسانة سمك 28سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمج ميكانيكي على ان لا تقل المقاومة المصونة للمكعب القياسي عن 400 كجم / سم³ و لابل مسطح

1306.731	1306.731	1	م 2	بلاطات حرد و الاتوبيس الترددي لاجزاء المنيب واللوحات	1
----------	----------	---	-----	--	---

1306.731 **الإجمالي الكلي**

70- بالطن المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سفن 1 + 2م رمل) بنسبة 1:1:1 موزنة من خارج المواقع حسب تعليمات المهندسين المشرفين وأحسر وشمل الزرم طبقات لا يزيد سمك اي منهما عن 25سم مع فرش بالعماء والدمك

2508.64	2508.64	1	م 3	اعمال الاحلال لزم قواعد المحطة	محطة تقاطع الفيوم
2074.51	2074.51	1	م 3	اعمال الاحلال لزم قواعد حائط section 1	محطة تقاطع الفيوم
2868.12	2868.12	1	م 3	اعمال الاحلال لزم قواعد الكوبري zone (7&6&5&4&3)	محطة تقاطع الفيوم
1343.6	1343.6	1	م 3	اعمال الاحلال لزم قواعد الكوبري zone (2&1)	محطة تقاطع الفيوم

8794.870 **الإجمالي الكلي**

71- بالطن المكعب توريد وتشغيل طبقة اساس (سفن 6) موزنة من خارج المواقع نلتج كسرات لزم الرصاف الخرساني لحدود الاتوبيس الترددي حسب تعليمات المهندسين المشرفين وأحسر وشمل الزرم بالعماء والدمك جيداً باستخدام الآلات

204.386	204.386	1	م 3	اعمال ردم بلطه احلال سن 6 اسفل بلاطات حرد الاتوبيس الترددي	محطة تقاطع الفيوم
---------	---------	---	-----	--	-------------------

204.386 **الإجمالي الكلي**

74- بالطن الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المرع ارتفاع 2م والبنايه يشمل التوريب والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لتعمل العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندسين المشرفين

463.8	463.8	1	م 5	بالطن الطولي اعمال توريد وتركيب اسوار حماية لزم محطة تقاطع الفيوم	محطة تقاطع الفيوم
-------	-------	---	-----	---	-------------------

464 **الإجمالي الكلي**

76- بالطن خرطوبية اعمال تارة المواقع لعام وذلك باستخدام كبلات توريبا 2 * 2 مم بطول يحسب لكل محطة وامبات ايد مع الدواية لدرج 18 وات بمسافات 4 متر ويتم وضع ملتصق لاضاءة عدد 20 لمبة وتعميد كابل 2 * 6 مم 2

0.5	1	0.5	خرطوب	بالطن خرطوبية اعمال تارة المواقع لعام لزم محطة تقاطع الفيوم	محطة تقاطع الفيوم
-----	---	-----	-------	---	-------------------

0.5 **الإجمالي الكلي**

Handwritten signature

حسرى رجب السكركى



هذا التقرير تم إعداده بناءً على الأرقام الواردة في جداول الحسابات المرفقة مع هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقاً للمواصفات القياسية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

رقم الوصف	الكمية	الواحد	المجموع	الواحد	المجموع
F	1	0.30	0.30	1	0.30
F1	2	0.30	0.60	2.5	1.50
F2	3	0.30	0.90	2.5	7.50
F3	1	0.30	0.30	2.8	2.80
F4	2	0.30	0.60	3	1.80
F5	2	0.30	0.60	3.1	6.20
F6	8	0.30	2.40	3.1	24.80
F7	6	0.30	1.80	3.4	20.40
F8	3	0.30	0.90	3.1	9.30
F9	1	0.30	0.30	4	4.00
F10	10	0.30	3.00	4.2	42.00
F11	1	0.30	0.30	5	5.00
F12	1	0.30	0.30	5.8	5.80
F13	1	0.30	0.30	9.5	9.50
F14	2	0.30	0.60	8.4	16.80
F15	1	0.30	0.30	4.7	4.70
F16	1	0.30	0.30	2.9	2.90
F17	1	0.30	0.30	1.948	1.9480
F17	1	0.30	0.30	0.252	0.2520
F17	1	0.30	0.30	2.6	2.60
F17	1	0.30	0.30	1.335	1.3350
F17	1	0.30	0.30	1.261	1.2610
F17	1	0.30	0.30	1.67	1.6700
F17	1	0.30	0.30	1.67	1.6700
المجموع					

استشاري المالك
التوقيع: *محمد العبدالله*

مهندس الشركة
التوقيع: *محمد بن عبد الله*

تمت الموافقة على هذا التقرير من قبل اللجنة المختصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان في تاريخ 2007/05/07
2007/05/07 تم الموافقة على هذا التقرير من قبل اللجنة المختصة في وزارة الأشغال العامة والإسكان في تاريخ 2007/05/07

جدول استهلاك المياه					
الامتداد	الارتفاع	السرعة	القطر	الامتداد	مستوى
0.07	0.1	0.3	2.46	1-2	X
0.06	0.1	0.3	2.11	2-3	X
0.06	0.1	0.3	1.876	3-4	X
0.06	0.1	0.3	1.901	4-5	X
0.06	0.1	0.3	1.908	5-6	X
0.06	0.1	0.3	1.882	6-7	X
0.06	0.1	0.3	1.956	7-8	X
0.07	0.1	0.3	2.311	8-9	X
0.06	0.1	0.3	2.125	1-2	A
0.06	0.1	0.3	1.85	2-3	A
0.06	0.1	0.3	1.85	2-3	A
0.05	0.1	0.3	1.55	3-4	A
0.05	0.1	0.3	1.6	4-5	A
0.05	0.1	0.3	1.6	5-6	A
0.05	0.1	0.3	1.55	6-7	A
0.09	0.1	0.3	2.919	8-9	A
0.02	0.1	0.3	0.625	2-3	B
0.07	0.1	0.3	2.25	4-5	B
0.07	0.1	0.3	2.25	5-6	B
0.07	0.1	0.3	2.27	7-8	B
0.02	0.1	0.3	0.555	8-9	B
0.08	0.1	0.3	2.57	7-8	C
0.02	0.1	0.3	0.625	2-3	D
0.06	0.1	0.3	2.1	4-5	D
0.06	0.1	0.3	2.1	5-6	D
0.07	0.1	0.3	2.27	7-8	D
0.03	0.1	0.3	0.955	8-9	D
0.02	0.1	0.3	0.6	1-2	E
0.02	0.1	0.3	0.6	1-2	E
0.02	0.1	0.3	0.501	2-3	E
0.02	0.1	0.3	0.75	3-4	E
0.02	0.1	0.3	0.8	4-5	E
0.02	0.1	0.3	0.8	5-6	E
0.02	0.1	0.3	0.75	6-7	E
0.04	0.1	0.3	1.474	7-8	E
0.04	0.1	0.3	1.377	1-3	Y
0.03	0.1	0.3	0.851	2-3	Y
0.14	0.1	0.3	4.722	2-3	Y
0.02	0.1	0.3	0.8	3-4	Y
0.02	0.1	0.3	0.55	4-5	Y
0.02	0.1	0.3	0.575	5-6	Y
0.03	0.1	0.3	0.876	6-7	Y
0.05	0.1	0.3	1.524	7-8	Y
2.88					إجمالي السعات الإسمية

المسؤول الفني
محمد السيد

مهندس الشركة
محمد نبيل

هذا التقرير هو جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ولا يمكن الاعتماد عليه خارج نطاق الدراسة، ولا يضمن عدم وجود أخطاء في الحسابات، ولا يضمن عدم وجود أخطاء في البيانات الواردة في التقرير، ولا يضمن عدم وجود أخطاء في النتائج الواردة في التقرير، ولا يضمن عدم وجود أخطاء في النتائج الواردة في التقرير.

الاسم	الوزن	المتري	المتري	المتري	المتري
0.01	0.1	0.3	0.276	1	X-A
0.04	0.3	0.3	1.3	1	A-B
0.01	0.1	0.3	0.25	1	D-E
0.06	0.3	0.6	1.05	1	E-Y
0.00	0.1	0.3	0.107	2	X-A
0.03	0.1	0.3	1.05	2	A-B
0.04	0.1	0.3	1.362	2	E-Y
0.04	0.3	0.3	1.362	2	E-Y
0.01	0.1	0.3	0.289	3	X-A
0.02	0.1	0.3	0.63	3	A-B
0.02	0.1	0.3	0.5	3	D-E
0.05	0.3	0.3	1.514	3	E-Y
0.01	0.1	0.3	0.425	4	X-A
0.02	0.1	0.3	0.63	4	A-B
0.01	0.1	0.3	0.5	4	D-E
0.05	0.3	0.3	1.514	4	E-Y
0.02	0.1	0.3	0.561	5	X-A
0.03	0.1	0.3	0.975	5	A-B
0.06	0.3	0.3	1	5	B-C
0.06	0.3	0.3	1.051	5	C-D
0.01	0.1	0.3	0.524	5	D-E
0.01	0.1	0.6	0.151	5	E-Y
0.00	0.1	0.3	0.122	6	X-A
0.02	0.1	0.3	0.65	6	A-B
0.02	0.1	0.3	0.5	6	D-E
0.04	0.3	0.3	1.408	6	E-Y
0.02	0.1	0.3	0.65	7	A-B
0.02	0.1	0.3	0.5	7	D-E
0.06	0.3	0.3	1.976	7	E-Y
0.05	0.3	0.3	1.765	8	X-A
0.02	0.1	0.3	0.5	8	C-D
0.04	0.3	0.3	1.3	8	D-E
0.04	0.3	0.3	1.3	9	A-B
0.03	0.1	0.3	1	9	C-D
0.05	0.3	0.3	1.0	9	D-E
1.00					إجمالي السلات الواسية
200					إجمالي الخرسانة المادية (م3)

المسجل في المملكة العربية السعودية
التاريخ: ١٠/٠٤/٢٠١٤

مجلس الشركة
التاريخ: ١٠/٠٤/٢٠١٤



بالمتر المكعب كوريد وعمل خرسانة مسلحة للاساسات لزوم قواعد وذلك من مؤنة مكونة من 8. م3 لظ و4 م3 رمل و400 كجم اسمنت بورتلاندى
دى على ان لا تقل المقاومة للميزة للمكعبات القياسية الخلط بعد ثمانية وعشرون يوما عن 300 كجم /سم² والفئة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد
التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل الفئة عمل القوالب والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بامان كاف . كما تشمل الفئة الخلط
والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة . . . وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشارى مما
جميعه بالمتر المكعب

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم سمات كبارى المشاه

الكمية	الابعاد			العدد	التمديد	التصنيف
	الارتفاع	العرض	الطول			
ZONE (1&2)						
0.126	0.60	0.300	0.700	1	GB01	AT AXIS (A-A)
1.287	0.60	0.300	7.150	1	GB01	BETWEEN AXIS (A&B)
1.107	0.60	0.300	6.150	1	GB01	
0.522	0.60	0.300	2.900	1	GB01	
0.855	0.60	0.300	4.750	1	GB01	AT AXIS (B-B)
0.180	0.80	0.300	0.750	1	GB01	BETWEEN AXIS (B&C)
0.234	0.60	0.300	1.300	1	GB01	
0.324	0.60	0.300	1.800	1	GB01	
0.999	0.60	0.300	5.550	1	GB01	
1.224	0.80	0.300	5.100	1	GB01	AT AXIS (C-C)
0.030	0.20	0.300	0.500	1	GB01	
0.324	0.60	0.300	1.800	1	GB01	BETWEEN AXIS (C-D)
0.711	0.60	0.300	3.950	1	GB01	
0.264	0.80	0.300	1.100	1	GB01	
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	AT AXIS (D-D)
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	AT AXIS (E-E)
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	
2.070	0.60	0.300	5.750	2	GB01	
1.440	0.60	0.300	4.000	2	GB01	BETWEEN AXIS (D-E)
2.070	0.60	0.300	5.750	2	GB01	BETWEEN AXIS (E-F)
1.440	0.60	0.300	4.000	2	GB01	
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	
1.134	0.60	0.300	3.150	2	GB01	AT AXIS (F-F)
0.216	0.60	0.300	1.200	1	GB01	BETWEEN AXIS (F-G)
1.998	0.60	0.300	5.550	2	GB01	
0.126	0.60	0.300	0.700	1	GB01	AT AXIS (G-G)
1.033	0.80	0.300	4.306	1	GB01	BETWEEN AXIS (G-H)
1.473	0.80	0.300	6.138	1	GB01	
22:268	اجمالي خرسانه مسلحه لزوم سمات كبارى المشاه بالمتر المكعب zone(2&1)					

شود العبد

عبرى السكرى



بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد وذلك من مونة مكونة من 8. م3زلط و3م.4م رمل و400 كجم اسمنت بورتلاندى عادى على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوما عن 300 كجم / سم² والفئة لا تشمل توريد وتشكيل أرض جديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل الفئة عمل الفورم والشداف والعبوات والدعامات اللازمة للصب بامان كاف . كما تشمل الفئة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... ولهوكل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندس الاستشاري مما جميعه بالمتر المكعب

بالمتر المكعب خرسانه مسلحة لزوم قواعد كبارى المشاه

الكمية	الابعاد			العدد	التموكج
	الارتفاع	العرض	الطول		
ZONE (1&2)					
3.888	0.60	1.800	1.800	2	F3 AT AXIS (A-A)
2.352	0.60	1.400	1.400	2	F2 AT AXIS (B-B)
3.456	0.60	2.400	2.400	1	F4 AT AXIS (C-C)
16.168	0.80	4.700	4.300	1	F10 AT AXIS (D-D)
1.176	0.60	1.400	1.400	1	F2 AT AXIS (E-E)
4.704	0.60	1.400	1.400	4	F2 AT AXIS (E-E)
4.704	0.60	1.400	1.400	4	F2 Between axis (E&F)
2.352	0.60	1.400	1.400	2	F2 AT AXIS (F-F)
2.352	0.60	1.400	1.400	2	F2 Between axis (F&G)
2.340	0.60	1.300	3.000	1	F1 AT AXIS (G-G)
3.888	0.60	1.800	1.800	2	F3 Between axis (G&H)
15.368	0.80	3.400	5.650	1	F8
62.748	اجمالي خرسانه مسلحة لزوم قواعد كبارى المشاه بالمتر المكعب (1&2) zone				

مهندس استشارى
محمود العبد

مهندس الشركة
خبرى رجب السكرى



هذا التقرير يوضح نتائج الفحص الجيوتقني الذي تم إجراؤه في الموقع المذكور في تاريخ 2023/05/25
 حيث تم إجراء الفحص الجيوتقني للموقع المذكور في إطار مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية
 للموقع المذكور في إطار مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية للموقع المذكور في إطار مشروع
 إنشاء وتطوير البنية التحتية للموقع المذكور في إطار مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية
 للموقع المذكور في إطار مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية للموقع المذكور في إطار مشروع
 إنشاء وتطوير البنية التحتية للموقع المذكور في إطار مشروع إنشاء وتطوير البنية التحتية

الرقم	العمق	الارتفاع	العرض	الطول	العدد	التصنيف
1.63	0.6	1.9	1.6	2	F1	
7.52	0.6	2.2	1.9	3	F2	
2.90	0.6	2.2	2.2	1	F3	
5.76	0.6	2.4	2	2	F4	
6.60	0.6	2.5	2.2	2	F5	
33.60	0.6	2.8	2.5	8	F6	
31.25	0.6	3.1	2.8	6	F7	
3.75	0.6	2.5	2.5	1	F8	
6.32	0.6	3.4	3.1	1	F9	
95.76	0.7	3.8	3.6	10	F10	
15.09	0.7	4.9	4.4	1	F11	
9.05	0.6	5.2	2.9	1	F12	
62.30	0.7	10	8.9	1	F13	
114.66	0.7	10.5	7.8	2	F14	
12.05	0.7	4.1	4.2	1	F15	
4.42	0.6	3.2	2.3	1	F16	
12.34	0.7	2.196	8.025	1	F17	
15.32	0.7	2.3	9.516	1	F17	
13.28	0.7	2.596	7.3085	1	F17	
5.73	0.7	1.67	4.903	1	F17	
481			إجمالي القواطع			

استشاري المالك
 التوقيع: محمود العبد

مهندس الشركة
 التوقيع: كرمونيل



تم إعداد هذا التقرير بناءً على المعاينة الميدانية التي أجريتها في الموقع بتاريخ 20/10/2017م، وذلك بهدف التحقق من مدى مطابقتها للبيانات الواردة في المخطط الهندسي المقدم، وذلك من حيث الكميات والصفات والمواد المستخدمة في التنفيذ، وذلك وفقاً للمواصفات والمواصفات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للمواصفات والمواصفات المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للمواصفات والمواصفات المعمول بها في جمهورية مصر العربية.

الاجمالي	الارتفاع	العرض	الطول	معمود رأسى	معمود أفقى
0.16	0.6	0.3	0.875	1	X-A
0.24	0.6	0.3	3.9	1	A-B
0.15	0.6	0.3	0.25	1	D-E
0.19	0.7	0.5	3.8	1	D-E
0.83	1	0.5	1.69	1	E-Y
0.64	0.4	0.5	3.2	1	E-Y
0.13	0.6	0.3	0.7	2	X-A
0.49	0.6	0.1	2.7	2	A-B
0.30	0.6	0.3	1.65	2	A-B
0.05	0.6	0.3	0.25	2	D-E
0.35	0.6	0.3	1.963	2	E-Y
0.33	0.6	0.3	1.961	2	E-Y
0.16	0.6	0.3	0.889	3	X-A
0.23	0.6	0.3	1.25	3	A-B
0.20	0.6	0.3	1.1	3	D-E
0.38	0.6	0.3	2.114	3	E-Y
0.18	0.6	0.3	1.026	4	X-A
0.29	0.6	0.3	1.25	4	A-B
0.20	0.6	0.3	1.1	4	D-E
0.38	0.6	0.3	2.114	4	E-Y
0.21	0.6	0.3	1.101	5	X-A
0.20	0.6	0.3	1.575	5	A-B
0.98	0.6	0.3	5.451	5	B-D
0.17	0.5	0.3	1.125	5	D-E
1.14	0.5	0.6	3.8	5	D-E
0.54	1.2	0.6	0.751	5	E-Y
1.26	0.5	0.6	4.2	5	E-Y
0.13	0.6	0.3	0.722	6	X-A
0.72	0.6	0.3	3.975	6	X-A
0.23	0.6	0.3	1.25	6	A-B
0.20	0.6	0.3	1.1	6	D-E
0.38	0.6	0.3	2.086	6	E-Y
0.05	0.6	0.3	0.28	7	X-A
0.23	0.6	0.3	1.25	7	A-B
0.20	0.6	0.3	1.1	7	D-E
0.46	0.6	0.3	2.575	7	E-Y
0.17	0.6	0.3	2.072	8	X-A
0.20	0.6	0.3	1.1	8	C-D
0.14	0.6	0.3	1.9	8	D-E
0.04	0.6	0.3	0.241	9	X-A
0.14	0.6	0.3	1.9	9	A-B
0.29	0.6	0.3	1.9	9	C-D
0.69	0.6	0.6	1.9	9	D-E
0.14	0.75	0.3	0.64	9	D-E
0.07	0.75	0.6	0.162	9	D-E
1.72	0.75	0.6	3.847	9	D-E
0.12	0.75	0.3	0.352	9	D-E
0.38	0.75	0.3	1.7	9	D-E
0.30	0.75	0.3	1.125	9	E-Y
0.64	0.75	0.3	2.118	9	E-Y
38			اجمالي السطوح المبنية		

497 اجمالي المتر المربع للمباني (م²)

المهندس احمد عبد الحميد
المهندس احمد عبد الحميد

1/2017

المهندس احمد عبد الحميد
المهندس احمد عبد الحميد

المهندس احمد عبد الحميد

العتبر المعكعب توريد وعمل خرسانة مستحقة للأعمدة والخواطين لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من 8 م³ رمل و 4 م³ زمل و 400 كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا تقل المقاومة المميزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوما عن 300 كجم /م³ و الفنة لا تشمل توريد وتشكيل ورس جديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تشمل الفنة عمل القووم والشدات والعبوات والدعامات اللازمة للصب بامان كافى كما تشمل الفنة الخلط والدمك والصب باستخدام مضخة للخرسانة ... وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات المهندسين الاستشارى مما جمعه بالعتبر المعكعب

أعمدة كبارى المشاة

الاجمالي	المقاسات			العدد	البيانات
	الارتفاع	العرض	الطول		
ZONE (1&2)					
0.94	2.940	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 2&3 - BETWEEN AXES E&F
5.38	10.750	0.500	0.500	2	C2 AT AXES 2&3 WITH A
1.72	10.750	0.400	0.400	1	C1 AT AXES B WITH 3
1.72	10.750	0.400	0.400	1	C1 AT AXES 1 WITH B
2.76	8.610	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 2&3 WITH D
1.63	5.080	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 2&3 WITH E
1.50	9.360	0.400	0.400	1	C1 AT AXES 5 WITH B
1.50	9.360	0.400	0.400	1	C1 AT AXES 4 WITH C
3.05	9.530	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 4&5 WITH D
3.14	9.810	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 4&5 WITH E
3.23	10.100	0.400	0.400	2	C1 AT AXES 4&5 WITH F
5.19	10.380	0.500	0.500	2	C1 AT AXES 4&5 WITH G
20.76	10.380	1.000	1.000	2	C6 AT AXES P1 WITH Y&Z
10.00	15.150	0.300	2.200	1	WALLS OF FOOTING 10
18.18	15.150	0.300	2.000	2	
0.48	1.600	0.300	1.000	1	
5.45	15.150	0.300	1.200	1	
0.89	0.990	0.300	3.000	1	F1 WALL OF F1
87.51	الاجمالي				

مهندس استشاري
احمد الكيم لبراهيم

مهندس الشركة
حبيب رجب السكرف

لغرض المتكثف لوزنك وتعمل حذرا في منطقة الاطبات والكمرات الزوم الخطه وذلك من مونه مكووله من 3م رط و 3م 4 و 400 كجم اشعته والالدى عادى على ان لا تقل المقاومه المتكثف المتكثفات القياسية للخلط بعد لماله وعشرون يوما عن 300 كجم /سم والفة لا تخطى ثورده والشكل روض حديد الصلح حسب الرسومات الاشائية كما تفضل الفة يحمل القوم والعبوات القويات والعمامات الازمة للصب بامان كاف . كما تفضل الفة الخلط والمدك والصب واستخدام مطبقة للفرسالة . وهو كل ما يلزم حسب اصول الصلابة والخواص الفيزية وطرق التحميلات التمهين الاستشاري وما جديده القتر المتكثف

كمر رباط متصلف اعتمده كبارى المشاة

الارتفاع	العمامات			الوزن	الرمز	البيان	
	الارتفاع	العرض	الطول				
ZONE (1&2)							
0.88	0.80	0.25	4.40	1.00	BO2	ON (Y-B) between (1&3)	
1.25	0.80	0.25	6.25	1.00	BO2	ON (Y-B) between (3&5)	
1.56	0.80	0.25	7.80	1.00	BO2	ON (X-2) between (Y-A,Y-B)	
1.56	0.80	0.25	7.80	1.00	BO2	ON (X-3) between (Y-A,Y-B)	
0.21	0.70	0.30	1.00	1.00	BO1	ON (Y-C) between (X-1,X-4)	
1.40	0.70	0.30	6.65	1.00	BO1		
0.28	0.70	0.25	1.60	1.00	BO1	ON (X-P1) between (Y-4,X-Y-5)	
0.39	0.70	0.25	2.20	1.00	BO1	ON (X-D) between (Y-4,X-Y-5)	
0.39	0.70	0.25	2.20	1.00	BO1	ON (X-E) between (Y-4,X-Y-5)	
0.39	0.70	0.25	2.20	1.00	BO1	ON (X-F) between (Y-4,X-Y-5)	
0.35	0.70	0.25	2.00	1.00	BO1	ON (X-G) between (Y-4,X-Y-5)	
0.89	0.80	0.25	4.45	1.00	BO1	ON (X-2) between (Y-C,Y-D)	
0.89	0.80	0.25	4.45	1.00	BO1	ON (X-3) between (Y-C,Y-D)	
1.15	0.70	0.25	6.55	1.00	BO2	ON (Y-5) between (X-B,X- P1)	
1.18	0.70	0.25	6.75	1.00	BO2		
1.18	0.70	0.25	6.75	1.00	BO2		
1.17	0.70	0.25	6.70	1.00	BO2		
1.28	0.80	0.25	6.40	1.00	BO2		
0.69	0.70	0.25	3.95	1.00	BO2	ON (Y-4) between (X-C,X- P1)	
1.18	0.70	0.25	6.75	1.00	BO2		
1.18	0.70	0.25	6.75	1.00	BO2		
1.17	0.70	0.25	6.70	1.00	BO2		
1.48	0.70	0.25	8.48	1.00	BO2		
0.40	0.70	0.25	2.30	1.00	BO1	ON (X-1) between (Y-B,Y-C)	
0.35	0.70	0.25	2.00	1.00	BO2	ON (Y-A) between (X-2,X-3)	
22.85	الإجمالي						

مخود السيد

جبرف رجب السكرى

الغمر المكثف تورب وعمل جرسانة مسبقة للبلاطات والكمرات الزوم المحطة وذلك من مؤنة مكونة من 8 3م 4م 3م 4م و400 كجم اسمنت لورتلاندى عادى على ان لا تقل المقاومة المبررة
الكمرات الايسية للخلط بعد لىالية وعديون يوما عن 300 كجم / سم ووالفة لا تعمل تورب وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تعمل الففة عمل العورم والعدبات
العورمات والاعمات اللازمة للصبى بامان كافى كما تعمل الففة الخلط والصبى باستخدام مخرطة للخرسانة . وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا لتعليمات
المهندس الاستشارى فى حصة الففة المكثف

تفاصيل كبرى الاعمال

الاجمال	الخصائص				الكمرة	الارتفاع
	الارتفاع	العرض	الطول	الكمرة		
	ZONE (1&2)					
0.25	3.00	0.30	0.28	1	A1	
0.01	3.00	0.30	0.01	1	A2	
0.81	3.00	0.30	0.15	6	الدرج من 2:13	
3.03	3.00	0.25	4.04	1	A3	
0.24	3.00	0.28	0.29	1	A4	
0.06	3.00	0.28	0.14	1	A5	
0.02	3.00	0.02	0.29	1	A6	
0.89	3.00	0.25	1.18	1	A7	
0.02	3.00	0.25	0.02	1	A8	
0.07	3.00	0.30	0.15	1	A9	
0.25	3.00	0.30	0.28	1	A10	
3.03	3.00	0.25	4.04	1	A11	
0.88	3.00	0.30	0.15	7	درج السلم من 15:27	
0.06	3.00	0.28	0.14	1	A12	
0.24	3.00	0.29	0.28	1	A13	
0.02	3.00	0.02	0.29	1	A14	
0.89	3.00	0.25	1.18	1	A15	
0.02	3.00	0.25	0.02	1	A16	
0.07	3.00	0.15	0.30	1	A17	
0.25	3.00	0.28	0.30	1	A18	
3.03	3.00	0.25	4.04	1	A19	
0.81	3.00	0.30	0.15	6	درج السلم من 30:41	
0.06	3.00	0.14	0.28	1	A20	
0.24	3.00	0.28	0.29	1	A21	
0.02	3.00	0.02	0.29	1	A22	
0.89	3.00	0.25	1.18	1	A23	
0.02	3.00	0.25	0.02	1	A24	
3.29	3.00	0.25	4.38	1	A25	
0.17	3.00	0.30	0.19	1	درجة رقم 43	
0.81	3.00	0.30	0.15	6	الدرج من 44:55	
0.07	3.00	0.30	0.15	1	A26	
0.25	3.00	0.30	0.28	1	A27	
1.19	2.20	0.40	0.45	3	حصص الكمرات	
21.92					الاجمال	

مهندس استشارى
محمد السيد

مهندس التنفيذ
هجرى رجب الكرى

بالمر المكعب لوزن وعمل خرسانة مسلحة للإطلاات والحركت لزوم المحطة وذلك من مونة مكرولة من 8 م 3 لاط و 3 م 4 و 3 م 4 و 400 كجم اسمنت بورتلاندى عادى على ان لا تقل المقاومة المبرورة للمكمرات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوما عن 300 كجم / سم³ والفة لا تفعل بورى وتشكل راس حديد التسليح حسب الرسومات الانشائية كما تفعل الفلة عمل القورم والفتحات والمبوات والدعامات اللازمة للصب بامان كافى كما تفعل الفلة الخلط والتمك والصب باستخدام مطبقة للخرسانة . وهو كل ما يلزم حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقا للتعليمات المهندس الاستشارى فعا جميعه بالمر المكعب

تلاطه كبارى النشاة

اجمالي	المناشات			الفتا	البيان
	الارتفاع	العرض	الاطال		
	ZONE (1&2)				
0.52	0.16	1.35	2.4	1	between axis (2&3) before axi A
3.09	0.16	2.4	8.05	1	between axis (2&3) beetween axis (A&B)
-0.02	0.16	0.25	0.2	-2	
4.36	0.16	2.4	11.35	1	between axis (1&2&3&4&5) beetween axis (B&C)
-0.005	0.16	0.1	0.15	-2	
-0.01	0.16	0.1	0.4	-1	
1.58	0.16	2.5	3.95	1	between axis (C&D) beetween axis (4&5)
2.76	0.16	2.5	6.9	1	between axis (D&E) beetween axis (4&5)
-0.01	0.16	0.15	0.15	-2	
2.76	0.16	2.5	6.9	1	between axis (E&F) beetween axis (4&5)
-0.01	0.16	0.15	0.15	-2	
2.74	0.16	2.5	6.85	1	between axis (F&G) beetween axis (4&5)
-0.01	0.16	0.15	0.15	-2	
2.48	0.16	2.5	6.2	1	between axis (G&P1) beetween axis (4&5)
-0.01	0.16	0.15	0.15	-2	
0.42	0.16	2.29	2.29	1	
20.65					الاجمالي

مهندس استشارى

محمد الوردى

مهندس فى الفترلة

جسرى رجب السكرى

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتثبيت حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفةة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تنفيذ التحديد المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	كمية المتر الكوبى بالطن	البنية
طن	13.812	قواعد الكورى (1,82) ZONE
طن	15.856	اعمدة الكورى (1,82) ZONE
طن	3.514	الكمر الربط الاعمدة الكورى (1,82) ZONE
طن	2.980	كس بلاطة الكورى (1,82) ZONE

الاجمالي ٣٦٤ ٣٦٤ طن

الاجمالي

مهندس الاستشارى العمالك

محمد الهميد

مهندس البترول

حميد رجب الكرك

الشركة المنفذة



مشروع الاتوبيس الترددي محطه تقاطع الفيوم
استشاري الاعمال الانشائية



وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري والفل البري)

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لتنفيذ جميع العناصر الانشائية والفئة تشمل كل ما يلزم للتنفيذ طبقا للشروط والمواصفات واللوحات وجداول تقريد الحديد المحتمدة وعمل الاختبارات اللازمة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

ملاحظات	الكمية بالطن	كوبري المشاه	البيتا
طن	1.930		بلاطة ZONE (281)
طن	3.529		سلك الكوبري ZONE (1822)

الاجمالي ٥٤٩٠٥ طن

مهندس التخطيط استشاري

محمد الدير

مهندس المراقبة

حبيب رمب السكرو

1000

المسوحة جوبنا
الرقم: 1000

المسوحة جوبنا
الرقم: 1000

رقم	اسم	نوع	ملاحظات	القيمة	القيمة
X-1	F1	C1		0.12	0.120
X-2	F1	C1		0.12	0.120
X-3	F1	C1		0.12	0.120
X-4	F1	C1		0.12	0.120
X-5	F1	C1		0.12	0.120
X-6	F1	C1		0.12	0.120
X-7	F1	C1		0.12	0.120
X-8	F1	C1		0.12	0.120
X-9	F1	C1		0.12	0.120
X-10	F1	C1		0.12	0.120
X-11	F1	C1		0.12	0.120
X-12	F1	C1		0.12	0.120
X-13	F1	C1		0.12	0.120
X-14	F1	C1		0.12	0.120
X-15	F1	C1		0.12	0.120
X-16	F1	C1		0.12	0.120
X-17	F1	C1		0.12	0.120
X-18	F1	C1		0.12	0.120
X-19	F1	C1		0.12	0.120
X-20	F1	C1		0.12	0.120
X-21	F1	C1		0.12	0.120
X-22	F1	C1		0.12	0.120
X-23	F1	C1		0.12	0.120
X-24	F1	C1		0.12	0.120
X-25	F1	C1		0.12	0.120
X-26	F1	C1		0.12	0.120
X-27	F1	C1		0.12	0.120
X-28	F1	C1		0.12	0.120
X-29	F1	C1		0.12	0.120
X-30	F1	C1		0.12	0.120
X-31	F1	C1		0.12	0.120
X-32	F1	C1		0.12	0.120
X-33	F1	C1		0.12	0.120
X-34	F1	C1		0.12	0.120
X-35	F1	C1		0.12	0.120
X-36	F1	C1		0.12	0.120
X-37	F1	C1		0.12	0.120
X-38	F1	C1		0.12	0.120
X-39	F1	C1		0.12	0.120
X-40	F1	C1		0.12	0.120
X-41	F1	C1		0.12	0.120
X-42	F1	C1		0.12	0.120
X-43	F1	C1		0.12	0.120
X-44	F1	C1		0.12	0.120
X-45	F1	C1		0.12	0.120
X-46	F1	C1		0.12	0.120
X-47	F1	C1		0.12	0.120
X-48	F1	C1		0.12	0.120
X-49	F1	C1		0.12	0.120
X-50	F1	C1		0.12	0.120
X-51	F1	C1		0.12	0.120
X-52	F1	C1		0.12	0.120
X-53	F1	C1		0.12	0.120
X-54	F1	C1		0.12	0.120
X-55	F1	C1		0.12	0.120
X-56	F1	C1		0.12	0.120
X-57	F1	C1		0.12	0.120
X-58	F1	C1		0.12	0.120
X-59	F1	C1		0.12	0.120
X-60	F1	C1		0.12	0.120
X-61	F1	C1		0.12	0.120
X-62	F1	C1		0.12	0.120
X-63	F1	C1		0.12	0.120
X-64	F1	C1		0.12	0.120
X-65	F1	C1		0.12	0.120
X-66	F1	C1		0.12	0.120
X-67	F1	C1		0.12	0.120
X-68	F1	C1		0.12	0.120
X-69	F1	C1		0.12	0.120
X-70	F1	C1		0.12	0.120
X-71	F1	C1		0.12	0.120
X-72	F1	C1		0.12	0.120
X-73	F1	C1		0.12	0.120
X-74	F1	C1		0.12	0.120
X-75	F1	C1		0.12	0.120
X-76	F1	C1		0.12	0.120
X-77	F1	C1		0.12	0.120
X-78	F1	C1		0.12	0.120
X-79	F1	C1		0.12	0.120
X-80	F1	C1		0.12	0.120
X-81	F1	C1		0.12	0.120
X-82	F1	C1		0.12	0.120
X-83	F1	C1		0.12	0.120
X-84	F1	C1		0.12	0.120
X-85	F1	C1		0.12	0.120
X-86	F1	C1		0.12	0.120
X-87	F1	C1		0.12	0.120
X-88	F1	C1		0.12	0.120
X-89	F1	C1		0.12	0.120
X-90	F1	C1		0.12	0.120
X-91	F1	C1		0.12	0.120
X-92	F1	C1		0.12	0.120
X-93	F1	C1		0.12	0.120
X-94	F1	C1		0.12	0.120
X-95	F1	C1		0.12	0.120
X-96	F1	C1		0.12	0.120
X-97	F1	C1		0.12	0.120
X-98	F1	C1		0.12	0.120
X-99	F1	C1		0.12	0.120
X-100	F1	C1		0.12	0.120

المسوحة جوبنا و CamScanner



التاريخ: 25/05/2023

التاريخ: 25/05/2023

مجموع الحسابات				الرقم
حسابات	2023	020	020	020
حسابات	1	4.962		4.962
حسابات	1	6.03		6.03
مجموع الحسابات				11.992

المسوحة جولي 2 CamScanner



HOT ROLLED STEEL - GRADE ST-37
PL & B.U.S - GRADE ST-52

CODE E

استشاري

الجهة المانحة



Project Name:

Building :

Document :

Date :

مبنى اوربان الحمامات محملة على سبعر الطين
 رجااء ارسال حطير خاص لاوزان التسيماير
 مع توضيح الاقطار والاطوال المستخدمة
 من اجهة والاعتماد

Summary (Kg)

No	البيانات	الكمية	الوحدة	الكمية	الوحدة	Total	ملاحظات
1	بالطن لتوريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول 8-2 و 27 لأجهزة المصنعية والمثبتة لعمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والاربيط ووجدهت الربط مع الخرسانة والمكافآت اللقمة والنقل والتركيب بالموقع والدمج بوجهين لوزن ووجوهين بمادة ايروكسية باللون المطلوب بسمك الابل من 240 ميكرون طبقة للتأليف الربطية المحيطة وترصبات الاستشاري، على ان تعتمد من جهاز الاشراف ابل للتقيد والمثبتة لعمل كل مايلزم لظهور العمل طبقة الرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان تكتم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال لاكملة ابل بده في الصيغ	69601.9	كجم	3480.1	طن	73082	
2	بالمتر المسطح لتوريد وتركيب طبقة واحدة من النوع المصنعي المدفون على الساخن او stallo electro للوجهين باللون المطلوب من نوعية تكون او ما يعادلها بسمك 1 مم لزوم تشكيل رضية الكوبري واستقبال الباطنة الخرسانية للكوبري على ان تكون للزواج متطابقة على بعضها تماما بحيث يكون زاوب الزواج على بعضها ال 10 من سم ويواحد ونصف عرض الوجه عرضيا وكثافة وحمل السحر لتوريد وتركيب مسامير التثبيت المصنعة والمواد والورد المعدنية والكابوتشوك والتركيب بوسطه مسنن الورد على ان يتم اعتماد جميع الميات والرسومات والتوصيات قبل البدء بالتركيب كما يشمل السحر جميع ما يلزم لظهور العمل طبقة الصيغ والمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف مما جرمه بالمتر المسطح	348.0	2م	7.0	طن	357	

اجمالي الون بالطن	73.1	TON
اجمالي مساحة الصاج المعرج	357	2م

مهندس الاستشاري	مهندس الشركة المنفذة
..... / الاسم / الاسم
..... / التوقيع / التوقيع

الشركة المالكة	استشاري المالك	استشاري المالك	الجهة المالكة
			

Project Name:	Ring road Bus Rapid Transit		
Building :	كهرلي مشاه محطة التروم		
Document :	Packing List		
Date :	6/4/2025	Rev.:	0

Item No.	Qty	Description	Material	Unit	Weight (kg)	Volume (m³)	Weight (kg)	Volume (m³)	Weight (kg)	Volume (m³)	Total Weight (kg)
H1B/1	12	BEAM	IPE360	S235JR	2530	3.7	166.8	44.4	2001.6		1936.6
H1B/2	1	BEAM	HEA400	S235JR	2500	5.3	359.3	5.3	359.3		347.2
H1B/3	1	BEAM	HEA400	S235JR	2500	5.3	358	5.3	358		345.9
H1B/4	4	BEAM	HEB360	S235JR	2540	5.2	406	20.8	1624		1575.3
H1L/1	8	BATTEN PLATE	PL10*100	S235JR	100	0	0.8	0	6.4		6.3
H1L/2	53	BEAM	IPE200	S235JR	2862	2.2	64	116.6	3392		3181.8
H1L/3	11	BEAM	IPE160	S235JR	2861	1.8	45.1	19.8	496.1		468.3
H1L/4	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3003	0.9	29	3.6	116		114.7
H1L/5	20	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3475	1.1	33.6	22	672		663.5
H1L/6	74	BATTEN PLATE	PL10*100	S235JR	100	0	0.8	0	59.2		58.1
H1L/7	16	PLATE	PL10*110	S235JR	110	0	0.9	0	14.4		15.2
H1L/8	18	BEAM	IPE200	S235JR	2858	2.2	64	39.6	1152		1080.8
H1L/9	7	BEAM	IPE160	S235JR	2858	1.8	45.1	12.6	315.7		293.2
H1L/10	2	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3039	0.9	29.3	1.8	58.6		58
H1L/11	12	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3104	1	30	12	360		355.6
H1L/12	2	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3945	1.2	38.1	2.4	76.2		75.3
H1L/13	2	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3463	1.1	33.4	2.2	66.8		66.1
H1L/14	14	BEAM	IPE160	S235JR	2862	1.8	45.1	25.2	631.4		597.9
H1L/15	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3427	1.1	33.1	4.4	132.4		130.8
H1L/16	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3568	1.1	34.5	4.4	138		136.3
H1L/17	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3395	1.1	32.8	4.4	131.2		129.6
H1L/18	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3480	1.1	33.6	4.4	134.4		132.9
H1L/19	8	BATTEN PLATE	PL10*120	S235JR	120	0	1.1	0	8.8		9
H1L/20	12	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3339	1	32.2	12	386.4		382.5
H1L/21	4	HZ.BRACING	L80*8	S235JR	3279	1	31.7	4	126.8		125.2
H1L/22	72	EDGE ANGLE	L175*100*3	S235JR	3000	1.7	19.2	122.4	1382.4		1383.6
HISPL/1	8	SPLICE	PL20*190	S235JR	1000	0.4	29.8	3.2	238.4		238.6
HISPL/2	16	SPLICE	PL20*70	S235JR	1000	0.2	11	3.2	176		175.8
HISPL/3	24	SPLICE	PL10*340	S235JR	600	0.4	16	9.6	384		384.3
HISPL/4	8	SPLICE	PL15*170	S235JR	520	0.2	10.4	1.6	83.2		83.3
HISPL/5	16	SPLICE	PL15*63	S235JR	520	0.1	3.9	1.6	62.4		61.7
HISPL/6	8	SPLICE	PL10*260	S235JR	520	0.3	10.6	2.4	84.8		84.9
HISPL/10	16	SPLICE	PL15*300	S235JR	800	0.5	28.3	8	452.8		452.2

محمد ساجد

CODE B

HISPL/11	32	SPLICE	PL15*120	S235JR	800	0.2	11.3	6.4	361.6	361.7
HISPL/12	32	SPLICE	PL8*260	S235JR	520	0.3	8.5	9.6	272	270.7
HISPL/13	32	SPLICE	PL10*170	S235JR	520	0.2	6.9	6.4	220.8	223.1
HISPL/14	64	SPLICE	PL10*63	S235JR	520	0.1	2.6	6.4	166.4	163.6
HITR/1	1	TRUSS	IPE360	S235JR	5210	27.7	1152.3	27.7	1152.3	1118.5
HITR/2	1	TRUSS	IPE360	S235JR	5210	27.6	1148	27.6	1148	1114.2
HITR/3	1	TRUSS	IPE360	S235JR	5210	27.7	1152.3	27.7	1152.3	1118.5
HITR/4	1	TRUSS	IPE360	S235JR	5210	27.6	1148	27.6	1148	1114.2
HITR/5	1	TRUSS	IPE450	S235JR	11445	65.1	2730.6	65.1	2730.6	2656.2
HITR/6	1	TRUSS	IPE450	S235JR	11445	65.2	2734.3	65.2	2734.3	2658.9
HITR/7	1	TRUSS	IPE450	S235JR	11445	65.1	2733.1	65.1	2733.1	2658.7
HITR/8	1	TRUSS	IPE450	S235JR	11445	65.1	2730.3	65.1	2730.3	2656.8
HITR/9	1	TRUSS	IPE450	S235JR	8990	39.5	1600.5	39.5	1600.5	1551.3
HITR/10	1	TRUSS	IPE450	S235JR	8990	39.3	1592.6	39.3	1592.6	1545.5
HITR/11	1	TRUSS	HEA450	S235JR	5740	39.2	2780.8	39.2	2780.8	2692.4
HITR/12	1	TRUSS	HEA450	S235JR	5740	39	2775.7	39	2775.7	2688.9
HITR/13	1	TRUSS	HEA450	S235JR	6560	49.4	2967.2	49.4	2967.2	2877.6
HITR/14	1	TRUSS	HEA450	S235JR	6560	49.2	2961.8	49.2	2961.8	2872.3
HITR/15	1	TRUSS	IPE360	S235JR	12000	56.9	2140.8	56.9	2140.8	2082.7
HITR/16	1	TRUSS	IPE360	S235JR	12000	56.6	2132.2	56.6	2132.2	2074.1
HITR/17	1	TRUSS	HEA450	S235JR	11990	73.9	4220.8	73.9	4220.8	4096.8
HITR/18	1	TRUSS	HEA450	S235JR	11990	73.6	4210.4	73.6	4210.4	4086.4
HITR/19	1	TRUSS	IPE360	S235JR	4637	25.8	1071.6	25.8	1071.6	1040.4
HITR/20	1	TRUSS	IPE360	S235JR	4637	25.7	1067.8	25.7	1067.8	1036.5
HITR/21	1	TRUSS	IPE360	S235JR	4637	25.8	1071.9	25.8	1071.9	1040.6
HITR/22	1	TRUSS	IPE360	S235JR	4637	25.7	1068	25.7	1068	1036.7
HITR/23	1	TRUSS	IPE360	S235JR	11256	54.9	2077.5	54.9	2077.5	2021.8
HITR/24	1	TRUSS	IPE360	S235JR	11256	54.7	2069.7	54.7	2069.7	2014
HIVB/1	8	V. BRACING	L100*10	S235JR	3996	1.6	60.2	12.8	481.6	476.7
HIVB/2	8	V. BRACING	L90*9	S235JR	4114	1.4	50.1	11.2	400.8	397.6
HIVB/3	4	V. BRACING	L90*9	S235JR	3826	1.3	46.6	5.2	186.4	184.9
HIVB/4	4	V. BRACING	L90*9	S235JR	3723	1.3	45.3	5.2	181.2	178.9
HIVB/5	8	V. BRACING	L80*8	S235JR	4027	1.3	38.9	10.4	311.2	307.5
									6754.7	6754.7
Total (Ton)									0	67.5

مهندس الاستشارات
2025
A

مهندس الشراة
محمد شحاته (محمد شحاته)

- يتم احتساب نسبة ٠.٧٪ من الاجمالي كمين استكمال ملفات جودة وتسليم لقطاعات النهائية
يصبح اجمالي الوزن المحسوب = **47,250 ton** #
(سبعة واربعون ألفاً ومانتان وخمسون كيلو جرام فقط لا غير) #

2025
A

محمد شحاته
2025



Material Request

Tech. Dept.

Project :	Ring road Bus Rapid Transit	M. Request no. :	1500-401-01-04
Building :	Elfayom Bridge - STEEL	Attached Pages :	1
Project No. :	1500-401	Issue Date :	02/11/2024 06-04-2025
Client :	MOT	Order Num. :	

Seq.	Dimension	Steel Grade	Qty	Tot. Length m	Tot. Area m ² Req	Req. F. Qty	Req. Weight	Status	Remarks
1	Decking SD-55 0.7 x 830 x 8600	S355JR	4	28.4	21.9			GALV.	
2	Decking SD-55 0.7 x 830 x 8200	S355JR	5 7	49.8	41.2 36.02			GALV.	
3	Decking SD-55 0.7 x 830 x 8000	S355JR	4	24.0	19.9			GALV.	
4	Decking SD-55 0.7 x 830 x 5900	S355JR	5 7	47.2	38.2 34.28			GALV.	
5	Decking SD-55 0.7 x 830 x 6700	S355JR	4 7	138.8	118.5 99.35			GALV.	
6	Decking SD-55 0.7 x 830 x 5400	S355JR	5 7	43.2	38.9 31.37			GALV.	
7	Decking SD-55 0.7 x 830 x 5200	S355JR	5 7	41.8	34.5 30.21			GALV.	
8	Decking SD-55 0.7 x 830 x 5100	S355JR	5 7	40.8	33.9 29.6			GALV.	
9		St.-37							
10									
11									
12									
13									
14							303		
Total			72	410	340	0	0		

Remarks

	Issue By	Store	Material Control	Factory Manager
Name :	yasser	Mr. Mohamed	Eng. M.Ali	Eng. Fouad
Sign :				
Date :	02/11/2024	/ /	/ /	/ /

Receivinging

Procurement Manager : Mr. Ahmed Ezzat Sing : Date: / /

أحمد عzzat