




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامى تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة-العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) منطقة (C) بالامر المباشر تنفيذ شركة / الندى للانشاء والمقاولات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٣

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

برتامج زمني

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

مقاييس ختامية

قوائم كميات ختامية

شهادات (عملية - مهندس - معمل - محاجر - نموذج ٢ محاجر)

محضر استلام ابتدائى

محضر التقييم

خطاب محلات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد طيخ

مهندس



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠

تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائى السريع الخط الاول (العين السخنة-العاصمة الادارية -
العلمين مطروح) منطقة (C) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / الندى للانشاء والمقاولات

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه عدد (١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي المنصوص
عليها بكراسه الشروط ولايوجد محملات اخرى .


برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٣

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نصر محمد طيخ



م

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنس	قش
		٢٠٤٥٧	
	الجملة	٢٠٤٥٧	

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

دین الی لہذا

(ب) الكاتب الموط

→ 22

رئيس الصفحة

الهيئة العامة للغذاء والدواء
2006

الهيئة العامة لضمان التعليم الاميريه ٢٠٠٢ ٢٠١٤ ٢٠١٥

١١١ : نسختها
أدى جود
مبعوث طائب أو كانت المصدر
في سنة ٢٠١

(۱)

الختم ذو التاريخ

(٤) قید فی سما

$$10^6 \leq i \leq 10^7$$

۱۰۰٪

— 171 —

الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر ضمن اعمال القطار السريع الخط الاول

(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) (منطقة) بالامر المباشر عقد 2023-175 -
2024

تنفيذ شركة / الندى للانشاء والمقاولات

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2023/ 08/ 13

تاريخ النهو المقرر : 2024/ 04/ 13

تاريخ النهو الفعلى : 2024/ 2/ 14

قمية العملية : 17500000

قمية العملية حسب الختامى : 14129722.49

مدير عام مشروعات

م / جهاد

مهندس الهيئة

م / اسلام محمد

الشركة المنفذة

م / مؤمن محمد علي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية



الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر ضمن اعمال القطار السريع الخط الاول

(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (منطقة) بالامر المباشر عقد 2023-175
2024

تنفيذ شركة / الندى للانشاء والمقاولات

شهادة المحاجر

يرجى التفضل بالإحاطة والتسبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم لم يتم استخدام اي مواد
محجرة نظرا لكون الاعمال اعمال قطع فقط -

مدير عام مشروعات

م/ جهاد

مهندس الهيئة

م/ السلام محمد

الشركة المنفذة

م/ مؤمن محمد علي

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

م/ نصر محمد طيخ





الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكتوبر ضمن اعمال القطار السريع الخط الاول

(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) (منطقة) بالامر المباشر عقد 2023-175-

2024

تنفيذ شركة / الندى للانشاء والمقاولات

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية على العملية المذكورة اعلاه طبقا
للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات


م / جهاد

مهندس الهيئة

م / اسلام محمد

الشركة المنفذة

م / مؤمن محمد علي



رئيس الادارة المركزية



الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق
اكثوبر ضمن اعمال القطار السريع الخط الاول

(العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) (منطقة) بالامر المباشر عقد 2023-175-
2024

تنفيذ شركة / الندي للانشاء وللمقاولات

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : مؤمن محمد علي

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة الاسكندرية

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين 3 / 2019 / 7301000 / 4

مدير عام مشروعات الطرق

م / جهاد

مهندس الهيئة

م / اسلام محمد

رئيس الادارة المركزية

التوقيع /

نموذج رقم (2)

القيد : / / 2024 المنطقة المركزية الاولى

التاريخ : / / 2024

بشأن: حصر المواد المحجزة الواردة بالمستخلص

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر
واعمال ردم لتنفيذ
الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (
- العين السخنة
منطقة C (العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) . القطاع الاول بالامر المباشر
تنفيذ : - شركة الندي للانشاء والمقاولات رقم العقد : - 175 - 2023 - 2024
يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ مايلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بانه لم يتم استخدام مواد
محجزة نظرا لكون الاعمال اعمال قطع فقط

م من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

مهندس الهيئة

م / اسلام محمد

الشركة المنفذة

م / مؤمن محمد علي

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

م / نصر محمد طيبخ

مدير عام مشروعات

م / جهاد

تربة غنية بالمواد المغذية منطقة النورث المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة C) عند 175/2023/2024 { اعمال غير و نهيل خارج الحفر بالاضافة الى اعمال ردم }

175/2
خواجہ محمد حنیف

بيان الأعمال	الوحدة	النسبة المتخامية المنفذة	سعر الوحدة	جملة قيمة الأعمال المنفذة
أعمال الحفر				
التمتع المكعب الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتصلبة (طفلة متحجرة) عند التربة الصخرية (باستخدام الشوذر) وتسيب السطح بآلات التسوية ورش بالمعادن الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و التمتع الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومعدل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة بمسافة 500 متر من محور الطريق. يتم تنفيذ طبقا لتعليمات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التفتيش باستخدام البيلدور و التي تحدد بمعرفة المنطقة المشرفة (استشارى). - علاوة 1 جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر . لتكميات المنفذة قبل 04/05/2023 و علاوة 1.1 جنيه لتكميات المنفذة بعد 04/05/2023 - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه / متر عمق أسفل مشوب الأرض الطبيعية . و 2 جنيه / 30 عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسفل و العلاقات حسب المفاوضات المعمدة في شهر / 03 / 2024	3م	420,208		
مسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر يناير 2023	3م	105,369		
مسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر فبراير 2023	3م	104,875		
مسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر مارس 2023	3م	106,525		
مسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر ابريل 2023	3م	103,439		
التمتع المكعب الحفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومعدل على طرق الاتي : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2- ازالة السيل الجانبيه باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد التربة المطلوبة تمواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التسوية بسك لايزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتتجانس الجسر والافتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمعادن الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و التمتع الجيد بالدراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا لتعليمات التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التنفيذية المعمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لوصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه لكل مسافة نقل ناتج الحفر . لتكميات المنفذة قبل 04/05/2023 و علاوة 1.1 جنيه لتكميات المنفذة بعد 04/05/2023 - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه / متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . و 2 جنيه / 30 عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسفل و العلاقات حسب المفاوضات المعمدة في شهر / 03 / 2024	3م			
ذات ايجاد (300-200) كجم / سم 2 - لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر ابريل 2023	3م	2,526		
ذات ايجاد (600-500) كجم / سم 2 - لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنفذة خلال شهر ابريل 2023	3م	2,113		
علاوة 1 جنيه على مسافة حفر لتكميات الحفر المنفذة قبل 04/05/2023 (مسافة النقل المعمدة 721 متر - 500 متر)	3م	424,847		
علاوة الحفر 1.5 جنيه بعد اول 8 متر راسي من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م	3م	37,914		


الاحمالی

الهيئة العامة للتطوير والكادر

مجلس المدینة العلمیة - المنطقة العلمیة

مؤتمري حفظ صحف مصر طبع

وزارة الثقافة - دمشق
 El Nada
 نادي للنشاء والمقالات
 محمد يونس خالد درويش



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



المنطقة الاولى المركزية

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق


تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقايضة ختامية لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية
للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع من
العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح عقد 175 - 2023 - 2024 منطقة C تنفيذ شركة
الندي للانشاء والمقاولات.






















































وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
نصر محمد نصر طيخ



م. هادي



التقييم الفني

لعملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوير ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (C) بالامر المباشر.

عقد رقم :- 175 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة الندى للاستشارات والمقاولات.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2024/2/18 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (6) بتاريخ 2024/1/11 ومحضر الاستلام الابتدائي للعملية المؤرخ في 2024/2/14 تم عمل التقييم الفني للعملية عليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- المهندس / ايمن محمد السيد | المنطقة الاولى المركزية - رئيساً |
| 2- المهندس / محمد احمد محمد صديق | المنطقة الاولى المركزية - عضواً |
| 3- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً |
| 4- المهندس / مصطفى السيد | ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام - عضواً. |
| 5- المهندس / تامر شرف الدين | ممثل مكتب انترانس - استشاري الهيئة - عضواً. |
| 6- المهندس / احمد هشام | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً |
| 7- المهندس / احمد زيدان | مندوب الشركة المنفذه - عضواً |
- وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-


عدم انتظام راسية القطاع = $0.05 \times 0.01 = (2113 \times 94 + 2526 \times 70 + 420208 \times 30) = 6491$ جنية

الخصم للتجارب العملية : لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

الاجمالي = 6491 جنية

(ستة الاف و اربعمائة وواحد وتسعون جنيها فقط لاغير)

التوقيعات :-

7- 
6- 
4- 
3- 
2- 
1- 

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- اسناد تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (C) بالامر المباشر.

عقد رقم :- 175 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة الندى للاستشارات والمقاولات.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترنس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/2/14 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (6) بتاريخ 2024/1/11 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

1- المهندس / ايمن محمد السيد

2- المهندس / محمد احمد محمد صديق

3- المهندس / اسلام محمد البهادي

4- المهندس / مصطفى السيد

5- المهندس / تامر شرف الدين

6- المهندس / احمد هشام

7- المهندس / احمد زايد

المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً

المنطقة الاولى المركزيه - عضواً

مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً

ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام - عضواً.

ممثل مكتب انترانس - استشاري الهيئة - عضواً.

مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً

مندوب الشركة المنفذه - عضواً

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولاً:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع (تربة شديدة التماسك - تربة صخرية).

الاعمال مقبولة بصفه عامه كون الاعمال اعمال قطع فقط (حدود القطع راسية طبقاً للقطاع التصميمي) فيما تلاحظ عدم انتظام راسية القطاع وقد قدرتها اللجنة بنسبة 1 % من اجمالي اعمال القطع (تربة شديدة التماسك - تربة صخرية).

توصيات اللجنة:-

1- يتم خصم 5 % من اجمالي اعمال القطع (تربة شديدة التماسك - تربة صخرية).

2- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.

2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.

3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه يعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال

وعلى هذا جرى التوقيع:-

6

7

1

2

3

4

شركة / الندى للنساء والطفولة
El Nada
الندى للنساء والطفولة

محضر اعتماد نسب التنفيذ

بناء علي محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذة لاعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العطين - مطروح) بخصوص منطقة ح عقد ١٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ شركة الندى للإتشاء و المقاولات

اشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترنس

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---------------------------|--|
| ١- م / اسلام محمد البهادي | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٢- م / مصطفى السيد | (ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام). |
| ٣- م / عبد المنعم علي | (ممثل مكتب انترانس - استشاري الهيئة). |
| ٤- م / أحمد زيدان | (شركة الندى). |

تم إعداد المحضر لاعتماد نسب التنفيذ طبقا للمعدلات الفئوية في تلك الفترة والتي جاءت كالآتي :-

نسب تنفيذ أعمال القطع في الطفلة المنحجرة قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ٢٥,٠٨ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٤,٩٦ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر فبراير ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٥,٣٥ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر مارس ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٤,٦٩ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)

نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)
- نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-
- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)

اما بالنسبة للكميات المنفذة بعد شهر مايو ٢٠٢٣ يتم حسابها علي اخر شهر في المفاوضة (مايو ٢٠٢٣)

وأقل المحضر على ذلك..

التوقيع


Dr. Ahmed
١٣

اللجنة

٤- م / احمد زيدان
٣- م / عبد المنعم علي
٢- م / مصطفى السيد
١- م / اسلام محمد البهادي

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين
 السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (c)
 العقد رقم : (2024/2023/175) بتاريخ : 10/8/2023

منطقة . (C)

شركة : الندى

فريق العمل الموجود بالموقع

م	التخصص	العدد	سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة
1	مدير مشروع	1	8
2	م مكتب فني	1	3
3	م تنفيذي	1	6
4	م مساحة	2	4
5	فني مساحة	4	1
6	مشرف	2	7
7	محاسب	1	3
8	سائق معدة ومساعد	36	6
9			
10			
11			

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

تصريح

المدير العام


الهيئة العامة للطرق والكبارى

/م

المستشار المشرف

مكتب الدراسات والاستشارات

الشركة المنفذة





تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (C)
العقد رقم : (2024/2023/175) بتاريخ : 10/8/2023

منطقة C

شركة : الندى

بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

م	نوع المعدة	العدد
1	بلدوزر	3
2	لودر	4
3	قلاب	18
4	حفار	6
5	تاتك سولار	1
6	سيارة خدمة موقع	4
7		

رئيس الادارة المركزية

المهندس /

نصر طبع

المدير العام

م

الهيئة العامة للطرق و الكبارى


م

المستشار المشرف

مكتب انشاس كونسالتنج

الشركة المنفذة

شركة / الندى



اسم المعدة	لوير	حفار	بلدوزر	جرير	هراش
العدد	4	6	3	2	2
اسم المعدة	قلاب	دم رب	تلك مياه		
العدد	18	-	2		

ثالثا: بيان العامل في الموقع

الوظيفة	مدير المشروع	م تنفيذي	م مكتب فني	م مسلحة	فني مسلحة
العدد	1	1	1	1	2
الوظيفة	مشرف	معلق معدة و مساعد	محاسب		
العدد	3	26	1		

(Signature)
CONSULTING

التوقيع

مدير المشروع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية - المنطقة الأولى

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

تحية طيبة و بعد ,,,,,,

الموضوع :- مشروع تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر
ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) منطقة الورش
المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر عقد رقم (175-2023-2024)

تنفيذ شركة / الندي للإنشاء و للمقاولات

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص ختامي.

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

نقدمه لسيادتكم

شركة / الندي للإنشاء و للمقاولات

مهندس / أحمد محمد مرسى



1177

محضر معاينة مسافة نقل

بالإشارة الى التكليف وأمر الاسناد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الندى للإنشاء والمقاولات بشأن تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) منطقة (C) عقد رقم (2024/2023/175)

تقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق 3/9/2023

بحضور كل من:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيمترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة الندى للإنشاء والمقاولات

1- م / /
2- م / /
3- م / /
4- م / /
5- م / /

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الى المقابل المحددة من جهة الاشراف علي الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (مشون(1) 622.11م & مشون(2) 456.08م & مشون(3) 1130.08م) عن مكان المقالب المعتمد . متوسط مسافة النقل (736.09) متر

ممثل شركة الندى للإنشاء والمقاولات
ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري
ممثل سيمترا للاستشارات الهندسية
ممثل مكتب انترانس كونسولتج استشاري الهيئة
ممثل مكتب XYZ
ممثل شركة الندى للإنشاء والمقاولات

التوقيع :

4

El Nada
شركة الندى للإنشاء والمقاولات

4- م / /

3- م / /

2- م / /

1- م / /

(مستند مسافة نقل فحس)



El Nada
For Construction & Contracting

الندي للإنشاء والمقاولات
كريم خالد درويش

تحريرا في: ٢٠٢٤-٦-٢٧

تفويض

تحية طيبة وبعد

نوفضا نحن السيد / احمد مصطفى درويش مصطفى رقم ازمي / ٢٩٠٥٠٩٠٧٢١٠٠٠٧٦
باعتقاد امضاءه علي مستخلصات شركة الندي
ونفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير

المدير العام

الندي للإنشاء والمقاولات
ش.م.ك. / ٢٢٨٠٢ / ب.ق. / القاهرة
كريم خالد درويش

محضر اعتماد نسب التنفيذ

بناء علي محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذة لأعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) بخصوص منطقة C عقد ١٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ شركة الندى للإشياء والمقاولات

أشراف :- المنطقة الأولى المركزية - الاستشاري العام سيسترا - استشاري الهيئة انترنس

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---------------------------|--|
| ١- م / اسلام محمد البهادي | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري) |
| ٢- م / مصطفى السيد | (ممثل مكتب سيسترا - الاستشاري العام) |
| ٣- م / عبد المنعم علي | (ممثل مكتب انترنس - استشاري الهيئة) |
| ٤- م / أحمد زيدان | (شركة الندى) |

تم إعداد المحضر لاعتماد نسب التنفيذ طبقاً للمعدلات الفعلية في تلك الفترة والتي جاءت كالآتي :-

نسب تنفيذ أعمال القطع في الطفلة المتحجرة قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ٢٥,٠٨ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٤,٩٦ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر فبراير ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٥,٣٥ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر مارس ٢٠٢٣ (ZONE C)
- ٢٤,٦٩ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)

نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)
- نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-
- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C)

اما بالنسبة للكميات المنفذة بعد شهر مايو ٢٠٢٣ يتم حسابها علي آخر شهر في المفاوضة (مايو ٢٠٢٣)

وأقفل المحضر علي ذلك..

اللجنة

التوقيع

التوقيع
Dr. Mohamed El-Sayed
Dr. Mohamed El-Sayed

٤- م / أحمد زيدان
٣- م / عبد المنعم علي
٢- م / مصطفى السيد
١- م / اسلام محمد البهادي

محضر إعتداد نسب التنفيذ

بناء علي محضر اجتماع اللجنة الخاصة بمفاوضة الشركات المنفذة لأعمال حفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق أكتوبر ضمن أعمال مشروع القطار السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) بخصوص منطقة ح عقد ١٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ شركة الندي للإتشاء و المقاولات

أشراف :- المنطقة الاولى المركزية -الاستشاري العام سيسترا -استشاري الهيئة انترنس

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/١ اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :

- | | |
|---------------------------|--|
| ١- م / اسلام محمد البهادي | (مهندس المشروع - الهيئة العامة للطرق والكبارى) |
| ٢- م /مصطفى السيد | (ممثل مكتب سيسترا -الاستشاري العام). |
| ٣- م /عبد المنعم علي | (ممثل مكتب انترانس - إستشاري الهيئة). |
| ٤- م / أحمد زيدان | (شركة الندي). |

تم إعداد المحضر لاعتماد نسب التنفيذ طبقا للمعدلات الفعلية في تلك الفترة والتي جاءت كالآتي :-

نسب تنفيذ أعمال القطع في الطفلة المتحجرة قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ٢٥,٠٨ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر يناير ٢٠٢٣ (ZONE C₁)
- ٢٤,٩٦ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر فبراير ٢٠٢٣ (ZONE C₂)
- ٢٥,٣٥ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر مارس ٢٠٢٣ (ZONE C₃)
- ٢٤,٦٩ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C₄)

نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-

- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C₁)
- نسب تنفيذ أعمال القطع في الصخر إجهاد (٥٠٠ - ٦٠٠) كجم / سم ٢ قبل مايو ٢٠٢٣ علي النحو التالي :-
- ١٠٠ % من الكمية الاجمالية المنفذة وذلك لشهر ابريل ٢٠٢٣ (ZONE C₂)

اما بالنسبة للكميات المنفذة بعد شهر مايو ٢٠٢٣ يتم حسابها علي اخر شهر في المفاوضة (مايو ٢٠٢٣)

وأقل المحضر علي ذلك..

اللجنة

التوقيع

التوقيع
التوقيع
التوقيع

٤- م / أحمد زيدان
٣- م /عبد المنعم علي
٢- م /عبد /عبد المنعم علي
١- م /أحمد زيدان

  				
مشروع القطار الكهربائي السريع شركة عالمية عثمانى درويش - منطقة الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة C) - عقد 175/2023/2024 (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم) مقايضة ختامية				
البناد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية الختامية المنقذة	سعر الوحدة
	أعمال الحفر			
	المعز المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتعصبة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البيلدورز) وتسوية السطح بالآلات الصخرية والرش بالتمهيد الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة وللمكسب الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعدلات التنفيذ باستخدام البيلدورز والتي تحد بمعرفة المنطقة المشرفة الاستشارى . - علاوة 1 جنيه لكل لمسافة نقل ناتج الحفر . للكميات المنقذة قبل 04/05/2023 و علاوة 1.1 جنيه للكميات المنقذة بعد 04/05/2023 - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه / 8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . و 2 جنيه / 30 عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسفلر و العلاوات حسب المفاوضات المعتمدة في شهر / 03 / 2024	3م	420,208	
	لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر يناير 2023	3م	105,369	30.000
	لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر فبراير 2023	3م	104,875	32.400
	لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر مارس 2023	3م	106,525	33.300
	لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر أبريل 2023	3م	103,439	33.40
	المعز المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الآتى : 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات الصخرية بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتتكون الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالتمهيد الاصطناعي للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يعلاوة 1 جنيه لكل لمسافة نقل ناتج الحفر . للكميات المنقذة قبل 04/05/2023 و علاوة 1.1 جنيه للكميات المنقذة بعد 04/05/2023 - يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه / 8 متر عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية . و 2 جنيه / 30 عمق أسفل منسوب الأرض الطبيعية الأسفلر و العلاوات حسب المفاوضات المعتمدة في شهر / 03 / 2024			
	ذات اجهاد (200-300) كجم / سم 2 - لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر ابريل 2023	3م	2,526	77.9
	ذات اجهاد (500-600) كجم / سم 2 - لمسافة النقل حتى 500 متر - الكميات المنقذة خلال شهر ابريل 2023	3م	2,113	104.6
	علاوة 1 جنيه لمسافة حفر لكميات الحفر المنقذة قبل 04/05/2023 (مسافة النقل المعتمدة 721 متر - 500 متر)	3م	424,847	0.221
	علاوة الحفر 1.5 جنيه بعد اول 8 متر راس من منسوب الأرض الطبيعية وحتى عمق 30 م	3م	37,914	1.5
الإجمالي				
14,129,722.49				

له المنقذة : شركة عالمية
 الاستشارى المشرف
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 د / اسامعيل الشاذلى
 يعتمد
 رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى
 مهندس / نصر محمد نصر طيخ