

بخصوص :- مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي
في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتى ملوي بطول 20 كم .
تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات

عقد رقم: 2025/2024/969

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ و صيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (1) جاري للعملية عالية من عدد ثلاث نسخ
أصل مرفقا بها استمارة (50 ع.ح) .
برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف و التنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية و الإحترام ...

تحريرا في: 2025 / 7 / 13

*مرفقات :

عدد :-

(1) مستخلص

(1) استمارة (50 ع.ح) .



رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"

عتماد الصرف
المصدر العام للمؤمن والكبار

بسم الله الرحمن الرحيم

[illegible]

شك على البنك المركزي في : 01611

شك على الخارج
سحب باسم

يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات القوائم		
رقم	التاريخ	ملاحظات
		٤٢٨٧٤١
		فقد
		اربعه ملبس و ملاقات
		مسيره و حافله الينا
		واربعه ملبس و ملاقات
		حفا و ملاقات
		٤٢٨٧٤١

رقم : _____
الختم ذو الطابع



كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب الموثق

نفيد في الجدل برقم : _____

[illegible]

المختتم ذو التاريخ



~~رئيس المصلحة
المالية~~

علامة

2-2 — 3

(١١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البلد المخصص يسمح ولم يسق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاعف بحساب : _____ جاري _____ تاريخ _____ الإمضاء : _____

المختتم ذو التاريخ: () قديم جدا قديم متوسط قديم جديد قديم
توقيع الكاتب المبوب بالسجل: _____

رواج فی —————

بعضه سجب
إذن صرف

وکیل الحسابات مدیر اور شریک الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ١٤٠٠ هـ - ٢٠٧٩ م

(١) رقم المسند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ ج ١) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(١) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

الحتم دو التاريخ

(٤) قيد في سجل البيانات تحت رقم : إهداء الكاتب الموهب :

(٥) أدرج في كشف الشكايات رقم : _____ إضاء الكاتب المنوط : _____

(١٦) المكتب إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص :- أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم.

عقد رقم :- (969 / 2024 / 2025) بتاريخ 2025/5/29.

تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات .

يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي :-

- 1- يتم مراجعة توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 ألف جنية .
- 2- تجهيزات الموقع و المعمل المحمل علي المشروع طبقا للتعاقد متواجدة بالموقع
- 3 - لا يوجد عمالة محملة طبقا للتعاقد .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ؛؛؛؛

تحريرا في: 2025/ 7 / 13



رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

٢٠٢٥

اسلام محمد فوزي



محضر إستلام موقع

عملية : أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص
شمالا حتى ملوي بطول 20 كم

إنه في يوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025 م ؛ اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة :-

1. السيد المهندس / أحمد منير كمال مدير عام المشروعات
2. السيد المهندس / أحمد خالد عيد مدير المشروع عن الهيئة العامة للطرق والكباري
3. السيد المهندس / محمود ربيع عن الشركة المنفذة (مكتب الصفوة للمقاولات)

انتقلت اللجنة للمعاينة علي الطبيعة وتمت معاينة الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتى ملوي بطول 20 كم للعقد رقم (969 / 2024 / 2025) علي الطبيعة بمعرفة مدير المشروع ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري و مدير عام المشروع ممثل الشركة المنفذة (مكتب الصفوة للمقاولات) وبناءا عليه قامت اللجنة بتسليم موقع العملية للشركة المنفذة خالي من أي عوائق ظاهرة تمنع البدء في أعمال التخطيط في المشروع وإعتبار يوم الأحد الموافق 1 / 6 / 2025 م هو التاريخ الفعلي لبدء أعمال التنفيذ .

وهذا محضر منا بذلك ؛؛؛؛

أعضاء اللجنة :-

- 3 - محمود ربيع
- 2 -
- 1 -

يعتمد ؛؛؛؛

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

إسلام محمد فوزي

" إسلام محمد فوزي "



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسبوط

بيان أعمال مستخلص رقم (1) جاري عن أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالاً حتى ملوى بطول 20 كم

العقد رقم (969/ 2024/ 2025) بتاريخ 29/ 5/ 2025 تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات

رقم البند	بيان أعمال	الوحدة	الأعمال
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم إتهجين والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدني (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 1.5*7 سم من إتهجين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل	عدد	3000
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية	م.ط	220
5	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية يكون نسبة التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط BS 3262:1989 أن والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	م2	8660

مهندس الهيئة
AP

الشركة المنفذة
ج.ع.ع.ع.ع.
#

3	إعمال توريد وتركيب عواكس أرضية وجهين بند رقم (٢)	3112.00
2	إعمال توريد وتركيب شرائح صوتية بند رقم (٣)	232.61
1	إعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (٥)	8923.40
م	تنفيذ: مكتب الصفوة للمقاولات	الإجمالي

مهندس الشركة
عبدالله بن
عبدالله بن

مهندس الهيئة
عبدالله بن
عبدالله بن



إعمال تأمين وسائله المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتى
ملوي بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٦٩) عقد رقم
تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات