

بخصوص :- مشروع أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي
في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم
تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات

عقد رقم: 2025/2024/969

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق

تحية طيبة وبعد،،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم (2) ختامي للعملية عالية من عدد ثلاث نسخ
أصل مرفقا بها استمارة (50 ع.ح) .

برجاء التفضل بالإحاطة و التوجيه باتخاذ اللازم نحو المراجعة و الصرف و التنبيه بموافاتنا بصورة
من المستخلص بعد المراجعة .

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية و الإحترام ...

تحريرا في: 2025 / 7 / 13

*مرفقات :

عدد :-

(1) مستخلص

(1) استمارة (50 ع.ح) .

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /

" إسلام محمد فوزي "



٣٠٨٨

مصلحة: البنك الأهلي المصري
 قسم: المصرف
 المبلغ المستحق إلى: مكتب الصرف

الطلبات طبعاً، أو
 بموجب قرار إدارة البنك
 الصادر بموجب قرار إدارة البنك
 إقرار بأن القيمة مستحقة
 شيك على البنك المركزي في: القاهرة
 شيك على الخارج: مكتب الصرف
 يسحب باسم: مكتب الصرف
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات التواريخ		
رقم	حصة	تاريخ
١٢٦٧٤٧٢		
١٢٦٧٤٧٢		



كتب المراجعة

رئيس القسم

تقيد في السجل برقم:

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نسوع الخصم			
	بيانات		قرش	جنية	قسم	فرق
			بند	نقد	فرق	بند
			إجمالي الأمل			
			قرش	جنية		
			بيانات الاستقطاعات			
			قرش	جنية		
			عادي	إضافي	دفعه توقيع	
			قرش	قرش	قرش	
			رسم الدفعة	صافي القيمة المطلوب صرفها		



٣٥٨٨

رئيس المصلحة

١٢

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات: الإمضاء
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء بتاريخ: الإمضاء

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢ قيد في سجل رقم ٥٥ ج ١٠ برقم: ٢٠٢ توقيع الكاتب المنوط بالسجل:

روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة للشئون المالية الأمانة العامة



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج ١٠) ٢٢٤ إمضاء الكاتب المنوط:

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ: ٢٠٢ (٣) سحب شيك رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط:

(٤) قيد في سجل الشهادات تحت رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط:

(٥) أدرج في كشف الشهادات رقم: ٢٠٢ إمضاء الكاتب المنوط:

إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

(٦) استلمت شيك إذن صرف

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الطرق .

تحية طيبة وبعد.....

بخصوص :- أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم .

عقد رقم :- (969 / 2024 / 2025) بتاريخ 29 / 5 / 2025.

تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات .

يرجى التكرم بالإحاطة بالأتي :-

- 1- يتم مراجعة توريد بودرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة 35000 ألف جنية .
- 2- تجهيزات الموقع والمعمل المحمل علي المشروع طبقا للتعاقد متواجدة بالموقع .
- 3- لا يوجد عمالة محملة طبقا للتعاقد.

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ؛؛؛

تحريري : 2025 / 7 / 13

(Handwritten signature)

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

(Handwritten signature)

مهندس /



اسلام محمد فوزي "

٣٠٨٨

شهادة

تعية طيبة وبعد !!!

بخصوص :- أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من
حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم .

عقد رقم :- (969 / 2024 / 2025) بتاريخ 29 / 5 / 2025.

تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات .

تاريخ استلام الموقع : 2025 / 6 / 1

تاريخ نهو الأعمال : 2025 / 6 / 18

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد منير كمال

مدير المشروع
مهندس /
أحمد خالد عيد

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التعية والإحترام !!!

تحريرا في : 2025 / 7 / 13

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسوط والمنيا

مهندس /
إسلام محمد فوزي "



شهادة

تحية طيبة وبعد !!!!

بخصوص :- أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم .

عقد رقم :- (969 / 2024 / 2025) بتاريخ 2025/5/29.

تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات .

تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا للتعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف و ذلك من بدء المشروع حتي تاريخ نهو الأعمال .

مدير عام المشروعات
مهندس /
أحمد منير كمال

مدير المشروع
مهندس /
أحمد خالد عيد

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ؛؛؛

تحريري : 2025 / 7 / 13

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

مهندس /
إسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

شهادة

تحية طيبة وبعد ؛؛؛

بخصوص :- أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم .

عقد رقم :- (969 / 2024 / 2025) بتاريخ 29 / 5 / 2025.

تنفيذ :- مكتب الصفوة للمقاولات .

(1) السيد المهندس / عبد العاطي احمد عبد الغني ابراهيم

سير و سلوك مهندس الشركة : جيد جدا .

مدير عام المشروعات

أحمد منير كمال

مهندس /

مدير المشروع

أحمد خالد عيد

مهندس /

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والإحترام ؛؛؛

تحريري في : 13 / 7 / 2025

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا

" إسلام محمد فوزي "



مقاييس ختامية

أعمال تأمين سلامة المرور علي الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتي ملوي بطول 20 كم.

تنفيذ : مكتب الصفوة للمقاولات.

العقد رقم (2025/ 2024/ 969) بتاريخ 2025/ 5/ 29

رقم البند	بيان أعمال	الوحدة	الفئة بالجنبة	الكمية	الاجمالي
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم إتجاهين والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدني (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 1.5*7 سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم إستخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل	عدد	93	3112	289416
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية علي طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط علي ان يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسبك 8 مم ويعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق علي الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 ان يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المالئة النسبة المتبقية	م.ط	300	232.61	69783
5	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق علي أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS 3262:1989 أن يكون نسبة التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% و النسبة الخارجية 10% و المادة الرابطة 20% و المواد المالئة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة .	م2	510	8923.40	4550934
	الاجمالي				4910133
الإجمالي : (فقط أربع ملايين و تسعمائة و عشرين ألفا و مائة و ثلاثة و ثلاثون جنيها لا غير)					

عن الهيئة

تحريرا في : 2025/7/13

عن الشركة المنفذة

م. أحمد خالد

مدير المشروع

م / أحمد خالد

مدير عام المشروعات

م / أحمد منير

رئيس الادارة المركزية

م / اسلام محمد فوزي



٣٠٨٨

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسبوط

بيان أعمال

مستخلص رقم (2) ختامي عن أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص شمالا حتى ملوى بطول 20 كم


رقم البند	بيان أعمال	الوحدة	الأعمال المنفذة خلال المدة
2	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكريليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس 10*10 سم إتجاهين والخابور بطول 5 سم وقطره عند القاعدة 17 مم وقطره عند النهاية 15 مم وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6 طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600 كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي على الأقل 31 عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس 7*1.5 سم من إتجاهين ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن 23 كجم/سم ² ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهو العمل	عدد	112
3	بالمتر الطولي توريد وتركيب شرائح صوتية على طرق المنطقة خمس مجموعات كل مجموعة خمس خطوط على أن يكون الخط بعرض 20 سم أو 15 سم وسمك 8 مم وبعرض الطريق طبقاً للنموذج المرفق على الساخن وذلك طبقاً للمواصفات البريطانية BS3262:1989 أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% والنسبة الخارجية 10% والمادة الرابطة 20% والمواد المألنة النسبة المتبقية	م.ط	12.61
5	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم وذلك لتخطيط الطرق على أن يكون عرض الخط المستمر 20 سم أو 15 سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية يكون نسبة التيتانيوم 6% وبودرة الزجاج الداخلية 20% و النسبة الخارجية 10% و المادة الرابطة 20% والمواد المألنة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط BS 3262:1989 أن والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة	م ²	263.4

مهندس الهيئة

الشركة المنفذة

عبدالمجيد
عبدالمجيد

عملية أعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في
المسافة من حدود أبوقرقاص شمالا حتى ملوى بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٦٩)
تنفيذ مكتب / الصفوة للمقاولات



إجمالي الحصر الختامي		
م	البيان	اجمالي الحصر
1	أعمال التخطيط على الساخن extruder بند رقم (٥)	8923.40
2	أعمال توريد وتركيب شرائح صوتية بند رقم (٣)	232.61
3	أعمال توريد وتركيب عواكس أرضية وجهين بند رقم (٢)	3112

مهندس الهيئة


مهندس الشركة
عبد الحافظ
